"SANA-2015". Версия 18.4Д от 15.11.18 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

32

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в с.Аршалы, Жарминского района, ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Аршалы, Жарминского района, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 138 от 20-12-2019 г.Дополнительное соглашение №01 от 2020-04-20

Акт приемки выполненных работ №6 за август 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-3-1. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2)				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,5	43,4	4882
2	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,5	1460,64	18258
3	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	112,5	238,44	26824

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

4	8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (л.3 АС)	м3 материала основания в плотном теле	1,51	2937,75	4436
5	9 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	6	2947,67	17686
6	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). ФЛ6.12-4	м3	1,08	44006,76	47528
7	11 2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,08	19233,72	20773
8	12 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт сборных конструкций	9	3889,67	35007
9	15 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	16	2677,69	42843
10	18 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт сборных конструкций	8	3778,75	30230
11	21 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	40	5717,65	228706
12	24 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитного участка УМ1-УМ3, УМ6	м3	2,21	25690,5	56776
13	25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10)	т	0,04136	245990,52	10175

14	26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00662	290594,52	1923
15	27	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство УМ4-УМ5	м3	0,31	23435,48	7265
16	28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (л.3 п.5)	м2 поверхности	64,13	1168,35	74926
17	29	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,24	1479,59	15151
18	30	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка сальника	т	0,1808	418661,5	75694
		2.2 Фундаменты под поборудование Ф1, Ф2 (л.12)					
19	31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	2947,5	1179
20	32	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,92	31345,31	60183
21	33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (10)	т	0,061	245990,52	15006
		2.3 Приямок (л.13)					
22	34	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,1	2960	296
23	35	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,17	61035,29	10376

24	36 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (обрамление приямка)	т стальных элементов	0,0136	148088,24	2014
25	37 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 (50х5)	т	0,0136	322727,76	4389
26	38 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж крышки приямка	т конструкций	0,014	111142,86	1556
27	39 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (5)	т	0,014	264790,08	3707
28	40 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,68	1168,45	1963
29	41 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Ф1 К=4,000;	м3	0,2	33145	6629

Раздел 3 Стены (л.6)

30	43 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт сборных конструкций	9	744,56	6701
31	44 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84. 3ПБ18-37	м3	0,432	75249	32508
32	45 1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м (Б1) (л.8)	м рельса в одну нитку	6	7645,67	45874
33	46 2106-0408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,18144	360834,48	65470
34	47 2106-0408-1201	Детали крепления рельсов	т	0,0766	745704,36	57121

35	48 2113-0201-0801	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,00062	918371,52	569
36	49 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Оп-1 (л.8) К=2,000;	м3	0,052	25326,92	1317
37	50 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,00332	290594,52	964
38	51 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ЗД-1	т	0,00546	131318,68	717
39	52 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (10) К=2,000;	т	0,00956	264790,08	2532
40	53 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12) К=2,000;	т	0,00136	221802,84	301
	Раздел 4 Покрытие (л.7)					
41	54 1107-0102-0107	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	4	14052,75	56211
42	55 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92. ПК60.12-6АтIVт	м2	28,4648	6256,44	178089
43	56 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0053	147735,85	783
44	57 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (5)	т	0,0053	271023,84	1436

45	58 1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	5	21540,6	107703
46	59 2104-0111-9912	Плиты балконов, козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной до 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,36	80652,24	29035
47	60 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитного участка УМ-7	м3	1,6	25348,13	40557
48	61 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (22)	т	0,2512	475304,76	119396
49	62 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 (20)	т	0,0464	348629,4	16176
50	63 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0804	36293,53	2918
51	64 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10,12,8)	т	0,0804	221275,8	17791
52	65 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (6) С1	т	0,0229	245990,52	5633
53	66 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (8,10) С2	т	0,077	245990,52	18941
54	67 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка хомута	т	0,00473	130866,81	619
55	68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00473	290594,52	1375

56	69 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт сборных конструкций	1	6822	6822
57	70 2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	0,06	44006,76	2641
	Раздел 5 Кровля (л.6,10)					
58	71 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	41	950,8	38983
59	72 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,7	38821,62	143640
60	73 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,1	25503,17	104563
61	74 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 К=1,020;	м3	4,182	19799,64	82803
62	75 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	41	882,66	36189
63	76 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 К=35,000;	м2 стяжки	1435	21,03	30171
64	77 1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	51,2	3639,02	186318
65	78 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука и свеса	м2 покрытия	17,52	4020,21	70434

Раздел 6 Двери (л.5)

66	79	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Д1	м2	2,65629	3925,02	10426
67	80	2109-0102-0204	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,65629	17174,16	45619
68	81	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	469,8	2819
69	82	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3564	3564
70	83	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2	515,16	1030
71	84	1115-0403-0106	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска простая масляными составами по дереву (л.5 ведомость отд.помещ.)	м2 окрашиваемой поверхности	2,73	260,44	711
72	85	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,65629	899	2388
73	86	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Д2)	м2	2,73	3840,29	10484
74	87	2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,73	83035,8	226688
75	88	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	2102	2102
76	89	2109-0404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	6150,6	6151
77	90	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,73	898,9	2454

Раздел 7 Окна (л.5)

78	91 1110-0106-0203	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	3,8544	8271,85	31883
79	92 2109-0101-9902	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,8544	15284,16	58911
80	93 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	2	3388,5	6777
81	94 2201-0101-0604	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	0,435	48043,8	20899
82	95 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,528	4015,15	2120
	Всего					**2 774 708**

Локальная смета 2-3-2. Насосная станция второго подъема (поз.5 ГП-2). Технологическое оборудование

1	2 5820-0001-0001 (пл) (об)ТОО "Силумин-Восток"	Вертикальный многоступенчатый насос МК-40R/5-1,5/2 Qн=7,67м3/час, Н=24м, N=1,5кВт	комплект	4	628661,00	2514644
2	4 2988-5500-2000 (пл)АО "Келет"	Бактерицидная установка УУФОВ-10	шт	4	396321,12	1585284
3	6 5820-1100-1200 (пл) (об)ТОО "Силумин-Восток"	Бак мембранный (гидропневматический) V=24л	комплект	2	24107	48214
4	23 2304-1001-2102	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	4	11613,24	46453

5	24 2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	430,92	3447
6	25 2302-0103-3419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	901,8	1804
7	27 2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	16	54743,04	875889
8	28 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	16	6059,88	96958
9	30 2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	9	74442,24	669980
10	31 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	9	10032,12	90289
11	33 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	324	324
12	34 2302-0101-1007	Переходы эксцентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	324	324
13	49 2304-0905-1204	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4351,32	4351
14	51 2304-1001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	1	2867,4	2867

		Всего				**5 940 828**
		Локальная смета №2-5-1. Внутриквартальные сети водоснабжения				
		Раздел 1 Водопровод				
1	1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя на h=0,15м)	м3 грунта	2776,93	33,1	91903
2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4555,16	147,9	673720
3	3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19301,99	186,59	3601540
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	741,73	3360,76	2492773
5	5 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3132,56	236,75	741626
6	6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	96,89	5412,13	524380
7	7 1101-0203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	3261,3	8,59	28026
8	8 1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками т.ч. п.3.189: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	32,86	22428,2	736992
9	9 1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3362,16	418,58	1407337

10	10 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27012,33	26,06	703808
11	11 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27012,33	284,41	7682642
12	12 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1626,6	2090,36	3400175
13	13 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	677,18	326,98	221426
14	14 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1293,4015	319,68	413475
15	15 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	369,379	4212,62	1556054
16	19 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	549378,38	40654
17	22 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,761	521889,31	2484715
18	26 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	630,24	282,96	178333
19	29 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	936150	18723
20	30 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,08	2820,96	56645

21	32 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1798750	35975
22	33 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	824480	41224
23	34 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	1088,64	10930
24	39 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8	3708,38	29667
25	42 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2259	20331
26	47 2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	72851,4	437108
27	48 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,228	130508,77	29756
28	51 2304-1012-1201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	16	7556,76	120908
29	54 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром до 100 мм. Установка креста	т фасонных частей	0,0343	130524,78	4477
30	55 2910-1000-1000 (пл)ТОО "Алатау-Алем"	Крест чугунный фланцевый ППКФ 100х100 мм	шт	1	59785,56	59786
31	56 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка тройника	т фасонных частей	0,008	1639250	13114
32	57 2302-0101-0604	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	625,32	5003

33	58 1126-0101-2201	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3 изоляции	2,242	69706,51	156282
34	59 2111-0407-0302	Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением, толщина от 50 до 80 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м3	2,4662	81652,32	201371
35	60 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка перехода	т фасонных частей	0,0033	1639696,97	5411
36	61 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	927,72	1855
37	62 2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	422,28	1267
38	70 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром до 100 мм. Установка колен	т фасонных частей	0,0729	130521,26	9515
39	71 2302-0802-0213	Колено чугунное под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	1922,4	5767
40	72 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2258,75	9035
41	73 2304-0902-1517	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10626,12	42504
42	74 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка компенсатора	т фасонных частей	0,28718	1639518,77	470837
43	75 2304-1012-1205	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	37	17523	648351

44	76 2304-1012-1202	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	4	9366,84	37467
45	77 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка отводов	т фасонных частей	0,0008	1638750	1311
46	85 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка перехода	т фасонных частей	0,0006	1640000	984
47	86 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	324	972
48	87 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	1603,8	137927
49	88 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	815,4	4892
50	89 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	892,08	12489
51	90 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2259	36144
52	91 2304-0902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	9705,96	155295
53	92 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1745,28	48868
54	93 2302-0103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1045,44	29272

55	94 2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	749,52	20987
56	95 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	824400	8244
57	96 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	922,32	9260
58	98 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1200400	12004
59	99 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	43	2124,35	91347
60	100 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1932,12	13525
61	101 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1932,12	5796
62	102 2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1915,92	5748
63	103 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	509,76	2039
64	104 2302-0302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	754,92	16608
65	105 2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	325,08	975
66	106 2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	325,08	325

67	107	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диаметром 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	67,41	36112,06	2434314
68	108	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диаметром 1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,157	36112,03	330677
69	122	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,24532	594933,12	740882
70	123	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	52	20784,6	1080799
71	124	2303-0101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	6	41612,4	249674
			Всего				**34 904 246**
			Локальная смета №4-3-1. Сети электроснабжения 0,4кВ				
			Раздел 2 Прокладка кабеля				
5	15	2306-0217-0305	Кабели контрольные КВБбШв 7х4 ГОСТ 1508-78	км	4,434	1332360,36	5908007
			Всего				**5 908 007**
			Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**47 241 119**

в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	**47 241 119**
- **в текущих и прогнозных ценах** в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**49 603 175** **49 603 175**
- **в текущих и прогнозных ценах с учетом скидки К=0,9**	**44 642 857,14**
НДС (12 %)	**5 357 142,86**
Всего по акту с учетом НДС	**50 000 000,00**

Заказчик:	**Подрядчик**	**Технадзор**	**Авторский надзор**
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района"	ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"	ТОО "MSK Engineering"	Производственный кооператив "Интех"
ВКО, Жарминский район, с. Калбатау, ДОСТЫК, 98/2 БИН 050140008710 ИИК KZ59070103KSN1823000 БИК KKMFKZ2A РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА	ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н БИН 050440010486, РНН 181000210856 ИИК KZ918560000000428647 БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"		
Руководитель	**Директор**	**Эксперт**	**Руководитель**
Н.Т. Алиясов	М.Ә.Әбілхасов	Манкеев Ж.Н.	Низамиев Т.Ф.