от 26.06.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглашение №4 от 11.06.18г
Доп соглашение №5 от 04.09.18г
Доп соглашение №6 от 11.01.19г

## Акт №20
## выполненных работ за период с 17 июня 2019г по 26 июня 2019 года

| № п/п | Наименование работ и затрат | Сумма тенге |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, №2 от 19.04.18г,№3 от 03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г,№6 от11.01.19г | 1 712 867 942,24 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам (2017год -98 449 000 тенге ,2018год-1 084 959 403,4тг) | 1 183 408 403,40 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная подрядчику | 0,00 |
| 4 | Виды исполняемых работ | Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета" |
| 5 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 1 183 408 403,40 |
| 6 | Сумма удержания ранее удержанных 5% | 0,00 |
| 7 | Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ | 1 202 165 603,57 |
| 8 | Сумма выполненных работ за период с17 июня 2019года по 26 июня 2019года | 18 757 200,17 |
| 9 | Сумма удержания резерва 5% | 937 860,01 |
| 10 | **Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных** | **17 819 340,16** |
| 11 | **В т. ч. без НДС** | **15 910 125,14** |
| 12 | **НДС** | **1 909 215,02** |

ЗАКАЗЧИК:

И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Дюсембеков А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

# АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 17 июня по 26 июня 2019г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ОТДЕЛ 1. ЛС 2-5-1. Устройство тротуаров** | | | | | | | | |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРОТУАРА** | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-14-2 | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-10 см, из щебня фр.20-40 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)** | | | | | | | | |
| | | м3 | 26,4 | 1902,19 | 74,86 | 50218 | 1976 | 1169 | 0,14 | 4 |
| | | | | 21,38 | 11,92 | 564 | 315 | 133 | 0,04 | 1 |
| 17 | Е0111-2-1 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)** | | | | | | | | |
| | | м3 | 26,4 | 1296,85 | -- | 34237 | -- | 15489 | 2,99 | 79 |
| | | | | 477,00 | -- | 12593 | -- | 123 | -- | -- |
| 18 | Е0111-25-1 | **Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | | | | | | | | |
| | | м2 | 264 | 181,21 | 21,26 | 47839 | 5613 | 53293 | 0,95 | 250 |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 41224 | 2104 | 123 | 0,04 | 10 |
| 19 | С143003-40 | **Плитка тротуарная** | | | | | | | | |
| | | м2 | 264 | 710,00 | -- | 187440 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ** | | | | | | | | |
| 20 | Е0127-73-1 | **Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (материал от фрезерования)** | | | | | | | | |
| | | м3 | 32,93 | 19,06 | 19,06 | 628 | 628 | 109 | -- | -- |
| | | | | -- | 2,48 | -- | 82 | 133 | 0,01 | -- |
| 21 | С143008-36 Изм. и доп.вып.19 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | | | | | | | | |
| | | | 75,2645 | -1480,00 | -- | -111391 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0127-14-2 | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из щебня фр.20-40 мм с добавлением фрезерованного материала) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)** | 135,34 | 96,59 | 74,86 | 13072 | 10131 | 5994 | 0,14 | 19 |
| | | м3 | | 21,38 | 11,92 | 2894 | 1613 | 133 | 0,04 | 6 |
| 23 | Е0111-2-1 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)** | 45 | 1296,85 | -- | 58358 | -- | 26402 | 2,99 | 135 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 21465 | -- | 123 | -- | -- |
| 24 | Е0111-25-1 | **Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | 900 | 181,21 | 21,26 | 163088 | 19134 | 181681 | 0,95 | 853 |
| | | м2 | | 156,15 | 7,97 | 140535 | 7173 | 123 | 0,04 | 35 |
| 25 | С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм** | 900 | 532,00 | -- | 478800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 922288 | 37481 | | | 1340 |
| | | | **Тенге** | | | 219274 | 11287 | | | 52 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 922288 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 929 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 230561 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 664603 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 284137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42621 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 72386 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1278811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1535 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 273182 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1278811 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1535 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 273182 | | | |

## ОТДЕЛ 2.ЛС 2-5-4.УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | **Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** | | | | | | | | |
| | | м | 800 | 4280,25 | 6,63 | 3424202 | 5305 | 165385 | 1,00 | 800 |
| | | | | 153,68 | 1,76 | 122944 | 1405 | 133 | 0,01 | 5 |
| 6 | Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | **Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)** | | | | | | | | |
| | | м | 690 | 195,75 | 6,63 | 135065 | 4575 | 101348 | 0,70 | 482 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 74989 | 1212 | 133 | 0,01 | 4 |
| 7 | С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)** | | | | | | | | |
| | | м3 | 11,02 | 21800,00 | -- | 240323 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **3799591** | **9880** | | | **1282** |
| | | | **Тенге** | | | **197933** | **2618** | | | **9** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **3799591** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **27863** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **200551** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **3563915** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **266733** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **133** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **40010** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **243979** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **4310303** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1424** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **240561** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | **4310303** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1424** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **240561** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4721879** | **47361** | | | **2622** |
| | | | **Тенге** | | | **417208** | **13905** | | | **61** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4721879 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 28792 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 431112 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 4228519 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 550870 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 275 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 82630 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 316365 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5589114 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 513743 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 5589114 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения К =1,5х0,85 | Тенге | | | 71261 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 5660375 | | | | |
| | | Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2 | Тенге | | | 122264 | | | | |
| | | Выслуга лет, доп.отпуска 1,4% | Тенге | | | 79245 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 года** | | | | 5861885 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2018г.с коэффициентом удорожания** | **Тенге** | | | **16 419 117,8** | | | | |
| | | **Налоги сборы и обязательные платежи 2%** | **Тенге** | | | **328 382,36** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:** | **Тенге** | | | **16 747 500,15** | | | | |
| | | **НДС - 12%** | **Тенге** | | | **2 009 700,02** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:** | **Тенге** | | | **18 757 200,17** | | | | |

**Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"**

Мальчушкина Н.Ю.(директор)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

**Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**

Тасмагамбетов Н.Б. (заведующий сектора автодорог)

Маханов Д.Ж. ( главный специалист сектора дорог)

**Эксперт: ТОО "Эксперт-Строй KZ".**

Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)