от 24.09.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглашение №4 от 11.06.18г
Доп соглашение №5 от 04.09.18г
Доп соглашение №6 от 11.01.19г

Акт №24
выполненных работ за период с 20 сентября по 24 сентября 2019 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, №2 от 19.04.18г,№3 от 03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г,№6 от11.01.19г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам (2017год -98 449 000 тенге ,2018год-1 084 959 403,4тг)	1 404 948 564,99
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 393 871 556,91
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	11 077 008,08
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	1 416 059 067,40
8	Сумма выполненных работ за период с 20 сентября 2019года по 24 сентября 2019года	11 110 502,41
9	Сумма удержания резерва 5%	555 525,12
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**10 554 977,29**
11	**В т. ч без НДС**	**9 424 086,87**
12	**НДС**	**1 130 890,42**

ЗАКАЗЧИК: И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Дюсембеков А.С.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 20 сентября по 24 сентября 2019г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-5-1. Устройство тротуаров								
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ								
20	Е0127-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (материал от фрезерования)	28,7	19,06	19,06	547	547	95	--	--
		м3		--	2,48	--	71	133	0,01	--
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из щебня фр.20-40 мм с добавлением фрезерованного материала) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	120,3	96,59	74,86	11619	9005	5328	0,14	17
		м3		21,38	11,92	2572	1434	133	0,04	5
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	40	1296,85	--	51874	--	23468	2,99	120
		м3		477,00	--	19080	--	123	--	--
24	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	800	181,21	21,26	144967	17008	161494	0,95	758
		м2		156,15	7,97	124920	6376	123	0,04	31
25	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	800	532,00	--	425600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-10 см, из щебня фр.20-40 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)	13,69	1902,19	74,86	26041	1025	606	0,14	2
		м3		21,38	11,92	293	163	133	0,04	1
27	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	13,69	1296,85	--	17754	--	8032	2,99	41
		м3		477,00	--	6530	--	123	--	--
28	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слоюс заполнением швов песком	130	181,21	21,26	23557	2764	26243	0,95	123
		м2		156,15	7,97	20300	1036	123	0,04	5
29	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	130	532,00	--	69160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			771119	30349			1061
			Тенге			173694	9081			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771119				
	Материалы -		Тенге			735				
	Всего заработная плата -		Тенге				182775			
	Местные материалы -		Тенге			566342				
		Накладные расходы -	Тенге			225267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33790			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1056169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				216565			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1056169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				216565			

ОТДЕЛ 2.ЛС 2-5-4.УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			474	**4280,25**	**6,63**	**2028840**	**3143**	**97990**	**1,00**	**474**
		м		**153,68**	**1,76**	**72844**	**833**	**133**	**0,01**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**2028840**	**3143**			**474**
			Тенге			**72844**	**833**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2028840**				
		Материалы -	Тенге			**8864**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**73677**			
		Местные материалы -	Тенге			**1943989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**97990**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14699**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127610**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2254440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**526**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88376**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			**2254440**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**526**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88376**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2799959**	**33492**			**1535**
			Тенге			**246539**	**9913**			**45**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2799959**				
		Материалы -	Тенге			**9598**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**256452**			
		Местные материалы -	Тенге			**2510331**				
		Накладные расходы -	Тенге			**323257**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**162**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48489**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**187393**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3310609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1742**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304941**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3310609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1742**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304941**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3310609**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			42212				
		Итого	Тенге			3352821				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			72421				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	Тенге			46939				
		Итого в ценах 2001 года				**3472181**				
		Итого в ценах 2018г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			**9 725 579,8**				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			**194 511,60**				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**9 920 091,44**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**1 190 410,97**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**11 110 502,41**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Тасмагамбетов Н.Б. (заведующий сектора автодорог)

_____Ботнарь Г.В. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

_____Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)