Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ"Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 Управление физической культуры и спорта Кызылординского области"

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

## Справка
## о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

| | код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | 46 | 26.05.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 3 800 000 | 3 392 857 | - | - | - | - | - | 407 143 | 3 800 000 |
| **За отчетный период:** | **3 800 000** | **3 392 857** | - | - | - | - | - | **407 143** | **3 800 000** |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"**

**Руководитель** _____ **Мендияров Аскар Танабекович**

**Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"**

_____ **Аманжол М.Ж.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: Текущий ремонт здания КГУ"Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №2 Управление физической культуры и спорта Кызылординского области"

# АКТ
## выполненных работ
## за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года
(по ресурсному методу)

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Отопление** | | | | | |
| 11 | Е12-150102-0305 1215-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 6,0000 | | 1259,52 | 7 557 |
| 12 | Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 4,0000 | | 707,53 | 2 830 |
| 13 | Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 95,0000 | | 707,53 | 67 215 |
| 14 | Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 88,0000 | | 707,53 | 62 263 |
| 15 | Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 305,0000 | | 464,17 | 141 572 |
| 16 | Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 293,0000 | | 390,47 | 114 408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е12-150102-0503 1215-0102-0503 РСНБ РК | Вентили у трубопроводов диаметром до 50 мм. Демонтаж | шт | 8,0000 | | 1024,33 | 8 195 |
| 18 | Е12-150102-0502 1215-0102-0502 РСНБ РК | Вентили у трубопроводов диаметром до 32 мм. Демонтаж | шт | 105,0000 | | 604,39 | 63 461 |
| 19 | Е12-150102-0704 1215-0102-0704 РСНБ РК 2015 | Задвижка диаметром до 150 мм. Демонтаж | шт. арматуры | 2,0000 | | 8073,05 | 16 146 |
| 20 | Е12-150102-0702 1215-0102-0702 РСНБ РК 2015 | Задвижка диаметром до 100 мм. Демонтаж | шт. арматуры | 2,0000 | | 5656,93 | 11 314 |
| 21 | Е12-150102-0701 1215-0102-0701 РСНБ РК 2015 | Задвижка диаметром до 100 мм. Демонтаж | шт. арматуры | 6,0000 | | 3239,55 | 19 437 |
| 22 | Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Демонтаж | сгон | 395,0000 | | 396,58 | 156 649 |
| 23 | Е12-150102-0503 1215-0102-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Сгон у трубопроводов диаметром до 50 мм. Демонтаж | сгон | 20,0000 | | 1024,33 | 20 487 |
| 24 | Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Отводы у трубопроводов диаметром до 20 мм. Демонтаж | сгон | 15,0000 | | 396,58 | 5 949 |
| 25 | Е12-150102-0503 1215-0102-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Отводы у трубопроводов диаметром до 50 мм. Демонтаж | сгон | 38,0000 | | 1024,33 | 38 925 |
| 26 | Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Контргайка у трубопроводов диаметром до 20 мм. Демонтаж | сгон | 360,0000 | | 396,58 | 142 769 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | E12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК | Заглушка у трубопроводов диаметром до 20 мм. Демонтаж | сгон | 35,0000 | | 396,58 | 13 880 |
| | | Монтажные работы | | | | | |
| 28 | E11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 598,0000 | | 3297,98 | 1 972 192 |
| 29 | C123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 293,0000 | | 226,00 | 66 218 |
| 30 | C123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 218,3200 | | 587,00 | 128 154 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 3 059 620 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3 059 620 |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 874 278 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 314 712 |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4 248 610 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 4 248 610 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ. | | | Тенге | | | | 3 059 620 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3 059 620 |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 874 278 |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 314 712 |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4 248 610 |
| | ИТОГО | | Тенге | | | | 4 248 610 |
| | **Итого по акту выполненных работ** | | **Тенге** | | | | 4 248 610 |
| | **Временные здания и сооружения - 1,3%** | | **Тенге** | | | | 55 232 |
| | **Итого по сметному расчету** | | **Тенге** | | | | 4 303 841 |
| | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35%** | | **Тенге** | | | | 58 102 |
| | **Итого по сметному расчету** | | **Тенге** | | | | 4 361 943 |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | | 87 239 |
| | **Итого** | | **Тенге** | | | | 4 449 182 |
| | **Итого с понижающим коэффициентом к=0,762579982384402** | | **Тенге** | | | | 3 392 857 |
| | **Налог на добавленную стоимость 12%** | | **Тенге** | | | | 407 143 |
| | **ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС** | | **Тенге** | | | | 3 800 000 |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2 управления физической культуры и спорта Кызылординской области"**

**Подрядчик: Директор ТОО"Қайнар-LTD"**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Руководитель** _____ **Мендияров Аскар Танабекович**

_____ **Аманжол М.Ж.**

**Эксперты технического надзора:**

_____

_____