Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
Форма № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25»августа2020года

ЗаказчикКГП на ПХВ «Шарская городская больница управления здравоохранения ВКО» в лице руководителя КарсакбаеваАйбекаБакдаулетовича,расположенное в ВКО, городе Шар по улице Варепа №2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствииот 10.08.2020года. ТОО «КУРЫЛЫС» в лицедиректора Араловой Жибек Ганиевны,071412, город Семей, улица Би Боранбая № 19

датадекларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работот 11.08. 2020г.в лице технадзора КуттыбаеваТалгатаКадыровича аттестат № KZ16VJE00026584 от 24.05. 2017 года

датазаключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертовтехнического надзора, № идата полученияаттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от 11.08.2020г ТОО« VostokengineerinqUKGлицензия ГЛ№18003984

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертоавторского надзора, № и дата полученияаттестатов

Произведя осмотр готовностипредъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт части здания больницы КГП на ПХВ «Шарская городская больница» УЗ ВКО ,в городе Шар, улица Варепа № 2

объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

проверивкомплектность исполнительной техническойдокументацииподтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решения (постановления)Договора № 115 от 2020-04-27

наименование органа вынесшего решение

2)талонао приеме уведомления о начале или прекращении осуществлениидеятельности или определенных действии «ГУГАСК ВКО»,№ KZ85REA0017290 о т14.05.2020 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта(проектно-сметной документации) разработана ТОО "БМВ и В» Гос .лицензия №18003984 заказ2019-40

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденногоКГП на ПХВ «Шарская городская больница управления здравоохранения ВКО» в лице руководителя Карсакбаева А.Б. 2019 года приказот 2020г

наименование организацииутвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 14 мая 2020года. -

месяц, год

окончание работ 25 августа 2020 года

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 5месяц:;

фактически, месяц:3,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Площадь застройки	М2	1211	1211	1211
Строительный объём	М3	11496,33	11496,33	114636,33
Количество койко-мест/посещений в смену	35/200	35/200	35/200	35/200
Общая сметная стоимость	тыс. тенге	58 639,284	58 639,248	49 154,603
В том числе СМР	тыс. тенге	47 846,507	47 846,507	43 061 685

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом краткиетехническиехарактеристикипоособенностямегоразмещения, поосновнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическомуоборудованию-
Существующее здание в планесложной конфигурации ,состенамитолщиной – 64 см.изсиликатногокирпича
- Фундаменты из сборных бетонных блоков, перегородки из силикатного кирпича;
-Перекрытие-сборные многопустотные железобетонные плиты ; перемычки-сборные железо-бетонные; лестницы из бетонных ступеней. Внутренние стены и перегогодки оштукатурены, покрыты водоэмульсионной и масляной окраской, полы линолеумные, плиточные, окна пластиковые

Выполненыработы :
.Разборкарубероиднойкровли с цементнойстяжкой, кладкифронтона, парапета;
-Устройство кирпичной кладки по периметру кровли, с перевязочной стальной проволокой для мауэрлатов;
-Устройство жесткой кровли по деревянным конструкциям,;
-Утепление кровли минерало-ватными плитами по пароизоляционной пленке, с цементной стяжкой ; Покрытие деревянных конструкций кровельным железом с полимерной окраской. с защитной пароизоляционной мембранной пленкой;
-Внутренняя отделка- штукатурка стен с выравнивающим слоем из алинекса с водоэмульсионной и маслянойокраской ,с предварительным полным удалением существующих покрытий;
- Устройство полов из керамогранита, линолеума по бетонной стяжке с разборкой существующих бетонных, линолеумных полов

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,
пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и, предусмотренные проектом выполнены

6. водоснабжение, канализация, теплоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта по существующим Договорам с коммунальными службами города и элетро- снабжающей организацией;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации) всего58639284 , в том числе: строительно-монтажных работ47846507тенге; оборудования, инструмента и инвентаря –прочих затрат -6 105 684.тенге.

8. Сметная стоимостьосновных фондов, принимаемых в эксплуатацию 53 425 205тенге, в том числе:строительно-монтажных-работ 42 271 000 тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря -350 773;прочих затрат -тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиямигосударственных нормативныхдокументов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ:объект-КГП на ПХВ «Шарская городская больница управления здравоохранения ВКО» расположенное в ВКО, городе Шар по улице Варепа №2 **принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:РуководительКГП на ПХВ «Шарская городская больница УЗ ВКО _____ Карсакбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителяМесто печати (далее –М.П.)

Представители Заказчика: гл. бухгалтер- _____ Жиенбаева Ш.Ж.

Завхоз КГП на ПХВ «Шарская городская больница» _____ Какимов М.Е.

Технический надзор: _____ Куттыбаев Т.К.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «VostokengineerinqUKG» _____ Кусманов Б.Е.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Аралова Ж.Г.
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.Ю