Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Шарская городская больница"УЗ ВКО"

ВКО Жарминский район г.Шар ,И.ВАРЕПА,2
БИН 080640006916
ИИК KZ 756010261000158203
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части здания больницы КГП на ПХВ "Шарская горордская больница "УЗ ВКО
Договор:№115 от 27.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **май от25мая** 2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№115	27.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт Шар больница	10 000 000,00	8 928 571,00	8 928 571,00	8 928 571,00					1 071 429,00	10 000 000,00
Минус аванс 30%										3 000 000,00
Итого к оплате										**7 000 000,00**

М.П. **Заказчик:** Руководитель КГП на ПХВ "Шарская городская больница" УЗ.ВКО" _____ А.Б.Карсакбаев

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ Ж.С.Аралова

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК" _____ Т.К.Куутыбаев

М.П **Авторский надзор:** **Зам директора ТОО "VostokUKG"** _____ Р.Р.Абдрахманов

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Шарская городская больница"УЗ ВКО"

ВКО Жарминский район г.Шар ,И.ВАРЕПА,2
БИН 080640006916
ИИК KZ 756010261000158203
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части здания больницы КГП на ПХВ "Шарская городская больница "УЗ ВКО
Договор:№115 от 27.04.2020г

АКТ №1
приемки выполненных работ за май от25 мая 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентар	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы									
		Раздел 1 Общестроительные работы									
1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	57,4	12128,15	3423,55	696156	196512	–	425521	1211411
					8704,6	1591,6	499644	91358	–	89734	

2 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	507	168,92 168,7	0,22 –	85643 85532	111 –	– –	61583 11778	159004
3 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	507	270,08 188,37	81,7 21,48	136929 95505	41424 10890	– –	76604 17083	230616
4 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Разборка над шахтами НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	зонт	1	272 254	18 6	272 254	18 6	– –	187 37	496
	Итого по разделу 1					**919 000** **680 935**	**238065** **102254**		**563895** **118632**	**1601527**

Локальная смета №2-1-2
Общестроительные работы

<u>Раздел 5 Кровля</u>

5.1 Кровля в осях 1-6

6 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Парапет НР = 72 %	м3 кладки	42,3	29791,21 5743,1	3011,49 692,01	1260168 242933	127386 29272	889849 –	195988 116492	1572648
7 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,713	363985,97 79518,93	2805,05 934,08	259522 56697	2000 666	200825 –	41301 24066	324889
8 2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	0,0171	200 –		3 –		3 –	– –	3
9 2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05226	236218 –		12345 –		12345 –	– 988	13333

10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Фронтон НР = 72 %	м3 кладки	11,2	29791,34	3011,52	333663	33729	235611	51893	416400
					5743,13	691,96	64323	7750	–	30844	
11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,057	364000	2807,02	20748	160	16055	3303	25975
					79526,32	947,37	4533	54	–	1924	
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка столбиков НР = 72 %	м3 кладки	0,6	38386,67	3011,67	23032	1807	17779	2780	27877
					5743,33	691,67	3446	415	–	2065	
15	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01498	236218		3539		3539	–	3822
					–		–		–	283	
16	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,019	100330,56	1317,7	202567	2660	141449	42995	265208
					28954,09	622,8	58458	1257	–	19645	
17	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,051	100593,4	1798,33	105724	1890	74451	21724	137643
					27956,46	751,4	29382	790	–	10196	
18	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80. Скрутка	т	0,0326	228091		7436		7436	–	8031
					–		–		–	595	

37	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	96,82	26864 –		2600972 –		2600972 –	– 208078	2809050
5.2 Кровля в осях 11-12											
45	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Парапет НР = 72 %	м3 кладки	12,5	29791,28 5743,12	3011,52 692	372391 71789	3644 650	262958 –	57916 34425	464732
46	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,18942	363979,52 79516,42	2803,29 934,43	68945 15062	531 177	53352 –	10972 6393	86310
47	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,304	100331,05 28953,85	1317,95 622,79	30501 8802	401 189	21298 –	6474 2958	39932
48	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,202	100592,84 27956,14	1798,25 751,46	20320 5647	363 152	14309 –	4175 1960	26455
49	2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	3,8	200 –		760 –		760 –	– 61	821
50	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0132	236218 –		3118 –		3118 –	– 249	3367
		Итого по разделу 5:					**5313408 561073**	**28571 9372**	**4556109**	**439521 461221**	**6226496**

Раздел 9 Входная группа

118	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,512	3120,37 3120,37	– –	4718 4718	– –	– –	3397 649	8764
119	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,65	1981,77 1981,77	– –	11197 11197	– –	– –	8062 1541	20800
120	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,072	1027,78 1027,78	– –	74 74	– –	– –	53 10	137
121	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	1,9	20222,11 1504,21	1368,42 313,68	38422 2858	2600 596	32964 –	2487 3273	44182
122	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	2,24	27673,21 5872,77	2165,18 504,91	61988 13155	4850 1131	43983 –	10286 5782	78056
123	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 72 %	т	0,0212	428962,26 172594,34	1650,94 566,04	9094 3659	35 12	5400 –	2643 939	12676
124	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 72 %	м3	24	30727,63 5075,63	2451,46 539,29	737463 121815	58835 12943	556813 –	97026 66759	901248
125	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,327	254487 –		83217 –		83217 –	– 6657	89874

131	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	33,36	48,15 –	48,15 15,08	1606 –	1606 503	– –	362 157	2126
132	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33,36	196,96 100,72	96,24 45,41	6571 3360	3211 1515	– –	3510 806	10887
149	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	12	20221,67 1504,33	1368,08 313,67	242660 18052	16417 3764	208191 –	15708 20669	279037
	Итого по разделу 5:							**87554** **20464**	**930568**	**143534** **107243**	**1447787** **7674283**

ИТОГО по СМЕТЕ:

ИТОГО ПО СМЕТАМ	**9 275 810**
- т.ч. оборудование	**0**
- СМР	**9 275 810**
Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8	**111310**
Итого с временными	**9 387 120**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	**206517**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	**135126**
Непредвиденные работы и затраты2%	**191873**
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	**9 920 635**
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	**8928571**

НДС (12%)	**1 071 429**
ИТОГО ПО АКТУ №1	**10 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "КГП на ПХВ "Шарская городская больница" УЗ. ВКО"

_____А.Б. Карсакбаев

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "КТКиК"

_____Т.К.Куттыбаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____Ж.Г. Аралова

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Зам директор ТОО "VostokUKG"

_____Р.Р.Абдрахманов