ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Шарская городская больница"УЗ ВКО"

ВКО Жарминский район г.Шар ,И.ВАРЕПА,2
БИН 080640006916
ИИК KZ 756010261000158203
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части здания больницы КГП на ПХВ "Шарская горордская больница "УЗ ВКО
Договор:№115 от 27.04.2020г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **август 25 августа**2020года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№115	27.04.2020г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6		8	9	10
Кап ремонт Шар больница	49 154 603,90	17 102 326,20	17 102 326,20	17 102 326,20					2 052 277,70	19 154 603,90
Минус аванс 30%										5 746 381,17
Итого к оплате										**13 408 222,73**

М.П. **Заказчик:** Руководитель КГП на ПХВ "Шарская городская больница" УЗ.ВКО" _____А.Б.Карсакбаев

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "КТКиК" _____ **Т.К..Куттыбаев**

М.П **Авторский надзор:** **Зам директора ТОО "VostokUKG"** _____ **Р.Р.Абдрахманов**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Шарская городская больница"УЗ ВКО"

ВКО Жарминский район г.Шар ,И.ВАРЕПА,2
БИН 080640006916
ИИК KZ 756010261000158203
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части здания больницы КГП на ПХВ "Шарская городская больница "УЗ ВКО
Договор:№115 от 27.04.2020г

АКТ №4
приемки выполненных работ за август от 25 августа 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1
Демонтажные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

5	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	18,4	1893,97 1726,68	167,28 89,62	34849 31771	3078 1649	– –	24062 4713	63624
6	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	80	1118,86 951,6	167,26 89,63	89509 76128	13381 7170	– –	59975 11959	161443
7	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	8,67	973,47 973,47	– –	8440 8440	– –	– –	6077 1161	15678
8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	54,34	840,21 809,09	31,12 16,67	45657 43966	1691 906	– –	32308 6237	84202
9	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	60	113,18 110,37	2,82 1,5	6791 6622	169 90	– –	4833 930	12554
10	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	116,16	172,48 172,48	– –	20035 20035	– –	– –	14425 2757	37218
13	1212-0104-0507	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	49,95	203,49 203,49	– –	10164 10164	– –	– –	7318 1399	18881
		Итого по разделу 1					**215 446** **197127**	**18319** **9815**		**148999** **29155**	**393600**
	Раздел 5 Пожарная сигнализация										
36	1310-0701-0202	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	15	830,93 830,4	0,53 –	12464 12456	8 –	– –	8968 1715	23147
37	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=0;	шт.	2	775,5 353,5	422 113	1551 707	844 226	– –	672 178	2401

38	1217-0101-0601	Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации. Демонтаж НР = 72 %	м	100	93,63 93,41	0,22 0,12	9363 9341 **23 378** **22504**	22 12 **874** **238**	– –	6734 1288 **16374** **3181**	17385 **42933**
		Итого по разделу 5									
	Раздел 6 Прочие работы										
39	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	174,35	577 –		100600 –		– –	– 8048	108648
40	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	174,35	186 –		32429 – **133 029**		– –	– 2594 **10642**	35023 **143671**
		Итого по разделу 6					**371 853** **219631**	**19193** **10053**		**165373** **42978**	**580204**
		Итого по смете									
		Локальная смета №2-1-2 **Общестроительные работы**									
	Раздел 1 Стены и перегородки										
1	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	0,2	37485 15550	20 –	7497 3110 **7 497** **3110**	4 – **4**	4383 – **4383**	2239 779 **2239** **779**	10515 **10515**
		Итого по разделу 1									
	Раздел 4 Устройство монолитного участка на отм. +6.000;										
	4.2 МУ1										
2	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 72 %	м3	0,1	33010 7810	1890 450	3301 781	189 45	2331 –	595 312	4208

3	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	229990 –		1481 –		1481 –	– 118	1599
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	230520 –		784 –		784 –	– 63	847
	4.5 Прочие										
5	1146-0101-0803	Швы плит. Заполнение бетоном (прим.) НР = 72 %	м3	4	45690,75 27981,5	1288 567,5	182763 111926	5152 2270	65685 –	82221 21199	286183
		Итого по разделу 4					**188 329** **112707**	**5341** **2315**	**70281**	**82816** **21692**	**292837**
		Раздел5.Кровля									
		5.1 Кровля в осях 1-6									
21	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	4	19390,5 8096,75	1077 462	77562 32387	4308 1848	40867 –	24649 8177	110388
22	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=4,000;	м2	4,412	9700 –		42796 –		42796 –	– 3424	46220
23	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 К=4,000;	пара	8	3544 –		28352 –		28352 –	– 2268	30620
24	1107-0107-0103	Сетка С1 . Установка НР = 72 % К=4,000;	т стальных элементов	0,07392	89096,32 73214,29	7562,23 1785,71	6586 5412	559 132	615 –	3992 846	11424

27	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	26,6	7432,08 2322,44	124,97 35,88	197693 61777	3324 954	132592 –	45167 19429	262289
30	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	107	168,22 161,69	3,06 1,6	18000 17301	327 171	372 –	12580 2446	33026
31	2110-0102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	112,35	1180 –		132573 –		132573 –	– 10606	143179
32	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	4	2434 2010	124,75 36	9736 8040	499 144	1197 –	5892 1250	16878
41	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 72 %	м ходов	140	99,06 44,91	6,43 2,67	13868 6288	900 374	6680 –	4797 1493	20158
42	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	83	3909,25 1904,33	31,35 15,57	324468 158059	2602 1292	163807 –	114733 35136	474337
43	1115-0403-0102	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашивае мой поверхност и	83	612,94 409,84	2 1,01	50874 34017	166 84	16691 –	27281 6252	84407

	5.2 Кровля в осях 11-12									
44 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	3,6	1196,67 165,28	2,22 1,11	4308 595	8 4	3705 –	431 379	5118
52 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	135	7432,08 2322,44	124,96 35,88	1003331 313529	16870 4844	672932 –	229229 98605	1331165
53 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	8,925	1643 –		14664 –		14664 –	– 1173	15837
54 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=1,050;	м	21	1501 –		31521 –		31521 –	– 2522	34043
64 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	5,8	3909,31 1904,31	31,38 15,52	22674 11045	182 90	11447 –	8017 2455	33146

65	1115-0403-0102	Карниз. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,8	613,1	2,07	3556	12	1167	1906	5899
					409,83	1,03	2377	6	–	437	
		5.3 Устройство водостока									
67	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	100	1737,59	112,65	173759	11265	4948	115764	312685
					1575,46	32,37	157546	3237	–	23162	
		5.4 Ограждение кровли									
73	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	41	5952,32	28,88	244045	1184	239450	2699	266484
					83,2	8,24	3411	338	–	19740	
74	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	24,6	99,76	2,93	2454	72	1071	950	3676
					53,29	0,33	1311	8	–	272	
75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	49,2	89,43	2,07	4400	102	2765	1117	5958
					31,16	0,37	1533	18	–	441	
76	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Вентшахты НР = 72 %	м3 изоляции	0,555	67445,05	3032,43	37432	1683	18047	13223	54707
					31895,5	1194,59	17702	663	–	4052	

77	1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	11,1	1863,15 415,23	7,3 3,6	20681 4609	81 40	15991 –	3347 1922	25950
		Итого по разделу 5					**2 465 333** **836939**	**44144** **14247**	**1584250**	**615773** **246487**	**3344731**

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

78	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	5,502	3042,71 2591,42	63,43 27,81	16741 14258	349 153	2134 –	10376 2169	29286
80	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	8,064	3328,62 2785,59	60,39 26,17	26842 22463	487 211	3892 –	16325 3453	46620
82	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	6	8030,67 1511,33	2,33 –	48184 9068	14 –	39102 –	6529 4377	59090
83	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	62,181	1809,86 1176,13	221,35 108,22	112539 73133	13764 6729	25642 –	57501 13603	183643
88	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	4,242	3043,14 2591,47	63,65 27,58	12909 10993	270 117	1646 –	7999 1673	22581

6.2 Окна

90	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	18,36	2326,2 1130,56	214,49 106,92	42709 20757	3938 1963	18014 –	16358 4725	63792
92	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	10,2	5243,63 284,71	12,25 6,18	53485 2904	125 63	50456 –	2136 4450	60071
93	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 72 %	м	10,2	1587,16 543,43	6,76 1,47	16189 5543	69 15	10577 –	4002 1615	21806
94	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,3668	69223,01 62058,34	3009,81 627,04	25391 22763	1104 230	1524 –	16555 3356	45302
95	2113-0814-1901	Сварная решетка	т	0,3668	540116 –		198115 –		198115 –	– 15849	213964
		Итого по разделу 6					**553 104** **181882**	**20120** **9481**	**351102**	**137781** **55270**	**746155**

Раздел 7 Полы

7.1 Тип 1

96	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	109,82	3170,8 370,58	38,79 19,56	348217 40697	4260 2148	303260 –	30848 30325	409390
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	109,82	830,62 412,27	35,89 18,38	91219 45275	3941 2019	42003 –	34052 10022	135293

7.2 Тип 2

100	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,35	3170,71 370,55	38,74 19,69	20134 2353	246 125	17535 –	1784 1753	23671
101	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,35	830,71 412,28	35,91 18,43	5275 2618	228 117	2429 –	1969 580	7824
102	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	6,35	749,45 454,17	51,18 6,93	4759 2884	325 44	1550 –	2108 549	7416
103	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	12,7	275,67 153,23	26,54 3,86	3501 1946	337 49	1218 –	1436 395	5332
104	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	6,35	830,71 412,28	35,91 18,43	5275 2618	228 117	2429 –	1969 580	7824
		Итого по разделу 7					**478 380** **98391**	**9565** **4619**	**370424**	**74166** **44204**	**596750**

Раздел 8 Внутренняя отделка

107	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	50	1377,33 950,98	9,11 3,12	68867 47549	456 156	20862 –	34348 8257	111471

109	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	116,15	1535,78 873,75	14,66 4,95	178381 101486	1703 575	75192 –	73484 20149	272014
111	1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,85	730,81 497,36	2,01 1	35700 24296	98 49	11306 –	17528 4258	57486
112	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,15	889,15 684,59	4,08 2,05	103275 79515	474 238	23286 –	57422 12856	173553
113	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1,6	4365,51 1753,6	42,41 21,66	6985 2806	68 35	4111 –	2045 722	9752
		Итого по разделу 8	тенге				**393 207 255652**	**2798 1053**	**134757**	**184827 46242**	**624276**
		Раздел 9Входная группа									
143	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом НР = 72 %	м труб	9,1	1737,69 1575,49	112,64 32,42	15813 14337	1025 295	451 –	10535 2108	28456
144	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	6	2003 –		12018 –		12018 –	– 961	12979

145	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	3479 –		6958 –		6958 –	– 557	7515
146	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	1515 –		3030 –		3030 –	– 242	3272
147	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	6	701 –		4206 –		4206 –	– 336	4542
148	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	2	4026 –		8052 –		8052 –	– 644	8696
153	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	118,67	887,33 407,85	35,13 18,39	105299 48400	4169 2182	52730 –	36419 11337	153055
154	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 %	м2 стяжки	118,67	121,84 4,9	6,08 3,04	14459 582	721 361	13156 –	679 1211	16349
155	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	118,67	1105,71 1009,33	93,46 36,16	131215 119777	11091 4291	347 –	89329 17644	238188

157	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09538	254487 –		24273 –		24273 –	– 1942	26215
159	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	5	811,2 639,6	97,6 43,8	4056 3198	488 219	370 –	2460 521	7037
160	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03106	544367 –		16908 –		16908 –	– 1353	18261
161	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29 –		348 –		348 –	– 28	376
162	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной НР = 72 %	м2 потолков	45	1642,47 304,4	3,8 1,91	73911 13698	171 86	60042 –	9924 6707	90542
163	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	1050,67 910,89	1,33 0,67	4728 4099	6 3	623 –	2953 614	8295
164	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	73,3	99,74 53,3	2,91 0,35	7311 3907	213 26	3191 –	2832 811	10954
165	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	146,6	89,45 31,17	2,07 0,34	13114 4569	304 50	8241 –	3326 1315	17755
		Итого по разделу 8	тенге				**445 699**	**18188**	**214944**	**158457**	**652487**

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					**212567** **4531549** **1701248**	**7513** **100160** **39228**	**2730141**	**42268** **1256059** **456942**	**6267752**
	Локальная смета №2-1-6 **Пожарная сигнализация**									
1 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	2864,35 2768	1,76 –	48694 47056	30 –	1608 –	33880 6606	89180
2 2308-0302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	17	4303 –		73151 –		73151 –	– 5852	79003
3 1310-0701-0202	Извещатель ПС ручной . Монтаж оборудования (прим.) НР = 72 %	шт.	1	2865 2768	2 –	2865 2768	2 –	95 –	1993 389	5247
4 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	1	1740 –		1740 –		1740 –	– 139	1879
5 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1390,5 1178,5	141 37,5	2781 2357	282 75	142 –	1751 363	4895
6 2308-0304-0629	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	896 –		1792 –		1792 –	– 143	1935
7 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж НР = 72 %	коробка	2	4168 2768	1041 470,5	8336 5536	2082 941	718 –	4663 1040	14039
8 2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	2	3408 –		6816 –		6816 –	– 545	7361

				110,37	1,5	12708	173	–	1784	
3 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	139	36,53 36,53	– –	5078 5078	– –	– –	3656 699	9433
4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	16,25	840,25 809,11	31,14 16,68	13654 13148	506 271	– –	9662 1865	25181
5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	8,81	790,47 734,05	56,41 26,79	6964 6467	497 236	– –	4826 943	12733
6 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части НР = 72 %	м поручня	9,78	99,39 99,39	– –	972 972	– –	– –	700 134	1806
	Итого по разделу 1					**228 069** **210108**	**17962** **9595**		**158185** **30900**	**404422**
	Подвал Отопление									
7 1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	100	912,93 840,18	7,31 3,01	91293 84018	731 301	6544 –	60710 12160	164163
8 1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	1841 1841	– –	3682 3682	– –	– –	2651 507	6840
9 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	8	604,38 567	37,38 12,5	4835 4536	299 100	– –	3338 654	8827
10 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	8	1109 1103,63	5,38 2,88	8872 8829	43 23	– –	6373 1220	16465
11 1215-0101-0301	Кран водоразборный. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	4	66,25	0,25	265	1	–	190	491

9	1310-0701-0503	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим НР = 72 %	м	160	577,61 456,72	1,1 –	92417 73075	176 –	19166 –	52614 11602	156633
10	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 К=1,020;	км	0,1122	39265 –		4406 –		4406 –	– 352	4758
11	2306-1401-0107	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х10 мм2 К=1,020;	км	0,0306	810252 –		24794 –		24794 –	– 1984	26778
12	2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 К=1,020;	км	0,0204	260930 –		5323 –		5323 –	– 426	5749
13	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	4755,2 4632	– –	47552 46320	– –	1232 –	33350 6472	87374
14	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	132 –		1320 –		1320 –	– 106	1426
		Итого по смете					**321 987** **177112**	**2572**	**142303**	**128251** **36019**	**486257**

Добавить по тех решению №1

Локальная смета №2-1-1-Д

Демонтажные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	99,46	1893,93 1726,67	167,26 89,63	188370 171735	16636 8915	– –	130067 25475	343913
2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	115,14	113,18	2,81	13031	323	–	9274	24089

				66	–	264	–	–	36	
	Итого по разделу					**108 947**	**1074**	**6544**	**73262**	**196786**
						101329	**424**		**14577**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**				**337 016**	**19036**	**6544**	**231447**	**601208**
						311437	**10019**		**45477**	
	Локальная смета №2-1-2-Д									
	Общестроительные работы									
Раздел 6 Проемы										
6.1 Двери										
1 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (прим.) НР = 72 %	м2	2,92	3329,11	60,62	9721	177	1410	5911	16883
				2785,62	26,03	8134	76	–	1251	
2 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,92	28146		82186		82186	–	88761
				–		–		–	6575	
3 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72 %	шт.	2	8031	2,5	16062	5	13034	2177	19698
				1511,5	–	3023	–	–	1459	
4 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	12,1	2557,27	3,22	30943	39	15876	10820	45104
				1241,98	–	15028	–	–	3341	
5 2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	22921		48134		48134	–	51985
				–		–		–	3851	
6 2109-0201-0501	Перегородки из ПВХ профилей	м2	10	13425		134250		134250	–	144990

				–		–		–	10740	
7 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (над перегородками) НР = 72 %	м2 проемов	4,4	3432,5	210,45	15103	926	5756	6397	23220
				1913,86	105,45	8421	464	–	1720	
8 2109-0201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,4	13352		58749		58749	–	63449
				–		–		–	4700	
6.2 Окна										
9 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	99,46	2326,17	214,47	231361	21331	97587	88616	345575
				1130,53	106,93	112443	10635	–	25598	
10 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	99,46	20136		2002727		2002727	–	2162945
				–		–		–	160218	
11 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	62,95	4052,75	12,28	255121	773	236424	13186	289771
				284,72	6,21	17923	391	–	21465	
	Итого по разделу 6					**2 884 356**	**23251**	**2696133**	**127107**	**3252381**
							11175		**240918**	

Раздел 7 Полы

12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	140,54	830,63 412,27	35,89 18,39	116737 57940	5044 2584	53753 –	43577 12825	173139
13	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	188,37	4705,82 1266,66	166,36 77,67	886435 238600	31338 14631	616497 –	182326 85501	1154262
14	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	148,59	1784,84 330,36	16,31 5,85	265210 49088	2424 869	213698 –	35969 24094	325273
		Итого по разделу 7					**1 268 382** **345628**	**38806** **18084**	**883948**	**261872** **122420**	**1652674**
	Раздел 8 Внутренняя отделка										
15	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,6	1360,43 950,82	92,84 77	66117 46210	4512 3742	15395 –	35965 8167	110249
16	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,2908	3669,7 2711,04	55,64 29,81	188222 139051	2854 1529	46317 –	101218 23155	312595
17	1115-0206-0204	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	85,89	1535,78 873,75	14,65 4,95	131908 75046	1258 425	55603 –	54340 14900	201147

18	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	85,89	510,2 331,79	3,73 1,88	43821 28497	320 161	15003 –	20634 5156	69612
19	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,87	889,14 684,61	4,09 2,07	15889 12234	73 37	3582 –	8835 1978	26702
20	1110-0103-0204	Короба каркасные. Устройство с обшивкой OSB с одной стороны НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,2	3068,08 1466,73	10 2,88	15954 7627	52 15	8275 –	5502 1716	23172
21	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,3	510,19 331,8	3,73 1,88	24642 16026	180 91	8436 –	11604 2900	39146
		Итого по разделу 8					**486 553**	**9249 6001**	**152611**	**238098 57972**	**782623**
	Раздел 9 Входная группа										
22	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	41,76	1354,48 918,39	119,04 57,97	56563 38352	4971 2421	13240 –	29357 6874	92794
23	2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 К=1,020;	м2	42,5952	1895		80718		80718	–	87175

					–		–		–	6457	
24	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7	4917,86	92,43	34425	647	23504	7621	45410
					1467,71	44,43	10274	311	–	3364	
		Итого по разделу 9					**171 706**	**5618**	**117462**	**36978**	**225379**
							48626	**2732**		**16695**	
	Раздел 10 Лестницы										
25	2900-0000-0001 (пл)ТОО "СЕМ-Полиэкс"	Ограждение никелированные из нержавеющей стали с установкой	м	9,78	22411,25		219182		219182	–	236717
					–		–		–	17535	
		Итого по разделу 10					**219 182**		**219182**		**236717**
										17535	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**5 030 179**	**76925**	**4069337**	**664055**	**6150634**
							48626	**37992**		**455541**	
	Локальная смета 2-1-4-Д. Отопление										
1	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	8373,5	120,63	66988	965	52591	9904	83043
					1679	40,5	13432	324	–	6151	
2	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	100	5508,5	89,06	550850	8906	420773	89569	691653
					1211,71	32,31	121171	3231	–	51234	
3	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	21392	472	42784	944	30670	8167	55027
					5585	86,5	11170	173	–	4076	
4	2305-1205-0105	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150 °C, DN 100	шт.	2	91583		183166		183166	–	197819
					–		–		–	14653	

5 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	8	4774,5 3917,38	335,5 79	38196 31339	2684 632	4173 –	23019 4897	66112
5 2304-0904-0209	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	8	112825 –		902600 –		902600 –	– 72208	974808
7 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	3206 –		70532 –		70532 –	– 5643	76175
8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2616 2214,75	103,25 17,75	10464 8859	413 71	1192 –	6430 1352	18246
9 2304-0902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5430 –		21720 –		21720 –	– 1738	23458
10 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	30939 2543	582 164	30939 2543	582 164	27814 –	1949 2631	35519
11 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	4	2573,5	–	10294	–	8796	1079	12283

				374,5	–	1498	–	–	910	
12 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %									
		комплект	4	554,25	–	2217	–	249	1417	3925
				492	–	1968	–	–	291	
12 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе									
		шт.	4	1682		6728		6728	–	7266
				–		–		–	538	
14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 72 %	т фасонных частей	0,0398	1602537,69	647989,95	63781	25790	14318	22610	93302
				594798,99	194221,11	23673	7730	–	6911	
15 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
		шт.	2	2547		5094		5094	–	5502
				–		–		–	408	
16 2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		шт.	16	1566		25056		25056	–	27060
				–		–		–	2004	
17 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87									
		т	0,0256	186949		4786		4786	–	5169
				–		–		–	383	
	ИТОГО по СМЕТЕ					**2 036 195**	**40284**	**1780258**	**164144**	**2376367**
						215653	**12325**		**176028**	
	ИТОГО ДОБАВИТЬ					**7 403 390**	**136244**	**5856139**	**1059646**	**9128209**
						527090	**60335**		**677046**	

	Добавить по тех решению№2 локальная смета№2-1-2-Д									
	Раздел 5 Кровля									
1	2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	65	657 –		42705 –		42705 –	– 3416	46121
2	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 100 мм	м	35	760 –		26600 –		26600 –	– 2128	28728
3	2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	22	825 –		18150 –		18150 –	– 1452	19602
4	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	385 –		2695 –		2695 –	– 216	2911
5	2110-0302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 100 мм	шт.	14	443 –		6202 –		6202 –	– 496	6698
6	2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 100 мм	шт.	7	657 –		4599 –		4599 –	– 368	4967
7	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	108	313 –		33804 –		33804 –	– 2704	36508
8	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	35	272 –		9520 –		9520 –	– 762	10282
		Итого по смете					**144 275**		**144275**	**11542**	**155817**
		Раздел6 Проемы									
9	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	19,19	2557,27 1241,98	3,22 –	49074 23834	62 –	25179 –	17160 5299	71533

10	2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014								
			м2	5,25	22921		48134		48134	–	51985
					–		–		–	3851	
11	2109-0201-0501	Перегородки из ПВХ профилей									
			м2	13,94	13425		187145		187145	–	202116
					–		–		–	14972	
		Итого по разделу 6					**284 353**	**62**	**260457**	**17160**	**325634**
							23834			**24121**	
	Раздел 7 Полы										
12	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	49,96	4705,82	166,36	235103	8311	163509	48357	306137
					1266,66	77,67	63282	3880	–	22677	
13	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	98,285	1784,84	16,31	175423	1603	141351	23792	215152
					330,36	5,85	32469	575	–	15937	
		Итого по разделу 7					**410 526**	**1677**	**304860**	**72149**	**521289**
							95752	**4455**		**38614**	
	Раздел 9 Входная группа										
14	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,8	1631,19	98,77	25773	1561	6195	13885	42830
					1140,34	80,19	18017	1267	–	3173	

15 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	15,8	1535,78 873,75	14,66 4,95	24265 13805	232 78	10228 –	9996 2741	37002
16 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	510,19 331,8	3,73 1,88	8061 5242	59 30	2760 –	3796 949	12806
	Итого по разделу 9					**58 099** **37065**	**1851** **1375**	**19183**	**27677** **6862**	**92638**
	Локальная смета №2-1-4-Д									
	Отопление									
1 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 %	насос	2	24916 20280	532 180	49832 40560	1064 360	8208 –	29462 6344	85638
2 СТПрайс-лист	Насос циркуляционный	насос	2	57389		114778			9182	123960
	Итого по смете					**164 610** **40560**	**1064** **360**	**8208**	**29462** **15526**	**209598**
	ИТОГО Добавить по тех решению №2					**1 304 976**				**1304976**
	ИТОГО ПО СМЕТАМ					**17 767 397**				
	- т.ч. оборудование					**0**				
	- СМР					**17 767 397**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)К=0,8					**213208**				
	Итого с временными					**17 980 605**				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время(2,2%)	395573
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	258883
Непредвиденные работы и затраты2%	367524
Итого по акту в текущих ценах на 2020год	19 002 585
Итого по акту в текущих ценах на 2020г с учетом скидки	17102326,20
НДС (12%)	2 052 277,70
ИТОГО ПО АКТУ №4	19 154 603,90

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель "КГП на ПХВ "Шарская городская больница" УЗ. ВКО"

_____ А.Б. Карсакбаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "КТКиК"

_____ Т.К.Куттыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Зам директор ТОО "VostokUKG"

_____ Р.Р.Абдрахманов