**ФОРМА № 3**

**ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"**

| | |
|---|---|
| номер документа | 1 |
| дата составления | 16.06.2020 |

**ПОРЯДЧИК:ТОО «Балқаш жібек жолы»**

**Договор № 65 от 03.03.2020г**

# А К Т № 1

**выполненных работ по демонтажу аварийного жилого дома по адресу: Карагандинская область, город Каражал, ул, Ленина, дом №7**

| №п/п | Содержание | Сумма без НДС | НДС 12% | Общая сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в т.ч.: на 2020 г. | 8 464 158,00 | 1 015 698,96 | 9 479 856,96 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | - | - | - |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику | - | - | - |
| 5 | Виды выполняемых работ | Демонтаж аварийного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. г.Каражал ул.Ленина д.№7 | | |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 8 464 158,00 | 1 015 698,96 | 9 479 856,96 |
| 7 | Сумма выполненных работ за май месяц 2020 года, согласно акта приемки выполненных работ № 1 от 04.06.2020 г. | 8 464 158,00 | 1 015 698,96 | 9 479 856,96 |
| 8 | Удержание резерва 5% | 423 207,90 | 50 784,95 | 473 992,85 |
| 9 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 8 040 950,10 | 964 914,01 | 9 005 864,11 |

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал,
Адрес: 100 700 ул. САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN3028000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Руководитель**
**Милиус С.Ю.** _____
**(Ф.И.О. и подпись)**

**М.П.**

"16" 06 2020г.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы"
Карагандинская область, г.Балхаш,
Амангельды, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030340004078
БИК EURIKZKA
ИИК KZ0994804KZT22030863
АО "Евразийский Банк"

**Руководитель**
**Тусупбеков М.И.** _____
**(Ф.И.О. и подпись)**

**М.П.**

"16" 06 2020г.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ ,пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Каражал" БИН 150440013590**

**Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы" Карагандинская область, г.Балхаш, Амангельды, 29 БИН/ИИН 030340004078**

**Наименование строительства : Демонтаж аварийного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. г.Каражал ул.Ленина д.№7**

# СПРАВКА № 1 от 16.06.2020 г.

## о стоимости выполненных работ и затрат

## (по ресурсному методу)

## за июнь 2020 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, наименование | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | |
| | | 64 | 03.03.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Демонтаж аварийного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. г.Каражал ул.Ленина д.№7 | 9 479 856,96 | 8 464 158,00 | 8 464 158,00 | 8 464 158,00 | | | | 1 015 698,96 | 9 479 856,96 |
| Удержание резерва - 5 % | 473 992,85 | 423 207,90 | 423 207,90 | 423 207,90 | | | | 50 784,95 | 473 992,85 |
| **ИТОГО по стройке** | **9 005 864,11** | **8 040 950,10** | **8 040 950,10** | **8 040 950,10** | | | | **964 914,01** | **9 005 864,11** |

**Заказчик**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
БИН 150440013590

Руководитель _____ Милиус С.Ю.

Представитель авторского надзора
ТОО "Корпорация "Асыл-строй" _____ Доспаева Ж.М.

**Подрядчик**

ТОО "Балқаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

Директор _____ Тусупбеков М.И.

Представитель технического надзора Заказчика
ТОО «ДаНиК Құрылысшы» _____ Капбасова А.А.

Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж аварийного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. г.Каражал ул.Ленина д.№7

Договор № 65 от 03.03.2020г

# А К Т № 1
## приемки выполненных работ
## от 16 июня 2020 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2019г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460401-0104<br>1146-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из шлакоблоков. Разборка**<br>НР - 72% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Разборка конструкций | м3 | 231,5 | 11339,45<br>8058,50 | 3280,95<br>1473,15 | 2625083<br>1865543 | 759540<br>341034 | -- | 1588735<br>337105 | 4550924 |
| 2 | Е11-460401-0104<br>1146-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Стены из шлакоблоков. Разборка**<br>НР - 72% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Разборка конструкций | м3 | 72,4 | 11339,45<br>8058,50 | 3280,95<br>1473,15 | 820976<br>583435 | 237541<br>106656 | -- | 496866<br>105427 | 1423269 |
| 3 | Е11-460401-0104<br>1146-0401-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Стены кирпичные. Разборка**<br>НР - 72% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Разборка конструкций | м3 | 69,5 | 11339,45<br>8058,50 | 3280,95<br>1473,15 | 788092<br>560066 | 228026<br>102384 | -- | 476964<br>101204 | 1366260 |
| 4 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,8 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7т.Демонтаж**<br>НР - 72% СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | шт.сборных конструкций | 124 | 1761,86<br>724,55 | 1037,32<br>221,36 | 218471<br>89844 | 128627<br>27448 | -- | 84450<br>24234 | 327155 |
| 5 | Е11-460401-1205<br>1146-0401-1205<br>РСНБ РК 2015 | **Площадки лестничные по металлическим балкам сборные железобетонные. Разборка**<br>НР - 72% СП - 8% | м2 го ризонтальной проекции | 10,1 | 5064,13<br>3926,85 | 998,77<br>485,10 | 51148<br>39661 | 10088<br>4899 | 1399 | 32084<br>6659 | 89890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Состав работ:<br>1. Установка и последующая разборка лесов и подмостей<br>2. Пробивка борозд и гнезд в местах заделки ступеней, площадок, балок<br>3. Разборка поручней и лестничных решеток<br>4. Разборка косоуров и балок площадок | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ,ЦОКОЛЬ** | | | | | | | | | |
| 6 | **Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**<br>НР - 72%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | **м3 грунта** | **51,5** | **1593,90**<br>**1593,90** | **--**<br>**--** | **82086**<br>**82086** | **--**<br>**--** | **--** | **59102**<br>**11295** | **152483** |
| 7 | **Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**<br>НР - 72%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | **м3 грунта** | **51,5** | **832,03**<br>**832,03** | **--**<br>**--** | **42850**<br>**42850** | **--**<br>**--** | **--** | **30852**<br>**5896** | **79598** |
| 8 | **Е11-070101-0102<br>1107-0101-0102<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,8** | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса к онструкций до 1,5 т.Демонтаж.**<br>НР - 72%, СП - 8%<br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания) | **шт.сборных конструкций** | **112** | **1739,56**<br>**749,10** | **990,46**<br>**354,37** | **194831**<br>**83899** | **110931**<br>**39689** | **--** | **88984**<br>**22705** | **306519** |
| | | **ПЕРЕВОЗКА МУСОРА** | | | | | | | | | |
| 9 | **С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную.Погрузка**<br>СП - 8% | **т** | **463,7455** | **536,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **248568**<br>**--** | **--**<br>**--** | | **--**<br>**19885** | **268453** |
| 10 | **С341-020103-1006<br>4102-0103-1006<br>РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**<br>СП - 8% | **т** | **463,7455** | **133,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **61678**<br>**--** | **--**<br>**--** | | **--**<br>**4934** | **66612** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **5133781**<br>**3347383** | **1474753**<br>**622111** | **1399**<br>**--** | **2858037**<br>**639344** | **8631163** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **5133781** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **1399** | **3969495** | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **310246** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **2858036** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **639345** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **8631163** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | | | | **3453** |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3969495 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 8631163 | | | | 3453 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 3969495 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 8631163 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 3347383 | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1474753 | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 622111 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1399 | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 310246 | | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | | | 2858037 | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 639344 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | |
| | Итого по акту | | | | 8 631 163 | | | | | | |
| | Временные здания и сооружения 0,74% | | | | 63 871 | | | | | | |
| | Итого | | | | 8 695 033 | | | | | | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1% | | | | 86 950 | | | | | | |
| | Итого | | | | 8 781 984 | | | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты -2% | | | | 175 640 | | | | | | |
| | Итого | | | | 8 957 623 | | | | | | |
| | в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901 | | | | 9 404 618 | | | | | | |
| | С учетом скидки по договорной цене | | К= | 0,900000 | 8 464 158 | | | | | | |
| | НДС-12% | | | | 1 015 699 | тенге | | | | | |
| | Всего по акту с НДС | | | | **9 479 856,96** | **тенге** | | | | | |

**Заказчик**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,**
**БИН 150440013590**

**Руководитель** _____ **Милиус С.Ю.**
**Представитель авторского надзора**

**Директор ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"**

_____ Ж.Досгаева

**Подрядчик**
**ТОО "Балкаш жібек жолы"**
**БИН/ИИН 030340004078**

_____ **Тусупбеков М.И.**
**Представитель технического надзора Заказчика:**

Нурмоканбетов Е.К