СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №75 от 23.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги по улице Батырбаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги по улице Батырбаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)	59 175,863	49 056,000	49 056,000	49 056,000

«Заказчик»	«Технадзор»	«Исполнитель»
КГУ «Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"	ТОО «Аруай Строй»	ТОО «Кызылорда жолдары»
Аким Сейілов М.Е. _____	Директор Абылаев С.М. _____	Директор Шоманов А.Д. _____

Зказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Средний ремонт дороги по улице Батырбаева сельского округа Кызылжарма (асфальт)
Договор: №75 от 23.05.2020г

Акт Форма-2
приемки выполненных работ за июль 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ул. Батырбаев длина 1,8км ширина 7м					
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**15,0000**		**2382,84**	**35743**
		Накладные расходы	%	108		1911,48	28672
		Сметная прибыль	%	8		343,55	5153
		Сметная стоимость:				**4637,86**	**69568**
2	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**47,7963**		**1103,92**	**52764**
		Накладные расходы	%	108		336,81	16098
		Сметная прибыль	%	8		115,26	5509
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**74371**
3	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**47,7966**		**2216,00**	**105917**
4	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**30,0000**		**76,87**	**2306**
		Накладные расходы	%	72		15,16	455
		Сметная прибыль	%	8		7,36	221
		Сметная стоимость:				**99,39**	**2982**
5	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**30,0000**		**58,84**	**1765**
		Накладные расходы	%	72		15,42	463

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5,94	178
		Сметная стоимость:				**80,21**	**2406**
6	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,8200**		**1616,75**	**14260**
		Накладные расходы	%	108		814,32	7182
		Сметная прибыль	%	8		194,49	1715
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**23157**
7	**2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**8,8200**		**127748,00**	**1126737**
8	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**160,0000**		**1228,16**	**196506**
		Накладные расходы	%	108		534,09	85454
		Сметная прибыль	%	8		140,98	22557
		Сметная стоимость:				**1903,23**	**304516**
9	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**161,1000**		**21545,00**	**3470900**
10	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**12600,0000**		**134,40**	**1693463**
		Накладные расходы	%	108		66,56	838646
		Сметная прибыль	%	8		16,08	202569
		Сметная стоимость:				**217,04**	**2734677**
11	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**12600,0000**		**0,48**	**6024**
		Накладные расходы	%	108		0,42	5330
		Сметная прибыль	%	8		0,07	908
		Сметная стоимость:				**0,97**	**12262**
12	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**1829,5200**		**21545,00**	**39417008**
13	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1800,0000**		**158,75**	**285749**
		Накладные расходы	%	108		67,86	122141

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18,13	32631
		Сметная стоимость:				**244,73**	**440521**
14	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**180,0000**		**2216,00**	**398880**
15	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1000**		**32853,29**	**3285**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	497
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	303
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**4085**
16	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**1,7000**		**22290,29**	**37893**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	8454
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	3708
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**50056**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**46849200**
		Накладные расходы -	Тенге				**1113393**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3837007**
ИТОГО по акту:			Тенге				**51799600**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**1035992**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**52835592**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**6340271**
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**59175863**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,828986642346236			Тенге				**49056000**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ