СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №78 от 23.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги по улице Абдираймова сельского округа Кызылжарма (асфальт)

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги по улице Абдираймова сельского округа Кызылжарма (асфальт)	20 687,763	16 800,000	16 800,000	1 944,583

«Заказчик»
КГУ «Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Аким Сейілов М.Е. _____

«Технадзор»
ТОО «Аруай Строй»
Директор Абылаев С.М._____

«Исполнитель»
ТОО «Кызылорда жолдары»
Директор Шоманов А.Д. _____

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги по улице Абдираймова сельского округа Кызылжарма (асфальт)
Договор: №78 от 23.05.2020г

АКТ (Форма-2)
приемки выполненных работ за июль месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.					
11	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1240,0000**		**158,75**	**196849**
		Накладные расходы	%	108		67,86	84142
		Сметная прибыль	%	8		18,13	22479
		Сметная стоимость:				**244,73**	**303470**
12	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**186,0000**		**2216,00**	**412176**
13	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,6200**		**32853,29**	**20369**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	3083
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	1876
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**25329**
14	**1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,6200**		**22290,29**	**13820**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	3083
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	1352
		Сметная стоимость:				**29444,60**	**18256**
15	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**4036,14**	**32289**
		Накладные расходы	%	108		3378,70	27030
		Сметная прибыль	%	8		593,19	4745

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				8008,03	64064
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,0000		987,00	27636
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3600		24781,80	8921
		Накладные расходы	%	91		3474,62	1251
		Сметная прибыль	%	8		2260,51	814
		Сметная стоимость:				30516,93	10986
18	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Пешеходный переход 1.20, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		5388,00	10776
19	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние 2.4, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		5388,00	16164
20	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,0000		8863,00	26589
		РАЗДЕЛ 2.					
21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7500		61321,22	45991
		Накладные расходы	%	80		34820,00	26115
		Сметная прибыль	%	8		7691,30	5768
		Сметная стоимость:				103832,52	77874
22	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,7500		394596,00	295947
23	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	17,0000		1568,86	26671
		Накладные расходы	%	80		1175,04	19976
		Сметная прибыль	%	8		219,51	3732
		Сметная стоимость:				2963,41	50378
24	СТ ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный 100W	шт	17,0000		23743,00	403631
25	1308-0202-0502 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж на опоре	шт.	17,0000		3737,62	63540
		Накладные расходы	%	72		1381,91	23492

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		409,56	6963
		Сметная стоимость:				**5529,09**	**93995**
26	**2404-0207-0711 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	**т**	**0,0257**		**106882,00**	**2747**
27	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,5000**		**798,00**	**20349**
28	**3105-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Автогидроподъемники, высота подъема 12 м**	**маш.-ч**	**40,0000**		**2971,00**	**118840**
29	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1085**
		Накладные расходы	%	72		726,85	727
		Сметная прибыль	%	8		144,93	145
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1957**
30	**2307-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**14094,00**	**14094**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**1758483**
		Накладные расходы -	Тенге				**188898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**148721**
ИТОГО по акту:			Тенге				**2096102**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**41921**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**2138023**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**256563**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**2394587**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,8120742682522			Тенге				**1944583**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ