Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
970340000176

070140003535

Заказчик ГКП "Производственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго"акимата г.Лисаковска
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "АТГ-Курылыс",г.Атырау ул.Атамбаева 5
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 398 от 2019-06-24

Номер документа	Дата составления
15	09.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г.Лисаковска за сентябрь2020			Раб	1	104 396 739,69	104 396 739,69	11 185 364,97
				Итого	1	x	104 396 739,69	11 185 364,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бекешев Е.А
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) И.о. генерального директора / Сенгев А.В
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2020

М.П. «АТГ Курылыс»

М.П.

Утверждена
[illegible] Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 176

Заказчик: **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскторкоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

Подрядчик: **ТОО "АТГ Курылыс"**

Наименование объекта: **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

С П Р А В К А Ф №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020г.

(представляется одновременно с обосновывающими документами, накладными-актами-нарядами и фотографическим бланком)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№098 от 2019-06-24					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р в сметных, базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах	Дополнит. затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска	356 342 108,56	93 211 374,72							11 185 364,97	104 396 739,69

Итого к оплате: **104 396 739,69** сто четыре миллиона триста девяносто шесть тысяч семьсот тридцать девять тенге 69 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскторкоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____ **Махамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____ **Семенов А.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____ **Бекешов Е.А.**

Директор ТОО "Строй-Холдинг"

_____ **Тайжанов Н.Т.**

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-3 Металлическое ограждение

Акт выполненных работ август месяц 2020 года № 26

Корректировка АКТ №9 за август 2019 год

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. БМК 1					
1	11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**26,0000**		**651,00**	**16913**
		Итого оплата труда:				253,64	6595
		Итого эксплуатация машин:				560,17	14564
		Накладные расходы	%	–		182,72	4751
		Сметная прибыль	%	8		66,66	1733
		Сметная стоимость:				**899,91**	**23398**
2	11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,8200**		**20793,41**	**37844**

		Итого оплата труда:			3573,56	6504
		Итого эксплуатация машин:			1047,13	1906
		Итого материалов:			16421,58	29887
		Накладные расходы	%	–	2656,78	4835
		Сметная прибыль	%	8	1876,05	3414
		Сметная стоимость:			25326,73	46095
3	11-090302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	1,2030	217185,54	261273
		Итого оплата труда:			6822,68	8208
		Итого эксплуатация машин:			8778,00	10560
		Итого материалов:			203745,93	245106
		Накладные расходы	%	–	13229,97	15916
		Сметная прибыль	%	8	18433,24	22175
		Сметная стоимость:			248848,74	299365
4	11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	152,0000	4900,10	744815
		Итого оплата труда:			915,20	139110
		Итого эксплуатация машин:			672,84	102272
		Итого материалов:			3472,47	527816
		Накладные расходы	%	–	781,11	118729
		Сметная прибыль	%	8	454,50	69083
		Сметная стоимость:			6135,70	932627
5	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30,0750	69,06	2077
		Итого оплата труда:			27,95	840
		Итого эксплуатация машин:			1,05	32
		Итого материалов:			40,24	1210
		Накладные расходы	%	–	18,60	559
		Сметная прибыль	%	8	7,01	211
		Сметная стоимость:			94,68	2847
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1062925
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56836
Материалы -			Тенге			31098
Всего заработная плата -			Тенге			13939
		Накладные расходы -	Тенге			10145
		Сметная прибыль -	Тенге			5359
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			72340
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			17
		Сметная заработная плата -	Тенге			13939
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1006089

	Материалы -	Тенге				772922
	Всего заработная плата -	Тенге				147317
	Накладные расходы -	Тенге				134644
	Сметная прибыль -	Тенге				91259
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1231992
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175
	Сметная заработная плата -	Тенге				147317
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1304332
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192
	Сметная заработная плата -	Тенге				161256

РАЗДЕЛ 2. БМК 2

7	нс11-010203-0504 в.	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**32,0000**	**650,53**	**20817**
		Итого оплата труда:			**253,64**	**8117**
		Итого эксплуатация машин:			**560,17**	**17925**
		Накладные расходы	%	--	182,72	5847
		Сметная прибыль	%	8	66,66	2133
		Сметная стоимость:			**899,91**	**28797**
8	тс11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,2400**	**20793,89**	**46578**
		Итого оплата труда:			**3573,56**	**8005**
		Итого эксплуатация машин:			**1047,13**	**2346**
		Итого материалов:			**16421,58**	**36784**
		Накладные расходы	%	--	2656,78	5951
		Сметная прибыль	%	8	1876,05	4202
		Сметная стоимость:			**25326,73**	**56732**
9	то11-090302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,4370**	**217185,11**	**312095**
		Итого оплата труда:			**6822,68**	**9804**
		Итого эксплуатация машин:			**8778,00**	**12614**
		Итого материалов:			**203745,93**	**292783**
		Накладные расходы	%	--	13229,97	19011
		Сметная прибыль	%	8	18433,24	26489
		Сметная стоимость:			**248848,74**	**357596**
10	с11-090402-0102 тИзм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**192,0000**	**4900,10**	**940818**
		Итого оплата труда:			**915,20**	**175718**
		Итого эксплуатация машин:			**672,84**	**129185**
		Итого материалов:			**3472,47**	**666715**
		Накладные расходы	%	--	781,11	149973

		Сметная прибыль	%	8		454,50	87263
		Сметная стоимость:				**6135,70**	**1178055**
11	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**35,9300**		**69,05**	**2481**
		Итого оплата труда:				**27,95**	**1004**
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**38**
		Итого материалов:				**40,24**	**1446**
		Накладные расходы	%	–		18,60	668
		Сметная прибыль	%	8		7,01	252
		Сметная стоимость:				**94,68**	**3402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1322791**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69877**
Материалы -			Тенге				**38230**
Всего заработная плата -			Тенге				**17125**
		Накладные расходы -	Тенге				**12467**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6587**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**88931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17125**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1252914**
Материалы -			Тенге				**959498**
Всего заработная плата -			Тенге				**185522**
		Накладные расходы -	Тенге				**168985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**113752**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1535650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**221**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185522**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1624581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202647**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2385715**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**292526**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**291441**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**71377**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1801748**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**219430**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2605145**

	Накладные расходы II уровня	Тенге				**106811**
	ИТОГО:	Тенге				**2711956**
	Сметная прибыль	Тенге				**216956**
	ИТОГО по смете:	Тенге				**2928913**
	Временные здания и сооружения 1,3%				38 075,87	2 966 988,87
	В ценах 2018г-100% Инф =1,06					3 145 008,20
	Непредвиденные затраты и работы 2%				62 900,16	3 207 908,37
	Налог на добавленную стоимость-12%					384 949,00
	ИТОГО					3 592 857,37

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

_____**Махамбетов Ж.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

_____**Бекешов Е.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

_____**Семенов А.В.**

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

_____**Турлубеков К.Т.**

Ичшина К.Б
за равнения

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскторкоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1-3 Металлическое ограждение

Акт выполненных работ август месяц 2020 года № 27

Корректировка АКТ №9 за август 2019 год

Составлена 2017.4.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. БМК 1					
1	11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль-но-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**-26,0000**		**651,00**	**-16913**
		Накладные расходы	%	–		182,72	-4751
		Сметная прибыль	%	8		66,66	-1733
		Сметная стоимость:				**899,91**	**-23398**
2	11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**-1,8200**		**20793,41**	**-37844**
		Накладные расходы	%	–		2656,78	-4835

		Сметная прибыль	%	8		1876,05	-3414
		Сметная стоимость:				**25326,73**	**-46095**
3	**11-090302-0112**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	**т конструкций**	**-1,2030**		**217185,54**	**-261273**
		Накладные расходы	%	--		13229,97	-15916
		Сметная прибыль	%	8		18433,24	-22175
		Сметная стоимость:				**248848,74**	**-299365**
4	**11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**-152,0000**		**4900,10**	**-744815**
		Накладные расходы	%	--		18,60	-559
		Сметная прибыль	%	8		7,01	-211
		Сметная стоимость:				**94,68**	**-2847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-1062925**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-56836**
Материалы -			Тенге				**-31098**
Всего заработная плата -			Тенге				**-13939**
		Накладные расходы -	Тенге				**-10145**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-5359**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-72340**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-13939**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-1006089**
Материалы -			Тенге				**-772922**
Всего заработная плата -			Тенге				**-147317**
		Накладные расходы -	Тенге				**-134644**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-91259**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-1231992**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-147317**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-1304532**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-161256**
		РАЗДЕЛ 2. БМК 2					
7	**11-010203-0504**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**-32,0000**		**650,53**	**-20817**
		Накладные расходы	%	--		2656,78	-5951
		Сметная прибыль	%	8		1876,05	-4202
		Сметная стоимость:				**25326,73**	**-56732**

9	11-090302-0112	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	-1,4370		217185,11	312095
		Накладные расходы	%	--		13229,97	-19011
		Сметная прибыль	%	8		18433,24	-26489
		Сметная стоимость:				**248848,74**	**-357596**
10	11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	-192,0000		4900,10	-940818
		Накладные расходы	%	--		781,11	-149973
		Сметная прибыль	%	8		454,50	-87263
		Сметная стоимость:				**6135,70**	**-1178055**
11	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	-35,9300		69,05	-2481
		Накладные расходы	%	--		18,60	-668
		Сметная прибыль	%	8		7,01	-252
		Сметная стоимость:				**94,68**	**-3402**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-1322791**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-69877**
Материалы -			Тенге				**-38230**
Всего заработная плата -			Тенге				**-17125**
		Накладные расходы -	Тенге				**-12467**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-6587**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-88931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-17125**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-1252914**
Материалы -			Тенге				**-959498**
Всего заработная плата -			Тенге				**-185522**
		Накладные расходы -	Тенге				**-168985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-113752**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**-1535650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-221**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-185522**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-1624581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-202647**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**-2385715**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**-292526**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**-291441**

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-71377
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-1801748
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня	Тенге				-219430
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				-2605145
	Накладные расходы II уровня	Тенге				-106811
	ИТОГО:	Тенге				-2711956
	Сметная прибыль	Тенге				-216956
	ИТОГО по смете:	Тенге				-2928913
	Временные здания и сооружения 1,3%				-38 075,87	-2 966 988,87
	В ценах 2018г-100% Инф =1,06					-3 145 008,20
	Непредвиденные затраты и работы 2%				-62 900,16	-3 207 908,37
	Налог на добавленную стоимость-12%					-384 949,00
	ИТОГО					-3 592 857,37

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтронХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Семенов А.В.

Чесноков И.К.
за решение ГИЕР

Форма №2в

Заказчик **ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АТГ Курылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство газовых котельных с реконструкцией тепловых сетей в п.Октябрьский г. Лисаковска**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплосетей.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№398 от 2019-06-24**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1-2 Тепловые сети от БМК №2

Акт выполненных работ сентябрь месяц 2020 года № 28

Составлена 2017.4

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		1					
9	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1417,6000**		**589,94**	**836299**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**836299**
		Накладные расходы	%	–		348,65	494253
		Сметная прибыль	%	8		75,09	106444
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**1436997**
10	21-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1417,6000**		**1543,91**	**2188652**
		Сметная прибыль	%	8		123,51	175092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1667,43	2363744
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3024952
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3024952
		Всего заработная плата -	Тенге				836299
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2188652
		Накладные расходы -	Тенге				494253
		Сметная прибыль -	Тенге				281536
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3800741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				836299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3800741
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				836299
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование					
17	11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	56,0000		16742,13	937559
		Итого оплата труда:				7432,06	416195
		Итого эксплуатация машин:				2687,02	150473
		Итого материалов:				7478,22	418780
		Накладные расходы	%	–		4615,31	258457
		Сметная прибыль	%	8		1708,60	95681
		Сметная стоимость:				23066,03	1291698
18	58-000000-0206	**Шаровый кран со спускником Ст76х3-2-ППУ-ПЭ, А 0,210**	шт	56,0000		218151,47	12216482
		Сметная прибыль	%	8		17452,12	977319
		Сметная стоимость:				235603,59	13193801
21	11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	6,0000		16374,22	98245
		Итого оплата труда:				12019,09	72115
		Итого эксплуатация машин:				5718,91	34313
		Итого материалов:				343,94	2064
		Накладные расходы	%	–		7463,86	44783
		Сметная прибыль	%	8		1907,05	11442
		Сметная стоимость:				25745,12	154471
22	58-000000-0287	**Шаровый кран со спускником Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ, А 0,210**	шт	6,0000		468907,55	2813445
		Сметная прибыль	%	8		37512,60	225076
		Сметная стоимость:				506420,15	3038521

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-240108-0404 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	6,0000		173128,04	1038768
		Итого оплата труда:				8386,82	50321
		Итого эксплуатация машин:				3053,37	18320
		Итого материалов:				162636,90	975821
		Накладные расходы	%	–		5208,22	31249
		Сметная прибыль	%	8		14266,90	85601
		Сметная стоимость:				192603,16	1155619
26	11-240108-0405 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	шт.	10,0000		274465,92	2744659
		Итого оплата труда:				9406,41	94064
		Итого эксплуатация машин:				3682,95	36830
		Итого материалов:				262515,18	2625152
		Накладные расходы	%	–		5841,38	58414
		Сметная прибыль	%	8		22424,58	224246
		Сметная стоимость:				302731,88	3027319
28	11-240108-0407 Изм. и доп. вып. 6	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	4,0000		489247,48	1956990
		Итого оплата труда:				14888,79	59555
		Итого эксплуатация машин:				7402,05	29608
		Итого материалов:				469129,50	1876518
		Накладные расходы	%	–		9245,94	36984
		Сметная прибыль	%	8		39879,47	159518
		Сметная стоимость:				538372,89	2153492
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21806150
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				15029928
Сметная прибыль -			Тенге				1202394
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				16232322
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6776222
Материалы -			Тенге				5898335
Всего заработная плата -			Тенге				692250
		Накладные расходы -	Тенге				429887
		Сметная прибыль -	Тенге				576489
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7782598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				815
		Сметная заработная плата -	Тенге				692250
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24014920

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				815
		Сметная заработная плата -	Тенге				692250
		РАЗДЕЛ 3. Материалы					
38	11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**9502,66**	**19005**
		Итого оплата труда:				**7705,57**	**15411**
		Итого эксплуатация машин:				**2340,85**	**4682**
		Итого материалов:				**196,01**	**392**
		Накладные расходы	%	–		4785,16	9570
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	2286
		Сметная стоимость:				**15430,84**	**30862**
39	29-000000-0111	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст108х4-40-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**73035,68**	**146071**
		Сметная прибыль	%	8		5842,85	11686
		Сметная стоимость:				**78878,53**	**157757**
40	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**10549,73**	**21099**
		Итого оплата труда:				**8455,91**	**16912**
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	**5388**
		Итого материалов:				**248,11**	**496**
		Накладные расходы	%	–		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**34130**
41	29-000000-0217	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст133х4-32-2-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**75963,63**	**151927**
		Сметная прибыль	%	8		6077,09	12154
		Сметная стоимость:				**82040,72**	**164081**
42	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**12630,86**	**50523**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**39349**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**14049**
		Итого материалов:				**343,94**	**1376**
		Накладные расходы	%	–		6108,92	24436
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	5997
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**80956**
43	29-000000-0218	**Тройник с шаровым краном для спуска воды Ст159х4,5-50-2-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**80919,79**	**323679**
		Сметная прибыль	%	8		6473,58	25894
		Сметная стоимость:				**87393,38**	**349574**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2,0000		9502,66	19005
		Итого оплата труда:				7705,57	15411
		Итого эксплуатация машин:				2340,85	4682
		Итого материалов:				196,01	392
		Накладные расходы	%	–		4785,16	9570
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	2286
		Сметная стоимость:				15430,84	30862
45	29-000000-0219	Тройник с шаровым краном воздушника Ст108х4-32-2-ППУ-ПЭ	шт	2,0000		73035,68	146071
		Сметная прибыль	%	8		5842,85	11686
		Сметная стоимость:				78878,53	157757
46	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	2,0000		10549,73	21099
		Итого оплата труда:				8455,91	16912
		Итого эксплуатация машин:				2693,94	5388
		Итого материалов:				248,11	496
		Накладные расходы	%	–		5251,12	10502
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	2528
		Сметная стоимость:				17064,91	34130
47	29-000000-0220	Тройник с шаровым краном воздушника Ст133х4-32-2-ППУ-ПЭ	шт	2,0000		75963,63	151927
		Сметная прибыль	%	8		6077,09	12154
		Сметная стоимость:				82040,72	164081
48	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2,0000		12630,86	25262
		Итого оплата труда:				9837,23	19674
		Итого эксплуатация машин:				3512,28	7025
		Итого материалов:				343,94	688
		Накладные расходы	%	–		6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	2998
		Сметная стоимость:				20238,96	40478
49	29-000000-0221	Тройник с шаровым краном воздушника Ст159х4,5-50-2-ППУ-ПЭ	шт	2,0000		80919,79	161840
		Сметная прибыль	%	8		6473,58	12947
		Сметная стоимость:				87393,38	174787
55	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	4,0000		10549,73	42199
		Итого оплата труда:				8455,91	33824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	10776
		Итого материалов:				**248,11**	**992**
		Накладные расходы	%	--		5251,12	21004
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	5056
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**68260**
56	**29-000000-0223**	**Переход укороченный Ст133х4-108х4-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**27389,96**	**109560**
		Сметная прибыль	%	8		2191,20	8765
		Сметная стоимость:				**29581,15**	**118325**
57	**11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**12630,86**	**50523**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**39349**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**14049**
		Итого материалов:				**343,94**	**1376**
		Накладные расходы	%	--		6108,92	24436
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	5997
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**80956**
58	**29-000000-0224**	**Переход укороченный Ст159х4,5-133х4-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**34611,21**	**138445**
		Сметная прибыль	%	8		2768,90	11076
		Сметная стоимость:				**37380,10**	**149520**
59	**11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**16450,68**	**32901**
		Итого оплата труда:				**12372,28**	**24745**
		Итого эксплуатация машин:				**4841,42**	**9683**
		Итого материалов:				**658,10**	**1316**
		Накладные расходы	%	--		7683,18	15366
		Сметная прибыль	%	8		1930,71	3861
		Сметная стоимость:				**26064,57**	**52129**
60	**29-000000-0225**	**Переход укороченный Ст219х6-159х4,5-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**52633,71**	**105267**
		Сметная прибыль	%	8		4210,70	8421
		Сметная стоимость:				**56844,41**	**113689**
61	**11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**22882,44**	**45765**
		Итого оплата труда:				**16450,15**	**32900**
		Итого эксплуатация машин:				**7844,96**	**15690**
		Итого материалов:				**970,54**	**1941**
		Накладные расходы	%	--		10215,55	20431
		Сметная прибыль	%	8		2647,84	5296
		Сметная стоимость:				**35745,82**	**71492**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	29-000000-0226	**Переход укороченный Ст273х7-219х6-1-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**87281,84**	**174564**
		Сметная прибыль	%	8		6982,55	13965
		Сметная стоимость:				**94264,39**	**188529**
63	11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**9502,66**	**9503**
		Итого оплата труда:				7705,57	7706
		Итого эксплуатация машин:				**2340,85**	**2341**
		Итого материалов:				**196,01**	**196**
		Накладные расходы	%	–		4785,16	4785
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	1143
		Сметная стоимость:				**15430,84**	**15431**
64	29-000000-0227	**Тройниковое ответвление стандартное Ст108х4-76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**1,0000**		**41621,71**	**41622**
		Сметная прибыль	%	8		3329,74	3330
		Сметная стоимость:				**44951,45**	**44951**
65	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**12630,86**	**37893**
		Итого оплата труда:				9837,23	29512
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**10537**
		Итого материалов:				**343,94**	**1032**
		Накладные расходы	%	–		6108,92	18327
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	4498
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**60717**
66	29-000000-0124	**Тройниковое ответвление стандартное Ст159х4,5-76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**3,0000**		**53834,25**	**161503**
		Сметная прибыль	%	8		4306,74	12920
		Сметная стоимость:				**58140,99**	**174423**
67	11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**16450,68**	**32901**
		Итого оплата труда:				12372,28	24745
		Итого эксплуатация машин:				**4841,42**	**9683**
		Итого материалов:				**658,10**	**1316**
		Накладные расходы	%	–		7683,18	15366
		Сметная прибыль	%	8		1930,71	3861
		Сметная стоимость:				**26064,57**	**52129**
68	29-000000-0228	**Тройниковое ответвление стандартное Ст219х6-159х4,5-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**101109,21**	**202218**
		Сметная прибыль	%	8		8088,74	16177
		Сметная стоимость:				**109197,95**	**218396**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**22882,44**	**22882**
		Итого оплата труда:				**16450,15**	**16450**
		Итого эксплуатация машин:				**7844,96**	**7845**
		Итого материалов:				**970,54**	**971**
		Накладные расходы	%	–		10215,55	10216
		Сметная прибыль	%	8		2647,84	2648
		Сметная стоимость:				**35745,82**	**35746**
70	29-000000-0229	**Тройниковое ответвление стандартное Ст273х7-159х4,5-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**1,0000**		**130902,95**	**130903**
		Сметная прибыль	%	8		10472,24	10472
		Сметная стоимость:				**141375,19**	**141375**
73	11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**9502,66**	**66519**
		Итого оплата труда:				**7705,57**	**53939**
		Итого эксплуатация машин:				**2340,85**	**16386**
		Итого материалов:				**196,01**	**1372**
		Накладные расходы	%	–		4785,16	33496
		Сметная прибыль	%	8		1143,03	8001
		Сметная стоимость:				**15430,84**	**108016**
74	29-000000-0231	**Тройниковое ответвление укороченное Ст108х4-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**7,0000**		**41621,71**	**291352**
		Сметная прибыль	%	8		3329,74	23308
		Сметная стоимость:				**44951,45**	**314660**
75	11-240108-0205 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**10549,73**	**84398**
		Итого оплата труда:				**8455,91**	**67647**
		Итого эксплуатация машин:				**2693,94**	**21552**
		Итого материалов:				**248,11**	**1985**
		Накладные расходы	%	–		5251,12	42009
		Сметная прибыль	%	8		1264,07	10113
		Сметная стоимость:				**17064,91**	**136519**
76	29-000000-0232	**Тройниковое ответвление укороченное Ст133х4-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**8,0000**		**42742,99**	**341944**
		Сметная прибыль	%	8		3419,44	27356
		Сметная стоимость:				**46162,43**	**369299**
78	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**12630,86**	**341033**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**265605**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3512,28	94831
		Итого материалов:				343,94	9286
		Накладные расходы	%	–		6108,92	164941
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	40478
		Сметная стоимость:				20238,96	546452
80	29-000000-0235	**Тройниковое ответвление укороченное Ст159х4,5-76х3-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**27,0000**		**53834,25**	**1453525**
		Сметная прибыль	%	8		4306,74	116282
		Сметная стоимость:				58140,99	1569807
82	11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**16450,68**	**32901**
		Итого оплата труда:				12372,28	24745
		Итого эксплуатация машин:				4841,42	9683
		Итого материалов:				658,10	1316
		Накладные расходы	%	–		7683,18	15366
		Сметная прибыль	%	8		1930,71	3861
		Сметная стоимость:				26064,57	52129
83	29-000000-0237	**Тройниковое ответвление укороченное Ст219х6-159х4,5-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**2,0000**		**101109,21**	**202218**
		Сметная прибыль	%	8		8088,74	16177
		Сметная стоимость:				109197,95	218396
84	11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**22882,44**	**22882**
		Итого оплата труда:				16450,15	16450
		Итого эксплуатация машин:				7844,96	7845
		Итого материалов:				970,54	971
		Накладные расходы	%	–		10215,55	10216
		Сметная прибыль	%	8		2647,84	2648
		Сметная стоимость:				35745,82	35746
85	29-000000-0238	**Тройниковое ответвление укороченное Ст273х7-159х4,5-2-ППУ-ПЭ-У**	**шт**	**1,0000**		**130904,75**	**130905**
		Сметная прибыль	%	8		10472,38	10472
		Сметная стоимость:				141377,13	141377
89	11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**102,0000**		**7954,63**	**811373**
		Итого оплата труда:				6591,42	672324
		Итого эксплуатация машин:				1821,04	185746
		Итого материалов:				144,72	14761
		Накладные расходы	%	–		4093,27	417514
		Сметная прибыль	%	8		963,83	98311
		Сметная стоимость:				13011,74	1327197

1	2	3	4	5	6	7	8
90	23-020201-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	102,0000		16534,44	1686513
		Сметная прибыль	%	8		1322,76	134921
		Сметная стоимость:				17857,19	1821434
99	11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	4,0000		16450,68	65803
		Итого оплата труда:				12372,28	49489
		Итого эксплуатация машин:				4841,42	19366
		Итого материалов:				658,10	2632
		Накладные расходы	%	–		7683,18	30733
		Сметная прибыль	%	8		1930,71	7723
		Сметная стоимость:				26064,57	104258
100	23-020201-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4,0000		59841,19	239365
		Сметная прибыль	%	8		4787,30	19149
		Сметная стоимость:				64628,49	258514
101	23-020201-4905 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		25152,52	50305
		Сметная прибыль	%	8		2012,20	4024
		Сметная стоимость:				27164,72	54329
103	23-020201-4907 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6,0000		32061,51	192369
		Сметная прибыль	%	8		2564,92	15390
		Сметная стоимость:				34626,43	207759
104	23-020201-4908 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14,0000		42552,36	595733
		Сметная прибыль	%	8		3404,19	47659
		Сметная стоимость:				45956,55	643392
105	23-020201-4909 в ценах IV квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,0000		56700,37	567004

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4536,03	45360
106	23-020201-4910 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:				61236,40	612364
		Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	**шт.**	**6,0000**		**78175,34**	**469052**
		Сметная прибыль	%	8		6254,03	37524
109	11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6	Сметная стоимость:				84429,37	506576
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	**шт.**	**54,0000**		**7954,63**	**429550**
		Итого оплата труда:				6591,42	355936
		Итого эксплуатация машин:				1821,04	98336
		Итого материалов:				144,72	7815
		Накладные расходы	%	–		4093,27	221037
		Сметная прибыль	%	8		963,83	52047
110	29-000000-0240	Сметная стоимость:				13011,74	702634
		Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ	**шт**	**54,0000**		**22164,50**	**1196883**
		Сметная прибыль	%	8		1773,16	95751
111	11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 6	Сметная стоимость:				23937,66	1292634
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	**шт.**	**2,0000**		**8635,86**	**17272**
		Итого оплата труда:				7090,71	14181
		Итого эксплуатация машин:				2029,81	4060
		Итого материалов:				170,21	340
		Накладные расходы	%	–		4403,33	8807
		Сметная прибыль	%	8		1043,14	2086
112	29-000000-0133	Сметная стоимость:				14082,33	28165
		Концевой элемент трубопровода с МЗИ Ст89х3-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ	**шт**	**2,0000**		**26072,33**	**52145**
		Сметная прибыль	%	8		2085,79	4172
113	11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	Сметная стоимость:				28158,12	56316
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	**шт.**	**2,0000**		**22882,44**	**45765**
		Итого оплата труда:				16450,15	32900
		Итого эксплуатация машин:				7844,96	15690
		Итого материалов:				970,54	1941
		Накладные расходы	%	–		10215,55	20431
		Сметная прибыль	%	8		2647,84	5296
		Сметная стоимость:				35745,82	71492

1	2	3	4	5	6	7	8
114	29-000000-0241	**Концевой элемент трубопровода с МЗИ и кабелем вывода Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-650 с МЗИ**	**шт**	**2,0000**		**95583,85**	**191168**
		Сметная прибыль	%	8		7646,71	15293
		Сметная стоимость:				**103230,56**	**206461**
117	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**12630,86**	**25262**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**19674**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**7025**
		Итого материалов:				**343,94**	**688**
		Накладные расходы	%	–		6108,92	12218
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	2998
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**40478**
118	23-020201-5809 в ценах IV квартала 2017 года	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**37291,45**	**74583**
		Сметная прибыль	%	8		2983,32	5967
		Сметная стоимость:				**40274,76**	**80550**
121	11-240108-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**22882,44**	**45765**
		Итого оплата труда:				**16450,15**	**32900**
		Итого эксплуатация машин:				**7844,96**	**15690**
		Итого материалов:				**970,54**	**1941**
		Накладные расходы	%	–		10215,55	20431
		Сметная прибыль	%	8		2647,84	5296
		Сметная стоимость:				**35745,82**	**71492**
122	23-020201-5811 в ценах IV квартала 2017 года	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**77073,26**	**154147**
		Сметная прибыль	%	8		6165,86	12332
		Сметная стоимость:				**83239,12**	**166478**
123	11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**12630,86**	**50523**
		Итого оплата труда:				**9837,23**	**39349**
		Итого эксплуатация машин:				**3512,28**	**14049**
		Итого материалов:				**343,94**	**1376**
		Накладные расходы	%	–		6108,92	24436

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1499,18	5997
		Сметная стоимость:				**20238,96**	**80956**
124	**29-000000-0242**	**Элемент трубопровода со штуцером для установкой для установки датчиков давления и темературы Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-ДТ**	**шт**	**4,0000**		**31999,38**	**127998**
		Сметная прибыль	%	8		2559,95	10240
		Сметная стоимость:				**34559,33**	**138237**
130	**11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 6**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**66,0000**		**7954,63**	**525006**
		Итого оплата труда:				**6591,42**	**435033**
		Итого эксплуатация машин:				**1821,04**	**120189**
		Итого материалов:				**144,72**	**9551**
		Накладные расходы	%	–		4093,27	270156
		Сметная прибыль	%	8		963,83	63613
		Сметная стоимость:				**13011,74**	**858775**
131	**29-000000-0246**	**Доборный элемент трубопровода L 1,3 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**12,0000**		**10323,92**	**123887**
		Сметная прибыль	%	8		825,91	9911
		Сметная стоимость:				**11149,83**	**133798**
132	**29-000000-0247**	**Доборный элемент трубопровода L 1,9 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**4,0000**		**14017,40**	**56070**
		Сметная прибыль	%	8		1121,39	4486
		Сметная стоимость:				**15138,80**	**60555**
133	**29-000000-0248**	**Доборный элемент трубопровода L 2,5 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**17710,89**	**35422**
		Сметная прибыль	%	8		1416,87	2834
		Сметная стоимость:				**19127,76**	**38256**
134	**29-000000-0249**	**Доборный элемент трубопровода L 2,8 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**20471,32**	**40943**
		Сметная прибыль	%	8		1637,71	3275
		Сметная стоимость:				**22109,02**	**44218**
135	**29-000000-0250**	**Доборный элемент трубопровода L 5,0 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**36,0000**		**34924,63**	**1257287**
		Сметная прибыль	%	8		2793,97	100583
		Сметная стоимость:				**37718,60**	**1357869**
136	**29-000000-0251**	**Доборный элемент трубопровода L 7,3 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**49081,63**	**98163**
		Сметная прибыль	%	8		3926,53	7853
		Сметная стоимость:				**53008,16**	**106016**
137	**29-000000-0252**	**Доборный элемент трубопровода L 8,3 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**53411,86**	**106824**
		Сметная прибыль	%	8		4272,95	8546
		Сметная стоимость:				**57684,80**	**115370**
138	**29-000000-0252**	**Доборный элемент трубопровода L 8,3 м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**53411,86**	**106824**
		Сметная прибыль	%	8		4272,95	8546
		Сметная стоимость:				**57684,80**	**115370**
139	**29-000000-0253**	**Доборный элемент трубопровода L 9,0м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**57720,47**	**115441**
		Сметная прибыль	%	8		4617,64	9235
		Сметная стоимость:				**62338,11**	**124676**
140	**29-000000-0254**	**Доборный элемент трубопровода L 9,3м Ст76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт**	**2,0000**		**59567,66**	**119135**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4765,41	9531
		Сметная стоимость:				64333,07	128666
177	13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее - /применительно/	км кабеля	0,8400		53985,52	45348
		Итого оплата труда:				24916,11	20930
		Итого эксплуатация машин:				37151,62	31207
		Накладные расходы	%	--		10664,10	8958
		Сметная прибыль	%	8		5171,97	4344
		Сметная стоимость:				69821,59	58650
178	29-000000-0197	Лента маркировочная	м	2800,0000		79,26	221915
		Сметная прибыль	%	8		6,34	17753
		Сметная стоимость:				85,60	239668
179	29-000000-0198	Манжета стенового ввода СВ-125	шт	12,0000		3764,63	45176
		Сметная прибыль	%	8		301,17	3614
		Сметная стоимость:				4065,80	48790
180	29-000000-0199	Манжета стенового ввода СВ-160	шт	60,0000		4575,20	274512
		Сметная прибыль	%	8		366,02	21961
		Сметная стоимость:				4941,22	296473
181	29-000000-0200	Манжета стенового ввода СВ-180	шт	10,0000		4864,30	48643
		Сметная прибыль	%	8		389,14	3891
		Сметная стоимость:				5253,45	52534
182	29-000000-0201	Манжета стенового ввода СВ-200	шт	12,0000		5259,68	63116
		Сметная прибыль	%	8		420,77	5049
		Сметная стоимость:				5680,45	68165
183	29-000000-0202	Манжета стенового ввода СВ-225	шт	16,0000		5889,22	94228
		Сметная прибыль	%	8		471,14	7538
		Сметная стоимость:				6360,36	101766
184	29-000000-0203	Манжета стенового ввода СВ-250	шт	72,0000		6440,40	463709
		Сметная прибыль	%	8		515,23	37097
		Сметная стоимость:				6955,64	500806
185	29-000000-0204	Манжета стенового ввода СВ-355	шт	8,0000		8878,41	71027
		Сметная прибыль	%	8		710,27	5682
		Сметная стоимость:				9588,68	76709
186	29-000000-0284	Манжета стенового ввода СВ-400	шт	2,0000		9743,91	19488
		Сметная прибыль	%	8		779,51	1559
		Сметная стоимость:				10523,43	21047
187	11-000000-0206	Комплект изоляции стыка СРС 45/125-ПЭ-750	шт	144,0000		7494,14	1079156
		Сметная прибыль	%	8		599,53	86333
		Сметная стоимость:				8093,67	1165489
188	29-000000-0208	Комплект изоляции стыка СРС 76/160-ПЭ-750	шт	316,0000		9110,77	2879004
		Сметная прибыль	%	8		728,86	230320
		Сметная стоимость:				9839,63	3109324
189	11-000000-0209	Комплект изоляции стыка СРС 89/180-ПЭ-750	шт	20,0000		9991,59	199832
		Сметная прибыль	%	8		799,33	15987
		Сметная стоимость:				10790,92	215818

1	2	3	4	5	6	7	8
191	29-000000-0211	**Комплект изоляции стыка СРС 133/225-ПЭ-750**	**шт**		**22,0000**	**11984,68**	**263663**
		Сметная прибыль	%	8		958,77	21093
		Сметная стоимость:				**12943,46**	**284756**
193	29-000000-0213	**Комплект изоляции стыка СРС 219/355-ПЭ-750**	**шт**		**17,0000**	**22310,40**	**379277**
		Сметная прибыль	%	8		1784,83	30342
		Сметная стоимость:				**24095,24**	**409619**
195	29-000000-0214	**Полиэтиленовый мат 1000x350x45**	**шт**		**360,0000**	**7715,70**	**2777651**
		Сметная прибыль	%	8		617,26	222212
		Сметная стоимость:				**8332,95**	**2999863**
196	21-050101-0402 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**		**0,0121**	**189510,73**	**2285**
		Сметная прибыль	%	8		15160,86	183
		Сметная стоимость:				**204671,59**	**2468**
209	11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Клапан-захлопка /**	**т конструкций**		**0,7560**	**198314,63**	**149926**
		Итого оплата труда:				**31914,39**	**24127**
		Итого эксплуатация машин:				**2056,74**	**1555**
		Итого материалов:				**164612,58**	**124447**
		Накладные расходы	%	--		19435,86	14694
		Сметная прибыль	%	8		17420,04	13170
		Сметная стоимость:				**235170,53**	**177789**
212	11-220701-0201	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**		**0,0720**	**14901,68**	**1073**
		Итого оплата труда:				**13989,13**	**1007**
		Итого материалов:				**912,56**	**66**
		Накладные расходы	%	--		8687,25	625
		Сметная прибыль	%	8		1887,11	136
		Сметная стоимость:				**25476,05**	**1834**
213	11-220701-0202	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**		**0,3360**	**16032,74**	**5387**
		Итого оплата труда:				**13989,13**	**4700**
		Итого материалов:				**2043,61**	**687**
		Накладные расходы	%	--		8687,25	2919
		Сметная прибыль	%	8		1977,60	664
		Сметная стоимость:				**26697,59**	**8970**
214	11-220701-0203	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**		**0,3600**	**17613,64**	**6341**
		Итого оплата труда:				**13989,13**	**5036**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3624,51**	**1305**
		Накладные расходы	%	–		8687,25	3127
		Сметная прибыль	%	8		2104,07	757
		Сметная стоимость:				**28404,96**	**10226**
215	**11-220701-0204**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,8160**		**22557,17**	**18407**
		Итого оплата труда:				16773,37	13687
		Итого материалов:				**5783,80**	**4720**
		Накладные расходы	%	–		10416,26	8500
		Сметная прибыль	%	8		2637,88	2153
		Сметная стоимость:				**35611,31**	**29059**
216	**11-220701-0205**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**1,2000**		**25102,05**	**30122**
		Итого оплата труда:				16773,37	20128
		Итого материалов:				**8528,67**	**9994**
		Накладные расходы	%	–		10416,26	12500
		Сметная прибыль	%	8		2841,46	3410
		Сметная стоимость:				**38359,78**	**46032**
217	**11-220701-0206**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,1440**		**31297,14**	**4507**
		Итого оплата труда:				16773,37	2415
		Итого материалов:				**14523,76**	**2091**
		Накладные расходы	%	–		10416,26	1500
		Сметная прибыль	%	8		3337,07	481
		Сметная стоимость:				**45050,48**	**6487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**24361205**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**45348**
Всего заработная плата -			Тенге				**20930**
		Накладные расходы -	Тенге				**8958**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4344**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**58650**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20930**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24165931**
Материалы -			Тенге				**87818**
Всего заработная плата -			Тенге				**2460048**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21105481**
		Накладные расходы -	Тенге				**1527690**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2055490**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27749111**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2924
		Сметная заработная плата -	Тенге				2460048
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				149926
		Материалы -	Тенге				124447
		Всего заработная плата -	Тенге				24127
		Накладные расходы -	Тенге				14694
		Сметная прибыль -	Тенге				13170
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				177789
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35
		Сметная заработная плата -	Тенге				24127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27985550
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2985
		Сметная заработная плата -	Тенге				2505105
		РАЗДЕЛ 4. Камеры					
		Камера УТ17					
221	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**66,5400**		**12,25**	**815**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**815**
		Накладные расходы	%	–		2,31	154
		Сметная прибыль	%	8		1,16	77
		Сметная стоимость:				**15,72**	**1046**
222	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**199,6200**		**5,42**	**1081**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**345**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**1081**
		Накладные расходы	%	–		1,02	204
		Сметная прибыль	%	8		0,51	103
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1388**
225	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,8000**		**589,94**	**9321**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**9321**
		Накладные расходы	%	–		348,65	5509
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1186
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**16016**
233	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,8500**		**13234,96**	**77425**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	6194
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**83618**

1	2	3	4	5	6	7	8
234	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3300		63778,61	21047
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1684
		Сметная стоимость:				68880,90	22731
235	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8500		51236,22	43551
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3484
		Сметная стоимость:				55335,12	47035
236	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
237	21-040304-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		56077,06	112154
		Сметная прибыль	%	8		4486,17	8972
		Сметная стоимость:				60563,23	121126
238	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
239	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		31521,20	63042
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				34042,90	68086
241	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769

1	2	3	4	5	6	7	8
242	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
243	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
244	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2720		19849,34	5399
		Итого оплата труда:				11432,91	3110
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1953
		Итого материалов:				2843,35	773
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1894
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	583
		Сметная стоимость:				28956,94	7876
245	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2480		293522,00	72793
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	5823
		Сметная стоимость:				317003,76	78617
246	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
247	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,2840		4904,83	1393
		Сметная прибыль	%	8		392,39	111
		Сметная стоимость:				5297,22	1504
248	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,1600		659,63	39024
		Итого оплата труда:				162,25	9599
		Итого эксплуатация машин:				12,38	732
		Итого материалов:				486,53	28783
		Накладные расходы	%	--		82,42	4876
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3512

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**801,42**	**47412**
249	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2000**		**17700,14**	**74341**
		Итого оплата труда:				**2380,66**	**9999**
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**23**
		Итого материалов:				**15314,09**	**64319**
		Накладные расходы	%	–		1449,82	6089
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	6434
		Сметная стоимость:				**20681,96**	**86864**
250	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,1900**		**62,20**	**509**
		Итого оплата труда:				**25,17**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**0,95**	**8**
		Итого материалов:				**36,24**	**297**
		Накладные расходы	%	–		13,64	112
		Сметная прибыль	%	8		6,07	50
		Сметная стоимость:				**81,91**	**671**
251	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,3800**		**54,54**	**893**
		Итого оплата труда:				**15,56**	**255**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**12**
		Итого материалов:				**38,39**	**629**
		Накладные расходы	%	–		8,43	138
		Сметная прибыль	%	8		5,04	83
		Сметная стоимость:				**68,01**	**1114**
252	**11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,8400**		**2046,59**	**26278**
		Итого оплата труда:				**851,42**	**10932**
		Итого эксплуатация машин:				**20,82**	**267**
		Итого материалов:				**1184,25**	**15206**
		Накладные расходы	%	–		466,58	5991
		Сметная прибыль	%	8		201,05	2582
		Сметная стоимость:				**2714,22**	**34851**
253	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				**977,68**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**592,49**	**670**
		Итого материалов:				**14985,39**	**16933**
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**

1	2	3	4	5	6	7	8
254	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,2000**		**970,79**	**24464**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**9587**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1335**
		Итого материалов:				**544,58**	**13723**
		Накладные расходы	%	–		231,68	5838
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2424
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**32726**
255	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,4000**		**648,94**	**32706**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**11557**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1313**
		Итого материалов:				**397,68**	**20043**
		Накладные расходы	%	–		139,64	7038
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3180
		Сметная стоимость:				**851,67**	**42924**
256	11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2000**		**471,78**	**11889**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**5947**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**421**
		Итого материалов:				**227,72**	**5739**
		Накладные расходы	%	–		143,72	3622
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1241
		Сметная стоимость:				**664,75**	**16752**
257	11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**50,4000**		**66,72**	**3363**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**210**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**148**
		Итого материалов:				**61,06**	**3077**
		Накладные расходы	%	–		2,53	128
		Сметная прибыль	%	8		5,54	279
		Сметная стоимость:				**74,80**	**3770**
		Камера УТ17а					
258	11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**66,5400**		**79,92**	**5318**
		Итого оплата труда:				**32,31**	**2150**
		Итого эксплуатация машин:				**75,42**	**5018**
		Накладные расходы	%	–		19,09	1271
		Сметная прибыль	%	8		7,92	527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				106,93	7115
259	11-010102-0402	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	76,1000		137,85	10491
		Итого оплата труда:				58,30	4436
		Итого эксплуатация машин:				125,28	9534
		Итого материалов:				0,10	7
		Накладные расходы	%	–		34,45	2622
		Сметная прибыль	%	8		13,78	1049
		Сметная стоимость:				186,09	14161
260	41-020103-1003 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	125,5700		81,49	10233
		Сметная прибыль	%	8		6,52	819
		Сметная стоимость:				88,01	11051
261	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	66,5400		12,25	815
		Итого оплата труда:				3,91	260
		Итого эксплуатация машин:				12,25	815
		Накладные расходы	%	–		2,31	154
		Сметная прибыль	%	8		1,16	77
		Сметная стоимость:				15,72	1046
262	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	199,6200		5,42	1081
		Итого оплата труда:				1,73	345
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1081
		Накладные расходы	%	–		1,02	204
		Сметная прибыль	%	8		0,51	103
		Сметная стоимость:				6,95	1388
263	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	66,5400		107,79	7172
		Итого оплата труда:				81,96	5454
		Итого эксплуатация машин:				45,95	3058
		Накладные расходы	%	–		48,44	3223
		Сметная прибыль	%	8		12,50	832
		Сметная стоимость:				168,73	11227
264	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15,8000		1233,78	19494
		Итого оплата труда:				1233,78	19494
		Накладные расходы	%	–		729,16	11521
		Сметная прибыль	%	8		157,04	2481
		Сметная стоимость:				2119,97	33496

1	2	3	4	5	6	7	8
265	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,8000		589,94	9321
		Итого оплата труда:				589,94	9321
		Накладные расходы	%	–		348,65	5509
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1186
		Сметная стоимость:				1013,68	16016
266	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	54,5600		1512,44	82519
		Итого оплата труда:				201,07	10970
		Итого эксплуатация машин:				96,06	5241
		Итого материалов:				1243,81	67862
		Накладные расходы	%	–		122,45	6681
		Сметная прибыль	%	8		130,79	7136
		Сметная стоимость:				1765,69	96336
267	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,2800		17363,47	56952
		Итого оплата труда:				814,48	2671
		Итого эксплуатация машин:				642,93	2109
		Итого материалов:				16061,84	52683
		Накладные расходы	%	–		395,02	1296
		Сметная прибыль	%	8		1420,68	4660
		Сметная стоимость:				19179,18	62908
268	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	28,1800		11269,42	317572
		Итого оплата труда:				6695,03	188666
		Итого эксплуатация машин:				2225,88	62725
		Итого материалов:				2991,94	84313
		Накладные расходы	%	–		4157,61	117162
		Сметная прибыль	%	8		1234,16	34779
		Сметная стоимость:				16661,19	469512
269	11-000000-0901	Доплата за сульфатостойкость	м3	28,1800		243,17	6853
		Сметная прибыль	%	8		19,45	548
		Сметная стоимость:				262,62	7401
270	21-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,1600		20110,56	103770
		Сметная прибыль	%	8		1608,84	8302
		Сметная стоимость:				21719,41	112072
271	21-041201-9907 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,5800		18768,43	67191
		Сметная прибыль	%	8		1501,47	5375
		Сметная стоимость:				20269,91	72566

1	2	3	4	5	6	7	8
272	21-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,9700		17593,61	157815
		Сметная прибыль	%	8		1407,49	12625
		Сметная стоимость:				19001,10	170440
273	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,8500		13234,96	77425
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	6194
		Сметная стоимость:				14293,76	83618
274	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,3300		63778,61	21047
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1684
		Сметная стоимость:				68880,90	22731
275	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8500		51236,22	43551
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3484
		Сметная стоимость:				55335,12	47035
276	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
277	21-040304-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		56077,06	112154
		Сметная прибыль	%	8		4486,17	8972
		Сметная стоимость:				60563,23	121126
278	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140

1	2	3	4	5	6	7	8
279	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПОЗ, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.		2,0000	31521,20	63042
		Сметная прибыль	%		8	2521,70	5043
		Сметная стоимость:				34042,90	68086
281	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т		0,0330	358270,58	11823
		Сметная прибыль	%		8	28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
282	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг		43,6800	132,01	5766
		Сметная прибыль	%		8	10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
283	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0120	189983,74	2280
		Сметная прибыль	%		8	15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
284	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,2720	19849,34	5399
		Итого оплата труда:				11432,91	3110
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1953
		Итого материалов:				2843,35	773
		Накладные расходы	%		--	6962,64	1894
		Сметная прибыль	%		8	2144,96	583
		Сметная стоимость:				28956,94	7876
285	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		0,2480	293522,00	72793
		Сметная прибыль	%		8	23481,76	5823
		Сметная стоимость:				317003,76	78617
286	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0240	181923,73	4366
		Сметная прибыль	%		8	14553,90	349

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
287	11-000000-0102	Доплата за примевение стали С245	т	0,2840		4904,83	1393
		Сметная прибыль	%	8		392,39	111
		Сметная стоимость:				5297,22	1504
288	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,1600		659,63	39024
		Итого оплата труда:				162,25	9599
		Итого эксплуатация машин:				12,38	732
		Итого материалов:				486,53	28783
		Накладные расходы	%	–		82,42	4876
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3512
		Сметная стоимость:				801,42	47412
289	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,2000		17700,14	74341
		Итого оплата труда:				2380,66	9999
		Итого эксплуатация машин:				5,39	23
		Итого материалов:				15314,09	64319
		Накладные расходы	%	–		1449,82	6089
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	6434
		Сметная стоимость:				20681,96	86864
290	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1900		62,20	509
		Итого оплата труда:				25,17	206
		Итого эксплуатация машин:				0,95	8
		Итого материалов:				36,24	297
		Накладные расходы	%	–		13,64	112
		Сметная прибыль	%	8		6,07	50
		Сметная стоимость:				81,91	671
291	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,3800		54,54	893
		Итого оплата труда:				15,56	255
		Итого эксплуатация машин:				0,75	12
		Итого материалов:				38,39	629
		Накладные расходы	%	–		8,43	138
		Сметная прибыль	%	8		5,04	83
		Сметная стоимость:				68,01	1114
292	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8400		2046,59	26278
		Итого оплата труда:				851,42	10932
		Итого эксплуатация машин:				20,82	267
		Итого материалов:				1184,25	15206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		466,58	5991
		Сметная прибыль	%	8		201,05	2582
		Сметная стоимость:				**2714,22**	**34851**
293	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				**977,68**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**592,49**	**670**
		Итого материалов:				**14985,39**	**16933**
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
294	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,2000**		**970,79**	**24464**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**9587**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1335**
		Итого материалов:				**544,58**	**13723**
		Накладные расходы	%	–		231,68	5838
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2424
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**32726**
295	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,4000**		**648,94**	**32706**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**11557**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1313**
		Итого материалов:				**397,68**	**20043**
		Накладные расходы	%	–		139,64	7038
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3180
		Сметная стоимость:				**851,67**	**42924**
296	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2000**		**471,78**	**11889**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**5947**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**421**
		Итого материалов:				**227,72**	**5739**
		Накладные расходы	%	–		143,72	3622
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1241
		Сметная стоимость:				**664,75**	**16752**
298	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**50,4000**		**66,72**	**3363**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**210**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**148**
		Итого материалов:				**61,06**	**3077**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		2,53	128
		Сметная прибыль	%	8		5,54	279
		Сметная стоимость:				**74,80**	**3770**
		Камера УТ18					
301	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**75,2000**		**12,25**	**921**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**294**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**921**
		Накладные расходы	%	–		2,31	174
		Сметная прибыль	%	8		1,16	88
		Сметная стоимость:				**15,72**	**1182**
302	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**225,6000**		**5,42**	**1222**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**390**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**1222**
		Накладные расходы	%	–		1,02	230
		Сметная прибыль	%	8		0,51	116
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1568**
305	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,3000**		**589,94**	**10796**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**10796**
		Накладные расходы	%	–		348,65	6380
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1374
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**18550**
313	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,8900**		**13234,96**	**77954**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	6236
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**84190**
314	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3300**		**63778,61**	**21047**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1684
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**22731**
315	**21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,3600**		**51236,22**	**69681**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	5575
		Сметная стоимость:				**55335,12**	**75256**

1	2	3	4	5	6	7	8
316	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
317	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
318	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
319	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		31521,20	63042
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				34042,90	68086
321	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
322	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
323	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462

1	2	3	4	5	6	7	8
324	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2720		19849,34	5399
		Итого оплата труда:				11432,91	3110
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1953
		Итого материалов:				2843,35	773
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1894
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	583
		Сметная стоимость:				28956,94	7876
325	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2480		293522,00	72793
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	5823
		Сметная стоимость:				317003,76	78617
326	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
327	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,2840		4904,83	1393
		Сметная прибыль	%	8		392,39	111
		Сметная стоимость:				5297,22	1504
329	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,1600		659,63	39024
		Итого оплата труда:				162,25	9599
		Итого эксплуатация машин:				12,38	732
		Итого материалов:				486,53	28783
		Накладные расходы	%	--		82,42	4876
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3512
		Сметная стоимость:				801,42	47412
330	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	--		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
331	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1900		62,20	509
		Итого оплата труда:				25,17	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,95	8
		Итого материалов:				36,24	297
		Накладные расходы	%	–		13,64	112
		Сметная прибыль	%	8		6,07	50
		Сметная стоимость:				81,91	671
332	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,3800**		**54,54**	**893**
		Итого оплата труда:				15,56	255
		Итого эксплуатация машин:				0,75	12
		Итого материалов:				38,39	629
		Накладные расходы	%	–		8,43	138
		Сметная прибыль	%	8		5,04	83
		Сметная стоимость:				68,01	1114
333	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17,8500**		**2046,59**	**36532**
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
334	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
335	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,2000**		**970,79**	**24464**
		Итого оплата труда:				380,42	9587
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1335
		Итого материалов:				544,58	13723
		Накладные расходы	%	–		231,68	5838
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2424
		Сметная стоимость:				1298,67	32726

1	2	3	4	5	6	7	8
336	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**50,4000**		**648,94**	**32706**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**11557**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1313**
		Итого материалов:				**397,68**	**20043**
		Накладные расходы	%	–		139,64	7038
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3180
		Сметная стоимость:				**851,67**	**42924**
337	11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,2000**		**471,78**	**11889**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**5947**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**421**
		Итого материалов:				**227,72**	**5739**
		Накладные расходы	%	–		143,72	3622
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1241
		Сметная стоимость:				**664,75**	**16752**
338	11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**50,4000**		**66,72**	**3363**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**210**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**148**
		Итого материалов:				**61,06**	**3077**
		Накладные расходы	%	–		2,53	128
		Сметная прибыль	%	8		5,54	279
		Сметная стоимость:				**74,80**	**3770**
		Камера УТ26					
624	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,6300**		**12,25**	**988**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**988**
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				**15,72**	**1268**
627	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**241,8900**		**5,42**	**1310**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**418**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**1310**
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1681**
628	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,3300**		**589,94**	**11404**
		Итого оплата труда:				589,94	11404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
636	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,8000		13234,96	63528
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5082
		Сметная стоимость:				14293,76	68610
637	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,4800		63778,61	30614
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				68880,90	33063
638	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
639	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
640	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
641	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,90	136172
643	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
644	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
645	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
646	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
647	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
648	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
649	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
650	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
651	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	–		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
652	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,5100		659,63	41893
		Итого оплата труда:				162,25	10304
		Итого эксплуатация машин:				12,38	786
		Итого материалов:				486,53	30900
		Накладные расходы	%	–		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				801,42	50898
653	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
654	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
655	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
656	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
657	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,9300**		**970,79**	**30997**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**12147**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1691**
		Итого материалов:				**544,58**	**17388**
		Накладные расходы	%	–		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**41466**
658	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,8600**		**648,94**	**41441**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**14643**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1663**
		Итого материалов:				**397,68**	**25396**
		Накладные расходы	%	–		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				**851,67**	**54387**
659	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,9300**		**471,78**	**15064**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**7535**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**533**
		Итого материалов:				**227,72**	**7271**
		Накладные расходы	%	–		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				**664,75**	**21225**
660	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**63,8600**		**66,72**	**4261**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**266**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**187**
		Итого материалов:				**61,06**	**3899**
		Накладные расходы	%	–		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				**74,80**	**4777**
		Камера УТ27					
664	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**53,0800**		**12,25**	**650**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**207**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		2,31	123
		Сметная прибыль	%	8		1,16	62
		Сметная стоимость:				**15,72**	**835**
665	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**159,2400**		**5,42**	**862**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**862**
		Накладные расходы	%	–		1,02	163
		Сметная прибыль	%	8		0,51	82
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1107**
668	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,8000**		**589,94**	**8731**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**8731**
		Накладные расходы	%	–		348,65	5160
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1111
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**15003**
676	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,3200**		**13234,96**	**57175**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	4574
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**61749**
677	**21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3100**		**63778,61**	**19771**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	1582
		Сметная стоимость:				**68880,90**	**21353**
678	**21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,7500**		**51236,22**	**38427**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3074
		Сметная стоимость:				**55335,12**	**41501**
679	**21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1540,76**	**6163**
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				**1664,02**	**6656**
680	**21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**82783,88**	**82784**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	6623
		Сметная стоимость:				**89406,59**	**89407**
681	**21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**31521,20**	**63042**
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				**34042,90**	**68086**
682	**21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**44972,16**	**89944**
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				**48569,93**	**97140**
684	**21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0330**		**358270,58**	**11823**
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				**386932,23**	**12769**
685	**21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы металлические**	**кг**	**43,6800**		**132,01**	**5766**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				**142,57**	**6227**
686	**21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0120**		**189983,74**	**2280**
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				**205182,44**	**2462**
687	**11-000000-0102**	**Доплата за применение стали С245**	**т**	**0,0120**		**4904,83**	**59**
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				**5297,22**	**64**
688	**11-096302-0401 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1760**		**19849,34**	**3493**
		Итого оплата труда:				**11432,91**	**2012**
		Итого эксплуатация машин:				**7180,74**	**1264**
		Итого материалов:				**2843,35**	**500**
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				**28956,94**	**5096**

1	2	3	4	5	6	7	8
689	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		0,1530	293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
690	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,0240	181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
691	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т		0,1760	4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
692	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4,2200	17700,14	74695
		Итого оплата труда:				2380,66	10046
		Итого эксплуатация машин:				5,39	23
		Итого материалов:				15314,09	64625
		Накладные расходы	%	–		1449,82	6118
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	6465
		Сметная стоимость:				20681,96	87278
693	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		63,5100	659,63	41893
		Итого оплата труда:				162,25	10304
		Итого эксплуатация машин:				12,38	786
		Итого материалов:				486,53	30900
		Накладные расходы	%	–		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				801,42	50898
694	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,6200	62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
695	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		13,2400	54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
696	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,9250		2046,59	18266
		Итого оплата труда:				851,42	7599
		Итого эксплуатация машин:				20,82	186
		Итого материалов:				1184,25	10569
		Накладные расходы	%	--		466,58	4164
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1794
		Сметная стоимость:				2714,22	24224
697	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	--		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
698	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,9300		970,79	30997
		Итого оплата труда:				380,42	12147
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1691
		Итого материалов:				544,58	17388
		Накладные расходы	%	--		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				1298,67	41466
699	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	63,8600		648,94	41441
		Итого оплата труда:				229,30	14643
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1663
		Итого материалов:				397,68	25396
		Накладные расходы	%	--		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				851,67	54387
700	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,9300		471,78	15064

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**236,00**	**7535**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**533**
		Итого материалов:				**227,72**	**7271**
		Накладные расходы	%	--		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				**664,75**	**21225**
701	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**63,8600**		**66,72**	**4261**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**266**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**187**
		Итого материалов:				**61,06**	**3899**
		Накладные расходы	%	--		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				**74,80**	**4777**
		Камера УТ28					
705	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,6300**		**12,25**	**988**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**988**
		Накладные расходы	%	--		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				**15,72**	**1268**
706	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**241,8900**		**5,42**	**1310**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**418**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**1310**
		Накладные расходы	%	--		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1681**
709	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,3300**		**589,94**	**11404**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**11404**
		Накладные расходы	%	--		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**19594**
717	**21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,4500**		**13234,96**	**72131**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5770
		Сметная стоимость:				**14293,76**	**77901**

1	2	3	4	5	6	7	8
718	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,4800		63778,61	30614
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				68880,90	33063
719	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
720	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
721	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
722	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,90	136172
724	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
725	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227

1	2	3	4	5	6	7	8
726	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
727	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
728	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
729	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
730	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
731	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
732	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	–		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683

1	2	3	4	5	6	7	8
733	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	63,5100		659,63	41893
		Итого оплата труда:				162,25	10304
		Итого эксплуатация машин:				12,38	786
		Итого материалов:				486,53	30900
		Накладные расходы	%	–		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				801,42	50898
734	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
735	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
736	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
737	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613

1	2	3	4	5	6	7	8
738	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,9300**		**970,79**	**30997**
		Итого оплата труда:				380,42	12147
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1691
		Итого материалов:				544,58	17388
		Накладные расходы	%	--		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				1298,67	41466
739	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,8600**		**648,94**	**41441**
		Итого оплата труда:				229,30	14643
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1663
		Итого материалов:				397,68	25396
		Накладные расходы	%	--		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				851,67	54387
740	11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,9300**		**471,78**	**15064**
		Итого оплата труда:				236,00	7535
		Итого эксплуатация машин:				16,69	533
		Итого материалов:				227,72	7271
		Накладные расходы	%	--		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				664,75	21225
741	11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**63,8600**		**66,72**	**4261**
		Итого оплата труда:				4,16	266
		Итого эксплуатация машин:				2,93	187
		Итого материалов:				61,06	3899
		Накладные расходы	%	--		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				74,80	4777
		Камера УТ29					
745	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,6300**		**12,25**	**988**
		Итого оплата труда:				3,91	315
		Итого эксплуатация машин:				12,25	988
		Накладные расходы	%	--		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				15,72	1268
746	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	241,8900		5,42	1310
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
749	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,3300		589,94	11404
		Итого оплата труда:				589,94	11404
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
757	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,4500		13234,96	72131
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5770
		Сметная стоимость:				14293,76	77901
758	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,4800		63778,61	30614
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				68880,90	33063
759	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
760	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
761	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	**Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92**	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813

1	2	3	4	5	6	7	8
762	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,90	136172
764	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
765	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
766	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205181,44	2462
767	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
768	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
769	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502

1	2	3	4	5	6	7	8
770	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
771	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
772	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	–		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
773	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,5100		659,63	41893
		Итого оплата труда:				162,25	10304
		Итого эксплуатация машин:				12,38	786
		Итого материалов:				486,53	30900
		Накладные расходы	%	–		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				801,42	50898
774	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
775	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900

1	2	3	4	5	6	7	8
776	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	--		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
777	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	--		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
778	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,9300		970,79	30997
		Итого оплата труда:				380,42	12147
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1691
		Итого материалов:				544,58	17388
		Накладные расходы	%	--		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				1298,67	41466
779	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	63,8600		648,94	41441
		Итого оплата труда:				229,30	14643
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1663
		Итого материалов:				397,68	25396
		Накладные расходы	%	--		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				851,67	54387
780	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,9300		471,78	15064
		Итого оплата труда:				236,00	7535
		Итого эксплуатация машин:				16,69	533
		Итого материалов:				227,72	7271

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				664,75	21225
781	11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	м2 стяжки	63,8600		66,72	4261
		Итого оплата труда:				4,16	266
		Итого эксплуатация машин:				2,93	187
		Итого материалов:				61,06	3899
		Накладные расходы	%	--		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				74,80	4777
		Камера УТ30					
785	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	80,6300		12,25	988
		Итого оплата труда:				3,91	315
		Итого эксплуатация машин:				12,25	988
		Накладные расходы	%	--		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				15,72	1268
786	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	241,8900		5,42	1310
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	--		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
789	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,3300		589,94	11404
		Итого оплата труда:				589,94	11404
		Накладные расходы	%	--		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
797	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,4500		13234,96	72131
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5770
		Сметная стоимость:				14293,76	77901
798	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,4800		63778,61	30614
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
		Сметная стоимость:				68880,90	33063

1	2	3	4	5	6	7	8
799	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
800	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
801	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
802	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,90	136172
804	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
805	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
806	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
807	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5297,22	64
808	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
809	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
810	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
811	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
812	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	–		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
813	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,5100		659,63	41893
		Итого оплата труда:				162,25	10304
		Итого эксплуатация машин:				12,38	786
		Итого материалов:				486,53	30900
		Накладные расходы	%	–		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				801,42	50898
814	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
815	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
816	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8228
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
817	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
818	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,9300		970,79	30997
		Итого оплата труда:				380,42	12147
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1691
		Итого материалов:				544,58	17388
		Накладные расходы	%	–		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				1298,67	41466

1	2	3	4	5	6	7	8
819	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	63,8600		648,94	41441
		Итого оплата труда:				229,30	14643
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1663
		Итого материалов:				397,68	25396
		Накладные расходы	%	–		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				851,67	54387
820	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,9300		471,78	15064
		Итого оплата труда:				236,00	7535
		Итого эксплуатация машин:				16,69	533
		Итого материалов:				227,72	7271
		Накладные расходы	%	–		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				664,75	21225
821	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	63,8600		66,72	4261
		Итого оплата труда:				4,16	266
		Итого эксплуатация машин:				2,93	187
		Итого материалов:				61,06	3899
		Накладные расходы	%	–		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				74,80	4777
		Камера УТ32					
866	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,6300		12,25	988
		Итого оплата труда:				3,91	315
		Итого эксплуатация машин:				12,25	988
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				15,72	1268
867	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,8900		5,42	1310
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
870	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,3300		589,94	11404
		Итого оплата труда:				589,94	11404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
878	21-020101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,4500**		1013,68 **13234,96**	19594 **72131**
		Сметная прибыль	%	8		1058,80	5770
879	21-040105-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4800**		14293,76 **63778,61**	77901 **30614**
		Сметная прибыль	%	8		5102,29	2449
880	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,6400**		68880,90 **51236,22**	33063 **84027**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
881	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		55335,12 **1540,76**	90750 **6163**
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
882	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		1664,02 **82783,88**	6656 **165568**
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
883	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		89406,59 **31521,20**	178813 **126085**
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
885	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: **Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0330**		34042,90 **358270,58**	136172 **11823**
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
886	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
887	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
888	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
889	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
890	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
891	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
892	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
893	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12854

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	–		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
894	11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,5100		659,63	41893
		Итого оплата труда:				162,25	10304
		Итого эксплуатация машин:				12,38	786
		Итого материалов:				486,53	30900
		Накладные расходы	%	–		82,42	5235
		Сметная прибыль	%	8		59,36	3770
		Сметная стоимость:				801,42	50898
895	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
896	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
897	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
898	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
899	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,9300**		**970,79**	**30997**
		Итого оплата труда:				**380,42**	12147
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1691**
		Итого материалов:				**544,58**	17388
		Накладные расходы	%	--		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**41466**
900	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,8600**		**648,94**	**41441**
		Итого оплата труда:				**229,30**	14643
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1663**
		Итого материалов:				**397,68**	**25396**
		Накладные расходы	%	--		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				**851,67**	**54387**
901	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,9300**		**471,78**	**15064**
		Итого оплата труда:				**236,00**	7535
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**533**
		Итого материалов:				**227,72**	7271
		Накладные расходы	%	--		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				**664,75**	**21225**
902	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**63,8600**		**66,72**	**4261**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**266**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	187
		Итого материалов:				**61,06**	**3899**
		Накладные расходы	%	--		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				**74,80**	**4777**
		Камера УТ35					
986	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**53,0800**		**12,25**	**650**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**207**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**650**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		2,31	123
		Сметная прибыль	%	8		1,16	62
		Сметная стоимость:				**15,72**	**835**
987	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**159,2400**		**5,42**	**862**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**862**
		Накладные расходы	%	–		1,02	163
		Сметная прибыль	%	8		0,51	82
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1107**
990	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,8000**		**589,94**	**8731**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**8731**
		Накладные расходы	%	–		348,65	5160
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1111
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**15003**
1000	**21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,9100**		**51236,22**	**46625**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3730
		Сметная стоимость:				**55335,12**	**50355**
1001	**21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1540,76**	**6163**
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				**1664,02**	**6656**
1002	**21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**82783,88**	**82784**
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	6623
		Сметная стоимость:				**89406,59**	**89407**
1003	**21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**31521,20**	**63042**
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				**34042,90**	**68086**
1004	**21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**44972,16**	**89944**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
1006	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:				48569,93	97140
		Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	**т**	**0,0330**		**358270,58**	**11823**
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
1007	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:				386932,23	12769
		Скобы металлические	**кг**	**21,8400**		**132,01**	**2883**
		Сметная прибыль	%	8		10,56	231
1008	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:				142,57	3114
		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	**т**	**0,0120**		**189983,74**	**2280**
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
1009	11-000000-0102	Сметная стоимость:				205182,44	2462
		Доплата за применение стали С245	**т**	**0,0120**		**4904,83**	**59**
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
1010	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Сметная стоимость:				5297,22	64
		Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	**т конструкций**	**0,1760**		**19849,34**	**3493**
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
1011	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:				28956,94	5096
		Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	**т**	**0,1530**		**293522,00**	**44909**
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
1012	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:				317003,76	48502
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	**т**	**0,0240**		**181923,73**	**4366**
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715

1	2	3	4	5	6	7	8
1013	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1014	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,2200		17700,14	74695
		Итого оплата труда:				2380,66	10046
		Итого эксплуатация машин:				5,39	23
		Итого материалов:				15314,09	64625
		Накладные расходы	%	–		1449,82	6118
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	6465
		Сметная стоимость:				20681,96	87278
1016	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
1017	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,54	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
1018	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,9250		2046,59	18266
		Итого оплата труда:				851,42	7599
		Итого эксплуатация машин:				20,82	186
		Итого материалов:				1184,25	10569
		Накладные расходы	%	–		466,58	4164
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1794
		Сметная стоимость:				2714,22	24224
1019	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613

1	2	3	4	5	6	7	8
1020	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,5000**		**970,79**	**23784**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**9320**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1298**
		Итого материалов:				**544,58**	**13342**
		Накладные расходы	%	–		231,68	5676
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2357
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**31817**
1021	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,0000**		**648,94**	**31798**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**11236**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1276**
		Итого материалов:				**397,68**	**19487**
		Накладные расходы	%	–		139,64	6842
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3091
		Сметная стоимость:				**851,67**	**41732**
1022	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,5000**		**471,78**	**11559**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**5782**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**409**
		Итого материалов:				**227,72**	**5579**
		Накладные расходы	%	–		143,72	3521
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1206
		Сметная стоимость:				**664,75**	**16286**
1023	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**49,0000**		**66,72**	**3269**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**204**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**144**
		Итого материалов:				**61,06**	**2992**
		Накладные расходы	%	–		2,53	124
		Сметная прибыль	%	8		5,54	271
		Сметная стоимость:				**74,80**	**3665**
		Камера УТЗ6					
1027	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,6300**		**12,25**	**988**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**988**
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				15,72	1268
1028	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,8900		5,42	1310
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
1031	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,3300		589,94	11404
		Итого оплата труда:				589,94	11404
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
1041	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
1042	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1043	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
1044	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,90	136172
1046	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769

1	2	3	4	5	6	7	8
1047	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
1048	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1049	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1050	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
1051	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
1052	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
1053	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1054	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%		–	1449,82	7829
		Сметная прибыль	%		8	1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
1056	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,6200	62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%		–	13,64	90
		Сметная прибыль	%		8	6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
1057	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		13,2400	54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%		–	8,43	112
		Сметная прибыль	%		8	5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
1058	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности		17,8500	2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%		–	466,58	8328
		Сметная прибыль	%		8	201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
1059	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3		1,1300	16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%		–	474,18	536
		Сметная прибыль	%		8	1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
1060	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		31,9300	970,79	30997
		Итого оплата труда:				380,42	12147
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1691
		Итого материалов:				544,58	17388

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**41466**
1061	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,8600**		**648,94**	**41441**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**14643**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1663**
		Итого материалов:				**397,68**	**25396**
		Накладные расходы	%	–		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				**851,67**	**54387**
1062	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,9300**		**471,78**	**15064**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**7535**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**533**
		Итого материалов:				**227,72**	**7271**
		Накладные расходы	%	–		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				**664,75**	**21225**
1063	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**63,8600**		**66,72**	**4261**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**266**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**187**
		Итого материалов:				**61,06**	**3899**
		Накладные расходы	%	–		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				**74,80**	**4777**
		Камера УТ37					
1067	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,6300**		**12,25**	**988**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**988**
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				**15,72**	**1268**
1068	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**241,8900**		**5,42**	**1310**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**418**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**1310**
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6,95	1681
1071	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,3300		589,94	11404
		Итого оплата труда:				589,94	11404
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
1081	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
1082	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1083	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
1084	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,96	136172
1086	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
1087	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227

1	2	3	4	5	6	7	8
1088	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1089	11-000000-0102	**Доплата за применение стали С245**	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1090	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
1091	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
1092	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
1093	11-000000-0102	**Доплата за применение стали С245**	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1094	11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,09	82696
		Накладные расходы	%	--		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
1096	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
1097	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
1098	11-150207-0101 Изм. и дов. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
1099	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
1100	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	31,9300		970,79	30997
		Итого оплата труда:				380,42	12147
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1691
		Итого материалов:				544,58	17388
		Накладные расходы	%	–		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				1298,67	41466

1	2	3	4	5	6	7	8
1101	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	63,8600		648,94	41441
		Итого оплата труда:				229,30	14643
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1663
		Итого материалов:				397,68	25396
		Накладные расходы	%	–		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				851,67	54387
1102	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,9300		471,78	15064
		Итого оплата труда:				236,00	7535
		Итого эксплуатация машин:				16,69	533
		Итого материалов:				227,72	7271
		Накладные расходы	%	–		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				664,75	21225
1103	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	63,8600		66,72	4261
		Итого оплата труда:				4,16	266
		Итого эксплуатация машин:				2,93	187
		Итого материалов:				61,06	3899
		Накладные расходы	%	–		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				74,80	4777
		Камера УТ38					
1107	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,6300		12,25	988
		Итого оплата труда:				3,91	315
		Итого эксплуатация машин:				12,25	988
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				15,72	1268
1108	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,8900		5,42	1310
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
1111	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,3300		589,94	11404
		Итого оплата труда:				589,94	11404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
1121	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,6400		51236,22	84027
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	6722
		Сметная стоимость:				55335,12	90750
1122	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1123	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
1124	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000		31521,20	126085
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	10087
		Сметная стоимость:				34042,90	136172
1126	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
1127	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
1128	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1129	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1130	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
1131	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48802
1132	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
1133	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1134	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4000		17700,14	95581
		Итого оплата труда:				2380,66	12856
		Итого эксплуатация машин:				5,39	29
		Итого материалов:				15314,89	82696
		Накладные расходы	%	–		1449,82	7829
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	8273
		Сметная стоимость:				20681,96	111683
1136	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542

1	2	3	4	5	6	7	8
1137	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,2400**		**54,54**	**722**
		Итого оплата труда:				**15,56**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**10**
		Итого материалов:				**38,39**	**508**
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				**68,01**	**900**
1138	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балки/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17,8500**		**2046,59**	**36532**
		Итого оплата труда:				**851,42**	**15198**
		Итого эксплуатация машин:				**20,82**	**372**
		Итого материалов:				**1184,25**	**21139**
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				**2714,22**	**48449**
1139	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				**977,68**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**592,49**	**670**
		Итого материалов:				**14985,39**	**16933**
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
1140	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,9300**		**970,79**	**30997**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**12147**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1691**
		Итого материалов:				**544,58**	**17388**
		Накладные расходы	%	–		231,68	7397
		Сметная прибыль	%	8		96,20	3072
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**41466**
1141	11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**63,8600**		**648,94**	**41441**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**14643**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1663**
		Итого материалов:				**397,68**	**25396**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		139,64	8918
		Сметная прибыль	%	8		63,09	4029
		Сметная стоимость:				**851,67**	**54387**
1142	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**31,9300**		**471,78**	**15064**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**7535**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**533**
		Итого материалов:				**227,72**	**7271**
		Накладные расходы	%	–		143,72	4589
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1572
		Сметная стоимость:				**664,75**	**21225**
1143	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**63,8600**		**66,72**	**4261**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**266**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**187**
		Итого материалов:				**61,06**	**3899**
		Накладные расходы	%	–		2,53	162
		Сметная прибыль	%	8		5,54	354
		Сметная стоимость:				**74,80**	**4777**
		Камера УТ40					
1188	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**53,2900**		**12,25**	**653**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**208**
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**653**
		Накладные расходы	%	–		2,31	123
		Сметная прибыль	%	8		1,16	62
		Сметная стоимость:				**15,72**	**838**
1189	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**159,8700**		**5,42**	**866**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**276**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**866**
		Накладные расходы	%	–		1,02	163
		Сметная прибыль	%	8		0,51	82
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1111**
1192	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,3100**		**589,94**	**7262**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**7262**
		Накладные расходы	%	–		348,65	4292
		Сметная прибыль	%	8		75,09	924
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**12478**
1202	**21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,5800**		**51236,22**	**29717**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	2377

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				55335,12	32094
1203	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,0000		1540,76	3082
		Сметная прибыль	%	8		123,26	247
		Сметная стоимость:				1664,02	3328
1204	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	1,0000		82783,88	82784
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	6623
		Сметная стоимость:				89406,59	89407
1205	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
1207	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0160		358270,58	5732
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	459
		Сметная стоимость:				386932,23	6191
1208	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	21,8400		132,01	2883
		Сметная прибыль	%	8		10,56	231
		Сметная стоимость:				142,57	3114
1209	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0060		189983,74	1140
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	91
		Сметная стоимость:				205182,44	1231
1210	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0060		4904,83	29
		Сметная прибыль	%	8		392,39	2
		Сметная стоимость:				5297,22	32
1211	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,5300		17700,14	44781
		Итого оплата труда:				2380,66	6023

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				5,39	14
		Итого материалов:				15314,09	38745
		Накладные расходы	%	–		1449,82	3668
		Сметная прибыль	%	8		1532,00	3876
		Сметная стоимость:				20681,96	52325
1213	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1100		62,20	69
		Итого оплата труда:				25,17	28
		Итого эксплуатация машин:				0,95	1
		Итого материалов:				36,24	40
		Накладные расходы	%	–		13,64	15
		Сметная прибыль	%	8		6,07	7
		Сметная стоимость:				81,91	91
1214	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2200		54,54	121
		Итого оплата труда:				15,56	35
		Итого эксплуатация машин:				0,75	2
		Итого материалов:				38,39	85
		Накладные расходы	%	–		8,43	19
		Сметная прибыль	%	8		5,04	11
		Сметная стоимость:				68,01	151
1215	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,9250		2046,59	18266
		Итого оплата труда:				851,42	7599
		Итого эксплуатация машин:				20,82	186
		Итого материалов:				1184,25	10569
		Накладные расходы	%	–		466,58	4164
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1794
		Сметная стоимость:				2714,22	24224
1216	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	0,5600		16416,56	9193
		Итого оплата труда:				977,68	548
		Итого эксплуатация машин:				592,49	332
		Итого материалов:				14985,39	8392
		Накладные расходы	%	–		474,18	266
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	757
		Сметная стоимость:				18242,00	10216
1217	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,0800		970,79	16581
		Итого оплата труда:				380,42	6498
		Итого эксплуатация машин:				52,97	905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				544,58	9301
		Накладные расходы	%	–		231,68	3957
		Сметная прибыль	%	8		96,20	1643
		Сметная стоимость:				1298,67	22181
1218	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	34,1600		648,94	22168
		Итого оплата труда:				229,30	7833
		Итого эксплуатация машин:				26,05	890
		Итого материалов:				397,68	13585
		Накладные расходы	%	–		139,64	4770
		Сметная прибыль	%	8		63,09	2155
		Сметная стоимость:				851,67	29093
1219	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,0800		471,78	8058
		Итого оплата труда:				236,00	4031
		Итого эксплуатация машин:				16,69	285
		Итого материалов:				227,72	3889
		Накладные расходы	%	–		143,72	2455
		Сметная прибыль	%	8		49,24	841
		Сметная стоимость:				664,75	11354
1220	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	34,1400		66,72	2279
		Итого оплата труда:				4,16	142
		Итого эксплуатация машин:				2,93	100
		Итого материалов:				61,06	2086
		Накладные расходы	%	–		2,53	87
		Сметная прибыль	%	8		5,54	189
		Сметная стоимость:				74,80	2555
		Камера УТ41					
1256	11-010104-0405	Траншеи в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,6300		12,25	988
		Итого оплата труда:				3,91	315
		Итого эксплуатация машин:				12,25	988
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				15,72	1268
1257	11-010104-0411	Траншеи в котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,8900		5,42	1310
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	–		1,02	247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
1260	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,3300**		**589,94**	**11404**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**11404**
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594
1270	**21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,9100**		**51236,22**	**46625**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3730
		Сметная стоимость:				55335,12	50355
1271	**21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1540,76**	**6163**
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1272	**21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**82783,88**	**82784**
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	6623
		Сметная стоимость:				89406,59	89407
1273	**21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**44972,16**	**89944**
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
1274	**21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**31521,20**	**63042**
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				34042,90	68086
1276	**21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0330**		**358270,58**	**11823**
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				**386932,23**	**12769**

1	2	3	4	5	6	7	8
1277	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы металлические**	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
1278	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1279	11-000000-0102	**Доплата за применение стали С245**	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1280	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	–		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
1281	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
1282	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
1283	11-000000-0102	**Доплата за применение стали С245**	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1285	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	–		13,64	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				**81,91**	**542**
1286	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,2400**		**54,54**	**722**
		Итого оплата труда:				**15,56**	**206**
		Итого эксплуатация машин:				**0,75**	**10**
		Итого материалов:				**38,39**	**508**
		Накладные расходы	%	--		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				**68,01**	**900**
1287	**11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,9250**		**2046,59**	**18266**
		Итого оплата труда:				**851,42**	**7599**
		Итого эксплуатация машин:				**20,82**	**186**
		Итого материалов:				**1184,25**	**10569**
		Накладные расходы	%	--		466,58	4164
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1794
		Сметная стоимость:				**2714,22**	**24224**
1288	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				**977,68**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**592,49**	**670**
		Итого материалов:				**14985,39**	**16933**
		Накладные расходы	%	--		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
1289	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,5000**		**970,79**	**23784**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**9320**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1298**
		Итого материалов:				**544,58**	**13342**
		Накладные расходы	%	--		231,68	5676
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2357
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**31817**
1290	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,0000**		**648,94**	**31798**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**11236**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1276
		Итого материалов:				397,68	19487
		Накладные расходы	%	–		139,64	6842
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3091
		Сметная стоимость:				851,67	41732
1291	11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,5000**		**471,78**	**11559**
		Итого оплата труда:				236,00	5782
		Итого эксплуатация машин:				16,69	409
		Итого материалов:				227,72	5579
		Накладные расходы	%	–		143,72	3521
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1206
		Сметная стоимость:				664,75	16286
1292	11-110101-1104	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**49,0000**		**66,72**	**3269**
		Итого оплата труда:				4,16	204
		Итого эксплуатация машин:				2,93	144
		Итого материалов:				61,06	2992
		Накладные расходы	%	–		2,53	124
		Сметная прибыль	%	8		5,54	271
		Сметная стоимость:				74,80	3665
		Камера УТ42					
1296	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,6300**		**12,25**	**988**
		Итого оплата труда:				3,91	315
		Итого эксплуатация машин:				12,25	988
		Накладные расходы	%	–		2,31	186
		Сметная прибыль	%	8		1,16	94
		Сметная стоимость:				15,72	1268
1297	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**241,8900**		**5,42**	**1310**
		Итого оплата труда:				1,73	418
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1310
		Накладные расходы	%	–		1,02	247
		Сметная прибыль	%	8		0,51	125
		Сметная стоимость:				6,95	1681
1300	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,3300**		**589,94**	**11404**
		Итого оплата труда:				589,94	11404
		Накладные расходы	%	–		348,65	6739
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1451
		Сметная стоимость:				1013,68	19594

1	2	3	4	5	6	7	8
1310	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,9100		51236,22	46625
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3730
		Сметная стоимость:				55335,12	50355
1311	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1312	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	1,0000		82783,88	82784
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	6623
		Сметная стоимость:				89406,59	89407
1313	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
1314	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		31521,20	63042
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				34042,90	68086
1316	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
1317	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227

1	2	3	4	5	6	7	8
1318	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1319	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1320	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%	--		6962,64	1225
		Сметная прибыль	%	8		2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
1321	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%	8		23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
1322	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%	8		14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
1323	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%	8		392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1325	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%	--		13,64	90
		Сметная прибыль	%	8		6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
1326	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		8,43	112
		Сметная прибыль	%	8		5,04	67
		Сметная стоимость:				**68,01**	**900**
1327	**11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8,9250**		**2046,59**	**18266**
		Итого оплата труда:				**851,42**	**7599**
		Итого эксплуатация машин:				**20,82**	**186**
		Итого материалов:				**1184,25**	**10569**
		Накладные расходы	%	–		466,58	4164
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1794
		Сметная стоимость:				**2714,22**	**24224**
1328	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				**977,68**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**592,49**	**670**
		Итого материалов:				**14985,39**	**16933**
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
1329	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,5000**		**970,79**	**23784**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**9320**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1298**
		Итого материалов:				**544,58**	**13342**
		Накладные расходы	%	–		231,68	5676
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2357
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**31817**
1330	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,0000**		**648,94**	**31798**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**11236**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1276**
		Итого материалов:				**397,68**	**19487**
		Накладные расходы	%	–		139,64	6842
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3091
		Сметная стоимость:				**851,67**	**41732**
1331	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,5000**		**471,78**	**11559**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**236,00**	**5782**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**409**
		Итого материалов:				**227,72**	**5579**
		Накладные расходы	%	–		143,72	3521
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1206
		Сметная стоимость:				**664,75**	**16286**
1332	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**49,0000**		**66,72**	**3269**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**204**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**144**
		Итого материалов:				**61,06**	**2992**
		Накладные расходы	%	–		2,53	124
		Сметная прибыль	%	8		5,54	271
		Сметная стоимость:				**74,80**	**3665**
		Камера УТ43					
1336	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**53,0300**		**12,25**	**650**
		Итого оплата труда:				3,91	207
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**650**
		Накладные расходы	%	–		2,31	122
		Сметная прибыль	%	8		1,16	62
		Сметная стоимость:				**15,72**	**834**
1337	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**159,0900**		**5,42**	**862**
		Итого оплата труда:				**1,73**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**862**
		Накладные расходы	%	–		1,02	162
		Сметная прибыль	%	8		0,51	82
		Сметная стоимость:				**6,95**	**1106**
1340	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,0800**		**589,94**	**8306**
		Итого оплата труда:				**589,94**	**8306**
		Накладные расходы	%	–		348,65	4909
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1057
		Сметная стоимость:				**1013,68**	**14273**
1350	**21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,9100**		**51236,22**	**46625**
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3730
		Сметная стоимость:				**55335,12**	**50355**

1	2	3	4	5	6	7	8
1351	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1352	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	1,0000		82783,88	82784
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	6623
		Сметная стоимость:				89406,59	89407
1353	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
1354	21-040302-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		31521,20	63042
		Сметная прибыль	%	8		2521,70	5043
		Сметная стоимость:				34042,90	68086
1356	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
1357	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
1358	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1359	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1360	11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1760		19849,34	3493
		Итого оплата труда:				11432,91	2012
		Итого эксплуатация машин:				7180,74	1264
		Итого материалов:				2843,35	500
		Накладные расходы	%		--	6962,64	1225
		Сметная прибыль	%		8	2144,96	378
		Сметная стоимость:				28956,94	5096
1361	21-050203-0802 в ценах IV квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1530		293522,00	44909
		Сметная прибыль	%		8	23481,76	3593
		Сметная стоимость:				317003,76	48502
1362	21-050101-0403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0240		181923,73	4366
		Сметная прибыль	%		8	14553,90	349
		Сметная стоимость:				196477,62	4715
1363	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,1760		4904,83	863
		Сметная прибыль	%		8	392,39	69
		Сметная стоимость:				5297,22	932
1365	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,6200		62,20	412
		Итого оплата труда:				25,17	167
		Итого эксплуатация машин:				0,95	6
		Итого материалов:				36,24	240
		Накладные расходы	%		--	13,64	90
		Сметная прибыль	%		8	6,07	40
		Сметная стоимость:				81,91	542
1366	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,2400		54,54	722
		Итого оплата труда:				15,56	206
		Итого эксплуатация машин:				0,75	10
		Итого материалов:				38,39	508
		Накладные расходы	%		--	8,43	112
		Сметная прибыль	%		8	5,04	67
		Сметная стоимость:				68,01	900
1367	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балки/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,9250		2046,59	18266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				851,42	7599
		Итого эксплуатация машин:				20,82	186
		Итого материалов:				1184,25	10569
		Накладные расходы	%	–		466,58	4164
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1794
		Сметная стоимость:				2714,22	24224
1368	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
1369	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,5000		970,79	23784
		Итого оплата труда:				380,42	9320
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1298
		Итого материалов:				544,58	13342
		Накладные расходы	%	–		231,68	5676
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2357
		Сметная стоимость:				1298,67	31817
1370	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	49,0000		648,94	31798
		Итого оплата труда:				229,30	11236
		Итого эксплуатация машин:				26,05	1276
		Итого материалов:				397,68	19487
		Накладные расходы	%	–		139,64	6842
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3091
		Сметная стоимость:				851,67	41732
1371	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,5000		471,78	11559
		Итого оплата труда:				236,00	5782
		Итого эксплуатация машин:				16,69	409
		Итого материалов:				227,72	5579
		Накладные расходы	%	–		143,72	3521
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1206
		Сметная стоимость:				664,75	16286
1372	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	49,0000		66,72	3269

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				4.16	204
		Итого эксплуатация машин:				2.93	144
		Итого материалов:				61.06	2992
		Накладные расходы	%	--		2.53	124
		Сметная прибыль	%	8		5.54	271
		Сметная стоимость:				74.80	3665
		Камера УТ44					
1376	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,0200		12,25	956
		Итого оплата труда:				3,91	305
		Итого эксплуатация машин:				12,25	956
		Накладные расходы	%	--		2,31	180
		Сметная прибыль	%	8		1,16	91
		Сметная стоимость:				15,72	1227
1377	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	234,0600		5,42	1267
		Итого оплата труда:				1,73	404
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1267
		Накладные расходы	%	--		1,02	239
		Сметная прибыль	%	8		0,51	121
		Сметная стоимость:				6,95	1627
1380	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9000		589,94	9970
		Итого оплата труда:				589,94	9970
		Накладные расходы	%	--		348,65	5892
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1269
		Сметная стоимость:				1013,68	17131
1390	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8500		51236,22	43551
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3484
		Сметная стоимость:				55335,12	47035
1391	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1392	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
1393	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
1394	21-040302-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		17453,77	34908
		Сметная прибыль	%	8		1396,30	2793
		Сметная стоимость:				18850,07	37700
1396	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
1397	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
1398	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1399	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1401	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2100		62,20	137
		Итого оплата труда:				25,17	56
		Итого эксплуатация машин:				0,95	2
		Итого материалов:				36,24	80
		Накладные расходы	%	–		13,64	30
		Сметная прибыль	%	8		6,07	13
		Сметная стоимость:				81,91	181
1402	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4200		54,54	241
		Итого оплата труда:				15,56	69
		Итого эксплуатация машин:				0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**38,39**	**170**
		Накладные расходы	%	--		8,43	37
		Сметная прибыль	%	8		5,04	22
		Сметная стоимость:				**68,01**	**301**
1403	**11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17,8500**		**2046,59**	**36532**
		Итого оплата труда:				**851,42**	**15198**
		Итого эксплуатация машин:				**20,82**	**372**
		Итого материалов:				**1184,25**	**21139**
		Накладные расходы	%	--		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				**2714,22**	**48449**
1404	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство - отмостка**	**м3**	**1,1300**		**16416,56**	**18551**
		Итого оплата труда:				**977,68**	**1105**
		Итого эксплуатация машин:				**592,49**	**670**
		Итого материалов:				**14985,39**	**16933**
		Накладные расходы	%	--		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				**18242,00**	**20613**
1405	**11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**26,2200**		**970,79**	**25454**
		Итого оплата труда:				**380,42**	**9975**
		Итого эксплуатация машин:				**52,97**	**1389**
		Итого материалов:				**544,58**	**14279**
		Накладные расходы	%	--		231,68	6075
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2522
		Сметная стоимость:				**1298,67**	**34051**
1406	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**52,4400**		**648,94**	**34030**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**12024**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1366**
		Итого материалов:				**397,68**	**20855**
		Накладные расходы	%	--		139,64	7323
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3308
		Сметная стоимость:				**851,67**	**44661**

1	2	3	4	5	6	7	8
1407	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,2200		471,78	12370
		Итого оплата труда:				236,00	6188
		Итого эксплуатация машин:				16,69	438
		Итого материалов:				227,72	5971
		Накладные расходы	%	--		143,72	3768
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1291
		Сметная стоимость:				664,75	17430
1408	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	52,4400		66,72	3499
		Итого оплата труда:				4,16	218
		Итого эксплуатация машин:				2,93	154
		Итого материалов:				61,06	3202
		Накладные расходы	%	--		2,53	133
		Сметная прибыль	%	8		5,54	291
		Сметная стоимость:				74,80	3922
		Камера УТ45					
1412	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	78,0200		12,25	956
		Итого оплата труда:				3,91	305
		Итого эксплуатация машин:				12,25	956
		Накладные расходы	%	--		2,31	180
		Сметная прибыль	%	8		1,16	91
		Сметная стоимость:				15,72	1227
1413	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	234,0600		5,42	1267
		Итого оплата труда:				1,73	404
		Итого эксплуатация машин:				5,42	1267
		Накладные расходы	%	--		1,02	239
		Сметная прибыль	%	8		0,51	121
		Сметная стоимость:				6,95	1627
1416	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,9000		589,94	9970
		Итого оплата труда:				589,94	9970
		Накладные расходы	%	--		348,65	5892
		Сметная прибыль	%	8		75,09	1269
		Сметная стоимость:				1013,68	17131
1426	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,8500		51236,22	43551
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	3484
		Сметная стоимость:				55335,12	47035

1	2	3	4	5	6	7	8
1427	21-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,0000		1540,76	6163
		Сметная прибыль	%	8		123,26	493
		Сметная стоимость:				1664,02	6656
1428	21-040304-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		82783,88	165568
		Сметная прибыль	%	8		6622,71	13245
		Сметная стоимость:				89406,59	178813
1429	21-040302-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		44972,16	89944
		Сметная прибыль	%	8		3597,77	7196
		Сметная стоимость:				48569,93	97140
1430	21-040302-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000		17453,77	34908
		Сметная прибыль	%	8		1396,30	2793
		Сметная стоимость:				18850,07	37700
1432	21-060510-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0330		358270,58	11823
		Сметная прибыль	%	8		28661,65	946
		Сметная стоимость:				386932,23	12769
1433	21-130814-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы металлические	кг	43,6800		132,01	5766
		Сметная прибыль	%	8		10,56	461
		Сметная стоимость:				142,57	6227
1434	21-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0120		189983,74	2280
		Сметная прибыль	%	8		15198,70	182
		Сметная стоимость:				205182,44	2462
1435	11-000000-0102	Доплата за применение стали С245	т	0,0120		4904,83	59
		Сметная прибыль	%	8		392,39	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5297,22	64
1437	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2100		62,20	137
		Итого оплата труда:				25,17	56
		Итого эксплуатация машин:				0,95	2
		Итого материалов:				36,24	80
		Накладные расходы	%	–		13,64	30
		Сметная прибыль	%	8		6,07	13
		Сметная стоимость:				81,91	181
1438	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4200		54,54	241
		Итого оплата труда:				15,56	69
		Итого эксплуатация машин:				0,75	3
		Итого материалов:				38,39	170
		Накладные расходы	%	–		8,43	37
		Сметная прибыль	%	8		5,04	22
		Сметная стоимость:				68,01	301
1439	11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /балка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,8500		2046,59	36532
		Итого оплата труда:				851,42	15198
		Итого эксплуатация машин:				20,82	372
		Итого материалов:				1184,25	21139
		Накладные расходы	%	–		466,58	8328
		Сметная прибыль	%	8		201,05	3589
		Сметная стоимость:				2714,22	48449
1440	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка	м3	1,1300		16416,56	18551
		Итого оплата труда:				977,68	1105
		Итого эксплуатация машин:				592,49	670
		Итого материалов:				14985,39	16933
		Накладные расходы	%	–		474,18	536
		Сметная прибыль	%	8		1351,26	1527
		Сметная стоимость:				18242,00	20613
1441	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,2200		970,79	25454
		Итого оплата труда:				380,42	9975
		Итого эксплуатация машин:				52,97	1389
		Итого материалов:				544,58	14279
		Накладные расходы	%	–		231,68	6075
		Сметная прибыль	%	8		96,20	2522
		Сметная стоимость:				1298,67	34051

1	2	3	4	5	6	7	8
1442	**11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**52,4400**		**648,94**	**34030**
		Итого оплата труда:				**229,30**	**12024**
		Итого эксплуатация машин:				**26,05**	**1366**
		Итого материалов:				**397,68**	**20855**
		Накладные расходы	%	–		139,64	7323
		Сметная прибыль	%	8		63,09	3308
		Сметная стоимость:				**851,67**	**44661**
1443	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,2200**		**471,78**	**12370**
		Итого оплата труда:				**236,00**	**6188**
		Итого эксплуатация машин:				**16,69**	**438**
		Итого материалов:				**227,72**	**5971**
		Накладные расходы	%	–		143,72	3768
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1291
		Сметная стоимость:				**664,75**	**17430**
1444	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**52,4400**		**66,72**	**3499**
		Итого оплата труда:				**4,16**	**218**
		Итого эксплуатация машин:				**2,93**	**154**
		Итого материалов:				**61,06**	**3202**
		Накладные расходы	%	–		2,53	133
		Сметная прибыль	%	8		5,54	291
		Сметная стоимость:				**74,80**	**3922**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**13696058**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13634446**
Материалы -			Тенге				**3066602**
Всего заработная плата -			Тенге				**1531599**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8865756**
Транспортные расходы -			Тенге				**10233**
Накладные расходы -			Тенге				**903909**
Сметная прибыль -			Тенге				**1163068**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15701423**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2091**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1531599**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**61612**
Материалы -			Тенге				**8826**
Всего заработная плата -			Тенге				**35488**
Накладные расходы -			Тенге				**21612**
Сметная прибыль -			Тенге				**6658**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**89882**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49
		Сметная заработная плата -	Тенге				35488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15791306
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2140
		Сметная заработная плата -	Тенге				1567087
		РАЗДЕЛ 5. Дренажные колодцы СК17, СК17А, СК18-СК40, СК41-СК45					
1448	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2175,0000		12,25	26641
		Итого оплата труда:				3,91	8499
		Итого эксплуатация машин:				12,25	26641
		Накладные расходы	%	–		2,31	5023
		Сметная прибыль	%	8		1,16	2533
		Сметная стоимость:				15,72	34197
1449	11-010104-0411	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6525,0000		5,42	35334
		Итого оплата труда:				1,73	11273
		Итого эксплуатация машин:				5,42	35334
		Накладные расходы	%	–		1,02	6662
		Сметная прибыль	%	8		0,51	3360
		Сметная стоимость:				6,95	45356
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				61975
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				61975
		Всего заработная плата -	Тенге				19772
		Накладные расходы -	Тенге				11685
		Сметная прибыль -	Тенге				5893
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				79554
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19772
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				79554
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				19772
		РАЗДЕЛ 6. Неподвижные опоры					
		Н17					
1469	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,7000		4509,22	3156
		Итого оплата труда:				976,19	683
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	729
		Итого материалов:				2914,94	2040
		Накладные расходы	%	–		495,91	347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		400,41	280
		Сметная стоимость:				**5405,54**	**3784**
1470	**11-061301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**4,3000**		**24121,87**	**103724**
		Итого оплата труда:				**5488,54**	**23601**
		Итого эксплуатация машин:				**1869,55**	**8039**
		Итого материалов:				**17376,74**	**74720**
		Накладные расходы	%	--		2661,94	11446
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	9214
		Сметная стоимость:				**28926,52**	**124384**
1471	**21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1660**		**188920,49**	**31361**
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	2509
		Сметная стоимость:				**204034,13**	**33870**
1472	**21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0270**		**177880,47**	**4803**
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	384
		Сметная стоимость:				**192110,91**	**5187**
		Н18					
1474	**11-061301-0104**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**4,3000**		**24121,87**	**103724**
		Итого оплата труда:				**5488,54**	**23601**
		Итого эксплуатация машин:				**1869,55**	**8039**
		Итого материалов:				**17376,74**	**74720**
		Накладные расходы	%	--		2661,94	11446
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	9214
		Сметная стоимость:				**28926,52**	**124384**
1475	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5900**		**4627,12**	**2730**
		Итого оплата труда:				**976,19**	**576**
		Итого эксплуатация машин:				**1041,40**	**614**
		Итого материалов:				**3032,83**	**1789**
		Накладные расходы	%	--		495,91	293
		Сметная прибыль	%	8		409,84	242
		Сметная стоимость:				**5532,87**	**3264**
1476	**21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0590**		**188920,49**	**11146**
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	892

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				20 4034,13	12038
1477	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0230		177880,47	4091
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	327
		Сметная стоимость:				192110,91	4419
		Н19					
1479	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	--		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1480	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	--		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1481	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1482	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н20					
1484	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	--		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1485	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7283
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1486	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1487	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1488	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н21					
1490	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1491	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
						28926,52	98350
1492	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
						204034,13	72024
1493	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
						192110,91	4034
		Сметная стоимость:					
		Н22					
1495	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
						5405,54	2000
1496	11-061301-0104	Сметная стоимость: Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
						28926,52	98350
1497	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
						204034,13	72024
1498	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость: Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
						192110,91	4034
		Сметная стоимость:					
		Н23					

1	2	3	4	5	6	7	8
1500	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1501	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1502	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0760		188920,49	14358
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	1149
		Сметная стоимость:				204034,13	15507
1503	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н24					
1505	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1506	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285

1	2	3	4	5	6	7	8
						28926,52	98350
1507	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:					
		Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0760		188920,49	14358
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	1149
						204034,13	15507
1508	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сметная стоимость:					
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
						192110,91	4034
		Сметная стоимость:					
		Н25					
1510	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
						5405,54	2000
		Сметная стоимость:					
1520	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
						28926,52	98350
		Сметная стоимость:					
1511	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0760		188920,49	14358
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	1149
						204034,13	15507
		Сметная стоимость:					
1512	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
						192110,91	4034
		Сметная стоимость:					
		Н26					

1	2	3	4	5	6	7	8
1515	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1516	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1517	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1518	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н27					
1520	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7000		4509,22	3156
		Итого оплата труда:				976,19	683
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	729
		Итого материалов:				2914,94	2040
		Накладные расходы	%	–		495,91	347
		Сметная прибыль	%	8		400,41	280
		Сметная стоимость:				5405,54	3784
1521	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,3000		24121,87	103724
		Итого оплата труда:				5488,54	23601
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	8039
		Итого материалов:				17376,74	74720
		Накладные расходы	%	–		2661,94	11446
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	9214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28926,52	124384
1522	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1660		188920,49	31361
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	2509
		Сметная стоимость:				204034,13	33870
1523	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270		177880,47	4803
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	384
		Сметная стоимость:				192110,91	5187
		Н28					
1525	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7000		4509,22	3156
		Итого оплата труда:				976,19	683
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	729
		Итого материалов:				2914,94	2040
		Накладные расходы	%	--		495,91	347
		Сметная прибыль	%	8		400,41	280
		Сметная стоимость:				5405,54	3784
1526	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6,3000		24121,87	151968
		Итого оплата труда:				5488,54	34578
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	11778
		Итого материалов:				17376,74	109473
		Накладные расходы	%	--		2661,94	16770
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	13499
		Сметная стоимость:				28926,52	182237
1527	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2420		188920,49	45719
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	3658
		Сметная стоимость:				204034,13	49376
1528	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0360		177880,47	6404
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	512
		Сметная стоимость:				192110,91	6916
		Н29					

1	2	3	4	5	6	7	8
1530	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7000		4509,22	3156
		Итого оплата труда:				976,19	683
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	729
		Итого материалов:				2914,94	2040
		Накладные расходы	%	–		495,91	347
		Сметная прибыль	%	8		400,41	280
		Сметная стоимость:				5405,54	3784
1531	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6,3000		24121,87	151968
		Итого оплата труда:				5488,54	34578
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	11778
		Итого материалов:				17376,74	109473
		Накладные расходы	%	–		2661,94	16770
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	13499
		Сметная стоимость:				28926,52	182237
1532	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2420		188920,49	45719
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	3658
		Сметная стоимость:				204034,13	49376
1533	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0360		177880,47	6404
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	512
		Сметная стоимость:				192110,91	6916
		Н30					
1535	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7000		4509,22	3156
		Итого оплата труда:				976,19	683
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	729
		Итого материалов:				2914,94	2040
		Накладные расходы	%	–		495,91	347
		Сметная прибыль	%	8		400,41	280
		Сметная стоимость:				5405,54	3784
1536	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,3000		24121,87	103724
		Итого оплата труда:				5488,54	23601
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	8039
		Итого материалов:				17376,74	74720
		Накладные расходы	%	–		2661,94	11446
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	9214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28926,52	124384
1537	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1660		188920,49	31361
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	2509
		Сметная стоимость:				204034,13	33870
1538	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270		177880,47	4803
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	384
		Сметная стоимость:				192110,91	5187
		Н31					
1540	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5900		4509,22	2660
		Итого оплата труда:				976,19	576
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	614
		Итого материалов:				2914,94	1720
		Накладные расходы	%	–		495,91	293
		Сметная прибыль	%	8		400,41	236
		Сметная стоимость:				5405,54	3189
1541	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,3000		24121,87	103724
		Итого оплата труда:				5488,54	23601
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	8039
		Итого материалов:				17376,74	74720
		Накладные расходы	%	–		2661,94	11446
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	9214
		Сметная стоимость:				28926,52	124384
1542	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0590		188920,49	11146
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	892
		Сметная стоимость:				204034,13	12038
1543	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0230		177880,47	4091
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	327
		Сметная стоимость:				192110,91	4419
		Н31А					

1	2	3	4	5	6	7	8
1545	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4600		4509,22	2074
		Итого оплата труда:				976,19	449
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	479
		Итого материалов:				2914,94	1341
		Накладные расходы	%	–		495,91	228
		Сметная прибыль	%	8		400,41	184
		Сметная стоимость:				5405,54	2487
1546	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,8300		24121,87	92387
		Итого оплата труда:				5488,54	21021
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	7160
		Итого материалов:				17376,74	66553
		Накладные расходы	%	–		2661,94	10195
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	8207
		Сметная стоимость:				28926,52	110789
1547	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0870		188920,49	16436
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	1315
		Сметная стоимость:				204034,13	17751
1548	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0230		177880,47	4091
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	327
		Сметная стоимость:				192110,91	4419
		Н32					
1550	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	585
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1551	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1552	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1553	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н33					
1555	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1556	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1557	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1558	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н34					

1	2	3	4	5	6	7	8
1560	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1561	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1562	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1563	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н35					
1565	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1566	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		24121,87	82014
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1567	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1568	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н36					
1570	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9200		4509,22	4148
		Итого оплата труда:				976,19	898
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	958
		Итого материалов:				2914,94	2682
		Накладные расходы	%	–		495,91	456
		Сметная прибыль	%	8		400,41	368
		Сметная стоимость:				5405,54	4973
1571	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6,9000		24121,87	166441
		Итого оплата труда:				5488,54	37871
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	12900
		Итого материалов:				17376,74	119900
		Накладные расходы	%	–		2661,94	18367
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	14785
		Сметная стоимость:				28926,52	190593
1572	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2680		188920,49	50631
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	4050
		Сметная стоимость:				204034,13	54681
1573	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0390		177880,47	6937
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	555
		Сметная стоимость:				192110,91	7492
		Н37					

1	2	3	4	5	6	7	8
1575	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8100**		**4509,22**	**3652**
		Итого оплата труда:				976,19	791
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	844
		Итого материалов:				2914,94	2361
		Накладные расходы	%	–		495,91	402
		Сметная прибыль	%	8		400,41	324
		Сметная стоимость:				5405,54	4378
1576	11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**4,7300**		**24121,87**	**114096**
		Итого оплата труда:				5488,54	25961
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	8843
		Итого материалов:				17376,74	82192
		Накладные расходы	%	–		2661,94	12591
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	10135
		Сметная стоимость:				28926,52	136822
1577	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1820**		**188920,49**	**34384**
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	2751
		Сметная стоимость:				204034,13	37134
1578	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0360**		**177880,47**	**6404**
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	512
		Сметная стоимость:				192110,91	6916
		Н38					
1580	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3700**		**4509,22**	**1668**
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1581	11-061301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**3,4000**		**24121,87**	**82014**
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17376,74	59081
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	7285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28926,52	98350
1582	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3530		188920,49	66689
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	5335
		Сметная стоимость:				204034,13	72024
1583	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н39					
1585	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9300		24121,87	70677
		Итого оплата труда:				5488,54	16081
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	5478
		Итого материалов:				17376,74	50914
		Накладные расходы	%	–		2661,94	7799
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	6278
		Сметная стоимость:				28926,52	84755
1586	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1587	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0630		188920,49	11902
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	952
		Сметная стоимость:				204034,13	12854
1588	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0130		177880,47	2312
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	185
		Сметная стоимость:				192110,91	2497
		Н40					

1	2	3	4	5	6	7	8
1590	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1591	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9300		24121,87	70677
		Итого оплата труда:				5488,54	16081
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	5478
		Итого материалов:				17376,74	50914
		Накладные расходы	%	–		2661,94	7799
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	6278
		Сметная стоимость:				28926,52	84755
1592	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0630		188920,49	11902
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	952
		Сметная стоимость:				204034,13	12854
1593	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0130		177880,47	2312
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	185
		Сметная стоимость:				192110,91	2497
		Н41					
1595	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1596	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9300		24121,87	70677
		Итого оплата труда:				5488,54	16081
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	5478
		Итого материалов:				17376,74	50914
		Накладные расходы	%	–		2661,94	7799
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	6278

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28926,52	84755
1597	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0630		188920,49	11902
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	952
		Сметная стоимость:				204034,13	12854
1598	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0130		177880,47	2312
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	185
		Сметная стоимость:				192110,91	2497
		Н42					
1600	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1601	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9300		24121,87	70677
		Итого оплата труда:				5488,54	16081
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	5478
		Итого материалов:				17376,74	50914
		Накладные расходы	%	–		2661,94	7799
		Сметная прибыль	%	8		2142,70	6278
		Сметная стоимость:				28926,52	84755
1602	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0630		188920,49	11902
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	952
		Сметная стоимость:				204034,13	12854
1603	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0130		177880,47	2312
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	185
		Сметная стоимость:				192110,91	2497
		Н43					

1	2	3	4	5	6	7	8
1605	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,4800		413,93	3096
		Итого оплата труда:				201,07	1504
		Итого эксплуатация машин:				96,06	719
		Итого материалов:				145,29	1087
		Накладные расходы	%	–		122,45	916
		Сметная прибыль	%	8		42,91	321
		Сметная стоимость:				579,29	4333
1606	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	3,4000		23856,14	81111
		Итого оплата труда:				5488,54	18661
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	6356
		Итого материалов:				17111,01	58177
		Накладные расходы	%	–		2661,94	9051
		Сметная прибыль	%	8		2121,45	7213
		Сметная стоимость:				28639,53	97374
1607	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1210		188920,49	22859
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	1829
		Сметная стоимость:				204034,13	24688
1608	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0210		177880,47	3735
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	299
		Сметная стоимость:				192110,91	4034
		Н44					
1610	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1611	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9300		23856,14	69898
		Итого оплата труда:				5488,54	16081
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	5478
		Итого материалов:				17111,01	50135
		Накладные расходы	%	–		2661,94	7799
		Сметная прибыль	%	8		2121,45	6216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28639,53	83914
1612	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0630		188920,49	11902
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	952
		Сметная стоимость:				204034,13	12854
1613	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0130		177880,47	2312
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	185
		Сметная стоимость:				192110,91	2497
1615	11-080101-0202	Н45 Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3700		4509,22	1668
		Итого оплата труда:				976,19	361
		Итого эксплуатация машин:				1041,40	385
		Итого материалов:				2914,94	1079
		Накладные расходы	%	–		495,91	183
		Сметная прибыль	%	8		400,41	148
		Сметная стоимость:				5405,54	2000
1616	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,9300		23856,14	69898
		Итого оплата труда:				5488,54	16081
		Итого эксплуатация машин:				1869,55	5478
		Итого материалов:				17111,01	50135
		Накладные расходы	%	–		2661,94	7799
		Сметная прибыль	%	8		2121,45	6216
		Сметная стоимость:				28639,53	83914
1617	21-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0630		188920,49	11902
		Сметная прибыль	%	8		15113,64	952
		Сметная стоимость:				204034,13	12854
1618	21-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0130		177880,47	2312
		Сметная прибыль	%	8		14230,44	185
		Сметная стоимость:				192110,91	2497
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				4065294
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4065294
		Материалы -	Тенге				2034099
		Всего заработная плата -	Тенге				645190
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1232499
		Накладные расходы -	Тенге				313424
		Сметная прибыль -	Тенге				350297
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4729016
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				849
		Сметная заработная плата -	Тенге				645190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4729016
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				849
		Сметная заработная плата -	Тенге				645190

РАЗДЕЛ 7. Строительные решения

		Пригрузочные плиты					
1620	11-070601-0204	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство /плиты пригрузочные/**	м3 конструкции	144,6400		6301,04	911382
		Итого оплата труда:				2454,83	355067
		Итого эксплуатация машин:				1682,88	243411
		Итого материалов:				2654,63	383966
		Накладные расходы	%	--		1524,45	220496
		Сметная прибыль	%	8		626,04	90550
		Сметная стоимость:				8451,53	1222429
1621	21-040302-0209 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, пол расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	144,6400		51236,22	7410807
		Сметная прибыль	%	8		4098,90	592865
		Сметная стоимость:				55335,12	8003672
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				8322190
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8322190
		Материалы -	Тенге				383966
		Всего заработная плата -	Тенге				355067
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7410807
		Накладные расходы -	Тенге				220496
		Сметная прибыль -	Тенге				683415
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9226101
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				478
		Сметная заработная плата -	Тенге				355067
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9226101
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				478
		Сметная заработная плата -	Тенге				355067

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**75337824**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6057557**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1832817**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**563213**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**52407289**
		- перевозка грузов	Тенге				**10233**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**16232322**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**3946608**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**79284432**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**79284432**
		Сметная прибыль	Тенге				**6342755**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**85627186**
	Сметная стоимость без оборудования						**69 394 864,00**
	Временные здания и сооружения 1,3%					902133,23	70 296 997,23
	Итого с оборудованием						86 529 319,23
	В ценах 2018г-100% Инф =1,06						91 721 078,38
	Непредвиденные затраты и работы 2%					1490296,34	93 211 374,72
	Налог на добавленную стоимость-12%						11 185 364,97
	ИТОГО						104 396 739,69

Заказчик:
ГКП "Производственнохозяйственное объединение "Лисаковскторкоммунэнерго" акимата города Лисаковска

Махамбетов Ж.К.

Эксперт технического надзора ТОО "НАДЕЖДА-С"

Семенов А.В.

Эксперт авторского надзора ТОО "СтройХолдинг"

Турлубеков К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "АТГ Курылыс"

Бекешов Е.А.

Ткаченко И.В
за расчеты: