Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: КГКП "Кызылординский педагогический высший колледж им. М. Маметовой управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "СК Энерго-OIL"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Кызылординского педагогического высшего колледжа им. М. Маметовой г. Кызылорда"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№47	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	116170158,49								12 446 802,44	
Всего за отчетный период	12082937,49	10 788 337,05							1 294 600,44	**12 082 937,49**

Заказчик:
КГКП "Кызылординский педагогический высший колледж
им. М. Маметовой управления образования Кызылординской области"
_____
БИН 970440002506

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
БИН 150740012385

Технадзор
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг» _____ Сейдак Н.К.
ИИН 511024300446
Аттестат №KZ00VJE00027163, №KZ54VJE00027161, №KZ81VJE00027160

Авторский надзор
ТОО «Проект Сервис» _____ Боранов С.Н.
ИИН 570425302523
Аттестат №00062, №00063

Заказчик: КГКП "Кызылординский педагогический высший колледж им. М. Маметовой управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СК Энерго-OIL"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания Кызылординского педагогического высшего колледжа им. М. Маметовой г. Кызылорда"

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Главный учебный корпус. Общестроительные работы										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**м2**		**309,78**	**1503,98**	**146,13**	**465903,88**	**45268,52**	--	**371661,70**	**904570,83**
		НР - 84%; СП - 8%				**1357,85**	**70,43**	**420635,36**	**21819,04**		**67005,25**	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	512,35	821,00		420635,36				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	23,98							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	23,976972		1888,00		45268,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	23,976972		910,00		21819,04			
2	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**		**51,52**	**1633,12**	--	**84138,26**	--	--	**60579,55**	**156295,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**1633,12**	--	**84138,26**	--		**11577,42**	
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	110,42	762,00		84138,26				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	1	51,52	--				--		
3	**С341-020102-1020 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**		**51,52**	**420,00**	--	**21638,40**	--		--	**23369,47**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1731,07**	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**309,24**		**2526,46**	**190,45**	**781282,95**	**58895,11**	**447699,12**	**270610,08**	**1136044,47**
		НР - 90%; СП - 8%				**888,27**	**84,04**	**274688,72**	**25989,15**		**84151,44**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,939	290,37	946,00		274688,72				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	25,86							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	12,06036		1888,00		22769,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	12,06036		910,00		10974,93			
4.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	48,202785		16,00		771,24			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	13,799835		2465,00		34016,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	13,799835		1088,00		15014,22			
4.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	74,29491		18,00		1337,31			
4.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1	309,24	--				--		
4.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	213,3756	1364,00				291044,32		
4.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1202,9436	26,00				31276,53		
4.10	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	173,1744	115,00				19915,06		
4.11	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	482,4144	86,00				41487,64		
4.12	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2473,92	10,00				24739,20		
4.13	249186 С	Лента бутиловая	м	2,44	754,5456	52,00				39236,37		
5	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**309,24**		**18614,00**	**--**	**5756193,36**	**--**	**5756193,36**	**--**	**6216688,83**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**460495,47**	
6	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**0,54**		**3344,34**	**194,36**	**1805,94**	**104,95**	**1047,67**	**628,83**	**2629,56**
		НР - 90%; СП - 8%				**1209,85**	**84,04**	**653,32**	**45,38**		**194,78**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	0,6906	946,00		653,32				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	0,0452							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	0,02106		1888,00		39,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,02106		910,00		19,16			
6.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	0,132435		16,00		2,12			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,024097		2465,00		59,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,024097		1088,00		26,22			
6.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	0,204052		18,00		3,67			
6.7	134848 С	Блоки оконные	м2	1	0,54	--				--		
6.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,4968	1364,00				677,64		
6.9	145787 С	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	3,3048	26,00				85,92		
6.10	147162 С	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,3834	115,00				44,09		
6.11	147163 С	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	1,1556	86,00				99,38		
6.12	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	4,32	10,00				43,20		
6.13	249186 С	Лента бутиловая	м	3,47	1,8738	52,00				97,44		
7	**С21-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,54**		**21288,00**	**--**	**11495,52**	**--**	**11495,52**	**--**	**12415,16**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**919,64**	
8	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**141,9**		**1039,34**	**5,57**	**147482,80**	**789,80**	**115226,21**	**28638,76**	**190211,29**
		НР - 90%; СП - 8%				**221,75**	**2,50**	**31466,80**	**354,04**		**14089,72**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2437	34,58	910,00		31466,80				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,337							
8.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,07095		1888,00		133,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07095		910,00		64,56			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,266062		2465,00		655,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,266062		1088,00		289,48			
8.5	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	80,3154	1364,00				109550,21		
8.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	567,6	10,00				5676,00		
9	**С21-090205-0206 2109-0205-0206 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**141,9**		**2324,00**	**--**	**329775,60**	**--**	**329775,60**	**--**	**356157,65**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26382,05**	
10	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**265,8**		**3034,71**	**48,62**	**806624,72**	**12922,13**	**227403,06**	**458022,31**	**1365818,79**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				**2130,55**	**23,43**	**566299,53**	**6228,36**		**101171,76**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,06	547,15	1035,00		566299,53				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0257	6,84							
10.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	6,84435		1888,00		12922,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	6,84435		910,00		6228,36			
10.4	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,2658	19751,00				5249,82		
10.5	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	11,4294	19437,00				222153,25		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10364201,28**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1377882,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**117980,51**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**54435,97**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6888840,54**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**21638,40**				
		- Накладные расходы	Тенге								**1190141,23**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**767718,61**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**10364201**						
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			124370						
		Итого	Тенге			10488571						
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	Тенге			141596						
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			574589						
		Итого	Тенге			11204756						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			212603						
		Итого по акту	Тенге			11417359						
		в том числе в тек.ценах на 2019 - год - 100%, К=1,0498961	Тенге			11987041,18						
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9000000003386	Тенге			10788337,05						
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге			1294600,44						
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**12082937,49**						

Заказчик:
КГКП "Кызылординский педагогический высший колледж им.М. Мамедова" управления образования Кызылординской области" (БИН 970440002506)

Подрядчик
Директор ТОО "СК Энерго ОІЬ" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Эксперт технического надзора
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг» _____ Сейдак Н.К.
(ИИН 511024300446)
Аттестат №KZ00VJE00027163, №KZ54VJE00027161, №KZ81VJE00027160

Эксперт авторского надзора
ТОО «Проект Сервис» _____ Боранов С.Н.
(ИИН 570425302523)
Аттестат №00062, №00063