Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"

Подрядчик: ТОО "ВАН"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№37 доп.согл. №1	27.03.2020 27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)	29 638 402,00	26 462 859	-	-	-	-	-	-	3 175 543	29 638 402,00

Подрядчик:

ТОО "ВАН", БИН 920540000108

Зам.директора _____ **Пилипенко В.Г.**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050

И. о. акима _____ **Жаксылыков Х.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"", БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ **Шакманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071, № KZ96VJE00050073, № KZ80VJE00050070

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь"		**БИН 050140006050**
Подрядчик: ТОО "ВАН"		**БИН 920540000108**
Договор: №37 от 27.03.2020 доп.согл. №1 от 27.04.2020	Номер документа	Дата составления
	1	04.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)	июль - сентябрь 2020 г		Работа	1	29 638 402,00	29 638 402,00
Итого							**29 638 402,00**
в том числе НДС 12%							**3 175 543,07**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчиков _____

наименование, количество, стоимость

Сдал: Исполнитель

_____ **Пилипенко В.Г.**

Принял: Заказчик

_____ **Жаксылыков Х.К.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2020

"SANA-2015". Версия 19.3.1Д от 29.08.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

48-оф
Форма

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Костанайская 95

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ВАН", БИН 920540000108, Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Тәуелсіздік 51

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №37 от 27.03.2020 доп.согл. №1 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020 г

Локальная смета подрядчика № 2-1-1

на Средний ремонт автомобильной дороги ул.Костанайская в гр.ул.Комарова.Баймагамбетова в селе Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области (протяженность 1,15 км)

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Устройство дорожной одежды

1	1 1101-0203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,25 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м НР = 72 %	м3 грунта	1610	6,91	6,91	11128	11128	–	2873	15121
					–	2,48	–	3990	–	1120	
2	2 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	8050	6,78	6,78	54551	54551	–	10156	69884
					–	1,75	–	14106	–	5177	
3	3 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1610	74,7	74,7	120266	120266	–	31693	164116
					–	27,34	–	44018	–	12157	
4	4 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	8050	7,13	7,13	57414	57414	–	11760	74708
					–	2,03	–	16333	–	5534	
5	5 1127-1001-0401	Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях НР = 108 %	м3 бетона	1463,08	922,54	835,05	1349745	1221752	–	610394	2116950

					87,48	298,81	127993	437187	–	156811	
6	6 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	668,63	1980,01		1323894		1323894	–	1429806
					–		–		–	105912	
7	7 2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	428,68	2175		932379		932379	–	1006969
					–		–		–	74590	
8	8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	509,15	1032		525443		525443	–	567478
					–		–		–	42035	
9	9 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	140,46	16764,02		2354674		2354674	–	2543048
					–		–		–	188374	
10	10 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	117,05	27		3160		3160	–	3413
					–		–		–	253	
11	11 1127-0102-0202	Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей,. Устройство автогрейдером НР = 108 %	м2 основания или покрытия	7130	70,91	41,3	505589	294465	57381	230483	794958
					21,56	8,37	153743	59667	–	58886	

12	12 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	4,83	132716,36	2066,05	641020	9979	631041	5377	698109
					–	1030,85	–	4979	–	51712	
13	13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	6900	1220,53	97,21	8421651	670781	7463620	523043	9660270
					41,63	28,56	287250	197049	–	715576	
14	14 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	13800	134,98	0,02	1862775	298	1860938	1662	2013592
					0,11	–	1539	–	–	149155	

Раздел 3 Транспортировка строительных материалов

15	31 4102-0103-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 110 км (доставка каменных материалов г.Рудный)	т	1536,231	1581		2428781		–	–	2623083
					–		–		–	194302	

16	32 4102-0103-1080								
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км (доставка природного песка п.Садовый)	т	763,725	1168	892031	–	–	963393
					–	–	–	71362	
17	33 4104-0201-1020								
		Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (доставка г.Костанай)	т	140,46	791	111104	–	–	119992
					–	–	–	8888	
18	34 4104-0201-1991								
		Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км К=70,000;	т·км	9832,2	19	186812	–	–	201757
					–	–	–	14945	

Итого	**25 066 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 440 634
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	777 329
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 152 530
- перевозка грузов, тенге	3 618 728
- накладные расходы, тенге	1 427 441
в т.ч. зарплата, тенге	128 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 856 789

Всего	**25 066 647**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**501 333**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**25 567 980**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**26 462 859**
НДС (12 %)	3 175 543
Итого	**29 638 402**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Аулиеколь", БИН 050140006050,
Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь,
Костанайская 95

И. о. акима _____ **Жаксылыков Х.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"", БИН 080340021473

Эксперт технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071, № KZ96VJE00050073, № KZ80VJE00050070

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ВАН", БИН 920540000108

Зам.директора _____ **Пилипенко В.Г.**

Составил:

Специалист ПТО _____ **Макаров А.Д.**