Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района"
адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма Кайсенова, Площадь 1 АБАЯ, 5
БИН 060140007744 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНДУСТРОЙ-2"
адрес: Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Авроры, 60/9
БИН/ИИН 980240001750 БИК KCJBKZKX ИИК KZ878562203108184352 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор № 13 от 13.05.2020 года

Наименование объекта: Реконструкция моста в с. Мамай батыр Уланского района ВКО

А К Т № 1 от 24.07.2020 года
приёмки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1
(Локальный сметный расчет)

1	СЦИ РК 8.03-04-2017 таб.1601-0204-30 п.2 К=1,5	Восстановление оси трассы II категории сложности	км	0,3	39432,00	--	11830	--	--	--	11830
					--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-2017 таб.1601-0204-30 п.5 К=1,5	Закрепление оси трассы II категории сложности	км	0,3	23883,00	--	7165	--	--	--	7165
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				18995				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	170		2963,21	1258,21	503746	213896	0	413263	990370
		НР - 108%; СП - 8%				1705,00	545,89	289850	92801		73361	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	263,5							
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	66,062							
2	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Демонтаж	м2 покрытия	102,4		295,31	32,45	30240	3323	1	25483	60181
		НР - 90%; СП - 8%				262,85	13,65	26916	1398		4458	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,268	27,4432							
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,79872							
3	1130-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Строения пролетные стальные длиной до 30 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7**	пролетное строение	4		578501,18	390407,18	2314005	1561629	0	911291	3483320
		НР - 84%; СП - 8%				188094,00	83123,49	752376	332494		258024	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	138	552							
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,46	205,84							
3.3	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	10,528	42,112		23,00		969,00			
3.4	3105-0301-0102	Краны консольные, 80 т	маш.-ч	7,35	29,4		24191,00		711215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 5 чел.	чел-ч	36,75	147		1654,00		243138,00			
3.5	3202-0201-0104	Тепловозы широкой колеи, 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	7,35	29,4		28499,00		837871,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	14,7	58,8		1519,00		89317,20			
3.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,028		2770,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,028		1384,00		38,75			
3.7	3105-0403-0101	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч	5,264	21,056		546,00		11497,00			
4	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Каменная кладка тела опор и фундамента. Разборка**	м3	319,6		35877,41	16823,95	11466420	5376934	674490	6640447	19555416
		НР - 84%; СП - 8%				16943,04	7791,92	5414996	2490298		1448549	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	4257,072							
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	1799,348							
5	1130-0401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 к=0,8	**Звенья трехочковых труб, отверстие труб 3х1 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	м3 железобетона звеньев	18,48		26646,18	15452,58	492421	285564	-1	237846	788688
		НР - 84%; СП - 8%				11193,60	4128,38	206858	76292		58421	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	11	203,28							
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5	46,2							
6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	604		96,00		57984	0	57984	0	62623
		СП - 8%						0	0		4639	
7	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	5,45		501,00		2730	0	2730	0	2948
		СП - 8%						0	0		218	
8	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	23		519,00		11937	0	11937	0	12892
		СП - 8%						0	0		955	
9	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	1259,53		908,00		1143653	0	1143653	0	1235145
		СП - 8%						0	0		91492	
10	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1776		27,04	27,04	48023	48023	0	13900	66877

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,87	0	19305		4954	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	9,768							
11	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**	м3 грунта	1776		93,60	93,60	166234	166234	0	48131	231514
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	37,64	0	66849		17149	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	33,744							
12	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4320		1,13	1,13	4882	4882	0	1400	6785
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	0,45	0	1944		503	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,864							
14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	972		27,04	27,04	26283	26283	0	7608	36602
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	10,87	0	10566		2711	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	5,346							
15	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50м)**	м3 грунта	972		93,60	93,60	90979	90979	0	26342	126707
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	37,64	0	36586		9386	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	18,468							
16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	520		1,13	1,13	588	588	0	168	816
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	0,45	0	234		60	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,104							
		Укладка и перекладка (всего 3 раза) плит ПДН										
17	1127-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м 2. Устройство/для площадки под кран для сооружения опор моста/перестановка 2 раза/**	м3 сборных железобетонных плит	80,64		5394,94	3519,00	435048	283772	21784	228537	716672
		НР - 108%; СП - 8%				1605,80	1018,31	129492	82117		53087	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,24	99,99	1295,00		129492,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5522	44,53							
18	2104-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92 /с учетом оборачиваемости/**	шт.	16		114182,00	--	1826912	--	1826912	--	1973065
		СП - 8%				--	--	--	--		146153	
19	1127-0601-0104 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Демонтаж**	м3 сборных железобетонных плит	80,64		3355,35	2070,71	270575	166982	0	172865	478915

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				1284,64	700,24	103593	56467		35475	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,24	99,9936							
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4418	35,626752							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**18892660**	**7945317**	**1890794**	**8498744**	**29829536**
								6794589	**3185234**	**0**	**2010355**	
	Материалы		Тенге					**1890794**				
	- Перевозка грузов							**1216304**				
		Накладные расходы	Тенге					**8498744**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2010355**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**29401759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7625
		Сметная заработная плата	Тенге						**9979823**			
				РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ МОСТА								
20	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**27,8**		**6189,92**	**233,98**	**172080**	**6505**	**106768**	**52003**	**242010**
		НР - 84%; СП - 8%				**2115,37**	**111,55**	**58807**	**3101**		**17927**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,99	55,322							
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0806	2,24068							
21	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная (цементный раствор). Устройство**	**м3**	**8,4**		**4135,66**	**1094,46**	**34740**	**9193**	**14559**	**11917**	**50390**
		НР - 91%; СП - 8%				**1308,15**	**250,92**	**10988**	**2108**		**3733**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	11,34							
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,52292							
22	**2102-0401-2806 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**8,4**		**20651,00**		**173468**	**0**	**173468**	**0**	**187345**
		СП - 8%						**0**	**0**		**13877**	
23	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**168,4**		**31579,86**	**3501,19**	**5318048**	**589600**	**4162902**	**596612**	**6387833**
		НР - 84%; СП - 8%				**3358,35**	**859,30**	**565546**	**144706**		**473173**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,55	429,42							
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4348	73,22032							
24	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**12,178**		**60451,60**	**--**	**736180**	**--**	**--**	**618391**	**1462936**
		НР - 84%; СП - 8%				**60451,60**	**--**	**736180**	**--**		**108366**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	48,4	589,42	1249,00		736180,00				
25	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**7,503**		**20648,21**	**1356,53**	**154924**	**10178**	**2161**	**132452**	**310366**
		НР - 91%; СП - 8%				**19003,68**	**395,40**	**142585**	**2967**		**22990**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	112,09482							
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,5006							
26	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,128**		**229990,00**	**--**	**259429**	**--**	**259429**	**--**	**280183**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20754**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,05		218353,00		2412801	0	2412801	0	2605825
		СП - 8%						0	0		193024	
28	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	7,3		39558,68	5844,36	288778	42664	211835	38280	353223
		НР - 84%, СП - 8%				4695,81	1546,87	34279	11292		26165	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,13	30,149							
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9353	6,82769							
29	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,432		60451,60	0,00	26115	0	0	21937	51896
		НР - 84%, СП - 8%				60451,60	0,00	26115	0		3844	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	48,4	20,9088							
30	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,432		20648,21	1356,53	8920	586	124	7627	17871
		НР - 91%, СП - 8%				19003,68	395,40	8210	171		1324	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,45408							
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0864							
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,432		230520,00		99585	0	99585	0	107552
		СП - 8%						0	0		7967	
32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15+5 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	47,6		1000,62	233,31	47630	11105	34855	5926	57840
		НР - 108%, СП - 8%				35,08	80,19	1670	3817		4284	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	1,57	1063,15		1670,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0444	2,11							
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048		230520,00	--	11065	--	11065	--	11950
		СП - 8%				--	--	--	--		885	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,137		229990,00	--	261499	--	261499	--	282419
		СП - 8%				--	--	--	--		20920	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,946		218353,00	--	424915	--	424915	--	458908
		СП - 8%				--	--	--	--		33993	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05		230520,00	--	11526	--	11526	--	12448
		СП - 8%				--	--	--	--		922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,962	229990,00	--	221250	--	221250	--	238950
		СП - 8%			--	--	--	--		17700	
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	218353,00	--	9171	--	9171	--	9904
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
51	2205-0111-0502 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм (Эмако S88c для устройства сливов)	кг	1520	345,00	--	524400	--	524400	--	566352
		СП - 8%			--	--	--	--		41952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11196524	669831	8942313	1485145	13696201
							1584380	168162	0	764024	0
	Материалы		Тенге				8942313				
		Накладные расходы	Тенге				1485145				
		Сметная прибыль	Тенге				764024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13445693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751
		Сметная заработная плата	Тенге					1752542			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ									
55	ТКСМ п.87	СТОИМОСТЬ полиуретановых опорных частей ЛП 33.400.65 367х400х65 мм (без НДС)	шт	18	115871,36	--	2085684	--	2085684	--	2252539
		СП - 8%			--	--	--	--		166855	
57	2104-0506-0112 РСНБ РК 2015	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт.	9	2822499,00		25402491	0	25402491	0	27434690
		СП - 8%					0	0		2032199	
59	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,497	254487,00	--	635454	--	635454	--	686290
		СП - 8%			--	--	--	--		50836	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,177	229990,00	--	270698	--	270698	--	292354
		СП - 8%			--	--	--	--		21656	
65	2110-0403-2212 РСНБ РК 2015 прим.	Техноэластмост С	м2	394	2201,00	--	867194	--	867194	--	936570
		СП - 8%			--	--	--	--		69376	
69	2110-0501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения	кг	450	2248,00	--	1011600	--	1011600	--	1092528
		СП - 8%			--	--	--	--		80928	
71	2105-0112-9901 РСНБ РК 2015	Листы латунные, марка Л85, холоднокатаные, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х 2000 ГОСТ 2208-2007	т	0,0743	2749331,00	--	204275	--	204275	--	220617
		СП - 8%			--	--	--	--		16342	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**30477396**	**0**	**30477396**	**0**	**32915588**
								0	**0**	**0**	**2438192**	**0**
	Материалы		Тенге					**30477396**				
		Накладные расходы	Тенге					**0**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2438192**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**32915588**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**0**
		Сметная заработная плата	Тенге						**0**			
		РАЗДЕЛ 5.СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ										
111	**2104-0501-0420 РСНБ РК 2015**	**Плита переходная железобетонная П 600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	**шт.**	**16**		**139518,00**	**--**	**2232288**	**--**	**2232288**	**--**	**2410871**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**178583**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2232288**	**--**	**2232288**	**--**	**2410871**
								0	**0**	**0**	**178583**	**0**
	Материалы		Тенге					**2232288**				
		Накладные расходы	Тенге					**0**				
		Сметная прибыль	Тенге					**178583**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2410871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**0**
		Сметная заработная плата	Тенге						**0**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**									**78852196**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**8378969**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**8615148**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3353396**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**43542791**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1216304**				
		- Накладные расходы	Тенге								**9983889**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**5212571**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

(Локальный сметный расчет)

		РАЗДЕЛ 6. Объездная дорога										
55	**1130-0401-0208 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	**м3 железобетона звеньев**	**75**		**18720,28**	**8078,21**	**1404021**	**605866**	**277271**	**573005**	**2135188**
		НР - 84%; СП - 8%				**6945,12**	**2150,20**	**520884**	**161265**		**158162**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	5,46	409,5							
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3	97,5							
56	**2104-0801-0125 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок №17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт**	**34**		**90417,29**		**3074188**	**0**	**3074188**	**0**	**3320123**
		СП - 8%						**0**	**0**		**245935**	
57	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**224**		**40,27**	**40,27**	**9020**	**9020**	**0**	**2431**	**12367**
		НР - 72%; СП - 8%				**0,00**	**15,07**	**0**	**3376**		**916**	
57.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	2,04064							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1120		2,26	2,26	2531	2531	0	734	3526
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	0,91	0	1019		261	
58.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,5600							
59	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560		69,32	69,32	38819	38819	0	10987	53790
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	27,25	0	15260		3984	
59.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	7,84							
60	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	560		20,08	20,08	11245	11245	0	2500	14845
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	6,20	0	3472		1100	
60.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	2,072							
61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	560		82,39	69,89	46138	39138	1462	10794	61487
		НР - 72%, СП - 8%				9,89	16,88	5538	9453		4555	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0122	6,832							
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,832							
62	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9392		70,30	70,30	660258	660258	0	191169	919541
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	28,27	0	265512		68114	
62.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0143	134,3056							
63	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=4	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	9392		113,07	113,07	1061953	1061953	0	307479	1478987
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	45,47	0	427054		109555	
63.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023	216,016							
64	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8856		77,64	77,64	687580	687580	0	194733	952898
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	30,54	0	270462		70585	
64.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	139,0392							
65	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 к=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8856		36,68	36,68	324838	324838	0	72243	428847
		НР - 72%, СП - 8%				0,00	11,33	0	100338		31766	
65.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	60,2208							
66	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8856		82,39	69,89	729646	618946	23114	170694	972367
		НР - 72%, СП - 8%				9,89	16,88	87586	149489		72027	
66.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	108,0432							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	689		1230,91	1081,49	848097	745147	1254	295185	1234745
		НР - 108%; СП - 8%				147,60	249,09	101696	171623		91463	
67.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,144	99,216							
68	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	840,58		1915,76		1610350	0	1610350	0	1739178
		СП - 8%						0	0		128828	
69	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	689		77,64	77,64	53494	53494	0	15150	74136
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	30,54	0	21042		5492	
69.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	10,8173							
70	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Установка временных дорожных знаков**	шт	14		4954,24	821,62	69359	11503	5978	60192	139915
		НР - 108%; СП - 8%				3705,60	275,34	51878	3855		10364	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	44,8							
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	2,0342							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					10631537	4870338	4993617	1907296	13541940
								767582	1603220		1003107	
	Материалы		Тенге					4993617				
		Накладные расходы	Тенге					1907296				
		Сметная прибыль	Тенге					1003107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13541940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1348
		Сметная заработная плата	Тенге						2370802			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге									13541940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					767582				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4870338			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1603220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4993617		
		- Накладные расходы	Тенге								1979323	
		- Сметная прибыль	Тенге								1003107	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									92413131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9146551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13485486			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4956616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							48536408		
		- Перевозка грузов	Тенге					1216304				
		- Накладные расходы	Тенге								11963212	
		- Сметная прибыль	Тенге								6215678	

Временные здания и сооружения 6,0% с К=0,8 4434919

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 6390718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%					2 064 395,46				
		Итого стоимость					105 303 163,46				
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					110 557 896,62				
		Итого с учетом договорной скидки К=0,99593804					110 108 801,03				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					13 213 056,12				
		ВСЕГО ПО АКТУ					**123 321 857,15**				

Заказчик:

ГКП "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Уланского района"

Руководитель

_____ Бустанбаев С. Б.

Технический надзор

_____ Уразалинов Д. К.

Авторский надзор

ТОО "City Road Centre"

_____ Оскеленов А. С.

Подрядчик:

ТОО "Индустрой 2"

Директор

_____ Магомадов М. С.