Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Форма КС-3

Объект: «Средний ремонт улицы Есмаханова от канала Байкадам центральной улицы в пос.Белкуль г.Кызылорда»

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Справка
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		79	27.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	18 816 000		-	-	-	-	-	2 016 000	
За отчетный период:	**18 816 000**	**16 800 000**	-	-	-	-	-	**2 016 000**	**18 816 000**

Заказчик: КГУ " Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорды"

Куанышбаев.Н.

Подрядчик: ТОО"Қайнар-LTD"

Аманжол М.Ж.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорды"
Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"

Объект: «Средний ремонт улицы Есмаханова от канала Байкадам центральной улицы в пос.Белкуль г.Кызылорда»

АКТ
выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	2,0000		19765,41	39 530,81
2	Е11-460101-0501 РСНБ РК 2015	Наращивание колодца монолитным бетоном	м3	0,1140		32593,03	3 715,61
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	130,0000		149,78	19 471,29
4	С341-020202-1110 4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров Грузоподъемность 15т. Класс груза 1, Расстояние перевозки 10км	т	243,0000		224,00	54 432,00
5	Е11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130,0000		17,88	2 324,42
6	Е11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,0000		59,50	7 735,30

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунтта. Группагрунтов 2-3	м3 грунта	130,0000		71,78	9 331,04
8	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30см	м3 уплотненого грунта	120,0000		58,84	7 060,94
9	Е11 11,1-0201-0108 РСНБ РК-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см - за 6 проходов	м3 уплотненного грунта	120,0000		29,15	3 498,00
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Грунтю насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненого грунта	120,0000		76,87	9 224,52
11	Е!11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированой площади	1500,0000		40,49	60 730,29
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	497,8500		3862,07	1 922 731,65
13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 2 к=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	3319,0000		496,03	1 646 311,75
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6600		101494,82	168 481,40
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	м2 покрытия	3319,0000		1761,23	5 845 512,59
16	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство. Добавлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщ.6см/	м2 покрытия	3319,0000		815,59	2 706 953,52

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление ГПС толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	1280,0000		253,67	324 698,61
18	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт	10,0000		4036,14	40 361,37
19	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1,35 ГОСТ 32948-2014	шт	10,0000		6279,00	62 790,00
20	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5,1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А700мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	4,0000		6652,00	26 608,00
21	С124-010201-0214 2401-0201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.1,2.2.,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В600мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	6,0000		10620,00	63 720,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				13 025 223
Накладные расходы	Тенге				13 025 223
Сметная прибыль -	Тенге				859 809,99
ИТОГО по смете:	Тенге				1 110 803
	Тенге				14 995 836

Итого по акту выполненных работ	Тенге				14 995 836
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				449 188
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге				15 445 024
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				299 917
Итого	Тенге				15 744 940
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год-100% К=1,0498961	Тенге				16 800 000
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				2 016 000
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге				18 816 000

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата

Куаныпбаев.Н.

Эксперты авторского надзора:

Подрядчик: ТОО"Кайнар-LTD"

Аманжол М.Ж.

Эксперты технического надзора: