Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	60 259 112	53 802 704							6 456 325	**60 259 029**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"

Руководитель Садвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Колесников С.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй EXPO"

Эксперт Дуланов А.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ППО "Готика"

Директор Прудовикова О.Б.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район СКО"

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 СЕНТЯБРЬ 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Вынос проекта в натуру												
1		**Вынос проекта в натуру**	**шт**		1	**333744,00**	--	**333744**	--	--	--	**333744**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**333744**	--	--	--	**333744**
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					**333744**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**333744**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**333744**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**333744**				
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.Общестроительные работы АС												
		Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		545	155,38	146,95	84681	80088	--	17961	110853
		НР - 72%, СП - 8%				**8,43**	**37,35**	**4593**	**20353**		**8211**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	4,84	949,05		4593				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	10,52							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	10,5185		7614,00		80088			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	10,5185		1935,00		20353			
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**		17	**2069,55**	--	**35182**	--	--	**25331**	**65355**
		НР - 72%, СП - 8%				**2069,55**	--	**35182**	--		**4841**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	32,13	1094,99		35182				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		562	50,60	50,60	28437	28437	--	7534	38849
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,62	--	10464		2878	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,46							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,463		4400,00		28437			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,46		1150,00		7432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					148300	108525	--	50826	215057
								39775	30817	--	15930	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					148300				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						70592			
		Накладные расходы	Тенге					50826				
		Сметная прибыль	Тенге					15930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					215057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						70592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					215057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						70592			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
					Сваи							
7	1105-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	м3 железобетона		82,198	21930,43	17010,41	1802638	1398222	14054	711152	2714892
		НР - 99%; СП - 8%				4749,04	3990,04	390362	327973		201103	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,56	292,62	1334,00		390362				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	170,97							
7.3	3102-0103-0103	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	1,36	111,78928		2242,00		250632			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,36	111,78928		6140,00		686386			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,36	111,78928		1935,00		216312			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,04	3,28792		4487,00		14753			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	3,28792		1619,00		5323			
7.6	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,61	50,14078		8363,00		419327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	50,14078		1935,00		97022			
7.7	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,07	5,75386		3949,00		22722			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	5,75386		1619,00		9316			
7.8	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,07	5,75386		765,00		4402			
7.9	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,007398	614625,00				4547		
7.10	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,005	0,41099	20037,00				8235		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,64396	448,00				736		
7.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,64396	326,00				536		
8	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	м		876	5114,00	--	4479864	--	4479864	--	4838253
		СП - 8%				--	--	--	--		358389	
9	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая		146	3534,04	1872,07	515969	273322	6983	358560	944492
		НР - 99%; СП - 8%				1614,14	866,56	235664	126518		69962	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	176,66	1334,00		235664				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	93,44							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	93,44		2868,00		267986			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		93,44		1354,00		126519			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	93,44		55,00		5139			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,3		27,00		197			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,9928	5717,00				5676		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	5,7816	226,00				1307		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**30,531**	**6110,10**	**1758,80**	**186547**	**53698**	**105860**	**46463**	**251651**
		НР - 93%; СП - 8%				**884,00**	**752,36**	**26989**	**22970**		**18641**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	25,95	1039,98		26989				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	16,49							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	14,04426		2868,00		40279			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	14,04426		1354,00		19016			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	28,08852		16,00		449			
10.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	2,44248		5310,00		12970			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,44248		1619,00		3954			
10.6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**35,11065**	**3011,00**				**105718**		
10.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,57965	31,00				142		
					Фундамент Ф-1							
11	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**		**39,44**	**33766,88**	**1151,75**	**1331766**	**45425**	**1067189**	**209156**	**1664196**
		НР - 91%; СП - 8%				**5556,60**	**271,04**	**219152**	**10690**		**123274**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	193,26	1134,00		219152				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	7,77							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106488		4566,00		486			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106488		1354,00		144			
11.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	11,500704		36,00		414			
11.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	6,945384		6030,00		41881			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	6,945384		1354,00		9404			
11.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,291856		5044,00		1472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,291856		1935,00		565			
11.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,425952		2751,00		1172			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,425952		1354,00		577			
11.8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	30,05328	70,00				2104		
11.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,27608	50380,00				13909		
11.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,032341	32652,00				1056		
11.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	2,958	6931,00				20502		
11.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,167226	31,00				5		
11.13	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	25,67544	995,00				25547		
11.14	**2102-0101-0604**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**40,2288**	**24863,00**				**1000209**		
11.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	11,832	326,00				3857		
12	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**1,675**	**258024,00**	**--**	**432190**	**--**	**432190**	**--**	**466765**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34575**	
13	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,113**	**249040,00**	**--**	**28142**	**--**	**28142**	**--**	**30393**
						--	**--**	**--**	**--**		**2251**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,269	268132,00	--	72128	--	72128	--	77898
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
		Анкерный блок А-1									
16	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,44196	526700,00	--	232780	--	232780	--	251403
		СП - 8%			--	--	--	--		18622	
17	2113-0203-0207 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм 11371-78	кг	7,25	739,00	--	5358	--	5358	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
18	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,7453	288997,00	--	215389	--	215389	--	232621
		СП - 8%			--	--	--	--		17231	
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,30392	285288,00	--	86705	--	86705	--	93641
		СП - 8%			--	--	--	--		6936	
20	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07424	274638,00	--	20389	--	20389	--	22020
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
				Фундамент Ф-2							
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0897	258024,00	--	23145	--	23145	--	24996
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	249040,00	--	1743	--	1743	--	1883
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0093	268132,00	--	2494	--	2494	--	2693
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
		Анкерный блок А-1									
26	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01524	526700,00	--	8027	--	8027	--	8669
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
27	2113-0203-0207 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,25	739,00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
28	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0257	288997,00	--	7427	--	7427	--	8021

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		594	
29	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**		**0,01048**	**285288,00**	**--**	**2990**	**--**	**2990**	**--**	**3229**
		СП - 8%				--	--	--	--		239	
30	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,00256**	**274638,00**	**--**	**703**	**--**	**703**	**--**	**759**
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
					Ростверк							
31	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15)**	**м3**		**65,17**	**33183,97**	**1979,44**	**2162600**	**129000**	**1752066**	**281230**	**2639337**
		НР - 91%; СП - 8%				**4320,00**	**422,13**	**281534**	**27510**		**195506**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	234,61	1200,00		281534				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	19,97							
31.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,175959		4566,00		803			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,175959		1354,00		238			
31.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	13,959414		36,00		503			
31.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	17,758825		6030,00		107086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	17,758825		1354,00		24045			
31.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,814625		5044,00		4109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,814625		1935,00		1576			
31.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	80,654392		163,00		13147			
31.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	1,218679		2751,00		3353			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	1,218679		1354,00		1650			
31.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	19,74651	70,00				1382		
31.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,091238	45758,00				4175		
31.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,306299	50380,00				15431		
31.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,016293	32652,00				532		
31.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	5,747994	6931,00				39839		
31.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,084721	211193,00				17892		
31.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,184431	31,00				6		
31.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	25,54664	995,00				25419		
31.17	**2102-0101-0604**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**66,14755**	**24863,00**				**1644627**		
31.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,13	8,4721	326,00				2762		
32	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**3,171**	**20250,71**	**1362,41**	**64215**	**4320**	**913**	**54790**	**128525**
						18600,30	**387,00**	**58982**	**1227**		**9520**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	47,37	1245,01		58982				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6342							
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,6342		5044,00		3199			
32.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,12684		27,00		3			
32.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,174171		191,00		606			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,597049		197,00		512			
32.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,513	96,00				913		
33	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,258**	**249040,00**	**--**	**313292**	**--**	**313292**	**--**	**338356**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**25063**	
34	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,913**	**225303,00**	**--**	**431005**	**--**	**431005**	**--**	**465485**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**34480**	
		Анкерный блок А-2										
37	**2113-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**		**0,09144**	**526700,00**	**--**	**48161**	**--**	**48161**	**--**	**52014**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3853**	
38	**2113-0203-0207 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**		**1,5**	**739,00**	**--**	**1109**	**--**	**1109**	**--**	**1197**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**89**	
39	**2105-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**		**0,11557**	**288997,00**	**--**	**33399**	**--**	**33399**	**--**	**36071**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2672**	
40	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**		**0,0516**	**285288,00**	**--**	**14721**	**--**	**14721**	**--**	**15899**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1178**	
41	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00725	274638,00	--	1991	--	1991	--	2150
		СП - 8%				--	--	--	--		159	
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00464	268132,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
		Анкерный блок А-3										
44	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т		0,04266	526700,00	--	22469	--	22469	--	24267
		СП - 8%				--	--	--	--		1798	
45	2113-0203-0207 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг		0,81	739,00	--	599	--	599	--	646
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
46	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т		0,1099	288997,00	--	31761	--	31761	--	34302
		СП - 8%				--	--	--	--		2541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04752	285288,00	--	13557	--	13557	--	14641
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
48	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00827	274638,00	--	2271	--	2271	--	2453
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
		Анкерный блок А-4									
50	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0749	526700,00	--	39450	--	39450	--	42606
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
51	2113-0203-0207 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,3	739,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
52	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1425	288997,00	--	41182	--	41182	--	44477
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
53	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0528	285288,00	--	15063	--	15063	--	16268
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
54	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	274638,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12698374	1903987	9581705	1661351	15508503
							1212684	516888	--	1148777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12698374				
	Материалы		Тенге				2947064				
	Всего заработная плата		Тенге					1729572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2154775				
	Местные материалы		Тенге				4479864				
		Накладные расходы	Тенге				1661351				
		Сметная прибыль	Тенге				1148778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15508503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге					1729572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15508503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге					1729572			

РАЗДЕЛ 4. Колонны

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70	2105-0203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		29,839	341604,00	--	10193122	--	10193122	--	11008571
		СП - 8%				--	--	--	--		815450	
71	2105-0203-1001 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		0,153	342028,00	--	52330	--	52330	--	56517
		СП - 8%				--	--	--	--		4186	
72	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		38,84	15577,00	--	605011	--	605011	--	653412
		СП - 8%				--	--	--	--		48401	
73	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,864	285288,00	--	246489	--	246489	--	266208
		СП - 8%				--	--	--	--		19719	
74	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т		2,802	288997,00	--	809770	--	809770	--	874551
		СП - 8%				--	--	--	--		64782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11906721	--	11906722	--	12859259
								--	--	--	952538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11301710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11301710				
		Сметная прибыль	Тенге					904137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12205847				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					605011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					605011				
		Сметная прибыль	Тенге					48401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					653412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12859259				
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие										
79	2105-0203-0902 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		13,313	333218,00	--	4436131	--	4436131	--	4791022
		СП - 8%				--	--	--	--		354890	
80	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		2,958	320730,00	--	948719	--	948719	--	1024617
		СП - 8%				--	--	--	--		75898	
82	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,7032	461112,00	--	324254	--	324254	--	350194
		СП - 8%				--	--	--	--		25940	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	т		5,376	288997,00	--	1553648	--	1553648	--	1677940
		СП - 8%				--	--	--	--		124292	
85	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т		1,598	285288,00	--	455890	--	455890	--	492361
		СП - 8%				--	--	--	--		36471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					7718643	--	7718642	--	8336134
								--	--	--	617491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7718643				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7718643				
		Сметная прибыль	Тенге					617491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8336134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8336134				
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие										
104	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т		17,472	277525,00	--	4848917	--	4848917	--	5236830
		СП - 8%				--	--	--	--		387913	
106	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т		2,5212	286218,00	--	721613	--	721613	--	779342
		СП - 8%				--	--	--	--		57729	
107	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014**	т		5,204	293190,00	--	1525761	--	1525761	--	1647822
		СП - 8%				--	--	--	--		122061	
110	2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		6,224	320730,00	--	1996224	--	1996224	--	2155921
		СП - 8%				--	--	--	--		159698	
113	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т		19,383	277525,00	--	5379267	--	5379267	--	5809608
		СП - 8%				--	--	--	--		430341	
115	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	т		11,727	277525,00	--	3254536	--	3254536	--	3514899
		СП - 8%				--	--	--	--		260363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					17726317	--	17726318	--	19144422
								--	--	--	1418105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17726317				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17726317				
		Сметная прибыль	Тенге					1418105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19144422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					19144422				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**56397119**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1252459**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2012512**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**547705**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**46933387**		
		- Прочие затраты	Тенге					**333744**				
		- Накладные расходы	Тенге								**1712177**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4152841**	
		ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**			**56397119**				
		Нормативная трудоемкость -			чел,-ч							1280
		Сметная заработная плата -			Тенге				1800164			
		в т.ч. Оборудование:			Тенге							
		в т.ч. СМР:			Тенге							56063375
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге									840951
		Итого	Тенге									56904326
		в т.ч. СМР:	Тенге									56904326
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге									1377085
		Итого	Тенге									58281410
		в т.ч. СМР:	Тенге									58281410
		Командировочные расходы(на разъездной характер работы)	Тенге									
		Итого	Тенге									58281410
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге									1165628
		Вынос проекта в натуру	Тенге									333744
		Итого	Тенге									59780783
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге									53802704
		НДС 12 %	Тенге									6456325
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**									**60259029**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"

Руководитель Салвокасов Р.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Колесников С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"

Эксперт Боданов А.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПО "Готика"

Директор Придовникова О.Б.