Утверждена
приказом Председателя Комитета Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 112

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп. соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.

Акт № 8 приемки выполненных работ от 28 августа 2020 года
за август 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**1220**	243	134.60	296460	164212		228142	586571
					108.4	64.75	132248	78995		41968	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0.1	122						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05	61						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш-ч	0.05	2692	164212					
				61	1295	78995					
2	**1291-0259-0101 СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**1300.0**	658.63	323.04	856219	419952	-	689350	1669214

					335.59	166.4	436267	202020	-	123646	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0.37	481.000						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.12	156						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0.12	2692	419953					
				156	1255	202020					
3	1291-0021-0101 СРД - 0021-0101	**Скашивание травы на обочинах и откосах роторной сенокосилкой НР = 108 %**	км	**366,00**	796.80	615.40	291629	225236	-	157400	484952
					151.40	216.80	66392	79349	-	35922	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0.20	73.20						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.20	73.20						
	3206-0102-0901	Косилки прицепные	маш-ч	0.20	145.00	10614					
				73.20	-	-					
	3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт (55 л.с.)	маш-ч	0.20	2932	214622					
				73.200	1084	79349					
4	1291-2198-0101 СРД 2-198-01-01	**Установка дорожных знаков на металлических стойках НР = 108 %**	шт.	**4**	3628.9	678	14516	2704	202	13418	30169
					2902.4	203.5	11610	814	-	2235	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3.2	12.8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.11	0.44						
	3101-0300-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш-ч	0.11	6146	2704					
				0.44	1850	814					

	Итого по акту	3 112 618
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	780 117
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	612 104
	в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 178
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 233
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	1 232 599
	Сметная прибыль (8 %), тенге	230 564
	Итого по акту	**3 112 618**
0,969999999683	**Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**	**3 019 239**
	Налог на добавленную стоимость 12%	362 309
	Всего стоимость работ с НДС	**3 381 548**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автодорог — Беим И.Д.

Куратор — Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела — Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic" — Абсатимов А.С.