Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
ИИК KZ76070G000072N00048 в РГУ «Комитет Казначейства МФ РК», г.Астана БИК KKMFKZ2A БИН:
Наименование объекта: Наименование стройки:"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г.

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г. 28.05.2020

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1200	113,6	107,64	136317	129163	–	28020	177484
					5,96	26,47	7154	31763	–	13147	
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	5400	181,86	172,36	982018	930731	–	201720	1278437
					9,5	42,39	51287	228879	–	94699	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	900	248,57	237,34	223717	213607	265	48937	294466
					10,94	64,58	9845	58123	–	21812	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	120	1386,27	–	166352	–	–	119773	309015
					1386,27	–	166352	–	–	22890	

7 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	420	2913,5	–	1223672	–	–	881044	2273093
				2913,5	–	1223672	–	–	168377	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %									
		м3 основания	65	6910,31	152,6	449170	9919	377592	63770	553975
				948,6	42,38	61659	2755	–	41035	
13 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки									
		т	1000	75		75000		–	–	81000
				–		–		–	6000	
15 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
		м3 грунта	4800	37,14	37,14	178287	178287	–	47141	243462
				–	13,64	–	65473	–	18034	
16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	12,8	786,33	–	10065	–	–	7247	18697
				786,33	–	10065	–	–	1385	
20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %									
		задвижка или клапан	2	1910	77,5	3820	155	661	3046	7415
				1502	36,5	3004	73	–	549	
40 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %									
		т фасонных частей	0,1004	935139,44	463545,82	93888	46540	1888	58526	164607
				452788,84	136025,9	45460	13657	–	12193	
45 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %									
		фланец	2	1496	99,5	2992	199	187	2604	6044
				1303	12	2606	24	–	448	
47 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %									
		фланец	80	982,19	51,84	78575	4147	4924	68809	159175
				868,8	–	69504	–	–	11791	
49 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %									
		фланец	40	510,5	25,93	20420	1037	849	18349	41871

				463,35	–	18534		–	–	3102	
80	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,012	1371128,47	635958,33	16454	7632	790	10410	29013
					669312,5	206916,67	8032	2483	–	2149	
83	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	12	1298,83	7,26	15586	87	3234	12167	29973
					1022,08	2,06	12265	25	–	2220	
101	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1454,84591	1840		2676916		2676916	–	2891069
					–		–		–	214153	
107	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4607,39881	175		806295		806295	–	870799
					–		–		–	64504	
109	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,37	38413,99	2605,76	667251	45262	456002	186404	921947
					9555,96	1283,82	165987	22300	–	68292	
110	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,1	27730		474183		474183	–	512118
					–		–		–	37935	
111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	30042,86	1059,05	63090	2224	58462	2607	70953
					1144,76	219,52	2404	461	–	5256	
114	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	27395		904035		904035	–	976358
					–		–		–	72323	
115	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	51426		51426		51426	–	55540
					–		–		–	4114	
116	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15479		15479		15479	–	16717
					–		–		–	1238	

117	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	287	20166		5787642		5787642	–	6250653
					–		–		–	463011	
124	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	3,4311	550864		1890069		1890069	–	2041275
					–		–		–	151206	
129	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	7,2262	654624,84	5723,62	4730450	41360	4286421	485785	5633534
					55723,48	1247,27	402669	9013	–	417299	
		Итого по разделу 1					**25 908 690**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 260 499				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 610 350				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					435 029				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 797 320				
		- перевозка грузов, тенге					75 000				
		Накладные расходы, тенге					2 246 359				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 919 162				
		Локальная смета № 2-5-1									
		Общестроительные работы									
1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	264,5	181,86	172,36	48101	45589	–	9881	62621
					9,5	42,39	2512	11211	–	4639	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	4,7	2913,4	–	13693	–	–	9859	25436
					2913,4	–	13693	–	–	1884	
		Итого					**88 057**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 205				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 589				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 211				
		Накладные расходы, тенге					19 740				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 523				
		Локальная смета № 2-6-1									
		Общестроительные работы									

1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	264,5	181,86	172,36	48101	45589	–	9881	62621
				9,5	42,39	2512	11211	–	4639	
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,7	2913,4	–	13693	–	–	9859	25436
				2913,4	–	13693	–	–	1884	
	Итого					**88 057**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 205				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 589				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 211				
	Накладные расходы, тенге					19 740				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 523				

Локальная смета № 2-7-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	134,2	181,86	172,35	24405	23130	–	5013	31771
				9,5	42,38	1275	5688	–	2353	
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4	2913,33	–	6992	–	–	5034	12988
				2913,33	–	6992	–	–	962	
	Итого по разделу 1					**44 759**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 267				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 130				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 688				
	Накладные расходы, тенге					10 047				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 315				

Локальная смета № 2-8-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	866	181,86	172,36	157487	149262	–	32350	205024
					9,5	42,38	8225	36705	–	15187	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15,4	2913,51	–	44868	–	–	32305	83347
					2913,51	–	44868	–	–	6174	
		Итого по разделу 1					**288 371**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 093				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 262				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 705				
		Накладные расходы, тенге					64 655				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 361				

Локальная смета № 3-1-1
Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	162	181,86	172,36	29461	27922	–	6052	38354
					9,5	42,38	1539	6866	–	2841	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	2913,67	–	8741	–	–	6294	16238
					2913,67	–	8741	–	–	1203	
3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	146	37,14	37,14	5423	5423	–	1434	7406
					–	13,64	–	1991	–	549	
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	146	170,16	78,57	24843	11471	–	13606	41525
					91,59	37,84	13372	5525	–	3076	
5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и									

				1125,31	–	18005	–	–	2478	
6 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	2,4	45,42	45,42	109	109	–	29	149
				–	16,67	–	40	–	11	
	Итого по разделу 1					**137 119**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 657				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 925				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 422				
	Накладные расходы, тенге					40 379				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 158				
Раздел 2 Фундаменты										
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,52	31043,42	1058,55	47186	1609	43837	1886	52998
				1144,74	219,08	1740	333	–	3926	
8 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундаментной плиты НР = 91 %	м3	2,62	27132,44	1622,14	71087	4250	62082	5171	82359
				1814,89	353,82	4755	927	–	6101	
9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	204885		3049		3049	–	3293
				–		–		–	244	
10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2324	205373		47729		47729	–	51547
				–		–		–	3818	
11 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1709,67	771,17	10258	4627	2621	5577	17102
				501,67	286	3010	1716	–	1267	
12 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2427,5	1082,33	14565	6494	3847	7835	24192
				704	402,67	4224	2416	–	1792	

14	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,76	30035		82897		82897	–	89529
					–		–		–	6632	
15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,774	29572		289037		289037	–	312160
					–		–		–	23123	
19	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков НР = 91 %	м3	0,43	28911,63	1293,02	12432	556	10622	1249	14775
					2916,28	274,42	1254	118	–	1094	
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса НР = 91 %	м3	0,76	38900	4475	29564	3401	19310	6844	39321
					9017,11	878,95	6853	668	–	2913	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07812	205373		16044		16044	–	17328
					–		–		–	1284	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00368	204885		754		754	–	814
					–		–		–	60	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	8	1305,75	10,38	10446	83	7264	2918	14433
					387,38	4,88	3099	39	–	1069	

Итого по разделу 2	**719 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	589 093
Накладные расходы, тенге	31 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	53 323
Итого	**856 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 945

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					589 093				
	Накладные расходы, тенге					71 859				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					63 481				
	Локальная смета № 4-1-1									
	Общестроительные работы									
Раздел 1 Общестроительные работы										
1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,983;	м3 грунта	8,847	181,87	172,37	1609	1525	–	330	2094
				9,49	42,39	84	375	–	155	
2 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,017; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,153	2915,03	–	446	–	–	321	828
				2915,03	–	446	–	–	61	
	Итого по разделу 1					**2 922**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					530				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 525				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					375				
	Накладные расходы, тенге					651				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					216				
	Локальная смета № 6-1-1									
	Общестроительные работы									
Раздел 1 Земляные работы. Выполнены на 2 резервуара в одной обваловке										
1 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1198,3	181,86	172,36	217917	206536	–	44763	283694
				9,5	42,39	11381	50790	–	21014	
2 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Доработка грунта бульдозером. НР = 72 %	м3 грунта	17	53,65	53,65	912	912	–	241	1245
				–	19,71	–	335	–	92	
	Итого по разделу 1					**284 939**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 381				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					207 448				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 125				
	Накладные расходы, тенге					45 004				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 106				

Всего	**27 562 765**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	639 456
Всего	28 202 221
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	930 673
Всего	29 132 894
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**582 658**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**518 763,94**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**30 234 315,94**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**31 746 031,74**
Понижающий коэффициент К-0,9	28 571 428,57
НДС (12 %)	3 428 571,43
Итого	**32 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

_____ **Молдабаев Б.А.**

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____Каребаева Ж.А.