Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

БИН 060140002159

Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11

ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «НКО»

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г.

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

25.06.2020

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
Раздел 1 Водопровод В1											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;									
			м3 грунта	1800	113,6	107,64	204475	193744	–	42030	266225
					5,96	26,47	10731	47644	–	19720	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;									
			м3 грунта	19400	154,46	147,5	2996535	2861497	3428	655379	3944067
					6,78	40,14	131610	778639	–	292153	

3 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	15000	181,86	172,36	2727827	2585363	–	560332	3551212
				9,5	42,38	142464	635775	–	263053	
4 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	69148,44	248,58	237,34	17188593	16411800	20364	3759910	22624383
				10,94	64,58	756429	4465668	–	1675880	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	60	1386,26	–	83176	–	–	59887	154508
				1386,26	–	83176	–	–	11445	
7 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1400	2913,5	–	4078906	–	–	2936812	7576975
				2913,5	–	4078906	–	–	561257	
9 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	80000	75		6000000		–	–	6480000
				–		–		–	480000	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	120	6910,3	152,6	829236	18312	697092	117729	1022722
				948,6	42,39	113832	5086	–	75757	
13 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	2500	75		187500		–	–	202500
				–		–		–	15000	

14	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	2500	27,25	27,25	68115	68115	–	18010	93015
					–	10,01	–	25014	–	6890	
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	15000	37,14	37,14	557146	557146	–	147313	760816
					–	13,64	–	204602	–	56357	
100	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,6	322081,74	95149,33	515331	152239	5201	398222	986637
					223682,05	27720,82	357891	44353	–	73084	
114	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	27395		136975		136975	–	147933
					–		–		–	10958	

Итого по разделу 1	**47 810 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 675 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 848 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 206 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	863 060
- перевозка грузов, тенге	6 187 500
Накладные расходы, тенге	8 695 624
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 541 554

Итого по акту	**47 810 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 675 039
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 848 216
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 206 781
- материалы, изделия и конструкции, тенге	863 060
- перевозка грузов, тенге	6 187 500
Накладные расходы, тенге	8 695 624
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 541 554
Всего	**47 810 993**

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	1 109 215
Всего	48 920 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 614 367
Всего	50 534 575
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 010 692**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**1 849 479,78**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**53 394 746,78**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**56 064 484,12**
Понижающий коэффициент К-0,9	50 458 035,71
НДС (12 %)	6 054 964,29
Итого	**56 513 000,00**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель
_____Моллабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор
_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор
_____Каребаева Ж.А.

Эксперт
_____Гребенников О.А.

Главный специалист СДО
_____Зиновьева Л.В.