Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

БИН 060140002159

Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11

ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «НКО»

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г.

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2020 года

25.07.2020

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	600	113,6	107,64	68158	64581	–	14010	88741
					5,96	26,47	3577	15881	–	6573	
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	1000	181,86	172,36	181856	172358	–	37356	236749
					9,5	42,38	9498	42385	–	17537	
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	4498,4	248,58	237,34	1118192	1067658	1325	244598	1471813

				10,94	64,58	49209	290510	–	109023	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	722,652	1386,26	–	1001786	–	–	721286	1860918
				1386,26	–	1001786	–	–	137846	
6 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,600;	м3 грунта	157,5	154,46	147,5	24327	23231	28	5320	32019
				6,78	40,14	1068	6321	–	2372	
7 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1000	2913,5	–	2913504	–	–	2097723	5412125
				2913,5	–	2913504	–	–	400898	
8 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,600;	м3 грунта	750	248,58	237,34	186431	178006	221	40781	245389
				10,94	64,58	8204	48436	–	18177	
9 4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	55380	75		4153500		–	–	4485780
				–		–		–	332280	
10 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	120	6910,3	152,6	829236	18312	697092	117729	1022722
				948,6	42,39	113832	5086	–	75757	
11 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз из временного отвал для обратной засыпки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	7000	132,34	125,37	926349	877624	1237	206134	1223082

				6,78	34,12	47488	238809	–	90599	
12	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16000	248,58	237,34	3977204	3797465	4712	869991	5234971
					10,94	64,58	175027	1033294	–	387776	
13	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	36227	75		2717025		–	–	2934387
					–		–		–	217362	
14	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8000	27,25	27,25	217969	217969	–	57632	297649
					–	10,01	–	80045	–	22048	
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	42683	37,14	37,14	1585377	1585377	–	419186	2164928
					–	13,64	–	582203	–	160365	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	434,5	786,35	–	341668	–	–	246001	634683
					786,35	–	341668	–	–	47014	

Итого по акту	**27 345 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 350 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 734 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 787 883
- материалы, изделия и конструкции, тенге	714 550
- перевозка грузов, тенге	10 912 500
Накладные расходы, тенге	6 612 075
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 145 961

Всего	**27 345 956**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	634 426
Всего	27 980 382
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	923 353
Всего	28 903 735
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**578 075**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**1 224 918,27**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**30 706 728,27**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**32 242 064,68**
Понижающий коэффициент К-0,9	29 017 858,21
НДС (12 %)	3 482 142,99
Итого	**32 500 001,20**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель
_____Молдабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор
_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор
_____Каребаева Ж.А.

Эксперт
_____Гребенников О.А.

Главный специалист СДО
_____Зиновьева Л.В.