Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

БИН 060140002159
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район ,с. Улкен Нарын, Абылай Хана ,114,11
ИИК KZ94070103KSN1802000 РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Шынгыстай Катон-Карагайского района, ВКО"

Договор №27 от 06.10.2019г., допсоглашение №01 от 20.05.2020 г.

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2020 года

25.08.2020

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 **Сети водопровода В1**									
	Раздел 1 Водопровод В1										
4	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	3953,16	248,58	237,34	982657	938249	1164	214951	1293417
					10,94	64,58	43244	255299	–	95809	
6	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта во временный отвал НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	52,48	154,46	147,5	8106	7741	9	1773	10669
					6,78	40,15	356	2107	–	790	

8	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	250	248,58	237,34	62144	59335	74	13594	81797
					10,94	64,58	2735	16145	–	6059	
9	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4620	75		346500		–	–	374220
					–		–		–	27720	
12	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10100	248,58	237,34	2510610	2397150	2974	549182	3304575
					10,94	64,58	110486	652267	–	244783	
13	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км. Привоз из временного отвал для обратной засыпки	т	25121,58	75		1884119		–	–	2034849
					–		–		–	150730	
14	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2900	27,25	27,25	79014	79014	–	20892	107898
					–	10,01	–	29016	–	7992	
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	15017	37,14	37,14	557777	557777	–	147480	761678
					–	13,64	–	204834	–	56421	
		Итого по разделу 1					**7 969 103**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 821				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 039 266				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 159 668				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 221				
	- перевозка грузов, тенге					2 230 619				
	Накладные расходы, тенге					947 872				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					590 304				
	Локальная смета № 3-1-1									
	Общестроительные работы									
Раздел 2 Фундаменты										
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	3661,78	1712,89	65912	30832	16645	35425	109444
					1024,17	643,67	18435	11586	–	8107	
16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,1358	62658,32	2142,86	8509	291	–	7726	17534
					60515,46	655,38	8218	89	–	1299	
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1296	227769		29519		29519	–	31881
					–		–		–	2362	
18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	205373		1273		1273	–	1375
					–		–		–	102	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	98,904	844,83	17,73	83557	1754	56789	23486	115606
					252,91	2,43	25014	240	–	8563	
	Итого						**275 840**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						51 667				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						32 877				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 915				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 226
Накладные расходы, тенге	66 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 433
Всего	**8 244 943**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	191 283
Всего	8 436 226
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	278 395
Всего	8 714 621
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**174 292**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**181 383,25**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**9 070 296,25**
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**9 523 811,06**
Понижающий коэффициент К-0,9	8 571 429,95
НДС (12 %)	1 028 571,59
Итого	**9 600 001,54**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Катон-Карагайского района, ВКО"

Руководитель

_____Моллабаев Б.А.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор

_____Каребаева Ж.А.

Эксперт

_____Гребенников О.А.

Главный специалист СДО

_____Зиновьева Л.В.