ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20200827-69461294
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000026
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

5. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 серия 33001
9.2 номер 0005845
9.3 Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика
A Комитент
C Экспедитор
E Участник СРП
F Участник договора о совместной деятельности
G Экспортер
I Доверитель
B Комиссионер
D Лизингодатель
10.1. количество
H Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК KCJBKZKX
13. ИИК KZ548560000003190612
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940740001098
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A Комитент
C Лизингополучатель
D Участник договора совместной деятельности
E ∨ Государственное учреждение
G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H Доверитель
B Комиссионер
20.1. количество
F Нерезидент
I Розничная реализация
J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ09070103KSN3308000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940740001098
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ∨ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 212
27.4 дата 06.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 26
32.2 дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33. № п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт средней школы-лицей №48 А. Конырятбаева в пос.Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области за август 2020 год.			шт	1	67 490 281,91	67 490 281,91	0	0	67 490 281,91	12%	8 098 833,83	75 589 115,74			1	
				Всего по счету				67 490 281,91			67 490 281,91		8 098 833,83	75 589 115,74				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
m2Ql3W7yaEotNGzWWolcZhYy69mFXiv3G9Wb8lRGZeKAtCVEsBAuz3mW1w9OCRKgrT2c+dAbARvlu/s9yKUFg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования",Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19**	**940740001098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 212 от 06.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
26	**27.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт средней школы-лицей №48 А. Коныратбаева в пос.Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области за август 2020 год.			шт	1	75 589 115,74	75 589 115,74	8 098 833,83
				Итого	1	x	75 589 115,74	8 098 833,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садиев / Садиков С.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ «Шиелийский районный отдел образования»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Капитальный ремонт школы-лицей школа № 48 имени А.Коныратбаева в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		212	06.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**148 893 915,74**								**8 098 833,83**	**75 589 115,74**
В т. ч за отчетный месяц	**148 893 915,74**	**67 490 281,91**								

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования»

Ы.Мадиев

Подрядчик::

ПК «Сапак»

Садыков С.

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр-К»

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел образования"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Капитальный ремонт школы-лицей № 48 имени А.Коныратбаева в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области
Договор: № 212 от 06.05.2020 года

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
10	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1940,84	3022,31 379,99	23,67 10,78	5865821,60 737508,53	45932,40 20924,68	5082380,67	712927,21 526299,90	7105048,72
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	334,58	3156,46 1153,17	82,03 34,87	1056088,72 385828,96	27444,93 11665,63	642814,84	373644,92 114378,69	1544112,32
14	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	1296,3	557,84 290,67	1,85 0,82	723125,59 376794,74	2396,53 1057,78	343934,32	355181,37 86264,56	1164571,52
15	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	2067,7	319,27 114,65	0,92 0,41	660157,35 237070,00	1911,33 843,62	421176,02	223638,81 70703,69	954499,85
16	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	282	538,61 379,99	23,67 10,78	151888,23 107158,45	6673,88 3040,31	38055,90	103586,84 20438,01	275913,07
17	С122-060101-0401 2206-0101-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие Rexcort для спортплощадок	м2	287,64	9077,00 --	-- --	2610908,28 --	-- --	2610908,28	-- 208872,66	2819780,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-120101-1105 1212-0101-1105 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *НР - 72%; СП - 8%*	м2	97,4	683,49 371,20	3,37 1,56	66572,36 36154,88	327,95 152,22	30089,54	26141,11 7417,08	100130,55
		Отделочные работы									
19	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство галтелей *НР - 90%; СП - 8%*	м	3747,7	344,84 279,00	0,56 0,18	1292351,17 1045608,30	2089,27 693,10	244653,60	941671,26 178721,79	2412744,23
20	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015	Галтели стоимость	м	3747,7	259,00 --	-- --	970654,30 --	-- --	970654,30	-- 77652,34	1048306,64
24	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	215,7	96,67 88,34	0,85 0,39	20852,74 19055,59	183,83 83,21	1613,32	15311,03 2893,10	39056,87
25	С122-040201-9909 2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,0785	128,00 --	-- --	138,05 --	-- --	138,05	-- 11,04	149,09
26	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1714,73065	1043,49 880,90	21,45 6,34	1789307,59 1510513,13	36775,83 10872,68	242018,63	1217108,65 240513,30	3246929,53
27	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	902,52	796,46 505,50	5,24 1,56	718818,62 456223,12	4728,30 1407,48	257867,20	366104,48 86793,85	1171716,94
28	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5965	663,60 440,43	5,09 2,27	3958352,14 2627147,06	30384,96 13525,64	1300820,12	2112538,15 485671,22	6556561,52
29	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3502,52	796,60 553,36	5,40 2,40	2790105,26 1938144,00	18920,61 8418,31	833040,69	1557249,81 347788,41	4695143,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	66,05	4938,13 2341,40	21,77 9,89	326163,53 154649,47	1438,02 653,48	170076,05	124242,36 36032,47	486438,37
			Кровля								
36	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	158	99,79 65,41	27,35 6,49	15766,61 10334,37	4320,65 1025,22	1111,59	10450,82 2097,39	28314,82
37	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87978	208224,00 --	-- --	183191,31 --	-- --	183191,31	-- 14655,30	197846,62
38	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	253	1392,61 1237,95	105,24 25,45	352331,58 313201,86	26624,93 6438,98	12504,79	294069,57 51712,09	698113,23
39	С121-100302-0301 2110-0302-0301 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	158	663,00 --	-- --	104754,00 --	-- --	104754,00	-- 8380,32	113134,32
40	С121-100302-0302 2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	95	796,00 --	-- --	75620,00 --	-- --	75620,00	-- 6049,60	81669,60
41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2покрытия	60	2834,31 1017,20	16,57 3,67	170058,47 61031,88	994,01 220,32	108032,58	56352,02 18112,84	244523,34
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	40	739,69 323,84	31,67 14,45	29587,62 12953,42	1266,90 577,85	15367,30	12719,39 3384,56	45691,57
			отмостка								
43	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	48,15	8079,54 3111,21	1838,64 748,00	389029,73 149804,76	88530,40 36016,20	150694,57	174671,70 45096,11	608797,55
44	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2покрытия	321	1251,99 147,02	75,99 27,47	401889,09 47192,87	24391,91 8818,51	330304,31	52650,70 36363,18	490902,98
45	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	321	219,74 20,66	3,84 1,77	70535,76 6633,40	1234,16 567,53	62668,19	6768,88 6184,37	83489,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				24794069,69 8737029,09	326570,81	14234490,15	8737029,09	36213586,68
		Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2682487,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				36213586,68				10525,33
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10360011,48			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водопровод хозяйствено-питьевой холодный В1

1	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	263	1283,33 994,82	15,77 1,85	337516,70 261636,61	4147,48 486,39	71732,61	256880,54 47551,78	641949,02
7	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	263	70,76 68,94	1,09 --	18609,04 18130,59	287,99 --	190,46	17767,98 2910,16	39287,18
13	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	1	21580,03 326,40	-- --	21580,03 326,40	-- --	21253,63	319,87 1751,99	23651,89
14	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	3169,01 431,73	24,65 10,88	3169,01 431,73	24,65 10,88	2712,63	433,76 288,22	3890,99
15	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	1	3461,41 804,02	63,48 19,72	3461,41 804,02	63,48 19,72	2593,91	807,27 341,49	4610,18

Водопровод хозяйственно-питьевой горячий

16	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	105	1283,33 994,82	15,77 1,85	134750,01 104455,68	1655,84 194,19	28638,49	102556,87 18984,55	256291,43
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	105	70,76 68,94	1,09 --	7429,46 7238,45	114,97 --	76,04	7093,68 1161,85	15684,99
20	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	22	8742,62 8287,11	402,99 170,29	192337,55 182316,42	8865,82 3746,47	1155,31	182341,63 29974,33	404653,52
21	51-040106-0102 5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	17	27530,00	--	468010,00	--		--	468010,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	468010,00	--	
22	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	3	31218,00 --	-- --	93654,00 --	-- --	93654,00	-- --	93654,00
23	51-040106-0117 5104-0106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	47543,00 --	-- --	95086,00 --	-- --	95086,00	-- --	95086,00
24	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	5,00 --	-- --	200,00 --	-- --	200,00	-- 16,00	216,00
25	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	7,00 --	-- --	315,00 --	-- --	315,00	-- 25,20	340,20
26	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	11,00 --	-- --	176,00 --	-- --	176,00	-- 14,08	190,08
27	С123-020401-3501 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	213	5,00 --	-- --	1065,00 --	-- --	1065,00	-- 85,20	1150,20
28	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	20,00 --	-- --	420,00 --	-- --	420,00	-- 33,60	453,60
29	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	34,00 --	-- --	1292,00 --	-- --	1292,00	-- 103,36	1395,36
				Канализация							
30	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	166,5	663,58 659,92	1,26 0,37	110485,42 109876,68	209,09 62,10	399,65	107740,01 17458,03	235683,46
31	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	88,5	641,42 632,80	3,09 0,85	56765,70 56002,80	273,29 75,65	489,61	54956,88 8937,81	120660,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	658,00 --	-- --	5264,00 --	-- --	5264,00	-- 421,12	5685,12
36	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	261,00 --	-- --	3654,00 --	-- --	3654,00	-- 292,32	3946,32
37	С123-020403-1501 2302-0403-1501 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50	шт.	9	185,00 --	-- --	1665,00 --	-- --	1665,00	-- 133,20	1798,20
38	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110	шт.	5	414,00 --	-- --	2070,00 --	-- --	2070,00	-- 165,60	2235,60
39	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	29	11133,48 2121,60	79,03 35,77	322870,92 61526,40	2291,99 1037,21	259052,53	61312,34 30734,66	414917,92
40	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	29	966,00 --	-- --	28014,00 --	-- --	28014,00	-- 2241,12	30255,12
41	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	8500,31 881,28	47,99 21,60	8500,31 881,28	47,99 21,60	7571,04	884,82 750,81	10135,94
42	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2	2662,36 2121,60	310,48 136,18	5324,73 4243,20	620,96 272,36	460,57	4425,25 780,00	10529,98
43	С123-030102-0120 2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	27533,00 --	-- --	55066,00 --	-- --	55066,00	-- 4405,28	59471,28
44	С123-030102-1250 2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7627,00 --	-- --	15254,00 --	-- --	15254,00	-- 1220,32	16474,32
45	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2	966,00 --	-- --	1932,00 --	-- --	1932,00	-- 154,56	2086,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-020303-2402 2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	679,00 --	-- --	23086,00 --	-- --	23086,00	-- 1846,88	24932,88
47	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1298,00 --	-- --	19470,00 --	-- --	19470,00	-- 1557,60	21027,60
48	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1144,00 --	-- --	9152,00 --	-- --	9152,00	-- 732,16	9884,16
49	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	7356,58 500,48	30,31 13,61	22069,75 1501,44	90,94 40,83	20477,36	1511,42 1886,49	25467,66
50	С123-020303-6605 2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1235,00 --	-- --	3705,00 --	-- --	3705,00	-- 296,40	4001,40
51	С123-020303-6606 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1854,00 --	-- --	1854,00 --	-- --	1854,00	-- 148,32	2002,32
52	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	472,00 --	-- --	20296,00 --	-- --	20296,00	-- 1623,68	21919,68
53	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1789,00 --	-- --	12523,00 --	-- --	12523,00	-- 1001,84	13524,84
54	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	122	34,00 --	-- --	4148,00 --	-- --	4148,00	-- 331,84	4479,84
55	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	107,00 --	-- --	1926,00 --	-- --	1926,00	-- 154,08	2080,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2114167,00	18694,49	629350,84	799032,33	3093715,31
		Стоимость оборудования	Тенге				656750,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				656750,00				
		Накладные расходы	Тенге				799032,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				180515,95				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3093715,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802,27
		Сметная заработная плата	Тенге					815339,11			
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
1	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копаниевручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4	1379,22 1379,22	-- --	3310,13 3310,13	-- --	--	2383,29 455,47	6148,89
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,6	643,39 643,39	-- --	1029,43 1029,43	-- --	--	741,19 141,65	1912,27
3	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2672	23145,28 5774,16	11354,99 2862,34	6184,42 1542,86	3034,05 764,82	1607,51	1592,29 622,14	8398,85
4	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	28,8	2078,00 --	-- --	59846,40 --	-- --	59846,40	-- 4787,71	64634,11
5	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	16,8	1756,00 --	-- --	29500,80 --	-- --	29500,80	-- 2360,06	31860,86
6	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	26229,14 4459,00	1097,22 217,78	20983,31 3567,20	877,78 174,23	16538,33	3404,70 1951,04	26339,05
7	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	8	4305,93 1937,64	2350,85 881,28	34447,42 15501,12	18806,80 7050,24	139,50	18041,09 4199,08	56687,59
8	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	56435,00 --	-- --	4514,80 --	-- --	4514,80	-- 361,18	4875,98
9	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка	шт.	8	1418,00 --	-- --	11344,00 --	-- --	11344,00	-- 907,52	12251,52
10	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Предохранитель	шт.	8	1123,00 --	-- --	8984,00 --	-- --	8984,00	-- 718,72	9702,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-130815-0308 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	8	541,00 --	-- --	4328,00 --	-- --	4328,00	-- 346,24	4674,24
12	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная	шт.	8	263,00 --	-- --	2104,00 --	-- --	2104,00	-- 168,32	2272,32
13	С121-130202-9901 2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,24	1679,00 --	-- --	402,96 --	-- --	402,96	-- 32,24	435,20
14	С123-070103-0506 2307-0103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82	шт.	8	16746,00 --	-- --	133968,00 --	-- --	133968,00	-- 10717,44	144685,44
15	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	507,00 --	-- --	4056,00 --	-- --	4056,00	-- 324,48	4380,48
16	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	255	291,72 108,80	137,21 37,60	74389,71 27744,00	34988,42 9588,97	11657,29	26879,74 8101,56	109371,01
17	С123-060128-0802 2306-0128-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,255	272110,00 --	-- --	69388,05 --	-- --	69388,05	-- 5551,04	74939,09
18	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	220	235,74 147,42	8,95 2,91	51861,75 32432,40	1969,29 639,36	17460,06	23811,67 6053,87	81727,29
19	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	220	44,00 --	-- --	9680,00 --	-- --	9680,00	-- 774,40	10454,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				530323,19	59676,34	385519,71	76853,97	655751,33
		Накладные расходы	Тенге				76853,97				
		Сметная прибыль	Тенге				48574,18				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			530323,19	655751,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					103344,75			100,98
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	63,3	2382,84 1340,75	1042,09 429,13	150833,77 84869,48	65964,30 27164,21	0,00	120996,38 21746,41	293576,56
2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м	1416	618,20 618,20	-- --	875374,03 875374,03	-- --	--	945403,95 145662,24	1966440,23
3	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	161,92	417,00 --	-- --	67520,64 --	-- --		-- 5401,65	72922,29
4	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	161,92	136,85 --	-- --	22158,75 --	-- --		-- 1772,70	23931,45
			ТИП1								
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	237	1071,37 116,06	953,81 187,86	253914,74 27507,17	226052,07 44522,20	355,50	77791,72 26536,52	358242,98
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	260,7	2537,00 --	-- --	661395,90 --	-- --	661395,90	-- 52911,67	714307,57
7	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1580	676,93 27,55	208,06 63,03	1069545,00 43536,90	328735,16 99590,53	697272,96	154577,62 97929,81	1322052,46
8	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1580	187,91 --	53,53 16,48	296891,72 --	84572,90 26033,03	212318,82	28115,67 26000,59	351007,98
9	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1580	1477,88 40,32	33,97 8,38	2335054,37 63704,65	53677,29 13234,90	2217672,42	83094,72 193451,93	2611601,00
10	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1580	938,25 4,86	0,02 --	1482441,70 7684,11	30,34 --	1474727,25	8298,84 119259,24	1609999,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1539	1934,62 624,01	27,39 9,91	2977376,00 960354,47	42157,67 15258,57	1974863,88	1053662,08 322483,05	4353521,15
12	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	69,255	41602,00 --	-- --	2881146,51 --	-- --	2881146,51	-- 230491,72	3111638,23
				ТИП2							
13	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	31,7	1071,37 116,06	953,81 187,86	33962,44 3679,23	30235,66 5955,08	47,55	10405,05 3549,40	47916,89
14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,87	2537,00 --	-- --	88465,19 --	-- --	88465,19	-- 7077,22	95542,41
15	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	317	353,13 318,13	33,72 12,57	111940,78 100848,79	10689,87 3985,64	402,11	113221,19 18012,96	243174,93
16	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	317	2283,00 --	-- --	723711,00 --	-- --	723711,00	-- 57896,88	781607,88
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	199	1934,62 624,01	27,39 9,91	384988,84 124178,39	5451,19 1973,01	255359,27	136243,50 41698,59	562930,94
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,184	41602,00 --	-- --	132460,77 --	-- --	132460,77	-- 10596,86	143057,63
				Ограждение							
19	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	577,1	2767,05 1520,82	944,36 327,99	1596866,67 877665,22	544991,77 189282,11	174209,68	1258997,85 228469,16	3084333,68
20	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	644,8	1822,00 --	-- --	1174825,60 --	-- --	1174825,60	-- 93986,05	1268811,65
21	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,6	3018,00 --	-- --	28972,80 --	-- --	28972,80	-- 2317,82	31290,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,01712	216670,00 --	-- --	1520399,39 --	-- --	1520399,39	-- 121631,95	1642031,34
23	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,181556	236014,00 --	-- --	42849,76 --	-- --	42849,76	-- 3427,98	46277,74
24	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19008	251663,00 --	-- --	47836,10 --	-- --	47836,10	-- 3826,89	51662,99
25	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	313,632	546,00 --	-- --	171243,07 --	-- --	171243,07	-- 13699,45	184942,52
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56232	213050,00 --	-- --	119802,28 --	-- --	119802,28	-- 9584,18	129386,46
				Калитка							
27	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	3	9951,36 8870,50	97,26 33,03	29854,09 26611,50	291,77 99,08	2950,82	31518,49 4909,81	66282,39
28	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03078	216670,00 --	-- --	6669,10 --	-- --	6669,10	-- 533,53	7202,63
29	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,000798	236014,00 --	-- --	188,34 --	-- --	188,34	-- 15,07	203,41
30	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,0956	546,00 --	-- --	598,20 --	-- --	598,20	-- 47,86	646,05
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001632	213050,00 --	-- --	347,70 --	-- --	347,70	-- 27,82	375,51
32				Ворота							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	3	30205,84 19740,20	4364,92 1556,40	90617,53 59220,60	13094,77 4669,20	18302,16	75389,97 13280,60	179288,10
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19146	216670,00 --	-- --	41483,64 --	-- --	41483,64	-- 3318,69	44802,33
35	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,00228	236014,00 --	-- --	538,11 --	-- --	538,11	-- 43,05	581,16
36	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	12,426	546,00 --	-- --	6784,60 --	-- --	6784,60	-- 542,77	7327,36
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	213050,00 --	-- --	1482,83 --	-- --	1482,83	-- 118,63	1601,45
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	719,298	81,98 36,43	2,21 0,22	58967,56 26205,82	1588,57 156,52	31173,16	18190,02 6172,61	83330,18
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	719,298	82,64 21,30	1,56 0,22	59443,24 15321,05	1125,41 156,52	42996,78	10679,52 5609,82	75732,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19548952,80	1408658,75	14753853,25	4126586,57	25569582,51
		Накладные расходы	Тенге				4126586,57				
		Сметная прибыль	Тенге				1894043,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				25569582,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3728842,00			3906,89
		Сметная заработная плата	Тенге				46987512,71	1813600,38	30003213,95	13739501,96	65532636,35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге				656750,00				
	Стоимость оборудования		Тенге				656750,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13739501,96				
		Накладные расходы	Тенге				4805621,68				
		Сметная прибыль	Тенге				65532636,35				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15335,47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15007537,35			
		Сметная заработная плата	Тенге								

Временные здания и сооружения 1,2% 778510,64

Итого 66311146,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 1,35%									886334,36
											6460906,19
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									73658387,54
		Итого									1330814,63
		Непредвиденные работы и затраты 2%									74989202,17
		Итого									67490281,91
		Понижающий коэффициент 0,89999999939									8098833,83
		Налог на добавленную стоимость 12%									75589115,74
		ВСЕГО ПО АКТУ									

Заказчик:
КГУ "Шиелийский районный отдел образования"

Ы.Мадиев

Подрядчик:
ПК "Сапак"

Садыков С.

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"