ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20200627-69797084
1.1. Номер учетной системы 00000000027
2. Дата выписки 27.08.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.08.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Производственный кооператив "Сапак"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. номер 0005845
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник СРП
- 10.1. количество
- [ ] F Участник договора о совместной деятельности
- [ ] G Экспортер
- [ ] H Международный перевозчик
- [ ] I Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ548560000003190612
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940740001098
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районый отдел образования"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [ ] D Участник договора совместной деятельности
- [v] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент
- [ ] G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [ ] H Доверитель
- [ ] I Розничная реализация
- [ ] J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ090701031KSN3308000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительные услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940340001162
25.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940740001098
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районый отдел образования"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 20
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 04.05.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 27
32.2 дата 27.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад Акжайын № 1" в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области за август 2020 год.				1	39 013 129,3	39 013 129,3	0	0	39 013 129,3	12%	4 681 575 ,52	43 694 704,82			1	
				Всего по счету				39 013 129,3			39 013 129,3		4 681 575 ,52	43 694 704,82				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
g/gQUhAwceNjGlcaQ0ezDvTNu9F/Gana8a46fyVlN5ayVzuB+GTCt3Zb02pyb6H4bBZ8IfNdvofTND6pBX5/qg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Буртебаева Айнур Темирхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Шиелийский районный отдел образования",Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, с. Шиели, ул. Рыкулова, 19**	**940740001098**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. Зейнулла Шукурова, дом № 26Г**	**940340001162**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 20 от 04.05.2020 год.

Номер документа	Дата составления
27	**27.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад Аккайын № 1" в поселке Шиели Шиелийского района Кызылординской области за август 2020 год.			усл	1	43 694 704,82	43 694 704,82	4 681 575,52
				Итого	1	x	43 694 704,82	4 681 575,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Садыков С.Т. / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГКП «Ясли-сад Аккайын № 1 Шиелийского районного отдела образования»
Подрядчик: ПК «Сапак»
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад Аккайын № 1 в п. Шиели Шиелийского района Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		20	04.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**93 212 004,82**									
В т. ч за отчетный месяц	**93 212 004,82**	**39 013 129,30**							**4 681 575,52**	**43 694 704,82**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** **ТЕХНАДЗОР:** **АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Форма 2-В

Заказчик: КГКП "Ясли-сад Аккайын №1 Шиелийского районного отдела образования"
Подрядчик: ПК "Сапак"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад Аккайын №1 в п. Шиели Шиелийского района Кызылординской области
Договор: № 20 от 04.05.2020 года

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт помещений									
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	112,56	1006,81 848,61	158,21 79,95	113326,77 95519,15	17807,62 8999,64	--	87795,79 16089,80	217212,36
		НР - 84%; СП - 8%									
2	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	111,72	1798,94 1203,47	91,85 39,84	200977,41 134451,83	10261,66 4451,23	56263,92	100010,20 24079,01	325066,63
		НР - 72%; СП - 8%									
3	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	1516,93 1025,80	127,76 57,49	5734,01 3877,51	482,93 217,30	1373,57	2948,26 694,58	9376,85
		НР - 72%; СП - 8%									
4	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	83,16	4292,00 --	-- --	356922,72 --	-- --	356922,72	-- 28553,82	385476,54
		СП - 8%									
5	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	23,52	5239,00 --	-- --	123221,28 --	-- --	123221,28	-- 9857,70	133078,98
		СП - 8%									
6	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	5096,00 --	-- --	25683,84 --	-- --	25683,84	-- 2054,71	27738,55
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	5096,00	--	19262,88	--	19262,88	--	20803,91
		СП - 8%			--	--	--	--		1541,03	
8	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	126	490,00	--	61740,00	--	61740,00	--	66679,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4939,20	
9	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	63	3544,00	--	223272,00	--	223272,00	--	241133,76
		СП - 8%			--	--	--	--		17861,76	
10	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1273,82	54,74	10190,53	437,95	--	7166,58	18745,67
		НР - 72%; СП - 8%			1219,07	25,12	9752,58	200,99		1388,57	
11	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	47,355	868,03	--	41105,36	--	--	29595,86	76357,32
		НР - 72%; СП - 8%			868,03	--	41105,36	--		5656,10	
12	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	132,3	1102,49	5,91	145859,76	782,41	111773,92	24248,07	183716,45
		НР - 72%; СП - 8%			251,73	2,83	33303,43	374,44		13608,63	
13	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	132,3	1571,00	--	207843,30	--	207843,30	--	224470,76
		СП - 8%			--	--	--	--		16627,46	
14	Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	16,3	22147,78	1595,88	361008,78	26012,84	243502,24	71523,53	467134,89
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	91493,69	7844,54		34602,58	
15	Е12-110101-0209 1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	32	2535,02	13,69	81120,75	438,23	12444,34	49290,95	140844,63
		НР - 72%; СП - 8%			2132,44	6,92	68238,18	221,48		10432,94	
16	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,104	22401,53	4580,33	24731,29	5056,68	--	15738,52	43707,39
		НР - 72%; СП - 8%			17821,20	1978,67	19674,60	2184,45		3237,58	
		Перемычка (прил. Лист 5)									
17	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,44962	548318,29	34020,39	246534,87	15296,25	129720,79	89302,06	362703,88
		НР - 84%; СП - 8%			225785,84	10662,66	101517,83	4794,15		26866,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ограждение для радиаторов ОР-1 45 шт									
18	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,6056	96943,67	1243,91	155652,76	1997,23	112235,27	30464,54	201006,68
		НР - 72%; СП - 8%			25797,38	555,30	41420,27	891,59		14889,38	
19	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	17,01	2120,38	16,09	36067,63	273,74	19988,81	11472,23	51343,05
		НР - 72%; СП - 8%			929,16	7,56	15805,09	128,57		3803,19	
20	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	67,5	1738,56	5,73	117352,90	386,71	23305,73	67568,03	199714,60
		НР - 72%; СП - 8%			1387,56	2,73	93660,46	184,02		14793,67	
		ПОЛЫ Тип Л (382,07+447,97) лист 9 АС									
31	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	628,645018	3623,74	14,43	2278045,70	9069,07	2096179,09	127585,09	2598081,26
		НР - 72%; СП - 8%			274,87	7,01	172797,54	4403,97		192450,46	
		ПОЛЫ ТИП К (108,35+56,02)									
34	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	84,37	3340,78	89,23	281861,85	7528,00	156524,83	87226,28	398615,17
		НР - 72%; СП - 8%			1396,34	39,57	117809,02	3338,58		29527,05	
		ПОЛЫ Тип К/р (48,02+68,79)									
40	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36,81	4472,06	153,65	164616,63	5655,98	117393,19	31764,06	212091,15
		НР - 72%; СП - 8%			1129,24	69,26	41567,47	2549,29		15710,46	
41	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	647,59	337,45	0,98	218529,70	633,59	133671,64	60857,39	301738,05
		НР - 72%; СП - 8%			130,06	0,46	84224,47	299,67		22350,97	
42	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	82,2	178,01	1,30	14632,10	107,23	2393,27	8771,27	25275,64
		НР - 72%; СП - 8%			147,59	0,62	12131,60	50,72		1872,27	
43	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	218,5	592,88	1,96	129545,36	427,55	57067,22	52022,03	196092,78
		НР - 72%; СП - 8%			329,75	0,93	72050,59	202,22		14525,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	170	1748,42	15,60	297231,08	2652,09	244487,99	36704,24	360650,15
		НР - 72%; СП - 8%			294,65	5,22	50091,01	887,10		26714,83	
46	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,35	871,62	5,73	64805,29	425,95	17706,95	33750,07	106439,78
		НР - 72%; СП - 8%			627,74	2,73	46672,39	202,70		7884,43	
		Бетонный пол, деталь 747 серия 2.244-1 в6 -144,35 м2									
60	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	54,31	5188,13	23,45	281767,39	1273,49	136344,29	104226,86	416873,79
		НР - 72%; СП - 8%			2654,20	11,23	144149,60	609,92		30879,54	
		Обрамление и усиление проема Пр-1 в перегородке (лист 11)									
61	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных (проемы перемычек окон и дверей). Усиление стальными обоймами	т	0,0897	573604,16	34020,39	51452,29	3051,63	28147,67	17815,92	74809,67
		НР - 84%; СП - 8%			225785,84	10662,66	20252,99	956,44		5541,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6340096,24	110058,82	4718470,75	1147847,80	8086979,56
		Накладные расходы	Тенге				1147847,80				
		Сметная прибыль	Тенге				599035,52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8086979,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1401,20
		Сметная заработная плата	Тенге					1555559,69			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт фасада									
67	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	17,01	1006,81	158,21	17125,87	2691,08	--	13267,65	32825,00
		НР - 84%; СП - 8%			848,61	79,95	14434,80	1360,02		2431,48	
68	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	17,01	3022,51	57,38	51412,89	975,99	8210,25	30687,23	88668,13
		НР - 72%; СП - 8%			2482,46	23,19	42226,65	394,49		6568,01	
69	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	17,01	52097,00	--	886169,97	--	886169,97	--	957063,57
		СП - 8%			--	--	--	--		70893,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	950,23	1,23	1900,46	2,47	274,01	1170,12	3316,22
		НР - 72%; СП - 8%			811,99	0,59	1623,98	1,18		245,65	
71	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	1	9830,46	5079,47	9830,46	5079,47	369,22	3916,63	14846,85
		НР - 72%; СП - 8%			4381,78	1057,98	4381,78	1057,98		1099,77	
72	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,69	22401,53	4580,33	15457,06	3160,43	--	9836,57	27317,12
		НР - 72%; СП - 8%			17821,20	1978,67	12296,63	1365,28		2023,49	
73	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,69	24231,33	2947,00	16719,62	2033,43	11152,15	2851,04	21136,31
		НР - 72%; СП - 8%			5121,80	617,00	3534,04	425,73		1565,65	
		Козырек - 6шт									
74	Е11-100109-0104 1110-0109-0104 РСНБ РК 2015	Козырьки. Устройство	м2 горизонтальной проекции	10,8	7649,14	65,22	82610,66	704,43	12893,26	49929,23	143143,08
		НР - 72%; СП - 8%			6390,09	30,85	69012,97	333,18		10603,19	
75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,324	8905,26	69,06	2885,31	22,38	2556,90	227,23	3361,54
		НР - 72%; СП - 8%			944,54	29,52	306,03	9,57		249,00	
		Крыльца №1 с пандусом -1шт									
83	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,45	7430,29	1187,13	85076,87	13592,58	34200,12	30659,51	124995,30
		НР - 72%; СП - 8%			3256,26	462,75	37284,17	5298,49		9258,91	
84	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	3,15	4565,67	352,71	14381,86	1111,04	11433,98	1589,94	17249,55
		НР - 72%; СП - 8%			583,12	117,91	1836,84	371,41		1277,74	
85	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,5	25678,50	1574,25	38517,75	2361,38	30492,54	4469,86	46426,62
		НР - 72%; СП - 8%			3775,89	362,87	5663,83	544,30		3439,01	
86	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,8	26514,66	2054,86	153785,02	11918,20	129533,53	10760,84	177709,53
		НР - 72%; СП - 8%			2126,43	450,40	12333,30	2612,32		13163,67	
87	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02652	219813,00	--	5829,44	--	5829,44	--	6295,80
		СП - 8%			--	--	--	--		466,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	26,6666667	2731,09	121,69	72829,11	3245,11	15948,62	39253,37	121049,08
		НР - 72%; СП - 8%			2011,33	33,12	53635,39	883,18		8966,60	
89	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	26,6666667	646,69	5,71	17244,99	152,23	6638,98	7551,51	26780,22
		НР - 72%; СП - 8%			392,02	1,29	10453,78	34,43		1983,72	
90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,3	892,00	23,80	5619,59	149,97	3603,46	1357,63	7535,40
		НР - 72%; СП - 8%			296,22	3,08	1866,17	19,44		558,18	
91	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Н5=1,15)	Детали закладные весом до 4 кг(ЗД-1). Установка	т	0,00722	649953,61	1582,61	4692,67	11,43	3060,12	1170,61	6332,34
		НР - 72%; СП - 8%			224532,00	654,30	1621,12	4,72		469,06	
		Крыльца- 3 шт									
98	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,94	7430,29	1187,13	44135,95	7051,52	17742,25	15905,46	64844,72
		НР - 72%; СП - 8%			3256,26	462,75	19342,18	2748,74		4803,31	
99	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	11,7	4565,67	352,71	53418,35	4126,73	42469,08	5905,50	64069,76
		НР - 72%; СП - 8%			583,12	117,91	6822,55	1379,54		4745,91	
100	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	12,45	25678,50	1574,25	319697,34	19599,47	253088,08	37099,80	385340,91
		НР - 72%; СП - 8%			3775,89	362,87	47009,79	4517,70		28543,77	
101	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,82	26514,66	2054,86	74771,34	5794,71	62980,09	5232,00	86403,60
		НР - 72%; СП - 8%			2126,43	450,40	5996,53	1270,13		6400,27	
102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02937	219813,00	--	6455,91	--	6455,91	--	6972,38
		СП - 8%			--	--	--	--		516,47	
103	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12	2731,09	121,69	32773,10	1460,30	7176,88	17664,02	54472,09
		НР - 72%; СП - 8%			2011,33	33,12	24135,92	397,43		4034,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	12	646,69	5,71	7760,24	68,50	2987,54	3398,18	12051,10
		НР - 72%; СП - 8%			392,02	1,29	4704,20	15,49		892,67	
105	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,4	892,00	23,80	20872,76	557,02	13384,26	5042,64	27988,64
		НР - 72%; СП - 8%			296,22	3,08	6931,48	72,19		2073,23	
111	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	140	1477,21	0,11	206810,08	15,54	146259,44	43585,27	270426,99
		НР - 72%; СП - 8%			432,39	--	60535,10	--		20031,63	
		Витражи В-1									
112	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	10,2	2978,25	3,26	30378,17	33,20	19044,57	8136,29	41595,62
		НР - 72%; СП - 8%			1107,88	--	11300,40	--		3081,16	
113	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные (ВИТРАЖ) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,68	12875,00	--	98880,00	--	98880,00	--	106790,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7910,40	
114	С121-090202-0901 2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	30291,00	--	76333,32	--	76333,32	--	82439,99
		СП - 8%			--	--	--	--		6106,67	
115	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1037,45	780,94	3,23	810186,29	3352,93	360825,11	322014,34	1222776,67
		НР - 72%; СП - 8%			429,91	1,19	446008,24	1233,89		90576,05	
116	КМК"Trade copany"	Металосайдинг	м2	1089,3225	2232,14	--	2431523,44	--	2431523,44	--	2626045,31
		СП - 8%			--	--	--	--		194521,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5696085,89	89271,54	4701516,49	672682,45	6878269,81
		Накладные расходы	Тенге				672682,45				
		Сметная прибыль	Тенге				509501,47				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6878269,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								863,27
		Сметная заработная плата	Тенге					931648,71			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт кровли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10)	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,69	8905,26	69,06	15049,90	116,71	13336,91	1185,24	17533,95
		НР - 72%; СП - 8%			944,54	29,52	1596,27	49,89		1298,81	
		Лист 15 АС									
127	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	268,1	1563,42	109,24	419153,99	29286,67	13266,71	276724,11	751548,36
		НР - 72%; СП - 8%			1404,70	28,86	376600,61	7738,44		55670,25	
128	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	96	1935,00	--	185760,00	--	185760,00	--	200620,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14860,80	
129	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	172,1	1422,00	--	244726,20	--	244726,20	--	264304,30
		СП - 8%			--	--	--	--		19578,10	
130	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1664,00	--	23296,00	--	23296,00	--	25159,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1863,68	
131	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	1745,00	--	24430,00	--	24430,00	--	26384,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1954,40	
132	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	160	703,00	--	112480,00	--	112480,00	--	121478,40
		СП - 8%			--	--	--	--		8998,40	
133	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	70	1010,00	--	70700,00	--	70700,00	--	76356,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5656,00	
134	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	53	882,00	--	46746,00	--	46746,00	--	50485,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3739,68	
		Покрытие козырка (тамбура лист 12 АС)									
135	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	т конструкций	0,03363	66605,24	3122,13	2239,93	105,00	143,83	1445,44	3980,20
		НР - 72%; СП - 8%			59206,14	489,07	1991,10	16,45		294,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С123-010301-0219 2301-0301-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 140 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	6	5709,00 --	-- --	34254,00 --	-- --	34254,00	-- 2740,32	36994,32
137	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,06304	33720,16 17398,69	12397,92 3432,03	2125,72 1096,81	781,56 216,36	247,34	945,48 245,70	3316,90
138	С123-010301-0123 2301-0301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	16	1472,00 --	-- --	23552,00 --	-- --	23552,00	-- 1884,16	25436,16
139	С123-010301-0219 2301-0301-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 140 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74 *СП - 8%*	м	3,9	5709,00 --	-- --	22265,10 --	-- --	22265,10	-- 1781,21	24046,31
140	С121-060802-0104 2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,02899	581572,00 --	-- --	16859,77 --	-- --	16859,77	-- 1348,78	18208,55
141	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0141	501059,41 75637,80	1582,61 654,30	7064,94 1066,49	22,31 9,23	5976,13	774,52 627,16	8466,61
142	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,79386	93,51 47,53	2,87 0,31	261,26 132,79	8,01 0,86	120,45	96,23 28,60	386,08
143	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,79386	178,59 55,55	4,07 0,62	498,96 155,21	11,36 1,72	332,38	112,99 48,96	660,91
144	Е11-120101-0712 1112-0101-0712 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство с настенными желобами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	14,48	5630,57 1137,96	42,78 10,93	81530,62 16477,63	619,45 158,25	64433,54	11977,83 7480,68	100989,13
145	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	4	6333,59 890,96	180,03 54,29	25334,38 3563,85	720,12 217,15	21050,40	2722,32 2244,54	30301,23
146	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	3,3	1477,21 432,39	0,11 --	4874,81 1426,90	0,37 --	3447,54	1027,37 472,17	6374,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2049,26	147,35	2049,26	147,35	1737,29	140,74	2365,19
		НР - 72%; СП - 8%			164,62	30,85	164,62	30,85		175,20	
148	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1745,00	--	1745,00	--	1745,00	--	1884,60
		СП - 8%			--	--	--	--		139,60	
149	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	703,00	--	2812,00	--	2812,00	--	3036,96
		СП - 8%			--	--	--	--		224,96	
150	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	3	1010,00	--	3030,00	--	3030,00	--	3272,40
		СП - 8%			--	--	--	--		242,40	
		Перевозка мусора									
151	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	28,8	92,00	--	2649,60	--		--	2861,57
		СП - 8%			--	--	--	--		211,97	
152	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,2	518,00	--	1657,60	--		--	1790,21
		СП - 8%			--	--	--	--		132,61	
153	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32	123,00	--	3936,00	--		--	4250,88
		СП - 8%			--	--	--	--		314,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1381083,00	31818,93	936748,62	297152,26	1812494,12
		Накладные расходы	Тенге				297152,27				
		Сметная прибыль	Тенге				134258,85				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1812494,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388,77
		Сметная заработная плата	Тенге					412711,48			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Светильники									
7	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	149	2103,39	923,81	313405,59	137648,23	19244,78	177742,19	530439,60
		НР - 72%; СП - 8%			1050,42	606,39	156512,58	90351,57		39291,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	1821,07	731,16	36421,36	14623,17	2583,19	20728,62	61721,98
		НР - 72%; СП - 8%			960,75	478,74	19215,00	9574,75		4572,00	
9	С123-070102-1414 2307-0102-1414 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	149	5526,00	--	823374,00	--	823374,00	--	889243,92
		СП - 8%			--	--	--	--		65869,92	
10	С123-070102-1418 2307-0102-1418 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x18 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	20	4389,00	--	87780,00	--	87780,00	--	94802,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7022,40	
11	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	318	731,00	--	232458,00	--	232458,00	--	251054,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18596,64	
		Заземление									
20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3086,30	162,75	9258,91	488,25	6261,16	1897,44	12048,86
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	2509,50	125,83		892,51	
21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	569,47	24,19	14236,71	604,70	9449,51	3130,04	18756,09
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	4182,50	164,78		1389,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1516934,57	153364,35	1181150,64	203498,29	1858067,49
		Накладные расходы	Тенге				203498,29				
		Сметная прибыль	Тенге				137634,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1858067,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237,20
		Сметная заработная плата	Тенге					282636,52			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Водопровод холодной воды В1									
1	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2128,66	584,17	6385,99	1752,52	77,22	3616,76	10802,97
		НР - 72%; СП - 8%			1518,75	155,68	4556,25	467,03		800,22	
3	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	64	758,26	37,92	48528,46	2426,69	1578,63	32676,43	87701,29
		НР - 72%; СП - 8%			695,67	13,45	44523,14	860,80		6496,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	70	1056,23	4,02	73936,31	281,10	595,00	52624,49	136685,66
		НР - 72%; СП - 8%			1043,72	0,42	73060,20	29,36		10124,86	
6	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	45	1088,52	1,95	48983,41	87,56	473,69	34872,69	90564,59
		НР - 72%; СП - 8%			1076,05	0,27	48422,16	12,13		6708,49	
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	179	79,96	1,03	14313,18	185,26	129,02	10079,20	26343,77
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	13998,89	--		1951,39	
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,115	55457,73	--	6377,64	--	259,70	4404,92	11645,16
		НР - 72%; СП - 8%			53199,50	--	6117,94	--		862,60	
11	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	2047,29	82,44	85986,11	3462,48	12510,47	50782,64	147710,25
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	70013,16	518,28		10941,50	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	6,74	173,48	4,59	1169,22	30,93	581,17	403,52	1698,56
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	0,49	557,12	3,33		125,82	
		Водомерный узел СТВ-32									
16	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30175,84	441,97	30175,84	441,97	20094,87	7018,76	40170,17
		НР - 72%; СП - 8%			9639,00	109,28	9639,00	109,28		2975,57	
17	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650,00	--	28650,00	--	28650,00	--	30942,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2292,00	
		Футляр									
26	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2254,83	134,43	1127,41	67,22	51,75	736,57	2013,10
		НР - 72%; СП - 8%			2016,90	29,12	1008,45	14,56		149,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5240,43	--	5240,43	--	2564,19	1926,89	7740,71
		НР - 72%; СП - 8%			2676,24	--	2676,24	--		573,39	
		Для противопожарный нужды В1									
29	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	2805,98	37,92	109433,21	1478,77	80823,16	19912,20	139693,05
		НР - 72%; СП - 8%			695,67	13,45	27131,29	524,55		10347,63	
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	39	79,96	1,03	3118,51	40,37	28,11	2196,03	5739,70
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	3050,04	--		425,16	
		Кран пожарный									
32	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	18764,31	113,52	75057,23	454,08	70160,75	3305,15	84631,36
		НР - 72%; СП - 8%			1110,60	37,02	4442,40	148,08		6268,99	
35	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	15495,00	--	123960,00	--	123960,00	--	133876,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9916,80	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	13,71	173,48	4,59	2378,34	62,92	1182,17	820,82	3455,09
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	0,49	1133,25	6,77		255,93	
37	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,76	73142,54	1083,72	55588,33	823,63	38276,35	12141,71	73148,44
		НР - 72%; СП - 8%			21695,20	493,60	16488,35	375,14		5418,40	
38	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	67	514,00	26,72	34438,27	1790,23	10085,83	16524,57	55039,87
		НР - 72%; СП - 8%			336,75	5,80	22562,21	388,59		4077,03	
39	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07705	373144,00	--	28750,75	--	28750,75	--	31050,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2300,06	
40	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2073,38	108,53	4146,76	217,06	595,74	2435,99	7109,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	3333,96	49,36		526,62	
		Оборудование									
42	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	2711,34	84,21	56938,18	1768,41	4637,47	36996,78	101449,76
		НР - 72%; СП - 8%			2406,30	40,58	50532,30	852,12		7514,80	
43	С123-030102-0903 2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	7182,00	--	21546,00	--	21546,00	--	23269,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,68	
44	С123-030102-0902 2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	5269,00	--	94842,00	--	94842,00	--	102429,36
		СП - 8%			--	--	--	--		7587,36	
45	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	21	2248,00	--	47208,00	--	47208,00	--	50984,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3776,64	
46	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	957,00	--	20097,00	--	20097,00	--	21704,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1607,76	
47	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	3401,24	167,40	68024,71	3347,98	10730,73	40010,14	116677,64
		НР - 72%; СП - 8%			2697,30	81,18	53946,00	1623,64		8642,79	
48	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18000,00	--	36000,00	--	36000,00	--	38880,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2880,00	
49	С123-030102-0310 2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18	17804,00	--	320472,00	--	320472,00	--	346109,76
		СП - 8%			--	--	--	--		25637,76	
50	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	3381,12	232,81	3381,12	232,81	359,47	2090,22	5909,05
		НР - 72%; СП - 8%			2788,84	114,24	2788,84	114,24		437,71	
51	С123-030102-1103 2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	23064,00	--	23064,00	--	23064,00	--	24909,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1845,12	
52	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2319,14	63,34	13914,85	380,03	1984,58	8448,82	24152,76
		НР - 72%; СП - 8%			1925,04	30,70	11550,24	184,23		1789,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	901,70 863,80	0,12 --	6311,92 6046,60	0,84 --	264,48	4353,55 853,24	11518,71
54	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	6	4116,00 --	-- --	24696,00 --	-- --	24696,00	-- 1975,68	26671,68
55	С123-030102-1234 2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	7	7555,00 --	-- --	52885,00 --	-- --	52885,00	-- 4230,80	57115,80
56	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	7	957,00 --	-- --	6699,00 --	-- --	6699,00	-- 535,92	7234,92
57	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	4250,90 3578,60	420,13 191,43	4250,90 3578,60	420,13 191,43	252,17	2714,42 557,23	7522,54
58	С123-030102-0102 2303-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96 *СП - 8%*	шт.	1	55208,00 --	-- --	55208,00 --	-- --	55208,00	-- 4416,64	59624,64
59	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	901,70 863,80	0,12 --	901,70 863,80	0,12 --	37,78	621,94 121,89	1645,53
60	С123-030102-1227 2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	6599,00 --	-- --	6599,00 --	-- --	6599,00	-- 527,92	7126,92
		Водопровод горячего водоснабжения, Т3									
61	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	10	9890,29 9404,65	436,67 193,18	98902,91 94046,50	4366,73 1931,84	489,68	69104,40 13440,59	181447,90
62	51-040106-0104 5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31743,00 --	-- --	63486,00 --	-- --	63486,00	-- --	63486,00
63	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	7	30585,00 --	-- --	214095,00 --	-- --	214095,00	-- --	214095,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	37933,00	--	37933,00	--		--	37933,00
					--	--	--	--	37933,00	--	
65	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка.	м трубопровода	69	1102,44	2,48	76068,65	171,13	1241,50	53758,28	140213,09
		НР - 72%; СП - 8%			1081,97	0,12	74656,01	8,27		10386,15	
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69	79,96	1,03	5517,37	71,42	49,74	3885,28	10154,86
		НР - 72%; СП - 8%			78,21	--	5396,22	--		752,21	
69	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	69	601,54	65,22	41506,31	4500,52	18355,70	14960,68	60984,35
		НР - 72%; СП - 8%			270,29	30,85	18650,08	2128,65		4517,36	
70	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	75,9	271,00	--	20568,90	--	20568,90	--	22214,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1645,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2208862,92	28862,90	1189716,78	493423,86	2893228,60
	Стоимость оборудования		Тенге				315514,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				315514,00				
		Накладные расходы	Тенге				493423,86				
		Сметная прибыль	Тенге				190941,82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2893228,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564,26
		Сметная заработная плата	Тенге					685310,91			
				РАЗДЕЛ 1.Канализация							
71	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	136	726,08	3,25	98746,37	441,67	743,74	70338,81	182612,00
		НР - 72%; СП - 8%			717,36	0,97	97560,96	131,84		13526,81	
72	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	39	751,81	1,33	29320,51	51,83	92,62	21018,64	54366,28
		НР - 72%; СП - 8%			748,10	0,42	29176,06	16,50		4027,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	10553,50	47,31	84428,01	378,47	76448,10	5569,70	97197,53
		НР - 72%; СП - 8%			950,18	16,78	7601,44	134,26		7199,82	
76	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	21	484,00	--	10164,00	--	10164,00	--	10977,12
		СП - 8%			--	--	--	--		813,12	
77	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	8	187,00	--	1496,00	--	1496,00	--	1615,68
		СП - 8%			--	--	--	--		119,68	
78	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	484,00	--	2420,00	--	2420,00	--	2613,60
		СП - 8%			--	--	--	--		193,60	
79	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	22	116,00	--	2552,00	--	2552,00	--	2756,16
		СП - 8%			--	--	--	--		204,16	
80	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	59	385,00	--	22715,00	--	22715,00	--	24532,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1817,20	
81	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	21	287,00	--	6027,00	--	6027,00	--	6509,16
		СП - 8%			--	--	--	--		482,16	
82	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	150,00	--	300,00	--	300,00	--	324,00
		СП - 8%			--	--	--	--		24,00	
83	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	249,00	--	2490,00	--	2490,00	--	2689,20
		СП - 8%			--	--	--	--		199,20	
84	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	4	72,00	--	288,00	--	288,00	--	311,04
		СП - 8%			--	--	--	--		23,04	
85	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	7541,31	32,22	7541,31	32,22	6941,45	419,82	8598,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			567,64	15,44	567,64	15,44		636,89	
		Футляр									
86	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1	7957,59	134,43	7957,59	134,43	5806,26	1473,13	10185,18
		НР - 72%; СП - 8%			2016,90	29,12	2016,90	29,12		754,46	
87	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5240,43	--	5240,43	--	2564,19	1926,89	7740,71
		НР - 72%; СП - 8%			2676,24	--	2676,24	--		573,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				281686,21	1038,63	141048,35	100747,00	413027,87
		Накладные расходы	Тенге				100747,00				
		Сметная прибыль	Тенге				30594,66				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				413027,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,83
		Сметная заработная плата	Тенге					139926,39			
		ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКА (2ШТ)									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	163,0543658	207,87	198,45	33894,21	32358,63	--	9723,33	47106,94
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	1535,58	11969,04		3489,40	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,2729093	1842,46	--	22612,30	--	--	16280,85	42004,60
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	22612,30	--		3111,45	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	133,1255475	33,81	33,81	4501,20	4501,20	--	1138,74	6091,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	1581,59		451,20	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,7917275	800,93	--	11847,11	--	--	8529,92	22007,19
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	11847,11	--		1630,16	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	147,917275	150,14	72,06	22208,34	10658,36	--	11765,80	36692,06
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	11549,97	4791,41		2717,93	
		ВЫГРЕБ									
6	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	22,85	36985,71	2886,17	845123,41	65948,92	640937,59	122080,31	1044580,00
		НР - 72%; СП - 8%			6049,76	1370,64	138236,90	31319,08		77376,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в I слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	18,3625	2614,89 1226,70	81,02 35,01	48016,00 22525,28	1487,73 642,87	24002,99	16681,07 5175,77	69872,83
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	45,82	848,60 257,58	19,04 2,47	38882,88 11802,32	872,57 113,08	26207,99	8579,09 3796,96	51258,93
9	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2	48,3825	132,99 56,87	2,29 0,25	6434,61 2751,52	111,01 11,94	3572,08	1989,69 673,94	9098,25
10	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,65	46729,87 15163,20	6037,75 1191,40	30374,42 9856,08	3924,54 774,41	16593,80	7653,95 3042,27	41070,64
11	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,03	36734,89 8487,18	1787,31 389,60	37836,94 8741,80	1840,92 401,29	27254,22	6583,02 3553,60	47973,56
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2345	262718,00 --	-- --	61607,37 --	-- --	61607,37	-- 4928,59	66535,96
		Монолитная шахта									
13	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,24	61631,29 29665,36	8341,05 2755,89	14791,51 7119,69	2001,85 661,41	5669,97	5602,39 1631,51	22025,41
14	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0324	262718,00 --	-- --	8512,06 --	-- --	8512,06	-- 680,97	9193,03
		Деревянные констукции									
15	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,548	93330,01 22432,50	995,13 444,24	144474,86 34725,51	1540,46 687,68	108208,89	25497,50 13597,79	183570,15
16	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен и перегородок досками обшивки *НР - 72%; СП - 8%*	м2	93,6	2820,23 382,24	14,65 6,91	263973,39 35777,57	1371,58 646,81	226824,24	26225,56 23215,92	313414,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил	м3	0,194	94016,18	1363,02	18239,14	264,43	13768,77	3103,11	23049,63
		НР - 72%; СП - 8%			21680,10	535,78	4205,94	103,94		1707,38	
18	Е11-120101-0703 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	21,5	1633,67	53,79	35123,85	1156,51	24504,03	7064,60	45563,54
		НР - 72%; СП - 8%			440,15	16,22	9463,31	348,64		3375,08	
19	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,082	8768,25	55,25	35792,00	225,52	32213,77	2483,37	41337,39
		НР - 72%; СП - 8%			821,34	23,62	3352,71	96,41		3062,03	
20	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным за 2 раза	м2	93,6	899,45	3,02	84188,78	282,47	32685,59	36976,01	130857,98
		НР - 72%; СП - 8%			547,23	1,44	51220,73	134,84		9693,18	
21	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	9,36	14028,32	1607,40	131305,08	15045,26	--	88696,77	237601,99
		НР - 72%; СП - 8%			12420,92	740,40	116259,81	6930,14		17600,15	
22	С121-130806-1301 2113-0806-1301 РСНБ РК 2015	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 50 мм	м3	9,36	11966,00	--	112001,76	--	112001,76	--	120961,90
		СП - 8%			--	--	--	--		8960,14	
		ПРОЕМЫ Ф-1 -4 шт(фрамуга); ИД-1 4 шт(дверь)									
23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка фрамуг	м3	0,024	93330,01	995,13	2239,92	23,88	1677,66	395,31	2846,05
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	538,38	10,66		210,82	
24	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,64	1363,66	17,98	872,74	11,51	652,32	152,98	1107,77
		НР - 72%; СП - 8%			326,43	5,55	208,91	3,55		82,06	
25	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных дверных проемах в деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,6	3914,26	101,75	21919,86	569,81	14175,89	5359,44	29461,64
		НР - 72%; СП - 8%			1281,10	48,13	7174,16	269,51		2182,34	
26	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,6	5239,00	--	29338,40	--	29338,40	--	31685,47
		СП - 8%			--	--	--	--		2347,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920,00	--	3920,00	--	4233,60
		СП - 8%			--	--	--	--		313,60	
28	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944,00	--	1944,00	--	2099,52
		СП - 8%			--	--	--	--		155,52	
29	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827,00	--	6616,00	--	6616,00	--	7145,28
		СП - 8%			--	--	--	--		529,28	
		РАЗНОЕ									
30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка крышки, стульчака, вытяжного короба	м3	0,692	93330,01	995,13	64584,37	688,63	48372,45	11398,11	82061,07
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	15523,29	307,41		6078,60	
		ОТМОСТКА									
31	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5	8046,66	1645,50	12069,99	2468,25	4999,32	4046,74	17406,07
		НР - 72%; СП - 8%			3068,28	678,70	4602,42	1018,05		1289,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2155246,49	147354,05	1476261,17	428007,64	2789914,46
		Накладные расходы	Тенге				428007,64				
		Сметная прибыль	Тенге				206660,33				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2789914,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538,46
		Сметная заработная плата	Тенге					594455,06			
		ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	147,498	207,87	198,45	30660,50	29271,42	--	8795,66	42612,65
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	1389,08	10827,12		3156,49	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,102	1842,46	--	20454,95	--	--	14727,56	37997,11
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	20454,95	--		2814,60	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	133,56	33,81	33,81	4515,89	4515,89	--	1142,46	6111,02
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	1586,75		452,67	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,84	800,93	--	11885,77	--	--	8557,76	22079,01
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	11885,77	--		1635,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	133,56	150,14	72,06	20052,73	9623,83	--	10623,77	33130,63
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	10428,90	4326,34		2454,12	
		ВЫГРЕБ									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,56516	20041,84	1071,51	11326,85	605,58	10062,07	565,66	12843,91
		НР - 72%; СП - 8%			1166,40	223,72	659,20	126,44		951,40	
7	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	5,6516	2614,89	81,02	14778,34	457,89	7387,63	5134,09	21505,42
		НР - 72%; СП - 8%			1226,70	35,01	6932,82	197,86		1592,99	
8	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,218	29729,68	6814,02	95670,10	21927,52	44322,63	27388,64	132903,43
		НР - 72%; СП - 8%			9142,31	2678,63	29419,95	8619,83		9844,70	
9	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14894,00	--	74470,00	--	74470,00	--	80427,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5957,60	
10	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27252,00	--	27252,00	--	27252,00	--	29432,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2180,16	
11	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,666	71465,00	--	47595,69	--	47595,69	--	51403,35
		СП - 8%			--	--	--	--		3807,66	
		Покрытия монолитный									
12	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	36734,89	1787,31	14693,96	714,92	10584,16	2556,51	18630,51
		НР - 72%; СП - 8%			8487,18	389,60	3394,87	155,84		1380,04	
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0518	262718,00	--	13608,79	--	13608,79	--	14697,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1088,70	
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,08	26590,74	1124,27	135080,97	5711,29	103656,25	19417,12	166857,94
		НР - 72%; СП - 8%			5061,70	247,01	25713,44	1254,79		12359,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	74,8904	848,60	19,04	63552,04	1426,18	42835,60	14022,07	83780,04
		НР - 72%; СП - 8%			257,58	2,47	19290,27	184,83		6205,93	
16	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	18,84	132,99	2,29	2505,62	43,23	1390,96	774,78	3542,83
		НР - 72%; СП - 8%			56,87	0,25	1071,43	4,65		262,43	
		Монолитная шахта									
17	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	0,24	61631,29	8341,05	14791,51	2001,85	5669,97	5602,39	22025,41
		НР - 72%; СП - 8%			29665,36	2755,89	7119,69	661,41		1631,51	
18	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324	262718,00	--	8512,06	--	8512,06	--	9193,03
		СП - 8%			--	--	--	--		680,97	
		Стены и перегородки									
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,5505938	21415,49	2357,60	140284,18	15443,68	95665,86	23333,77	176707,39
		НР - 72%; СП - 8%			4453,74	493,60	29174,64	3233,37		13089,44	
20	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,731	3289,87	242,24	22144,10	1630,54	12100,28	6303,35	30723,25
		НР - 72%; СП - 8%			1249,93	50,72	8413,28	341,38		2275,80	
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,8	2024,68	42,44	5669,09	118,83	4968,89	436,00	6593,50
		НР - 72%; СП - 8%			207,63	8,64	581,37	24,19		488,41	
		Покрытия									
22	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4159,34	952,97	8318,69	1905,94	2327,22	3229,44	12471,98
		НР - 72%; СП - 8%			2042,76	199,91	4085,52	399,82		923,85	
23	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	8,64	5415,00	--	46785,60	--	46785,60	--	50528,45
		СП - 8%			--	--	--	--		3742,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,5	619,57	99,33	4646,76	745,01	2327,11	1263,01	6382,56
		НР - 72%; СП - 8%			209,95	23,94	1574,64	179,55		472,78	
25	Е11-120101-0101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	7,5	1687,73	63,49	12657,98	476,18	10873,27	976,69	14725,44
		НР - 72%; СП - 8%			174,47	6,40	1308,53	47,99		1090,77	
		ПРОЕМЫ									
26	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка фрамуг	м3	0,012	93330,01	995,13	1119,96	11,94	838,83	197,66	1423,02
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	269,19	5,33		105,41	
27	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,16	1363,66	17,98	218,19	2,88	163,08	38,24	276,94
		НР - 72%; СП - 8%			326,43	5,55	52,23	0,89		20,51	
28	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных дверных проемах в деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3	3914,26	101,75	11742,78	305,25	7594,23	2871,13	15783,02
		НР - 72%; СП - 8%			1281,10	48,13	3843,30	144,38		1169,11	
29	С121-090102-0218 2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-7П	м2	3	14504,00	--	43512,00	--	43512,00	--	46992,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3480,96	
30	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960,00	--	1960,00	--	2116,80
		СП - 8%			--	--	--	--		156,80	
31	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972,00	--	972,00	--	1049,76
		СП - 8%			--	--	--	--		77,76	
32	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654,00	--	1654,00	--	1786,32
		СП - 8%			--	--	--	--		132,32	
33	Е11-150403-0104 1115-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=2	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных и оконных	м2	6	953,78	2,50	5722,69	14,98	1523,02	3018,14	9440,10
		НР - 72%; СП - 8%			697,45	1,19	4184,70	7,16		699,27	
		РАЗНОЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка крышки, стульчака, вытяжного короба	м3	0,392	93330,01	995,13	36585,37	390,09	27401,73	6456,73	46485,46
		НР - 72%; СП - 8%			22432,50	444,24	8793,54	174,14		3443,37	
		ОТМОСТКА									
35	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,95	8046,66	1645,50	7644,33	1563,22	3166,24	2562,93	11023,84
		НР - 72%; СП - 8%			3068,28	678,70	2914,87	644,76		816,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				963045,46	98908,15	661181,16	169995,59	1223684,34
		Накладные расходы	Тенге				169995,60				
		Сметная прибыль	Тенге				90643,28				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1223684,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221,60
		Сметная заработная плата	Тенге					236104,98			
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСАБЖЕНИЕ									
		Строительство КЛ 0,4 кВ									
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12045,56	994,37	12045,56	994,37	8489,19	2060,35	15234,39
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	299,60	2562,00	299,60		1128,47	
2	51-080401-0111 5108-0401-0111 РСНБ РК 2015	Ящики управления БУО с автоматическими выключателями номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73398,00	--	73398,00	--		--	73398,00
					--	--	--	--	73398,00	--	
3	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	40	922,99	701,78	36919,65	28071,22	1938,03	11776,14	52591,46
		НР - 72%; СП - 8%			172,76	236,13	6910,40	9445,36		3895,66	
4	С123-061201-0303 2306-1201-0303 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04	359004,00	--	14360,16	--	14360,16	--	15508,97
		СП - 8%			--	--	--	--		1148,81	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	313,14	144,41	6262,73	2888,11	906,62	2391,47	9346,54
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	2468,00	853,49		692,34	
6	С123-060131-0901 2306-0131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	66890,00	--	1337,80	--	1337,80	--	1444,82
		СП - 8%			--	--	--	--		107,02	
7	С124-040207-1805 2404-0207-1805 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 3х2,5 мм2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	53,00	--	212,00	--	212,00	--	228,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16,96	
		Опоры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	629,41 113,18	516,23 251,97	1258,83 226,37	1032,46 503,93	--	525,82 142,77	1927,42
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,72	7627,25 1014,13	564,34 188,65	5491,62 730,17	406,32 135,83	4355,13	623,52 489,21	6604,36
10	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,48	30042,78 4555,53	1695,52 360,43	14420,53 2186,65	813,85 173,01	11420,03	1698,96 1289,56	17409,05
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04168	243344,00 --	-- --	10142,58 --	-- --	10142,58	-- 811,41	10953,98
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4,8	848,60 257,58	19,04 2,47	4073,28 1236,38	91,41 11,85	2745,49	898,73 397,76	5369,77
13	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,008048	499529,00 --	-- --	4020,21 --	-- --	4020,21	-- 321,62	4341,83
14	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,6	336,00 --	-- --	201,60 --	-- --	201,60	-- 16,13	217,73
15	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж опор (стойка) *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,13	58258,28 51483,60	2497,70 391,26	7573,58 6692,87	324,70 50,86	556,01	4855,49 994,33	13423,39
16	СТОО"Energy СТТОО"ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ 6м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм) *СП - 8%*	шт	2	39688,39 --	-- --	79376,79 --	-- --	79376,79	-- 6350,14	85726,93
		Арматура (Лист-4 ЭС)									
17	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1845,00 --	-- --	11070,00 --	-- --	11070,00	-- 885,60	11955,60
18	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	10,8	410,00 --	-- --	4428,00 --	-- --	4428,00	-- 354,24	4782,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	153,00	--	1836,00	--	1836,00	--	1982,88
		СП - 8%			--	--	--	--		146,88	
20	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6394,00	--	38364,00	--	38364,00	--	41433,12
		СП - 8%			--	--	--	--		3069,12	
21	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1306,00	--	15672,00	--	15672,00	--	16925,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1253,76	
22	С124-040204-1501 2404-0204-1501 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	405,00	--	2430,00	--	2430,00	--	2624,40
		СП - 8%			--	--	--	--		194,40	
23	Ц13-080205-0402 1308-0205-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейн. Монтаж на стене	шт.	3	1733,17	348,16	5199,52	1044,48	119,89	3164,16	9032,77
		НР - 72%; СП - 8%			1345,05	119,84	4035,15	359,52		669,09	
24	СТОО"Energy СТТОО"ENERGY System LLP"	Кронштейн ИВА вылет 1 м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	3	5413,39	--	16240,18	--	16240,18	--	17539,39
		СП - 8%			--	--	--	--		1299,21	
25	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	3	4604,43	916,28	13813,30	2748,83	5299,97	5440,65	20794,26
		НР - 72%; СП - 8%			1921,50	597,32	5764,50	1791,95		1540,32	
26	С123-070106-0324 2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	3	57376,00	--	172128,00	--	172128,00	--	185898,24
		СП - 8%			--	--	--	--		13770,24	
27	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	3	731,00	--	2193,00	--	2193,00	--	2368,44
		СП - 8%			--	--	--	--		175,44	
		Заземление									
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3086,30	162,75	6172,61	325,50	4174,11	1264,96	8032,57
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	1673,00	83,89		595,01	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	569,47	24,19	3416,81	145,13	2267,88	751,21	4501,46
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	1003,80	39,55		333,44	
		Прокладка СИП по стенам (лист 1)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2502,00	--	2502,00	--	2502,00	--	2702,16
		СП - 8%			--	--	--	--		200,16	
31	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254,00	--	1254,00	--	1354,32
		СП - 8%			--	--	--	--		100,32	
32	С124-040207-4040 2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4902,00	--	4902,00	--	4902,00	--	5294,16
		СП - 8%			--	--	--	--		392,16	
33	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	908,00	--	14528,00	--	14528,00	--	15690,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1162,24	
		Демонтаж									
34	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж опор (стойка)	т конструкций	0,086	32638,55	1748,39	2806,92	150,36	--	1929,68	5115,52
		НР - 72%; СП - 8%			30890,16	273,88	2656,55	23,55		378,93	
35	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	35	83,49	0,20	2922,29	7,15	--	2101,50	5425,69
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	0,10	2915,14	3,62		401,90	
	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,1	518,00	--	1087,80	--		--	1174,82
		СП - 8%			--	--	--	--		87,02	
36	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,1	123,00	--	258,30	--		--	278,96
		СП - 8%			--	--	--	--		20,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				594319,64	39043,90	439470,65	39482,63	678634,61
	Стоимость оборудования		Тенге				73398,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				73398,00				
		Накладные расходы	Тенге				39482,63				
		Сметная прибыль	Тенге				44832,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				678634,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,48
		Сметная заработная плата	Тенге					54836,99			

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вскрытие и восстановление асфальтовых покрытий -2 м2									
45	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	4075,86	1013,49	1630,34	405,40	1172,30	99,26	1867,97
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	213,02	52,65	85,21		138,37	
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4	2874,41	1048,63	1149,76	419,45	677,67	101,85	1351,74
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	222,03	52,65	88,81		100,13	
47	Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	2	3247,06	172,11	6494,11	344,22	6010,83	165,25	7192,11
		НР - 72%; СП - 8%			69,53	45,23	139,05	90,46		532,75	
48	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2	1885,64	96,25	3771,28	192,50	3495,86	100,51	4181,54
		НР - 72%; СП - 8%			41,46	28,34	82,92	56,68		309,74	
49	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2	869,24	0,08	1738,49	0,16	1737,44	0,64	1878,26
		НР - 72%; СП - 8%			0,44	--	0,89	--		139,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14783,99	1361,73	13094,09	467,51	16471,61
		Накладные расходы	Тенге				467,51				
		Сметная прибыль	Тенге				1220,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16471,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,46
		Сметная заработная плата	Тенге					649,32			
		ВЫГРЕБ НА 25 М3									
		Испытание септика									
55	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание септика на водонепроницаемость	м3	50	190,96	2,35	9547,99	117,41	5767,10	2677,69	13203,74
		НР - 72%; СП - 8%			73,27	1,11	3663,49	55,53		978,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9547,99	117,41	5767,10	2677,69	13203,74
		Накладные расходы	Тенге				2677,69				
		Сметная прибыль	Тенге				978,06				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13203,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,98
		Сметная заработная плата	Тенге					3719,01			
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		РАЗДЕЛ 2.Озеленение									
7	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	37	503,58	14,43	18632,36	533,81	4822,95	9643,90	30538,37
		НР - 72%; СП - 8%			358,80	3,21	13275,60	118,71		2262,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	37	235,84	152,04	8725,99	5625,58	1130,72	2318,92	11928,51
		НР - 72%; СП - 8%			53,23	33,81	1969,69	1251,03		883,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27358,35	6159,39	5953,67	11962,83	42466,87
		Накладные расходы	Тенге				11962,83				
		Сметная прибыль	Тенге				3145,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42466,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,85
		Сметная заработная плата	Тенге					16615,03			
				РАЗДЕЛ 4.МАФ							
16	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	4	16665,00	--	66660,00	--	66660,00	--	71992,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5332,80	
					--	--	--	--		5332,80	
17	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	4	75679,00	190,00	302716,00	760,00	280788,00	15373,44	343536,60
		НР - 72%; СП - 8%			5292,00	46,00	21168,00	184,00		25447,16	
					5292,00	46,00	21168,00	184,00		25447,16	
18	86-010102-0113	Машинка с горкой	комплект	1	603064,00	273,00	603064,00	273,00	597165,00	4096,08	655732,89
		НР - 72%; СП - 8%			5626,00	63,00	5626,00	63,00		48572,81	
					5626,00	63,00	5626,00	63,00		48572,81	
19	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1	1859455,00	2256,00	1859455,00	2256,00	1791115,00	48051,36	2060106,87
		НР - 72%; СП - 8%			66084,00	654,00	66084,00	654,00		152600,51	
					66084,00	654,00	66084,00	654,00		152600,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2831895,00	3289,00	2735728,00	67520,88	3131369,15
		Накладные расходы	Тенге				67520,88				
		Сметная прибыль	Тенге				231953,27				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3131369,15				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,07
		Сметная заработная плата	Тенге					93779,00			
				РАЗДЕЛ 5.Покрытие							
		ТИП-I									
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,6	4075,86	1013,49	169555,79	42161,36	121919,20	10322,54	194268,60
		НР - 72%; СП - 8%			131,62	213,02	5475,23	8861,64		14390,27	
22	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	416	398,56	36,43	165802,79	15153,17	553,90	112339,47	300393,64
		НР - 72%; СП - 8%			360,81	14,26	150095,71	5931,33		22251,38	
23	С121-040509-0403 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	416	1929,00	--	802464,00	--	802464,00	--	866661,12
		СП - 8%			--	--	--	--		64197,12	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	458	1871,69	30,25	857235,62	13854,68	519221,36	237101,99	1181884,62
		НР - 72%; СП - 8%			707,77	11,24	324159,58	5148,74		87547,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	7,328	42587,00 --	-- --	312077,54 --	-- --	312077,54	-- 24966,20	337043,74
		ТИП-2									
26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	199,75	2874,41 131,62	1048,63 222,03	574163,64 26290,30	209462,88 44350,17	338410,46	50861,14 50001,98	675026,76
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	799	1955,24 41,46	96,47 28,43	1562233,56 33128,46	77080,61 22714,02	1452024,50	40206,58 128195,21	1730635,36
28	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	799	908,50 0,44	0,09 --	725892,18 354,95	69,03 --	725468,19	255,56 58091,82	784239,56
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	370	1871,69 707,77	30,25 11,24	692526,59 261875,64	11192,65 4159,47	419458,31	191545,28 70725,75	954797,62
30	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	16,65	42587,00 --	-- --	709073,55 --	-- --	709073,55	-- 56725,88	765799,43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6571025,26	368974,39	5400671,00	642632,56	7790750,45
		Накладные расходы	Тенге				642632,56				
		Сметная прибыль	Тенге				577092,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7790750,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855,44
		Сметная заработная плата	Тенге					892545,23			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								37628562,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5507068,11				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1079623,18			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					393430,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23606778,47		
		- Перевозка грузов	Тенге				9589,30				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						388912,00		
		- Накладные расходы	Тенге							4278099,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2758492,64	

Временные здания и сооружения 1,2%	
Итого	446875,81
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ в зимнее время 1,35%	38075438,49
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	508768,11 2539947,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									41124154,17
		Непредвиденные работы и затраты 2%									763905,89
		Итого									41888060,06
		В текущих ценах 2020 года К=1,0348515									43347921,79
		Понижающий коэффициент 0,8999999929									39013129,30
		Налог на добавленную стоимость 12%									4681575,52
		ВСЕГО ПО АКТУ									43694704,82

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** **ТЕХНАДЗОР:** **АВТОСКИЙ НАДЗОР:**