Утвержден
распоряжением акима
Кокпектинского района
Восточно-Казахстанской области
от «27» ноября 2015 года № 22

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Большая Буконь – Кокжайык – Ульгулималши» км 0-27, участок км 14-27»

от «10» декабря 2015 г. Кокпектинский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области № 22 от 27 ноября 2015 года.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Акимова Алмагуль Жанахметовна	–	заместитель акима Кокпектинского района, председатель комиссии;
Сулейменов Асет Бауыржанович	–	исполняющий обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, заместитель председателя комиссии;
Султанов Асет Бейсенович	–	заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно – Казахстанской области»;
Смагулов Ерлан Кенесбекович	–	главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области;
Жумадилов Нуржан Сайлаубекович	–	руководитель РГУ«Шыгысжоллаборатория»;

Оразбаев Есенгельды Серикбосынович	–	руководитель проекта ТОО «Ивета Со»;
Иргибаев Айткалы Бахтулуевич	–	директор ТОО «Жана Жол»;
Тогусов Нуржан Кумарбекович	–	исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района»;
Есемканов Карпат Муктарканович	–	инженер технического надзора ТОО «Жол-Консалтинг»;
Абдрасулова Гульмира Кабышевна	–	руководитель Кокпектинского районного Управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Восточно-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
Слямбеков Калкаман Болатович	–	начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Кокпектинского района;
Галиев Денис Талгатович	–	старший инспектор отдела дорожно-технической инспекции УАП ДВД ВКО

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» совместно с генеральным подрядчиком ТОО «Ивета Со»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Большая Буконь – Кокжайык – Ульгулималши» км 0-27, участок км 14-27»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу – Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен согласно договора от 13 декабря 2011 года № 98.

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком Товарищество с ограниченной ответственностью «Ивета Со»

(наименование организации)

выполнившим работы: устройство объездной дороги, устройство насыпи земляного полотна, устройство откосов земляного полотна, устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси, устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки, разлив вяжущих, устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, устройство присыпных обочин, укрепление обочин, устройство одиночной поверхностной обработки вязким битумом, устройство железобетонных труб на ПК 234+21, ПК 267+46, устройство съездов на ПК 161+75, ПК 238+00, устройство сигнальных столбиков, устройство дорожных знаков, устройство дорожной разметки, рекультивация земель занятых полевым станом и строительными площадками, рекультивация земель занятых объездной дорогой

(виды работ)

и субподрядными организациями – нет.

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана проектировщиком Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Жана Жол».

(наименование организации)

выполнившим работы: пояснительная записка, строительное решение, сметы, ведомость объемов работ.

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы – ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района».

6. Ремонт осуществлялся согласно проектно-сметной документации.

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района».

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ декабрь 2011 года, окончание работ сентябрь 2015 года

(месяц, год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: заключение рабочей комиссии, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на материалы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	13	13	13	13

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период – нет.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели: – нет.

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	–	–
Число этажей	этаж	–	–
Общий строительный объем	м3	–	–
В том числе подземной части	м3	–	–
Площадь встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	–	–

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: устройство нижнего слоя из песчано-гравийной смеси, устройство верхнего слоя основания из щебня фракционированного уложенного по способу заклинки, устройство покрытия

из холодных асфальтобетонных смесей, устройство одиночной поверхностной обработки вязким битумом,

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к настоящему акту) – нет.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – нет.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – нет.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены – нет.

16. Сметная стоимость по утвержденному сметному расчету: всего 560 425,975 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 520 002,897 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 560 425,975 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажные работы 520 002,897 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – нет.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических – нет

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные работы и по применению материалов и конструкций) – нет.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Большая Буконь – Кокжайык – Ульгулималши» км 0-27, участок км 14-27» Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____ Акимова А. Ж.

Заместитель председателя комиссии _____ Сулейменов А. Б.

Члены комиссии: _____ Султанов А. Б.

_____ Смагулов Е. К.

_____ Жумадилов Н. С.

_____ Оразбаев Е. С.

_____ Иргибаев А. Б.

_____ Тогусов Н. К.

_____ Есемканов К. М.

_____ Абдрасулова Г. К.

_____ Слямбеков К. Б.

_____ Галиев Д. Т.