Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

27 июля 2020 года

Заказчик **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» , 070004 , Усть-Каменогорск,Усть-Каменогорск, Карла Либкнехта, 19, 8-7232-70-11-68 в лице руководителя Батырбаева Даулета Бахитовича**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **24 июль 2020 года, АО «КЭМОНТ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, 8-7232-49-26-26 генерального директора Беленцевой Елены Владимировны**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **Саутов Жанабай Кежебекович, Республика Казахстан, Восточно - Казахстанская область, Урджарский район, Урджарский с.о., с. Урджар, ул. Абылай хана, 57, №KZ40VJE00051275 от 05.12.2019 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от **ТОО «АлтайИнтро», 17014341, 06.06.2007, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, пер. Планетный, 3, 8-7232-52-87-67, в лице диретктора Харченко Оксаны Борисовны ГСЛ №17014341 от 06.06.2007 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Расширение ПС 35/10 кВ и строительство линии электропередач 35кВ к производственной базе ТОО «Батуа», 51 км юга-западнее с. Кокозек в Урджарском районе, Восточно-Казахстанской области. Корректировка.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Восточно-Казахстанская область, Урджарский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Заключение №ЭТС-0065/20 от 15.04.2020 года ТОО «Эксперттехстрой»

наименование органа, вынесшего решение, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий:

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» KZ84REA00171629 от 12,05,2020 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АлтайИнтро», 030-17-АС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района» №50 от 15.04.2020г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 4,0 месяца;

фактически, 2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	показатели	
			По проекту	Фактически
	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2016-2019 г. г.	млн. тенге	278,797	277,310
	в том числе СМР	млн. тенге	26,800	26,800
	оборудование		211,726	211,726
	прочие затраты		40,271	38,784
	Из них:			
	- 2019 год (ПИР, экспертиза) - 2020 год.			
7	Продолжительность строительства	мес.	4,0	2,0

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение

Реконструкция существующей ПС «Елтай» выполнен в полном обьеме. Для ответвления от ОРУ -35 кВ ПС «Елтай» установлен блочная конструкция (комплект металлоконструкций и жесткой алюминовой оцинковки) в линейным разьединителем РГП-КЕМ/kz-з2-II-35-1000-УХЛ1, ограничитель перенапряжения ОПН-35кВ, трансформаторами тока ТОЛ-35 100/5, трансформатором напряжения ЗНОЛ-35 УХЛ1 и реклоузерov.
Для передачи данных используется спутниковая связь от ПС «Елтай» до диспетчерского пункта Усть-Каменогорской РЭС.
На ПС «Елтай» установлен шкаф телемеханики ЩМП6-IP 54 с монтажной панелью и оборудованием.

Архитектурно-строительный часть

Фундамент под блок Б-35-51/1,2П500А(Б), выполнен из лежневых фундаментов ЛЖ-6.0. За условную отметку 0.000 принята отметка планировки земли территории подстанции. Произведено расширение территории подстанции Ельтай.

Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионные покрытия сварных соединений, а также участков закладных деталей выполнен во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено заводские покрытие. Все защищаемые участки закладных деталей и сварные соединений предварительно очищены от сварного шлака, брызг метала, жиров и других загрязнений. По антикоррозионной защите соединений оформлен акт скрытых работ. Сварка элементов выполнен электродами Э-42А ГОСТ 9467-76* Катет шва 6мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.
8. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **278 727,495 тыс. тенге**, в том числе: оборудования – **211 726,315 тыс. тенге;** строительно-монтажных работ – **26 800,261 тыс. тенге.**

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **277 309,842 тыс. тенге**, в том числе: оборудования – **211 726,315 тыс. тенге;** строительно-монтажных работ – **26 800,261 тыс. тенге.**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Расширение ПС 35/10 кВ и строительство линии электропередач 35кВ к производственной базе ТОО «Батуа», 51 км юга-западнее с. Кокозек в Урджарском районе, Восточно-Казахстанской области. Корректировка» принять объект в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Батырбаев Д.Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: **Саутов Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: **Харченко О.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик: **Беленцева Е.В**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.