Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ" г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ИИК KZ279650000122482197 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Расширение ПС 35/10 кВ и строительство линии электропередач 35 кВ к производственной базе ТОО "Батуа", 51 км юго-западнее села Кокозек в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Договор о гос.закупках №37 от 24.04.2020 г.,
дополнительное соглашение №1 от 19.05.2020 г.,
дополнительное соглашение №2 от 13.07.2020 г.

Акт №3 от 24.07.2020 г.
приемки выполненных работ за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1 КТПБ(МК) 35/110 кВ									
			Раздел 1 Оборудование									
1	1	1308-0101-2517	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 16000 КВ•А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	-1	5959274	1239084	-5959274	-1239084	-530310	-3362125	-10067111
						4189880	479738	-4189880	-479738	–	-745712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	5800-0000-0001(пл)(об)АО "КЭМОНТ"	Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа Б35-34_1,0-К1000А(Б)-У(ХЛ)1.СБ.	комплект	-1	188161821		-188161821		–	–	-188161821
						–		–		188161821	–	
		Раздел 2 Фундаменты										
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-8	1843,38	–	-14747	–	–	-10618	-27394
						1843,38	–	-14747	–	–	-2029	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	-3,94	961,42	–	-3788	–	–	-2727	-7036
						961,42	–	-3788	–	–	-521	
5	5	1133-0108-0107	Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в пробуренные котлованы НР = 80 %	м3 сборных железобетонных конструкций	-2,84	30584,51	13567,25	-86860	-38531	-11275	-39867	-136865
						13047,18	4500	-37054	-12780	–	-10138	
6	6	2104-0405-0104	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	-2	168776		-337552		-337552	–	-364556
						–		–		–	-27004	
7	7	1133-0101-0304	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2 НР = 80 % т.ч. п.3.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	котлован	-2	8369	6167	-16738	-12334	–	-8721	-27496
						2202	3248,5	-4404	-6497	–	-2037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1133-0101-0501	Фундаменты лежневые. Установка НР = 0	фундамент (для одной опоры)	-2	133031	47463	-266062	-94926	-171136	–	-287347
						–	15552,5	–	-31105	–	-21285	
9	9	1109-0701-0103	Конструкции (порталы). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	-0,16044	181058,34	40893,79	-29049	-6561	-880	-16534	-49230
						134679,63	14672,15	-21608	-2354	–	-3647	
10	10	2404-0301-0805	Металлоконструкция к порталу МК-1, для ОРУ 35 кВ	шт.	-1	137903		-137903		-137903	–	-148935
						–		–		–	-11032	
11	11	1308-0101-2301	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования НР = 72 %	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	-3	9283,33	3316	-27850	-9948	-142	-17805	-49307
						5920	2323	-17760	-6969	–	-3652	
12	12	2306-1004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	-0,1981	1010683		-200216		-200216	–	-216233
						–		–		–	-16017	
13	13	2404-0206-0902	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-9	621		-5589		-5589	–	-6036
						–		–		–	-447	
14	14	2404-0206-0721	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-21	853		-17913		-17913	–	-19346
						–		–		–	-1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	2404-0206-0401	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-185-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-3	3435		-10305		-10305	–	-11129
						–		–		–	-824	
16	16	2404-0206-0107	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-9	577		-5193		-5193	–	-5608
						–		–		–	-415	
17	17	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-6	1735		-10410		-10410	–	-11243
						–		–		–	-833	
18	18	2404-0106-0306	Изоляторы подвесные ЛК 70/35	шт.	-15	6695		-100425		-100425	–	-108459
						–		–		–	-8034	
19	19	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	-3	3234		-9702		-9702	–	-10478
						–		–		–	-776	
20	20	1113-0301-1402	Поверхности . Окраска эмалями ЭП-773 НР = 69 %	м2	-12,8	181,25	1,72	-2320	-22	-2059	-168	-2687
						18,67	0,31	-239	-4	–	-199	
21	21	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой НР = 69 %	м2	-12,8	288,91	2,42	-3698	-31	-3010	-456	-4486
						51,33	0,31	-657	-4	–	-332	
22	22	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-9,348	97,99	2,46	-916	-23	-429	-322	-1337
						49,64	0,21	-464	-2	–	-99	
23	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	-18,696	83,92	1,71	-1569	-32	-995	-378	-2103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						28,99	0,32	-542	-6	–	-156	
		Раздел 3 Ограждения										
24	24	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 0	секция	-32	45714	2410	-1462848	-77120	-1230528	-208864	-1805449
						4850	914	-155200	-29248	–	-133737	
25	25	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	-3,5	27944,57	1765,14	-97806	-6178	-72504	-18780	-125913
						5464	432,29	-19124	-1513	–	-9327	
26	26	1127-0901-0105	Ограждения на железобетонных столбах. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	-40	1272	289,48	-50880	-11579	–	-47814	-106590
						982,53	124,28	-39301	-4971	–	-7896	
27	27	8601-0605-0207	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	-1	169488	5483	-169488	-5483	-137348	-33928	-219689
						26657	2148	-26657	-2148	–	-16273	

Итого	**-201 983 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-4 531 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 501 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-577 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 995 824
- оборудование, тенге	-188 161 821
- накладные расходы, тенге	-3 769 107
в т.ч. зарплата, тенге	-339 220
- сметная прибыль (8 %), тенге	-1 023 855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**-201 983 884**
Временные здания и сооружения (3,7 %)	-511 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,56 %)	-223 602
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-291 142**
Итого в текущих ценах	**-203 010 044**
Итого по акту с учетом скидки	**-202 565 692,46**
НДС (12 %)	-24 307 883,10
Итого по акту с НДС	**-226 873 575,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.Б. Батырбаев**

Технический надзор:
ИП "ИЛЕМЕСОВ С.К"

_____ **С.К. Илемесов**

Авторский надзор:
Директор ТОО "АлтайИнтро"

_____ **О.Б. Харченко**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "КЭМОНТ"

_____ **Е.В. Беленцева**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ" г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ИИК KZ279650000122482197 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Расширение ПС 35/10 кВ и строительство линии электропередач 35 кВ к производственной базе ТОО "Батуа", 51 км юго-западнее села Кокозек в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Договор о гос.закупках №37 от 24.04.2020 г.,
дополнительное соглашение №1 от 19.05.2020 г.,
дополнительное соглашение №2 от 13.07.2020 г.

Акт №4 от 24.07.2020 г.
приемки выполненных работ за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1ТхР КТПБ(МК) 35/110 кВ									
			Раздел 1 Оборудование									
1	1	1308-0101-2517	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме с двумя трансформаторами мощностью до 16000 КВ•А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	5959274	1239084	5959274	1239084	530310	3362125	10067111
						4189880	479738	4189880	479738	–	745712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	5800-0000-0001 (пл) (об)АО "КЭМОНТ"	Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа Б35-34_1,0-К1000А(Б)-У(ХЛ)1.СБ.	комплект	1	184871193		184871193		–	–	184871193
						–		–		184871193	–	
	Раздел 2 Фундаменты											
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	8	1843,38	–	14747	–	–	10618	27394
						1843,38	–	14747	–	–	2029	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,94	961,42	–	3788	–	–	2727	7036
						961,42	–	3788	–	–	521	
5	5	1133-0101-0304	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2 НР = 80 % т.ч. п.3.3: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	котлован	2	8369	6167	16738	12334	–	8721	27496
						2202	3248,5	4404	6497	–	2037	
6	6	1133-0101-0501	Фундаменты лежневые. Установка НР = 0	фундамент (для одной опоры)	2	133031	47463	266062	94926	171136	–	287347
						–	15552,5	–	31105	–	21285	
7	7	1308-0201-1205	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	472,3	79,8	4723	798	373	2699	8016
						355,2	19,7	3552	197	–	594	
8	8	1308-0201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	15	59,33	25,33	890	380	66	436	1432
						29,6	10,8	444	162	–	106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР = 72 %	м	16	637	153,06	10192	2449	406	6007	17495
						458,56	62,88	7337	1006	–	1296	
10	10	2306-1710-0607	Стойки кабельные К 1153 У3	шт.	10	1447		14470		14470	–	15628
						–		–		–	1158	
11	11	2306-1710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	10	1082		10820		10820	–	11686
						–		–		–	866	
12	12	2307-0202-1000	Короб 70х400х1000	шт.	15	6248		93720		93720	–	101218
						–		–		–	7498	
13	13	2307-0202-1001	Короб 200х200х1000	шт.	1	5385		5385		5385	–	5816
						–		–		–	431	
14	14	1308-0201-1301	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий НР = 72 %	м трассы	37,5	3061,63	1167,01	114811	43763	3893	58671	187361
						1790,8	382,21	67155	14333	–	13879	
15	15	1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 600 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	т	0,281	129252,67	22177,94	36320	6232	492	23011	64077
						105323,84	8412,81	29596	2364	–	4746	
16	16	2306-1710-1728	Кабельный лоток глухой, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм К=2,500;	м	37,5	8453		316988		316988	–	342347
						–		–		–	25359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1308-0101-2301	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования НР = 72 %	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	4	9283,5	3316	37134	13264	190	23741	65745
						5920	2323,25	23680	9293	–	4870	
18	18	2306-1004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,2469	1010683		249538		249538	–	269501
						–		–		–	19963	
19	19	2404-0206-0902	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	621		5589		5589	–	6036
						–		–		–	447	
20	20	2404-0206-0721	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	853		17913		17913	–	19346
						–		–		–	1433	
21	21	2404-0206-0722	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120-2Т ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	932		5592		5592	–	6039
						–		–		–	447	
22	22	2404-0206-0721	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95-Т ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	853		5118		5118	–	5527
						–		–		–	409	
23	23	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1735		10410		10410	–	11243
						–		–		–	833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	2404-0203-1301	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3234		9702		9702	–	10478
						–		–		–	776	
25	25	2404-0106-0306	Изоляторы подвесные линейные полимерные ЛК 70/35-И-4 СП ГОСТ 28856-90	шт.	316	6695		2115620		2115620	–	2284870
						–		–		–	169250	
26	26	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые укороченные У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	316	1301		411116		411116	–	444005
						–		–		–	32889	
27	27	2404-0104-0415	Изоляторы опорные стержневые ИОС-35-500-01 УХЛ1 ГОСТ 25073-81	шт.	3	20712		62136		62136	–	67107
						–		–		–	4971	
28	28	2404-0104-0515	Изоляторы опорные стержневые ОСК 6-10-Г03-2 УХЛ1 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	3	78909		236727		236727	–	255665
						–		–		–	18938	
29	29	1113-0301-1402	Поверхности. Окраска эмалями ЭП-773 НР = 69 %	м2	12,8	181,25	1,72	2320	22	2059	168	2687
						18,67	0,31	239	4	–	199	
30	30	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой НР = 69 %	м2	12,8	288,91	2,42	3698	31	3010	456	4486
						51,33	0,31	657	4	–	332	
31	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,348	97,99	2,46	916	23	429	322	1337
						49,64	0,21	464	2	–	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	18,696	83,92	1,71	1569	32	995	378	2103
						28,99	0,32	542	6	–	156	
	Раздел 3 Ограждения											
33	33	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 0	секция	32	45714	2410	1462848	77120	1230528	208864	1805449
						4850	914	155200	29248	–	133737	
34	34	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3,5	27944,57	1765,14	97806	6178	72504	18780	125913
						5464	432,29	19124	1513	–	9327	
35	35	1127-0901-0105	Ограждения на железобетонных столбах. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	40	1272	289,48	50880	11579	–	47814	106590
						982,53	124,28	39301	4971	–	7896	
36	36	8601-0605-0207	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	169488	5483	169488	5483	137348	33928	219689
						26657	2148	26657	2148	–	16273	

Всего	**201 756 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 586 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 513 698
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	582 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 724 583
- оборудование, тенге	184 871 193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- накладные расходы, тенге						3 809 466				
		в т.ч. зарплата, тенге						342 852				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 250 762				
		Всего						**201 756 469**				
		Временные здания и сооружения (3,7 %)						624 755				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,56 %)						273 156				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**355 664**				
		Итого в текущих ценах						**203 010 044**				
		Итого по акту с учетом скидки						**202 565 692,46**				
		НДС (12 %)						24 307 883,10				
		Итого по акту с НДС						**226 873 575,56**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.Б. Батырбаев**

Технический надзор:

ИП "ИЛЕМЕСОВ С.К"

_____ **С.К. Илемесов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "АлтайИнтро"

_____ **О.Б. Харченко**

Подрядчик:

Генеральный директор АО "КЭМОНТ"

_____ **Е.В. Беленцева**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Акционерное общество "КЭМОНТ" г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе 7, БИН 990640000421, КБЕ 17, ИИК KZ279650000122482197 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Наименование стройки: Расширение ПС 35/10 кВ и строительство линии электропередач 35 кВ к производственной базе ТОО "Батуа", 51 км юго-западнее села Кокозек в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Договор о гос.закупках №37 от 24.04.2020 г.,
дополнительное соглашение №1 от 19.05.2020 г.,
дополнительное соглашение №2 от 13.07.2020 г.

Акт №5 от 24.07.2020 г.
приемки выполненных работ за июль 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Смета 2-1-3 УКРМ на ПС 35/10 кВ										
1	1	1308-0103-1609	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 900 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %									
				шкаф	1	17913	11993	17913	11993	–	7938	27919
						5920	5105	5920	5105	–	2068	
2	2	5800-0000-0015 (пл) (об)АО "КЭМОНТ"	Конденсаторная установка УКРМ56-10,5-2250-(5х450У3)									
				компл	1	13631310		13631310		–	–	13631310
						–		–		13631310	–	

Всего	**13 659 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 920
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 105
- оборудование, тенге	13 631 310
- накладные расходы, тенге	7 938
в т.ч. зарплата, тенге	714
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 068
Всего	**13 659 229**
Временные здания и сооружения (3,7 %)	1 033
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,56 %)	452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**588**
Итого в текущих ценах	**13 661 286**
Итого по акту с учетом скидки	**13 629 111,13**
НДС (12 %)	1 635 493,34
Итого по акту с НДС	**15 264 604,47**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ **Д.Б. Батырбаев**

Технический надзор:

ИП "ИЛЕМЕСОВ С.К"

_____ **С.К. Илемесов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "АлтайИнтро"

_____ **С.Б. Харченко**

Подрядчик:

Генеральный директор АО "КЭМОНТ"

_____ **Е.В. Беленцева**