Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

Наименование строительства и его адрес - **"Текущий ремонт спортивного зала СШ Жамбыла"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 20 20 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			135	14.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Текущий ремонт спортивного зала СШ Жамбыла"	**9 489 648,00**	**8 472 900,0**							**1 016 748,0**	**9 489 648,00**
ИТОГО к ОПЛАТЕ	9 489 648,00									9 489 648,00

Заказчик **и.о.руководителя** Турмаханбетова **Турмаханбетова Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
БСН 120540014339

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор** **Калдыкулов Е. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Договор: № 135 от 14.07.2020год

Сумма договора 9 489 648,00 тенге

Наименование объекта: "Текущий ремонт спортивного зала СШ Жамбыла"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 Демонтажные работы									
1	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,0	1 996,81	114,93	3 994	230	-	2 784	7 320
					1 881,89	51,45	3 764	103	-	542	
2	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	354,6	69,64	-	24 694	-	-	17 781	45 875
					69,64	-	24 694	-	-	3 398	
3	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	354,6	323,63	18,54	114 759	6 574	-	80 275	210 637
					305,09	9,33	108 185	3 308	-	15 603	
4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	168,2	34,23	-	5 757	-	-	4 146	10 696
					34,23	-	5 757	-	-	792	
5	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из [illegible] подшивки фанеры	42,8		136,23	1,94	5 831	83	-	4 168	10 799
					134,29	0,98	5 748	42	-	800	

Турмаханбетова

		Итого по разделу № 1					**155 037**	**6 888**	**-**	**109 154**	**285 326**
							148 149	**3 453**	**-**	**21 135**	
		Раздел № 2 Монтажные работы									
6	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,8	2 710,29	540,78	15 720	3 137	6 258	6 410	23 900
					1 090,49	137,51	6 325	798	-	1 770	
7	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	24 480,00	-	88 128		88 128	-	95 178
					-	-		-	-	7 050	
8	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2	36 720,00	-	80 784		80 784	-	87 247
					-	-		-	-	6 463	
9	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,31	1 605,72	174,53	3 709	403	1 092	2 161	6 340
					958,50	81,10	2 214	187	-	470	
10	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 2,31 * 1,0	м2	2,31	34 665,00	-	80 076		80 076	-	86 482
					-	-		-	-	6 406	
11	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,75	5 403,42	25,01	20 263	94	3 268	12 202	35 062
					4 506,84	12,59	16 901	47	-	2 597	
12	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,75	2 453,18	21,08	9 199	79	1 941	5 763	16 160
					1 914,58	6,58	7 180	25	-	1 197	
13	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,75	640,57	4,47	2 402	17	674	1 375	4 080
					456,30	2,16	1 711	8	-	302	
14	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	354,6	1 578,03	19,30	559 569	6 844	380 749	164 339	781 823
					485,00	8,04	171 981	2 851	-	57 913	
15	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.	м2 покрытия	354,6	4 965,30	47,26	1 760 695	16 758	1 512 706	224 856	2 144 395

Турмахамбетова

		Устройство			652,08	22,50	231 228	7 979	-	158 844	
16	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	168,1	384,09	2,16	64 566	363	50 250	13 279	84 072
					83,00	1,04	13 952	175	-	6 228	
17	1115-0403-0901	Полы. Покрытие лаком за 1 раз	м2 отделываемой	354,6	213,50	0,49	75 707	174	55 316	16 244	99 309
					57,02	0,24	20 219	85	-	7 356	
18	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	354,6	743,18	3,39	263 532	1 202	65 102	158 248	455 524
					556,20	1,64	197 229	582	-	33 742	
19	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,2	401,45	-	53 072	-	-	42 457	103 171
					401,45	-	53 072	-	-	7 642	
20	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	132,2	1 393,61	19,21	184 235	2 540	61 009	97 189	303 938
					912,91	6,05	120 687	800	-	22 514	
21	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	132,2	278,78	2,37	36 855	313	15 196	17 197	58 376
					161,46	1,15	21 345	152	-	4 324	
22	1212-0101-0203	Стены. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %	м2	108,18	451,36	4,04	48 828	437	13 454	25 310	80 069
					322,95	1,99	34 937	215	-	5 931	
23	1110-0104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	42,8	1 062,06	14,63	45 456	626	13 067	28 856	80 258
					742,13	7,00	31 763	300	-	5 945	
24	1115-0404-0109	Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	42,8	1 073,23	1,02	45 934	44	35 795	8 093	58 350
					235,87	0,50	10 095	21	-	4 322	
25	1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	42,8	978,39	3,18	41 875	136	8 402	26 723	74 085
					778,91	1,53	33 337	65	-	5 488	
		Итого по разделу № 2					**3 480 610**	**33 165**	**2 473 268**	**850 702**	**4 677 816**
							974 176	**14 287**	**-**	**346 504**	

Турмаханбетова

		Раздел № 3 Наружная отделка									
26	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	326,02	3 710,08	14,01	1 209 560	4 568	569 361	509 161	1 856 218
					1 949,67	2,52	635 631	822	-	137 498	
27	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	61,45	1 421,35	89,30	87 342	5 487	3 017	73 902	174 144
					1 282,96	24,26	78 838	1 491	-	12 900	
28	прайс-листы	Металлические сайдинги окрашенные с планками углов, планками стыков и планками завершающих Объём = 326,02 * 1,02	м2	332,5404	2 856,00	-	949 735		949 735	-	1 025 714
					-	-		-	-	75 979	
29	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	74,0	3 522,02	10,73	260 629	794	154 216	84 589	372 836
					1 427,29	1,57	105 619	116	-	27 617	
30	1112-0101-0801	Обделки на фасадах с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	262,72	387,04	0,81	101 683	213	63 275	35 235	147 873
					145,39	0,39	38 197	102	-	10 954	
31	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 61,75 * 0,0023	т	0,142025	372 030,00	-	52 838		52 838	-	57 065
					-	-		-	-	4 227	
		Итого по разделу № 3					**2 661 788**	**11 061**	**1 792 442**	**702 887**	**3 633 850**
							858 285	**2 530**	**-**	**269 175**	
		Итого по смете					**6 297 444**	**51 114**	**4 265 710**	**1 662 743**	**8 596 995**
							1 980 611	**20 271**	**-**	**636 814**	
		Итого по смете:	**тенге**				**8 596 995**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**1 980 611**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**51 114**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**20 271**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**4 265 710**				
		- накладные расходы	**тенге**				**1 662 743**				
		- сметная прибыль	**тенге**				**636 814**				

Турмагонбетова

		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				171 940				
		Итого	тенге				8 768 935				
		НДС 12%	тенге				1 052 272				
		ИТОГО по СМЕТЕ	тенге				9 821 207,088				
		Итого с пониж коэф	тенге				9 489 648,0				

ЗАКАЗЧИК:

"Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

и.о. руководителя

Турмаханбетова Н.М. _____

ПОДРЯДЧИК:

"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Калдыкулов Е. Т. _____