7-1-31

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства " г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г.Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

ф-2 разнесена

Акт № 6

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Тротуары и дорожное покрытие.КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Камень бетонный тротуарный (ТИП I)								
1	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
		м3 уплотненного грунта	1052	14 / 14	14 / –	14728 / 14728	14728 / 5050	4899 / 97	– / 0,01567	– / 16
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см/Без стоимости песка/								
		м3 материала основания в плотном теле	210	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	18850 / 4490	14307 / 2680	9536 / 133	0,144 / 0,0438	30 / 9
3	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня из природного камня								
		м2 покрытия	4208	50,65 / 38,03	12,52 / 4,39	213135 / 160030	52684 / 18473	237409 / 133	0,243 / 0,0177	1023 / 74
4	Е27-56-2	При устройстве оснований под тротуары из щебня из природного камня исключать на каждый 1 см изменения толщины до толщины 10 смК=-2,000;								
		м2 покрытия	-8416	0,83 / 0,83	– / –	-6985 / -6985	– / –	-9290 / 133	0,0054 / –	-45 / –

5	30-8-19	Щебень из природного камня для строительных работ, М-600, фракция 5-20 мм *м3*	420	1910		802200				
6	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации из бетона В15, W4 ,F75 на сульфатостойком портландцементе *м2 покрытия*	420	169,97	26,34	71387	11063	29948	0,302	127
				47,03	6,58	19753	2764	133	0,0299	13
7	Е27-39-18	Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 15 смК=-5,000; *м2 покрытия*	-2100	2,17	0,03	-4557	-63	-2737	0,0053	-11
				0,97	0,01	-2037	-21	133	0,00006	–
8	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)К=1,020; *м3*	643,62	9100		5856942				
9	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2/W4/К=1,020; *м3*	643,62	200		128724				
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	643,62	70		45053				
11	Е10-5-1	Устройство температурных швов/прим/ *м3 древесины в конструкции*	0,379	21381,47	316,57	8104	120	1640	22,5	9
				3487,5	119,25	1322	45	120	0,58	–
12	Е27-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие *м2 покрытия*	4208	1,89	–	7953	–	10577	0,0114	48
				1,89	–	7953	–	133	–	–
13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	12	51500		618000				
14	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементно-песчаной смеси с заполнением швов цементно-песчаной смесью(Использовать брусчатку б/у в кол-ве 4920 м2/80% от 6150м2/) *м2 покрытия*	~~4208~~	276,11	29,99	1161871	126198	1044537	1,18	4965
				190,58	11,23	801961	47256	123	0,0549	231

15	99-1-3 ТОО "А	Камень бетонный тротуарный "Прямоугольник" 198Х98Х80 (серый) с доставкой(Использовать брусчатку б/у в кол-ве 4920 м2)								
		м2	~~2142~~	1380		2955960				
	Раздел 3 Накрывочная железобетонная плита									
16	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		отверстие	2511,2	132,03	66,18	331554	166191	256594	0,337	846
17	Е6-11-1	Установка пирен в готовые гнезда с заделкой		63,23	38,95	158783	97811	100	0,0608	153
		т	0,29758	52657,31	536,06	15670	160	14897	289	86
18	4-1-16			47475	202,5	14128	60	105	0,99	–
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм/ПИРЕНЫ,д=16 мм/(Ст-сть по изм. и доп.вып.7)								
		т	0,29758	90900		27050				
19	Е15-4-1	Установка накрывочных плит толщ.40 мм. при расходе до 2 шт на м2(1000х500х150 мм)(Использовать демонтируемые плиты б/у)								
		м2 поверхности облицовки	313,9	2748,05	11,94	862613	3748	691161	10,4	3265
20	Е15-8-1			2092,5	4,5	656836	1413	105	0,022	7
		Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины плит при установке накрывочных плит /до толщины 150 мм/К=11,000;								
		м2 поверхности облицовки	3452,9	41,69	1,19	143951	4109	148466	0,24	829
				40,5	0,45	139842	1554	105	0,0022	8
	Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие(ТИП 5)									
21	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)								
		м2 корыта	3555,56	33,43	29,06	118862	103325	53389	0,0093	33
				1,03	10,26	3662	36480	133	0,0501	178

22	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	888,89	14	14	12444	12444	4139	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	4267	97	0,01567	14
23	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.20 см(Без стоимости песка)	711,112	89,76	68,13	63829	48448	32290	0,144	102
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	15204	9074	133	0,0438	31
24	Е34-51-1	Устройство георешётки ГРС-150 (прим)	3555,56	222,03	17,39	789441	61831	646796	1,09	3876
		м2 сетки		175,5	4,61	624001	16391	101	0,016	57
25	99-1-1ТОО "Ка	Георешётка ГРС 150	3555,56	599		2129780				
		м2								
26	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно/Анкера из арматуры класса А-I,Д=12 мм/	0,90612	69800		63247				
		т								
27	Е27-14-4	Заполнение георешёток щебнем	533,334	280,88	248,35	149803	132453	78574	0,216	115
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	17163	41915	133	0,2734	146
28	30-8-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-300, фракция 20-40 мм	533,334	1360		725334				
		м3								
		Всего прямые затраты			1320712	17324943	751746			15298
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2616106 13957094	285212			937
		Накладные расходы, тенге			2202288	3252825				
		- заработная плата, тенге				487924				
		- трудоемкость, чел-ч				1626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			924924	1234666				
		Всего			16340324	21812434				

Временные здания и сооружения (1,5 %)		
- сметная заработная плата, тенге	327187	245105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46133	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	262	
- сметная заработная плата, тенге	418439	313465
- нормативная трудоемкость, чел-ч	192482	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1172	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	221396	165854
	88558	66342
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	22868014	17131090
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		
- материалы, тенге	41688390	31229977
- сметная заработная плата, тенге	25443782	
	7178629	
Налог (2 %)	833768	624600
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	42522158	31854577
НДС (12 %)	5 102 659	3822549
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	47 624 817	35677126
0,9741	46 391 334	34753088 - 67020
К оплате	46 391 334	34686064

Заказчик:

Подрядчик:

Платежки проверены

2-7-11

Ф2
разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Насосная станция для полива

Акт 19

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Насосная станция для полива-Общестроительные работы .

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Фундамент монолитный ФМ-1								
	1.1 0									
1	Е1-138-3	Уплотнение грунта в котлованах трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу	26,7	102,45	74,46	2735	1988	838	0,0514	1
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	25,23	190	674	97	0,09038	2
2	Е27-49-10	Укладка щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см с пропиткой битумной эмульсией	26,7	788,21	26,33	21045	703	563	0,0557	1
		м2 покрытия и основания		8,55	7,32	228	195	133	0,02727	1
3	Е27-49-11	Добавлять к расценке 27-49-10 на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщ 10см/К=2,000;	53,4	89,34	0,56	4771	30	21	0,00046	–
		м2 покрытия и основания		0,07	0,23	4	12	133	0,00096	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,67	9031,57	66,01	24114	176	620	1,35	4
		м3		195,75	24,93	523	67	105	0,1218	–
5	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25,F200,W6 на сульфатостойком портландцементе.	9,5	10629,36	196,62	100979	1868	3457	1,79	17

		м3		272,25	74,27	2586	706	105	0,3628	3
6	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2/W6/К=1,015;	9,6425	232		2237				
		м3								
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	9,6425	70		675				
		м3								
8	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/18 мм/	1,149	109500		125816				
		т								
9	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,058	108000		6264				
		т								
10	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров	0,374	3478,94	508,94	1301	190	1418	20,4	8
		т		2970	188,96	1111	71	120	0,8701	–
11	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/д=18 мм/	0,374	96000		35904				
		т								
	Раздел 2 Стены монолитные									
12	Е6-13-11	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 500 мм из бетона В25, W 6, F 200 на сульфатостойком портладцементе	31,6	12937,63	388,56	408829	12278	39510	6,39	202
		м3		1044	146,79	32990	4639	105	0,7169	23
13	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2/W6/К=1,015;	32,074	232		7441				
		м3								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	32,074	70		2245				
		м3								

15 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-1=10шт/	0,102	70437,87	304,24	7185	31	1049	58	6
	т		9675	114,75	987	12	105	0,56	–
16 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/д=18 мм/	4,751	109500		520235				
	т								
17 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,123	108000		13284				
	т								
18 Е6-11-6	Установка сальников д. 500мм=2шт, д 200мм=1шт, остающихся в теле бетона	0,16014	181037,97	11119,34	28991	1781	1978	42,5	7
	т		7560	4200,75	1211	673	105	20,52	3
19 Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм/200 мм/	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
	сальник		393,75	–	394	–	128	–	–
20 Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 500 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1527	3,56	7
	сальник		594	2,25	1188	5	128	0,01	–
21 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте до 4 м из кирпича	7,15	12629,84	335,84	90303	2401	6967	4,54	32
	м3 кладки		699,75	126	5003	901	118	0,61	4
22 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов	225,72	46,24	3,82	10437	862	10332	0,212	48
	м2 поверхности		37,35	1,44	8431	325	118	0,007	2
23 99-1-1ТОО"Пе	Гидроизоляция "Пенетрон"	225,72	739		166807				
	кг								
24 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами/битумно-полимерным материалов Техноэласт МОСТ Б)	24,2	527,02	7,14	12754	173	708	0,143	3
	м2 поверхности								

			22,1	2,68	535	65	118	0,0131	–
25 99-1-2Прайс Т	Техноэласт МОСТ Б	24,2	472		11422				
	м2								
Раздел 3 Плиты перекрытий									
26 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(ПП1-6 шт)	6	2321,47	310,26	13929	1862	2947	1,53	9
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	1539	566	140	0,3863	2
27 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,08	20800		84864				
	м3								
Раздел 4 Разные работы									
4.0 Подраздел без наименования									
28 Е9-62-8	Изготовление стремянок	0,069	25987,18	4444,95	1793	307	1273	110	8
	т конструкций		19800	697,37	1366	48	90	2,55	–
29 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=1,060;	0,053	47200		2502				
	т								
30 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм/18 мм/К=1,060;	0,02014	83500		1682				
	т								
31 Е39-8-9	Устройство стремянок	0,069	5708,86	3210,86	394	222	160	9,45	1
	т конструкций		1705,5	876,6	118	60	90	3,18	–
32 Е23-24-1	Установка люка	3	8387,87	35,42	25164	106	870	1,31	4
	шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
33 11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	9260		27780				
	комплект								
34 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,43	8868,37	66,01	3813	28	100	1,35	1
	м3								

			195,75	24,93	84	11	105	0,1218	–
35	Е15-173-1	Однослойная окраска суриком больших металлических поверхностей (кроме кровель)	1,725	41,13	1,22	71	2	27	0,088	–
		м2 окрашиваемой поверхности		14,4	0,45	25	1	105	0,0022	–
		Всего прямые затраты				1778078	25024			361
		В том числе стоимость: материалов, тенге				59141	9072			40
						1693914				
		Накладные расходы, тенге				74869				
		- заработная плата, тенге				11230				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111177				
		Всего				1964124				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				29462				
		- сметная заработная плата, тенге				4154				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				37679				
		- сметная заработная плата, тенге				17332				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				106				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19936				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7974				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2059175				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				3753876				
		- материалы, тенге				3088005				
		- сметная заработная плата, тенге				234873				
		Налог (2 %)				75078				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				3828954				

НДС (12 %)	459474
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4288428
0,9741	4 177 358
К оплате	~~4 177 358~~ 4169302

- 8056 возврат

Заказчик:

Подрядчик:

проверено

В том числе стоимость: материалов, тенге	80115 8236781	42485	9161 3201	210
Накладные расходы, тенге				
- заработная плата, тенге	154139			
- трудоемкость, чел-ч	23121			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	77 ~~515160~~		438928	
Всего	~~9101160~~		~~9058442~~	7754391
Временные здания и сооружения (1,5 %)	~~136517~~		135877	116316
- сметная заработная плата, тенге	19249			7870707
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109		~~9194319~~	148756
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	174592		~~173773~~	
- сметная заработная плата, тенге	80312			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	489			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	92377		~~91943~~	78707
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	36951		~~36777~~	31483
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9541597		9496812	8129653
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	17394331		~~17312688~~	14820357
- материалы, тенге	15015652			
- сметная заработная плата, тенге	682914			
Налог (2 %)	347887		346254	296407
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	17742218		~~17658942~~	15116764
НДС (12 %)	2 129 066		2119073	1814012
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	19 871 284		19778015	16930776
0,9741	19 356 618		19265764	16492269
К оплате	19 356 618		39764	31807
	19226000		16524076	

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

пересчет проверен

4-1-11

Ф-2
разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства " г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в .Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Наружное электроосвещение КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия наружного освещения и установка светильников								
		1.1 Кабельная линия наружного освещения								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 в траншеях	529,5	33,67	32,1	17828	16997	7139	0,0109	6
		м3 грунта		1,57	12,33	831	6529	97	0,0498	26
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.чп3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	16	262,72	–	4204	–	4751	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4204	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство верхней и нижней постели при одном кабеле в траншее /Без стоимости песка/	2600	36,7	27,8	95420	72280	38779	0,06	156
		м кабеля		8,8	6,9	22880	17940	95	0,04	104
4	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	~~0,6~~ 0,06	230122,38	–	~~138073~~ 13807	–	14850	144	86
		канало-километр трубопровода								

23.12.2011

			22500	–	13500	–	110	–	–
5 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	60	38,1	3,2	2286	192	1682	0,15	9
	м кабеля								
			28,8	0,7	1728	42	95	0,004	–
6 Е6-11-7	Установка стальной трубы д=83х1,6 мм в тело бетона /прим/	0,3172	33697,62	304,24	10689	97	11053	198	63
	т								
			33075	114,75	10491	36	105	0,56	–
7 8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм/83х1,6 мм/	98,7	589		58134				
	м								
8 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	98,7	38,1	3,2	3760	316	2766	0,15	15
	м кабеля								
			28,8	0,7	2843	69	95	0,004	–
9 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1321	27,5	4	36328	5284	25099	0,12	159
	м кабеля								
			19,3	0,7	25495	925	95	0,004	5
10 Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	20	39,9	4	798	80	572	0,18	4
	м кабеля								
			29,5	0,6	590	12	95	0,004	–
11 16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	1,5	169800		254700				
	1000м								
12 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	312	5,55	5,55	1732	1732	545	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	562	97	0,00691	2
13 Е1-24-1	Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	234	7,91	7,91	1851	1851	583	–	–
	м3 грунта								

Ер 23.12.2011

			–	2,57	–	601	97	0,00984	2
14 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
	шт								
			756	275	1512	550	95	1,604	3
15 16-10-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, /прим/ GUST 01/10-50/800L	2	13200		26400				
	шт								
16 Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,6	1,6	3095	3	1987	6	12
	шт								
			1046	–	2092	–	95	–	–
17 16-10-29	Муфты соединительные для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ/GUSj 01/10-50/	2	14200		28400				
	шт								
1.2 Установка светильников									
18 Е33-255-2									
	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона В20,F75,W4 на сульфатостойком портландцементе, заглубленных на разных отметках с опорой	7,7	10407,38	132,5	80137	1020	4766	3,31	25
	м3								
			540	49,5	4158	381	105	0,24	2
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /W4/К=1,020;	7,7418	200		1548				
	м3								
20 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	7,7418	70		542				
	м3								
21 Е6-11-5									
	Установка анкерного устройства Z-40 при бетонировании	0,282	11199,33	5172,7	3158	1459	2224	30,9	9
	т								
			5557,5	1953	1567	551	105	9,54	3
22 99-1-2ТОО"СП	Анкерное устройство Z-40	70	2832		198240				
	шт								
23 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (Внутри светильника)	282	27,7	2,1	7811	592	5411	0,1	28

бр 23.12.2011

		м кабеля								
				19,7	0,5	5555	141	95	0,003	1
24	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,282	54100		15256				
		1000м								
25	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10,59	122,18	–	1294	–	1462	0,885	9
		м3 грунта								
				122,18	–	1294	–	113	–	–
26	Е33-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м /прим/	70	1827,2	1471,7	127904	103019	54597	2,26	158
		опора								
				355,5	387,32	24885	27112	105	1,45	102
27	99-1-1ТОО"СП	Опора SP 3W(L=4м) с соединительными элементами	70	19961		1397270				
		шт								
28	99-1-3ТОО"СП	Светильник ОРС 1	70	8518		596260				
		шт								
29	99-1-4ТОО"СП	Рассеиватель "Аурис"	70	12262		858340				
		шт								
30	99-1-5ТОО"СП	Коробка ТВ(вводный щиток)	70	2083		145810				
		шт								
31	99-1-6ТОО"СП	Лампа ДНАТ 150 Вт	70	756		52920				
		шт								
		Всего прямые затраты			4049964	4174230	207412			777
						123625	55451			250
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3843193				
		Накладные расходы, тенге				180225				
		- заработная плата, тенге				27034				
		- трудоемкость, чел-ч				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			253811	261267				
		Всего				~~4615722~~ 4484000				

бр 23.12.2011

Временные здания и сооружения (1,5 %)	69236	67260
- сметная заработная плата, тенге	9762	4551260
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55	80019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	88546	
- сметная заработная плата, тенге	40731	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	248	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	46850	45513
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18740	18205
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4839094	4700997
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	8821668	8569918
- материалы, тенге	7006141	
- сметная заработная плата, тенге	587358	
Налог (2 %)	176433	171398
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8998101	8741316
НДС (12 %)	1 079 772	1048958
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	10 077 873	9790274
0,9741	9 816 856	18933
К оплате	~~9 816 856~~	9536706
		9517773

Заказчик:

Подрядчик:

Расценки проверены

4-1-21

Ф-2
разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в .Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Наружное электроснабжение .КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия 10 кВ								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 в траншеях								
		м3 грунта	448,14	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	15089 / 704	14385 / 5526	6043 / 97	0,0109 / 0,0498	5 / 22
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	13,86	262,72 / 262,72	– / –	3641 / 3641	– / –	4114 / 113	1,848 / –	26 / –
3	Ц8-142-1	Устройство верхней и нижней постели при одном кабеле в траншее /Без стоимости песка/								
		м кабеля	2200	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	80740 / 19360	61160 / 15180	32813 / 95	0,06 / 0,04	132 / 88
4	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг								
		м кабеля	1092	44 / 29	10,6 / 2,3	48048 / 31668	11575 / 2512	32471 / 95	0,18 / 0,013	197 / 14

23.12.2011

5	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,008	230122,38	–	1841	–	198	144	1
		канало-километр трубопровода		22500	–	180	–	110	–	–
6	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	8	60,4	15,6	483	125	323	0,24	2
		м кабеля		38,7	3,8	310	30	95	0,022	–
7	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	100	65,5	9,5	6550	950	4845	0,31	31
		м кабеля		49,3	1,7	4930	170	95	0,01	1
8	16-1-47	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2	1,2	1057700		1269240				
		1000м								
9	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1100	32,4	23,7	35640	26070	15153	0,06	66
		м кабеля		8,6	5,9	9460	6490	95	0,034	37
10	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	5,04	20200		101808				
		1000шт								
11	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
		шт		1280	457	2560	914	95	2,669	5
12	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип КВПТ-3Х120-10УХЛ3	2	7080		14160				
		комплект								
13	Ц8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	3	2177,1	10,1	6531	30	4758	9	27
		шт		1667	2,3	5001	7	95	0,013	–

Ер 23.12.2011

14 16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	3	13100		39300				
	комплект								
15 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	264	5,55	5,55	1465	1465	461	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	475	97	0,00691	2
16 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(Планировка лишнего грунта)	198	7,91	7,91	1566	1566	494	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	509	97	0,00984	2
Раздел 3 Комплектное оборудование (КТПГ-250/10/0,4 кВ и ЩРОУУО /1156х350х1659/)									
17 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	4	27,84	26,18	111	105	35	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	7	29	97	0,025	–
18 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,12	218,93	–	26	–	29	1,54	–
	м3 грунта		218,93	–	26	–	113	–	–
19 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	2369,27	100,89	4739	202	384	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	248	77	118	0,18	–
20 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м/ФБС-2,4-40/	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	807	598	140	0,6067	2
21 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)/ФБС-2.4-40/	1,629	19600		31928				
	м3								

Ор 23.12.2011

22	Е1-166-1								
	Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,5	122,18	–	61	–	69	0,885	–
	м3 грунта		122,18	–	61	–	113	–	–
23	Е1-24-1								
	Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3,6	7,91	7,91	28	28	9	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	9	97	0,00984	–
24	Ц8-25-1								
	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
25	75-4-7								
	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250-6/10/0,4У2; проходная; ВК/ВК	1	1054900		1054900				
	шт								
26	Ц8-472-7								
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
	м		32,4	0,4	1296	16	95	0,003	–
27	Ц8-471-1								
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм/1 шт-4 м/	10	431,6	21,6	4316	216	1443	0,9	9
	шт		149	2,9	1490	29	95	0,017	–
28	99-3-1ТОО "Ге								
	Модернизированный щит АСУ уличным освещением ЩРОУУО /1156х350х1659/ со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ.	1	876273		876273				
	шт								
	Всего прямые затраты				3628489	134417			549
	В том числе стоимость: материалов, тенге				86429	34889			187
	оборудования, тенге				2352745				
					1054900				
	Накладные расходы, тенге				116803				
	- заработная плата, тенге				17520				
	- трудоемкость, чел-ч				58				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				161424				

Ер 23.12.2011

Всего	3906716
Временные здания и сооружения (1,5 %)	42777
- сметная заработная плата, тенге	6032
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	54708
- сметная заработная плата, тенге	25166
- нормативная трудоемкость, чел-ч	153
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28946
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4044725
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	7373534
- материалы, тенге	4289054
- оборудование, тенге	1923083
- сметная заработная плата, тенге	383851
Налог (2 %)	147471
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	7521005
НДС (12 %)	902521
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	8 423 526
0,9741	8 205 357 — 11697
К оплате	~~8 205 357~~ 8193660

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

2 - 1 - 81

ф 2
разнесена

1

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства " г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт N 4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Крепление откосов КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Правый берег -Ростверк РМ-1								
		1.1 Свайные фундаменты								
1	Е5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 из бетона В20,F75,W6 на сульфатостойком портладцементе/Св-10-30=19шт/ / *м3 ж/бетона*	17,29	4996,65 / 643,5	3623,02 / 617,58	86392 / 11126	62642 / 10678	25075 / 115	3,67 / 1,75	63 / 30
2	30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм/С-10-30 =19шт/ / *м*	190	1990		378100				
3	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020; / *м3*	17,6358	100		1764				
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2((W6)К=1,020;	17,6358	232		4092				

5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	17,6358	70		1235				
6	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 *м3*	19	400,95	187,2	7618	3557	6194	1,21	23
		свая		213,75	69,75	4061	1325	115	0,34	6
	1.2 Ростверк монолитный РМ -1									
7	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	39	33,67	32,1	1313	1252	526	0,0109	–
				1,57	12,33	61	481	97	0,0498	2
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1,16	262,72	–	305	–	345	1,848	2
				262,72	–	305	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /под ростверк РМ-1/ *м3 уплотненного грунта*	19,5	21,55	4,52	420	88	322	0,108	2
				17,03	–	332	–	97	–	–
10	Е6-19-1	Устройство монолитного железобетонного ростверка РМ-1 из бетона кл.В25,F75,W6 на сульфатостойком портландцементе *м3*	11,7	13284,22	316,01	155425	3697	18273	8,25	97
				1368	119,39	16006	1397	105	0,583	7
11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	11,8755	100		1188				
12	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,015; *м3*	11,8755	232		2755				
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	11,8755	70		831				

14	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм							
		т	0,299	115200		34445			
15	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм							
		т	0,0962	118100		11361			
16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм							
		т	0,154	108000		16632			
17	Е10-5-1	Укладка антисептированной доски в температурный шов /прим/ 3шва							
		м3 древесины в конструкции	0,027	18897,47	316,57	510	9	116	22,5	1
				3487,5	119,25	94	3	120	0,58	–
18	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя							
		м2 поверхности	46,8	245,44	3,82	11487	179	2142	0,212	10
				37,35	1,44	1748	67	118	0,007	–
19	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м /песком/							
		м3 грунта	27,3	849,55	5,55	23193	152	48	–	–
				–	1,8	–	49	97	0,00691	–
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками							
		м3 уплотненного грунта	27,3	21,55	4,52	588	123	451	0,108	3
				17,03	–	465	–	97	–	–

Раздел 2 Правый берег -Ростверк РМ-1а

2.1 Свайные фундаменты

21	Е5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 из бетона В20,F75,W6 на сульфатостойком портладцементе/Св-12-30=115/								
		м3 ж/бетона	23,98	4996,65	3623,02	119820	86880	34777	3,67	88
				643,5	617,58	15431	14810	115	1,75	42
22	30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм/С-12-30 /								
		м	264	1990		525360				

23	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020;	24,4596	100		2446				
	м3								
24	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,020;	24,4596	232		5675				
	м3								
25	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	24,4596	70		1712				
	м3								
26	Е5-10-1								
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	22	400,95	187,2	8821	4118	7174	1,21	27
	свая		213,75	69,75	4703	1535	115	0,34	7

Раздел 3 Правый берег -Ростверк РМ-1б

3.2 Ростверк монолитный РМ-1б

27	Е1-13-5								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	96,75	33,67	32,1	3258	3106	1305	0,0109	1
	м3 грунта		1,57	12,33	152	1193	97	0,0498	5
28	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,9	262,72	–	762	–	861	1,848	5
	м3 грунта		262,72	–	762	–	113	–	–
29	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /под ростверк РМ-1б/	48,37	21,55	4,52	1042	219	799	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	824	–	97	–	–
30	Е6-19-1								
	Устройство монолитного железобетонного ростверка РМ-1б из бетона кл.В25,F75,W6 на сульфатостойком портландцементе СН8.02.05п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	29,02	13568,42	395,01	393756	11463	52484	9,4875	275
	м3		1573,2	149,24	45654	4331	105	0,72875	21

31	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	29,4553	100		2946				
	м3								
32	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,015;	29,4553	232		6834				
	м3								
33	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	29,4553	70		2062				
	м3								
34	4-1-114								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,744	115200		85709				
	т								
35	4-1-113								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,238	118100		28108				
	т								
36	4-1-95								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3821	108000		41267				
	т								
37	Е10-5-1								
	Укладка антисептированной доски в температурный шов /прим/ 11швов СН8.02.05п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,0495	18897,47 ~~19499,74~~	395,71	965 ~~965~~	20	247	25,875	1
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	199	7	120	0,725	–
38	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя СН8.02.05п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	116,1	245,44 ~~252~~	4,78	28496 ~~29257~~	555	6130	0,2438	28
	м2 поверхности		42,95	1,8	4986	209	118	0,00875	1

Раздел 4 Правый берег -Каменная наброска

4.3 Каменная наброска

39	Е1-104-1								
	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками СН8.02.05п1.12: ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	3794	52,11	52,11	197705	197705	54908	–	–

	м2 уплотненной поверхности								
40 Е8-3-1			–	14,92	–	56606	97	0,05339	203
	Устройство песчаного основания /Обратный фильтр т 100мм,песок брать по месту/ СН8.02-05п1.12: ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	379,4	256,35	121,34	97259	46036	78069	0,897	340
	м3 основания								
41 Е42-1-4			129,38	45	49087	17073	118	0,225	85
	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3, толщина слоя до 1 м/фр 100-150мм,толщ400мм/ СН8.02.05п1.12: ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	1517,5	2183,92	172,49	3314099	261754	173117	0,5244	796
	м3								
42 П8-60-1			84,35	43,83	128001	66512	89	0,15275	232
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза(щебень)-на 40 км ,сверх учтённых СНК=1,600;	1517,488	332,31	332,31	504276	504276	100852	–	–
	т								
43 П8-20-1			–	66,46	–	100852	100	0,13957	212
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза/щебень/К=-1,600;	-1517,488	153,78	153,78	-233359	-233359	-46678	–	–
	т								
			–	30,76	–	-46678	100	0,0646	-98
	Всего прямые затраты		5878643		5879434	954472			1767
	В том числе стоимость: материалов, тенге				283997	230450			755
					4640967				
	Накладные расходы, тенге		516689		517537				
	- заработная плата, тенге				77631				
	- трудоемкость, чел-ч				259				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		383720		383818				
	Всего		6779052		6780789				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)		101686		101712				

- сметная заработная плата, тенге	14341	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	81	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	~~130079~~	130046
- сметная заработная плата, тенге	59836	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	364	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	68825	68807
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	27530	27523
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7108935	7107114
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	12959589	12956269
- материалы, тенге	8460483	
- сметная заработная плата, тенге	1390238	
Налог (2 %)	259192	259125
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	13218781	13215394
НДС (12 %)	1 586 254	1585847
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	14 805 035	14801241
К=0,9741	14 421 585	14417889
К оплате	~~14 421 585~~	-27806
		14390083

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

Копия верна

PLEASE

7-1-41

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г.Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Ф-2 разнесена

Акт №7

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Озеленение.КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Правый берег								
		1.1 Подготовка участка								
1	Е47-3-1	Планировка участка механизированным способом / м2	13856	2,01 / –	2,01 / 0,65	27851 / –	27851 / 9006	11618 / 129	– / 0,0025	– / 35
2	Е47-3-3	Разбивка участка / м2	13856	12,15 / 12,15	– / –	168350 / 168350	– / –	217172 / 129	0,0741 / –	1027 / –
		1.2 Газон партерный . Тип 3.								
3	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см/Без стоимости песка/ / м3 материала основания в плотном теле	489	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	43893 / 10455	33316 / 6240	22204 / 133	0,144 / 0,0438	70 / 21
4	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см / м2	979	58,28 / 58,28	– / –	57056 / 57056	– / –	73602 / 129	0,4 / –	392 / –

5	Е47-25-5	Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона до толщины 30 смК=3,000;								
		м2	2937	7,97	–	23408	–	30196	0,0547	161
				7,97	–	23408	–	129	–	–
6	99-1-1ТОО "TF	Перегной (с доставкой)								
		м3	882	504		444528				
7	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную								
		м2	~~9795~~	19,01	–	186203	–	103738	0,0525	514
				8,21	–	80417	–	129	–	–
8	Е47-39-2	Уход за газонами партерными								
		м2	~~9795~~	161,42	70,8	1581109	693486	1330776	0,5927	5805
				89,12	16,2	872930	158679	129	0,072	705
	1.3 Газон партерный с декоративным покрытием . Тип 2									
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
		м3 уплотненного грунта	1015	14	14	14210	14210	4726	–	–
				–	4,8	–	4872	97	0,01567	16
10	Е8-3-3	Устройство гравийного основания толщиной 10 см								
		м3 основания	406	3967,77	100,89	1610915	40961	77612	0,85	345
				123,75	38,25	50243	15530	118	0,18	73
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см/Без стоимости песка/								
		м3 материала основания в плотном теле	203	89,76	68,13	18221	13830	9217	0,144	29
				21,38	12,76	4340	2590	133	0,0438	9
12	Е11-25-1	Укладка декоративного камня(Использовать демонтируемый камень б/у)								
		м2 покрытия	4065,5	181,7	21,26	738701	86433	820693	0,948	3854
				156,15	7,97	634828	32402	123	0,0389	158
13	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см								
		м2	4060	58,28	–	236617	–	305236	0,4	1624
				58,28	–	236617	–	129	–	–

14	Е47-25-5	Исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона до толщины слоя 10 смК=-1,000;									
			м2	-4060	7,97	–	-32358	–	-41742	0,0547	-222
15	99-1-1ТОО "TF	Перегной (с доставкой)			7,97	–	-32358	–	129	–	–
			м3	68	504		34272				
16	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную									
			м2	~~4060~~	~~19,01~~	~~–~~	~~77181~~	~~–~~	~~43000~~	~~0,0525~~	~~213~~
17	Е47-39-2	Уход за газонами партерными			8,21	–	33333	–	129	–	–
			м2	~~4060~~	~~161,42~~	~~70,8~~	~~655365~~	~~287448~~	~~551603~~	~~0,5927~~	~~2406~~
					89,12	16,2	361827	65772	129	0,072	292
		Всего прямые затраты				3385664	5885522	1197535			16218
		В том числе стоимость: материалов, тенге					2501446	295091			1309
							2186542				
		Накладные расходы, тенге					3559651				
		- заработная плата, тенге				1530334	533948				
		- трудоемкость, чел-ч					1780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				294972	566710				
		Всего				5211170	10011883				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					150178	78168			
		- сметная заработная плата, тенге					21175	5289332			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					120				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)					192063	99968			
		- сметная заработная плата, тенге					88349				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					538	52893			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					101621				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					40648	21157			

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10496393	5463356
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		
- материалы, тенге	19134924	9959698
- сметная заработная плата, тенге	3986066	
	6530493	
Налог (2 %)	382698	199194
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19517622	10158892
НДС (12 %)	2 342 115	1219067
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21 859 737	11377959
0,9741	21 293 570	11083870
К оплате	21 293 570	-21375 возвр.
		11061895

Заказчик:

Подрядчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ АСТАНА ҚАЛАСЫ БАСҚАРМАСЫ КРУЛЫЙ

КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА

Расчеты проверены

4-1-41

Ф 2
разнесено

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства " г. Астаны
Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"
Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт № 9

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г
Наружное электроснабжение КЛ-10 кВ.КОРРЕКТИРОВКА,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия 10 кВ								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 в траншеях								
		м3 грунта	185	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	6229 / 290	5939 / 2281	2494 / 97	0,0109 / 0,0498	2 / 9
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	5,73	218,93 / 218,93	– / –	1254 / 1254	– / –	1417 / 113	1,54 / –	9 / –
3	Ц8-142-1	Устройство верхней и нижней постели при одном кабеле в траншее (Без стоимости песка)								
		м кабеля	910	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	33397 / 8008	25298 / 6279	13573 / 95	0,06 / 0,04	55 / 36
4	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг								
		м кабеля	482	61,1 / 29	32,1 / 12,33	29450 / 13978	15472 / 5943	18925 / 95	0,18 / 0,013	87 / 6
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			482	32,4	23,7	15617	11423	6640	0,06	29

23.12.2011

		м кабеля								
				8,6	5,9	4145	2844	95	0,034	16
6	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-100								
		1000шт	1,82	23400		42588				
7	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий								
		канало-километр трубопровода	0,008	22500	–	180	–	198	144	1
				22500	–	180	–	110	–	–
8	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг								
		м кабеля	8	207661,08	–	1661289	–	295	0,24	2
				38,7	–	310	–	95	0,022	–
9	Ц8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг								
		м кабеля	10	65,5	9,5	655	95	485	0,31	3
				49,3	1,7	493	17	95	0,01	–
10	16-1-47	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2(ААБл-10 кВ,3х120)								
		1000м	0,5	1057700		528850				
11	Ц8-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2								
		шт	2	3372,6	2056	6745	4112	3300	6	12
				1280	457	2560	914	95	2,669	5
12	16-10-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ,(GUST 12/70-120/800L)								
		комплект	2	7080		14160				
13	Ц8-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2								
		шт	2	2177,1	10,1	4354	20	3172	9	18
				1667	2,3	3334	5	95	0,013	–
14	16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, (GUSJ 12/70-120)								
			2	13100		26200				

Ф 23.12.2011

15	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	*комплект*							
				108	5,55	5,55	599	599	188	–	–
			м3 грунта		–	1,8	–	194	97	0,00691	1
16	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(Планировка лишнего грунта)									
				83	7,91	7,91	657	657	207	–	–
			м3 грунта		–	2,57	–	213	97	0,00984	1
		Всего прямые затраты					2372224	63615			218
		В том числе стоимость: материалов, тенге					34552 2274056	18690			74
		Накладные расходы, тенге									
		- заработная плата, тенге					50894				
		- трудоемкость, чел-ч					7634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					25 145387				
		Всего					2568505				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)									
		- сметная заработная плата, тенге					38528				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					5432				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)					31				
		- сметная заработная плата, тенге					49273				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					22666				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					138				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					26070 10428				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					2692804				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге					4908982				
		- материалы, тенге					4145604				

- сметная заработная плата, тенге	228735
Налог (2 %)	98180
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	5007162
НДС (12 %)	600859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5 608 021
0,9741	5 462 773
К оплате	~~5 462 773~~

— 10535
5452238

Заказчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АЛС АСТАНА"

расчеты проверены

2-3-2

ф 2
разница

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства " г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Здание КИП и А №2 /Корректировка/

Акт №11

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Здание КИП иА №2-Электроосвещение /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
1	Ц8-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937	32	9937	32	5730	37	37
		шт		6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
2	80-1-1ТОО"Эл	Щит распределительный ЩРВ-1х12 УХЛ4с линейн.выкл. (ВА47-29-1р-25А=1шт,ВА47-29-1р-16А=4шт)	1	1669		1669				
		комп								
3	80-1-15ТОО"Э.	Автоматич выключатель ВА 47-29-1р -25А	1	103		103				
		шт								
4	80-1-16ТОО"Э.	Автоматич выключатель ВА 47-29-1р -16А	4	103		412				
		шт								
5	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
6	80-1-7ТОО "W	Шкаф управления (погружным фикальным насосом FA 25.31Z,13,6квт) марки ЕМ3-11kwt	1	1943756		1943756				
		шт								
7	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3

23.12.2011

		шт								
				115	0,2	460	1	95	0,001	–
8	80-1-4ТОО "W	Выключатель Float Switch SKU 20m	4	16695		66780				
		шт								
9	Ц8-81-1									
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт								
				85,5	–	171	–	95	–	–
10	80-1-5ТОО "W	Сигнальная лампа красная Flash light red	1	16573		16573				
		шт								
11	80-1-6ТОО "W	Звуковой сигнал Signal horn	1	12795		12795				
		шт								
12	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
13	75-6-9									
		Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	31700		31700				
		шт								
14	Ц8-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	191,4	7	191	7	156	1	1
		шт								
				162	2,3	162	2	95	0,013	–
15	80-1-10	Датчик температуры камерный шкала от 30до 0 С обратного действия ДТКБ-48	1	384		384				
		шт								
16	80-1-113АО "А	Печь электрическая для помещений ПЭТ-4	1	1160		1160				
		комп								
17	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
18	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								

Раздел 2 Светотехническое оборудование

23.12.2011

19	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
20	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	1	86,85 871	35,93	347 871	144	108	0,157	1
21	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4 *шт*	3	214		642				
22	17-6-28	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК230-240-100 *шт*	4	64		256				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
23	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
24	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	1	29,48 156	–	29 156	–	108	–	–
25	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
26	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 *шт*	1	31,05 182	–	31 182	–	108	–	–
27	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических *шт*	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1
28	18-1-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса *шт*	2	53,55 461	–	107 922	–	108	–	–
29	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке/розеток,коробок/ *шт*	11	34,7	–	382	–	350	0,188	2

Ер 23.12.2011

30	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220		29,48	–	324	–	108	–	–
		шт	1	237		237				
31	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2								
		1000шт	0,005	16100		81				
32	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3								
		1000шт	0,005	28100		141				
33	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2								
		м	95	50,5	23,1	4798	2195	2492	0,13	12
				22,1	5,5	2100	523	95	0,032	3
34	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
		1000м	0,05	52100		2605				
35	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,025	60500		1513				
36	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2								
		1000м	0,02	79100		1582				
37	Ц8-744-9	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 2 кг								
		м кабеля	5	67,6	1,6	338	8	265	0,34	2
				55,4	0,4	277	2	95	0,002	–
38	16-3-46	Кабели контрольные, марка КВВГ-П, число жил и сечение 4х2,5 мм2								
		1000м	0,005	141000		705				
39	Е16-14-1	Прокладка напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм								
		м трубопровода	25	499,47	12,19	12487	305	9507	1,64	41
				292,5	4,57	7313	114	128	0,0223	1

23.12.2011

40	Ц8-13-4	Заземлитель однополюсный, напряжение 750 кВ *комплект (3 полюса)*	1	33261 10620	19830 4815	33261 10620	19830 4815	14663 95	56 28,141	56 28
		Всего прямые затраты				2162264	24115			198
		Вр 23.12.2011								
		В том числе стоимость: материалов, тенге				34790	5933			36
		оборудования, тенге				28028				
						2075332				
		Накладные расходы, тенге				41265				
		- заработная плата, тенге				6190				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7692				
		Всего				2211221				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				2038				
		- сметная заработная плата, тенге				287				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				2607				
		- сметная заработная плата, тенге				1199				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1379				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				552				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2217797				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				4043044				
		- материалы, тенге				51095				
		- оборудование, тенге				3783330				
		- сметная заработная плата, тенге				91752				
		Налог (2 %)				80861				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				4123905				

НДС (12 %)	494 869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4 618 774
0,9741	4 499 148
К оплате	4 499 148

-557

4498591

Заказчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АЙС АСТАНА"

Наверное проверяет

7-1-81

ф-2
разница

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт 8

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Ограждение ОГ-1 .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов(153 шт)	26	402,75	–	10472	–	11833	2,8	73
		м3 грунта		402,75	–	10472	–	113	–	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В7,5	14	10457,15	95,97	146400	1344	11879	4,9	69
		м3		771,75	36,25	10805	508	105	0,1771	2
3	Е1-166-1	Засыпка вручную ям грунтом 1 группы	11	122,18	–	1344	–	1519	0,885	10
		м3 грунта		122,18	–	1344	–	113	–	–
4	Е9-62-2	Изготовление стоекК=1,040 т.ч.п2.1;	2,9744	8077,36	2622,65	24025	7801	12480	23,3	69
		т конструкций		4194	468,05	12475	1392	90	1,77	5
5	8-1-53	Трубопроводы из стальных труб, 108х4 мм(103х3,5)/стойки/	336	1350		453600				
		м								
6	99-1-20ТОО "/	Ограждение ОГ-1	130	17868		2322840				
		звено								

7	99-1-21ТОО "/	Ворота с калиткой КМ-1	2	60986		121972				
		звено								
8	Е6-11-6	Установка стоек в бетонный фундаментК=1,040 т.ч.,п2.1;	2,9744	18837,97	11119,34	56032	33073	36730	42,5	126
		т		7560	4200,75	22486	12495	105	20,52	61
9	Е9-35-1	Монтаж конструкций ограждения К=1,040;	10,2648	15548,57	627,69	159603	6443	132096	86,5	888
		т конструкций		14197,5	101,25	145734	1039	90	0,49	5
10	Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком конструкций ограждения/Грунтовка-1 слой/К=0,500;	177,5	88,76	0,07	15755	12	11242	0,369	65
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	10703	4	105	0,0001	–
11	Е13-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116/чёрная-3 раза/К=3,000;	1068	35,62	0,05	38042	53	3999	0,0213	23
		м2		4,14	0,02	4422	21	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				3350085	48726			1323
						218441	15459			73
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3082917				
		Накладные расходы, тенге				221778				
		- заработная плата, тенге				33267				
		- трудоемкость, чел-ч				111				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214312				
		Всего				3786175				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				56793				
		- сметная заработная плата, тенге				8008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				72632				
		- сметная заработная плата, тенге				33411				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				203				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38430
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15372
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3969402
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	7236220
- материалы, тенге	5620158
- сметная заработная плата, тенге	660633
Налог (2 %)	144724
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	7380944
НДС (12 %)	885 713
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	8 266 657
0,9741	8 052 551
К оплате	~~8 052 551~~

-15530 возврат.

К оплате 8037021

Заказчик:

Подрядчик:

рассрочка проверена

6-2-01

9-2
разнесена

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Насосная станция для полива

Форма 2В

Акт 22

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Водопровод .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3- траншея / *м3 грунта*	~~776,7~~ 504,8	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	16544 / 652	15891 / 5282	5756 / 97	0,00584 / 0,0254	5 / 20
2	Е11-2-1	Устройство нижнего и верхнего песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками / *м3 подстилающего слоя*	~~138,12~~ 89,8	1424,53 / 477	– / –	196756 / 65883	– / –	81036 / 123	2,99 / –	413 / –
3	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм / *км трубопровода*	~~0,3452~~ 0,22	139706,75 / 48375	90794,12 / 19582,83	48227 / 16699	31342 / 6760	30497 / 130	286 / 84,07	99 / 29
4	8-4-106	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=200 мм / *10м*	~~34,52~~ 22	10100		348652				
5	Е16-27-11	Врезка в действующие водоснабжения диаметром 200 мм / *врезка*	1	21917,09 / 1813,5	288,09 / 108	21917 / 1814	288 / 108	2460 / 128	10,4 / 0,53	10 / 1

22.12.11

6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	~~638,58~~ 415,07	5,55	5,55	3544	3544	1115	–	–
				–	1,8	–	1149	97	0,00691	4
7	Е1-24-1	Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	~~138,12~~ 90.	7,91	7,91	1093	1093	344	–	–
				–	2,57	–	355	97	0,00984	1
		Всего прямые затраты			394626	636733	52158			527
		В том числе стоимость: материалов, тенге				85048	13654			55
						499527				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге			76813	121208				
		- трудоемкость, чел-ч				18181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			28286	61				
						45476				
		Всего			499727	803417				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)								
		- сметная заработная плата, тенге			7496	12051				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1699				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				10				
		- сметная заработная плата, тенге			507221	15412				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			9586	7090				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				43				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8155				
					5072	3262				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			9029 523908	842297				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			955024	1535507				
		- материалы, тенге				910638				
		- сметная заработная плата, тенге				249913				

22.12.11.

Налог (2 %)	30710	19102
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1566217	974126
НДС (12 %)	187 946	116902
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 754 163	1091028
0,9741	1 708 730	1062229
К оплате	1 708 730	- 2050 возврат
		1060175

Заказчик:

Подрядчик:

расчеты проверены

2-5-1

ф-2
разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО 2 Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Насосная станция №2 /Корректировка/

Акт 18

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Насосная станция №2-Общестроительные работы/Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Металлоконструкции								
		2.1 В п.18 заменена расценка								
1	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	0,563	49326,74	16388,64	27771	9227	16448	161	91
		т конструкций		28980	3479,8	16316	1959	90	13,02	7
2	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества/-3х1400х5000,-3х1440х5000,/К=1,064;	0,35644	109200		38923				
		т								
3	Е9-62-8	Изготовление связей из трубы 100х5 L=2,4; 1,465, 0,530м	0,228	180747,18	4444,95	41210	1013	4206	110	25
		т конструкций		19800	697,37	4514	159	90	2,55	1
4	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданийК=1,040;	0,58552	16367,84	681,42	9584	399	7801	95	56
		т конструкций		14670	132,75	8590	78	90	0,65	–

5	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданийК=1,040;	т	0,58552	1333,5	312,12	781	183	358	2,96	2
					679,5	–	398	–	90	–	–
6	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	м2	14,08	66,26	0,12	933	2	36	0,0138	–
					2,77	0,05	39	1	90	0,0002	–

Всего прямые затраты	119202	10824	174
	29857	2197	8
В том числе стоимость: материалов, тенге	78521		
Накладные расходы, тенге	28849		
- заработная плата, тенге	4327		
- трудоемкость, чел-ч	14		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8883		
Всего	156934		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2354		
- сметная заработная плата, тенге	332		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	3011		
- сметная заработная плата, тенге	1385		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1593		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	637		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	164529		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	299936		
- материалы, тенге	143144		
- сметная заработная плата, тенге	73518		

	5999
Налог (2 %)	305935
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	
	36 712
НДС (12 %)	342 647
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	333 772
0,9741	~~333 772~~
К оплате	333128

-644

Заказчик:

Подрядчик:

расхождение проверено

2-2-2

Ф 2 разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Здание КИП и А №1 /Корректировка/

Акт № 15

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Здание КИП и А №1Электроосвещение /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
1	Ц8-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937	32	9937	32	5730	37	37
		шт		6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
2	80-1-1ТОО"Эл	Щит распределительный ЩРВ-1х12 УХЛ4с линейн.выкл. ВА47-29-3р-63А=1шт,ВА47-29-1р-25А=1шт,ВА47-29-1р-16А=4шт)	1	1669		1669				
		комп								
3	80-1-14ТОО"Э	Автоматич выключатель ВА 47-29-3р -63А	1	386		386				
		шт								
4	80-1-15ТОО"Э	Автоматич выключатель ВА 47-29-1р -25А	1	103		103				
		шт								
5	80-1-16ТОО"Э	Автоматич выключатель ВА 47-29-1р -16А	4	103		412				
		шт								
6	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
7	80-1-3ТОО "W	Шкаф управления (погружным фикальным насосом FA 50.21D) марки EM3-45kwt	1	5094028		5094028				

23.12.2011

			шт								
8	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
			шт							
				115	0,2	460	1	95	0,001	–
9	80-1-4ТОО "W	Выключатель Float Switch SKU 20m	4	16695		66780				
			шт							
10	Ц8-81-1									
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
			шт							
				85,5	–	171	–	95	–	–
11	80-1-5ТОО "W	Сигнальная лампа красная Flash light red	1	16573		16573				
			шт							
12	80-1-6ТОО "W	Звуковой сигнал Signal horn	1	12795		12795				
			шт							
13	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	7	3089	497	21623	3479	15847	13	91
			шкаф							
				2273	110	15911	770	95	0,644	5
14	80-1-8ТОО "W									
		Шкаф управления (погружным фикальным насосом TS50H 111/1-1.1квт=2шт.FL 08-52W -1.8квт=5шт) марки EM-1-4kwt	7	315003		2205021				
			шт							
15	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	7	134,8	3,6	944	25	766	0,68	5
			шт							
				115	0,2	805	1	95	0,001	–
16	80-1-4ТОО "W	Выключатель Float Switch SKU 20m	7	16695		116865				
			шт							
17	Ц8-81-1									
		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	14	97,7	1,6	1368	22	1137	1	14
			шт							
				85,5	–	1197	–	95	–	–
18	80-1-5ТОО "W	Сигнальная лампа красная Flash light red	7	16573		116011				
			шт							
19	80-1-6ТОО "W	Звуковой сигнал Signal horn	7	12795		89565				

Бр 23.12.2011

		шт								
20	80-1-9ТОО"Ге	Оборудование автоматизации работы оборудования горизонтальных отстойников (КЭП) (со стоимосью монтажа и пусконаладки)	5	2654653		13273265				
		комп								
21	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
22	75-6-9									
		Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	31700		31700				
		шт								
23	Ц8-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты	1	191,4	7	191	7	156	1	1
		шт								
				162	2,3	162	2	95	0,013	–
24	80-1-10	Датчик температуры камерный шкала от 30до 0 С обратного действия ДТКБ-48	1	384		384				
		шт								
25	80-1-113АО "А	Печь электрическая для помещений ПЭТ-4	1	1160		1160				
		комп								
26	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
27	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
28	Е21-17-1									
		Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт								
				86,85	35,93	347	144	108	0,157	1
29	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
30	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4	3	214		642				
		шт								

Вр 23.12.2011

31	17-6-28								
		Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип БК230-240-100	4	64		256			
		шт							
	Раздел 3 Электроустановочные изделия								
32	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
		шт								
				29,48	–	29	–	108	–	–
33	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
34	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
		шт								
				31,05	–	31	–	108	–	–
35	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182		182				
		шт								
36	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	–	164	–	116	0,337	1
		шт								
				53,55	–	107	–	108	–	–
37	18-1-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М1 56, пластмасса	2	461		922				
		шт								
38	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке /розетки,коробки/	11	34,7	–	382	–	350	0,188	2
		шт								
				29,48	–	324	–	108	–	–
39	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	1	237		237				
		шт								
40	18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,005	16100		81				
		1000шт								

Ер 23.12.2011

41	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,005	28100		141				
		1000шт								
42	Ц8-402-1									
		Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2 СЕ8.02.05.п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	115	59,6	28,88	6854	3321	3528	0,1495	17
		м		25,42	6,88	2923	791	95	0,04	5
43	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,05	52100		2605				
		1000м								
44	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500		1513				
		1000м								
45	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
		1000м								
46	16-1-346	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,02	257800		5156				
		1000м								
47	Е16-14-1	Прокладка напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	25	499,47	12,19	12487	305	9507	1,64	41
		м трубопровода		292,5	4,57	7313	114	128	0,0223	1
48	Ц8-13-4	Заземлитель однополюсный, напряжение 750 кВ	1	33261	19830	33261	19830	14663	56	56
		комплект (3 полюса)		10620	4815	10620	4815	95	28,141	28
		Всего прямые затраты				21143753	28759			311
						53249	6970			43
		В том числе стоимость: материалов, тенге				35026				
		оборудования, тенге				21026717				

Ер 23.12.2011

Накладные расходы, тенге	59786
- заработная плата, тенге	8968
- трудоемкость, чел-ч	30
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10609
Всего	21214148
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2811
- сметная заработная плата, тенге	396
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	3596
- сметная заработная плата, тенге	1654
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1902
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	761
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	21223218
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	38689926
- материалы, тенге	63852
- оборудование, тенге	38331705
- сметная заработная плата, тенге	134720
Налог (2 %)	773799
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	39463725
НДС (12 %)	4 735 647
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	44 199 372
0,9741	43 054 608
К оплате	~~43 054 608~~ 43053,839

– 769

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

2-9-11

Ф-2 разница

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор

Акт N 24

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Отстойник-регулятор--общестроительные работы .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 СК-1(6 шт) -металлические									
1	Е9-62-2	Изготовление конструкций СК-1(6 шт)К=1,040 т.ч.,п2.1;	0,74568	172399,36	2622,65	128555	1956	3128	23,3	17
		т конструкций		4194	468,05	3127	349	90	1,77	1
2	Е9-48-3	Электродуговая сварка СК-1(6 шт)К=1,040;	0,74568	9739,2	3333,3	7262	2486	3972	29,8	22
		т		5917,5	–	4413	–	90	–	–
3	Е9-35-1	Монтаж конструкций СК-1(6 шт)К=1,040;	0,74568	17937,37	627,69	13376	468	9597	86,5	65
		т конструкций		14197,5	101,25	10587	76	90	0,49	–
4	Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов	240	59,75	0,42	14340	101	6255	0,161	39
		болт		28,8	0,16	6912	38	90	0,0008	–
5	1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9	0,0403	167800		6762				
		т								
6	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	37,28	41,4	0,09	1543	3	149	0,0218	1

		м2								
				4,41	0,05	164	2	90	0,0002	–
7	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	55,92	17,02	0,02	952	1	209	0,0213	1
		м2								
				4,14	–	232	–	90	–	–
	Раздел 7 Металлические стойки МС-1--МС-7									
8	Е9-62-2	Изготовление конструкций МС1-МС-7К=1,040 т.ч.,п2.1;	2,9955	172399,36	2622,65	516422	7856	12569	23,3	70
		т конструкций								
				4194	468,05	12563	1402	90	1,77	5
9	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частейК=1,040;	2,9955	542,84	144,52	1626	433	788	1,34	4
		т								
				292,5	–	876	–	90	–	–
10	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций МС1-МС6К=1,040;	2,9955	17355,76	2191,28	51989	6564	34121	73,6	220
		т конструкций								
				12555	101,25	37609	303	90	0,49	1
11	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	149,78	41,4	0,09	6201	13	601	0,0218	3
		м2								
				4,41	0,05	661	7	90	0,0002	–
12	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	224,67	17,02	0,02	3824	4	837	0,0213	5
		м2								
				4,14	–	930	–	90	–	–
	Раздел 8 Ограждение ОГ-1									
13	Е9-62-2	Изготовление элементов ограждения ОГ-1К=1,040;	2,43568	191779,36	2622,65	467113	6388	10220	23,3	57
		т конструкций								
				4194	468,05	10215	1140	90	1,77	4
14	Е9-48-3	Электродуговая сварка огражденийК=1,040;	2,43568	9739,2	3333,3	23722	8119	12972	29,8	73
		т								
				5917,5	–	14413	–	90	–	–
15	Е9-35-1	Монтаж защитных огражденийК=1,040;	2,43568	17937,37	627,69	43690	1529	31345	86,5	211
		т конструкций								

16	Е13-16-2			14197,5	101,25	34581	247	90	0,49	1
	Огрунтовка металлических поверхностей ,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	131,54		41,4	0,09	5446	12	528	0,0218	3
	м2			4,41	0,05	580	7	90	0,0002	–
17	Е13-26-18									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	197,31		17,02	0,02	3358	4	735	0,0213	4
	м2			4,14	–	817	–	90	–	–

Раздел 9 Площадки металлические ПМ-1(10 шт) и лестницы металлические ЛМ-1(6 шт)

9.1 Площадки металлические ПМ-1(10 шт)

18	Е9-62-4									
	Изготовление площадок для обслуживания оборудованияК=1,040 т.ч.,п2.1;	2,01219		192766,96	7742,62	387884	15580	34062	95	191
	т конструкций			17100	1709,17	34408	3439	90	6,42	13
19	Е9-48-3									
	Электродуговая сварка площадокК=1,040;	2,01219		9739,2	3333,3	19597	6707	10716	29,8	60
	т			5917,5	–	11907	–	90	–	–
20	Е9-61-10									
	Монтаж площадок металлическихК=1,040 т.ч.,п2.1;	2,01219		9752,34	2387,56	19624	4804	11618	35,1	71
	т конструкций			6120	295,43	12315	594	90	1,35	3
21	Е13-16-2									
	Огрунтовка металлических поверхностей ,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	100,6		41,4	0,09	4165	9	404	0,0218	2
	м2			4,41	0,05	444	5	90	0,0002	–
22	Е13-26-18									
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	150,9		17,02	0,02	2568	3	563	0,0213	3
	м2			4,14	–	625	–	90	–	–

9.2 Лестницы металлические ЛМ-1(6 шт)

23	Е9-62-5									
	Изготовление лестниц (ЛМ-1--6 шт)К=1,040 т.ч.,п2.1;	0,2481		199452,82	5605,29	49484	1391	5053	120	30
	т конструкций			21600	1029,79	5359	255	90	4,42	1
24	Е9-48-3									
	Электродуговая сварка лестницК=1,040 т.ч.,п2.1;	0,2481		9739,2	3333,3	2416	827	1321	29,8	7
	т									

25	Е9-61-10	Монтаж лестницК=1,040 т.ч.,п2.1;	0,2481	5917,5	–	1468	–	90	–	–
		т конструкций		9752,34	2387,56	2420	592	1432	35,1	9
				6120	295,43	1518	73	90	1,35	–
26	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	12,4	41,4	0,09	513	1	50	0,0218	–
		м2		4,41	0,05	55	1	90	0,0002	–
27	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	18,6	17,02	0,02	317	–	69	0,0213	–
		м2		4,14	–	77	–	90	–	–

Раздел 10 Струенаправляющий щит (5 шт)

10.0 Подраздел без наименования

28	Е9-62-2	Изготовление металлических конструкций щитовК=1,040 т.ч.п2.1;	0,61526	172399,36	2622,65	106070	1614	2581	23,3	14
		т конструкций		4194	468,05	2580	288	90	1,77	1
29	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркаса щитовК=1,040;	0,61526	542,84	144,52	334	89	162	1,34	1
		т		292,5	–	180	–	90	–	–
30	Е9-35-1	Монтаж металлического каркаса щитовК=1,040;	0,61526	17937,37	627,69	11036	386	7917	86,5	53
		т конструкций		14197,5	101,25	8735	62	90	0,49	–
31	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	30,8	41,4	0,09	1275	3	124	0,0218	1
		м2		4,41	0,05	136	2	90	0,0002	–
32	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	46,2	17,02	0,02	786	1	172	0,0213	1
		м2		4,14	–	191	–	90	–	–
33	Е7-64-3	Устройство щитов из асбестоцементных листов по стальному каркасу	50,5	113,52	5,2	5733	263	7122	0,656	33

	м2 стен за вычетом проемов								
34 1-1-359	Листы асбестоцементные плоские , прессованные, толщина 6 мм		98,78	1,96	4988	99	140	0,0096	–
	м2	50,5	358		18079				
35 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм электродрелью или электроперфоратором								
	отверстие	180	8,62	0,02	1552	4	1548	0,0549	10
36 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов		8,6	–	1548	–	100	–	–
	болт	270	59,75	0,42	16133	113	7037	0,161	43
37 1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9		28,8	0,16	7776	43	90	0,0008	–
	т	0,0918	167800		15404				
Раздел 11 Зубчатый водослив (15 шт)									
38 Е9-62-7	Изготовление зубчатого водослива массой до 0,5 т (15 шт)/прим/								
	т конструкций	0,262	49326,74	16388,64	12924	4294	7655	161	42
39 1-1-932	Стекло органическое ТУП1ХП 26-54,толщ,5 мм/прим/		28980	3479,8	7593	912	90	13,02	3
	т	0,262	2980200		780812				
40 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм электродрелью или электроперфоратором								
	отверстие	270	8,62	0,02	2327	5	2322	0,0549	15
41 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтов		8,6	–	2322	–	100	–	–
	болт	270	59,75	0,42	16133	113	7037	0,161	43
42 1-4-15	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9		28,8	0,16	7776	43	90	0,0008	–
	т	0,0918	167800		15404				
	Всего прямые затраты				2789171	72736			1424
	В том числе стоимость: материалов, тенге				250681 2465755	9387			33

Накладные расходы, тенге	236991
- заработная плата, тенге	35549
- трудоемкость, чел-ч	118
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	181570
Всего	3207732
Временные здания и сооружения (1,5 %)	48116
- сметная заработная плата, тенге	6784
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	61536
- сметная заработная плата, тенге	28307
- нормативная трудоемкость, чел-ч	172
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32558
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13023
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3362965
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	6130685
- материалы, тенге	4495071
- сметная заработная плата, тенге	685975
Налог (2 %)	122614
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	6253299
НДС (12 %)	750 396
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7 003 695
0,9741	6 822 299
К оплате	6 822 299

1315 7

6,809,942

К оплате

Заказчик:

Подрядчик:

ф 2
разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны
Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"
Наименование объекта: Система очистки ливневых вод

Акт 23

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г
Система очистки ливневых вод Wavin- Labko .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 0									
1	80-1-5Комп"Wa	Система очистки ливневых вод Wavin-Labko со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ (байпасный колодец Labko FRW 3xNS150 DN 400-1компл.;распределительный колодец EURO HUK 800-3 компл.;пескоотделитель EURO HEK 75000-6 компл.;бензомаслоотделитель EURO PEK NS 150 -3 компл.;блок доочистки Euro PEK CFR 80-6-6компл.; собирающий колодец EURO HUK 600-3 компл.;колодец отбора проб Euro HUK 600-1 компл.;труба полиэтиленовая,Д=400мм-1 компл.. *система*	1	321800365		321800365				
		Всего прямые затраты				321800365	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		оборудования, тенге				321800365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				

Всего	321800365
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	321800365
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	586642065
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	586642065
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	11732841
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	598374906
НДС (12 %)	71 804 989
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	670 179 895
0,9741	652 822 236
Выполнение ноябрь 2010г с исключением 5%	620 181 124
Выполнение декабрь 2011г	32 641 112

22.12.11г

Заказчик:

Подрядчик:

6 - 1 - 21

Ф2
разнесена

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Форма 2В

Акт 12

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Дренажная канализация .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Дренажный трубопровод ,Д=100 мм									
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3(ТРАНШЕЯ ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО ТРУБОПРОВОДА ,Д=100 мм)								
		м3 грунта	51,294	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	1093 / 43	1049 / 349	380 / 97	0,00584 / 0,0254	– / 1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	1,701	218,93 / 218,93	– / –	372 / 372	– / –	420 / 113	1,54 / –	3 / –
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Без стоимости песка)								
		м3 основания	12,6	306,2 / 153,68	152,52 / 57,15	3858 / 1936	1922 / 720	3453 / 130	1,02 / 0,279	13 / 4
4	Е38-10-1	Укладка асбестоцементных щелеванных труб диаметром 100 мм								
		м труб дренажа	180,2	354,06 / 44,55	88,17 / 19,87	63802 / 8028	15888 / 3581	13350 / 115	0,292 / 0,0846	53 / 15
5	Е23-20-2	Устройство щебеночного основания	31,5	1628,99	15,68	51313	494	2636	0,4134	13

22.12.11

	м3 фильтрующего основания		59,31	5,09	1868	160	130	0,0195	1
	Раздел 2 Колодец ж/б,Д=1500(7 шт)								
6 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3(КОТЛОВАН ПОД КОЛОДЕЦ,д=1500мм,7 шт)	154,81	21,3	20,46	3297	3167	1148	0,00584	1
	м3 грунта		0,84	6,8	130	1053	97	0,0254	4
7 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,788	218,93	–	1048	–	1184	1,54	7
	м3 грунта		218,93	–	1048	–	113	–	–
8 Е23-1-1	Устройство песчаного основания (Без стоимости песка)	2,8	306,2	152,52	857	427	767	1,02	3
	м3 основания		153,68	57,15	430	160	130	0,279	1
9 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах(7 шт)	~~15,1~~ 7	23574,08	1686,97	355969	25473	49052	11,16	169
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	28192	9540	130	3,085	47
10 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	~~7~~	8060		56420				
	комплект								
11 Е1-28-1	Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	~~86,73~~	6,01	6,01	521	521	138	–	–
	м3 грунта		–	1,64	–	142	97	0,00537	–
	Всего прямые затраты		290659		~~538550~~	48941			262
	В том числе стоимость: материалов, тенге				42047 447559	15705			73
	Накладные расходы, тенге		45192		72528				
	- заработная плата, тенге				10879				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		20151		36665				

22.12.11

Всего	647743	356002
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9716	5340
- сметная заработная плата, тенге	1370	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	12426	
- сметная заработная плата, тенге	5716	6229
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6575	3613
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2630	1445
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	679090	373229
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	1237981	680396
- материалы, тенге	815900	
- сметная заработная плата, тенге	154813	
Налог (2 %)	24760	13608
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1262741	694004
НДС (12 %)	151529	83280
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1 414 270	
0,9741	1 377 640	-1563
К оплате	1 377 640	777721

Заказчик:

Подрядчик:

расчетные проверены

6-1-11

ф 2 разнесена

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Упарвление строительства "

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт 13

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

Ливневая канализация Кл .КОРРЕКТИРОВКА,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Трубопровод Д=630 мм									
1	Е1-12-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3								
		м3 грунта	~~1965,61~~ 1474,2	17,44 / 0,69	16,75 / 5,57	34280 / 1356	32924 / 10948	11935 / 97	0,00478 / 0,0208	9 / 41
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	~~60,792~~ 45,6	218,93 / 218,93	– / –	13309 / 13309	– / –	15039 / 113	1,54 / –	94 / –
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Без стоимости песка)								
		м3 основания	~~324,22~~ 243,2	306,2 / 153,68	152,52 / 57,15	99276 / 49826	49450 / 18529	88862 / 130	1,02 / 0,279	331 / 90
4	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм								
		км трубопровода	~~0,5066~~ 0,38	333752,64 / 114064,5	216275,6 / 50605,44	169079 / 57785	109565 / 25637	108449 / 130	669 / 210,26	339 / 107
5	8-4-114	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=630 ммК=1,010;								
		10м	~~51,1666~~ 38	76700		3924478				

22.12.11

6	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	~~1702,18~~ 1278,6	6,01 / –	6,01 / 1,64	10230 / –	10230 / 2792	2708 / 97	– / 0,00537	– / 9
	Раздел 4 Колодцы Д=1500 мм(6 шт)								
7	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3							
		м3 грунта	~~58,2~~ 48,8	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	1240 / 49	1191 / 396	432 / 97	0,00584 / 0,0254	– / 1
8	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы							
		м3 грунта	~~1,8~~ 1,5	218,93 / 218,93	– / –	394 / 394	– / –	445 / 113	1,54 / –	3 / –
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания (без стоимости песка)							
		м3 основания	~~2,4~~ 2	306,2 / 153,68	152,52 / 57,15	735 / 369	366 / 137	658 / 130	1,02 / 0,279	2 / 1
10	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах(6 шт)							
		м3 конструкций колодцев	~~7,7~~ 6,5	23574,08 / 1867,05	1686,97 / 631,8	181520 / 14376	12990 / 4865	25013 / 130	11,16 / 3,085	86 / 24
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99							
		комплект	~~6~~	8060		48360			
12	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м							
		м3 грунта	~~31,02~~ 26,05	6,01 / –	6,01 / 1,64	186 / –	186 / 51	49 / 97	– / 0,00537	– / –
	Раздел 5 Колодец Д=2000м,перепадной(2 шт)								
13	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3							
		м3 грунта	~~44,81~~	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	954 / 38	917 / 305	333 / 97	0,00584 / 0,0254	– / 1

14	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,386	218,93	–	303	–	342	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	303	–	113	–	–
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания (без стоимости песка)	1,26	306,2	152,52	386	192	346	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	194	72	130	0,279	–
16	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах(2 шт)	4,8	17925,16	1152,38	86041	5531	11118	8,062	39
		м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	6481	2071	130	2,108	10
17	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
18	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	21,7	6,01	6,01	130	130	35	–	–
		м3 грунта		–	1,64	–	36	97	0,00537	–
	Раздел 6 Колодец -гаситель,Д=2000 мм(1 шт)									
19	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3	22,407	21,3	20,46	477	458	166	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	19	152	97	0,0254	1
20	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,693	218,93	–	152	–	172	1,54	1
		м3 грунта		218,93	–	152	–	113	–	–
21	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	1,27	2369,27	100,89	3009	128	243	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	157	49	118	0,18	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,27	9031,57	66,01	11470	84	295	1,35	2
		м3		195,75	24,93	249	32	105	0,1218	–

23 Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах(1 шт)								
	м3 конструкций колодцев	2,81	17925,16	1152,38	50370	3238	6509	8,062	23
24 Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов гидроизоляцией "Пенетрон"		1350,23	431,55	3794	1213	130	2,108	6
	м2 поверхности	40,6	153,5	3,78	6232	153	7216	0,888	36
25 99-1-10ТОО "Г	Пенетрон		149,18	1,42	6057	58	118	0,0069	–
	м2	40,6	739		30003				
26 11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
	комплект	1	9260		9260				
27 Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	8,94	6,01	6,01	54	54	15	–	–
28 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		–	1,64	–	15	97	0,00537	–
	м3	0,43	9031,57	66,01	3884	28	100	1,35	1
			195,75	24,93	84	11	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты		3384343		4701932	227815			970
	В том числе стоимость: материалов, тенге				154992	67369			291
					4319124				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге		200202		280480				
	- трудоемкость, чел-ч				42072				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		215073		140				
					298945				
	Всего		3799618		5281357				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)								
	- сметная заработная плата, тенге		56994		79220				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11170				
					63				

22.12.11.

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)		72890
- сметная заработная плата, тенге	101315	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46605	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	284	36566
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	53606	14626
	21442	3980694
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5536940	7256805
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		
- материалы, тенге	10093842	
- сметная заработная плата, тенге	7873763	
	724198	145136
Налог (2 %)	201877	7401941
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	10295719	888233
НДС (12 %)	1 235 486	8290174
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11 531 205	8075458
0,9741	11 232 547	-15585
К оплате	11 232 547	8059873

Заказчик:

Подрядчик:

расхождение проверено

2-1-2

Ф 2 розписана

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства"

Подрядчик: ТОО " Компания АИС- Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт 2.

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Засыпка русла реки Ишим /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-124-14	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч, послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве (МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ)								
		м3 грунта	40910	18,51	11,09	757244	453692	261120	0,0353	1444
				5,54	2,34	226641	95729	81	0,0085	348
2	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(Мелкого и крупного песка с просушки и ранее намытый с островов)								
		м3 грунта	44296	23,7	22,86	1049815	1012607	362642	0,00552	245
				0,79	7,65	34994	338864	97	0,028	1240
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза/Мелкого песка влажного/К=1,700;								
		т	21083,4	28,6	28,6	602985	602985	120597	–	–
				–	5,72	–	120597	100	0,01201	253
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/Крупного песка влажного)К=1,700;								
		т	34707,1 ~~54218,1~~	21,67	21,67	1174906	1174906	150282 ~~234764~~	–	–
						752103				

5	Е1-25-1			–	4,33	–	234764	100	0,00909	493
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м /Срезка растительного грунта с участков № 1-4 ,8-ой очереди Реконструкции русла р.Ишим,с перемещением до 100м/									
	м3 грунта	214200	9,85	9,85	2109870	2109870	558912	–	–
6	Е1-25-9			–	2,69	–	576198	97	0,0088	1885
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) / до 100м /К=9,000;									
	м3 грунта	1927800	8,28	8,28	15962184	15962184	4226123	–	–
7	Е1-17-1			–	2,26	–	4356828	97	0,0074	14266
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/Растительного грунта/									
	м3 грунта	48864,42	23,7	22,86	1158087	1117041	400044	0,00552	270
8	П8-20-1			0,79	7,65	38603	373813	97	0,028	1368
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза/Растительного грунта/К=1,400;									
	т	68410,188	153,78	153,78	10520119	10520119	2104297	–	–
9	Е52-12-2			–	30,76	–	2104297	100	0,0646	4419
	Водоотлив электрическими (механическими) насосами									
	м3 воды	109810,61	12,35	2,22	1356161	243780	1117356	0,07	7687
			10,13	0,36	1112381	39532	97	0,004	439
	Всего прямые затраты		34268568		34691371	33197184			9646
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1412619	8240622			24711
	Накладные расходы, тенге				81569				
	- заработная плата, тенге		9301373		9385855				
	- трудоемкость, чел-ч				1407878				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4693				
			2614196		2644634				
	Всего		46184137		46721860				

Временные здания и сооружения (1,5 %)		
- сметная заработная плата, тенге	700828	692762
- нормативная трудоемкость, чел-ч	98817	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	561	
- сметная заработная плата, тенге	896289	885973
- нормативная трудоемкость, чел-ч	412293	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2510	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	474227	462769
	189691	181508
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	48982895	48419149
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		
- материалы, тенге	89295818	88268109
- сметная заработная плата, тенге	148700	
	22306496	
Налог (2 %)	1785916	1765362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	91081734	90033471
НДС (12 %)	10929808	10804017
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	102 011 542	100837488
К-0,9741	99 369 443	98225797
К оплате	~~99 369 443~~	98036361

-189436 возврат

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

2-1-1

ф-2 разница

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник регулятор с доочистными сооружениями ливневых стоков и насосная станция /Корректировка/

Акт N 14

приемки выполненных работ за декабрь 2011г

Земляные работы /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Срезка растительного слоя								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м /растительный слой толщ 25см/	5628,62	9,85	9,85	55442	55442	14687	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	15141	97	0,0088	50
2	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5628,62	23,7	22,86	133398	128670	46081	0,00552	31
		м3 грунта		0,79	7,65	4447	43059	97	0,028	158
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/ на 200м в отвал для последующего исподльзования по месту/К=1,400;	7880,068	21,67	21,67	170761	170761	34121	–	–
		т		–	4,33	–	34121	100	0,00909	72
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	5628,62	3,08	2,66	17336	14972	7207	0,00272	15
		м3 грунта		0,39	0,93	2195	5235	97	0,00305	17

5	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ на отвале/ *м3 грунта*	5628,62	23,7	22,86	133398	128670	46081	0,00552	31
				0,79	7,65	4447	43059	97	0,028	158
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/ на 200м с отвала для устройства газонов и засыпки дополнительно отведенной под благоустройство территории/К=1,400; *т*	7880,068	21,67	21,67	170761	170761	34121	–	–
				–	4,33	–	34121	100	0,00909	72
7	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход /дополнительно отведенная под благоустройство территория/ 4проходаК=4,000; *м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера*	26138,76	0,26	0,26	6796	6796	1268	–	–
				–	0,05	–	1307	97	0,00017	4
	Раздел 2 Дноуглубление русла реки экскаватором									
8	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/Сухой и мокрый грунт / *м3 грунта*	4205,045	29,63	28,58	124595	120180	43032	0,0069	29
				0,99	9,56	4163	40200	97	0,035	147
9	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/ на 200м в отвал/К=1,700; *т*	12152,569	21,67	21,67	263346	263346	52621	–	–
				–	4,33	–	52621	100	0,00909	110
10	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	4205	3,08	2,66	12951	11185	5384	0,00272	11
				0,39	0,93	1640	3911	97	0,00305	13
11	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ с отвала/ *м3 грунта*	4205	23,7	22,86	99659	96126	34425	0,00552	23
				0,79	7,65	3322	32168	97	0,028	118
	Раздел 3 Возведение береговых дамб									

12 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза(для засыпки котлована и благоустраиваемой территории/								
	т	21528,02	21,67	21,67	466512	466512	93216	–	–
13 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (засыпка существующих ям и котлованов на благоустраиваемой территории)		–	4,33	–	93216	100	0,00909	196
	м3 грунта	18470,68	5,86	5,86	108238	108238	23292	–	–
14 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	1,3	–	24012	97	0,00426	79
	м3 уплотненного грунта	6502,8	14	14	91039	91039	30277	–	–
15 Е1-28-1	Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м/подземных сооружений/		–	4,8	–	31213	97	0,01567	102
	м3 грунта	645,16	6,01	6,01	3877	3877	1026	–	–
16 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,64	–	1058	97	0,00537	3
	м3 уплотненного грунта	645,16	21,55	4,52	13903	2916	10657	0,108	70
17 Е1-17-1			17,03	–	10987	–	97	–	–
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ песок с отвала на островах/								
	м3 грунта	904,39	23,7	22,86	21434	20674	7404	0,00552	5
18 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза(песок с отвала на островахдля засыпки котлована /К=1,700;		0,79	7,65	714	6919	97	0,028	25
	т	1537,446	21,67	21,67	33316	33316	6657	–	–
19 Е6-20-1	Засыпка песком оборудования Wavin Lobko/ без стоимости песка/		–	4,33	–	6657	100	0,00909	14
	м3	1506	514,62	273,87	775018	412448	544300	1,77	2666

20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		240,75	103,46	362570	155811	105	0,5053	761
		м3 уплотненного грунта	1506	21,55	4,52	32454	6807	24878	0,108	163
				17,03	–	25647	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				2734234	2312736			3044
		В том числе стоимость: материалов, тенге				420132	623829			2099
						1364				
		Накладные расходы, тенге				1060735				
		- заработная плата, тенге				159110				
		- трудоемкость, чел-ч				530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				227698				
		Всего				4022667				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				60340				
		- сметная заработная плата, тенге				8508				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				77169				
		- сметная заработная плата, тенге				35498				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				216				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				40830				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16332				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				4217338				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				7688207				
		- материалы, тенге				2487				
		- сметная заработная плата, тенге				2377628				
		Налог (2 %)				153764				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				7841971				

НДС (12 %)	941037
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	8 783 008
0,9741	8 555 528 — 16500
к оплате	~~8 555 528~~
	8539028

Заказчик:

Подрядчик:

правильно проверено