X разнесена +

Форма 2В

разн. 1181655

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС- Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт N 1

приемки выполненных работ 11/05/11 месяц 2011г

Засыпка русла реки Ишим /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/Суглинка на участках №1-4 8-ой очереди Реконструкции русла р. Есил/	680184	29,63	28,58	20153852	19439659	6960663	0,0069	4693
		м3 грунта		0,99	9,56	673382	6502559	97	0,035	23806
2	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза/Суглинок с 8-ой очереди участки 1-4/К=1,600;	1088294,4	153,78	153,78	167357913	167357913	33475936	–	–
		т		–	30,76	–	33475936	100	0,0646	70304
3	Е38-15-8	Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Суглинка/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,95; ктрм1=0,95; кзпр1=0,95; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95;	145983	11,53	3,85	1683184	562035	1514281	0,05083	7420
		м3 объема отсыпей		7,68	1,34	1121149	195617	115	0,00437	638

4 Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /Послойно 10слоев/	145983	6,65	6,65	970787	970787	286039	–	–
	м3 грунта		–	2,02	–	294886	97	0,00661	965
5 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	145983	11,12	11,12	1623331	1623331	562166	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	579553	97	0,0135	1971
6 Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=9,000;	1313847	0,98	0,98	1287570	1287570	573494	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,45	–	591231	97	0,002	2628
	Всего прямые затраты				**193076637**	**191241295**			**12113**
					1794531	**41639782**			**100312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				40811				
	Накладные расходы, тенге				43372579				
	- заработная плата, тенге				6505887				
	- трудоемкость, чел-ч				21686				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14186953				
	Всего				**250636169**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				3759543				
	- сметная заработная плата, тенге				530096				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3008				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				4808079				
	- сметная заработная плата, тенге				2211716				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13463				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2543957				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1017583				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**262765331**	262 182 847
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**479021198**	477 959 330
- материалы, тенге	74398	
- сметная заработная плата, тенге	102531995	
Налог (2 %)	9580424	9 559 187
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**488601622**	487 518 517
НДС (12 %)	58 632 195	58 502 222
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	547 233 817	546 020 739
с коэф.0,9741	533 060 461	531 878 802
К оплате	**533 060 461**	531 878 802

Заказчик:

Подрядчик:

проверено проверено

разнесена +

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт N 2

приемки выполненных работ за **месяц 2011г**

Крепление откосов КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3. Правый берег -Ростверк РМ-1б									
	3.2. Ростверк монолитный РМ-1б									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	96,75	33,67	32,1	3258	3106	1305	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	152	1193	97	0,0498	5
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,9	262,72	–	762	–	861	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	762	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками /под ростверк РМ-1б/	48,37	21,55	4,52	1042	219	799	0,108	5
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	824	–	97	–	–
4	Е6-19-1	Устройство монолитного железобетонного ростверка РМ-1б из бетона кл.В25,F75,W6 на сульфатостойком портландцементе СН8.02.05п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	29,02	13568,42	395,01	393756	11463	52484	9,4875	275

	м3								
			1573,2	149,24	45654	4331	105	0,72875	21
5 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	29,4553	100		2946				
	м3								
6 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,015;	29,4553	232		6834				
	м3								
7 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	29,4553	70		2062				
	м3								
8 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,744	115200		85709				
	т								
9 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,238	118100		28108				
	т								
10 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3821	108000		41267				
	т								
11 Е10-5-1	Укладка антисептированной доски в температурный шов /прим/ 11швов СН8.02.05п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,0495	19499,74	395,71	965	20	247	25,875	1
	м3 древесины в конструкции								
			4010,63	149,06	199	7	120	0,725	–
12 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя СН8.02.05п1.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	116,1	252	4,78	29257	555	6130	0,2438	28
	м2 поверхности								
			42,95	1,8	4986	209	118	0,00875	1
	Всего прямые затраты				**595966**	**15363**			**315**
					52577	**5740**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				528027				

Накладные расходы, тенге	61826
- заработная плата, тенге	9274
- трудоемкость, чел-ч	31
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39468
Всего	**697260**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10459
- сметная заработная плата, тенге	1475
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	13376
- сметная заработная плата, тенге	6153
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7077
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2831
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**731003**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**1332618**
- материалы, тенге	962593
- сметная заработная плата, тенге	155187
Налог (2 %)	26652
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1359270**
НДС (12 %)	163112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 522 382**
с коэф. 0,9741	1 482 952
К оплате	**1 482 952**

-1569

1479667

Заказчик:

Подрядчик:

расходы проверены

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС- Астана"

Наименование объекта: Здание КИП и А №2 /Корректировка/

Форма 2В

разнести +

Акт N 3

приемки выполненных работ за месяц 2011г

Здание КИП и А №2Общестроительные работы/Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты -Вп.2 откоррект объем;п.15 изменена расц;п.16 исключен								
1	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем / *м2 площади уплотнения*	35,64	95,3 / 10,51	2,62 / 0,99	3396 / 375	93 / 35	504 / 123	0,0681 / 0,0048	2 / –
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки/толщ 10см из бетона В3,5/ / *м3*	1,782	8868,37 / 195,75	66,01 / 24,93	15803 / 349	118 / 44	413 / 105	1,35 / 0,1218	2 / –
3	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В 25,W 6,F 100 на сульфатостойком портладцементе / *м3*	5,83	11786,27 / 585	353,46 / 133,52	68714 / 3411	2061 / 778	4398 / 105	3,6 / 0,6521	21 / 4
4	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; / *м3*	5,91745	70		414				
5	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,237	109700		25999				

6	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,047	108000		5076			
7	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м/ФБС 9.4.6-т /	*т*	19	139,49	34,64	2650	658	3137	0,652	12
			шт сборных конструкций		104,85	13,1	1992	249	140	0,2499	5
8	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м /ФБС 24.4.6-т=4шт,ФБС 12.4.6-т=6шт/	*шт сборных конструкций*	10	408,67	272,99	4087	2730	3223	0,825	8
					135,68	94,48	1357	945	140	0,3633	4
9	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150) (ФБС 9.4.6-т=19шт,ФБС 1.4.6=6шт/	*м3*	5,71	12000		68520				
10	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)/ФБС 24.4.6-т=4шт/	*м3*	2,3	11100		25530				
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки/монолитные участки из бетона В7,5/	*м3*	0,288	9031,57	66,01	2601	19	66	1,35	–
					195,75	24,93	56	7	105	0,1218	–
12	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен из пенополистирола "Технолекс 30-250" толщ 100мм	*м3 изоляции*	23,76	5176,48	185,63	122993	4411	79227	18,17	432
13	99-1-2 Прайс "	"Технолекс 30-250"	*м3*	2,376	3264,75 10265	69,75	77570 24390	1657	100	0,34	8
14	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	*м2 поверхности*	21,06	806,66	11,21	16988	236	887	0,201	4
					31,5	4,21	663	89	118	0,0205	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя/3слоя/К=1,500;		87,75	245,44	3,82	21537	335	4016	0,212	19

		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3277	126	118	0,007	1
Раздел 2. Стены										
16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича /на растворе М100 из керамического КУРПО 1,4НФ/								
		м3 кладки	26,92	12869,84	335,84	346456	9041	26230	4,54	122
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		699,75	126	18837	3392	118	0,61	16
		т металлических изделий	0,144	87879,65	422,15	12655	61	1430	56,4	8
18	Е26-33-1			8257,5	157,5	1189	23	118	0,77	–
		Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме								
		м3 изоляции	76,65	5176,48	185,63	396777	14229	255589	18,17	1393
19	99-1-1Прайс "Т	"Техноблок стандарт" толщ 100мм		3264,75	69,75	250243	5346	100	0,34	26
		м3	7,67	4361		33449				
20	Е8-10-3									
		Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м /на растворе М100 из кирпича КУЛПу 1,4НФ/								
		м3 кладки	9,198	13147,66	337,41	120932	3103	10770	5,34	49
21	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /из кирпича М75 на растворе М 100/		866,25	126	7968	1159	118	0,62	6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	16	1969,48	34,37	31512	550	3811	1,21	19
				189	12,87	3024	206	118	0,0629	1
Раздел 3. Перекрытие										
22	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/ПК36-12-8АIIIУт/								
		шт сборных конструкций	1	2321,47	310,26	2321	310	491	1,53	2
				256,5	94,27	257	94	140	0,3863	–

23	Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/ПК36-15-8АIII Ут/								
		шт сборных конструкций	2	3253,45	414,99	6507	830	1312	2,01	4
24	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		339,75	128,68	680	257	140	0,5376	1
		м2	15,12	2640		39917				
Раздел 4. Проемы										
25	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т/3ПБ16-37п=6шт,3ПБ13-37п=5шт/								
		шт сборных конструкций	11	116,28	66,43	1279	731	734	0,148	2
26	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		23,85	23,85	262	262	140	0,1051	1
		м3	0,416	26400		10982				
27	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т/металлических из углов ст 125х80х7/								
		шт сборных конструкций	3	116,28	66,43	349	199	202	0,148	–
28	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
		т	0,046	96000		4416				
Раздел 5. Полы										
29	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	12,12	95,3	2,62	1155	32	171	0,0681	1
30	Е11-14-1	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм, выполняемых методом вакуумирования		10,51	0,99	127	12	123	0,0048	–
		м2 пола	12,12	949,94	27,98	11513	339	838	0,303	4
31	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		54,45	1,71	660	21	123	0,0057	–
		м2 стяжки	12,12	230,64	15,94	2795	193	585	0,243	3

32	Е12-17-2			34,65	5,96	420	72	119	0,0291	–
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-11,000;	-133,32		10,34	0,14	-1379	-19	-26	0,0009	–
	м2 стяжки			0,11	0,05	-15	-7	119	0,0003	–
33	Е11-27-2									
	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	~~12,12~~		2018,27	11,72	24461	142	2625	1,06	13
	м2 покрытия			171,68	4,39	2081	53	123	0,0214	–
	Раздел 6. Окна									
34	Е10-91-1									
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	~~1,47~~		498,08	19,17	732	28	419	1,3822	2
	м2 проемов			230,97	6,18	340	9	120	0,0302	–
35	6-1-182									
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /О-2 1160х860=1шт,О-3 560х860=1шт/	~~1,47~~		20700		30429				
	м2									
36	Е10-22-1									
	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	~~0,91~~		463,04	10,41	421	9	198	1,11	1
	м2 проемов			177,3	3,94	161	4	120	0,0192	–
37	6-9-17									
	Доски подоконные, марка ПД7-45 – ПД16-45, толщина 34 мм, ширина 450 мм	~~1,81~~		1270		2299				
	м									
	Раздел 7. Двери									
38	Е10-23-1									
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 /Д-1=1шт,Д-2=1шт/	3,54		12698,48	102,53	44953	363	796	0,899	3
	м2 проемов			151,65	35,67	537	126	120	0,1393	–
39	6-4-4									
	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами/Д-1 860х2060мм/	1,77		11200		19824				
	м2									

40	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами /Д-2 860х2060/ внутренние								
		м2	1,77	4250		7523				
	Раздел 8. Кровля -п.42 изменена расц;после п.46 добавл 2расц									
41	Е10-72-1	Установка стропил,мауерлатов ,раскосов								
		м3 древесины в конструкций	1,088	4110,67	318,13	4472	346	2324	11,8	13
				1660,5	119,25	1807	130	120	0,59	1
42	1-2-24	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта/Мауэрлат 100х100х4880=2шт/								
		м3	0,098	19400		1901				
43	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта /Стропила 175х75х2150=12шт,Раскос 150х75х2930=6шт/								
		м3	0,99	16500		16335				
44	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	37,5	1886,16	8,2	70731	308	12319	1,71	64
				272,95	3,08	10236	116	119	0,015	1
45	1-2-32	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта/Орешетка 50х50х5920 =19шт/								
		м3	0,285	16500		4703				
46	Е10-73-3	Сборка фронтонов из строганых досок								
		м2 фронтонов	5,32	128,53	8,26	684	44	686	0,679	4
				104,4	3,13	555	17	120	0,0152	–
47	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта								
		м3	0,1	16700		1670				
48	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали/сливы 1,21х0,33,0,61х0,33/								
		м2 покрытия	0,59	715,87	1,24	422	1	107	0,972	1
				153,23	0,47	90	–	119	0,0023	–
49	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	45	20,49	0,91	922	41	271	0,029	1

		м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	211	15	120	0,00168	–
50	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,088	573,75	28,11	624	31	176	0,78	1
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	135	12	120	0,052	–
51	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	37,1	101,55	0,35	3768	13	502	0,0652	2
		м2 перекрытий								
				11,12	0,14	413	5	120	0,0007	–
52	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	12,12	125,08	0,99	1516	12	173	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	140	5	119	0,0018	–
53	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /"Техноруф 50" толщ 150мм/	12,12	189,45	4,72	2296	57	1048	0,403	5
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	859	22	119	0,0086	–
54	99-1-4Прайс "Т	"Техноруф 45 толщ 150мм"	1,82	9959		18125				
		м3								
55	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	1,122	323,65	18,42	363	21	128	0,416	–
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	96	8	123	0,0337	–
56	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,12	230,64	15,94	2795	193	585	0,243	3
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	420	72	119	0,0291	–
57	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /до толщ 40мм/К=-11,000;	-133,32	10,34	0,14	-1379	-19	-26	0,0009	–
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	-15	-7	119	0,0003	–
	Раздел 9. Внутренняя отделка									
58	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	~~52,86~~	360,34	1,96	19048	104	6069	0,611	32

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
59	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов		108,9	0,45	5756	24	105	0,0262	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	~~6,42~~	886,98	6,33	5694	41	2124	1,79	11
60	Е15-60-6	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором		312,75	2,39	2008	15	105	0,0117	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	~~12,12~~	392,54	2,11	4758	26	1639	0,672	8
	Раздел 10. Наружная отделка			128,48	0,32	1557	4	105	0,0425	1
61	Е15-5-5	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе более 6 шт на м2/Слитерной плиткой 390х90х90мм/								
		м2 поверхности облицовки	7,86	2153,82	32,76	16929	257	13472	8,4	66
62	99-1-5Прайс Т	Брус сплитерный зеленый		1620	12,38	12733	97	105	0,0605	–
		шт	224,01	74		16577				
	Раздел 11. Отмостка									
63	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	~~2,35~~	2783,6	–	6541	–	1535	3,24	8
64	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		531	–	1248	–	123	–	–
		м3	~~2,35~~	8868,37	66,01	20841	155	545	1,35	3
				195,75	24,93	460	59	105	0,1218	–
	Всего прямые затраты					**1781312**	**42433**			**2349**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**414602**	**15625**			**77**
	Накладные расходы, тенге					1324287				
	- заработная плата, тенге					445723				
	- трудоемкость, чел-ч					66858				
						223				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	133622	
Всего	**2360657**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35410	
- сметная заработная плата, тенге	4993	– 5006
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	45286	
- сметная заработная плата, тенге	20832	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23961	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9584	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2474898**	2330,008
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4511739**	4247 605
- материалы, тенге	2414175	
- сметная заработная плата, тенге	1014417	
Налог (2 %)	90235	84 952
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4601974**	4332 557
НДС (12 %)	552237	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 154 211**	4852 464
коэфф.0,9741	5 020 717	
К оплате	**5 020 717**	4720 985 4726785

Заказчик:

Подрядчик:

рассмотрен проверен

– 5800

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны "

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Здание КИП и А №1 /Корректировка/

разнесено

Акт N 4

приемки выполненных работ за **месяц 2011**

Здание КИП и А №1Общестроительные работы/Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты -Вп.2 откоррект объем;п.15 изменена расц;п.16 исключен								
1	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м/ФБС 9.4.6-т /	19	139,49	34,64	2650	658	3137	0,652	12
		шт сборных конструкций		104,85	13,1	1992	249	140	0,2499	5
2	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м /ФБС 24.4.6-т=4шт,ФБС 12.4.6-т=6шт/	10	408,67	272,99	4087	2730	3223	0,825	8
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1357	945	140	0,3633	4
3	30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150) (ФБС 9.4.6-т=19шт,ФБС 1.4.6=6шт/	5,71	12000		68520				
		м3								
4	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)/ФБС 24.4.6-т=4шт/	2,3	11100		25530				
		м3								

5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки/монолитные участки из бетона В7,5/	0,288	9031,57	66,01	2601	19	66	1,35	–
		м3		195,75	24,93	56	7	105	0,1218	–
6	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен из пенополистирола "Технолекс 30-250" толщ 100мм	23,76	5176,48	185,63	122993	4411	79227	18,17	432
		м3 изоляции		3264,75	69,75	77570	1657	100	0,34	8
7	99-1-2 Прайс "	"Технолекс 30-250"	2,376	10265		24390				
		м3								
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	21,06	806,66	11,21	16988	236	887	0,201	4
		м2 поверхности		31,5	4,21	663	89	118	0,0205	–
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя/3слоя/К=1,500;	87,75	245,44	3,82	21537	335	4016	0,212	19
		м2 поверхности		37,35	1,44	3277	126	118	0,007	1
	Раздел 2. Стены									
10	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича /на растворе М100 из керамического КУРПО 1,4НФ/	26,92	12869,84	335,84	346456	9041	26230	4,54	122
		м3 кладки		699,75	126	18837	3392	118	0,61	16
11	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,144	87879,65	422,15	12655	61	1430	56,4	8
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1189	23	118	0,77	–
12	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	76,65	5176,48	185,63	396777	14229	255589	18,17	1393
		м3 изоляции		3264,75	69,75	250243	5346	100	0,34	26
13	99-1-1Прайс "1	"Технoблок стандарт" толщ 100мм	7,67	4361		33449				
		м3								

14	Е8-10-3								
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м /на растворе М100 из кирпича КУЛПу 1,4НФ/	9,198	13147,66	337,41	120932	3103	10770	5,34	49
	м3 кладки		866,25	126	7968	1159	118	0,62	6
15	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /из кирпича М75 на растворе М 100/	16	1969,48	34,37	31512	550	3811	1,21	19
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3024	206	118	0,0629	1
	Раздел 3. Перекрытие								
16	Е7-3-4								
	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/ПК36-12-8АIIIУт/	1	2321,47	310,26	2321	310	491	1,53	2
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	257	94	140	0,3863	–
17	Е7-3-6								
	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/ПК36-15-8АIII Ут/	2	3253,45	414,99	6507	830	1312	2,01	4
	шт сборных конструкций		339,75	128,68	680	257	140	0,5376	1
18	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	15,12	2640		39917				
	м2								
	Раздел 4. Проемы								
19	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т/3ПБ16-37п=6шт,3ПБ13-37п=5шт/	11	116,28	66,43	1279	731	734	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	262	262	140	0,1051	1
20	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,416	26400		10982				
	м3								
21	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т/металлических из углов ст 125х80х7/	3	116,28	66,43	349	199	202	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–

22	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,046	96000		4416			
		т							
	Раздел 5. Полы								
23	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12,12	95,3	2,62	1155	32	171	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	127	12	123	0,0048	–
24	Е11-14-1	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм, выполняемых методом вакуумирования	12,12	949,94	27,98	11513	339	838	0,303	4
		м2 пола		54,45	1,71	660	21	123	0,0057	–
25	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,12	230,64	15,94	2795	193	585	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	420	72	119	0,0291	–
26	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-11,000;	-133,32	10,34	0,14	-1379	-19	-26	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	-15	-7	119	0,0003	–
27	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	~~12,12~~	~~2018,27~~	~~11,72~~	~~24461~~	~~142~~	~~2625~~	~~1,06~~	~~13~~
		м2 покрытия		~~171,68~~	~~4,39~~	~~2081~~	~~53~~	~~123~~	~~0,0214~~	~~–~~
	Раздел 6. Окна								
28	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,47	498,08	19,17	732	28	419	1,3822	2
		м2 проемов		230,97	6,18	340	9	120	0,0302	–
29	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /О-2 1160х860=1шт,О-3 560х860=1шт/	1,47	20700		30429			
		м2							

30	Е10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	~~0,91~~	~~463,04~~	~~10,41~~	~~421~~	~~9~~	~~198~~	~~1,11~~	~~1~~
		м2 проемов		177,3	3,94	161	4	120	0,0192	–
31	6-9-17	Доски подоконные, марка ПД7-45 – ПД16-45, толщина 34 мм, ширина 450 мм	~~1,81~~	~~1270~~		~~2299~~				
		м								
	Раздел 7. Двери									
32	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 /Д-1=1шт,Д-2=1шт/	3,54	12698,48	102,53	44953	363	796	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	537	126	120	0,1393	–
33	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами/Д-1 860х2060мм/	1,77	11200		19824				
		м2								
34	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами /Д-2 860х2060/ внутренние	1,77	4250		7523				
		м2								
	Раздел 8. Кровля -п.42 изменена расц;после п.46 добавл 2расц									
35	Е10-72-1	Установка стропил,мауерлатов ,раскосов	1,088	4110,67	318,13	4472	346	2324	11,8	13
		м3 древесины в конструкций		1660,5	119,25	1807	130	120	0,59	1
36	1-2-24	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, I сорта/Мауэрлат 100х100х4880=2шт/	0,098	19400		1901				
		м3								
37	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сорта /Стропила 175х75х2150=12шт,Раскос 150х75х2930=6шт/	0,99	16500		16335				
		м3								
38	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	37,5	1886,16	8,2	70731	308	12319	1,71	64
		м2 кровли		272,95	3,08	10236	116	119	0,015	1

39	1-2-32	Бруски обрезные из березы, липы, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32-70 мм, I сорта/Орешетка 50х50х5920 =19шт/	0,285	16500		4703			
		м3							
40	Е10-73-3	Сборка фронтонов из строганых досок	5,32	128,53	8,26	684	44	686	0,679	4
		м2 фронтонов							
				104,4	3,13	555	17	120	0,0152	–
41	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта	0,1	16700		1670			
		м3							
42	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали/сливы 1,21х0,33,0,61х0,33/	0,59	715,87	1,24	422	1	107	0,972	1
		м2 покрытия							
				153,23	0,47	90	–	119	0,0023	–
43	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	45	20,49	0,91	922	41	271	0,029	1
		м2 обработанной поверхности							
				4,68	0,34	211	15	120	0,00168	–
44	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,088	573,75	28,11	624	31	176	0,78	1
		м3 древесины в конструкций							
				123,75	10,58	135	12	120	0,052	–
45	Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	37,1	101,55	0,35	3768	13	502	0,0652	2
		м2 перекрытий							
				11,12	0,14	413	5	120	0,0007	–
46	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	12,12	125,08	0,99	1516	12	173	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности							
				11,59	0,38	140	5	119	0,0018	–
47	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /"Техноруф 50" толщ 150мм/	12,12	189,45	4,72	2296	57	1048	0,403	5
		м2 утепляемого покрытия							
				70,88	1,78	859	22	119	0,0086	–
48	99-1-4Прайс "Т	"Техноруф 45 толщ 150мм"	1,82	9959		18125			
		м3							

49	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	1,122	323,65	18,42	363	21	128	0,416	–
				85,95	6,91	96	8	123	0,0337	–
50	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	12,12	230,64	15,94	2795	193	585	0,243	3
				34,65	5,96	420	72	119	0,0291	–
51	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек /до толщ 40мм/К=-11,000; *м2 стяжки*	-133,32	10,34	0,14	-1379	-19	-26	0,0009	–
				0,11	0,05	-15	-7	119	0,0003	–
	Раздел 9. Внутренняя отделка									
52	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	~~52,86~~	360,34	1,96	19048	104	6069	0,611	32
				108,9	0,45	5756	24	105	0,0262	1
53	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	~~6,42~~	886,98	6,33	5694	41	2124	1,79	11
				312,75	2,39	2008	15	105	0,0117	–
54	Е15-60-6	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	~~12,12~~	392,54	2,11	4758	26	1639	0,672	8
				128,48	0,32	1557	4	105	0,0425	1
	Раздел 10. Наружная отделка									
55	Е15-5-5	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при расходе более 6 шт на м2/Слитерной плиткой 390х90х90мм/ *м2 поверхности облицовки*	7,86	2153,82	32,76	16929	257	13472	8,4	66
				1620	12,38	12733	97	105	0,0605	–
56	99-1-5Прайс Т	Брус сплитерный зеленый *шт*	224,01	74		16577				
	Раздел 11. Отмостка									

57	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,35	2783,6	–	6541	–	1535	3,24	8
		м3 подстилающего слоя		531	–	1248	–	123	–	–
58	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,35	8868,37	66,01	20841	155	545	1,35	3
		м3		195,75	24,93	460	59	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**1661910**	**40161**			**2324**
						410467	**14768**			**73**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1211289				
		Накладные расходы, тенге				440408				
		- заработная плата, тенге				66061				
		- трудоемкость, чел-ч				220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				126139				
		Всего				**2228457**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				33427				
		- сметная заработная плата, тенге				4713				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				42750				
		- сметная заработная плата, тенге				19665				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22619				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9048				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2336301**		2 259 242		
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**4259077**		4 118 607		
		- материалы, тенге				2208180				
		- сметная заработная плата, тенге				997803				
		Налог (2 %)				85182		82 372		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4344259**	4200 979
НДС (12 %)	521311	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 865 570**	4.705.096
с коэф.0,9741	4 739 552	
К оплате	**4 739 552**	4578992 / 4.583.284

Заказчик:

Подрядчик:

расчеты проверены

179661 Шаринов,
516063

Заказчик: ГУ " Управление строительства г. Астаны "

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта:Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане (выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак.Отстойник -регулятор с доочистными сооружениями ливневых стоков и насосная станция. Насосная станция №2

разница

Акт N5

приемки выполненных работ за ноябрь **месяц 2011г**

Насосная станция №2.Ливневая канализация КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц13-106-12	Насос погружной с электродвигателем FA 25.31Z--FK 202-6/27(2 шт)К=-2,000; *т*	-0,55	54321,48 / 13972,5	38352,67 / 23175	-29877 / -7685	-21094 / -12746	-23496 / 115	77 / 135,342	-42 / -74
2	Ц13-106-12	Насос погружной с электродвигателемК=3,000; *т*	0,825	54321,48 / 13972,5	38352,67 / 23175	44815 / 11527	31641 / 19119	35243 / 115	77 / 135,342	64 / 112
3	99-1-16ТОО "V	Насос погружной фекальный FA 25.31Z с мотором FK 202-6/27 (2 шт+ 1резервный складского хранения) *шт*	3	17782914		53348742				
4	Ц13-106-12	Насос погружной TS 50H 111/11 1~ (1 шт)К=-1,000; *т*	-0,021	54321,48 / 13972,5	38352,67 / 23175	-1141 / -293	-805 / -487	-897 / 115	77 / 135,342	-2 / -3
5	99-1-7ТОО "W	Насос погружной TS 50H 111/11 1~ *шт*	-1	83055		-83055				
6	Е1-125-3	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб диаметром 250 мм с электросварным соединением	15	5731,25	53,71	85969	806	1895	0,872	13

04.11.2011

м трубопровода	138,6	17,31	2079	260	81	0,0751	1
Всего прямые затраты			**53365453**	**10548**			**33**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**5628**	**6146**			**36**
Накладные расходы, тенге			53349278				
- заработная плата, тенге			12745				
- трудоемкость, чел-ч			1912				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			6				
Всего			3202692				
Временные здания и сооружения (1,5%)			**56580890**				
- сметная заработная плата, тенге			848713				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			119669				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)			679				
- сметная заработная плата, тенге			1085420				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			499293				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			3039				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			574296				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			229718				
			59319037				
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге							
- материалы, тенге			**108138604**				
- сметная заработная плата, тенге			97255734				
Налог(2%)			2619035				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			2162772				
НДС(12%)			**110301376**				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			13236165				
с коэф.0,9741			**123 537 541**				
К оплате			120 337 919				
			120 337 919				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ " Управление строительства г.Астаны "

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта:Реконструкция русла реки Ишим в г.астане (выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-Булак) Насосная станция №1

разнесен

Акт № 6

приемки выполненных работ за ноябрь **месяц 2011г**

Насосная станция №1 .Ливневая канализация КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1.									
1	Ц13-106-12	Насос погружной с электродвигателем FA 50/21D-FK 42.1-10/30(3 шт)К=3,000; *т*	6,345	54321,48	38352,67	344670	243348	271056	77	489
				13972,5	23175	88656	147045	115	135,342	859
2	99-1-6ТОО "W	Насос погружной фекальный FA 50.21D с мотором FK 42.1-10/30 (3 шт) *шт*	4	17782914		71131656				
3	99-1-6	Насос погружной фекальный FA 50.21 D с мотором FK 42.1-10/30 (3 шт+1 резервный складского хранения) *шт*	-4	17782914		-71131656				
4	99-1-6	Насос погружной фекальный FA 50.21 D с мотором FK 42,1-10/30 *шт*	3	17782914		53348742				
		Всего прямые затраты				**53693412**	**243348**			**489**
						88656	**147045**			**859**

04.11.2011.

В том числе стоимость: материалов, тенге	53361409
Накладные расходы, тенге	271056
- заработная плата, тенге	40658
- трудоемкость, чел-ч	136
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3237868
Всего	**57202336**
Временные здания и сооружения (1,5%)	858035
- сметная заработная плата, тенге	120983
- нормативная трудоемкость, чел-ч	686
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	1097341
- сметная заработная плата, тенге	504777
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3073
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	580604
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	232241
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**59970557**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**109326325**
- материалы, тенге	97277849
- сметная заработная плата, тенге	3126379
Налог(2%)	2186527
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**111512852**
НДС(12%)	13381542
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**124 894 394**
с коэфф. 0,9741	121 659 629
К оплате	**121 659 629**

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства г. Астаны"

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010г

Засыпка русла реки Ишим /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/Суглинка на участках №1-4 8-ой очереди Реконструкции русла р. Есил/	210101	29,63	28,58	6225293	6004687	2150069	0.0069	1450
		м3 грунта		0.99	9.56	208000	2008566	97	0.035	7354
2	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза/Суглинок с 8-ой очереди участки 1-4/К=1,600;	336161,6	153,78	153,78	51694931	51694931	10340331	–	–
		т		–	30,76	–	10340331	100	0.0646	21716
3	Е38-15-8	Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Суглинка/ т.ч. п.3.5: ктрр=0,95; ктрм=0,95; кзпр=0,95; кзкс=0,95; кзпм=0,95;	210101	11,53	3,85	2422465	808889	2179378	0.05083	10679
		м3 объема отсыпей		7,68	1,34	1613576	281535	115	0,00437	918
4	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /Послойно 10слоев/	210101	6,65	6,65	1397172	1397172	411672	–	–

	м3 грунта		–	2.02	–	424404	97	0,00661	1389
5 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	210101	11,12	11,12	2336323	2336323	809078	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3.97	–	834101	97	0,0135	2836
6 Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2.2 т при толщине слоя 25 смК=9,000;	1890909	0.98	0.98	1853091	1853091	825382	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0.45	–	850909	97	0.002	3782
7 Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/Растительного грунта/	69200	23.7	22,86	1640040	1581912	566527	0,00552	382
	м3 грунта		0.79	7.65	54668	529380	97	0.028	1938
8 П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза/Растительного грунта/К=1,400.	96880	153,78	153,78	14898206	14898206	2980029	–	–
	т		–	30,76	–	2980029	100	0,0646	6258
9 Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м/растительного грунта/	69200	6.65	6,65	460180	460180	135590	–	–
	м3 грунта		–	2,02	–	139784	97	0,00661	457
10 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2.2 т/Растительного слоя с учетом слоя на газоны)	69200	10,14	10.14	701688	701688	242318	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	249812	97	0,0123	851
11 Е52-12-2	Водоотлив электрическими (механическими) насосами	~~95169~~ 80527,39	12,35	2,22	994573 ~~1175337~~	211275	968373	0,07	6662
	м3 воды		10,13	0,36	964062	34261	97	0,004	381
	Всего прямые затраты			8462390	~~84804726~~	81948354			19173

	2840306	18673112	47880
В том числе стоимость материалов, тенге	16066		
Накладные расходы, тенге	~~2160874~~7	21439764	
- заработная плата, тенге	3241312		
- трудоемкость, чел-ч	10804		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	~~6384808~~	6365020	
Всего	~~112798281~~	112448686	
Временные здания и сооружения (1.5%)	~~1691974~~	1686730	
- сметная заработная плата, тенге	238568		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1354		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.89%)	~~2163866~~	2157159	
- сметная заработная плата, тенге	995378		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6059		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	~~1144903~~	1141254	
На оплату дополнительных отпусков (0.4%)	~~457961~~	456542	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	118256985		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	~~215582484~~	214914329	
- материалы, тенге	29288		
- сметная заработная плата, тенге	50299377		
Налог(2%)	~~4311650~~	4298287	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	~~219894134~~	219212616	
НДС(12%)	~~26387296~~	26305574	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	~~246281430~~	245518130	
с коэф. 0.9741	239902741		
к оплате	~~239 902 741~~	239159210	

расчеты проверены

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства г Астаны"

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010г

Крепление откосов КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Правый берег -Ростверк РМ-1б								
		3.1. Свайные фундаменты								
1	Е5-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2 из бетона В20,F75,W6 на сульфатостойком портладцементе/Св-12-30=93шт/ / м3 ж/бетона	101.37	4996,65	3623,02	506510	367266	147011	3,67	372
				643,5	617,58	65232	62604	115	1,75	177
2	30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм/С-12-30 / / м	1116	1990		2220840				
3	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020; / м3	103,3974	100		10340				
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,020; / м3	103,3974	232		23988				

5 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020.	103,3974	70		7238					
	м3									
6 Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	93	400,95	187,2	37288	17410	30321	1,21	113	
	свая		213,75	69,75	19879	6487	115	0,34	32	
	Всего прямые затраты				2806204	384676			485	
	В том числе стоимость материалов, тенге				85111 2336419	69091			209	
	Накладные расходы, тенге				177332					
	- заработная плата, тенге				26600					
	- трудоемкость, чел-ч				89					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179012					
	Всего				3162548					
	Временные здания и сооружения (1,5%)				47438					
	- сметная заработная плата, тенге				6689					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				38					
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				60669					
	- сметная заработная плата, тенге				27908					
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				170					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				32100					
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				12840					
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3315595					
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				6044330					
	- материалы, тенге				4259292					
	- сметная заработная плата, тенге				474598					
	Налог(2%)				120887					
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				6165217					

НДС(12%)	739826
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6905043**
с коэф.0,9741	6 726 202
К оплате	**6 726 202**

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

Форма 2В 2-1-2

Заказчик: ГУ " Управление строительства г. Астаны "

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта Реконструкция русла реки Ишим в г Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем

засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-Булак) Отстойник-регулятор

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010г

Отстойник-регулятор--нестандартизированное оборудование (на 2010 год)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1ТОО "О(	Тележка скребкового механизма с двумя приводами со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ / комплект	5	17466483		87332415				
2	80-1-2ТОО "О(	Механизм удаления плавающего мусора со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ / комплект	5	646907		3234535				
3	80-1-3ТОО "О(	Комплектующие изделия со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80 м кабель 60 м,стойки для подвески кабеля / комплект	5	4704777		23523885				
4	80-1-3	Комплектующие изделия со стоимостьб монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80м кабель 60м, стойки для подвески кабеля / комплект	-5	4704777		-23523885				
5	80-1-3	Компектующие изделия со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80м, кабель 60м, стойки для подвески кабеля / комплект	5	948394		4741970				

Всего прямые затраты	95308920	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	95308920		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	–		
Всего	95308920		
исключить: 5%	90543474		
Временные здания и сооружения (1.5%)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0.4%)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	90543474		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	165060753,1		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	165060753,1		
- сметная заработная плата, тенге	0		
Налог(2%)	3 301 215		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	168361968,2		
НДС(12%)	20 203 436		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	188 565 404		
с коэф.0.9741	183 681 560		
К оплате	183 681 560		

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства г. Астаны "

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта:Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем

засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-Булак) Отстойник-регулятор

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2010г

Отстойник-регулятор--нестандартизированное оборудование (на 2010 год)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1ТОО "О(	Тележка скребкового механизма с двумя приводами со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ / *комплект*	5	17466483		87332415				
2	80-1-2ТОО "О(	Механизм удаления плавающего мусора со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ / *комплект*	5	646907		3234535				
3	80-1-3ТОО "О(	Комплектующие изделия со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ монорельсы Р-24 80 м,кабель 60 м,стойки для подвески кабеля / *комплект*	5	4704777		23523885				
4	80-1-3	Комплектующие изделия со стоимостьб монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80м, кабель 60м, стойки для подвески кабеля / *комплект*	-5	4704777		-23523885				
5	80-1-3	Компектующие изделия со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80м, кабель 60м, стойки для подвески кабеля / *комплект*	5	948394		4741970				

Всего прямые затраты	95308920	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	95308920		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)	–		
Всего	95308920		
исключить 5%	90543474		
Временные здания и сооружения (1,5%)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	90543474		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	165060753,1		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	165060753,1		
- сметная заработная плата, тенге	0		
Налог(2%)	3 301 215		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	168361968,2		
НДС(12%)	20 203 436		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	188 565 404		
с коэф 0,974	183 681 560		
К оплате	183 681 560		

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта:Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем

засыпки территории между Президентски парком и микрорайоном Ак-Булак", Система очистки ливневых вод

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010г

Система очистки ливневых вод Wavin- Labko .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. 0									
1	80-1-5Комп"V	Система очистки ливневых вод Wavin-Labko со стоимостью монтажных и ~~пусконаладочных работ~~ (байпасный колодец Labko FRW 3xNS150 DN 400-1компл.;распределительный колодец EURO HUK 800-3 компл.;пескоотделитель EURO HEK 75000-6 компл.;бензомаслоотделитель EURO PEK NS 150 -3 компл.;блок доочистки Euro PEK CFR 80-6-6компл.; собирающий колодец EURO HUK 600-3 компл.;~~колодец отбора проб Euro HUK 600-1 компл~~.;труба полиэтиленовая,Д=400мм-1 компл.. *система*	1	0	321800365				
	Всего прямые затраты	Удешевить 5% Акт 24.11.10г				**321800365**	–	305710 346	–	
	В том числе стоимость: материалов, тенге					–	–		–	
	оборудования, тенге					–				
						321800365				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–
Всего	**321800365**
Временные здания и сооружения (1,5%)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**321800365**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**586642065**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	586642065
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог(2%)	11732841
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**598374906**
НДС(12%)	71804989
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**670179895**
с коэф. 0,9741	652 822 236
к оплате	**652 822 236** 620 181 124

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта:Реконструкция русла реки Ишим в городе Астане (Выпррусла реки Ишим путем засыпки

территории между Президентким паркои м микрорайоном Ак-Булак", Иловая площадка

Акт № 5

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2010г

Иловая площадка .Ливневая канализация.КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3(ТРАНШЕЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ИЛОВОЙ ВОДЫ,Д=110 мм)								
		м3 грунта	34,63	21,3 / 0,84	20,46 / 6,8	738 / 29	709 / 235	256 / 97	0,00584 / 0,0254	– / 1
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	1,071	218,93 / 218,93	– / –	234 / 234	– / –	264 / 113	1,54 / –	2 / –
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Без стоимости песка)								
		м3 основания	5,1	306,2 / 153,68	152,52 / 57,15	1562 / 784	778 / 291	1398 / 130	1,02 / 0,279	5 / 1
4	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм/110 мм/								
		км трубопровода	0,0255	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	1501 / 843	655 / 174	1322 / 130	194 / 26,38	5 / 1

24.11.10

5 8-4-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=110 ммК=1,010; *10м*	2,5755	9780		25188				
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (Щелеванная асб/цем.труба,д=100 мм) (Без стоимости песка) *м3 основания*	0,45	306,2	152,52	138	69	124	1,02	–
			153,68	57,15	69	26	130	0,279	–
7 Е38-10-1	Укладка асбестоцементных щелеванных труб диаметром 100 мм в дренажный лоток *м труб дренажа*	15	354,06	88,17	5311	1323	1111	0,292	4
			44,55	19,87	668	298	115	0,0846	1
8 Е23-20-2	Устройство щебеночного основания под иловые площадки *м3 фильтрующего основания*	0,9	1628,99	15,68	1466	14	75	0,4134	–
			59,31	5,09	53	5	130	0,0195	–
9 Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3(КОТЛОВАН ПОД КОЛОДЕЦ,д=1000мм,3 шт) *м3 грунта*	6,55	21,3	20,46	140	134	49	0,00584	–
			0,84	6,8	6	45	97	0,0254	–
10 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	0,2025	218,93	–	44	–	50	1,54	–
			218,93	–	44	–	113	–	–
11 Е23-1-1	Устройство песчаного основания (Без стоимости песка) *м3 основания*	0,68	306,2	152,52	208	104	187	1,02	1
			153,68	57,15	105	39	130	0,279	–
12 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах(3 шт) *м3 конструкций колодцев*	2,4	21737,53	2308,84	52170	5541	9829	13,869	33
			2286	864,68	5486	2075	130	4,223	10
13 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	3	8060		24180				
14 Е1-28-1	Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3,67	6,01	6,01	22	22	6	–	–

24.11.10.

м3 грунта	–	1,64	–	6	97	0,00537	–
Всего прямые затраты			**112902**	**9349**			**50**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**8321**	**3194**			**14**
Накладные расходы, тенге			95232				
- заработная плата, тенге			14671				
- трудоемкость, чел-ч			2201				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7				
Всего			7654				
Временные здания и сооружения (1,5%)			**135227**				
- сметная заработная плата, тенге			2028				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			286				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)			2				
- сметная заработная плата, тенге			2594				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1193				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			7				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			1373				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			549				
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге			**141771**				
- материалы, тенге			**258449**				
- сметная заработная плата, тенге			173608				
Налог(2%)			31204				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			5169				
НДС(12%)			**263618**				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			31634				
С коэф.0,9741			**295252**				
К оплате			287 605				
			287 605				

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

расценки проверены

Заказчик: ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010г

Засыпка русла реки Ишим /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-124-14	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч, послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве (МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ) *м3 грунта*	186500	18,51 / 5,54	11,09 / 2,34	3452115 / 1033210	2068285 / 436410	1190392 / 81	0,0353 / 0,0085	6583 / 1585
2	Е1-119-5	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч при высоте забоя более 3,2 м(Мелкого и крупного песка, со дна левого рукава, с подачей на острова для обезвоживания) *м3 грунта*	186500	71,87 / 5,58	60,28 / 14,55	13403755 / 1040670	11242220 / 2713575	3040938 / 81	0,0323 / 0,0715	6024 / 13335

3	Е1-119-5								
	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч при высоте забоя более 3,2 м /Крупного песка с левого рукава русла с подачей в водоем) т.ч. п.3.146: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9; кмат=0,9; *м3 грунта*	52782	64,68	54,25	3413940 ✓	2863424	774692	0,02907	1534
			5,02	13,1	264966	691444	81	0,06435	3397
4	Е1-17-1								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(Мелкого и крупного песка с просушки и ранее намытый с островов) *м3 грунта*	178560	23,7	22,86	4231872 ✓	4081882	1461835	0,00552	986
			0,79	7,65	141062	1365984	97	0,028	5000
5	П8-2-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза/Мелкого песка влажного/К=1,700; *т*	~~158950~~ 80000	28,6	28,6	2288000 ~~4545970~~	4545970	457600 ~~909194~~	–	–
			–	5,72	–	909194	100	0,01201	1909
6	П8-1-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/Крупного песка влажного)К=1,700; *т*	214540	21,67	21,67	4649082 ✓	4649082	928958	–	–
			–	4,33	–	928958	100	0,00909	1950
7	Е38-15-8								
	Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Мелкого и крупного песка/ т.ч. п.3.5: ктрр=0,95; ктрм=0,95; кзпр=0,95; кэкс=0,95; кзпм=0,95; *м3 объема отсыпей*	181101	11,53	3,85	2088095 ✓	697239	1878561	0,05083	9205
			7,68	1,34	1390856	242675	115	0,00437	791
8	Е1-85-4								
	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(Мелкого песка с учетом подстилающих слое) *м3 грунта*	69798	6,65	6,65	464157 ✓	464157	136762	–	–
			–	2,02	–	140992	97	0,00661	461

9 Е38-15-8									
	Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Суглинка/ т.ч. п.3.5: ктрр=0,95; ктрм=0,95; кзпр=0,95; кэкс=0,95; кзпм=0,95;	198630	11,53	3,85	2290204	764726	2060388	0,05083	10096
	м3 объема отсыпей		7,68	1,34	1525478	266164	115	0,00437	868
10 Е1-85-4									
	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /Послойно 10слоев/	198630	6,65	6,65	1320890	1320890	389196	–	–
	м3 грунта		–	2,02	–	401233	97	0,00661	1313
11 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	198630	11,12	11,12	2208766	2208766	764904	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	788561	97	0,0135	2682
12 Е1-132-7									
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=9,000;	1787670	0,98	0,98	1751917	1751917	780318	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,45	–	804452	97	0,002	3575
	Всего прямые затраты				**43820763**	**36658558**			**34428**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**5396242** 1765964	**9689642**			**36866**
	Накладные расходы, тенге				14316138				
	- заработная плата, тенге				2147421				
	- трудоемкость, чел-ч				7158				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3488214				
	Всего				**61625115**	58 752 977			

Временные здания и сооружения (1,5%)	924377
- сметная заработная плата, тенге	130337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	740
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	1182185
- сметная заработная плата, тенге	543805
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3310
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	625495
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	250198
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**64607370**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**117779236**
- материалы, тенге	3219352
- сметная заработная плата, тенге	34241664
Налог(2%)	2355585
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**120134821**
НДС(12%)	14416179
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**134551000**
с коэф. 0,9741	131066129
К оплате :	**131066129**

124957581

Заказчик:

Подрядчик:

расчеты проверены

Заказчик: ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-булак

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010г

Отстойник-регулятор--общестроительные работы .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты и днище								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	313	9031,57 / 195,75	66,01 / 24,93	2826881 / 61270	20661 / 7803	72527 / 105	1,35 / 0,1218	423 / 38
2	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в 1 слой материалами "Техноэласт Мост "Б" фундаментов,колонн,распред.лотка ЛТМ-1 *м2 поверхности*	2080,62	434,62 / 22,1	7,14 / 2,68	904279 / 45982	14856 / 5576	60838 / 118	0,143 / 0,0131	298 / 27
3	99-1-15ТОО '	Техноэласт Мост "Б" *м2*	2080,62	490		1019504				
4	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция фундаментов пенетроном *м2 поверхности*	211,68	153,5 / 149,18	3,78 / 1,42	32493 / 31578	800 / 301	37617 / 118	0,888 / 0,0069	188 / 1
5	99-1-16ТОО '	Пенетрон *м2*	211,68	739		156432				

6	Е6-1-17	Устройство фундамента и днища отстойника-регулятора из бетона В25,W4,F100 на сульфатостойком портландцементе	м3	784,8	914,17	367,51	717441	288422	409202	2,37	1860
					357,75	138,83	280762	108954	105	0,678	532
7	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм/D=28 мм/	т	6,4195	100600		645802				
8	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм/D=25 мм/	т	6,716	100600		675630				
9	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм(Д=18 мм)	т	27,199	109500		2978291				
10	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/Д=16 мм/	т	21,737	109500		2380202				
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	3,057	115200		352166				
12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	1,798	108000		194184				
13	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм/бункерная часть-5 шт/	т	4,732	115200		545126				
	Раздел 2. Колонны (КО-1)-9 шт										
14	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн КО-1(9 шт)	м3	27,36	14652,95	990,15	400905	27091	57996	10,4	285
					1644,75	374,04	45000	10234	105	1,8268	50

15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2/W4/К=1,015; м3	27,7704	100		2777				
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; м3	27,7704	70		1944				
17	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/18 мм/ т	0,464	109500		50808				
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/16 мм/(С-1) т	0,554	105900		58669				
19	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм т	0,038	109700		4169				
20	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,067	115200		7718				
21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,10134	108000		10945				
22	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг/ЗД-9/ т	0,33381	64092,87	304,24	21395	102	1208	20	7
				3330	114,75	1112	38	105	0,56	–
23	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ЗД-9 грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000; м2	16,67	41,4	0,09	690	2	68	0,0218	–
				4,41	0,05	74	1	90	0,0002	–
24	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ЗД-9 лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000; м2	25,05	17,02	0,02	426	1	94	0,0213	1
				4,14	–	104	–	90	–	–
25	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция пенетроном	128	153,5	3,78	19648	484	22747	0,888	114

		м2 поверхности								
26	99-1-16ТОО 'Пенетрон		128	149,18 739	1,42	19095 94592	182	118	0,0069	1
		м2								
	Раздел 3. Плиты монолитные ПМ-1 и ПМ-2									
27	Е6-1-16									
		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских/ПМ1-4 шт,ПМ2-2 шт/ из бетона В25,W4,F100 на сульфатостойком портландцементе.	3,372	10629,36	196,62	35842	663	1226	1,79	6
		м3								
				272,25	74,27	918	250	105	0,3628	1
28	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2/W4/К=1,015;	3,42258	100		342				
		м3								
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	3,42258	70		240				
		м3								
30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,22736	111900		25442				
		т								
31	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/18 мм/	0,18208	105900		19282				
		т								
32	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-6,ЗД-8,СП-1)	0,0808	93997,62	304,24	7595	25	2815	198	16
		т								
				33075	114,75	2672	9	105	0,56	–
33	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ЗД-6,ЗД-8,СП-1 грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	4,05	41,4	0,09	168	–	16	0,0218	–
		м2								
				4,41	0,05	18	–	90	0,0002	–
34	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ЗД-6,ЗД-8,СП-1 лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	6,075	17,02	0,02	103	–	23	0,0213	–

		м2		4,14	–	25	–	90	–	–
Раздел 4. Диафрагмы ДФ1-ДФ4										
35	Е6-17-10	Устройство железобетонных диафрагм из бетона В25,W6,F100 на сульфатостойком портландцементе(ДФ1-ДФ4)	м3	~~721,34~~ 500	12942,02	287,92	9335597	207688	1011153	7,38	5323
					1226,25	108,77	884543	78460	105	0,5312	383
36	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	~~732,1601~~ 500	100		73216				
37	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,015;	м3	~~732,1601~~ 500	232		169861				
38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	~~732,1601~~ 500	70		51251				
39	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/18 мм/	т	78,213	109500		8564324				
40	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,502	115200		57830				
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	2,238	113900		254908				
42	Е6-11-3	Установка шпилек,стержней при бетонировании	т	1,127	143778,76	587,63	162039	662	23694	118	133
					19800	222,75	22315	251	105	1,08	1
43	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3)	т	0,67	70437,87	304,24	47193	204	6887	58	39

44	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг(ЗД-4) 0,853 *т*		9675	114,75	6482	77	105	0,56	–
			0,08024	64092,87	304,24	5143	24	290	20	2
45	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-5) *т*		3330	114,75	267	9	105	0,56	–
			0,103	93997,62	304,24	9682	31	3590	198	20
46	Е6-11-6	Установка сальника сварного,Д=200 мм(10 шт) *т*		33075	114,75	3407	12	105	0,56	–
			0,275	191637,97	11119,34	52700	3058	3396	42,5	12
47	Е16-30-2	Заделка сальников диаметром до 200 мм/200 мм/ *сальник* 1,018		7560	4200,75	2079	1155	105	20,52	6
			10	2017,57	1,57	20176	16	5041	2,36	24
48	Е6-11-6	Установка сальника сварного,Д=400 мм(15 шт) *т*		393,75	–	3938	–	128	–	–
			0,743	191637,97	11119,34	142387	8262	9175	42,5	32
49	Е16-30-4	Заделка сальников диаметром до 400 мм/400 мм/ *сальник*		7560	4200,75	5617	3121	105	20,52	15
			15	4146,95	6,95	62204	104	11448	3,56	53
50	Е13-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз (ЗД-1,ЗД-2) *м2*		594	2,25	8910	34	128	0,01	–
			16,1045	139,65	0,16	2249	3	199	0,0734	1
51	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ЗД-3,ЗД-4,ЗД-5,шпилек,стержней грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000; 200,85 *м2*		13,68	0,07	220	1	90	0,0003	–
			73,9	41,4	0,09	3059	7	297	0,0218	2
52	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ЗД-3,ЗД-4,ЗД-5,шпилек,стержней лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000; *м2*		4,41	0,05	326	4	90	0,0002	–
			110,85	17,02	0,02	1887	2	413	0,0213	2

				4,14	–	459	–	90	–	–
53	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен пенетроном	3622	153,5	3,78	555977	13691	643658	0,888	3216
		м2 поверхности								
				149,18	1,42	540330	5143	118	0,0069	25
54	99-1-16ТОО '	Пенетрон	3622	739		2676658				
		м2								

Раздел 5. Лотки ЛТМ1-ЛТМ3

5.2. Лоток ЛТМ-2 (5 шт)

55	Е6-35-1	Устройство лотков из бетона В25,W6,F100 на сульфатостойком портландцементе в емкостных сооружениях(ЛТМ-2--5 шт)	11,95	17893,55	1731,7	213828	20694	66767	24,4	292
		м3								
				4727,25	593,87	56491	7097	105	2,2156	26
56	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	12,12925	100		1213				
		м3								
57	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,015;	12,12925	232		2814				
		м3								
58	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	12,12925	70		849				
		м3								
59	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/16 мм/	0,2705	109500		29620				
		т								
60	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,42	115200		163584				
		т								
61	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-6,ЗД-7)	0,1443	93997,62	304,24	13564	44	5030	198	29
		т								
				33075	114,75	4773	17	105	0,56	–

62	Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей ЗД-6,ЗД-7,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	7,22	41,4	0,09	299	1	29	0,0218	–
		м2		4,41	0,05	32	–	90	0,0002	–
63	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ЗД-6,ЗД-7 лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	10,83	17,02	0,02	184	–	41	0,0213	–
		м2		4,14	–	45	–	90	–	–
	5.3. Лоток ЛТМ-3 (5 шт)									
64	Е6-35-1	Устройство лотков из бетона В25,W6,F100 на сульфатостойком портландцементе в емкостных сооружениях(ЛТМ-3--5 шт)	11,95	17893,55	1731,7	213828	20694	66767	24,4	292
		м3		4727,25	593,87	56491	7097	105	2,2156	26
65	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	12,12925	100		1213				
		м3								
66	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2(W6)К=1,015;	12,12925	232		2814				
		м3								
67	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	12,12925	70		849				
		м3								
68	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм/16 мм/	0,2705	109500		29620				
		т								
69	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,48	115200		170496				
		т								
70	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗД-6,ЗД-7)	0,147	93997,62	304,24	13818	45	5123	198	29
		т		33075	114,75	4862	17	105	0,56	–

71 Е6-11-6	Установка сальника сварного,Д=400 мм(5 шт)	0,147	191637,97	11119,34	28171	1635	1815	42,5	6
	т		7560	4200,75	1111	618	105	20,52	3
72 Е16-30-4	Заделка сальников диаметром до 400 мм/400 мм/	5	4146,95	6,95	20735	35	3816	3,56	18
	сальник		594	2,25	2970	11	128	0,01	–
73 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей 3Д-6,3Д-7,грунтовкой ХС-068 за один раз(ХГС-26;2 раза)прим.К=2,000;	7,36	41,4	0,09	305	1	29	0,0218	–
	м2		4,41	0,05	32	–	90	0,0002	–
74 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 3Д-6,3Д-7 лаком ХС-76(ХС-26;3 раза)К=3,000;	11,04	17,02	0,02	188	–	41	0,0213	–
	м2		4,14	–	46	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**37348464**	**630008**			**12723**
					2094356	**236472**			**1135**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				34624104				
	Накладные расходы, тенге				2535076				
	- заработная плата, тенге				380261				
	- трудоемкость, чел-ч				1268				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2393012				
	Всего				**42276552**				
	Временные здания и сооружения (1,5%)				634148				
	- сметная заработная плата, тенге				89415				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				507				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				811012				
	- сметная заработная плата, тенге				373066				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2271				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				429107				

На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	171643
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**44322462**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**80799848**
- материалы, тенге	63119742
- сметная заработная плата, тенге	6880585
Налог(2%)	1615997
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**82415845**
НДС(12%)	9889901
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**92305746**
с коэф. 0,9741	89915027
К оплате	~~**89915027**~~ 82547109

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)Отстойник регулятор с доочистными сооружениями ливневых стоков и насосная станция /Корректировка/

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2010г

Земляные работы /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Срезка растительного слоя								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м /растительный слой толщ 25см/	4502	9,85	9,85	44345	44345	11747	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	12110	97	0,0088	40
2	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4502	23,7	22,86	106697	102916	36857	0,00552	25
		м3 грунта		0,79	7,65	3557	34440	97	0,028	126
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/ на 200м в отвал для последующего исподльзования по месту/К=1,400;	8825,6	21,67	21,67	191251	191251	38215	–	–
		т		–	4,33	–	38215	100	0,00909	80
4	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	4502	3,08	2,66	13866	11975	5765	0,00272	12

	м3 грунта								
			0,39	0,93	1756	4187	97	0,00305	14
5 Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ на отвале/	~~4502~~	23,7	22,86	106697	102916	36857	0,00552	25
	м3 грунта								
			0,79	7,65	3557	34440	97	0,028	126
6 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/ на 200м с отвала для устройства газонов и засыпки дополнительно отведенной под благоустройство территории/К=1,400;	~~6302,8~~	21,67	21,67	136582	136582	27291	–	–
	т								
			–	4,33	–	27291	100	0,00909	57
7 Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) за 1проход /дополнительно отведенная под благоустройство территория/ 4проходаК=4,000;	~~20908~~	0,26	0,26	5436	5436	1014	–	–
	м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,05	–	1045	97	0,00017	4
Раздел 2. Дноуглубление русла реки экскаватором									
8 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/Сухой и мокрый грунт /	16817	29,63	28,58	498288	480630	172097	0,0069	116
	м3 грунта								
			0,99	9,56	16649	160771	97	0,035	589
9 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/ на 200м в отвал/К=1,700;	28588,9	21,67	21,67	619521	619521	123790	–	–
	т								
			–	4,33	–	123790	100	0,00909	260
10 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	16817	3,08	2,66	51796	44733	21533	0,00272	46
	м3 грунта								
			0,39	0,93	6559	15640	97	0,00305	51
11 Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ с отвала/	16817	23,7	22,86	398563	384437	137677	0,00552	93

		м3 грунта		0,79	7,65	13285	128650	97	0,028	471
	Раздел 3. Возведение береговых дамб									
12	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза(для засыпки котлована и благоустраиваемой территории/К=1,700;	~~28588,9~~	21,67	21,67	619521	619521	123790	–	–
		т	14294,45	–	4,33	–	123790	100	0,00909	260
13	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (засыпка существующих ям и котлованов на благоустраиваемой территории)	~~24627~~	5,86	5,86	144314	144314	31055	–	–
		м3 грунта	12313,5	–	1,3	–	32015	97	0,00426	105
14	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	~~8668~~	14	14	121352	121352	40358	–	–
		м3 уплотненного грунта	4334	–	4,8	–	41606	97	0,01567	136
15	Е1-28-1	Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м/подземных сооружений/	~~859~~	6,01	6,01	5163	5163	1367	–	–
		м3 грунта	429,5	–	1,64	–	1409	97	0,00537	5
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	~~859~~	21,55	4,52	18511	3883	14190	0,108	93
		м3 уплотненного грунта	429,5	17,03	–	14629	–	97	–	–
17	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы/ песок с отвала на островах/	~~1204~~	23,7	22,86	28535	27523	9857	0,00552	7
		м3 грунта	602	0,79	7,65	951	9211	97	0,028	34

18	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза(песок с отвала на островахдля засыпки котлована /К=1,700;	~~2046,8~~ 1023,4	21,67	21,67	44354	44354	8863	–	–
		т		–	4,33	–	8863	100	0,00909	19
19	Е6-20-1	Засыпка песком оборудования Wavin Lobko/ без стоимости песка/	~~1204~~	514,62	273,87	619602	329739	435150	1,77	2131
		м3		240,75	103,46	289863	124566	105	0,5053	608
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	~~1204~~	21,55	4,52	25946	5442	19889	0,108	130
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	20504	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**3800340**	**3426033**			**2678**
						371310	**922039**			**2985**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3000				

Накладные расходы, тенге	1297362
- заработная плата, тенге	194604
- трудоемкость, чел-ч	649
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	305862
Всего	**5403564**
Временные здания и сооружения (1,5%)	81053
- сметная заработная плата, тенге	11428
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	103659
- сметная заработная плата, тенге	47683
- нормативная трудоемкость, чел-ч	290
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	54846
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	21938
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5665060**

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**10327404**
- материалы, тенге	5469
- сметная заработная плата, тенге	2960275
Налог(2%)	206548
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**10533952**
НДС(12%)	1264074
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11798026**
с коэф.0,9741	11492457
К оплате	~~**11492457**~~ 5926651.

Заказчик _____

Подрядчик _____

г. Астана

Форма 2В

Заказчик : ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане (Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-булак. Отстойник - регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков и насосная станция)

Акт №1

приемки выполненных работ за август месяц 2010г

Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-25-2 (ДМ	Разборка покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;								
		м2 покрытия	3690	176,45	23,99	651101	88523	732727	0,944	3483
				152,46	8,98	562577	33136	123	0,04392	162
2	Е11-25-1 (ДМ	Разборка покрытий из декоративного камня по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком /прим/ кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;								
		м2 покрытия	6055	141,93	17,01	859386	102996	977877	0,7584	4592
				124,92	6,38	756391	38631	123	0,03112	188
3	Е15-4-11 (ДМ	Демонтаж ж/бетонных накрывочных плит толщиной 150 мм при расходе до 2 шт на м2 /прим/ (500х1000х150мм) кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;								
		м2 поверхности облицовки	93,6	1009,82	37,82	94519	3540	96933	5,2	487
				972	14,3	90979	1338	105	0,06976	7

4	Е15-4-6 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 2 шт на м2 /прим/ НПГ1,НПГ2 кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности облицовки*	0,99	968,78	32,78	959	32	986	4,96	5
			936	12,38	927	12	105	0,06048	–
5	Е15-4-8 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 4 шт на м2 /прим /НПГ3=37шт,НПГ4=21шт кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности облицовки*	9,33	1400,78	32,78	13069	306	13523	7,12	66
			1368	12,38	12763	116	105	0,06048	1
6	Е15-4-7 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 3 шт на м2 /прим/ НПГ5-НПГ10 кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности облицовки*	38,79	1184,78	32,78	45958	1272	47424	6,08	236
			1152	12,38	44686	480	105	0,06048	2
7	Е15-4-6 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 2 шт на м2 /прим/ НПГ11 - НПГ 20 кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности облицовки*	105,61	968,78	32,78	102313	3462	105166	4,96	524
			936	12,38	98851	1307	105	0,06048	6
8	Е15-4-8 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 4 шт на м2 /прим /НПГ21,НПГ22,НПГ28а,НПГ29а кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности облицовки*	3,54	1400,78	32,78	4959	116	5131	7,12	25
			1368	12,38	4843	44	105	0,06048	–
9	Е15-4-7 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 3 шт на м2 /прим/ НПГ23,24,25,31а,32а,33а, кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *м2 поверхности облицовки*	24,12	1184,78	32,78	28577	791	29489	6,08	147

10	Е15-4-6 (ДМ) Демонтаж гранитных накрывочных плит толщиной 100 мм при расходе до 2 шт на м2 /прим/ НПГ 26,27,34а,35а,36а кмат=0; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;		1152	12,38	27786	299	105	0,06048	1
	м2 поверхности облицовки	4,74	968,78	32,78	4592	155	4721	4,96	24
			936	12,38	4437	59	105	0,06048	–
11	Т1-49-2 (ДМ) Урна, тип 2 – строительные работы/демонтаж/ кмат=0; ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
	урна	10,2	570,9	52,14	5823	532	5704	3,12	32
			518,76	13,82	5291	141	105	0,0672	1
12	Т1-43-18 (ДМ Скамья, тип III – строительные работы/демонтаж/ кмат=0; ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
	скамья	13	282,39	56,67	3671	737	3296	1,38	18
			225,72	15,79	2934	205	105	0,077	1
13	П9-41-1								
	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка /скамьи,урны/ СНРК 8.02.05 п.: ктрр=1,15; кзпр=1,15;								
	т	0,72	122,8	122,8	88	88	62	–	–
			–	85,96	–	62	100	0,18052	–
14	П7-1-1								
	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза ктрр=1,15; кзпр=1,15;								
	т	0,72	27,06	27,06	19	19	4	–	–
			–	5,41	–	4	100	0,01136	–
15	П9-41-2								
	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка /скамьи,урны/ СНРК 8.02.05 п.: ктрр=1,15; кзпр=1,15;								
	т	0,72	102,8	102,8	74	74	52	–	–
			–	71,96	–	52	100	0,15112	–
16	П9-19-1								
	Камень искусственный строительных производств - погрузка /брусчатка,декор.камень,плита накрывочная бетонная,гранитная) СНРК 8.02.05 п.: ктрр=1,15; кзпр=1,15;								
	т	1595,38	90	90	143584	143584	100509	–	–
			–	63	–	100509	100	0,1323	211

17	П7-1-1	Перевозка грузов на 1 км, 1 класс груза СНРК 8.02.05 п.: ктрр=1,15; кзпр=1,15;	1595,38	27,06	27,06	43171	43171	8631	–	–
		т		–	5,41	–	8631	100	0,01136	18
18	П9-19-2	Камень искусственный строительных производств - разгрузка/брусчатка ,декор камень,плита накрывочная бетонная,гранитная) СНРК 8.02.05 п.: ктрр=1,15; кзпр=1,15;	1595,38	82,8	82,8	132097	132097	92468	–	–
		т		–	57,96	–	92468	100	0,12172	194
		Всего прямые затраты				**2133960**	**521495**			**9639**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1612465**	**277494**			**792**
						–				
		Накладные расходы, тенге				2224703				
		- заработная плата, тенге				333705				
		- трудоемкость, чел-ч				1112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261520				
		Всего				**4620183**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)								
		- сметная заработная плата, тенге возврат от время 15%				69303	-10395			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9772				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				55				
		- сметная заработная плата, тенге				~~88631~~	88434			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				40770				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				248				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				~~46895~~	46790			
						~~18758~~	18716			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				~~**4843770**~~	4833031			
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**8830193**	8810616			
		- материалы, тенге				–				

- сметная заработная плата, тенге	4265563	
Налог(2%)		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	~~176604~~	176212
	~~**9006797**~~	8986828
НДС(12%)		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	~~1080816~~	1078419
	~~**10 087 613**~~	10065247
с коэф. 0,9741		
Итого : к оплате	~~9 826 344~~	9804557
	~~**9 826 344**~~	9804,557

Заказчик:

Подрядчик:

расчеты проверены

Заказчик: ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС- Астана"

Форма 2В

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-булак)

Акт №2

приемки выполненных работ за август месяц 2010г

Засыпка русла реки Ишим

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-124-14	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч, послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве (МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ) *м3 грунта*	~~126964~~ 90000	18,51 / 5,54	11,09 / 2,34	1665900 ~~2350104~~ / ~~703381~~ 498600	1408031 / ~~297096~~ 210600	574452 ~~810386~~ / 81	0,0353 / 0,0085	4482 / 1079
2	Е1-119-5	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч при высоте забоя более 3,2 м(Мелкого и крупного песка, со дна левого рукава, с подачей на острова для обезвоживания) *м3 грунта*	~~126964~~ 90000	71,87 / 5,58	60,28 / 14,55	6468300 ~~9124903~~ / ~~708459~~ 502200	7653390 / ~~1847326~~ 1309500	1467477 ~~2070186~~ / 81	0,0323 / 0,0715	4101 / 9078

3	Е1-119-5									
	Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч при высоте забоя более 3,2 м /Крупного песка с левого рукава русла с подачей в водоем) т.ч. п.3.146: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9; кмат=0,9;									
	м3 грунта	~~29323~~ 20526	64,68	54,25	1327621 ~~1896612~~	1590773	501263 ~~430379~~	0,02907	852
4	Е1-17-1		5,02	13,1	~~147201~~ 103090	~~384131~~ 268890	81	0,06435	1887
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(Мелкого и крупного песка с просушки и ранее намытый с островов)								
	м3 грунта	163825	23,7	22,86	3882653	3745040	1341203	0,00552	904
5	П8-2-1		0,79	7,65	129422	1253261	97	0,028	4587
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза/Мелкого песка влажного/К=1,700;								
	т	~~134476,8~~ 98808	28,6	28,6	2825908 ~~3846036~~	3846036	565181 ~~769207~~	–	–
6	П8-1-1		–	5,72	–	~~769207~~ 565181	100	0,01201	1615
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза/Крупного песка влажного)К=1,700;								
	т	~~338976,6~~ 248247,2	21,67	21,67	5401186 ~~7345623~~	7345623	1079240 ~~1467769~~	–	–
7	Е38-15-8		–	4,33	–	~~1467769~~ 1079240	100	0,00909	3081
	Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Мелкого и крупного песка/ т.ч. п.3.5: ктрр=0,95; ктрм=0,95; кзпр=0,95; кэкс=0,95; кзпм=0,95;								
	м3 объема отсыпей	162380	11,53	3,85	1872241	625163	1684367	0,05083	8254
8	Е1-85-4		7,68	1,34	1247078	217589	115	0,00437	710
	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(Мелкого песка с учетом подстилающих слое)								
	м3 грунта	46532	6,65	6,65	309438	309438	91175	–	–
			–	2,02	–	93995	97	0,00661	308

9	Е38-15-8								
	Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Суглинка/ т.ч. п.3.5: ктрр=0,95; ктрм=0,95; кзпр=0,95; кэкс=0,95; кзпм=0,95;				3073995		2770477		
	м3 объема отсыпей	~~356114~~ 267085,5	11,53	3,85	~~4105994~~	1371039	~~3693971~~	0,05083	18101
			7,68	1,34	~~2734956~~ 2051216	~~477193~~ 357894	115	0,00437	1556
10	Е1-85-4								
	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /Послойно 10слоев/				1776118		533327		
	м3 грунта	~~356114~~ 267085,5	6,65	6,65	~~2368158~~	2368158	~~697770~~	–	–
			–	2,02	–	~~719350~~ 539512	97	0,00661	2354
11	Е1-132-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т				2969990		1028519		
	м3 уплотненного грунта	~~356114~~ 267085,5	11,12	11,12	~~3959988~~	3959988	~~1371360~~	–	–
			–	3,97	–	~~1413773~~ 1060329	97	0,0135	4808
12	Е1-132-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=9,000;				2355694		1049245		
	м3 уплотненного грунта	~~2884523,4~~ 2403769,5	0,98	0,98	~~2826833~~	2826833	~~1259095~~	–	–
			–	0,45	–	~~1298036~~ 1081696	97	0,002	5769
	Всего прямые затраты				33934544 ~~43888583~~	**37049512**			**36694**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**5670497**	**10238726**			**36832**
					1168574				
	Накладные расходы, тенге				12485926 ~~15686868~~				
	- заработная плата, тенге				2353030				
	- трудоемкость, чел-ч				7843				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2785228 ~~3574527~~				
	Всего				49205698 ~~63149978~~				

Временные здания и сооружения (1,5%) возврат от зим 15%		
- сметная заработная плата, тенге	~~947250~~	738 085
- нормативная трудоемкость, чел-ч	~~133562~~	110 712
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	758	
- сметная заработная плата, тенге	~~1211438~~	942 695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	557261	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	3392	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	~~640972~~	498780
	~~256389~~	199512
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	~~**66206027**~~	51519058
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	~~**120693587**~~	93 919 242
- материалы, тенге	2130310	
- сметная заработная плата, тенге	36187347	
Налог(2%)	~~2413872~~	1878384
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	~~**123107459**~~	95 797 626
НДС(12%)	~~14772895~~	11 495 715
Всего по акту с учетом НДС(12%)	~~**137 880 354**~~	107 293 341
с коэф. 0,9741	~~134 309 253~~	104 514 443
Итого: к оплате	~~**134 309 253**~~	104 514 443

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

г. Астана

Форма 2В

Заказчик : ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Реконструкция русла реки Ишим в г.Астане.(Выпрямление русла реки Ишим путем засыпки территории между Президентским парком и микрорайоном Ак-Булак.Отстойник регулятор с доочистными сооружениями ливневых стоков и насосная станция)"

разница

Акт №3

приемки выполненных работ за август месяц 2010г

Насосная станция №1-Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундамент монолитный ФМ-1								
		1.1. В п.3,7,8 откорректирован объем;после п.3,5,12 добавлены расценки;вп.5 откоррект марка бетона;								
1	Е1-138-3	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 10-14 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	114,49	102,45	74,46	11730	8525	3592	0,0514	6
				7,11	25,23	814	2889	97	0,09038	10
2	Е27-49-10	Укладка щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см с пропиткой битумной эмульсией *м2 покрытия и основания*	114,49	788,21	26,33	90242	3015	2417	0,0557	6
				8,55	7,32	979	838	133	0,02727	3
3	Е27-49-11	Добавлять к расценке 27-49-10 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщ 15см/К=2,000; *м2 покрытия и основания*	228,98	89,34	0,56	20457	128	92	0,00046	–
				0,07	0,23	16	53	133	0,00096	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 *м3*	11,88	9031,57	66,01	107295	784	2753	1,35	16

5	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1=13шт/			195,75	24,93	2326	296	105	0,1218	1
			т	0,045	93997,62	304,24	4230	14	1568	198	9
					33075	114,75	1488	5	105	0,56	–
6	Е6-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных ,с приямком и опорным столиком под оборудование , при толщине плиты до 1000 мм из бетона В 25,W 6, F 200 на сульфатостойком портландцементе									
			м3	46,03	11064,17	367,51	509284	16916	24000	2,37	109
					357,75	138,83	16467	6390	105	0,678	31
7	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;									
			м3	46,72045	232		10839				
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;									
			м3	46,72045	70		3270				
9	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм									
			т	0,181	115200		20851				
10	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм/С-1=1шт,С-2=1шт,К-1=4шт/									
			т	6,447	104900		676290				
11	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм									
			т	0,048	108000		5184				
12	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /М20/									
			т	0,024	104278,76	587,63	2503	14	504	118	3
					19800	222,75	475	5	105	1,08	–
13	Е37-75-3	Установка выпусков и анкеров									
			т	1,105	3478,94	508,94	3844	562	4189	20,4	23
					2970	188,96	3282	209	120	0,8701	1

14	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,975	96000		93600				
		т								
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13	98800		12844				
		т								
	Раздел 3. Стены монолитные									
16	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-2=13шт,ЗД-5=3шт/	0,102	70437,87	304,24	7185	31	1049	58	6
		т		9675	114,75	987	12	105	0,56	–
17	Е6-13-11	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 500 мм из бетона В25, W 6, F 200 на сульфатостойком портладцементе	111,3	12937,63	388,56	1439958	43247	139162	6,39	711
		м3		1044	146,79	116197	16338	105	0,7169	80
18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	112,9695	232		26209				
		м3								
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	112,9695	70		7908				
		м3								
20	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	11,489	109500		1258046				
		т								
21	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,372	108000		40176				
		т								
22	Е6-11-6	Установка сальников д 630мм=3шт д 1320мм=1шт, остающихся в теле бетона	0,38	181037,97	11119,34	68794	4225	4692	42,5	16
		т		7560	4200,75	2873	1596	105	20,52	8

23	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 630,1320 мм								
		сальник	4	4146,95	6,95	16588	28	3053	3,56	14
				594	2,25	2376	9	128	0,01	–
24	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм/разделительная стена толщ200мм из бетона В25,W6.F200 на сульфатостойком портландцементе /								
		м3	2,28	13852,39	360,48	31583	822	3773	8,99	20
				1440	136,17	3283	310	105	0,6651	2
25	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;								
		м3	2,3142	232		537				
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;								
		м3	2,3142	70		162				
27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,072	108000		7776				
28	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,118	115200		13594				
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов								
		м2 поверхности	947	46,24	3,82	43789	3618	43346	0,212	201
30	99-1-1ТОО"П	Гидроизоляция "Пенетрон"		37,35	1,44	35370	1364	118	0,007	7
		кг	947	739		699833				
31	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами/битумно-полимерным материалов Техноэласт МОСТ Б)								
		м2 поверхности	114,49	527,02	7,14	60339	817	3348	0,143	16
32	99-1-2Прайс	Техноэласт МОСТ Б		22,1	2,68	2530	307	118	0,0131	2
			114,49	472		54039				

		м2								
Раздел 4. Балки монолитные БМ-1 =2шт										
33	Е6-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм/БМ-1=2шт/ из бетона В25,W 6, F 200 на сульфатостойком портландцементе								
		м3	4,32	16366,94	376,87	70705	1628	13097	16,1	70
				2745	142,36	11858	615	105	0,6953	3
34	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,32	232		1002				
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	4,32	70		302				
36	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
		т	0,068	104900		7133				
37	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм								
		т	0,046	100600		4628				
38	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм								
		т	0,072	108000		7776				
Раздел 5. Плита монолитная ПМ-1 (на отм +347,55)										
39	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-4=6шт/								
		т	0,141	70437,87	304,24	9932	43	1449	58	8
				9675	114,75	1364	16	105	0,56	–
40	Е6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В25,W6,F200, на сульфатостойком портладцементе								
			14,04	16364,27	241,1	229754	3385	38161	15,6	219

			м3								
41	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;			2497,5	91,08	35065	1279	105	0,4448	6
42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	14,2506	232		3306				
43	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	м3	14,2506	70		998				
44	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,882	109700		96755				
45	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	2,404	109500		263238				
			т	0,024	108000		2592				
	Раздел 6. Плита монолитная ПМ-2 (на отм+344,95)										
46	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг/ЗД-3=7шт/	т	0,024	93997,62	304,24	2256	7	837	198	5
47	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25,W6 F200, на сульфатостойком портландцементе	м3	12,96	15001,89	241,1	194424	3125	18691	8,06	104
					33075	114,75	794	3	105	0,56	–
48	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	м3	13,1544	232		3052				
49	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	13,1544	70		921				
					1282,5	91,08	16621	1180	105	0,4448	6

50	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,865	109700	94891		
51	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,023	108000	2484		
52	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,636	115200	73267		
53	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,4396	109500	48136		
		Всего прямые затраты				**6466531**	**90934**	**1562**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**255165**	**33714**	**160**
		Накладные расходы, тенге				6120431		
		- заработная плата, тенге				309773		
		- трудоемкость, чел-ч				46466		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				155		
		Всего				406578		
		Временные здания и сооружения (1,5%)				**7182882**		
		- сметная заработная плата, тенге 203800 т.ст в респ 15%				107743		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				15192	-16161	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				86		
		- сметная заработная плата, тенге				~~137793~~	137487	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				63385		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				386		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				~~72906~~	72744	
						~~29163~~	29097	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				~~**7530487**~~	7513792	

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		
- материалы, тенге	~~13728078~~	13697642
- сметная заработная плата, тенге	11157546	
Налог(2%)	940652	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	274562	273952
НДС(12%)	~~14002640~~	13971594
Всего по акту с учетом НДС(12%)	~~1680317~~	1676591
с коэф. 0,9741	~~15 682 957~~	15648185
Итого: к оплате	~~15 276 768~~	15242897
	~~15 276 768~~	15242897

405288

Заказчик:

Подрядчик:

расчеты проверены

4-1-31

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт №5 ~~186012~~

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013г

Наружное электроосвещение .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия наружного освещения и установка светильников								
		1.1 Кабельная линия наружного освещения								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 в траншеях								
		м3 грунта	448,14	33,67	32,1	15089	14385	6043	0,0109	5
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.чп3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;		1,57	12,33	704	5526	97	0,0498	22
		м3 грунта	13,86	262,72	–	3641	–	4114	1,848	26
3	Ц8-142-1	Устройство верхней и нижней постели при одном кабеле в траншее /Без стоимости песка/		262,72	–	3641	–	113	–	–
		м кабеля	2200	36,7	27,8	80740	61160	32813	0,06	132
4	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий		8,8	6,9	19360	15180	95	0,04	88
		канало-километр трубопровода	0,04	230122,38	–	9205	–	990	144	6

26.06.2013

5	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг		22500	–	900	–	110	–	–
		м кабеля	40	38,1	3,2	1524	128	1121	0,15	6
				28,8	0,7	1152	28	95	0,004	–
6	Е6-11-7	Установка стальной трубы д=83х1,6 мм в тело бетона /прим/	0,12018	33697,62	304,24	4050	37	4188	198	24
		т		33075	114,75	3975	14	105	0,56	–
7	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм/83х1,6 мм/	20,3	589		11957				
		м								
8	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	20,3	38,1	3,2	773	65	569	0,15	3
		м кабеля		28,8	0,7	585	14	95	0,004	–
9	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1139,7	27,5	4	31342	4559	21654	0,12	137
		м кабеля		19,3	0,7	21996	798	95	0,004	5
10	16-1-545	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	1,2	370300		444360				
		1000м								
11	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	264	5,55	5,55	1465	1465	461	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	475	97	0,00691	2
12	Е1-24-1	Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	198	7,91	7,91	1566	1566	494	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	509	97	0,00984	2
13	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	1	2815	1781	2815	1781	1332	6	6
		шт		1008	394	1008	394	95	2,301	2

вр 26.06.2013

14	16-10-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, /прим/ GUST 01/4x25-70/1000L12								
		шт	1	13200		13200				
15	Ц8-167-4	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2								
		шт	4	2215,8	3,8	8863	15	6480	10	40
				1703	2,3	6812	9	95	0,013	–
16	16-10-29	Муфты соединительные для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ/GUSj 01/35-50/								
		шт	4	14200		56800				
	1.2 Установка светильников									
17	Е33-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона В20,F75,W4 на сульфатостойком портландцементе, заглубленных на разных отметках с опорой								
		м3	3,19	10407,38	132,5	33200	423	1975	3,31	11
				540	49,5	1723	158	105	0,24	1
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /W4/К=1,020;								
		м3	3,2538	200		651				
19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;								
		м3	3,2538	70		228				
20	Е6-11-5	Установка анкерного устройства Z-40 при бетонировании								
		т	0,116	11199,33	5172,7	1299	600	916	30,9	4
				5557,5	1953	645	227	105	9,54	1
21	99-1-2ТОО"СП	Анкерное устройство Z-40								
		шт	29	2832		82128				
22	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (Внутри светильника)								
		м кабеля	116	27,7	2,1	3213	244	2226	0,1	12
				19,7	0,5	2285	58	95	0,003	–
23	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2								
		1000м	0,116	54100		6276				

Ер 26.06.2013

24	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	6,1	122,18	–	745	–	842	0,885	5
				122,18	–	745	–	113	–	–
25	Е33-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м /прим/								
		опора	29	1827,2	1471,7	52989	42679	22619	2,26	66
				355,5	387,32	10310	11232	105	1,45	42
26	99-1-1ТОО"СП	Опора SP 3W(L=4м) с соединительными элементами	29	19961		578869				
		шт								
27	99-1-3ТОО"СП	Светильник ОРС 1	29	8518		247022				
		шт								
28	99-1-4ТОО"СП	Рассеиватель "Аурис"	29	12262		355598				
		шт								
29	99-1-5ТОО"СП	Коробка ТВ(вводный щиток)	29	2083		60407				
		шт								
30	99-1-6ТОО"СП	Лампа ДНАТ 150 Вт	29	756		21924				
		шт								

Всего прямые затраты	2131939	129107	483
	75841	34622	165
В том числе стоимость: материалов, тенге	1926992		
Накладные расходы, тенге	108837		
- заработная плата, тенге	16326		
- трудоемкость, чел-ч	54		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	134447		
Всего	2375223		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35628		
- сметная заработная плата, тенге	5024		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	45565		
- сметная заработная плата, тенге	20960		

26.06.2013

- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24109
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9643
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2490168
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	4539576
- материалы, тенге	3512906
- сметная заработная плата, тенге	340035
Налог (2 %)	90792
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4630368
НДС (12 %)	555644
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5 186 012

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ " Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт №10

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013г

Наружное электроснабжение КЛ-10 кВ.КОРРЕКТИРОВКА,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Комплектное оборудование (КТПГ-250/10/0,4 кВ)								
1	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА								
		подстанция	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
2	75-4-7	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-250-6/10/0,4У2; проходная; ВК/ВК								
		шт	1	1054900		1054900				
		Всего прямые затраты				1071363	10590			27
						4680	2318			14
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1193				
		оборудования, тенге				1054900				
		Накладные расходы, тенге				6648				
		- заработная плата, тенге				997				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1387				

26.06.2013

Всего	1079398
Временные здания и сооружения (1,5 %)	367
- сметная заработная плата, тенге	52
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	470
- сметная заработная плата, тенге	216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	249
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	99
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1080583
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	1969903
- материалы, тенге	2175
- оборудование, тенге	1923083
- сметная заработная плата, тенге	15698
Налог (2 %)	39398
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2009301
НДС (12 %)	241116
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2 250 417

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

4-1-11

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в .Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт № 4

приемки выполненных работ за июнь месяц 2013г

Наружное электроосвещение КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кабельная линия наружного освещения и установка светильников								
		1.1 Кабельная линия наружного освещения								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3 в траншеях								
		м3 грунта	529,74	33,67 / 1,57	32,1 / 12,33	17836 / 832	17005 / 6532	7143 / 97	0,0109 / 0,0498	6 / 26
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.чп3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;								
		м3 грунта	16,76	262,72 / 262,72	– / –	4403 / 4403	– / –	4975 / 113	1,848 / –	31 / –
3	Ц8-142-1	Устройство верхней и нижней постели при одном кабеле в траншее /Без стоимости песка/								
		м кабеля	2600	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	95420 / 22880	72280 / 17940	38779 / 95	0,06 / 0,04	156 / 104
4	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий								
			0,06	230122,38	–	13807	–	1485	144	9

26.06.2013

	канало-километр трубопровода								
			22500	–	1350	–	110	–	–
5 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	60	38,1	3,2	2286	192	1682	0,15	9
	м кабеля								
			28,8	0,7	1728	42	95	0,004	–
6 Е6-11-7	Установка стальной трубы д=83х1,6 мм в тело бетона /прим/	0,3172	33697,62	304,24	10689	97	11053	198	63
	т								
			33075	114,75	10491	36	105	0,56	–
7 8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм/83х1,6 мм/	98,7	589		58134				
	м								
8 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	98,7	38,1	3,2	3760	316	2766	0,15	15
	м кабеля								
			28,8	0,7	2843	69	95	0,004	–
9 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1321	27,5	4	36328	5284	25099	0,12	159
	м кабеля								
			19,3	0,7	25495	925	95	0,004	5
10 Ц8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	20	39,9	4	798	80	572	0,18	4
	м кабеля								
			29,5	0,6	590	12	95	0,004	–
11 16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	1,5	169800		254700				
	1000м								
12 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	312	5,55	5,55	1732	1732	545	–	–
	м3 грунта								
			–	1,8	–	562	97	0,00691	2
13 Е1-24-1	Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	234	7,91	7,91	1851	1851	583	–	–

Ер 26.06.2013

	м3 грунта								
			–	2,57	–	601	97	0,00984	2
14 Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
	шт								
			756	275	1512	550	95	1,604	3
15 16-10-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, /прим/ GUST 01/10-50/800L	2	13200		26400				
	шт								
16 Ц8-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	1547,6	1,6	3095	3	1987	6	12
	шт								
			1046	–	2092	–	95	–	–
17 16-10-29	Муфты соединительные для силовых кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ/GUSj 01/10-50/	2	14200		28400				
	шт								
1.2 Установка светильников									
18 Е33-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона В20,F75,W4 на сульфатостойком портландцементе, заглубленных на разных отметках с опорой	7,81	10407,38	132,5	81282	1035	4834	3,31	26
	м3								
			540	49,5	4217	387	105	0,24	2
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /W4/К=1,020;	8,0784	200		1616				
	м3								
20 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	8,0784	70		565				
	м3								
21 Е6-11-5	Установка анкерного устройства Z-40 при бетонировании	0,282	11199,33	5172,7	3158	1459	2224	30,9	9
	т								
			5557,5	1953	1567	551	105	9,54	3
22 99-1-2ТОО"СП	Анкерное устройство Z-40	71	2832		201072				
	шт								

бр 26.06.2013

23	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (Внутри светильника)	282	27,7	2,1	7811	592	5411	0,1	28
		м кабеля		19,7	0,5	5555	141	95	0,003	1
24	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,282	54100		15256				
		1000м								
25	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	10,59	122,18	–	1294	–	1462	0,885	9
		м3 грунта		122,18	–	1294	–	113	–	–
26	Е33-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м /прим/	71	1827,2	1471,7	129731	104491	55378	2,26	160
		опора		355,5	387,32	25241	27500	105	1,45	103
27	99-1-1ТОО"СП	Опора SP 3W(L=4м) с соединительными элементами	71	19961		1417231				
		шт								
28	99-1-3ТОО"СП	Светильник ОРС 1	71	8518		604778				
		шт								
29	99-1-4ТОО"СП	Рассеиватель "Аурис"	71	12262		870602				
		шт								
30	99-1-5ТОО"СП	Коробка ТВ(вводный щиток)	71	2083		147893				
		шт								
31	99-1-6ТОО"СП	Лампа ДНАТ 150 Вт	71	756		53676				
		шт								
		Всего прямые затраты				4099646	208907			704
		В том числе стоимость: материалов, тенге				112090 3778650	55848			251
		Накладные расходы, тенге				167937				
		- заработная плата, тенге				25191				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				256055				

26.06.2023

Всего	4523638
Временные здания и сооружения (1,5 %)	
- сметная заработная плата, тенге	67855
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)	54
- сметная заработная плата, тенге	86779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39918
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	243
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45915
	18366
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4742553
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	
- материалы, тенге	8645674
- сметная заработная плата, тенге	6888479
	559471
Налог (2 %)	172913
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8818587
НДС (12 %)	1058230
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	9 876 817

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АСТАНА"

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г.Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт

приемки выполненных работ июнь месяц 2013г

Тротуары и дорожное покрытие.КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Камень бетонный тротуарный (ТИП I)								
1	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации из бетона В15, W4 ,F75 на сульфатостойком портландцементе / *м2 покрытия*	9019,3	169,97 / 47,03	26,34 / 6,58	1533010 / 424178	237568 / 59347	643088 / 133	0,302 / 0,0299	2724 / 270
		Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие(ТИП 5)								
2	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более / *м2 покрытия*	705,56	505,52 / 5,94	15,35 / 5,06	356675 / 4191	10830 / 3570	10322 / 133	0,0336 / 0,01766	24 / 12
3	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщины до толщины 8 смК=8,000; / *м2 покрытия*	5644,48	60,02 / –	– / –	338782 / –	– / –	74 / –	0,00009 / –	1 / –

4	Е27-53-9			0,01	–	56	–	133	–	–
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	705,56		495,94	15,35	349915	10830	10322	0,0336	24
	м2 покрытия			5,94	5,06	4191	3570	133	0,01766	12
5	Е27-54-9									
	Добавлять к расценке 27-53-9 на каждые 0,5 см изменения толщины до толщины 5 смК=2,000;	1411,12		59,07	–	83355	–	19	0,00009	–
	м2 покрытия			0,01	–	14	–	133	–	–
	Всего прямые затраты					2661737	259228			2773
	В том числе стоимость: материалов, тенге					432630 1969877	66487			294
	Накладные расходы, тенге					663825				
	- заработная плата, тенге					99574				
	- трудоемкость, чел-ч					332				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					199534				
	Всего					3525096				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					52876				
	- сметная заработная плата, тенге					7456				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					42				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)					67624				
	- сметная заработная плата, тенге					31107				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					189				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					35780				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					14312				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					3695688				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге					6737239				
	- материалы, тенге					3591086				

- сметная заработная плата, тенге	1253032
Налог (2 %)	134745
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	6871984
НДС (12 %)	824638
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7 696 622

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены