Заказчик: ГУ "Управление строительства" г. Астаны

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2013г

Засыпка русла реки Ишим /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-119-5 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч при высоте забоя более 3,2 м(Мелкого и крупного песка, со дна левого рукава, с подачей на острова для обезвоживания) | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 17955 | 71,87 | 60,28 | 1290426 | 1082327 | 292762 | 0,0323 | 580 |
| | | | | 5,58 | 14,55 | 100189 | 261245 | 81 | 0,0715 | 1284 |
| 2 | Е1-17-1 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(Мелкого и крупного песка с просушки и ранее намытый с островов) | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 8940 | 23,7 | 22,86 | 211878 | 204368 | 73190 | 0,00552 | 49 |
| | | | | 0,79 | 7,65 | 7063 | 68391 | 97 | 0,028 | 250 |
| 3 | Е38-15-8 | Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Мелкого и крупного песка/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,95; ктрм1=0,95; кзпр1=0,95; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95; | | | | | | | | |
| | | *м3 объема отсыпей* | 28735 | 11,53 | 3,85 | 331315 | 110630 | 298069 | 0,05083 | 1461 |
| | | | | 7,68 | 1,34 | 220685 | 38505 | 115 | 0,00437 | 126 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е38-15-8 | Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Суглинка/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,95; ктрм1=0,95; кзпр1=0,95; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95; | 29243 | 11,53 | 3,85 | 337172 | 112586 | 303338 | 0,05083 | 1486 |
| | *м3 объема отсыпей* | | 7,68 | 1,34 | 224586 | 39186 | 115 | 0,00437 | 128 |
| 5 Е1-85-4 | Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /Послойно 10слоев/ | ~~29243~~ | ~~6,65~~ | ~~6,65~~ | ~~194466~~ | ~~194466~~ | ~~57299~~ | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,02 | – | 59071 | 97 | 0,00661 | 193 |
| 6 Е1-132-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т | ~~31243~~ | 11,12 | 11,12 | 347422 | 347422 | 120314 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 3,97 | – | 124035 | 97 | 0,0135 | 422 |
| 7 Е1-132-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=9,000; | ~~268183,98~~ | 0,98 | 0,98 | 262820 | 262820 | 117063 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 0,45 | – | 120683 | 97 | 0,002 | 536 |
| 8 Е1-85-4 | Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м/растительного грунта/ | ~~10432,42~~ | 6,65 | 6,65 | 69376 | 69376 | 20441 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,02 | – | 21073 | 97 | 0,00661 | 69 |
| 9 Е1-132-2 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т/Растительного слоя с учетом слоя на газоны) | ~~10432,42~~ | 10,14 | 10,14 | 105785 | 105785 | 36531 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 3,61 | – | 37661 | 97 | 0,0123 | 128 |
| | Всего прямые затраты | | 217079 | | ~~3150660~~ | 2489780 | | | 3576 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 552523<br>108357 | 769850 | | | 3136 |
| | Накладные расходы, тенге | | 967359 | | ~~1319007~~ | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| - заработная плата, тенге | ~~197851~~ | |
| - трудоемкость, чел-ч | ~~660~~ | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | ~~268180~~ | 188289 |
| Всего | ~~4737847~~ | 3326439 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | ~~71068~~ | 49896 |
| - сметная заработная плата, тенге | ~~10021~~ | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | ~~57~~ | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | ~~90888~~ | 63813 |
| - сметная заработная плата, тенге | ~~41808~~ | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | ~~254~~ | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | ~~48089~~ | 33763 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | ~~19236~~ | 13505 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | ~~4967128~~ | 3487416 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | ~~9055074~~ | 6357559 |
| - материалы, тенге | ~~197535~~ | |
| - сметная заработная плата, тенге | ~~2988586~~ | |
| Налог (2 %) | ~~181101~~ | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | ~~9236175~~ | 6484710 |
| НДС (12 %) | ~~1108341~~ | 7962876 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | ~~10 344 516~~ | -13917 |

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

Заказчик: ГУ "Управление строительства " г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Насосная станция №2 /Корректировка/

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Акт

приемки выполненных работ июнь месяц 2013г

Насосная станция №2-Общестроительные работы/Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 5 Плита монолитная ПМ-1 (на отм +348,1 | | | | | | | | |
| | | 5.1 В п.36 откоррект марка бетона; после п.36 добавлена расц | | | | | | | | |
| 1 | 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; / *м3* | 4,5875 | 70 | | 321 | | | | |
| 2 | 4-1-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм / *т* | 0,333 | 109700 | | 36530 | | | | |
| 3 | 4-1-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм / *т* | 0,957 | 109500 | | 104792 | | | | |
| 4 | 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т* | 0,009 | 108000 | | 972 | | | | |
| | | Раздел 6 Плита монолитная ПМ-2 (на отм+345,5) | | | | | | | | |
| 5 | Е6-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25,W6 F200, на сульфатостойком портландцементе | 4,28 | 15001,89 | 241,1 | 64208 | 1032 | 6173 | 8,06 | 34 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 30-1-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; | | | 1282,5 | 91,08 | 5489 | 390 | 105 | 0,4448 | 2 |
| | | | 4,3442 | 232 | | 1008 | | | | |
| 7 30-1-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; | м3 | | | | | | | | |
| | | | 4,3442 | 70 | | 304 | | | | |
| 8 4-1-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм | м3 | | | | | | | | |
| | | | 0,015 | 109700 | | 1646 | | | | |
| 9 4-1-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм | т | | | | | | | | |
| | | | 0,023 | 108000 | | 2484 | | | | |
| 10 4-1-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм | т | | | | | | | | |
| | | | 0,256 | 115200 | | 29491 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты | | | | | 241756 | 1032 | | | 34 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 5489<br>235235 | 390 | | | 2 |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 6173 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 926 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 3 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 14876 | | | | |
| | Всего | | | | | 262805 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 3942 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 556 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 3 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | | 5042 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 2319 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | 14 | | | | |

| | |
|---|---|
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2667 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1067 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 275523 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 502278 |
| - материалы, тенге | 428833 |
| - сметная заработная плата, тенге | 24454 |
| Налог (2 %) | 10046 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 512324 |
| НДС (12 %) | 61479 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 573 803 |

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

4-1-1

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт №7

приемки выполненных работ июнь месяц 2013г

Наружные сети КЛ- 0,4кв /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 | 71,295 | 33,67 | 32,1 | 2401 | 2289 | 961 | 0,0109 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 1,57 | 12,33 | 112 | 879 | 97 | 0,0498 | 4 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 2,205 | 218,93 | – | 483 | – | 546 | 1,54 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 483 | – | 113 | – | – |
| 3 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее/верхняя ,нижняя постель/без стоимости песка | 175 | 36,7 | 27,8 | 6423 | 4865 | 2611 | 0,06 | 11 |
| | | *м кабеля* | | 8,8 | 6,9 | 1540 | 1208 | 95 | 0,04 | 7 |
| 4 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 | 175 | 11,2 | 7,9 | 1960 | 1383 | 882 | 0,02 | 4 |
| | | *м кабеля* | | 3,3 | 2 | 578 | 350 | 95 | 0,011 | 2 |
| 5 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг/АВБбШв-1кв/ | 50 | 26,4 | 3,1 | 1320 | 155 | 931 | 0,11 | 6 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |

26.06.2013

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 16-1-543 | | | 19,1 | 0,5 | 955 | 25 | 95 | 0,003 | – |
| | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 | 0,05 | 216900 | | 10845 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 7 Ц8-141-4 | | | | | | | | | |
| | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг/АВБб IIIв-1кв/ | 50 | 44 | 10,6 | 2200 | 530 | 1487 | 0,18 | 9 |
| | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 8 16-1-549 | | | 29 | 2,3 | 1450 | 115 | 95 | 0,013 | 1 |
| | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 | 0,05 | 940900 | | 47045 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 9 Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг/ ВВГ-0,66/ | 300 | 26,4 | 3,1 | 7920 | 930 | 5586 | 0,11 | 33 |
| | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 10 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | 19,1 | 0,5 | 5730 | 150 | 95 | 0,003 | 1 |
| | | 0,15 | 52100 | | 7815 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 11 16-1-587 | | | | | | | | | |
| | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | 0,125 | 125400 | | 15675 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 12 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,025 | 60500 | | 1513 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |
| 13 Ц8-141-1 | | | | | | | | | |
| | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг/КРПТ 3х6 П20/ | 125 | 26,4 | 3,1 | 3300 | 388 | 2328 | 0,11 | 14 |
| | *м кабеля* | | | | | | | | |
| 14 16-2-110 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х6 мм2 | | 19,1 | 0,5 | 2388 | 63 | 95 | 0,003 | – |
| | | 0,125 | 112200 | | 14025 | | | | |
| | *1000м* | | | | | | | | |

Ер 26.06.2013

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Е16-14-1 | Прокладка напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 300 | 499,47 | 12,19 | 149841 | 3657 | 114075 | 1,64 | 492 |
| | *м трубопровода* | | 292,5 | 4,57 | 87750 | 1371 | 128 | 0,0223 | 7 |
| 16 Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 300 | 14,6 | 0,2 | 4380 | 60 | 3392 | 0,07 | 21 |
| | *м* | | 11,8 | 0,1 | 3540 | 30 | 95 | – | – |
| 17 Ц8-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 2 | 2815 | 1781 | 5630 | 3562 | 2664 | 6 | 12 |
| | *шт* | | 1008 | 394 | 2016 | 788 | 95 | 2,301 | 5 |
| 18 16-10-8 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1УЗ | 2 | 5070 | | 10140 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 19 Ц8-13-4 | Заземлитель однополюсный, напряжение 750 кВ | 1 | 33261 | 19830 | 33261 | 19830 | 14663 | 56 | 56 |
| | *комплект (3 полюса)* | | 10620 | 4815 | 10620 | 4815 | 95 | 28,141 | 28 |
| 20 Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 42 | 6,01 | 6,01 | 252 | 252 | 67 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,64 | – | 69 | 97 | 0,00537 | – |
| 21 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 42 | 21,55 | 4,52 | 905 | 190 | 694 | 0,108 | 5 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 715 | – | 97 | – | – |
| 22 Е1-24-1 | Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 31,5 | 7,91 | 7,91 | 249 | 249 | 79 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 81 | 97 | 0,00984 | – |
| | Всего прямые затраты | | | | 327583 | 38340 | | | 667 |

бр 26.06.2013

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 117877 | 9944 | 55 |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 171368 | | |
| Накладные расходы, тенге | 150966 | | |
| - заработная плата, тенге | 22645 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 75 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 28713 | | |
| Всего | 507262 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 7609 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1073 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 9731 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4476 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 27 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 5149 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2059 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 531810 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 969490 | | |
| - материалы, тенге | 312404 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 297556 | | |
| Налог (2 %) | 19390 | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 988880 | | |
| НДС (12 %) | 118666 | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 1 107 546 | | |

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ ЗИС-Тау АСТАНА"

расценки проверены

разница

Цены региона г. Астана

2-1-2

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства" г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт 1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012г

Засыпка русла реки Ишим /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-119-5 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч при высоте забоя более 3,2 м(Мелкого и крупного песка, со дна левого рукава, с подачей на острова для обезвоживания) | 17855 ~~35910~~ | 71,87 | 60,28 | 1290426 ~~2580852~~ | 2164655 | ~~585524~~ | 0,0323 | 1160 |
| | | *м3 грунта* | | 5,58 | 14,55 | ~~200378~~ 10018,9 | ~~522491~~ | 81 | 0,0715 | 2568 |
| 2 | Е1-17-1 | Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(Мелкого и крупного песка с просушки и ранее намытый с островов) | 8840 ~~17881~~ | 23,7 | 22,86 | ~~423780~~ | 408760 | ~~146389~~ | 0,00552 | 99 |
| | | *м3 грунта* | | 0,79 | 7,65 | ~~14126~~ | ~~136790~~ | 97 | 0,028 | 501 |
| 3 | Е38-15-8 | Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Мелкого и крупного песка/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,95; ктрм1=0,95; кзпр1=0,95; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95; | 28735 ~~57471~~ | 11,53 | 3,85 | ~~662641~~ | 221263 | ~~596146~~ | 0,05083 | 2921 |
| | | *м3 объема отсыпей* | | 7,68 | 1,34 | ~~441377~~ | ~~77011~~ | 115 | 0,00437 | 251 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е38-15-8 | Отсыпка с берега щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси над водой автосамосвалами пионерным способом /Суглинка/ т.ч. п.3.5: ктрр1=0,95; ктрм1=0,95; кзпр1=0,95; кэкс1=0,95; кзпм1=0,95; | 29242 ~~58485~~ | 11,53 | 3,85 | ~~674332~~ | 225167 | 606665 | 0,05083 | 2973 |
| | | *м3 объема отсыпей* | | 7,68 | 1,34 | ~~449165~~ | ~~78370~~ | 115 | 0,00437 | 256 |
| 5 | Е1-85-4 | Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /Послойно 10слоев/ | 29242 ~~58485,5~~ | 6,65 | 6,65 | 388929 | 388929 | 114597 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,02 | – | 118141 | 97 | 0,00661 | 387 |
| 6 | Е1-132-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т | 27242 ~~54485,5~~ | 11,12 | 11,12 | 605879 | 605879 | 209818 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 3,97 | – | 216307 | 97 | 0,0135 | 736 |
| 7 | Е1-132-7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=9,000; | 268184 ~~536369,49~~ | 0,98 | 0,98 | 525642 | 525642 | 234125 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 0,45 | – | 241366 | 97 | 0,002 | 1073 |
| 8 | Е1-85-4 | Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м/растительного грунта/ | 10432 ~~20864,42~~ | 6,65 | 6,65 | 138748 | 138748 | 40882 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,02 | – | 42146 | 97 | 0,00661 | 138 |
| 9 | Е1-132-2 | Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т/Растительного слоя с учетом слоя на газоны) | 10432 ~~20864,42~~ | 10,14 | 10,14 | 211565 | 211565 | 73061 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | – | 3,61 | – | 75321 | 97 | 0,0123 | 257 |
| | | Всего прямые затраты | | | | 6212368 | 4890608 | | | 7153 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1105046<br>216713 | 1507943 | | | 6167 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 2607207 | | | | |

| | |
|---|---|
| - заработная плата, тенге | 391081 |
| - трудоемкость, чел-ч | 1304 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 529175 |
| Всего | 9348750 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 140231 |
| - сметная заработная плата, тенге | 19773 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 112 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 179342 |
| - сметная заработная плата, тенге | 82497 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 502 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 94890 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 37956 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 9801169 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 17867531 |
| - материалы, тенге | 395068 |
| - сметная заработная плата, тенге | 5905036 |
| Налог (2 %) | 357351 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 18224882 |
| НДС (12 %) | 2186986 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 20 411 868 |

К оплате 50%. 10185934

Заказчик:

Подрядчик:

расчеты проверены

разнесена

Цены региона г. Астана

2-1-31

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана(Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012г

Крепление откосов КОРРЕКТИРОВКА

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 4 Правый берег -Каменная наброска | | | | | | | | |
| | | 4.3 Каменная наброска | | | | | | | | |
| 1 | Е42-1-4 | Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3, толщина слоя до 1 м/фр 100-150мм,толщ400мм/ СН8.02.05п1.12: ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25; | 181 | 2183,92 | 172,49 | 395290 | 31221 | 20648 | 0,5244 | 95 |
| | | м3 | | 84,35 | 43,83 | 15267 | 7933 | 89 | 0,15275 | 28 |
| 2 | П8-60-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза(щебень)-на 40 км ,сверх учтённых СНК=1,600; | 340,112 | 332,31 | 332,31 | 113023 | 113023 | 22604 | – | – |
| | | т | | – | 66,46 | – | 22604 | 100 | 0,13957 | 47 |
| 3 | П8-20-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза/щебень/К=-1,600; | -340,112 | 153,78 | 153,78 | -52302 | -52302 | -10462 | – | – |
| | | т | | – | 30,76 | – | -10462 | 100 | 0,0646 | -22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего прямые затраты | 456011 | 91942 | 95 |
| | 15267 | 20075 | 53 |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 348801 | | |
| Накладные расходы, тенге | 32790 | | |
| - заработная плата, тенге | 4919 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 16 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 29328 | | |
| Всего | 518129 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 7772 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1096 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 9940 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4572 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 28 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 5259 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2104 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 543204 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 990261 | | |
| - материалы, тенге | 635864 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 97151 | | |
| Налог (2 %) | 19805 | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 1010066 | | |
| НДС (12 %) | 121208 | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 1 131 274 | | |

Заказчик:

Подрядчик:

рассмотрен и проверен

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция русла реки Ишим в г.Астана (Выпрямление русла реки Ишим путём засыпки территории между президентским парком и микрорайоном Ак-Булак)"

7-1-41

Акт N 5

приемки выполненных работ за декабрь меяц 2012г

Озеленение.КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1 Правый берег | | | | | | | | |
| | | 1.2 Газон партерный . Тип 3. | | | | | | | | |
| 1 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см/Без стоимости песка/ | 48,5 | 89,76 | 68,13 | 4353 | 3304 | 2202 | 0,144 | 7 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | 21,38 | 12,76 | 1037 | 619 | 133 | 0,0438 | 2 |
| 2 | Е47-25-4 | Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 1861 | 58,28 | – | 108459 | – | 139912 | 0,4 | 744 |
| | | *м2* | | 58,28 | – | 108459 | – | 129 | – | – |
| 3 | Е47-25-5 | Добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона до толщины 30 смК=3,000; | 5583 | 7,97 | – | 44497 | – | 57401 | 0,0547 | 305 |
| | | *м2* | | 7,97 | – | 44497 | – | 129 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99-1-1ТОО "TF | Перегной (с доставкой) | 88,19 | 504 | | 44448 | | | |
| | | *м3* | | | | | | | |
| 5 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 5991 | 19,01 | – | 113889 | – | 63450 | 0,0525 | 315 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 6 | Е47-39-2 | Уход за газонами партерными | | 8,21 | – | 49186 | – | 129 | – | – |
| | | | ~~5991~~ | ~~161,42~~ | ~~70,8~~ | ~~967067~~ | ~~424163~~ | ~~813954~~ | ~~0,5927~~ | ~~3551~~ |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | ~~89,12~~ | ~~16,2~~ | ~~533918~~ | ~~97054~~ | ~~129~~ | ~~0,072~~ | ~~431~~ |
| | 1.3 Газон партерный с декоративным покрытием . Тип 2 | | | | | | | | | |
| 7 | Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 154,45 | 14 | 14 | 2162 | 2162 | 719 | – | – |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| 8 | Е8-3-3 | Устройство гравийного основания толщиной 10 см | | – | 4,8 | – | 741 | 97 | 0,01567 | 2 |
| | | | 62,18 | 3967,77 | 100,89 | 246716 | 6273 | 11886 | 0,85 | 53 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 7695 | 2378 | 118 | 0,18 | 11 |
| 9 | Е27-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см/Без стоимости песка/ | 31,09 | 89,76 | 68,13 | 2791 | 2118 | 1412 | 0,144 | 4 |
| | | *м3 материала основания в плотном теле* | | | | | | | | |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 665 | 397 | 133 | 0,0438 | 1 |
| 10 | Е11-25-1 | Укладка декоративного камня(Использовать демонтируемый камень б/у) | 1151,3 | 181,7 | 21,26 | 209191 | 24477 | 232410 | 0,948 | 1091 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 179775 | 9176 | 123 | 0,0389 | 45 |
| 11 | Е47-25-4 | Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | 266,8 | 58,28 | – | 15549 | – | 20058 | 0,4 | 107 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 58,28 | – | 15549 | – | 129 | – | – |
| 12 | Е47-25-5 | Исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона до толщины слоя 10 смК=-1,000; | -613,8 | 7,97 | – | -4892 | – | -6311 | 0,0547 | -34 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 7,97 | – | -4892 | – | 129 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 99-1-1ТОО "TF | Перегной (с доставкой) | м3 | 10,44 | 504 | | 5262 | | | |
| 14 | Е47-25-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 4121,8 | 19,01 | – | 78355 | – | 43654 | 0,0525 | 216 |
| 15 | Е47-39-2 | Уход за газонами партерными | м2 | 8121,8 | 8,21<br>161,42 | –<br>70,8 | 33840<br>1311021 | –<br>575023 | 129<br>1103451 | –<br>0,5927 | –<br>4814 |
| | 1.5 Цветочница. ТИП-I--4шт | | | | 89,12 | 16,2 | 723815 | 131573 | 129 | 0,072 | 585 |
| 16 | Е47-34-2 | Составление земельной смеси с перелопачиванием | м3 | 5,3825 | 300,38 | – | 1617 | – | 2086 | 2,086 | 11 |
| 17 | 99-1-1ТОО "TF | Перегной ( с доставкой) | м3 | 1,34563 | 300,38<br>504 | – | 1617<br>678 | – | 129 | – | – |
| 18 | Е47-29-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2 | м2 | 21,53 | 212,95 | – | 4585 | – | 5822 | 1,3501 | 29 |
| 19 | Е47-29-2 | Добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов (до 32 шт на 1м2)К=2,000; | м2 | 43,06 | 209,63<br>10,55 | –<br>– | 4513<br>454 | –<br>– | 129<br>521 | –<br>0,0688 | –<br>3 |
| 20 | 99-1-1АО "Аст | Цветочная рассада | шт | 688,96 | 9,38<br>28 | –<br> | 404<br>19291 | – | 129 | – | – |
| 21 | Е47-39-1 | Уход за цветниками | м2 | 21,53 | 170,44 | 53,1 | 3670 | 1143 | 3566 | 0,7953 | 17 |
| 22 | П9-28-1 | Материалы, перевозимые в ящиках - погрузка /рассада/ | т | 0,39541 | 116,21<br>120 | 12,15<br>120 | 2502<br>47 | 262<br>47 | 129<br>33 | 0,054<br>– | 1<br>– |
| 23 | П7-10-2 | Перевозка грузов на 10 км, 2 класс груза/перевозка рассады/ | т | 0,39541 | –<br>112,09 | 84<br>112,09 | –<br>44 | 33<br>44 | 100<br>9 | 0,1764<br>– | –<br>– |
| | 1.6 Посев многолетних трав | | | | – | 22,42 | – | 9 | 100 | 0,04708 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | E47-25-1 | | | | | | | | | |
| | Подготовка почвы механизированным способом для устройства газона без внесения растительной земли | | 31437,5 ~~62875~~ | 6,1 | 0,34 | ~~383538~~ | 21378 | ~~477731~~ | 0,0406 | 2553 |
| | | м2 | | 5,76 | 0,13 | ~~362160~~ | ~~8174~~ | 129 | 0,0005 | 31 |
| 25 | E47-26-1 | | | | | | | | | |
| | Посев газонов многолетних трав тракторной сеялкой | | 10,915 ~~21,83~~ | 104327,81 | 1224,31 | ~~2277476~~ | 26727 | ~~16491~~ | 0,59 | 13 |
| | | га | | 103,5 | 482,13 | ~~2259~~ | ~~10525~~ | 129 | 1,99 | 43 |
| | Всего прямые затраты | | | 2203582 | | ~~5840268~~ | 1086859 | | | 13799 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | ~~2066999~~ ~~2686409~~ | 260941 | | | 1152 |
| | Накладные расходы, тенге | | | 215537 | | ~~2990457~~ | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 448569 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 1495 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | 181147 | | 529844 | | | | |
| | Всего | | | 3200266 | | ~~9360569~~ | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | ~~140409~~ | 48004 | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 19798 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | ~~112~~ | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | | ~~479568~~ | 61392 | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | 82601 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | | ~~503~~ | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | ~~95010~~ | 32483 | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 38004 | 12993 | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | | ~~9813560~~ | 3355138 | | | |
| | Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | | | | | 17890120 | 6116416 | | | |
| | - материалы, тенге | | | | | ~~4897324~~ | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | | ~~5490734~~ | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Налог (2 %) | ~~357802~~ | 122329 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | ~~18247922~~ | 6238745 |
| НДС (12 %) | ~~2189751~~ | 748649 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | ~~20437673~~ | 6987390 |
| | | -13441 |
| | | 6973953 |

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт №18

приемки выполненных работ за ноябрь 2012

Вынос ВЛ-10 кВ КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел 1 Демонтаж | | | | | | | | | |
| 1 | Е33-9-1 (ДМ) | Демонтаж промежуточных свободностоящих одностоечных одноцепных опор П10-4 объемом до 2 м3/1 шт/ кмат1=0; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кзпр2=0,8; кэкс2=0,8; кзпм2=0,8; кмат2=0; | | | | | | | | |
| | | *м3* | 0,47 | 2773,3 / 923,4 | 1849,9 / 396,62 | 1303 / 434 | 869 / 186 | 651 / 105 | 5,12 / 1,504 | 2 / 1 |
| 2 | Е33-109-2 (ДМ | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 (АС-70 ) кмат1=0; ктрр2=0,6; ктрм2=0,6; кзпр2=0,6; кэкс2=0,6; кзпм2=0,6; кмат2=0; | | | | | | | | |
| | | *км линии* | 0,3 | 14808,53 / 4590 | 10218,53 / 2459,81 | 4443 / 1377 | 3066 / 738 | 2221 / 105 | 26,22 / 9,078 | 8 / 3 |
| | Раздел 2 Монтаж ВЛ-10 кВ | | | | | | | | | |
| 3 | Е33-103-2 | Установка угловых анкерных опор УП10-2 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | | | | | | | | |
| | | *опора* | 3 | 3155,76 / 985,5 | 1990,26 / 549,9 | 9467 / 2957 | 5971 / 1650 | 4837 / 105 | 5,98 / 2,29 | 18 / 7 |

26.12.2012

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е33-109-2 | | | | | | | | | |
| | | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 (АС-70) | | | | | | | | |
| | | *км линии* | 0,38 | 25922,88 | 17030,88 | 9851 | 6472 | 4688 | 43,7 | 17 |
| | | | | 7650 | 4099,68 | 2907 | 1558 | 105 | 15,13 | 6 |
| 5 | 16-7-29 | | | | | | | | | |
| | | Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2 | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,10488 | 313500 | | 32880 | | | | |
| 6 | 30-19-92 | | | | | | | | | |
| | | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 6 | 19800 | | 118800 | | | | |
| 7 | 99-1-1ТОО "Al: | Траверса ТМ 5 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 2864 | | 8592 | | | | |
| 8 | 99-1-2ТОО "Al: | Оголовок ОГ-1 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 1350 | | 4050 | | | | |
| 9 | 99-1-3ТОО "Al: | Хомут Х1 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 708 | | 2124 | | | | |
| 10 | 99-1-4ТОО "Al: | Хомут Х2 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 708 | | 2124 | | | | |
| 11 | 99-1-5ТОО "Al: | Кронштейн У-4 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 3663 | | 10989 | | | | |
| 12 | 99-1-6ТОО "Al: | Стяжка Г1 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 6 | 2115 | | 12690 | | | | |
| 13 | 4-1-4 | Проводник ЗП1(6штх 2м)К=6,000; | | | | | | | | |
| | | *т* | 0,0054 | 95500 | | 516 | | | | |
| 14 | 99-1-7ТОО" Эг | Зажим ПС-2 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 6 | 137 | | 822 | | | | |
| 15 | 1-7-6 | Зажим | | | | | | | | |
| | | *100шт* | 0,12 | 7100 | | 852 | | | | |
| 16 | 99-1-8ТОО" Эг | Изоляторы ШФУ-10 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 36 | 328 | | 11808 | | | | |
| 17 | 99-1-9ТОО" Эг | Колпачок К-1 | | | | | | | | |
| | | *шт* | 36 | 14 | | 504 | | | | |

26.12.2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего прямые затраты | 231815 | 16378 | 45 |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 7675 | 4132 | 17 |
| Накладные расходы, тенге | 207763 | | |
| - заработная плата, тенге | 12397 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 1860 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 6 | | |
| Всего | 14653 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 258865 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 3883 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 548 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 3 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4966 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2284 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 14 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2627 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 1051 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 271392 | | |
| - материалы, тенге | 494748 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 378752 | | |
| Налог (2 %) | 36783 | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 9895 | | |
| НДС (12 %) | 504643 | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 60557 | | |
| | 565 200 | | |

1087
564992 3

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесение

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт №17

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

Наружные сети КЛ- 0,4кв /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-13-5 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 / *м3 грунта* | 71,295 | 33,67 / 1,57 | 32,1 / 12,33 | 2401 / 112 | 2289 / 879 | 961 / 97 | 0,0109 / 0,0498 | 1 / 4 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта* | 2,205 | 218,93 / 218,93 | – / – | 483 / 483 | – / – | 546 / 113 | 1,54 / – | 3 / – |
| 3 | Ц8-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее/верхняя ,нижняя постель/без стоимости песка / *м кабеля* | 175 | 36,7 / 8,8 | 27,8 / 6,9 | 6423 / 1540 | 4865 / 1208 | 2611 / 95 | 0,06 / 0,04 | 11 / 7 |
| 4 | Ц8-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 / *м кабеля* | 175 | 11,2 / 3,3 | 7,9 / 2 | 1960 / 578 | 1383 / 350 | 882 / 95 | 0,02 / 0,011 | 4 / 2 |
| 5 | Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг/АВБбШв-1кв/ / *м кабеля* | 50 | 26,4 / 3,1 | 1320 / 155 | 931 / 0,11 | 6 | | | |

26.12.2012

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 16-1-543 | | | 19,1 | 0,5 | 955 | 25 | 95 | 0,003 | – |
| | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,05 | 216900 | | 10845 | | | | |
| 7 Ц8-141-4 | | | | | | | | | |
| | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг/АВБб IIIв-1кв/ | | | | | | | | |
| | *м кабеля* | 50 | 44 | 10,6 | 2200 | 530 | 1487 | 0,18 | 9 |
| | | | 29 | 2,3 | 1450 | 115 | 95 | 0,013 | 1 |
| 8 16-1-549 | | | | | | | | | |
| | Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,05 | 940900 | | 47045 | | | | |
| 9 Ц8-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без [illegible] 1 м до 1 кг/ ВВГ 0,66/ | | | | | | | | |
| | *м кабеля* | 300 | 26,4 | 3,1 | 7920 | 930 | 2036 | 0,11 | 33 |
| | | | 19,1 | 0,5 | 5730 | 150 | 95 | 0,003 | 1 |
| 10 16-1-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,15 | 52100 | | 7815 | | | | |
| 11 16-1-587 | | | | | | | | | |
| | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,125 | 125400 | | 15675 | | | | |
| 12 16-1-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,025 | 60500 | | 1513 | | | | |
| 13 Ц8-141-1 | | | | | | | | | |
| | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг/КРПТ 3х6 П20/ | | | | | | | | |
| | *м кабеля* | 125 | 26,4 | 3,1 | 3300 | 388 | 2328 | 0,11 | 14 |
| | | | 19,1 | 0,5 | 2388 | 63 | 95 | 0,003 | – |
| 14 16-2-110 | Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х6 мм2 | | | | | | | | |
| | *1000м* | 0,125 | 112200 | | 14025 | | | | |

Ос 26.12.2012

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е16-14-1 | Прокладка напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм<br>*м трубопровода* | 300 | 499,47 | 12,19 | 149841 | 3657 | 114075 | 1,64 | 492 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 87750 | 1371 | 128 | 0,0223 | 7 |
| 16 | Ц8-412-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2<br>*м* | 300 | 14,6 | 0,2 | 4380 | 60 | 3392 | 0,07 | 21 |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 3540 | 30 | 95 | – | – |
| 17 | Ц8-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2<br>*шт* | 2 | 2815 | 1781 | 5630 | 3562 | 2664 | 6 | 12 |
| | | | | 1008 | 394 | 2016 | 788 | 95 | 2,301 | 5 |
| 18 | 16-10-8 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3<br>*комплект* | 2 | 5070 | | 10140 | | | | |
| 19 | Ц8-13-4 | Заземлитель однополюсный, напряжение 750 кВ<br>*комплект (3 полюса)* | 1 | 33261 | 19830 | 33261 | 19830 | 14663 | 56 | 56 |
| | | | | 10620 | 4815 | 10620 | 4815 | 95 | 28,141 | 28 |
| 20 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м<br>*м3 грунта* | 42 | 6,01 | 6,01 | 252 | 252 | 67 | – | – |
| | | | | – | 1,64 | – | 69 | 97 | 0,00537 | – |
| 21 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками<br>*м3 уплотненного грунта* | 42 | 21,55 | 4,52 | 905 | 190 | 694 | 0,108 | 5 |
| | | | | 17,03 | – | 715 | – | 97 | – | – |
| 22 | Е1-24-1 | Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м<br>*м3 грунта* | 31,5 | 7,91 | 7,91 | 249 | 249 | 79 | – | – |
| | | | | – | 2,57 | – | 81 | 97 | 0,00984 | – |
| | | Всего прямые затраты | | | | 327583 | 38340 | | | 667 |

26.12.2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 117877<br>171368 | 9944 | 55 |
| Накладные расходы, тенге | 150966 | | |
| - заработная плата, тенге | 22645 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 75 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 28713 | | |
| Всего | 507262 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 7609 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1073 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 9731 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4476 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 27 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 5149 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 2059 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 531810 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 969490 | | |
| - материалы, тенге | 312404 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 297556 | | |
| Налог (2 %) | 19390 | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 988880 | | |
| НДС (12 %) | 118666 | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 1 107 546 | | |

К оплате 1105416 -2130

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

6-1-11

Акт N10

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012г

Ливневая канализация Кл .КОРРЕКТИРОВКА,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1 Трубопровод Д=1200 мм | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3 | 687,148 | 21,3 | 20,46 | 14636 | 14059 | 5093 | 0,00584 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 577 | 4673 | 97 | 0,0254 | 17 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 21,252 | 218,93 | – | 4653 | – | 5258 | 1,54 | 33 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 4653 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы (Без стоимости песка) | 58,67 | 306,2 | 152,52 | 17965 | 8948 | 16080 | 1,02 | 60 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 9016 | 3353 | 130 | 0,279 | 16 |
| 4 | Е22-11-18 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм | 0,0644 | 854908,79 | 586918,93 | 55056 | 37798 | 33459 | 1494 | 96 |
| | | *км трубопровода* | | 254727 | 144939,05 | 16404 | 9334 | 130 | 587,58 | 38 |

26.12.12.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8-4-138 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=1200 ммК=1,010; *10м* | 6,5044 | 247400 | | 1609189 | | | | |
| 6 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта* | 649,73 | 6,01 | 6,01 | 3905 | 3905 | 1034 | – | – |
| | | | | – | 1,64 | – | 1066 | 97 | 0,00537 | 3 |
| | Раздел 2 Колодец Д=2000 мм(1 шт) | | | | | | | | | |
| 7 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект* | 1 | 8060 | | 8060 | | | | |
| 8 | Е22-38-15 | Врезка трубопровода Д=1200 мм в существующий канализационный колодец Д=2000мм *врезка* | 1 | 52118,87 | 3814,74 | 52119 | 3815 | 6608 | 18,1 | 18 |
| | | | | 3640,5 | 1442,25 | 3641 | 1442 | 130 | 7,04 | 7 |
| 9 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта* | 8,8 | 6,01 | 6,01 | 53 | 53 | 14 | – | – |
| | | | | – | 1,64 | – | 14 | 97 | 0,00537 | – |
| | Раздел 3 Трубопровод Д=630 мм | | | | | | | | | |
| 10 | Е1-12-1 | Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3 *м3 грунта* | 300 | 17,44 | 16,75 | 5232 | 5025 | 1822 | 0,00478 | 1 |
| | | | | 0,69 | 5,57 | 207 | 1671 | 97 | 0,0208 | 6 |
| 11 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта* | 10 | 218,93 | – | 2189 | – | 2474 | 1,54 | 15 |
| | | | | 218,93 | – | 2189 | – | 113 | – | – |
| 12 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы (Без стоимости песка) *м3 основания* | 54 | 306,2 | 152,52 | 16535 | 8236 | 14801 | 1,02 | 55 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 8299 | 3086 | 130 | 0,279 | 15 |
| 13 | Е22-11-12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 630 мм | 0,0814 | 333752,64 | 216275,6 | 27167 | 17605 | 17425 | 669 | 54 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| 14 | 8-4-114 | Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=630 ммК=1,010; | 13,0997 | 114064,5 / 76700 | 50605,44 | 9285 / 1004747 | 4119 | 130 | 210,26 | 17 |
| | | *10м* | | | | | | | | |
| 15 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 279 | 6,01 / – | 6,01 / 1,64 | 1677 / – | 1677 / 458 | 444 / 97 | – / 0,00537 | – / 1 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | Раздел 4 Колодцы Д=1500 мм(6 шт) | | | | | | | | | |
| 16 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3 | 9,4 | 21,3 / 0,84 | 20,46 / 6,8 | 200 / 8 | 192 / 64 | 70 / 97 | 0,00584 / 0,0254 | – / – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 17 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 0,3 | 218,93 / 218,93 | – / – | 66 / 66 | – / – | 75 / 113 | 1,54 / – | – / – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| 18 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания (без стоимости песка) | 0,4 | 306,2 / 153,68 | 152,52 / 57,15 | 122 / 61 | 61 / 23 | 109 / 130 | 1,02 / 0,279 | – / – |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| 19 | Е23-13-6 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах(6 шт) | 1,2 | 23574,08 / 1867,05 | 1686,97 / 631,8 | 28289 / 2240 | 2024 / 758 | 3897 / 130 | 11,16 / 3,085 | 13 / 4 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| 20 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 6 | 8060 | | 48360 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 21 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 10 | 6,01 / – | 6,01 / 1,64 | 60 / – | 60 / 16 | 16 / 97 | – / 0,00537 | – / – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | Раздел 5 Колодец Д=2000м,перепадной(2 шт) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3 | 44,81 | 21,3 | 20,46 | 954 | 917 | 333 | 0,00584 | – |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 38 | 305 | 97 | 0,0254 | 1 |
| 23 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 1,386 | 218,93 | – | 303 | – | 342 | 1,54 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 303 | – | 113 | – | – |
| 24 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания (без стоимости песка) | 1,26 | 306,2 | 152,52 | 386 | 192 | 346 | 1,02 | 1 |
| | | *м3 основания* | | 153,68 | 57,15 | 194 | 72 | 130 | 0,279 | – |
| 25 | Е23-13-7 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах(2 шт) | 4,8 | 17925,16 | 1152,38 | 86041 | 5531 | 11118 | 8,062 | 39 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | 1350,23 | 431,55 | 6481 | 2071 | 130 | 2,108 | 10 |
| 26 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 2 | 8060 | | 16120 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 27 | Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 21,7 | 6,01 | 6,01 | 130 | 130 | 35 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,64 | – | 36 | 97 | 0,00537 | – |
| | | <u>Раздел 6 Колодец -гаситель,Д=2000 мм(1 шт)</u> | | | | | | | | |
| 28 | Е8-4-4 | Боковая гидроизоляция стен и фундаментов гидроизоляцией "Пенетрон" | 40,6 | 153,5 | 3,78 | 6232 | 153 | 7216 | 0,888 | 36 |
| | | *м2 поверхности* | | 149,18 | 1,42 | 6057 | 58 | 118 | 0,0069 | – |
| 29 | 99-1-10ТОО "Г | Пенетрон | 40,6 | 739 | | 30003 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 30 | 11-4-12 | Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 1 | 9260 | | 9260 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 3049709 | 110381 | | | 427 |
| | | | | | | 69719 | 32619 | | | 135 |

26.12.12.

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 2869609 |
| Накладные расходы, тенге | 128069 |
| - заработная плата, тенге | 19210 |
| - трудоемкость, чел-ч | 64 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 190667 |
| Всего | 3368445 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 50527 |
| - сметная заработная плата, тенге | 7124 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 40 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 64619 |
| - сметная заработная плата, тенге | 29725 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 181 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 34190 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 13676 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 3531457 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 6437846 |
| - материалы, тенге | 5231297 |
| - сметная заработная плата, тенге | 376017 |
| Налог (2 %) | 128757 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 6566603 |
| НДС (12 %) | 787992 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 7 354 595 |

к оплате 14148 7340447

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

разница

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

6-1-21

Акт №7

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012

Дренажная канализация .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Раздел 2 Колодец ж/б,Д=1500(7 шт) | | | | | | | | | |
| 1 | Е23-13-6 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах(7 шт) | | | | | | | | |
| | | *м3 конструкций колодцев* | 8,1 | 23574,08 | 1686,97 | 190950 | 13664 | 26313 | 11,16 | 90 |
| 2 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | 7 | 1867,05<br>8060 | 631,8 | 15123<br>56420 | 5118 | 130 | 3,085 | 25 |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 3 | Е1-28-1 | Засыпка котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 86,73 | 6,01 | 6,01 | 521 | 521 | 138 | – | – |
| | | | | – | 1,64 | – | 142 | 97 | 0,00537 | – |
| | | Всего прямые затраты | | | | 247891 | 14185 | | | 90 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 15123<br>218582 | 5260 | | | 25 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 26451 | | | | |

26.12.12.

| | |
|---|---|
| - заработная плата, тенге | 3968 |
| - трудоемкость, чел-ч | 13 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 16461 |
| Всего | 290803 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 4362 |
| - сметная заработная плата, тенге | 615 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 5579 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2566 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 16 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2952 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1181 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 304877 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 555791 |
| - материалы, тенге | 398475 |
| - сметная заработная плата, тенге | 57725 |
| Налог (2 %) | 11116 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 566907 |
| НДС (12 %) | 68029 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 634 936 |

1291

634936

Заказчик:

расценки проверены

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана "

Наименование объекта: Здание КИП и А №1 /Корректировка/

Акт 13

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

Здание КИП и А №1Общестроительные работы/Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 5 Полы | | | | | | | | |
| 1 | Е11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе | 12,12 | 2018,27 | 11,72 | 24461 | 142 | 2625 | 1,06 | 13 |
| | | *м2 покрытия* | | 171,68 | 4,39 | 2081 | 53 | 123 | 0,0214 | – |
| | | Раздел 6 Окна | | | | | | | | |
| 2 | Е10-22-1 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м | 0,91 | 463,04 | 10,41 | 421 | 9 | 198 | 1,11 | 1 |
| | | *м2 проемов* | | 177,3 | 3,94 | 161 | 4 | 120 | 0,0192 | – |
| 3 | 6-9-17 | Доски подоконные, марка ПД7-45 – ПД16-45, толщина 34 мм, ширина 450 мм | 1,81 | 1270 | | 2299 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| | | Раздел 9 Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 4 | Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 52,86 | 360,34 | 1,96 | 19048 | 104 | 6069 | 0,611 | 32 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 108,9 | 0,45 | 5756 | 24 | 105 | 0,0262 | 1 |
| 5 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 6,42 | 886,98 | 6,33 | 5694 | 41 | 2124 | 1,79 | 11 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 312,75 | 2,39 | 2008 | 15 | 105 | 0,0117 | – |
| 6 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 59,28 | 308,39 | 2,1 | 18281 | 124 | 4097 | 0,39 | 23 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 65,03 | 0,79 | 3855 | 47 | 105 | 0,0039 | – |
| 7 Е15-60-6 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором | 12,12 | 392,54 | 2,11 | 4758 | 26 | 1639 | 0,672 | 8 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 128,48 | 0,32 | 1557 | 4 | 105 | 0,0425 | 1 |
| 8 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 12,12 | 259,03 | 2,33 | 3139 | 28 | 567 | 0,26 | 3 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 43,65 | 0,88 | 529 | 11 | 105 | 0,0043 | – |
| Раздел 11 Отмостка | | | | | | | | | |
| 9 Е11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 2,35 | 2783,6 | – | 6541 | – | 1535 | 3,24 | 8 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | 531 | – | 1248 | – | 123 | – | – |
| 10 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,35 | 8868,37 | 66,01 | 20841 | 155 | 545 | 1,35 | 3 |
| | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 460 | 59 | 105 | 0,1218 | – |
| | Всего прямые затраты | | | | 105483 | 629 | | | 102 |
| | | | | | 17655 | 217 | | | 2 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 87202 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 19399 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 2910 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 10 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 7493 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 132375 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 1986 |
| - сметная заработная плата, тенге | 280 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 2539 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1168 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1344 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 537 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 138781 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 252998 |
| - материалы, тенге | 158969 |
| - сметная заработная плата, тенге | 43954 |
| Налог (2 %) | 5060 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 258058 |
| НДС (12 %) | 30967 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 289 025 |
| | -556 |
| К оплате | 288469 |

Заказчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ ЛИС-АСТАНА"

расчеты проверены

разм.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Здание КИП и А №2 /Корректировка/

Акт /4

приемки выполненных работ за ноябрь 2012г

Здание КИП и А №2Общестроительные работы/Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 5 Полы | | | | | | | | |
| 1 | Е11-27-2 | Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе / *м2 покрытия* | 12,12 | 2018,27 / 171,68 | 11,72 / 4,39 | 24461 / 2081 | 142 / 53 | 2625 / 123 | 1,06 / 0,0214 | 13 / – |
| | | Раздел 6 Окна | | | | | | | | |
| 2 | Е10-91-1 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 / *м2 проемов* | 1,47 | 498,08 / 230,97 | 19,17 / 6,18 | 732 / 340 | 28 / 9 | 419 / 120 | 1,3822 / 0,0302 | 2 / – |
| 3 | 6-1-182 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные /О-2 1160х860=1шт,О-3 560х860=1шт/ / *м2* | 1,47 | 20700 | | 30429 | | | | |
| 4 | Е10-22-1 | Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м | 0,91 | 463,04 | 10,41 | 421 | 9 | 198 | 1,11 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| | | | 177,3 | 3,94 | 161 | 4 | 120 | 0,0192 | – |
| 5 6-9-17 | Доски подоконные, марка ПД7-45 – ПД16-45, толщина 34 мм, ширина 450 мм | 1,81 | 1270 | | 2299 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| Раздел 9 Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 6 Е15-51-1 | Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором | 52,86 | 360,34 | 1,96 | 19048 | 104 | 6069 | 0,611 | 32 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 108,9 | 0,45 | 5756 | 24 | 105 | 0,0262 | 1 |
| 7 Е15-65-1 | Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов | 6,42 | 886,98 | 6,33 | 5694 | 41 | 2124 | 1,79 | 11 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 312,75 | 2,39 | 2008 | 15 | 105 | 0,0117 | – |
| 8 Е15-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 59,28 | 308,39 | 2,1 | 18281 | 124 | 4097 | 0,39 | 23 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 65,03 | 0,79 | 3855 | 47 | 105 | 0,0039 | – |
| 9 Е15-60-6 | Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков известковым раствором | 12,12 | 392,54 | 2,11 | 4758 | 26 | 1639 | 0,672 | 8 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 128,48 | 0,32 | 1557 | 4 | 105 | 0,0425 | 1 |
| 10 Е15-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску | 12,12 | 259,03 | 2,33 | 3139 | 28 | 567 | 0,26 | 3 |
| | *м2 окрашиваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 43,65 | 0,88 | 529 | 11 | 105 | 0,0043 | – |
| Раздел 11 Отмостка | | | | | | | | | |
| 11 Е11-2-4 | Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 2,35 | 2783,6 | – | 6541 | – | 1535 | 3,24 | 8 |
| | *м3 подстилающего слоя* | | | | | | | | |
| | | | 531 | – | 1248 | – | 123 | – | – |
| 12 Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 2,35 | 8868,37 | 66,01 | 20841 | 155 | 545 | 1,35 | 3 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 195,75 | 24,93 | 460 | 59 | 105 | 0,1218 | – |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Всего прямые затраты | 136644 | 657 | 104 |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 17995 | 226 | 2 |
| | 117995 | | |
| Накладные расходы, тенге | 19818 | | |
| - заработная плата, тенге | 2973 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 10 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 9388 | | |
| Всего | 165850 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2488 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 351 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 3182 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 1464 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 9 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 1683 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 673 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 173876 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 316976 | | |
| - материалы, тенге | 215105 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 46240 | | |
| Налог (2 %) | 6340 | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 323316 | | |
| НДС (12 %) | 38798 | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 362 114 | | |
| | -697 | | |
| К оплате | 361417 | | |

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесена

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Насосная станция №1 /Корректировка/

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Акт №15

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012

Насосная станция №1-Электроосвещение /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 2 Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| 1 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды / шт | 1 | 169,86 / | 57,56 / | 170 / | 58 / | 133 / | 0,55 / | 1 / |
| 2 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 / шт | 1 | 86,85 / 871 | 35,93 | 87 / 871 | 36 | 108 | 0,157 | – |
| 3 | 17-1-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м / шт | 1 | 443 | | 443 | | | | |
| 4 | 17-6-59 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40 / шт | 1 | 16 | | 16 | | | | |
| 5 | 17-6-61 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100 / шт | 1 | 18 | | 18 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 1518 / | 58 / | | | 1 / |

26.12.2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 87 | 36 | – |
| | 1373 | | |
| Накладные расходы, тенге | | | |
| - заработная плата, тенге | 133 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | 20 | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | – | | |
| | 99 | | |
| Всего | | | |
| | 1750 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 26 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 4 | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | – | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 34 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 16 | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | – | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 18 | | |
| | 7 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | |
| | 1835 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | | | |
| - материалы, тенге | 3345 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 2503 | | |
| | 343 | | |
| Налог (2 %) | | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 67 | | |
| | 3412 | | |
| НДС (12 %) | | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 409 | | |
| | 3 821 | | |

К оплате –7 38РС

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана "

Наименование объекта: Насосная станция №2 /Корректировка/

Акт №16

приемки выполненных работ за ноябрь 2012г

Насосная станция № 2- Электроосвещение /Корректировка/

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 2 Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| 1 | Е21-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды / шт | 1 | 169,86 | 57,56 | 170 | 58 | 133 | 0,55 | 1 |
| 2 | 17-1-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 / шт | 1 | 86,85 / 871 | 35,93 | 87 / 871 | 36 | 108 | 0,157 | – |
| 3 | 17-1-89 | Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м / шт | 1 | 443 | | 443 | | | | |
| 4 | 17-6-59 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40 / шт | 1 | 16 | | 16 | | | | |
| 5 | 17-6-61 | Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100 / шт | 1 | 18 | | 18 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 1518 | 58 | | | 1 |

26.12.2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 87<br>1373 | 36 | – |
| Накладные расходы, тенге | 133 | | |
| - заработная плата, тенге | 20 | | |
| - трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 99 | | |
| Всего | 1750 | | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 26 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 4 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 34 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 16 | | |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | – | | |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 18 | | |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 7 | | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 1835 | | |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 3345 | | |
| - материалы, тенге | 2503 | | |
| - сметная заработная плата, тенге | 343 | | |
| Налог (2 %) | 67 | | |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 3412 | | |
| НДС (12 %) | 409 | | |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 3 821 | | |

К оплате – 4 381 ч

Заказчик:

Подрядчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

"КОМПАНИЯ АКС-ТАНСТАНА"

пересчет проверен

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Насосная станция №1

6-4-11

Акт 19

приемки выполненных работ за декабрь 2012г

Насосная станция №1 .Ливневая канализация КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 1 насосная станция №1(для работы) | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-106-12 | Насос погружной TS 50H 111/11 1~ (1 шт) / *т* | 0,021 | 54321,48 / 13972,5 | 38352,67 / 23175 | 1141 / 293 | 805 / 487 | 897 / 115 | 77 / 135,342 | 2 / 3 |
| 2 | 99-1-7ТОО "W | Насос погружной TS 50H 111/11 1~ / *шт* | 1 | 83055 | | 83055 | | | | |
| 3 | Е1-125-6 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб диаметром 500 мм с электросварным соединением / *м трубопровода* | 12 | 17642,32 / 265,5 | 142 / 41,77 | 211708 / 3186 | 1704 / 501 | 2986 / 81 | 1,7 / 0,1794 | 20 / 2 |
| 4 | Е22-11-11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм / *км трубопровода* | 0,01 | 272629,88 / 98037,5 | 172616,15 / 38831,51 | 2726 / 980 | 1726 / 388 | 1778 / 130 | 575 / 163,82 | 6 / 2 |
| 5 | 8-4-112 | Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=500 ммК=1,010; / *10м* | 1,01 | 48600 | | 49086 | | | | |
| 6 | Е22-35-11 | Установка чугунных задвижек диаметром 500 мм/30ч6бр/ | 3 | 5254,33 | 2482,33 | 15763 | 7447 | 11294 | 11,1 | 33 |

26.12.12.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | | |
| | | | 1957,5 | 938,25 | 5873 | 2815 | 130 | 4,58 | 14 |
| 7 9-2-59 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 500 мм | 3 | 84800 | | 254400 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 8 Е22-35-11 | Установка клапанов обратных диаметром 500 мм/19ч21бр/ | 3 | 5254,33 | 2482,33 | 15763 | 7447 | 11294 | 11,1 | 33 |
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | 1957,5 | 938,25 | 5873 | 2815 | 130 | 4,58 | 14 |
| 9 9-3-35 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм/прим/ | 3 | 21130 | | 63390 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 10 Е24-11-9 | Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм | 3 | 83465,37 | 4385,62 | 250396 | 13157 | 18685 | 19,2 | 58 |
| | *компенсатор* | | | | | | | | |
| | | | 3780 | 1010,93 | 11340 | 3033 | 130 | 4,14 | 12 |
| | Всего прямые затраты | | | | 947428 | 32286 | | | 152 |
| | | | | | 27545 | 10039 | | | 47 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 887598 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 46934 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 7040 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 59662 | | | | |
| | Всего | | | | 1054024 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 15810 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2229 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 13 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | 20220 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 9301 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 57 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 10698 | | | | |

28.12.12.

| | |
|---|---|
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 4279 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 1105031 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 2014472 |
| - материалы, тенге | 1618091 |
| - сметная заработная плата, тенге | 129672 |
| Налог (2 %) | 40289 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 2054761 |
| НДС (12 %) | 246571 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 2 301 332 |
| | -4427 |
| К оплате | 2296905 |

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесенк

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны
Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"
Наименование объекта: Насосная станция №2

6-5-1

Акт № 8

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012г
Насосная станция №2.Ливневая канализация КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц13-106-12 | Насос погружной с электродвигателем FA 25.31Z--FK 202-6/27(2 шт)К=2,000; / *т* | 0,55 | 54321,48 / 13972,5 | 38352,67 / 23175 | 29877 / 7685 | 21094 / 12746 | 23496 / 115 | 77 / 135,342 | 42 / 74 |
| 2 | Ц13-106-12 | Насос погружной TS 50H 111/11 1~ (1 шт) / *т* | 0,021 | 54321,48 / 13972,5 | 38352,67 / 23175 | 1141 / 293 | 805 / 487 | 897 / 115 | 77 / 135,342 | 2 / 3 |
| 3 | 99-1-7ТОО "W | Насос погружной TS 50H 111/11 1~ / *шт* | 1 | 83055 | | 83055 | | | | |
| 4 | Е22-35-7 | Установка чугунных задвижек диаметром 250 мм/30ч6бр/ / *задвижка или клапан* | 3 | 2070,39 / 661,5 | 1086,01 / 409,5 | 6211 / 1985 | 3258 / 1229 | 4178 / 130 | 3,86 / 2 | 12 / 6 |
| 5 | 9-2-57 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 250 мм / *шт* | 3 | 23600 | | 70800 | | | | |
| 6 | Е22-35-7 | Установка клапанов обратных диаметром 250 мм/19ч21бр/ / *задвижка или клапан* | 3 | 2070,39 / 661,5 | 1086,01 / 409,5 | 6211 / 1985 | 3258 / 1229 | 4178 / 130 | 3,86 / 2 | 12 / 6 |

26.12.12.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9-3-35 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм/прим/ | | | | | | | | |
| | | *шт* | 3 | 13880 | | 41640 | | | | |
| 8 | Е24-11-4 | Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 250 мм | | | | | | | | |
| | | *компенсатор* | 3 | 37571,85 | 2543,97 | 112716 | 7632 | 10888 | 11,4 | 34 |
| | | | | 2223 | 568,58 | 6669 | 1706 | 130 | 2,32 | 7 |
| | | Всего прямые затраты | | | | 351651 | 36047 | | | 102 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 18617 | 17397 | | | 96 |
| | | | | | | 296988 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 43637 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6546 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 23717 | | | | |
| | | Всего | | | | 419005 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 6285 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 886 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | 8038 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 3697 | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 23 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 4253 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1701 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 439282 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | | | | 800811 | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 541409 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 96796 | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 16016 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | | | | 816827 | | | | |

26.12.12

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 98019 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 914 846 |
| | – 1760 |
| К оплате | 913086 |

Заказчик:

Подрядчик:
"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

расценки проверены

разнесие

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Насосная станция для полива

6-7-31

Акт 2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 20012г

Насосная станция .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3 под насосную камеру | 102,4 | 21,3 | 20,46 | 2181 | 2095 | 759 | 0,00584 | 1 |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 86 | 696 | 97 | 0,0254 | 3 |
| 2 | Ц7-247-1 | Погружной насос KD 38-4 +мотор NU 501-2/11 +20m cable | 2 | 35225 | 18810 | 70450 | 37620 | 28026 | 65 | 130 |
| | | *шт* | | 11430 | 4140 | 22860 | 8280 | 90 | 24,196 | 48 |
| 3 | 80-1-1ТОО "W | Погружной насос KD 38-4+мотор NU 501-2/11+20m cable | 2 | 752656 | | 1505312 | | | | |
| | | *компл.* | | | | | | | | |
| 4 | 80-1-2ТОО "W | Напорный кожух | 2 | 608907 | | 1217814 | | | | |
| | | *компл.* | | | | | | | | |
| 5 | 80-1-3ТОО "W | Обратный клапан,д=80 мм | 2 | 138274 | | 276548 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 6 | 80-1-4ТОО "W | Шкаф управления ER 2-11.0 FFS | 1 | 452545 | | 452545 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 7 | 80-1-5ТОО "W | Датчик давления | 1 | 47956 | | 47956 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |

26.12.12.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 80-1-7ТОО "W | Поплавок | 1 | 20705 | | 20705 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 9 Е22-35-6 | Установка клапанов обратных диаметром 200 мм | 2 | 1230,66 | 466,78 | 2461 | 934 | 1790 | 3,04 | 6 |
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | 513 | 175,5 | 1026 | 351 | 130 | 0,86 | 2 |
| 10 9-3-40 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 200 мм | 2 | 39300 | | 78600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 11 Е22-35-6 | Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм | 2 | 1230,66 | 466,78 | 2461 | 934 | 1790 | 3,04 | 6 |
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | 513 | 175,5 | 1026 | 351 | 130 | 0,86 | 2 |
| 12 9-2-56 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм | 2 | 16300 | | 32600 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 13 Е22-35-3 | Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм | 1 | 411,46 | 17,71 | 411 | 18 | 311 | 1,4 | 1 |
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | 231,75 | 6,75 | 232 | 7 | 130 | 0,03 | – |
| 14 9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 1 | 6480 | | 6480 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 15 Е16-15-2 | Установка сливного крана на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(15ч8п,д=50 мм) | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 692 | 1,47 | 3 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 32 | 128 | 0,07 | – |
| 16 9-1-36 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм(15ч8п) | 2 | 1130 | | 2260 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты | | | | 3719731 | 41679 | | | 147 |
| | | | | | 25739 | 9717 | | | 55 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 131436 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 3520880 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 33368 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 5005 | | | | |

26.12.12.

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел-ч | 17 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 13933 |
| Всего | 3767032 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 3692 |
| - сметная заработная плата, тенге | 521 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 4722 |
| - сметная заработная плата, тенге | 2172 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 13 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 2498 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 999 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 3778943 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 6889013 |
| - материалы, тенге | 239608 |
| - оборудование, тенге | 6418564 |
| - сметная заработная плата, тенге | 85045 |
| Налог (2 %) | 137780 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 7026793 |
| НДС (12 %) | 843215 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 7 870 008 |

1034

К оплате 7868974

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесены

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Насосная станция для полива

Цены региона г. Астана

Форма 2В

6-2-11

Акт №6

приемки выполненных работ за декабрь 2012

Водозабор .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3- траншея / *м3 грунта* | 1113 | 21,3 / 0,84 | 20,46 / 6,8 | 23707 / 935 | 22772 / 7568 | 8248 / 97 | 0,00584 / 0,0254 | 7 / 28 |
| 2 | Е11-2-1 | Устройство нижнего и верхнего песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками / *м3 подстилающего слоя* | 74,2 | 1424,53 / 477 | – / – | 105700 / 35393 | – / – | 43533 / 123 | 2,99 / – | 222 / – |
| 3 | Е22-11-11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм(2 нитки) / *км трубопровода* | 0,106 | 272629,88 / 98037,5 | 172616,15 / 38831,51 | 28899 / 10392 | 18297 / 4116 | 18860 / 130 | 575 / 163,82 | 61 / 17 |
| 4 | 8-4-112 | Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=500 мм / *10м* | 10,6 | 48600 | | 515160 | | | | |
| 5 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта* | 1038,8 | 5,55 / – | 5,55 / 1,8 | 5765 / – | 5765 / 1870 | 1814 / 97 | – / 0,00691 | – / 7 |

26.12.12.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е1-24-1 | Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 74,2 | 7,91 | 7,91 | 587 | 587 | 185 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 191 | 97 | 0,00984 | 1 |
| | | Всего прямые затраты | | | | 679818 | 47421 | | | 290 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 46720 | 13745 | | | 53 |

Акт 26.12.12.

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 585676 |
| - заработная плата, тенге | 72640 |
| - трудоемкость, чел-ч | 10896 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 36 |
| Всего | 45147 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 797605 |
| - сметная заработная плата, тенге | 11964 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 1687 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 10 |
| - сметная заработная плата, тенге | 15301 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 7038 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 43 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 8096 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 3238 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 836204 |
| - материалы, тенге | 1524400 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1067687 |
| Налог (2 %) | 166659 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 30488 |
| НДС (12 %) | 1554888 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 186587 |
| | 1 741 475 |

К оплате 3349 1738126.

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесена

Форма 2В

Цены региона г. Астана

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС- Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор

2-9-8

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012г

Отстойник-регулятор--нестандартизированное оборудование (на 2010 год)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 80-1-1ТОО "О( | Тележка скребкового механизма с двумя приводами со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ *комплект* | 5 % ~~5~~ | 17466483 | | 87332415 | | | | |
| 2 | 80-1-2ТОО "О( | Механизм удаления плавающего мусора со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ *комплект* | 5 % ~~5~~ | 646907 | | 3234535 | | | | |
| 3 | 80-1-3ТОО "О( | Комплектующие изделия со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ:монорельсы Р-24 80 м,кабель 60 м,стойки для подвески кабеля *комплект* | 5 % ~~5~~ | 4704777 | | 23523885 | | | | |
| 4 | 80-1-3 | Комплектующие изделия со стоимостьб монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80м, кабель 60м, стойки для подвески кабеля *комплект* | 5 % ~~5~~ | 4704777 | | -23523885 | | | | |
| 5 | 80-1-3 | Компектующие изделия со стоимостью монтажных и пусконаладочных работ: монорельсы Р-24 80м, кабель 60м, стойки для подвески кабеля *комплект* | 5 % ~~5~~ | 948394 | | 4741970 | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 95308920 | | – | | – |

| | |
|---|---|
| | – |
| | – |
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 95308920 |
| оборудования, тенге | – |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 95308920 |
| Всего | 0 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 0 |
| - сметная заработная плата, тенге | – |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 0 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | 0 |
| - сметная заработная плата, тенге | – |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 0 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 0 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 95308920 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 173748161 |
| - материалы, тенге | – |
| - оборудование, тенге | 173748161 |
| - сметная заработная плата, тенге | 0 |
| Налог (2 %) | 3474963 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 177223124 |
| НДС (12 %) | 21 266 775 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 198 489 899 |
| Минус выполнение декабрь месяц 2010г ( с учетом 5% ) | 183 681 560 |
| К оплате | 14 808 339 |

остаток 5%

Заказчик:

расхождение проверено

Подрядчик:

разнесена

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор

Цены региона г. Астана

Форма 2В

6-9-11

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012

Горизонтальный отстойник.Ливневая канализация. (на 2010 год)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 / *комплект* | 7 | 8060 | | 56420 | | | | |
| 2 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 / *комплект* | 4 | 8060 | | 32240 | | | | |
| 3 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 / *комплект* | 5 | 8060 | | 40300 | | | | |
| 4 | Е22-35-6 | Установка чугунных задвижек параллельных с электроприводом диаметром 200 мм, 30ч906бр / *задвижка или клапан* | 5 | 1230,66 / 513 | 466,78 / 175,5 | 6153 / 2565 | 2334 / 878 | 4476 / 130 | 3,04 / 0,86 | 15 / 4 |
| 5 | 99-1-1ТОО "Те | Задвижка параллельная под электропривод,Д=200мм,30ч906бр / *шт* | 5 | 40050 | | 200250 | | | | |
| 6 | 99-1-2ТОО "Те | Электропривод к чугунным задвижкам НА-05 / *шт* | 5 | 60453 | | 302265 | | | | |
| 7 | Е22-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм,30ч6бр / *задвижка или клапан* | 5 | 1230,66 / 513 | 466,78 / 175,5 | 6153 / 2565 | 2334 / 878 | 4476 / 130 | 3,04 / 0,86 | 15 / 4 |

26.12.12.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 9-2-56 | | | | | | | | | |
| | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм | 5 | 16300 | | 81500 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 9 Е22-35-10 | | | | | | | | | |
| | Установка чугунных задвижек диаметром 400 мм,30ч6бр | 5 | 4159,33 | 2209,7 | 20797 | 11049 | 14348 | 8,1 | 41 |
| | *задвижка или клапан* | | 1372,5 | 834,75 | 6863 | 4174 | 130 | 4,08 | 20 |
| 10 9-2-59 | | | | | | | | | |
| | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 400 мм,30ч6бр | 5 | 58400 | | 292000 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 11 99-1-3Ком.пре, | | | | | | | | | |
| | Насосы фирмы WILO (FA 08.52W-FK 17.1-6/8K )для откачки ила из накопительного резервуара-отстойника(6 шт,в т.числе1-резервный складского хранения) | ~~1~~ | ~~1173817~~ | | 1173817 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| | Всего прямые затраты | | 981658 | | ~~2211895~~ | 15717 | | | 71 |
| | Дмитр 26.12.12. | | | | | | | | |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 11993 | 5930 | | | 28 |
| | | | | | 2184186 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | 23300 | | ~~23300~~ | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 3495 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | 60297 | | 12 | | | | |
| | | | | | 134112 | | | | |
| | Всего | | 1065255 | | 2369307 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | ~~35540~~ | 15979 | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 5011 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | 28 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 45452 | 20435 | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 20908 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 127 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 24048 | 10812 | | | |
| | | | | | 9619 | 4325 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 2483966 | 1916806 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 4528270 | 2035937 |
| - материалы, тенге | 3981771 | |
| - сметная заработная плата, тенге | 147670 | |
| Налог (2 %) | 90565 | 40719 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 4618835 | 2076656 |
| НДС (12 %) | 554260 | 249199 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 5 173 095 | 2325855 |
| | -1474 | |
| К оплате | | 2321381 |

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесена

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астана

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Отстойник-регулятор с очистными сооружениями ливневых стоков

Акт №20

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012

Наружное электроснабжение КЛ-10 кВ.КОРРЕКТИРОВКА,

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел 2 Комплектное оборудование ( КТПГ-250/10/0,4 кВ ) | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-14 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 | 3,7 | 27,84 | 26,18 | 103 | 97 | 32 | 0,0115 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,66 | 7,2 | 6 | 27 | 97 | 0,025 | – |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 0,1 | 218,93 | – | 22 | – | 25 | 1,54 | – |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 22 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е8-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 2 | 2369,27 | 100,89 | 4739 | 202 | 384 | 0,85 | 2 |
| | | *м3 основания* | | 123,75 | 38,25 | 248 | 77 | 118 | 0,18 | – |
| 4 | Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м/ФБС-2,4-40/ | 3 | 626,36 | 424,53 | 1879 | 1274 | 1474 | 1,21 | 4 |
| | | *шт сборных конструкций* | | 201,83 | 149,49 | 605 | 448 | 140 | 0,6067 | 2 |

26.12.2012

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 30-14-3 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)/ФБС-2.4-40/ | 1,63 | 19600 | | 31948 | | | | |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 6 Е1-166-1 | Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 0,17 | 122,18 | – | 21 | – | 24 | 0,885 | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 122,18 | – | 21 | – | 113 | – | – |
| 7 Е1-24-1 | Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 3,63 | 7,91 | 7,91 | 29 | 29 | 9 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,57 | – | 9 | 97 | 0,00984 | – |
| 8 Ц8-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 40 | 107,3 | 3,5 | 4292 | 140 | 1246 | 0,18 | 7 |
| | *м* | | | | | | | | |
| | | | 32,4 | 0,4 | 1296 | 16 | 95 | 0,003 | – |
| 9 Ц8-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 10 | 431,6 | 21,6 | 4316 | 216 | 1443 | 0,9 | 9 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 149 | 2,9 | 1490 | 29 | 95 | 0,017 | – |
| | Всего прямые затраты | | | | 47349 | 1958 | | | 22 |
| | | | | | 3688 | 606 | | | 2 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 41703 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 4637 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 696 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 2 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 3119 | | | | |
| | Всего | | | | 55105 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 827 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 117 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | 1057 | | | | |

26.12.2012

| | |
|---|---|
| - сметная заработная плата, тенге | 486 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 559 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 224 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 57772 |
| Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | 105318 |
| - материалы, тенге | 76025 |
| - сметная заработная плата, тенге | 11623 |
| Налог (2 %) | 2106 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 107424 |
| НДС (12 %) | 12891 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 120 315 |

-232

К оплате 120083

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены

разнесить

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ Управление строительства г. Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта: Насосная станция для полива

6-7-01

Акт №9

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012г

Водопровод .КОРРЕКТИРОВКА.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 1 м3- траншея | 271 | 21,3 | 20,46 | 5772 | 5545 | 2009 | 0,00584 | 2 |
| | | *м3 грунта* | | 0,84 | 6,8 | 228 | 1843 | 97 | 0,0254 | 7 |
| 2 | Е11-2-1 | Устройство нижнего и верхнего песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками | 48 | 1424,53 | – | 68377 | – | 28162 | 2,99 | 144 |
| | | *м3 подстилающего слоя* | | 477 | – | 22896 | – | 123 | – | – |
| 3 | Е22-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 0,125 | 139706,75 | 90794,12 | 17463 | 11349 | 11044 | 286 | 36 |
| | | *км трубопровода* | | 48375 | 19582,83 | 6047 | 2448 | 130 | 84,07 | 11 |
| 4 | 8-4-106 | Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=200 мм | 12 | 10100 | | 121200 | | | | |
| | | *10м* | | | | | | | | |
| 5 | Е16-27-11 | Врезка в действующие водоснабжения диаметром 200 мм | 1 | 21917,09 | 288,09 | 21917 | 288 | 2460 | 10,4 | 10 |
| | | *врезка* | | 1813,5 | 108 | 1814 | 108 | 128 | 0,53 | 1 |

26.12.12.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 223 | 5,55 | 5,55 | 1238 | 1238 | 389 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 1,8 | – | 401 | 97 | 0,00691 | 2 |
| 7 Е1-24-1 | Планировка лишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 48 | 7,91 | 7,91 | 380 | 380 | 119 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 123 | 97 | 0,00984 | – |
| | Всего прямые затраты | | | | 236347 | 18800 | | | 192 |
| | | | | | 30985 | 4923 | | | 21 |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 186564 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 44183 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 6627 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 22 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 16832 | | | | |
| | Всего | | | | 297362 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 4460 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 629 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %) | | | | 5704 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 2624 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 16 | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 3018 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1207 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 311751 | | | | |
| | Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге | | | | 568322 | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 340106 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 91174 | | | | |

Акцепт 26.12.12.

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 11366 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) | 579688 |
| НДС (12 %) | 69563 |
| Всего по акту с учетом НДС (12 %) | 649 251 |
| | -1249 |
| к оплате | 648002 |

Заказчик:

Подрядчик:

расценки проверены