СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №195 от 20.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул Саулет -14 от ул Карабура до ул Нурхабаева

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт ул Саулет -14 от ул Карабура до ул Нурхабаева	9 305,272	7 840,000	7 697,882	7 697,882

«Заказчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

«Технадзор»
ТОО «СтандартСтройСервис LTD»

«Подрядчик»
ТОО «Кызылорда жолдары»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Средний ремонт ул Саулет -14 от ул Карабура до ул Нурхабаева

Договор: №195 от 20.05.2020г.

АКТ Форма-2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ул. Саулет-14 от ул. Карабура до ул. Нурхабаева										
	1.1 Устрйство дорожной одежды. Тип -1										
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,060;	конструкции	2,46	2382,52	1041,87	5861	2563	–	4702	11408
					1340,65	429,27	3298	1056	–	845	
2	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,300;	т	3,198	344		1100		–	–	1188
					–		–		–	88	
3	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	и основания	1792	340,25	108,08	609729	193675	368987	104180	771022
					26,27	27,56	47067	49396	–	57113	

4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,9	133196,67	1616,67	119877	1455	118422	733	130259
					–	754,44	–	679	–	9649	
5	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1792	2408,8	90,61	4316576	162381	4088685	119418	4790874
					36,56	25,15	65510	45062	–	354880	
6	1127-0602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1792	1133,94	0,08	2032013	146	2031165	758	2195393
					0,39	–	702	–	–	162622	

Итого по смете	**7 900 144**
Накладные расходы, тенге	229 791
Сметная прибыль (8 %), тенге	585 197
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	99526
Непредвиденные работы и затраты-2%	158003
Итого по сметному расчету:	8 157 672
- в текущих ценах с 01.01.18 г	8 157 672
- в текущих и прогнозных ценах	8 157 672
Налог на добавленную стоимость (12 %)	978921
Всего по сметному расчету	9 136 593
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,842533100706332	**7697882**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик