СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №198 от 20.05.2020г

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Айтбаева от ул. Жанкожа батыра до ул. Бегим ана

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт ул. Айтбаева от ул. Жанкожа батыра до ул. Бегим ана	13 316,637	11 984,000	11 441,206	11 441,206

«Заказчик»

КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

«Технадзор»

ТОО «СтандартСтройСервис LTD»

«Подрядчик»

ТОО «Кызылорда жолдары»

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Средний ремонт ул. Айтбаева от ул. Жанкожа батыра до ул. Бегим ана

Договор: №198 от 20.05.2020г

Акт Форма-2

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство дорожной одежды (ТИП I)					
1	**Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**93,6000**		**3158,29**	**295616,15**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		679,33	63584,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,01	28736,09
		Сметная стоимость:				**4144,63**	**387937,20**
2	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,5000**		**99047,54**	**148571,31**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	1221,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,95	11983,42
		Сметная стоимость:				**107850,81**	**161776,21**
3	**Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**149,7000**		**18296,46**	**2738979,81**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		534,09	79952,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1506,44	225514,62
		Сметная стоимость:				**20336,99**	**3044447,35**

4	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ. 5 см**	**м2 покрытия**	**3120,4000**		**1761,20**	**5495652,83**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	207691,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,22	456267,52
		Сметная стоимость:				**1973,98**	**6159611,58**
5	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3120,4000**		**407,79**	**1272467,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	659,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,64	101850,21
		Сметная стоимость:				**440,64**	**1374977,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**9951287,70**
		Накладные расходы -	Тенге				**353110,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**824351,86**
ИТОГО по акту:			Тенге				**11128750**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**222575**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**11351324**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**1362160**
Итого в текущих ценах с НДС-12%			Тенге				**12713484**
Общая стоимость строительства			Тенге				**12713484**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,899926891526279			Тенге				**11441206**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК