СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: Договору №359 от 23.06.2020 года.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт подъездных путей водозабора "Степь" город Кызылорда

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Текущий ремонт подъездных путей водозабора "Степь" город Кызылорда	68 674,932	63 840,000	15 000,000	15 000,000

«Заказчик»	«Технадзор»	«Подрядчик»
КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда	ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"	ТОО «Кызылорда жолдары»

Зказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"

Наименование стройки: Текущий ремонт подъездных путей водозабора "Степь" город Кызылорда

Договор: №359 от 23.06.2020г

Акт Форма-2

приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**11654**		**1,52**	**17678**
		Накладные расходы	%	--		0,41	4725
		Сметная прибыль	%	8		0,15	1792
		Сметная стоимость:				**2,08**	**24195**
2	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4330**		**76,17**	**329779**
		Накладные расходы	%	--		21,22	91889
		Сметная прибыль	%	8		7,79	33733
		Сметная стоимость:				**105,19**	**455401**
3	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1311**		**1178,64**	**1545309**
		Накладные расходы	%	--		282,46	370328
		Сметная прибыль	%	8		116,89	153251
		Сметная стоимость:				**1577,99**	**2068888**
4	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1311**		**2651,00**	**3475700**
		Накладные расходы	%	--		112,40	147370
		Сметная прибыль	%	8		221,07	289846

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2984,47**	**3912915**
5	**11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**7284**		**603,95**	**4399048**
		Накладные расходы	%	--		87,99	640928
		Сметная прибыль	%	8		55,36	403198
		Сметная стоимость:				**747,30**	**5443174**
6	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,82**		**1785,26**	**12171**
		Накладные расходы	%	--		652,43	4448
		Сметная прибыль	%	8		195,03	1330
		Сметная стоимость:				**2632,69**	**17949**
7	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**5827**		**175,18**	**1020812**
		Накладные расходы	%	--		54,57	317970
		Сметная прибыль	%	8		18,38	107103
		Сметная стоимость:				**248,13**	**1445885**
8	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5827**		**0,28**	**1641**
		Накладные расходы	%	--		0,16	942
		Сметная прибыль	%	8		0,04	207
		Сметная стоимость:				**0,48**	**2789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**10802138**
		Накладные расходы -	Тенге				**1578601**
		Сметная прибыль -	Тенге				**990459**
ИТОГО по акту:			Тенге				**13371198**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге				**302530**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**267424**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**13941152**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**1672938**
ИТОГО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**15614090**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,960670777413051			Тенге				**15000000**

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК