**Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"**

**Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"**

**Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"**

**А К Т**

**приемки выполненных работ за март 2012 года**

| № | Наименование | Ед. изм | К-во | Цена ед | Сумма | С начала стр-ва | | выполнение за 2010 и 2011гг | | С начала 2012г | | отчетный месяц 2012г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | К-во | Сумма | К-во | Сумма | к-во | Сумма | К-во | сумма |
| | **Демонтажные работы по дефектному акту № 1 (остат.объем)** | | | | **1 871 793** | | **1 871 793** | | **1 871 793** | | **0** | | **0** |
| | Разборка гранитных плит площадки | м2 | 6649,91 | 228,15 | 1 517 177 | 6649,91 | 1 517 177 | 6649,9100 | 1 517 177 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Погрузка и вывоз мусора на 18 км | тн | 796,3 | 445,33 | 354 616 | 796,30 | 354 616 | 796,3 | 354 616 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **1 871 793** | | **1 871 793** | | **1 871 793** | | **0** | | **0** |
| | **Демонтаж ливневой канализации** | | | | **629 315** | | **629 315** | | **629 315** | | **0** | | **0** |
| | Демонтаж ливневой канализации | м | 672 | 936,48 | 629 315 | 672,00 | 629 315 | 672 | 629 315 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **629 315** | | **629 315** | | **629 315** | | **0** | | **0** |
| | **Демонтаж водопровода** | | | | **10 849** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | Демонтаж водопровода | м | 70 | 154,99 | 10 849 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **10 849** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **Демонтажные работы по дефектному акту** | | | | **165 218 630** | | **163 874 676** | | **163 874 676** | | **0** | | **0** |
| | **Строительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | Демонтаж покрытий из брусчатки | м2 | 66450 | 713,55 | 47 415 398 | 66450,00 | 47 415 398 | 66450 | 47 415 398 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Демонтаж металлоконструкций колоннады | тн | 15,42 | 32577,95 | 502 352 | 15,42 | 502 352 | 15,42 | 502 352 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Разборка ж/б фундаментов | м3 | 96 | 17293,66 | 1 660 191 | 96,00 | 1 660 191 | 96 | 1 660 191 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Демонтаж облицовки колоннады (мрамор) | м2 | 1990,4 | 22083,5 | 43 954 998 | 1990,40 | 43 954 998 | 1990,4 | 43 954 998 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Демонтаж фундаментных плит ж/б плоских | м3 | 1043,5 | 1566,51 | 1 634 653 | 1043,50 | 1 634 653 | 1043,5 | 1 634 653 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Демонтаж облицовки крышки парапета (гранит) | м2 | 826 | 9628,7 | 7 953 306 | 826,00 | 7 953 306 | 826 | 7 953 306 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Демонтаж покрытий из гранитной плитки | м2 | 640,8 | 772,7 | 495 146 | 640,80 | 495 146 | 640,8 | 495 146 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Демонтаж облицовки ступеней (гранит) | м2 | 1998 | 15070,56 | 30 110 979 | 1998,00 | 30 110 979 | 1998 | 30 110 979 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж покрытия платформы и пандуса | м2 | 8242,9 | 881,85 | 7 269 001 | 8242,90 | 7 269 001 | 8242,9 | 7 269 001 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Разборка ж/б платформы | м3 | 372,2 | 17293,64 | 6 436 693 | 372,20 | 6 436 693 | 372,2 | 6 436 693 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Разборка фонтанов из бетона | м3 | 216,9 | 6596,97 | 1 430 883 | 216,90 | 1 430 883 | 216,9 | 1 430 883 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Разборка гранитного покрытия фонтанов | м2 | 960,6 | 14964,17 | 14 374 582 | 960,60 | 14 374 582 | 960,6 | 14 374 582 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **163 238 182** | | **163 238 182** | | **163 238 182** | | **0** | | **0** |
| **Демонтаж наружного освещения** | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж п-э труб Д-50мм | м | 3386,4 | 64,24 | 217 542 | 3386,40 | 217 542 | 3386,4 | 217 542 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж светильников | шт | 172,0000 | 2435,77 | 418 952 | 172,00 | 418 952 | 172,0000 | 418 952 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **636 494** | | **636 494** | | **636 494** | | **0** | | **0** |
| **Демонтаж освещения монумента** | | | | | | | | | | | | |
| Демонтаж п-э труб Д-50мм | м | 3468 | 67,47 | 233 986 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж кабеля | м | 3468,0 | 25,26 | 87 602 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж светильников и прожекторов | шт | 652,0 | 745,17 | 485 851 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж шкафов управления | шт | 12 | 851,17 | 10 214 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж насадок | шт | 212 | 934,46 | 198 106 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж светильников подводного освещения | шт | 274 | 395,11 | 108 260 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж кабеля до 35 кв | м | 2638,00 | 25,26 | 66 636 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж закладных деталей и крепления | шт | 356 | 410,43 | 146 113 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Демонтаж ввода гибкого | шт | 56 | 128,32 | 7 186 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **1 343 954** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Итого по демонтажным работам по дефектному акту** | | | | **165 218 630** | | **163 874 676** | | **163 874 676** | | **0** | | **0** |
| **Дополнительный фахверк и люк** | | | | **29 959** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| Монтаж лестниц с ограждением | тн | 0,0312 | 326314,1 | 10 181 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Монтаж люка | тн | 0,0312 | 633910,26 | 19 778 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **29 959** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Металлоконструкции КМ2** | | | | **3 368 267** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| Монтаж элементов крепления демпферов | тн | 0,2809 | 396532,57 | 111 386 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Монтаж металлоконструкций упоров, связей | тн | 1,224 | 391973,86 | 479 776 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окраска металлических поверхностей | м2 | 29 | 127,66 | 3 702 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка демпферов | шт | 8 | 346617 | 2 772 936 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Электосварка | тн | 0,104 | 1692,31 | 176 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Постановка болтов | шт | 2 | 145,5 | 291 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **3 368 267** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электросиловое оборудование** | | | | **336 468** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| Электрообогрев | | | | 336 468 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **ИТОГО:** | | | | **336 468** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электросиловое оборудование изм.2** | | | | **154 614** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| Электрообогрев | | | | 154 614 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| **ИТОГО:** | | | | **154 614** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Общестроительные работы. Стелла (см. 2-2-2)** | | | | **191 487 964** | | **191 487 964** | | **191 487 964** | | **0** | | **0** |
| Облицовка стиллобата гранитными плитами | м2 | 6908 | 27719,74 | 191 487 964 | 6908,00 | 191 487 964 | 6908 | 191 487 964 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **191 487 964** | | **191 487 964** | | **191 487 964** | | **0** | | **0** |
| **Общестроительные работы КЖ (часть 1) (Единство) (см.2-3-2)** | | | | **996 469** | | **996 469** | | **996 469** | | **0** | | **0** |
| Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив) | м3 | 311 | 3204,08 | 996 469 | 311,00 | 996 469 | 311 | 996 469 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Итого:** | | | | **996 469** | | **996 469** | | **996 469** | | **0** | | **0** |
| **Размещение гасителей колебаний на монумент** | | | | **13 025 849** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| Размещение гасителей колебаний на монумент | | | | 13 025 849 | | 0 | | 0 | 0,0000 | 0 | | |
| **ИТОГО:** | | | | **13 025 849** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Конструкции железобетонные (стилобат, лестницы, фонтаны,цветники (см.2-4-1)** | | | | **98 590 198** | | **98 590 198** | | **98 590 198** | | **0** | | **0** |
| **Стилобат** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундамента (тумба) | м3 | 16,4 | 26914,27 | 441 394 | 16,40 | 441 394 | 16,4 | 441 394 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство стен и днищ | м3 | 5 | 37796,8 | 188 984 | 5,00 | 188 984 | 5 | 188 984 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в один слой ПЭНД 0,5 | м2 | 14,4 | 1283,89 | 18 488 | 14,40 | 18 488 | 14,4 | 18 488 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 20 | 675,7 | 13 514 | 20,00 | 13 514 | 20 | 13 514 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка съемной крышки | шт | 2 | 4399 | 8 798 | 2,00 | 8 798 | 2 | 8 798 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство основания из гравийно-песчаной смеси | м3 | 970 | 2961,43 | 2 872 587 | 970,00 | 2 872 587 | 970 | 2 872 587 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство щебеночного основания | м3 | 270 | 5940,25 | 1 603 868 | 270,00 | 1 603 868 | 270 | 1 603 868 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство ж/б конструкций | м3 | 360 | 39162,21 | 14 098 396 | 360,00 | 14 098 396 | 360 | 14 098 396 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство деформационных швов (пенополистирол) | м | 413,4 | 907,22 | 375 045 | 413,40 | 375 045 | 413,4 | 375 045 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **19 621 074** | | **19 621 074** | | **19 621 074** | | **0** | | **0** |
| **Каскадный фонтан 2 шт** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство щебеночного основания | м3 | 2537 | 5940,23 | 15 070 364 | 2537,00 | 15 070 364 | 2537 | 15 070 364 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство ж/б конструкций | м3 | 1524 | 37529,14 | 57 194 409 | 1524,00 | 57 194 409 | 1524 | 57 194 409 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Гидроизоляция смазкой yapfleks 305 в 2 слоя | м2 | 2080 | 2885,65 | 6 002 152 | 2080,00 | 6 002 152 | 2080 | 6 002 152 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **78 266 925** | | **78 266 925** | | **78 266 925** | | **0** | | **0** |
| **Цветник** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство бетонных стен и перегородок | м3 | 6 | 31667,67 | 190 006 | 6,00 | 190 006 | 6 | 190 006 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **190 006** | | **190 006** | | **190 006** | | **0** | | **0** |
| **Лестница № 1** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б лестницы | м3 | 4,7 | 29796,81 | 140 045 | 4,70 | 140 045 | 4,7 | 140 045 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство покрытия из гранита | м2 | 23 | 16180,35 | 372 148 | 23,00 | 372 148 | 23 | 372 148 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **512 193** | | **512 193** | | **512 193** | | **0** | | **0** |
| **Фонтаны №1,№2. Конструкции железобетонные см. 7-6-1** | | | | **22 373 325** | | **22 373 325** | | **22 373 325** | | **0** | | **0** |
| **Угловая тумба; лоток** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундаментов (угловая тумба) | м3 | 65,6 | 26914,16 | 1 765 569 | 65,60 | 1 765 569 | 65,6 | 1 765 569 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство стен и днищ при толщине до 150 мм (лоток) | м3 | 5,2 | 37760,19 | 196 353 | 5,20 | 196 353 | 5,2 | 196 353 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в один слой ПЭНД 05 | м2 | 40 | 1283,83 | 51 353 | 40,00 | 51 353 | 40 | 51 353 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 64 | 675,59 | 43 238 | 64,00 | 43 238 | 64 | 43 238 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Укладка панелей перекрытий | шт | 16 | 6242,25 | 99 876 | 16,00 | 99 876 | 16 | 99 876 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | **2 156 389** | | **2 156 389** | | **2 156 389** | | **0** | | **0** |
| **Тумба центрального фонтана** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундаментов (тумба центрального фонтана) | м3 | 11,2 | 24036,79 | 269 212 | 11,20 | 269 212 | 11,2 | 269 212 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **269 212** | | **269 212** | | **269 212** | | **0** | | **0** |
| **Фонтан №1 -№2** | | | | | | | | | | | | |
| Уплотнение грунта щебнем | м2 | 2728 | 253,92 | 692 694 | 2728,00 | 692 694 | 2728 | 692 694 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство щебеночного основания | м3 | 540 | 5940,22 | 3 207 719 | 540,00 | 3 207 719 | 540 | 3 207 719 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство ж/б конструкций фонтана | м3 | 410 | 36094,19 | 14 798 618 | 410,00 | 14 798 618 | 410 | 14 798 618 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство деформационных швов (пенополистирол М20) | м | 44 | 907,23 | 39 918 | 44,00 | 39 918 | 44 | 39 918 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Обеспыливание поверхности | м2 | 392 | 197,95 | 77 596 | 392,00 | 77 596 | 392 | 77 596 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой yapfleks 305 в два слоя | м2 | 392 | 2885,66 | 1 131 179 | 392,00 | 1 131 179 | 392 | 1 131 179 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **19 947 724** | | **19 947 724** | | **19 947 724** | | **0** | | **0** |
| **Фонтаны. Технологическое оборудование см.2-14-1** | | | | **1 011 910 137** | | **700 000 000** | | **0** | | **700 000 000** | | **700 000 000** |
| **Гидравлическое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Гидравлическое оборудование фонтанов | ком | 1 | 85280911 | 85 280 911 | 1,00 | 85 280 911 | 0 | 0 | 1,0000 | 85 280 911 | 1 | 85 280 911 |
| Электроснабжение. Прокладка кабеля H07RN-F до 35 кв | м | 17695 | 1391,05 | 24 614 630 | 13149,63 | 18 291 797 | 0 | 0 | 13 149,6330 | 18 291 797 | 13 149,633 | 18 291 797 |
| Комплект оборудования фонтана тип 1 | ком | 1 | 763968259 | 763 968 259 | 0,60 | 458 380 955 | 0 | 0 | 0,6000 | 458 380 955 | 0,6 | 458 380 955 |
| Комплект оборудования фонтана тип 2 | ком | 1 | 100395939 | 100 395 939 | 1,00 | 100 395 939 | 0 | 0 | 1,0000 | 100 395 939 | 1 | 100 395 939 |
| Комплект оборудования фонтана тип 3 | ком | 1 | 37650398 | 37 650 398 | 1,00 | 37 650 398 | 0 | 0 | 1,0000 | 37 650 398 | 1 | 37 650 398 |
| **ИТОГО:** | | | | **1 011 910 137** | | **700 000 000** | | **0** | | **700 000 000** | | **700 000 000** |
| **Технические помещения** | | | | **12 869 178** | | **12 869 178** | | **12 869 178** | | **0** | | **0** |
| **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)** | м3 | 1654 | 889,91 | 1 471 911 | 1654,00 | 1 471 911 | 1654 | 1 471 911 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **1 471 911** | | **1 471 911** | | **1 471 911** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 1** | | | | | | | | | | | | |

ЭМР 15.03.2012
ВК 15.03.2012

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундамента | м3 | 15 | 25314,07 | 379 711 | 15,00 | 379 711 | 15 | 379 711 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 11,36 | 1010,12 | 11 475 | 11,36 | 11 475 | 11,36 | 11 475 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 12,64 | 675,47 | 8 538 | 12,64 | 8 538 | 12,64 | 8 538 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД | м2 | 23 | 1284,17 | 29 536 | 23,00 | 29 536 | 23 | 29 536 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство бетонных фундаментов | м3 | 4,29 | 24249,42 | 104 030 | 4,29 | 104 030 | 4,29 | 104 030 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка блоков и плит ленточного фундамента | шт | 46 | 15916,48 | 732 158 | 46,00 | 732 158 | 46 | 732 158 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование кладки стен | тн | 0,012 | 191750 | 2 301 | 0,01 | 2 301 | 0,012 | 2 301 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 50,72 | 675,59 | 34 266 | 50,72 | 34 266 | 50,72 | 34 266 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция из пенопласта стен | м3 | 5,04 | 41226,39 | 207 781 | 5,04 | 207 781 | 5,04 | 207 781 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 1 | 21680 | 21 680 | 1,00 | 21 680 | 1 | 21 680 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Перекрытия** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка плит перекрытия ПК | м2 | 37,44 | 7666,75 | 287 043 | 37,44 | 287 043 | 37,44 | 287 043 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя | м2 | 53 | 1748,23 | 92 656 | 53,00 | 92 656 | 53 | 92 656 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35 | м3 | 3,71 | 28015,36 | 103 937 | 3,71 | 103 937 | 3,71 | 103 937 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 42 | 1701,02 | 71 443 | 42,00 | 71 443 | 42 | 71 443 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм | м3 | 1,06 | 6117,92 | 6 485 | 1,06 | 6 485 | 1,06 | 6 485 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 53 | 959,09 | 50 832 | 53,00 | 50 832 | 53 | 50 832 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование подстилающих слоев | тн | 0,1414 | 113790,66 | 16 090 | 0,14 | 16 090 | 0,1414 | 16 090 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 1,7 | 39103,53 | 66 476 | 1,70 | 66 476 | 1,7 | 66 476 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство покрытий из керамической плитки | м2 | 41,3 | 4113,39 | 169 883 | 41,30 | 169 883 | 41,3 | 169 883 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство бетонного покрытия т.9 см | м2 | 41,3 | 2189,39 | 90 422 | 41,30 | 90 422 | 41,3 | 90 422 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Армирование подстилающих слоев | тн | 0,126 | 112650,79 | 14 194 | 0,13 | 14 194 | 0,126 | 14 194 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство щебеночного слоя т.100мм | м3 | 4,13 | 7972,88 | 32 928 | 4,13 | 32 928 | 4,13 | 32 928 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции | м3 | 2,065 | 6117,68 | 12 633 | 2,07 | 12 633 | 2,065 | 12 633 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 41,3 | 1701,02 | 70 252 | 41,30 | 70 252 | 41,3 | 70 252 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Разные работы** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж люка | тн | 0,0995 | 616442,21 | 61 336 | 0,10 | 61 336 | 0,0995 | 61 336 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция люка плитами из пенопласта | м3 | 0,61 | 28014,75 | 17 089 | 0,61 | 17 089 | 0,61 | 17 089 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 4,38 | 194,75 | 853 | 4,38 | 853 | 4,38 | 853 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Монтаж лестниц и ограждений | тн | 0,03988 | 355792,38 | 14 189 | 0,04 | 14 189 | 0,03988 | 14 189 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка решеток приямков | тн | 0,0459 | 433376,91 | 19 892 | 0,05 | 19 892 | 0,0459 | 19 892 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2 730 109** | | **2 730 109** | | **2 730 109** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 2** | | | | | | | | | | | | |
| **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундамента | м3 | 15 | 25314,07 | 379 711 | 15,00 | 379 711 | 15 | 379 711 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 11,36 | 1010,12 | 11 475 | 11,36 | 11 475 | 11,36 | 11 475 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 12,64 | 675,47 | 8 538 | 12,64 | 8 538 | 12,64 | 8 538 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД | м2 | 23 | 1284,17 | 29 536 | 23,00 | 29 536 | 23 | 29 536 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство бетонных фундаментов | м3 | 4,29 | 24249,42 | 104 030 | 4,29 | 104 030 | 4,29 | 104 030 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка блоков и плит ленточного фундамента | шт | 46 | 15916,48 | 732 158 | 46,00 | 732 158 | 46 | 732 158 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование кладки стен | тн | 0,012 | 191750 | 2 301 | 0,01 | 2 301 | 0,012 | 2 301 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 50,72 | 675,59 | 34 266 | 50,72 | 34 266 | 50,72 | 34 266 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция из пенопласта стен | м3 | 5,04 | 41226,39 | 207 781 | 5,04 | 207 781 | 5,04 | 207 781 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 1 | 21680 | 21 680 | 1,00 | 21 680 | 1 | 21 680 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Перекрытия** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка плит перекрытия ПК | м2 | 37,44 | 7657 | 286 678 | 37,44 | 286 678 | 37,44 | 286 678 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя | м2 | 53 | 1748,23 | 92 656 | 53,00 | 92 656 | 53 | 92 656 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35 | м3 | 3,71 | 28015,36 | 103 937 | 3,71 | 103 937 | 3,71 | 103 937 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 42 | 1701,02 | 71 443 | 42,00 | 71 443 | 42 | 71 443 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм | м3 | 1,06 | 6117,92 | 6 485 | 1,06 | 6 485 | 1,06 | 6 485 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 53 | 959,09 | 50 832 | 53,00 | 50 832 | 53 | 50 832 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование подстилающих слоев | тн | 0,1414 | 113790,66 | 16 090 | 0,14 | 16 090 | 0,1414 | 16 090 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 1,7 | 39103,53 | 66 476 | 1,70 | 66 476 | 1,7 | 66 476 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство покрытий из керамической плитки | м2 | 41,3 | 4113,39 | 169 883 | 41,30 | 169 883 | 41,3 | 169 883 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство бетонного покрытия т.9 см | м2 | 41,3 | 2189,39 | 90 422 | 41,30 | 90 422 | 41,3 | 90 422 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование подстилающих слоев | тн | 0,126 | 112650,79 | 14 194 | 0,13 | 14 194 | 0,126 | 14 194 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство щебеночного слоя т.100мм | м3 | 4,13 | 7972,88 | 32 928 | 4,13 | 32 928 | 4,13 | 32 928 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции | м3 | 2,065 | 6117,68 | 12 633 | 2,07 | 12 633 | 2,065 | 12 633 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 41,3 | 1701,02 | 70 252 | 41,30 | 70 252 | 41,3 | 70 252 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Разные работы** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж люка | тн | 0,0995 | 616442,21 | 61 336 | 0,10 | 61 336 | 0,0995 | 61 336 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция люка плитами из пенопласта | м3 | 0,61 | 28014,75 | 17 089 | 0,61 | 17 089 | 0,61 | 17 089 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 4,38 | 194,75 | 853 | 4,38 | 853 | 4,38 | 853 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Монтаж лестниц и ограждений | тн | 0,03988 | 355792,38 | 14 189 | 0,04 | 14 189 | 0,03988 | 14 189 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка решеток приямков | тн | 0,0459 | 433376,91 | 19 892 | 0,05 | 19 892 | 0,0459 | 19 892 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2 729 744** | | **2 729 744** | | **2 729 744** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 3** | | | | | | | | | | | | |
| **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундамента | м3 | 10,6 | 26463,3 | 280 511 | 10,60 | 280 511 | 10,6 | 280 511 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 15,3 | 1010,2 | 15 456 | 15,30 | 15 456 | 15,3 | 15 456 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 14,8 | 675,47 | 9 997 | 14,80 | 9 997 | 14,8 | 9 997 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД | м2 | 31 | 1284,19 | 39 810 | 31,00 | 39 810 | 31 | 39 810 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка блоков и плит ленточного фундамента | шт | 53,2 | 16930,62 | 900 709 | 53,20 | 900 709 | 53,2 | 900 709 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование кладки стен | тн | 0,048 | 138770,83 | 6 661 | 0,05 | 6 661 | 0,048 | 6 661 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 87,12 | 675,45 | 58 845 | 87,12 | 58 845 | 87,12 | 58 845 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция из пенопласта стен | м3 | 4,356 | 41225,9 | 179 580 | 4,36 | 179 580 | 4,356 | 179 580 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 1,3 | 21680,77 | 28 185 | 1,30 | 28 185 | 1,3 | 28 185 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Перекрытия** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка плит перекрытия ПК | м2 | 61,56 | 7630,21 | 469 716 | 61,56 | 469 716 | 61,56 | 469 716 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя | м2 | 55 | 1748,24 | 96 153 | 55,00 | 96 153 | 55 | 96 153 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35 | м3 | 3,78 | 28015,34 | 105 898 | 3,78 | 105 898 | 3,78 | 105 898 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 54 | 1701 | 91 854 | 54,00 | 91 854 | 54 | 91 854 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм | м3 | 1,08 | 6117,59 | 6 607 | 1,08 | 6 607 | 1,08 | 6 607 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 54 | 959,09 | 51 791 | 54,00 | 51 791 | 54 | 51 791 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 0,3 | 67713,33 | 20 314 | 0,30 | 20 314 | 0,3 | 20 314 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство покрытий из керамической плитки | м2 | 52,3 | 4113,38 | 215 130 | 52,30 | 215 130 | 52,3 | 215 130 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство бетонного покрытия т.9 см | м2 | 52,3 | 2189,48 | 114 510 | 52,30 | 114 510 | 52,3 | 114 510 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование подстилающих слоев | тн | 0,189 | 112634,92 | 21 288 | 0,19 | 21 288 | 0,189 | 21 288 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство щебеночного слоя т.100мм | м3 | 5,23 | 7972,85 | 41 698 | 5,23 | 41 698 | 5,23 | 41 698 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции | м3 | 2,615 | 6117,78 | 15 998 | 2,62 | 15 998 | 2,615 | 15 998 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 54 | 1701 | 91 854 | 54,00 | 91 854 | 54 | 91 854 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Разные работы** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж дверей Д-1 | тн | 0,16828 | 614826,48 | 103 463 | 0,17 | 103 463 | 0,16828 | 103 463 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция люка минплитой | м3 | 0,14 | 19521,43 | 2 733 | 0,14 | 2 733 | 0,14 | 2 733 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 8,72 | 196,56 | 1 714 | 8,72 | 1 714 | 8,72 | 1 714 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2 970 475** | | **2 970 475** | | **2 970 475** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 4** | | | | | | | | | | | | |
| **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство ж/б фундамента | м3 | 10,6 | 26463,3 | 280 511 | 10,60 | 280 511 | 10,6 | 280 511 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 15,3 | 1010,2 | 15 456 | 15,30 | 15 456 | 15,3 | 15 456 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 14,8 | 675,47 | 9 997 | 14,80 | 9 997 | 14,8 | 9 997 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД | м2 | 31 | 1284,19 | 39 810 | 31,00 | 39 810 | 31 | 39 810 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Стены** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка блоков и плит ленточного фундамента | шт | 53,2 | 16930,62 | 900 709 | 53,20 | 900 709 | 53,2 | 900 709 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование кладки стен | тн | 0,048 | 138770,83 | 6 661 | 0,05 | 6 661 | 0,048 | 6 661 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза | м2 | 87,12 | 675,45 | 58 845 | 87,12 | 58 845 | 87,12 | 58 845 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция из пенопласта стен | м3 | 4,356 | 41225,9 | 179 580 | 4,36 | 179 580 | 4,356 | 179 580 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 1,3 | 21680,77 | 28 185 | 1,30 | 28 185 | 1,3 | 28 185 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Перекрытия** | | | | | | | | | | | | |
| Укладка плит перекрытия ПК | м2 | 61,56 | 7621,35 | 469 170 | 61,56 | 469 170 | 61,56 | 469 170 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя | м2 | 55 | 1748,24 | 96 153 | 55,00 | 96 153 | 55 | 96 153 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35 | м3 | 3,78 | 28015,34 | 105 898 | 3,78 | 105 898 | 3,78 | 105 898 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 54 | 1701 | 91 854 | 54,00 | 91 854 | 54 | 91 854 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм | м3 | 1,08 | 6117,59 | 6 607 | 1,08 | 6 607 | 1,08 | 6 607 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство цементных стяжек т.30мм | м2 | 54 | 959,09 | 51 791 | 54,00 | 51 791 | 54 | 51 791 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство монолитных участков | м3 | 0,3 | 67713,33 | 20 314 | 0,30 | 20 314 | 0,3 | 20 314 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| Устройство покрытий из керамической плитки | м2 | 52,3 | 4113,38 | 215 130 | 52,30 | 215 130 | 52,3 | 215 130 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Устройство бетонного покрытия т.9 см | м2 | 52,3 | 2132,31 | 111 520 | 52,30 | 111 520 | 52,3 | 111 520 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Армирование подстилающих слоев | тн | 0,189 | 112634,92 | 21 288 | 0,19 | 21 288 | 0,189 | 21 288 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство щебеночного слоя т.100мм | м3 | 5,23 | 7972,85 | 41 698 | 5,23 | 41 698 | 5,23 | 41 698 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство засыпной песчаной изоляции | м3 | 2,615 | 6117,78 | 15 998 | 2,62 | 15 998 | 2,615 | 15 998 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля | м2 | 54 | 1701 | 91 854 | 54,00 | 91 854 | 54 | 91 854 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **Разные работы** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж люка | тн | 0,16828 | 614826,48 | 103 463 | 0,17 | 103 463 | 0,16828 | 103 463 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Теплоизоляция люка минплитой | м3 | 0,14 | 19521,43 | 2 733 | 0,14 | 2 733 | 0,14 | 2 733 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 8,72 | 196,56 | 1 714 | 8,72 | 1 714 | 8,72 | 1 714 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2 966 939** | | **2 966 939** | | **2 966 939** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 1, Электротехническая часть** | | | | **856 888** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж ВРУ-1 | шт | 1 | 233646 | 233 646 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Щит на 12 модулей | шт | 1 | 5474 | 5 474 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 32А | шт | 1 | 3356 | 3 356 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 16А | шт | 4 | 1863,5 | 7 454 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А | шт | 2 | 4562,5 | 9 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Электропечь | шт | 2 | 6474 | 12 948 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем | шт | 1 | 68769 | 68 769 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 | 11934 | 11 934 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **352 706** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Светильник с люминисцентными лампами | шт | 4 | 9471 | 37 884 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Светильник переносной | шт | 1 | 1067 | 1 067 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **38 951** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| Выключатель одноклавишный | шт | 3 | 877,67 | 2 633 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Коробка монтажная | шт | 4 | 213,25 | 853 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Наконечники кабельные | шт | 10 | 314,3 | 3 143 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **6 629** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Кабели, трубы и лотки** | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка гофрированной трубки Д-20мм | м | 65 | 411,2 | 26 728 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Прокладка кабелей ВВГ | м | 81 | 316,49 | 25 636 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Кабельный лоток с элементами | м | 55 | 6421,8 | 353 199 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **405 563** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта и обратная засыпка | м3 | 13,5 | 1744,37 | 23 549 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2 | м | 45 | 195,2 | 8 784 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2 | м | 35 | 180,8 | 6 328 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм | шт | 14 | 1027 | 14 378 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **53 039** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 2 Электротехническая часть** | | | | **1 062 155** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж ВРУ-1 | шт | 1 | 233646 | 233 646 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Щит на 12 модулей | шт | 1 | 5474 | 5 474 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 32А | шт | 1 | 3356 | 3 356 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 16А | шт | 4 | 1863,5 | 7 454 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А | шт | 2 | 4562,5 | 9 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Электропечь | шт | 2 | 6474 | 12 948 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем | шт | 1 | 68769 | 68 769 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 | 11934 | 11 934 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | **352 706** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Светильник с люминисцентными лампами | шт | 4 | 9471 | 37 884 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Светильник переносной | шт | 1 | 1067 | 1 067 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **38 951** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| Выключатель одноклавишный | шт | 3 | 877,67 | 2 633 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Коробка монтажная | шт | 4 | 213,25 | 853 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Наконечники кабельные | шт | 8 | 314,25 | 2 514 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **6 000** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Кабели, трубы и лотки** | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка гофрированной трубки Д-20мм | м | 65 | 411,2 | 26 728 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Прокладка кабелей ВВГ | м | 81 | 316,49 | 25 636 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Кабельный лоток с элементами | м | 55 | 6421,8 | 353 199 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **405 563** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта и обратная засыпка | м3 | 13,5 | 411,19 | 5 551 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2 | м | 45 | 316,51 | 14 243 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2 | м | 35 | 6421,8 | 224 763 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм | шт | 14 | 1027 | 14 378 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **258 935** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 3 Электротехническая часть** | | | | **1 761 455** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж ВРУ-1 | шт | 2 | 233646 | 467 292 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Щит на 12 модулей | шт | 1 | 5474 | 5 474 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 32А | шт | 1 | 3356 | 3 356 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 16А | шт | 4 | 1863,5 | 7 454 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А | шт | 2 | 4562,5 | 9 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Электропечь | шт | 3 | 6474 | 19 422 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем | шт | 1 | 71271 | 71 271 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик с понижающим трансформатором | шт | 2 | 11933,5 | 23 867 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **607 261** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Светильник с люминисцентными лампами | шт | 5 | 9471,6 | 47 358 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Светильник переносной | шт | 2 | 1067 | 2 134 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Светильник настенно-потолочный | шт | 1 | 3201 | 3 201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **52 693** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| Выключатель одноклавишный | шт | 6 | 877,83 | 5 267 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Коробка монтажная | шт | 6 | 213,5 | 1 281 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2 | шт | 2 | 32474,5 | 64 949 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2 | шт | 2 | 34199,5 | 68 399 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **139 896** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Кабели, трубы и лотки** | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка гофрированной трубки Д-20мм | м | 50 | 411,2 | 20 560 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Прокладка кабелей ВВГ | м | 126 | 1617,44 | 203 797 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Кабельный лоток с элементами | м | 75 | 9009,69 | 675 727 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **900 084** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта и обратная засыпка | м3 | 18 | 1744,61 | 31 403 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2 | м | 60 | 195,2 | 11 712 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2 | м | 45 | 180,8 | 8 136 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм | шт | 10 | 1027 | 10 270 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО:** | | | | **61 521** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Техническое помещение № 4 Электротехническая часть** | | | | **1 761 455** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж ВРУ-1 | шт | 2 | 233646 | 467 292 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Щит на 12 модулей | шт | 1 | 5474 | 5 474 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 32А | шт | 1 | 3356 | 3 356 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Выключатель автоматический 16А | шт | 4 | 1863,5 | 7 454 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А | шт | 2 | 4562,5 | 9 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Электропечь | шт | 3 | 6474 | 19 422 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем | шт | 1 | 71271 | 71 271 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Ящик с понижающим трансформатором | шт | 2 | 11933,5 | 23 867 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **607 261** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| Светильник с люминисцентными лампами | шт | 5 | 9471,6 | 47 358 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Светильник переносной | шт | 2 | 1067 | 2 134 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Светильник настенно-потолочный | шт | 1 | 3201 | 3 201 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **52 693** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | | | |
| Выключатель одноклавишный | шт | 6 | 877,83 | 5 267 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Коробка монтажная | шт | 6 | 213,5 | 1 281 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2 | шт | 2 | 32474,5 | 64 949 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2 | шт | 2 | 34199,5 | 68 399 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **139 896** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Кабели, трубы и лотки** | | | | | | | | | | | | |
| Прокладка гофрированной трубки Д-20мм | м | 50 | 411,2 | 20 560 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Прокладка кабелей ВВГ | м | 126 | 1617,44 | 203 797 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Кабельный лоток с элементами | м | 75 | 9009,69 | 675 727 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **900 084** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Молниезащита и заземление** | | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта и обратная засыпка | м3 | 18 | 1744,61 | 31 403 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2 | м | 60 | 195,2 | 11 712 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2 | м | 45 | 180,8 | 8 136 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм | шт | 10 | 1027 | 10 270 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **61 521** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Архитектурные решения колоннады, арки, фонтанов** | | | | **1 302 402 627** | | **1 302 402 627** | | **1 302 402 627** | | **0** | | **0** |
| **Колоннада** | | | | **299 750 829** | | **299 750 829** | | **299 750 829** | | **0** | | **0** |
| **Элемент "Орнамент"** | | | | | | | | | | | | |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 67,66 | 27827,96 | 1 882 840 | 67,66 | 1 882 840 | 67,66 | 1 882 840 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей (C1a,C1b) | шт | 88 | 161878,73 | 14 245 328 | 88,00 | 14 245 328 | 88 | 14 245 328 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей (C2a,C2b,C2RL,C11bR) | шт | 20 | 43938,4 | 878 768 | 20,00 | 878 768 | 20 | 878 768 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей (C11a,C11a1) | шт | 176 | 41625,36 | 7 326 063 | 176,00 | 7 326 063 | 176 | 7 326 063 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей (C11a2,C11a3) | шт | 4 | 39312 | 157 248 | 4,00 | 157 248 | 4 | 157 248 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 60,13 | 9528,85 | 572 970 | 60,13 | 572 970 | 60,13 | 572 970 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей (C7a,C7a1) | шт | 176 | 73844,01 | 12 996 546 | 176,00 | 12 996 546 | 176 | 12 996 546 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C7a2 | шт | 2 | 69377,5 | 138 755 | 2,00 | 138 755 | 2 | 138 755 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C7a3 | шт | 2 | 64751 | 129 502 | 2,00 | 129 502 | 2 | 129 502 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C7bRL | шт | 8 | 71688,25 | 573 506 | 8,00 | 573 506 | 8 | 573 506 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C8 | шт | 144 | 462,1 | 66 542 | 144,00 | 66 542 | 144 | 66 542 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 60 мм | м2 | 60,94 | 27827,68 | 1 695 819 | 60,94 | 1 695 819 | 60,94 | 1 695 819 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей (С5а,С5а1) | шт | 176 | 46251,64 | 8 140 289 | 176,00 | 8 140 289 | 176 | 8 140 289 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С5а2 | шт | 2 | 43939 | 87 878 | 2,00 | 87 878 | 2 | 87 878 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С5а3 | шт | 2 | 41625,5 | 83 251 | 2,00 | 83 251 | 2 | 83 251 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С5bRL | шт | 8 | 63596,13 | 508 769 | 8,00 | 508 769 | 8 | 508 769 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С14а,С14а1 | шт | 176 | 27749,31 | 4 883 879 | 176,00 | 4 883 879 | 176 | 4 883 879 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С14а2,С14а3 | шт | 4 | 25438,75 | 101 755 | 4,00 | 101 755 | 4 | 101 755 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С14bRL | шт | 8 | 37001,75 | 296 014 | 8,00 | 296 014 | 8 | 296 014 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 75 мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 112,48 | 7621 | 857 210 | 112,48 | 857 210 | 112,48 | 857 210 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С10а | шт | 88 | 277507,8 | 24 420 686 | 88,00 | 24 420 686 | 88 | 24 420 686 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С10а | шт | 2 | 120253 | 240 506 | 2,00 | 240 506 | 2 | 240 506 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С10а | шт | 2 | 129502,5 | 259 005 | 2,00 | 259 005 | 2 | 259 005 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С10bRL | шт | 8 | 136441,5 | 1 091 532 | 8,00 | 1 091 532 | 8 | 1 091 532 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм | м2 | 94,8 | 27827,71 | 2 638 067 | 94,80 | 2 638 067 | 94,8 | 2 638 067 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С3а,С3а1 | шт | 176 | 18499,73 | 3 255 952 | 176,00 | 3 255 952 | 176 | 3 255 952 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С3а2,С3а3 | шт | 4 | 17576,5 | 70 306 | 4,00 | 70 306 | 4 | 70 306 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С3bRL | шт | 8 | 22432,13 | 179 457 | 8,00 | 179 457 | 8 | 179 457 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость мраморных деталей С4а | шт | 88 | 37001,07 | 3 256 094 | 88,00 | 3 256 094 | 88 | 3 256 094 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С4а1 | шт | 88 | 37052,98 | 3 260 662 | 88,00 | 3 260 662 | 88 | 3 260 662 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С4а2 | шт | 2 | 34688,5 | 69 377 | 2,00 | 69 377 | 2 | 69 377 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С4а3 | шт | 2 | 32376 | 64 752 | 2,00 | 64 752 | 2 | 64 752 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С4bRL | шт | 8 | 46251,63 | 370 013 | 8,00 | 370 013 | 8 | 370 013 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С9а | шт | 176 | 32376,03 | 5 698 181 | 176,00 | 5 698 181 | 176 | 5 698 181 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С9а2,С9а3 | шт | 4 | 31220,5 | 124 882 | 4,00 | 124 882 | 4 | 124 882 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С9bRL | шт | 8 | 39312,63 | 314 501 | 8,00 | 314 501 | 8 | 314 501 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С13а,С13а1 | шт | 176 | 27750,06 | 4 884 011 | 176,00 | 4 884 011 | 176 | 4 884 011 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С13а2 | шт | 2 | 25438,5 | 50 877 | 2,00 | 50 877 | 2 | 50 877 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С13а3 | шт | 2 | 23126,5 | 46 253 | 2,00 | 46 253 | 2 | 46 253 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С13bRL | шт | 8 | 34688,75 | 277 510 | 8,00 | 277 510 | 8 | 277 510 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 130 мм | м2 | 147,36 | 27827,73 | 4 100 694 | 147,36 | 4 100 694 | 147,36 | 4 100 694 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С16а,С16а1 | шт | 164 | 194254,59 | 31 857 753 | 164,00 | 31 857 753 | 164 | 31 857 753 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С16а2,С16а3 | шт | 16 | 74001,88 | 1 184 030 | 16,00 | 1 184 030 | 16 | 1 184 030 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С16а4 | шт | 4 | 259005,5 | 1 036 022 | 4,00 | 1 036 022 | 4 | 1 036 022 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 140 мм | м2 | 85,48 | 27827,73 | 2 378 714 | 85,48 | 2 378 714 | 85,48 | 2 378 714 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость мраморных деталей С6а,С6а1 | шт | 176 | 104065,38 | 18 315 507 | 176,00 | 18 315 507 | 176 | 18 315 507 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С6а2 | шт | 2 | 99440 | 198 880 | 2,00 | 198 880 | 2 | 198 880 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С6а3 | шт | 2 | 90190,5 | 180 381 | 2,00 | 180 381 | 2 | 180 381 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С6bRL | шт | 8 | 134129 | 1 073 032 | 8,00 | 1 073 032 | 8 | 1 073 032 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 300 мм | м2 | 69,1 | 18962,97 | 1 310 341 | 69,10 | 1 310 341 | 69,1 | 1 310 341 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С15а,С15а1 | шт | 176 | 83253,4 | 14 652 598 | 176,00 | 14 652 598 | 176 | 14 652 598 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С15а2 | шт | 2 | 74001,5 | 148 003 | 2,00 | 148 003 | 2 | 148 003 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С15а3 | шт | 2 | 71688,5 | 143 377 | 2,00 | 143 377 | 2 | 143 377 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С15bRL | шт | 8 | 133275,13 | 1 066 201 | 8,00 | 1 066 201 | 8 | 1 066 201 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **183 841 089** | | **183 841 089** | | **183 841 089** | | **0** | | **0** |
| **Колонны** | | | | | | | | | | | | |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 250 мм | м2 | 49,92 | 22463,76 | 1 121 391 | 49,92 | 1 121 391 | 49,92 | 1 121 391 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей В1а | шт | 48 | 148004,92 | 7 104 236 | 48,00 | 7 104 236 | 48 | 7 104 236 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей В1аRL | шт | 96 | 46251,7 | 4 440 163 | 96,00 | 4 440 163 | 96 | 4 440 163 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 177,74 | 9483,86 | 1 685 661 | 177,74 | 1 685 661 | 177,74 | 1 685 661 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей В2а | шт | 50 | 136441,56 | 6 822 078 | 50,00 | 6 822 078 | 50 | 6 822 078 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей В2b | шт | 96 | 74001,13 | 7 104 108 | 96,00 | 7 104 108 | 96 | 7 104 108 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей В3а,В4а | шт | 100 | 134128,62 | 13 412 862 | 100,00 | 13 412 862 | 100 | 13 412 862 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость мраморных деталей B3b,B4b | шт | 192 | 71688,19 | 13 764 132 | 192,00 | 13 764 132 | 192 | 13 764 132 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 250 мм | м2 | 70,52 | 22463,75 | 1 584 144 | 70,52 | 1 584 144 | 70,52 | 1 584 144 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей B5a | шт | 50 | 194254,12 | 9 712 706 | 50,00 | 9 712 706 | 50 | 9 712 706 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей B5bRL | шт | 92 | 71688,2 | 6 595 314 | 92,00 | 6 595 314 | 92 | 6 595 314 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 6,26 | 9483,87 | 59 369 | 6,26 | 59 369 | 6,26 | 59 369 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей B6a | шт | 50 | 16189,06 | 809 453 | 50,00 | 809 453 | 50 | 809 453 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей B6bRL | шт | 92 | 6936,83 | 638 188 | 92,00 | 638 188 | 92 | 638 188 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм | м2 | 14,44 | 27827,7 | 401 832 | 14,44 | 401 832 | 14,44 | 401 832 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей B7a | шт | 50 | 37001,06 | 1 850 053 | 50,00 | 1 850 053 | 50 | 1 850 053 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей B7bRL | шт | 92 | 16189,07 | 1 489 394 | 92,00 | 1 489 394 | 92 | 1 489 394 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм | м2 | 69,96 | 18962,95 | 1 326 648 | 69,96 | 1 326 648 | 69,96 | 1 326 648 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей A1 | шт | 44 | 39312 | 1 729 728 | 44,00 | 1 729 728 | 44 | 1 729 728 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей A2 | шт | 132 | 85564,72 | 11 294 543 | 132,00 | 11 294 543 | 132 | 11 294 543 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей A3 | шт | 44 | 43937,89 | 1 933 267 | 44,00 | 1 933 267 | 44 | 1 933 267 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей A4 | шт | 44 | 27749,32 | 1 220 970 | 44,00 | 1 220 970 | 44 | 1 220 970 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2 | м2 | 8,8 | 40861,02 | 359 577 | 8,80 | 359 577 | 8,8 | 359 577 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей A5 | шт | 44 | 46250,82 | 2 035 036 | 44,00 | 2 035 036 | 44 | 2 035 036 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2 | м2 | 37,4 | 40861,15 | 1 528 207 | 37,40 | 1 528 207 | 37,4 | 1 528 207 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей А6 | шт | 44 | 92502,66 | 4 070 117 | 44,00 | 4 070 117 | 44 | 4 070 117 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей А7 | шт | 44 | 74001,14 | 3 256 050 | 44,00 | 3 256 050 | 44 | 3 256 050 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей А8 | шт | 22 | 60127,5 | 1 322 805 | 22,00 | 1 322 805 | 22 | 1 322 805 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка лесов | м2 | 1320,1452 | 479,45 | 632 944 | 1320,15 | 632 944 | 1320,1452 | 632 944 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **109 304 976** | | **109 304 976** | | **109 304 976** | | **0** | | **0** |
| **Крепление деталей облицовки** | | | | | | | | | | | | |
| Сверление отверстий | шт | 19280 | 39,95 | 770 236 | 19280,00 | 770 236 | 19280 | 770 236 | 0,0 | 0 | | 0 |
| Установка анкерных элементов | т | 0,5146 | 615771,47 | 316 876 | 0,51 | 316 876 | 0,5146 | 316 876 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Монтаж опорных конструкций | т | 12,05307 | 441286,49 | 5 318 857 | 12,05 | 5 318 857 | 12,05307 | 5 318 857 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Постановка строительных болтов | шт | 792 | 113,32 | 89 749 | 792,00 | 89 749 | 792 | 89 749 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 555,47624 | 196,31 | 109 046 | 555,48 | 109 046 | 555,47624 | 109 046 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **6 604 764** | | **6 604 764** | | **6 604 764** | | **0** | | **0** |
| **Арка** | | | | **130 683 172** | | **130 683 172** | | **130 683 172** | | **0** | | **0** |
| **Облицовка колонн арки на отм 0,000 до отм.+11,750** | | | | | | | | | | | | |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями | м2 | 7,76 | 22463,92 | 174 320 | 7,76 | 174 320 | 7,76 | 174 320 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L | шт | 8 | 224319,38 | 1 794 555 | 8,00 | 1 794 555 | 8 | 1 794 555 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 59,31 | 9484,35 | 562 517 | 59,31 | 562 517 | 59,31 | 562 517 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L1,L2l,L2r | шт | 16 | 270568,63 | 4 329 098 | 16,00 | 4 329 098 | 16 | 4 329 098 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L3 | шт | 8 | 207262,63 | 1 658 101 | 8,00 | 1 658 101 | 8 | 1 658 101 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L4 | шт | 8 | 552122,5 | 4 416 980 | 8,00 | 4 416 980 | 8 | 4 416 980 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L5l,L5r | шт | 8 | 413947,5 | 3 311 580 | 8,00 | 3 311 580 | 8 | 3 311 580 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм | м2 | 6,98 | 18962,75 | 132 360 | 6,98 | 132 360 | 6,98 | 132 360 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L6l,L6r | шт | 8 | 201771,13 | 1 614 169 | 8,00 | 1 614 169 | 8 | 1 614 169 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка колонн мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 70 мм | м2 | 27,2 | 9484,15 | 257 969 | 27,20 | 257 969 | 27,2 | 257 969 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L7l,L7r | шт | 4 | 570046,75 | 2 280 187 | 4,00 | 2 280 187 | 4 | 2 280 187 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L8l,L8r | шт | 4 | 563107,75 | 2 252 431 | 4,00 | 2 252 431 | 4 | 2 252 431 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L9l,L9r | шт | 4 | 439386,5 | 1 757 546 | 4,00 | 1 757 546 | 4 | 1 757 546 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка арок мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 10 шт на 1 м2 | м2 | 42,26 | 40861,31 | 1 726 799 | 42,26 | 1 726 799 | 42,26 | 1 726 799 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L10l,L10r | шт | 4 | 452104,5 | 1 808 418 | 4,00 | 1 808 418 | 4 | 1 808 418 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L11l,L11r | шт | 4 | 654453,5 | 2 617 814 | 4,00 | 2 617 814 | 4 | 2 617 814 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L12l,L12r | шт | 4 | 763145,75 | 3 052 583 | 4,00 | 3 052 583 | 4 | 3 052 583 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L13l,L13r | шт | 4 | 370009 | 1 480 036 | 4,00 | 1 480 036 | 4 | 1 480 036 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L14l,L14r | шт | 4 | 203504 | 814 016 | 4,00 | 814 016 | 4 | 814 016 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм | м2 | 10,98 | 22463,75 | 246 652 | 10,98 | 246 652 | 10,98 | 246 652 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L15l,L15r | шт | 4 | 126034,5 | 504 138 | 4,00 | 504 138 | 4 | 504 138 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L16l,L16r,L18l,L18r | шт | 8 | 122566 | 980 528 | 8,00 | 980 528 | 8 | 980 528 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L17l,L17r | шт | 4 | 92503,25 | 370 013 | 4,00 | 370 013 | 4 | 370 013 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L19l,L19r | шт | 4 | 171128,5 | 684 514 | 4,00 | 684 514 | 4 | 684 514 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм | м2 | 1,66 | 22463,86 | 37 290 | 1,66 | 37 290 | 1,66 | 37 290 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L20 | шт | 2 | 191944 | 383 888 | 2,00 | 383 888 | 2 | 383 888 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм | м2 | 7,7 | 22463,77 | 172 971 | 7,70 | 172 971 | 7,7 | 172 971 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L21Iг | шт | 8 | 222583,88 | 1 780 671 | 8,00 | 1 780 671 | 8 | 1 780 671 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 77,36 | 9484,35 | 733 709 | 77,36 | 733 709 | 77,36 | 733 709 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L22 | шт | 8 | 268257,88 | 2 146 063 | 8,00 | 2 146 063 | 8 | 2 146 063 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L23I,L23г | шт | 8 | 556171 | 4 449 368 | 8,00 | 4 449 368 | 8 | 4 449 368 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L24 | шт | 8 | 428113,5 | 3 424 908 | 8,00 | 3 424 908 | 8 | 3 424 908 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L25 | шт | 8 | 545475,75 | 4 363 806 | 8,00 | 4 363 806 | 8 | 4 363 806 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L26I,L26г | шт | 8 | 409323,63 | 3 274 589 | 8,00 | 3 274 589 | 8 | 3 274 589 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 370 мм | м2 | 6,92 | 18962,57 | 131 221 | 6,92 | 131 221 | 6,92 | 131 221 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L27I,L27г | шт | 8 | 200035,63 | 1 600 285 | 8,00 | 1 600 285 | 8 | 1 600 285 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 26,92 | 9484,18 | 255 314 | 26,92 | 255 314 | 26,92 | 255 314 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L28I,L28г | шт | 4 | 564265,75 | 2 257 063 | 4,00 | 2 257 063 | 4 | 2 257 063 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L29I,L29г | шт | 4 | 556171 | 2 224 684 | 4,00 | 2 224 684 | 4 | 2 224 684 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L30I,L30г | шт | 4 | 435918 | 1 743 672 | 4,00 | 1 743 672 | 4 | 1 743 672 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм | м2 | 18 | 22463,83 | 404 349 | 18,00 | 404 349 | 18 | 404 349 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L31 | шт | 4 | 1040651,3 | 4 162 605 | 4,00 | 4 162 605 | 4 | 4 162 605 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка арок мраморными полированными плитами т.105мм | м2 | 27,06 | 40861,16 | 1 105 703 | 27,06 | 1 105 703 | 27,06 | 1 105 703 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L32 | шт | 56 | 104066,29 | 5 827 712 | 56,00 | 5 827 712 | 56 | 5 827 712 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей L33 | шт | 4 | 107534,75 | 430 139 | 4,00 | 430 139 | 4 | 430 139 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка лесов | м2 | 390,3348 | 479,45 | 187 146 | 390,33 | 187 146 | 390,3348 | 187 146 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **79 924 480** | | **79 924 480** | | **79 924 480** | | **0** | | **0** |
| **Орнамент арки на отм 11,750 до отм.+13,610** | | | | | | | | | | | | |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 50 мм | м2 | 17,74 | 27827,79 | 493 665 | 17,74 | 493 665 | 17,74 | 493 665 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C2a | шт | 40 | 41625,55 | 1 665 022 | 40,00 | 1 665 022 | 40 | 1 665 022 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C2RL,C11RL | шт | 16 | 50875,44 | 814 007 | 16,00 | 814 007 | 16 | 814 007 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C11a | шт | 38 | 42720,63 | 1 623 384 | 38,00 | 1 623 384 | 38 | 1 623 384 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка стен мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2 | м2 | 14,29 | 9528,9 | 136 168 | 14,29 | 136 168 | 14,29 | 136 168 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C7a1,C7bRL | шт | 44 | 74001,3 | 3 256 057 | 44,00 | 3 256 057 | 44 | 3 256 057 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C8a | шт | 42 | 1155,36 | 48 525 | 42,00 | 48 525 | 42 | 48 525 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 60 мм | м2 | 16,68 | 27827,52 | 464 163 | 16,68 | 464 163 | 16,68 | 464 163 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C5bRL | шт | 8 | 71110,63 | 568 885 | 8,00 | 568 885 | 8 | 568 885 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C5a1 | шт | 40 | 47871,05 | 1 914 842 | 40,00 | 1 914 842 | 40 | 1 914 842 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C14bRL | шт | 8 | 39312,63 | 314 501 | 8,00 | 314 501 | 8 | 314 501 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C14a | шт | 38 | 27872,58 | 1 059 158 | 38,00 | 1 059 158 | 38 | 1 059 158 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка стен мраморными полированными плитами т.75 мм при расходе до 2 шт на м2 | м2 | 24 | 7621,08 | 182 906 | 24,00 | 182 906 | 24 | 182 906 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость мраморных деталей C10bRL | шт | 8 | 138752,75 | 1 110 022 | 8,00 | 1 110 022 | 8 | 1 110 022 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C10a | шт | 16 | 277507,88 | 4 440 126 | 16,00 | 4 440 126 | 16 | 4 440 126 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхностей линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм | м2 | 25,21 | 27827,77 | 701 538 | 25,21 | 701 538 | 25,21 | 701 538 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C3a1 | шт | 42 | 18499,74 | 776 989 | 42,00 | 776 989 | 42 | 776 989 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C3bR,C3bL | шт | 8 | 23125,75 | 185 006 | 8,00 | 185 006 | 8 | 185 006 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C4a1 | шт | 40 | 36827,83 | 1 473 113 | 40,00 | 1 473 113 | 40 | 1 473 113 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C4bR,C4bL | шт | 8 | 52033,25 | 416 266 | 8,00 | 416 266 | 8 | 416 266 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C9a1 | шт | 38 | 33166,84 | 1 260 340 | 38,00 | 1 260 340 | 38 | 1 260 340 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C9bR,C9bL | шт | 8 | 42783,38 | 342 267 | 8,00 | 342 267 | 8 | 342 267 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C13a | шт | 38 | 27872,58 | 1 059 158 | 38,00 | 1 059 158 | 38 | 1 059 158 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C9bR,C9bL | шт | 8 | 39312,5 | 314 500 | 8,00 | 314 500 | 8 | 314 500 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 130 мм | м2 | 54,36 | 27827,67 | 1 512 712 | 54,36 | 1 512 712 | 54,36 | 1 512 712 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C16a | шт | 14 | 679892,43 | 9 518 494 | 14,00 | 9 518 494 | 14 | 9 518 494 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C16a1 | шт | 4 | 763145,75 | 3 052 583 | 4,00 | 3 052 583 | 4 | 3 052 583 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 140 мм | м2 | 24,3 | 27827,65 | 676 212 | 24,30 | 676 212 | 24,3 | 676 212 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C6a1 | шт | 40 | 105799,35 | 4 231 974 | 40,00 | 4 231 974 | 40 | 4 231 974 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей C6bR,C6bL | шт | 8 | 173441,63 | 1 387 533 | 8,00 | 1 387 533 | 8 | 1 387 533 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 300 мм | м2 | 19,04 | 18962,92 | 361 054 | 19,04 | 361 054 | 19,04 | 361 054 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С15а | шт | 38 | 83251,16 | 3 163 544 | 38,00 | 3 163 544 | 38 | 3 163 544 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей С156bR,С15bL | шт | 8 | 154941,75 | 1 239 534 | 8,00 | 1 239 534 | 8 | 1 239 534 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **49 764 248** | | **49 764 248** | | **49 764 248** | | **0** | | **0** |
| **Крепление деталей облицовки для элемента АРКА** | | | | | | | | | | | | |
| Сверление отверстий | шт | 3440 | 39,95 | 137 428 | 3440,00 | 137 428 | 3440 | 137 428 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Установка анкерных элементов | т | 0,22882 | 615772,22 | 140 901 | 0,23 | 140 901 | 0,22882 | 140 901 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Монтаж опорных конструкций | т | 1,33647 | 441285,63 | 589 765 | 1,34 | 589 765 | 1,33647 | 589 765 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Постановка строительных болтов | шт | 240 | 131,65 | 31 596 | 240,00 | 31 596 | 240 | 31 596 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 482,7 | 196,3 | 94 754 | 482,70 | 94 754 | 482,7 | 94 754 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| **ИТОГО:** | | | | **994 444** | | **994 444** | | **994 444** | | **0** | | **0** |
| **Каскадный фонтан (поз.6)** | | | | **47 335 257** | | **47 335 257** | | **47 335 257** | | **0** | | **0** |
| **Постамент центральный** | | | | | | | | | | | | |
| Установка декоративных элементов | шт | 2 | 1728,5 | 3 457 | 2,00 | 3 457 | 2 | 3 457 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Декоративный элемент 1 - шар | шт | 1 | 68972 | 68 972 | 1,00 | 68 972 | 1 | 68 972 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Декоративный элемент 2 - основание под шар | шт | 1 | 247821 | 247 821 | 1,00 | 247 821 | 1 | 247 821 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 0,75 | 15684 | 11 763 | 0,75 | 11 763 | 0,75 | 11 763 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморной деталеи 3 | шт | 1 | 356749 | 356 749 | 1,00 | 356 749 | 1 | 356 749 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 2,2 | 27827,27 | 61 220 | 2,20 | 61 220 | 2,2 | 61 220 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.5 | шт | 4 | 96085,5 | 384 342 | 4,00 | 384 342 | 4 | 384 342 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.5/1 | шт | 8 | 82766,75 | 662 134 | 8,00 | 662 134 | 8 | 662 134 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм | м2 | 2,412 | 22464,34 | 54 184 | 2,41 | 54 184 | 2,412 | 54 184 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.6 | шт | 4 | 103695 | 414 780 | 4,00 | 414 780 | 4 | 414 780 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.6/1 | шт | 8 | 103695,5 | 829 564 | 8,00 | 829 564 | 8 | 829 564 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 5,252 | 27827,49 | 146 150 | 5,25 | 146 150 | 5,252 | 146 150 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1 | шт | 8 | 129855,5 | 1 038 844 | 8,00 | 1 038 844 | 8 | 1 038 844 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталейдет. 9/2 | шт | 4 | 169813 | 679 252 | 4,00 | 679 252 | 4 | 679 252 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1 | шт | 8 | 41857,5 | 334 860 | 8,00 | 334 860 | 8 | 334 860 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.10/2 | шт | 4 | 111304,75 | 445 219 | 4,00 | 445 219 | 4 | 445 219 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 15,068 | 7621,25 | 114 837 | 15,07 | 114 837 | 15,068 | 114 837 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент | шт | 4 | 96561 | 386 244 | 4,00 | 386 244 | 4 | 386 244 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей 7,7/1 | шт | 8 | 156969,5 | 1 255 756 | 8,00 | 1 255 756 | 8 | 1 255 756 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент | шт | 4 | 513719,5 | 2 054 878 | 4,00 | 2 054 878 | 4 | 2 054 878 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость мраморных деталей 11, 11/1 | шт | 8 | 433806,75 | 3 470 454 | 8,00 | 3 470 454 | 8 | 3 470 454 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 11,808 | 11992,38 | 141 606 | 11,81 | 141 606 | 11,808 | 141 606 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1 | шт | 8 | 248772,25 | 1 990 178 | 8,00 | 1 990 178 | 8 | 1 990 178 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| Стоимость гранитных деталей дет.12/2 | шт | 8 | 453308,75 | 3 626 470 | 8,00 | 3 626 470 | 8 | 3 626 470 | 0,0000 | 0 | | 0 |