| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент | шт | 4 | 513719,5 | 2 054 878 | 4,00 | 2 054 878 | 4 | 2 054 878 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей 11, 11/1 | шт | 8 | 433806,8 | 3 470 454 | 8,00 | 3 470 454 | 8 | 3 470 454 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 11,808 | 11992,38 | 141 606 | 11,81 | 141 606 | 11,808 | 141 606 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1 | шт | 8 | 248772,3 | 1 990 178 | 8,00 | 1 990 178 | 8 | 1 990 178 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.12/2 | шт | 8 | 453308,8 | 3 626 470 | 8,00 | 3 626 470 | 8 | 3 626 470 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 81,792 | 10993,31 | 899 165 | 81,79 | 899 165 | 81,792 | 899 165 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1 | шт | 8 | 131500,6 | 1 052 005 | 8,00 | 1 052 005 | 8 | 1 052 005 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.13/2 | шт | 8 | 146715 | 1 173 720 | 8,00 | 1 173 720 | 8 | 1 173 720 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.16 | шт | 56 | 21603,91 | 1 209 819 | 56,00 | 1 209 819 | 56 | 1 209 819 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.20 | шт | 56 | 83408,93 | 4 670 900 | 56,00 | 4 670 900 | 56 | 4 670 900 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм | м2 | 9,134 | 46868,51 | 428 097 | 9,13 | 428 097 | 9,134 | 428 097 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.14 | шт | 22 | 67064,55 | 1 475 420 | 22,00 | 1 475 420 | 22 | 1 475 420 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.15 | шт | 4 | 60113,75 | 240 455 | 4,00 | 240 455 | 4 | 240 455 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм | м2 | 49,676 | 29428,54 | 1 461 892 | 49,68 | 1 461 892 | 49,676 | 1 461 892 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сверление отверстий | шт | 2224 | 39,95 | 88 849 | 2224,00 | 88 849 | 2224 | 88 849 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных элементов | т | 0,11857 | 615771,3 | 73 012 | 0,12 | 73 012 | 0,11857 | 73 012 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж опорных конструкций | т | 0,4141 | 441287,1 | 182 737 | 0,41 | 182 737 | 0,4141 | 182 737 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 23,4 | 196,03 | 4 587 | 23,40 | 4 587 | 23,4 | 4 587 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **349 185** | | **349 185** | | **349 185** | | **0** | | **0** |
| | **Каскадный фонтан (поз.7)** | | | | **178 748 406** | | **178 748 406** | | **178 748 406** | | **0** | | **0** |
| | **Постамент центральный** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка декоративных элементов | шт | 2 | 1728,5 | 3 457 | 2,00 | 3 457 | 2 | 3 457 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Декоративный элемент 1 - шар | шт | 1 | 68972 | 68 972 | 1,00 | 68 972 | 1 | 68 972 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Декоративный элемент 2 - основание под шар | шт | 1 | 247821 | 247 821 | 1,00 | 247 821 | 1 | 247 821 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 0,75 | 15684 | 11 763 | 0,75 | 11 763 | 0,75 | 11 763 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи 3 | шт | 1 | 356749 | 356 749 | 1,00 | 356 749 | 1 | 356 749 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 2,2 | 27827,27 | 61 220 | 2,20 | 61 220 | 2,2 | 61 220 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.5 | шт | 4 | 96085,5 | 384 342 | 4,00 | 384 342 | 4 | 384 342 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.5/1 | шт | 8 | 82766,25 | 662 130 | 8,00 | 662 130 | 8 | 662 130 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм | м2 | 2,412 | 22463,93 | 54 183 | 2,41 | 54 183 | 2,412 | 54 183 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.6 | шт | 4 | 103695 | 414 780 | 4,00 | 414 780 | 4 | 414 780 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.6/1 | шт | 8 | 103695,6 | 829 565 | 8,00 | 829 565 | 8 | 829 565 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 5,252 | 27827,49 | 146 150 | 5,25 | 146 150 | 5,252 | 146 150 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1 | шт | 8 | 129855,6 | 1 038 845 | 8,00 | 1 038 845 | 8 | 1 038 845 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталейдет. 9/2 | шт | 4 | 169813 | 679 252 | 4,00 | 679 252 | 4 | 679 252 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1 | шт | 8 | 41857,5 | 334 860 | 8,00 | 334 860 | 8 | 334 860 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.10/2 | шт | 4 | 111304,8 | 445 219 | 4,00 | 445 219 | 4 | 445 219 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 15,068 | 7621,18 | 114 836 | 15,07 | 114 836 | 15,068 | 114 836 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент | шт | 4 | 96561 | 386 244 | 4,00 | 386 244 | 4 | 386 244 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей 7,7/1 | шт | 8 | 156969,6 | 1 255 757 | 8,00 | 1 255 757 | 8 | 1 255 757 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент | шт | 4 | 513719,5 | 2 054 878 | 4,00 | 2 054 878 | 4 | 2 054 878 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей 11, 11/1 | шт | 8 | 433807,3 | 3 470 458 | 8,00 | 3 470 458 | 8 | 3 470 458 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 11,808 | 11992,55 | 141 608 | 11,81 | 141 608 | 11,808 | 141 608 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1 | шт | 8 | 248772,5 | 1 990 180 | 8,00 | 1 990 180 | 8 | 1 990 180 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.12/2 | шт | 8 | 453309 | 3 626 472 | 8,00 | 3 626 472 | 8 | 3 626 472 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 81,792 | 10993,28 | 899 162 | 81,79 | 899 162 | 81,792 | 899 162 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1 | шт | 8 | 131500,6 | 1 052 005 | 8,00 | 1 052 005 | 8 | 1 052 005 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.13/2 | шт | 8 | 146715 | 1 173 720 | 8,00 | 1 173 720 | 8 | 1 173 720 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.16 | шт | 56 | 21603,95 | 1 209 821 | 56,00 | 1 209 821 | 56 | 1 209 821 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.20 | шт | 56 | 83408,98 | 4 670 903 | 56,00 | 4 670 903 | 56 | 4 670 903 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм | м2 | 9,134 | 46868,51 | 428 097 | 9,13 | 428 097 | 9,134 | 428 097 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.14 | шт | 22 | 67064,45 | 1 475 418 | 22,00 | 1 475 418 | 22 | 1 475 418 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.15 | шт | 4 | 60113,75 | 240 455 | 4,00 | 240 455 | 4 | 240 455 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм | м2 | 49,676 | 29428,54 | 1 461 892 | 49,68 | 1 461 892 | 49,676 | 1 461 892 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.17 | шт | 28 | 131876,3 | 3 692 536 | 28,00 | 3 692 536 | 28 | 3 692 536 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.19 | шт | 56 | 100704,6 | 5 639 459 | 56,00 | 5 639 459 | 56 | 5 639 459 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 16,528 | 11992,44 | 198 211 | 16,53 | 198 211 | 16,528 | 198 211 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1 | шт | 8 | 388112,1 | 3 104 897 | 8,00 | 3 104 897 | 8 | 3 104 897 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **44 026 317** | | **44 026 317** | | **44 026 317** | | **0** | | **0** |
| | **Постамент боковой** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор | шт | 8 | 1728,25 | 13 826 | 8,00 | 13 826 | 8 | 13 826 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость мраморных деталей дет.21 | шт | 4 | 12843,25 | 51 373 | 4,00 | 51 373 | 4 | 51 373 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.22 | шт | 4 | 46140,5 | 184 562 | 4,00 | 184 562 | 4 | 184 562 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 2,532 | 27827,41 | 70 459 | 2,53 | 70 459 | 2,532 | 70 459 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.23 | шт | 4 | 79912,25 | 319 649 | 4,00 | 319 649 | 4 | 319 649 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.24 | шт | 4 | 58030,5 | 232 122 | 4,00 | 232 122 | 4 | 232 122 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.25 | шт | 4 | 163152,5 | 652 610 | 4,00 | 652 610 | 4 | 652 610 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2 | м2 | 2,96 | 9185,81 | 27 190 | 2,96 | 27 190 | 2,96 | 27 190 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.26 | шт | 16 | 87998 | 1 407 968 | 16,00 | 1 407 968 | 16 | 1 407 968 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **2 959 759** | | **2 959 759** | | **2 959 759** | | **0** | | **0** |
| | **Крепление деталей облицовки** | | | | | | | | | | | | |
| | Сверление отверстий | шт | 2224 | 39,95 | 88 849 | 2224,00 | 88 849 | 2224 | 88 849 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных элементов | т | 0,11857 | 615771,3 | 73 012 | 0,12 | 73 012 | 0,11857 | 73 012 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж опорных конструкций | т | 0,4141 | 441287,1 | 182 737 | 0,41 | 182 737 | 0,4141 | 182 737 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 23,4 | 196,03 | 4 587 | 23,40 | 4 587 | 23,4 | 4 587 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **349 185** | | **349 185** | | **349 185** | | **0** | | **0** |
| | **Ступени и накрывочные элементы каскадных фонтанов (поз.6,7)** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. 120 мм | м2 | 603,588 | 7109,76 | 4 291 366 | 603,59 | 4 291 366 | 603,588 | 4 291 366 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.1 | шт | 64 | 137135,8 | 8 776 688 | 64,00 | 8 776 688 | 64 | 8 776 688 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.2 | шт | 64 | 133377,3 | 8 536 150 | 64,00 | 8 536 150 | 64 | 8 536 150 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.3 | шт | 64 | 129621,2 | 8 295 759 | 64,00 | 8 295 759 | 64 | 8 295 759 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.4 | шт | 64 | 127742 | 8 175 490 | 64,00 | 8 175 490 | 64 | 8 175 490 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.5 | шт | 64 | 123985,9 | 7 935 100 | 64,00 | 7 935 100 | 64 | 7 935 100 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.6 | шт | 64 | 120227,5 | 7 694 561 | 64,00 | 7 694 561 | 64 | 7 694 561 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.7 | шт | 64 | 118350,6 | 7 574 438 | 64,00 | 7 574 438 | 64 | 7 574 438 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.8 | шт | 64 | 114592,2 | 7 333 901 | 64,00 | 7 333 901 | 64 | 7 333 901 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.9 | шт | 64 | 110836,1 | 7 093 512 | 64,00 | 7 093 512 | 64 | 7 093 512 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.10 | шт | 64 | 108956,9 | 6 973 242 | 64,00 | 6 973 242 | 64 | 6 973 242 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.11 | шт | 64 | 105200,8 | 6 732 852 | 64,00 | 6 732 852 | 64 | 6 732 852 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.12 | шт | 64 | 101442,4 | 6 492 315 | 64,00 | 6 492 315 | 64 | 6 492 315 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.13 | шт | 64 | 195182,4 | 12 491 672 | 64,00 | 12 491 672 | 64 | 12 491 672 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.14 | шт | 4 | 99563,25 | 398 253 | 4,00 | 398 253 | 4 | 398 253 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.15 | шт | 4 | 97122,25 | 388 489 | 4,00 | 388 489 | 4 | 388 489 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.16 | шт | 4 | 94867,5 | 379 470 | 4,00 | 379 470 | 4 | 379 470 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.17 | шт | 4 | 92612,5 | 370 450 | 4,00 | 370 450 | 4 | 370 450 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.18 | шт | 4 | 90547,5 | 362 190 | 4,00 | 362 190 | 4 | 362 190 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.19 | шт | 4 | 88292,5 | 353 170 | 4,00 | 353 170 | 4 | 353 170 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.20 | шт | 4 | 86037,5 | 344 150 | 4,00 | 344 150 | 4 | 344 150 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.21 | шт | 4 | 83784,75 | 335 139 | 4,00 | 335 139 | 4 | 335 139 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.22 | шт | 4 | 81529,5 | 326 118 | 4,00 | 326 118 | 4 | 326 118 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.23 | шт | 4 | 79274,75 | 317 099 | 4,00 | 317 099 | 4 | 317 099 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.24 | шт | 4 | 77022 | 308 088 | 4,00 | 308 088 | 4 | 308 088 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.25 | шт | 4 | 74767 | 299 068 | 4,00 | 299 068 | 4 | 299 068 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.26 | шт | 4 | 137746 | 550 984 | 4,00 | 550 984 | 4 | 550 984 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.27 | шт | 4 | 53726,75 | 214 907 | 4,00 | 214 907 | 4 | 214 907 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.28 | шт | 4 | 57953,75 | 231 815 | 4,00 | 231 815 | 4 | 231 815 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.29 | шт | 4 | 62162,5 | 248 650 | 4,00 | 248 650 | 4 | 248 650 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.30 | шт | 4 | 66408 | 265 632 | 4,00 | 265 632 | 4 | 265 632 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.31 | шт | 4 | 70635,25 | 282 541 | 4,00 | 282 541 | 4 | 282 541 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.32 | шт | 4 | 74880,5 | 299 522 | 4,00 | 299 522 | 4 | 299 522 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.33 | шт | 4 | 79068,25 | 316 273 | 4,00 | 316 273 | 4 | 316 273 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.34 | шт | 4 | 83332,5 | 333 330 | 4,00 | 333 330 | 4 | 333 330 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.35 | шт | 4 | 87540,75 | 350 163 | 4,00 | 350 163 | 4 | 350 163 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.36 | шт | 4 | 91786,25 | 367 145 | 4,00 | 367 145 | 4 | 367 145 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.37 | шт | 4 | 96013,75 | 384 055 | 4,00 | 384 055 | 4 | 384 055 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.38 | шт | 4 | 100127,3 | 400 509 | 4,00 | 400 509 | 4 | 400 509 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.39 | шт | 4 | 213837,8 | 855 351 | 4,00 | 855 351 | 4 | 855 351 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 68,72 | 11992,35 | 824 114 | 68,72 | 824 114 | 68,72 | 824 114 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость гранитных деталей дет.1/1 | шт | 4 | 150285,5 | 601 142 | 4,00 | 601 142 | 4 | 601 142 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.2/2 | шт | 84 | 146527,2 | 12 308 282 | 84,00 | 12 308 282 | 84 | 12 308 282 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **131 413 145** | | **131 413 145** | | **131 413 145** | | **0** | | **0** |
| | **Боковой фонтан 1** | | | | **125 518 724** | | **125 518 724** | | **125 518 724** | | **0** | | **0** |
| | **Ступени, парапет, пандус, покрытие площадки** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм | м2 | 68,1 | 7111,51 | 484 294 | 68,10 | 484 294 | 68,1 | 484 294 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | шт | 42 | 153955,4 | 6 466 128 | 42,00 | 6 466 128 | 42 | 6 466 128 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2 | шт | 32 | 109968,8 | 3 519 002 | 32,00 | 3 519 002 | 32 | 3 519 002 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 184 | 11992,17 | 2 206 559 | 184,00 | 2 206 559 | 184 | 2 206 559 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.3 | шт | 369 | 73311,35 | 27 051 888 | 369,00 | 27 051 888 | 369 | 27 051 888 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус) | м2 | 769,04 | 1463,43 | 1 125 436 | 769,04 | 1 125 436 | 769,04 | 1 125 436 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Гранитная напольная плитка 400x400x40 | м2 | 769,04 | 17866,5 | 13 740 053 | 769,04 | 13 740 053 | 769,04 | 13 740 053 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса) | м2 | 168 | 1463,02 | 245 787 | 168,00 | 245 787 | 168 | 245 787 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Гранитная плитка 600x600x40 | м2 | 168 | 6621,18 | 1 112 358 | 168,00 | 1 112 358 | 168 | 1 112 358 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **55 951 505** | | **55 951 505** | | **55 951 505** | | **0** | | **0** |
| | **Детали фонтана** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка декоративных элементов, шар и основание под шар. | шт | 2 | 1728 | 3 456 | 2,00 | 3 456 | 2 | 3 456 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость мраморных деталей дет.1 | шт | 1 | 231128 | 231 128 | 1,00 | 231 128 | 1 | 231 128 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.2 | шт | 1 | 636444 | 636 444 | 1,00 | 636 444 | 1 | 636 444 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 0,696 | 11994,25 | 8 348 | 0,70 | 8 348 | 0,696 | 8 348 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.3 | шт | 4 | 291430,5 | 1 165 722 | 4,00 | 1 165 722 | 4 | 1 165 722 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм | м2 | 5,068 | 22463,3 | 113 844 | 5,07 | 113 844 | 5,068 | 113 844 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.5 | шт | 4 | 401971,8 | 1 607 887 | 4,00 | 1 607 887 | 4 | 1 607 887 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.5/1 | шт | 8 | 284730,1 | 2 277 841 | 8,00 | 2 277 841 | 8 | 2 277 841 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.6 | шт | 4 | 279705 | 1 118 820 | 4,00 | 1 118 820 | 4 | 1 118 820 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.6/1 | шт | 8 | 435468 | 3 483 744 | 8,00 | 3 483 744 | 8 | 3 483 744 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2 | м2 | 0,408 | 17350,49 | 7 079 | 0,41 | 7 079 | 0,408 | 7 079 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 15,5 | 7620,97 | 118 125 | 15,50 | 118 125 | 15,5 | 118 125 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент) | шт | 4 | 170838,5 | 683 354 | 4,00 | 683 354 | 4 | 683 354 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.7 | шт | 4 | 5024647 | 20 098 588 | 4,00 | 20 098 588 | 4 | 20 098 588 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент) | шт | 4 | 1465522 | 5 862 089 | 4,00 | 5 862 089 | 4 | 5 862 089 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 15,04 | 10993,22 | 165 338 | 15,04 | 165 338 | 15,04 | 165 338 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.7/1 | шт | 32 | 377928,8 | 12 093 721 | 32,00 | 12 093 721 | 32 | 12 093 721 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 3,82 | 46867,8 | 179 035 | 3,82 | 179 035 | 3,82 | 179 035 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.9 | шт | 44 | 89208,95 | 3 925 194 | 44,00 | 3 925 194 | 44 | 3 925 194 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **53 779 757** | | **53 779 757** | | **53 779 757** | | **0** | | **0** |
| | **Тумбы 8 шт** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка декоративных элементов, шар и основание под шар | шт | 16 | 1728,13 | 27 650 | 16,00 | 27 650 | 16 | 27 650 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.1 шар | шт | 8 | 20235 | 161 880 | 8,00 | 161 880 | 8 | 161 880 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар) | шт | 8 | 58061,88 | 464 495 | 8,00 | 464 495 | 8 | 464 495 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2 | м2 | 1,344 | 15683,78 | 21 079 | 1,34 | 21 079 | 1,344 | 21 079 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.3 | шт | 8 | 24633,75 | 197 070 | 8,00 | 197 070 | 8 | 197 070 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 92,06 | 10407,53 | 958 117 | 92,06 | 958 117 | 92,06 | 958 117 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.4 | шт | 4 | 83574,5 | 334 298 | 4,00 | 334 298 | 4 | 334 298 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.5 | шт | 24 | 231546,7 | 5 557 120 | 24,00 | 5 557 120 | 24 | 5 557 120 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.6 | шт | 12 | 412989,1 | 4 955 869 | 12,00 | 4 955 869 | 12 | 4 955 869 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость гранитных деталей дет.7 | шт | 4 | 334302,8 | 1 337 211 | 4,00 | 1 337 211 | 4 | 1 337 211 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.8 | шт | 8 | 164219 | 1 313 752 | 8,00 | 1 313 752 | 8 | 1 313 752 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **15 328 541** | | **15 328 541** | | **15 328 541** | | **0** | | **0** |
| | **Крепление деталей облицовки** | | | | | | | | | | | | |
| | Сверление отверстий | шт | 2572 | 39,95 | 102 751 | 2572,00 | 102 751 | 2572 | 102 751 | 0,0 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных элементов | т | 0,1564 | 615773,7 | 96 307 | 0,16 | 96 307 | 0,1564 | 96 307 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж опорных конструкций | т | 0,57457 | 441286,5 | 253 550 | 0,57 | 253 550 | 0,57457 | 253 550 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 32,2 | 196,06 | 6 313 | 32,20 | 6 313 | 32,2 | 6 313 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **458 921** | | **458 921** | | **458 921** | | **0** | | **0** |
| | **Боковой фонтан 2** | | | | **125 518 724** | | **125 518 724** | | **125 518 724** | | **0** | | **0** |
| | **Ступени, парапет, пандус, покрытие** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм | м2 | 68,1 | 7111,51 | 484 294 | 68,10 | 484 294 | 68,1 | 484 294 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | шт | 42 | 153955,4 | 6 466 128 | 42,00 | 6 466 128 | 42 | 6 466 128 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2 | шт | 32 | 109968,8 | 3 519 002 | 32,00 | 3 519 002 | 32 | 3 519 002 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 184 | 11992,17 | 2 206 559 | 184,00 | 2 206 559 | 184 | 2 206 559 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.3 | шт | 369 | 73311,35 | 27 051 888 | 369,00 | 27 051 888 | 369 | 27 051 888 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус) | м2 | 769,04 | 1463,43 | 1 125 436 | 769,04 | 1 125 436 | 769,04 | 1 125 436 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Гранитная напольная плитка 400x400x40 | м2 | 769,04 | 17866,5 | 13 740 053 | 769,04 | 13 740 053 | 769,04 | 13 740 053 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса) | м2 | 168 | 1463,02 | 245 787 | 168,00 | 245 787 | 168 | 245 787 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Гранитная плитка 600х600х40 | м2 | 168 | 6621,18 | 1 112 358 | 168,00 | 1 112 358 | 168 | 1 112 358 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **55 951 505** | | **55 951 505** | | **55 951 505** | | **0** | | **0** |
| | **Детали фонтана** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка декоративных элементов, шар и основание под шар. | шт | 2 | 1728 | 3 456 | 2,00 | 3 456 | 2 | 3 456 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.1 | шт | 1 | 231128 | 231 128 | 1,00 | 231 128 | 1 | 231 128 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморных деталей дет.2 | шт | 1 | 636444 | 636 444 | 1,00 | 636 444 | 1 | 636 444 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 0,696 | 11994,25 | 8 348 | 0,70 | 8 348 | 0,696 | 8 348 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.3 | шт | 4 | 291430,5 | 1 165 722 | 4,00 | 1 165 722 | 4 | 1 165 722 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм | м2 | 5,068 | 22463,3 | 113 844 | 5,07 | 113 844 | 5,068 | 113 844 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной деталеи дет.5 | шт | 4 | 401971,8 | 1 607 887 | 4,00 | 1 607 887 | 4 | 1 607 887 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.5/1 | шт | 8 | 284730,1 | 2 277 841 | 8,00 | 2 277 841 | 8 | 2 277 841 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.6 | шт | 4 | 279705 | 1 118 820 | 4,00 | 1 118 820 | 4 | 1 118 820 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.6/1 | шт | 8 | 435468 | 3 483 744 | 8,00 | 3 483 744 | 8 | 3 483 744 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2 | м2 | 0,408 | 17350,49 | 7 079 | 0,41 | 7 079 | 0,408 | 7 079 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 15,5 | 7620,97 | 118 125 | 15,50 | 118 125 | 15,5 | 118 125 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент) | шт | 4 | 170838,5 | 683 354 | 4,00 | 683 354 | 4 | 683 354 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.7 | шт | 4 | 5024647 | 20 098 588 | 4,00 | 20 098 588 | 4 | 20 098 588 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент) | шт | 4 | 1465522 | 5 862 089 | 4,00 | 5 862 089 | 4 | 5 862 089 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 15,04 | 10993,22 | 165 338 | 15,04 | 165 338 | 15,04 | 165 338 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.7/1 | шт | 32 | 377928,8 | 12 093 721 | 32,00 | 12 093 721 | 32 | 12 093 721 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 3,82 | 46867,8 | 179 035 | 3,82 | 179 035 | 3,82 | 179 035 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.9 | шт | 44 | 89208,95 | 3 925 194 | 44,00 | 3 925 194 | 44 | 3 925 194 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **53 779 757** | | **53 779 757** | | **53 779 757** | | **0** | | **0** |
| | **Тумбы 8 шт** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка декоративных элементов, шар и основание под шар | шт | 16 | 1728,13 | 27 650 | 16,00 | 27 650 | 16 | 27 650 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.1 шар | шт | 8 | 20235 | 161 880 | 8,00 | 161 880 | 8 | 161 880 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар) | шт | 8 | 58061,88 | 464 495 | 8,00 | 464 495 | 8 | 464 495 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2 | м2 | 1,344 | 15683,78 | 21 079 | 1,34 | 21 079 | 1,344 | 21 079 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.3 | шт | 8 | 24633,75 | 197 070 | 8,00 | 197 070 | 8 | 197 070 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2 | м2 | 92,06 | 10407,53 | 958 117 | 92,06 | 958 117 | 92,06 | 958 117 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.4 | шт | 4 | 83574,5 | 334 298 | 4,00 | 334 298 | 4 | 334 298 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.5 | шт | 24 | 231546,7 | 5 557 120 | 24,00 | 5 557 120 | 24 | 5 557 120 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.6 | шт | 12 | 412989,1 | 4 955 869 | 12,00 | 4 955 869 | 12 | 4 955 869 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.7 | шт | 4 | 334302,8 | 1 337 211 | 4,00 | 1 337 211 | 4 | 1 337 211 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.8 | шт | 8 | 164219 | 1 313 752 | 8,00 | 1 313 752 | 8 | 1 313 752 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **15 328 541** | | **15 328 541** | | **15 328 541** | | **0** | | **0** |
| | **Крепление деталей облицовки** | | | | | | | | | | | | |
| | Сверление отверстий | шт | 2572 | 39,95 | 102 751 | 2572,00 | 102 751 | 2572 | 102 751 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных элементов | т | 0,1564 | 615773,7 | 96 307 | 0,16 | 96 307 | 0,1564 | 96 307 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж опорных конструкций | т | 0,57457 | 441286,5 | 253 550 | 0,57 | 253 550 | 0,57457 | 253 550 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 32,2 | 196,06 | 6 313 | 32,20 | 6 313 | 32,2 | 6 313 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **458 921** | | **458 921** | | **458 921** | | **0** | | **0** |
| | **Шпиль постамента** | | | | **27 136 267** | | **27 136 267** | | **27 136 267** | | **0** | | **0** |
| | **Шпиль (6 элементов)** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка элементов шпиля | шт | 12 | 2899,92 | 34 799 | 12,00 | 34 799 | 12 | 34 799 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Архитектурный элемент "Шпиль" | шт | 12 | 143622,5 | 1 723 470 | 12,00 | 1 723 470 | 12 | 1 723 470 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **1 758 269** | | **1 758 269** | | **1 758 269** | | **0** | | **0** |
| | **Постамент под шпиль (6 элементов)** | | | | | | | | | | | | |
| | Облицовка стен полированными плитами из мрамора т.50мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 53,16 | 8382,54 | 445 616 | 53,16 | 445 616 | 53,16 | 445 616 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 1 | шт | 120 | 57192,88 | 6 863 146 | 120,00 | 6 863 146 | 120 | 6 863 146 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость мраморной детали 2 | шт | 12 | 45247,17 | 542 966 | 12,00 | 542 966 | 12 | 542 966 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 3 | шт | 12 | 63348,17 | 760 178 | 12,00 | 760 178 | 12 | 760 178 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 9 | шт | 12 | 121264,6 | 1 455 175 | 12,00 | 1 455 175 | 12 | 1 455 175 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными плитами | м2 | 47,64 | 27827,79 | 1 325 716 | 47,64 | 1 325 716 | 47,64 | 1 325 716 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 4 | шт | 12 | 149318,1 | 1 791 817 | 12,00 | 1 791 817 | 12 | 1 791 817 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 5 | шт | 12 | 132124,6 | 1 585 495 | 12,00 | 1 585 495 | 12 | 1 585 495 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 6 | шт | 12 | 113121,3 | 1 357 456 | 12,00 | 1 357 456 | 12 | 1 357 456 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 10 | шт | 36 | 107690,2 | 3 876 847 | 36,00 | 3 876 847 | 36 | 3 876 847 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм | м2 | 9,18 | 27827,89 | 255 460 | 9,18 | 255 460 | 9,18 | 255 460 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 7 | шт | 12 | 25339,17 | 304 070 | 12,00 | 304 070 | 12 | 304 070 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 8 | шт | 36 | 31672,81 | 1 140 221 | 36,00 | 1 140 221 | 36 | 1 140 221 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 11 | шт | 12 | 18098,42 | 217 181 | 12,00 | 217 181 | 12 | 217 181 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка фигурных деталей | шт | 12 | 2899,92 | 34 799 | 12,00 | 34 799 | 12 | 34 799 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 12 | шт | 6 | 123074,2 | 738 445 | 6,00 | 738 445 | 6 | 738 445 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость мраморной детали 13 | шт | 6 | 320358,5 | 1 922 151 | 6,00 | 1 922 151 | 6 | 1 922 151 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **24 616 739** | | **24 616 739** | | **24 616 739** | | **0** | | **0** |
| | **Крепление деталей облицовки** | | | | | | | | | | | | |
| | Сверление отверстий | шт | 268 | 39,95 | 10 707 | 268,00 | 10 707 | 268 | 10 707 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных элементов | т | 1,1696 | 615772,1 | 720 207 | 1,17 | 720 207 | 1,1696 | 720 207 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж опорных конструкций | т | 0,045 | 441288,9 | 19 858 | 0,05 | 19 858 | 0,045 | 19 858 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 53,42 | 196,31 | 10 487 | 53,42 | 10 487 | 53,42 | 10 487 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **761 259** | | **761 259** | | **761 259** | | **0** | | **0** |
| | **Стилобат** | | | | **362 973 569** | | **362 973 569** | | **362 973 569** | | **0** | | **0** |
| | **Лестница Л1** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм | м2 | 316,8 | 7109,62 | 2 252 328 | 316,80 | 2 252 328 | 316,8 | 2 252 328 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | м2 | 316,8 | 57072,24 | 18 080 486 | 316,80 | 18 080 486 | 316,8 | 18 080 486 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **Лестница Л2 и Л6** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм | м2 | 45,9 | 7109,61 | 326 331 | 45,90 | 326 331 | 45,9 | 326 331 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | м2 | 45,9 | 57072,16 | 2 619 612 | 45,90 | 2 619 612 | 45,9 | 2 619 612 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **Лестница Л3** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм | м2 | 18,9 | 7109,68 | 134 373 | 18,90 | 134 373 | 18,9 | 134 373 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | м2 | 18,9 | 57072,22 | 1 078 665 | 18,90 | 1 078 665 | 18,9 | 1 078 665 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **Лестница Л5** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм | м2 | 17,55 | 7109,63 | 124 774 | 17,55 | 124 774 | 17,55 | 124 774 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | м2 | 17,55 | 57072,14 | 1 001 616 | 17,55 | 1 001 616 | 17,55 | 1 001 616 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **Лестница Л4** | | | | | | | | | | | | |
| | Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм | м2 | 408,772 | 7109,62 | 2 906 214 | 408,77 | 2 906 214 | 408,772 | 2 906 214 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1 | м2 | 408,772 | 57072,25 | 23 329 538 | 408,77 | 23 329 538 | 408,772 | 23 329 538 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО:** | | | | **51 853 937** | | **51 853 937** | | **51 853 937** | | **0** | | **0** |
| | **Подпорные стены** | | | | | | | | | | | | |
| | Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2 | м2 | 295,94 | 11992,32 | 3 549 007 | 295,94 | 3 549 007 | 295,94 | 3 549 007 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.1,22 | шт | 266 | 153684,4 | 40 880 050 | 266,00 | 40 880 050 | 266 | 40 880 050 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.2 | шт | 2 | 25614,5 | 51 229 | 2,00 | 51 229 | 2 | 51 229 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.3,17 | шт | 4 | 143439,3 | 573 757 | 4,00 | 573 757 | 4 | 573 757 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.4,5 | шт | 4 | 87088,5 | 348 354 | 4,00 | 348 354 | 4 | 348 354 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.6,8,24 | шт | 6 | 151123,2 | 906 739 | 6,00 | 906 739 | 6 | 906 739 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.7 | шт | 2 | 61472,5 | 122 945 | 2,00 | 122 945 | 2 | 122 945 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.9 | шт | 2 | 113982 | 227 964 | 2,00 | 227 964 | 2 | 227 964 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.10,11 | шт | 4 | 152171,8 | 608 687 | 4,00 | 608 687 | 4 | 608 687 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.12 | шт | 2 | 156246 | 312 492 | 2,00 | 312 492 | 2 | 312 492 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.13,15 | шт | 4 | 140878 | 563 512 | 4,00 | 563 512 | 4 | 563 512 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.14 | шт | 2 | 92211,5 | 184 423 | 2,00 | 184 423 | 2 | 184 423 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.16 | шт | 2 | 64034,5 | 128 069 | 2,00 | 128 069 | 2 | 128 069 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.18 | шт | 2 | 74280 | 148 560 | 2,00 | 148 560 | 2 | 148 560 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.19 | шт | 58 | 192106 | 11 142 150 | 58,00 | 11 142 150 | 58 | 11 142 150 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.20 | шт | 2 | 184422 | 368 844 | 2,00 | 368 844 | 2 | 368 844 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.21 | шт | 2 | 188264 | 376 528 | 2,00 | 376 528 | 2 | 376 528 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.23 | шт | 2 | 166491 | 332 982 | 2,00 | 332 982 | 2 | 332 982 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость гранитных деталей дет.25 | шт | 60 | 181860,9 | 10 911 653 | 60,00 | 10 911 653 | 60 | 10 911 653 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.26 | шт | 28 | 174174,8 | 4 876 893 | 28,00 | 4 876 893 | 28 | 4 876 893 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.27 | шт | 4 | 158807 | 635 228 | 4,00 | 635 228 | 4 | 635 228 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.28 | шт | 4 | 171613,5 | 686 454 | 4,00 | 686 454 | 4 | 686 454 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.29 | шт | 4 | 179299,8 | 717 199 | 4,00 | 717 199 | 4 | 717 199 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет.30 | шт | 4 | 173534,3 | 694 137 | 4,00 | 694 137 | 4 | 694 137 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Облицовка подпорных стен гранитными полированными плитами | м2 | 1042,36 | 12606,87 | 13 140 897 | 1042,36 | 13 140 897 | 1042,36 | 13 140 897 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Плиты из гранита пиленые полированные т.70мм | м2 | 715,04 | 36656,18 | 26 210 635 | 715,04 | 26 210 635 | 715,04 | 26 210 635 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стоимость гранитных деталей дет. 2 | м2 | 327,32 | 6621,38 | 2 167 310 | 327,32 | 2 167 310 | 327,32 | 2 167 310 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **120 866 698** | | **120 866 698** | | **120 866 698** | | **0** | | **0** |
| | **Платформы стилобата и каскадных фонтанов** | | | | | | | | | | | | |
| | Устройство покрытий платформы стилобата и покрытий каскадных фонтанов | м2 | 9842,59 | 1463,07 | 14 400 398 | 9842,59 | 14 400 398 | 9842,59 | 14 400 398 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Гранитная напольная плитка 400x400x40 | м2 | 9842,59 | 17866,49 | 175 852 536 | 9842,59 | 175 852 536 | 9842,59 | 175 852 536 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **190 252 934** | | **190 252 934** | | **190 252 934** | | **0** | | **0** |
| | **Устройство кровли колоннады** | | | | | | | | | | | | |
| | Монтаж конструкций кровли | т | 9,5858 | 410687,6 | 3 936 769 | 9,59 | 3 936 769 | 9,5858 | 3 936 769 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж кровельного покрытия из профлиста | м2 | 390,4 | 1911,59 | 746 285 | 390,40 | 746 285 | 390,4 | 746 285 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей | м2 | 421,78 | 129,51 | 54 625 | 421,78 | 54 625 | 421,78 | 54 625 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **4 737 679** | | **4 737 679** | | **4 737 679** | | **0** | | **0** |
| | **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ** | | | | **107 908 433** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | Земляные работы | м3 | 3367 | 469,12 | 1 579 527 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство щебеночного основания | м3 | 271 | 5940,2 | 1 609 794 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство песчаного основания | м3 | 28 | 3059,64 | 85 670 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Щиток металлический навесной на 54 модуля 440х820х200 (корпус) | шт | 1 | 14005 | 14 005 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Автоматический выключатель трехполюсный на стене до 250 А | шт | 1 | 13111 | 13 111 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Автоматический выключатель трехполюсный (на линии) ВА 47-100, 3П, 80А | шт | 4 | 5474,25 | 21 897 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Металлический модульный щиток с металлической дверцей IP65, габ.465х200х860 с комплектом розеток и 3Р автоматом | шт | 16 | 32820,19 | 525 123 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм | м | 628 | 691,09 | 434 005 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм | м | 15 | 828,53 | 12 428 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-70мм | м | 35 | 1094,26 | 38 299 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов легкого типа Д-110мм | м | 72 | 983,08 | 70 782 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2 | м | 685,44 | 233,81 | 160 263 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х4мм2 | м | 35,70 | 680,64 | 24 299 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2 | м | 1570,80 | 3065,79 | 4 815 743 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2 | м | 118,32 | 4183,6 | 495 004 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х70+1х35мм2 | м | 1377,00 | 5814,17 | 8 006 112 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х50мм2 | м | 301,92 | 5839,62 | 1 763 098 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2 | м | 591,80 | 8345,48 | 4 938 855 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х25+1х16мм2 | м | 229,50 | 2545,23 | 584 130 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х50+1х25мм2 | м | 1260,72 | 3103,93 | 3 913 187 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2 | м | 518,16 | 18349,4 | 9 507 925 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2 | м | 824,16 | 24348,77 | 20 067 282 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Муфта концевая | шт | 74 | 20392,12 | 1 509 017 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Муфта соединительная | шт | 18 | 38176,44 | 687 176 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Колодцы Д-2000мм | шт | 12 | 201298,8 | 2 415 585 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Колодцы Д-1000мм | шт | 6 | 84447,83 | 506 687 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство кабельного канала КЛ 120х60 | м3 | 184,45 | 59038,92 | 10 889 729 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство кабельного канала КЛ 60х45 | м3 | 28,8 | 75317,81 | 2 169 153 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Заземление | м | 674 | 289,72 | 195 271 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Оборудование для праздничных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| | Шкаф силовой вводной РУС М 8103 с рубильником | шт | 2 | 101685,5 | 203 371 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2 | м | 540,6 | 18349,41 | 9 919 691 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2 | м | 816 | 24348,77 | 19 868 596 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2 | м | 30,6 | 8345,52 | 255 373 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Муфта концевая | шт | 22 | 27647,5 | 608 245 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО** | | | | **107 908 433** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **Наружное освещение территории** | | | | **291 537 107** | | **138 139 590** | | **138 139 590** | | **0** | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком) | м3 | 4439 | 2626,01 | 11 656 858 | 3860,03 | 10 136 478 | 3860,03 | 10 136 478 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Модульный пластиковый щиток с дверцей на 4 модуля (корпус) | шт | 4 | 4460 | 17 840 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29,3П,20А | шт | 4,00 | 2331,75 | 9 327 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Замок для дверцы | шт | 4,00 | 1352,75 | 5 411 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Щиток металлический навесной на 36 модулей (корпус) | шт | 1,00 | 17461 | 17 461 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Выключатели автоматические | шт | 11,00 | 2837,18 | 31 209 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Пускатель магнитный ПМ 12-250-130 | шт | 1,00 | 19642 | 19 642 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Шкаф управления АСУНО ЩРОУУО 100А (для подсвети монумента) | шт | 1,00 | 1748988 | 1 748 988 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство песчаного основания | м3 | 126 | 3059,63 | 385 513 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм | м | 3658 | 425,45 | 1 556 296 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм | м | 29 | 828,69 | 24 032 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Коробки протяжные | шт | 16 | 832,94 | 13 327 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля TTR сеч. 3х1,5мм2 | м | 387,6 | 191,17 | 74 097 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля TTR сеч. 3х2,5мм2 | м | 3029,4 | 214,93 | 651 109 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2 | м | 836,4 | 4393,88 | 3 675 041 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2 | м | 897,6 | 3131,45 | 2 810 790 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х16мм2 | м | 2111,4 | 2306,71 | 4 870 387 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х10мм2 | м | 632,4 | 1517,79 | 959 850 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2 | м | 591,8 | 996,2 | 589 551 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х2,5мм2 | м | 408,00 | 466,35 | 190 271 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Муфта соединительная | шт | 20 | 29095,95 | 581 919 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Муфта концевая | шт | 20 | 17094,8 | 341 896 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 35 мм2 (наконечники) | шт | 12 | 428,33 | 5 140 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Присоединение изоляционной трубки для 5-ой жилы | шт | 20 | 297,2 | 5 944 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты | шт | 286 | 6048,64 | 1 729 911 | 143,00 | 864 956 | 143,00 | 864 956 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство ж/б фундаментов | шт | 286 | 8925,62 | 2 552 727 | 143,00 | 1 276 364 | 143,00 | 1 276 364 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Светильники парковые Орион с лампами | шт | 286 | 230996,1 | 66 064 879 | 155,00 | 35 804 392 | 155,00 | 35 804 392 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор с лампой Орион | шт | 42 | 64697,64 | 2 717 301 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожекторная мачта Н=50м | | | | | | | | | | | | |
| | Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты | м3 | 256 | 3464,31 | 886 863 | 256,00 | 886 863 | 256 | 886 863 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство бетонной подготовки | м3 | 384 | 19002,95 | 7 297 133 | 382,80 | 7 274 280 | 382,7974 | 7 274 280 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Армирование подстилающих слоев | т | 13,304 | 147445 | 1 961 608 | 13,30 | 1 961 608 | 13,304 | 1 961 608 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство ж/б фундаментов | м3 | 336 | 29095,48 | 9 776 081 | 322,00 | 9 368 745 | 322 | 9 368 745 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство подливки под оборудование т. 70мм | м2 | 38,0084 | 751,99 | 28 582 | 38,01 | 28 582 | 38,00836 | 28 582 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных болтов | тн | 3,12656 | 486512,3 | 1 521 110 | 3,13 | 1 521 110 | 3,12656 | 1 521 110 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя | м2 | 1088 | 675,62 | 735 075 | 1088,00 | 735 075 | 1088 | 735 075 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Сборка опор на площадке | тн | 40 | 28473,98 | 1 138 959 | 40,00 | 1 138 959 | 40 | 1 138 959 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Монтаж подъемного устройства с эл.приводом | шт | 4 | 2850,25 | 11 401 | 3,00 | 8 552 | 3 | 8 552 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка опор | тн | 4 | 35347 | 141 388 | 3,00 | 106 041 | 3 | 106 041 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожекторная мачта Н-50 м комплектно с короной для прожекторов и подъемным устройством с эл.приводом | шт | 4 | 23933589 | 95 734 357 | 2,00 | 47 867 178 | 2 | 47 867 178 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка прожекторов на стальной мачте 1000 в с натриевыми лампами | шт | 40 | 804521,6 | 32 180 864 | 14,00 | 11 263 303 | 14 | 11 263 303 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор RAY 2000W (установка на мачте на высоте 6 м) с лампами 2000 Вт HQI-TS | шт | 4 | 754690,5 | 3 018 762 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Блок пуско-регулирующей аппаратуры | шт | 4 | 179328 | 717 312 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор с переключателем 250W | шт | 5 | 3948552 | 19 742 759 | 2,00 | 7 897 104 | 2 | 7 897 104 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Стекло-рассеиватель | шт | 20 | 62484,8 | 1 249 696 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Антислепящий козырек | шт | 8 | 68865,75 | 550 926 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Направляющая шторка | шт | 36 | 40307,78 | 1 451 080 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Защитная шторка | шт | 12 | 74323,75 | 891 885 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Ответвительная коробка | шт | 8 | 49869,13 | 398 953 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Кронштейны для прожекторов | шт | 12 | 22579,33 | 270 952 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Световое ограждение прожекторных мачт | | | | | | | | | | | | |
| | Прожектор, устанавливаемый на стальной конструкции на земле с сигнальной лампой комплектно с арматурой RED (LED) | шт | 8 | 219392,9 | 1 755 143 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 2,5 мм2 | шт | 8 | 8779,5 | 70 236 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Кабель контрольный YSLY 24*2,5мм2 | м | 500 | 13398,53 | 6 699 265 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **291 537 107** | | **138 139 590** | | **138 139 590** | | **0** | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Электроосвещение монумента** | | | | **94 497 528** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком) | м3 | 14 | 422,57 | 5 916 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Щиток осветительный на 54 модуля Gewiss (в нем установлено: автоматический выключатель 3-х полюсный 32А;однополюсный 16А-12шт;коммутационная шина,нулевая шина) | шт | 1 | 214739 | 214 739 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Для освещения фасада монумента | | | | | | | | | | | | |
| | Прожектор суперспот 75W,12V, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой | шт | 16 | 194579,8 | 3 113 276 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор ассиметричный 150W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой | шт | 8 | 325347,3 | 2 602 778 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор ассиметричный 70W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой | шт | 8 | 232994,8 | 1 863 958 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор суперспот 100W, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой | шт | 8 | 133969,9 | 1 071 759 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор спот , устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, на кронштейне с лампой | шт | 8 | 250824 | 2 006 592 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Антислепящий козырек | шт | 8 | 23929,38 | 191 435 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ответвительная коробка | шт | 8 | 49818,38 | 398 547 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Для освещения колоннады | | | | | | | | | | | | |
| | Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 250W | шт | 6 | 436912,2 | 2 621 473 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 150W | шт | 48 | 206168,7 | 9 896 097 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Внутренний экран | шт | 48 | 24142 | 1 158 816 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Сальник М20х1,5 | шт | 48 | 1468,56 | 70 491 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Светильник с люминисцентными лампами 28W на кронштейнах | шт | 184 | 253539,4 | 46 651 253 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Светильник направленный 75W | шт | 24 | 114363,3 | 2 744 719 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Угловой кронштейн | шт | 24 | 18310,08 | 439 442 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Алюминиевый козырек | шт | 24 | 19948,21 | 478 757 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Сальник М16х1,5 | шт | 48 | 2951,04 | 141 650 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Для освещения композиции "Единство" | | | | | | | | | | | | |
| | Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты | шт | 2,00 | 6048,5 | 12 097 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство ж/б фундаментов | шт | 2,00 | 10669,5 | 21 339 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка анкерных болтов | тн | 0,0063 | 391269,8 | 2 465 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя | м2 | 3,5 | 675,71 | 2 365 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Опора для прожекторов Н=5м | шт | 2 | 434964,5 | 869 929 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | База для столба | шт | 2 | 144943,5 | 289 887 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Анкерное устройство | шт | 2 | 63948,5 | 127 897 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Фланец для прожектора | шт | 2 | 48392 | 96 784 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Крепление | шт | 2 | 243730,5 | 487 461 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Прожектор узконаправленный 150W, устанавливаемый на кронштейне опоры, с лампой 500Вт | шт | 4 | 444284,5 | 1 777 138 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прожектор узконаправленный 250W, устанавливаемый на на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500Вт | шт | 2 | 601933 | 1 203 866 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Антислепящее кольцо | шт | 2 | 105538 | 211 076 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Светильник, встроенный в пол 35W Д=180мм,Н=190мм с МГ лампой 35W | шт | 36 | 290955,7 | 10 474 406 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Кабели и трубы | | | | | | | | | | | | |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-до 25мм | м | 270 | 305,36 | 82 447 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-32мм | м | 70 | 445,91 | 31 214 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-70мм | м | 210 | 1433,02 | 300 934 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Пластиковый миниканал с крышкой сеч.30х25мм | м | 1320 | 607,16 | 801 451 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Коробка монтажная для открытой проводки | шт | 25 | 2584,2 | 64 605 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2 | м | 560 | 249,45 | 139 692 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2 | м | 1300 | 697,31 | 906 503 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка и разборка лесов | м2 | 1710,48 | 539,19 | 922 274 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **94 497 528** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **2КТПН-1600кВА** | | | | **43 854 579** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | Земляные работы | м3 | 66,7764 | 1605,99 | 107 242 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство песчаного основания | м3 | 17,496 | 3059,61 | 53 531 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Засыпка пазух песком | м3 | 5,2764 | 2816,88 | 14 863 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | 2КТПН-1600кВА | шт | 1 | 43678943 | 43 678 943 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **43 854 579** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **Наружные сети водопровода В1** | | | | **5 171 752** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение ) | м3 | 2457 | 1165,76 | 2 864 272 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Насос для водопонижения | м/ча | 1150,48 | 234,54 | 269 834 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 67,74 | 3500,13 | 237 099 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство колодцев Д-1,5ми | шт | 2 | 161738,5 | 323 477 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка труб полиэтиленовых Д-90мм | м | 215 | 1853,06 | 398 408 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка труб полиэтиленовых Д-50мм | м | 190 | 743,19 | 141 206 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Промывка трубопроводов | м | 405 | 43,24 | 17 512 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Трубы стальные Д-325х8мм (футляр) | м | 63 | 11207,38 | 706 065 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Протаскивание в футляр труб Д-100мм | м | 63 | 1011,86 | 63 747 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка задвижек Д-50мм | шт | 2 | 9123,5 | 18 247 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка задвижек Д-80мм | шт | 2 | 13689 | 27 378 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Приварка фланцев Д-80мм | шт | 8 | 1442,25 | 11 538 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Приварка фланцев Д-50мм | шт | 8 | 1022,88 | 8 183 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка вентилей Д-25мм | шт | 4 | 2162,75 | 8 651 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Врезка в существующую сеть Д-100мм | шт | 2 | 3603,5 | 7 207 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство бетонных упоров | км | 0,405 | 29219,75 | 11 834 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Трубы стальные Д-325х7мм (гильзы) | м | 2,4 | 9117,5 | 21 882 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка стальных труб Д-25-50мм с промывкой | м | 4 | 852 | 3 408 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка стальных труб Д-80мм с промывкой | м | 2 | 1561 | 3 122 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Втулки под фланцы | шт | 8 | 2454,5 | 19 636 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Огрунтовка и окраска поверхностей | м2 | 70 | 129,23 | 9 046 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО:** | | | | **5 171 752** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **Ливневая канализация** | | | | **8 642 147** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение ) | м3 | 3418 | 1018,3 | 3 480 549 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Насос для водопонижения | м/ча | 1854,82 | 234,55 | 435 048 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 76,88 | 3500,14 | 269 091 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство колодцев Д-1,0ми | шт | 11 | 110663,8 | 1 217 302 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство колодцев Д-1,5ми | шт | 3 | 193956,7 | 581 870 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство колодцев-дождеприемников Д-1,0ми | шт | 4 | 107303 | 429 212 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка труб поливинилхлоридных Д-100мм | м | 25 | 2091,96 | 52 299 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка труб поливинилхлоридных Д-160мм | м | 185 | 2666,02 | 493 214 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка труб поливинилхлоридных Д-200мм | м | 260 | 4197,03 | 1 091 228 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Присоединение трубопроводов к существующей сети | врез | 4 | 18583,5 | 74 334 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Укладка труб стальных Д-300мм (футляр) | м | 21 | 11207,33 | 235 354 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Протаскивание в футляр труб Д-100мм | м | 21 | 1011,86 | 21 249 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка стальных сварных фасонных частей | тн | 0,34544 | 756707,4 | 261 397 | 0,00 | 0 | 0,00000 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **8 642 147** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **Покрытие площади** | | | | **2 518 929 335** | | **2 518 929 335** | | **2 518 929 335** | | **0** | | **0** |
| | **Покрытие площади** | | | | **2 384 715 324** | | **2 384 715 324** | | **2 384 715 324** | | **0** | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство покрытия из гранитной плитки с устройством цементно-бетонного основания т.15 см, на щебеночном основании | м2 | 1060 | 34339,05 | 36 399 393 | 1060,00 | 36 399 393 | 1060 | 36 399 393 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство покрытий из гранитной брусчатки | м2 | 76697 | 27428,66 | 2 103 695 935 | 76697,00 | 2 103 695 935 | ######## | 2 103 695 935 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство оснований из песка | м3 | 5368,79 | 2151,01 | 11 548 321 | 5368,790 | 11 548 321 | 5368,79 | 11 548 321 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство щебеночного основания т.25см | м3 | 19174,3 | 8021,27 | 153 801 836 | 19174,25 | 153 801 836 | 19174,25 | 153 801 836 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Установка гранитного бордюра | м | 6127 | 12937,79 | 79 269 839 | 6127,00 | 79 269 839 | 6127 | 79 269 839 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **2 384 715 324** | | **2 384 715 324** | | **2 384 715 324** | | **0** | | **0** |
| | **Покрытие по проездам** | | | | **2 769 885** | | **2 769 885** | | **2 769 885** | | | | **0** |
| | Устройство основания из щебня фракционного т. 16 см | м3 | 69,76 | 8021,27 | 559 564 | 69,76 | 559 564 | 69,76 | 559 564 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство основания из естественного щебня т. 20 см | м3 | 87,2 | 6596,32 | 575 199 | 87,20 | 575 199 | 87,2 | 575 199 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство покрытия из к/з асфальтобетонной смеси т. 7 см | м2 | 436 | 2039,39 | 889 174 | 436,00 | 889 174 | 436 | 889 174 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси т. 5 см | м2 | 436 | 1710,89 | 745 948 | 436,00 | 745 948 | 436 | 745 948 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **2 769 885** | | **2 769 885** | | **2 769 885** | | **0** | | **0** |
| | **Покрытие вне участка** | | | | **29 791 635** | | **29 791 635** | | **29 791 635** | | | | **0** |
| | Устройство покрытий из гранитной брусчатки | м2 | 1007 | 27428,65 | 27 620 650 | 1007,00 | 27 620 650 | 1007 | 27 620 650 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство оснований из песка | м3 | 70,49 | 2151,01 | 151 625 | 70,49 | 151 625 | 70,49 | 151 625 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство щебеночного основания т.25см | м3 | 251,75 | 8021,29 | 2 019 360 | 251,75 | 2 019 360 | 251,75 | 2 019 360 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **29 791 635** | | **29 791 635** | | **29 791 635** | | **0** | | **0** |
| | **Дополнительное благоустройство. Покрытие вне участка** | | | | **101 652 491** | | **101 652 491** | | **101 652 491** | | | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство покрытий из гранитной брусчатки | м2 | 3436 | 27428,65 | 94 244 840 | 3436,00 | 94 244 840 | 3436 | 94 244 840 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство оснований из песка | м3 | 240,52 | 2151,02 | 517 363 | 240,52 | 517 363 | 240,52 | 517 363 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство щебеночного основания т.25см | м3 | 859 | 8021,29 | 6 890 288 | 859,00 | 6 890 288 | 859 | 6 890 288 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **101 652 491** | | **101 652 491** | | **101 652 491** | | **0** | | **0** |
| | **ИТОГО ПОКРЫТИЕ:** | | | | **2 518 929 335** | | **2 518 929 335** | | **2 518 929 335** | | **0** | | **0** |
| | **Озеленение** | | | | **114 157 176** | | **94 370 162** | | **94 370 162** | | **0** | | **0** |
| | Земля растительная | м3 | -3211 | 2876,82 | -9 237 469 | -3211,00 | -9 237 469 | -3211 | -9 237 469 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Посадка деревьев | шт | 857 | 69802,38 | 59 820 640 | 857,00 | 59 820 640 | 857 | 59 820 640 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Пересадка деревьев (заготовка деревьев 687 шт и пересадка 356 шт на новое место) | шт | 356 | 68265,6 | 24 302 554 | 67,00 | 4 573 795 | 67 | 4 573 795 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство газонов | м2 | 7533 | 1889,38 | 14 232 700 | 7533,00 | 14 232 700 | 7533 | 14 232 700 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Одерновка в ленту цветников | м | 1000 | 651,81 | 651 810 | 1000,00 | 651 810 | 1000 | 651 810 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство цветников | м2 | 2803 | 8700,3 | 24 386 941 | 2796,30 | 24 328 686 | 2796,304 | 24 328 686 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **114 157 176** | | **94 370 162** | | **94 370 162** | | **0** | | **0** |
| | **Вертикальная планировка** | | | | **12 414 309** | | **12 414 309** | | **12 414 309** | | **0** | | **0** |
| | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м (срезка плодородного слоя) | м3 | 4574 | 46,47 | 212 554 | 4574,00 | 212 554 | 4574 | 212 554 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Погрузка и перевозка грунта на 18 км, работа на отвале | м3 | 1363 | 621,39 | 846 955 | 1363,00 | 846 955 | 1363 | 846 955 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м | м3 | 15394 | 124,73 | 1 920 094 | 15394,00 | 1 920 094 | 15394 | 1 920 094 | 0,000 | 0 | | 0 |
| | Разработка грунта экскаватором на а/самосвалы (лишний грунт с площадки) и перевозка на 18 км, Работа на отвале | м3 | 8831 | 857,37 | 7 571 434 | 8831,00 | 7 571 434 | 8831 | 7 571 434 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Разравнивание грунта в отвалах бульдозером | м3 | 10891 | 36,51 | 397 630 | 10891,00 | 397 630 | 10891 | 397 630 | 0,0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Планировка площадей мехспособом | м2 | 93870 | 3,94 | 369 848 | 93870,00 | 369 848 | 93870 | 369 848 | 0,0 | 0 | | 0 |
| | Уплотнение грунта катками до 6 проходов с поливом водой | м3 | 10981 | 99,79 | 1 095 794 | 10981,00 | 1 095 794 | 10981 | 1 095 794 | 0,0 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **12 414 309** | | **12 414 309** | | **12 414 309** | | **0** | | **0** |
| | **МАФы** | | | | **84 981 147** | | **23 112 277** | | **23 112 277** | | | | |
| | Мраморная скамья | шт | 120 | 337352,6 | 40 482 306 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Мраморная урна | шт | 120 | 337352,6 | 40 482 306 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Вазон круглый | шт | 63 | 63754,52 | 4 016 535 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **84 981 147** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | **Станция мониторинга (книга 4)** | | | | **32 130 955** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| | Станция мониторинга | | | | 32 130 955 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | **ИТОГО:** | | | | **32 130 955** | | **0** | | **0** | | | | **0** |
| | **Колоннада. Общестроительные работы по чертежам КЖ 1-3** | | | | **14 197 232** | | **14 197 232** | | **14 197 232** | | **0** | | **0** |
| | Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение) | м3 | 157,08 | 2890,15 | 453 985 | 157,08 | 453 985 | 157,08 | 453 985 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Разборка ж/б фундаментов и вывоз мусора | м3 | 12 | 18238,67 | 218 864 | 12,00 | 218 864 | 12 | 218 864 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство ж/б буронабивных свай Д-630мм | м3 | 54,6 | 208134,8 | 11 364 158 | 54,60 | 11 364 158 | 54,6 | 11 364 158 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство ростверка ж/бетонного (устройство щебеночного основания, ростверка, установка анкерных болтов) | м3 | 79,86 | 27050,15 | 2 160 225 | 79,86 | 2 160 225 | 79,86 | 2 160 225 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **14 197 232** | | **14 197 232** | | **14 197 232** | | **0** | | **0** |
| | **Колоннада. Металлоконструкции КМ1-9** | | | | **13 295 950** | | **13 295 950** | | **13 295 950** | | **0** | | **0** |
| | Демонтаж колонн, ферм | тн | 21,01 | 4363,97 | 91 687 | 21,01 | 91 687 | 21,01 | 91 687 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Монтаж колонн,ферм,опорных конструкций,фахтверка | тн | 36,38 | 354500,3 | 12 896 720 | 36,38 | 12 896 720 | 36,38 | 12 896 720 | 0,0000 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постановка строительных болтов | шт | 483 | 171,11 | 82 646 | 483,00 | 82 646 | 483 | 82 646 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство и разборка мощения для окраски | тн | 26,34 | 2863,74 | 75 431 | 26,34 | 75 431 | 26,34 | 75 431 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Восстановление огрунтовки металлоконструкций после монтажа | м2 | 122,76 | 67,61 | 8 300 | 122,76 | 8 300 | 122,76 | 8 300 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Окраска металлических поверхностей | м2 | 859 | 139,71 | 120 011 | 859,00 | 120 011 | 859 | 120 011 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Устройство подливки из бетона т.70 мм | м2 | 4,49 | 2422,27 | 10 876 | 4,49 | 10 876 | 4,49 | 10 876 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | Погрузка, разгрузка и перевозка конструкций | тн | 7,41 | 1387,18 | 10 279 | 7,41 | 10 279 | 7,41 | 10 279 | 0,0000 | 0 | | 0 |
| | **ИТОГО:** | | | | **13 295 950** | | **13 295 950** | | **13 295 950** | | **0** | | **0** |
| | **ВСЕГО** | | | | **6 172 435 245** | | **5 609 554 400** | | **4 609 554 400** | | **1 000 000 000** | | **300 000 000** |

Заказчик: 06.04.2012.

Подрядчик:

расчет проверен