Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2013 года

N	Наименование	ед. из м	К-во	Цена ед	Сумма	С начала стр-ва		выполнение за 2010-2012гг		С начала 2013г		отчетный месяц 2013г	
						К-во	Сумма	К-во	Сумма	к-во	Сумма	К-во	сумма
	Демонтажные работы по дефектному акту № 1 (остат.объем)				**1 871 793**		**1 871 793**		**1 871 793**		**0**		**0**
	Разборка гранитных плит площадки	м2	6649,91	228,15	1 517 177	6649,91	1 517 177	6649,9100	1 517 177	0,0000	0		0
	Погрузка и вывоз мусора на 18 км	тн	796,3	445,33	354 616	796,30	354 616	796,3	354 616	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**1 871 793**		**1 871 793**		**1 871 793**		**0**		**0**
	Демонтаж ливневой канализации				**629 315**		**629 315**		**629 315**		**0**		**0**
	Демонтаж ливневой канализации	м	672	936,48	629 315	672,00	629 315	672	629 315	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**629 315**		**629 315**		**629 315**		**0**		**0**
	Демонтаж водопровода				**10 849**		**10 849**		**10 849**		**0**		**0**
	Демонтаж водопровода	м	70	154,99	10 849	70,00	10 849	70	10 849	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**10 849**		**10 849**		**10 849**		**0**		**0**
	Демонтажные работы по дефектному акту				**165 218 630**		**165 218 630**		**165 218 630**		**0**		**0**
	Строительные работы												
	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	66450	713,55	47 415 398	66450,00	47 415 398	66450	47 415 398	0,0000	0		0
	Демонтаж металлоконструкций колоннады	тн	15,42	32577,95	502 352	15,42	502 352	15,42	502 352	0,0000	0		0
	Разборка ж/б фундаментов	м3	96	17293,66	1 660 191	96,00	1 660 191	96	1 660 191	0,0000	0		0
	Демонтаж облицовки колоннады (мрамор)	м2	1990,4	22083,5	43 954 998	1990,40	43 954 998	1990,4	43 954 998	0,0000	0		0
	Демонтаж фундаментных плит ж/б плоских	м3	1043,5	1566,51	1 634 653	1043,50	1 634 653	1043,5	1 634 653	0,0000	0		0
	Демонтаж облицовки крышки парапета (гранит)	м2	826	9628,7	7 953 306	826,00	7 953 306	826	7 953 306	0,0000	0		0
	Демонтаж покрытий из гранитной плитки	м2	640,8	772,7	495 146	640,80	495 146	640,8	495 146	0,0000	0		0
	Демонтаж облицовки ступеней (гранит)	м2	1998	15070,56	30 110 979	1998,00	30 110 979	1998	30 110 979	0,0000	0		0
	Демонтаж покрытия платформы и пандуса	м2	8242,9	881,85	7 269 001	8242,90	7 269 001	8242,9	7 269 001	0,0000	0		0
	Разборка ж/б платформы	м3	372,2	17293,64	6 436 693	372,20	6 436 693	372,2	6 436 693	0,0000	0		0
	Разборка фонтанов из бетона	м3	216,9	6596,97	1 430 883	216,90	1 430 883	216,9	1 430 883	0,0000	0		0
	Разборка гранитного покрытия фонтанов	м2	960,6	14964,17	14 374 582	960,60	14 374 582	960,6	14 374 582	0,0000	0		0

ИТОГО:				**163 238 182**		**163 238 182**		**163 238 182**		**0**		**0**
Демонтаж наружного освещения												
Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3386,4	64,24	217 542	3386,40	217 542	3386,4	217 542	0,0000	0		0
Демонтаж светильников	шт	172,0000	2435,77	418 952	172,00	418 952	172,0000	418 952	0,0000	0		0
ИТОГО:				**636 494**		**636 494**		**636 494**		**0**		**0**
Демонтаж освещения монумента												
Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3468	67,47	233 986	3468,00	233 986	3468	233 986	0,0000	0		0
Демонтаж кабеля	м	3468,0	25,26	87 602	3468,00	87 602	3468,0000	87 602	0,0000	0		0
Демонтаж светильников и прожекторов	шт	652,0	745,17	485 851	652,00	485 851	652,0000	485 851	0,0000	0		0
Демонтаж шкафов управления	шт	12	851,17	10 214	12,00	10 214	12	10 214	0,0000	0		0
Демонтаж насадок	шт	212	934,46	198 106	212,00	198 106	212	198 106	0,0000	0		0
Демонтаж светильников подводного освещения	шт	274	395,11	108 260	274,00	108 260	274	108 260	0,0000	0		0
Демонтаж кабеля до 35 кв	м	2638,00	25,26	66 636	2638,00	66 636	2638,0000	66 636	0,0000	0		0
Демонтаж закладных деталей и крепления	шт	356	410,43	146 113	356,00	146 113	356	146 113	0,0000	0		0
Демонтаж ввода гибкого	шт	56	128,32	7 186	56,00	7 186	56	7 186	0,0000	0		0
ИТОГО:				**1 343 954**		**1 343 954**		**1 343 954**		**0**		**0**
Итого по демонтажным работам по дефектному акту				**165 218 630**		**165 218 630**		**165 218 630**		**0**		**0**
Дополнительный фахверк и люк				**29 959**		**29 959**		**0**		**29 959**		**29 959**
Монтаж лестниц с ограждением	тн	0,0312	326314,1	10 181	0,03	10 181	0	0	0,0312	10 181	0,0312	10 181
Монтаж люка	тн	0,0312	633910,26	19 778	0,03	19 778	0	0	0,0312	19 778	0,0312	19 778
ИТОГО:				**29 959**		**29 959**		**0**		**29 959**		**29 959**
Металлоконструкции КМ2				**3 368 267**		**0**		**0**		**0**		**0**
Монтаж элементов крепления демпферов	тн	0,2809	396532,57	111 386	0,00	0	0	0	0,0000	0		0
Монтаж металлоконструкций упоров, связей	тн	1,224	391973,86	479 776	0,00	0	0	0	0,0000	0		0
Окраска металлических поверхностей	м2	29	127,66	3 702	0,00	0	0	0	0,0000	0		0
Установка демпферов	шт	8	346617	2 772 936	0,00	0	0	0	0,0000	0		0
Электосварка	тн	0,104	1692,31	176	0,00	0	0	0	0,0000	0		0
Постановка болтов	шт	2	145,5	291	0,00	0	0	0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**3 368 267**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электросиловое оборудование				**336 468**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрообогрев				336 468		0		0		0		
ИТОГО:				**336 468**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электросиловое оборудование изм.2				**154 614**		**0**		**0**		**0**		**0**

22.04.13. обед.

Электрообогрев				154 614		0		0		0		
ИТОГО:				**154 614**		**0**		**0**		**0**		**0**
Общестроительные работы. Стелла (см. 2-2-2)				**191 487 964**		**191 487 964**		**191 487 964**		**0**		**0**
Облицовка стиллобата гранитными плитами	м2	6908	27719,74	191 487 964	6908,00	191 487 964	6908	191 487 964	0,0000	0		0
ИТОГО:				**191 487 964**		**191 487 964**		**191 487 964**		**0**		**0**
Общестроительные работы КЖ (часть 1) (Единство) (см.2-3-2)				**996 469**		**996 469**		**996 469**		**0**		**0**
Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	311	3204,08	996 469	311,00	996 469	311	996 469	0,0000	0		0
Итого:				**996 469**		**996 469**		**996 469**		**0**		**0**
Размещение гасителей колебаний на монумент				**13 025 849**		**13 025 849**		**0**		**13 025 849**		**13 025 849**
Размещение гасителей колебаний на монумент				13 025 849		13 025 849		0	0,0000	13 025 849		13 025 849
ИТОГО:				**13 025 849**		**13 025 849**		**0**		**13 025 849**		**13 025 849**
Конструкции железобетонные (стилобат, лестницы, фонтаны,цветники (см.2-4-1)				**98 590 198**		**98 590 198**		**98 590 198**		**0**		**0**
Стилобат												
Устройство ж/б фундамента (тумба)	м3	16,4	26914,27	441 394	16,40	441 394	16,4	441 394	0,0000	0		0
Устройство стен и днищ	м3	5	37796,8	188 984	5,00	188 984	5	188 984	0,0000	0		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в один слой ПЭНД 0,5	м2	14,4	1283,89	18 488	14,40	18 488	14,4	18 488	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	20	675,7	13 514	20,00	13 514	20	13 514	0,0000	0		0
Установка съемной крышки	шт	2	4399	8 798	2,00	8 798	2	8 798	0,0000	0		0
Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	м3	970	2961,43	2 872 587	970,00	2 872 587	970	2 872 587	0,0000	0		0
Устройство щебеночного основания	м3	270	5940,25	1 603 868	270,00	1 603 868	270	1 603 868	0,0000	0		0
Устройство ж/б конструкций	м3	360	39162,21	14 098 396	360,00	14 098 396	360	14 098 396	0,0000	0		0
Устройство деформационных швов (пенополистирол)	м	413,4	907,22	375 045	413,40	375 045	413,4	375 045	0,0000	0		0
ИТОГО:				**19 621 074**		**19 621 074**		**19 621 074**		**0**		**0**
Каскадный фонтан 2 шт												
Устройство щебеночного основания	м3	2537	5940,23	15 070 364	2537,00	15 070 364	2537	15 070 364	0,0000	0		0
Устройство ж/б конструкций	м3	1524	37529,14	57 194 409	1524,00	57 194 409	1524	57 194 409	0,0000	0		0
Гидроизоляция смазкой yapfleks 305 в 2 слоя	м2	2080	2885,65	6 002 152	2080,00	6 002 152	2080	6 002 152	0,0000	0		0
ИТОГО:				**78 266 925**		**78 266 925**		**78 266 925**		**0**		**0**

Обуч. проб.
22.04.2013

Цветник												
Устройство бетонных стен и перегородок	м3	6	31667,67	190 006	6,00	190 006	6	190 006	0,0000	0		0
ИТОГО:				**190 006**		**190 006**		**190 006**		**0**		**0**
Лестница № 1												
Устройство ж/б лестницы	м3	4,7	29796,81	140 045	4,70	140 045	4,7	140 045	0,0000	0		0
Устройство покрытия из гранита	м2	23	16180,35	372 148	23,00	372 148	23	372 148	0,0000	0		0
ИТОГО:				**512 193**		**512 193**		**512 193**		**0**		**0**
Фонтаны №1,№2. Конструкции железобетонные см. 7-6-1				**22 373 325**		**22 373 325**		**22 373 325**		**0**		**0**
Угловая тумба; лоток												
Устройство ж/б фундаментов (угловая тумба)	м3	65,6	26914,16	1 765 569	65,60	1 765 569	65,6	1 765 569	0,0000	0		0
Устройство стен и днищ при толщине до 150 мм (лоток)	м3	5,2	37760,19	196 353	5,20	196 353	5,2	196 353	0,0000	0		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в один слой ПЭНД 05	м2	40	1283,83	51 353	40,00	51 353	40	51 353	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	64	675,59	43 238	64,00	43 238	64	43 238	0,0000	0		0
Укладка панелей перекрытий	шт	16	6242,25	99 876	16,00	99 876	16	99 876	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 156 389**		**2 156 389**		**2 156 389**		**0**		**0**
Тумба центрального фонтана												
Устройство ж/б фундаментов (тумба центрального фонтана)	м3	11,2	24036,79	269 212	11,20	269 212	11,2	269 212	0,0000	0		0
ИТОГО:				**269 212**		**269 212**		**269 212**		**0**		**0**
Фонтан №1 -№2												
Уплотнение грунта щебнем	м2	2728	253,92	692 694	2728,00	692 694	2728	692 694	0,0000	0		0
Устройство щебеночного основания	м3	540	5940,22	3 207 719	540,00	3 207 719	540	3 207 719	0,0000	0		0
Устройство ж/б конструкций фонтана	м3	410	36094,19	14 798 618	410,00	14 798 618	410	14 798 618	0,0000	0		0
Устройство деформационных швов (пенополистирол М20)	м	44	907,23	39 918	44,00	39 918	44	39 918	0,0000	0		0
Обеспыливание поверхности	м2	392	197,95	77 596	392,00	77 596	392	77 596	0,0000	0		0
Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой yapfleks 305 в два слоя	м2	392	2885,66	1 131 179	392,00	1 131 179	392	1 131 179	0,0000	0		0
ИТОГО:				**19 947 724**		**19 947 724**		**19 947 724**		**0**		**0**
Фонтаны. Технологическое оборудование см.2-14-1				**1 011 910 137**		**1 011 910 137**		**1 000 000 000**		**11 910 137**		**11 910 137**
Гидравлическое оборудование												
Гидравлическое оборудование фонтанов	ком	1	85280911	85 280 911	1,00	85 280 911	1	85 280 911	0,0000	0		0

Электроснабжение. Прокладка кабеля H07RN-F до 35 кв	м	17695	1391,05	24 614 630	17695,000	24 614 630	13149,633	18 291 797	4 545,3670	6 322 833	4545,367	6 322 833
Комплект оборудования фонтана тип 1	ком	1	763968259	763 968 259	1,0000	763 968 259	0,992686471	758 380 955	0,0073	5 587 304	0,007314	5 587 304
Комплект оборудования фонтана тип 2	ком	1	100395939	100 395 939	1,00	100 395 939	1	100 395 939	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 3	ком	1	37650398	37 650 398	1,00	37 650 398	1	37 650 398	0,0000	0		0
ИТОГО:				**1 011 910 137**		**1 011 910 137**		**1 000 000 000**		**11 910 137**		**11 910 137**
Технические помещения				**12 869 178**		**12 869 178**		**12 869 178**		**0**		**0**
Земляные работы												
Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	1654	889,91	1 471 911	1654,00	1 471 911	1654	1 471 911	0,0000	0		0
ИТОГО:				**1 471 911**		**1 471 911**		**1 471 911**		**0**		**0**
Техническое помещение № 1												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711	15,00	379 711	15	379 711	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475	11,36	11 475	11,36	11 475	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538	12,64	8 538	12,64	8 538	0,0000	0		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536	23,00	29 536	23	29 536	0,0000	0		0
Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030	4,29	104 030	4,29	104 030	0,0000	0		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158	46,00	732 158	46	732 158	0,0000	0		0
Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301	0,01	2 301	0,012	2 301	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266	50,72	34 266	50,72	34 266	0,0000	0		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781	5,04	207 781	5,04	207 781	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680	1,00	21 680	1	21 680	0,0000	0		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7666,75	287 043	37,44	287 043	37,44	287 043	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656	53,00	92 656	53	92 656	0,0000	0		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937	3,71	103 937	3,71	103 937	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443	42,00	71 443	42	71 443	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485	1,06	6 485	1,06	6 485	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832	53,00	50 832	53	50 832	0,0000	0		0

Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090	0,14	16 090	0,1414	16 090	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476	1,70	66 476	1,7	66 476	0,0000	0		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883	41,30	169 883	41,3	169 883	0,0000	0		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422	41,30	90 422	41,3	90 422	0,0000	0		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194	0,13	14 194	0,126	14 194	0,0000	0		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928	4,13	32 928	4,13	32 928	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633	2,07	12 633	2,065	12 633	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252	41,30	70 252	41,3	70 252	0,0000	0		0
Разные работы												
Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336	0,10	61 336	0,0995	61 336	0,0000	0		0
Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089	0,61	17 089	0,61	17 089	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853	4,38	853	4,38	853	0,0000	0		0
Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189	0,04	14 189	0,03988	14 189	0,0000	0		0
Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892	0,05	19 892	0,0459	19 892	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 730 109**		**2 730 109**		**2 730 109**		**0**		**0**
Техническое помещение № 2												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711	15,00	379 711	15	379 711	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475	11,36	11 475	11,36	11 475	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538	12,64	8 538	12,64	8 538	0,0000	0		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536	23,00	29 536	23	29 536	0,0000	0		0
Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030	4,29	104 030	4,29	104 030	0,0000	0		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158	46,00	732 158	46	732 158	0,0000	0		0
Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301	0,01	2 301	0,012	2 301	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266	50,72	34 266	50,72	34 266	0,0000	0		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781	5,04	207 781	5,04	207 781	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680	1,00	21 680	1	21 680	0,0000	0		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7657	286 678	37,44	286 678	37,44	286 678	0,0000	0		0

Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656	53,00	92 656	53	92 656	0,0000	0		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937	3,71	103 937	3,71	103 937	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443	42,00	71 443	42	71 443	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485	1,06	6 485	1,06	6 485	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832	53,00	50 832	53	50 832	0,0000	0		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090	0,14	16 090	0,1414	16 090	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476	1,70	66 476	1,7	66 476	0,0000	0		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883	41,30	169 883	41,3	169 883	0,0000	0		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422	41,30	90 422	41,3	90 422	0,0000	0		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194	0,13	14 194	0,126	14 194	0,0000	0		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928	4,13	32 928	4,13	32 928	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633	2,07	12 633	2,065	12 633	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252	41,30	70 252	41,3	70 252	0,0000	0		0
Разные работы												
Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336	0,10	61 336	0,0995	61 336	0,0000	0		0
Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089	0,61	17 089	0,61	17 089	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853	4,38	853	4,38	853	0,0000	0		0
Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189	0,04	14 189	0,03988	14 189	0,0000	0		0
Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892	0,05	19 892	0,0459	19 892	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 729 744**		**2 729 744**		**2 729 744**		**0**		**0**
Техническое помещение № 3												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511	10,60	280 511	10,6	280 511	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456	15,30	15 456	15,3	15 456	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997	14,80	9 997	14,8	9 997	0,0000	0		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810	31,00	39 810	31	39 810	0,0000	0		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709	53,20	900 709	53,2	900 709	0,0000	0		0

Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661	0,05	6 661	0,048	6 661	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845	87,12	58 845	87,12	58 845	0,0000	0		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580	4,36	179 580	4,356	179 580	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185	1,30	28 185	1,3	28 185	0,0000	0		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7630,21	469 716	61,56	469 716	61,56	469 716	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153	55,00	96 153	55	96 153	0,0000	0		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898	3,78	105 898	3,78	105 898	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854	54	91 854	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607	1,08	6 607	1,08	6 607	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791	54,00	51 791	54	51 791	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314	0,30	20 314	0,3	20 314	0,0000	0		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130	52,30	215 130	52,3	215 130	0,0000	0		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2189,48	114 510	52,30	114 510	52,3	114 510	0,0000	0		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288	0,19	21 288	0,189	21 288	0,0000	0		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698	5,23	41 698	5,23	41 698	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998	2,62	15 998	2,615	15 998	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854	54	91 854	0,0000	0		0
Разные работы												
Монтаж дверей Д-1	тн	0,16828	614826,48	103 463	0,17	103 463	0,16828	103 463	0,0000	0		0
Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733	0,14	2 733	0,14	2 733	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714	8,72	1 714	8,72	1 714	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 970 475**		**2 970 475**		**2 970 475**		**0**		**0**
Техническое помещение № 4												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511	10,60	280 511	10,6	280 511	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456	15,30	15 456	15,3	15 456	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997	14,80	9 997	14,8	9 997	0,0000	0		0

Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810	31,00	39 810	31	39 810	0,0000	0		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709	53,20	900 709	53,2	900 709	0,0000	0		0
Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661	0,05	6 661	0,048	6 661	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845	87,12	58 845	87,12	58 845	0,0000	0		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580	4,36	179 580	4,356	179 580	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185	1,30	28 185	1,3	28 185	0,0000	0		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7621,35	469 170	61,56	469 170	61,56	469 170	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153	55,00	96 153	55	96 153	0,0000	0		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898	3,78	105 898	3,78	105 898	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854	54	91 854	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607	1,08	6 607	1,08	6 607	0,0000	0		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791	54,00	51 791	54	51 791	0,0000	0		0
Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314	0,30	20 314	0,3	20 314	0,0000	0		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130	52,30	215 130	52,3	215 130	0,0000	0		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2132,31	111 520	52,30	111 520	52,3	111 520	0,0000	0		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288	0,19	21 288	0,189	21 288	0,0000	0		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698	5,23	41 698	5,23	41 698	0,0000	0		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998	2,62	15 998	2,615	15 998	0,0000	0		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854	54	91 854	0,0000	0		0
Разные работы												
Монтаж люка	тн	0,16828	614826,48	103 463	0,17	103 463	0,16828	103 463	0,0000	0		0
Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733	0,14	2 733	0,14	2 733	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714	8,72	1 714	8,72	1 714	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 966 939**		**2 966 939**		**2 966 939**		**0**		**0**
Техническое помещение № 1, Электротехническая часть				**856 888**		**856 888**		**856 888**		**0**		**0**
Электрооборудование												

Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646	1,00	233 646	1	233 646	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	1,00	5 474	1	5 474	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	1,00	3 356	1	3 356	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	4,00	7 454	4	7 454	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	2,00	9 125	2	9 125	0,0000	0		0
Электропечь	шт	2	6474	12 948	2,00	12 948	2	12 948	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769	1,00	68 769	1	68 769	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934	1,00	11 934	1	11 934	0,0000	0		0
ИТОГО:				**352 706**		**352 706**		**352 706**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884	4,00	37 884	4	37 884	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	1	1067	1 067	1,00	1 067	1	1 067	0,0000	0		0
ИТОГО:				**38 951**		**38 951**		**38 951**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633	3,00	2 633	3	2 633	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	4	213,25	853	4,00	853	4	853	0,0000	0		0
Наконечники кабельные	шт	10	314,3	3 143	10,00	3 143	10	3 143	0,0000	0		0
ИТОГО:				**6 629**		**6 629**		**6 629**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728	65,00	26 728	65	26 728	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636	81,00	25 636	81	25 636	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199	55,00	353 199	55	353 199	0,0000	0		0
ИТОГО:				**405 563**		**405 563**		**405 563**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	1744,37	23 549	13,50	23 549	13,5	23 549	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	195,2	8 784	45,00	8 784	45	8 784	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	180,8	6 328	35,00	6 328	35	6 328	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378	14,00	14 378	14	14 378	0,0000	0		0
ИТОГО:				**53 039**		**53 039**		**53 039**		**0**		**0**
Техническое помещение № 2 Электротехническая часть				**1 062 155**		**1 062 155**		**1 062 155**		**0**		**0**
Электрооборудование												

Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646	1,00	233 646	1	233 646	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	1,00	5 474	1	5 474	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	1,00	3 356	1	3 356	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	4,00	7 454	4	7 454	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	2,00	9 125	2	9 125	0,0000	0		0
Электропечь	шт	2	6474	12 948	2,00	12 948	2	12 948	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769	1,00	68 769	1	68 769	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934	1,00	11 934	1	11 934	0,0000	0		0
ИТОГО:				**352 706**		**352 706**		**352 706**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884	4,00	37 884	4	37 884	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	1	1067	1 067	1,00	1 067	1	1 067	0,0000	0		0
ИТОГО:				**38 951**		**38 951**		**38 951**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633	3,00	2 633	3	2 633	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	4	213,25	853	4,00	853	4	853	0,0000	0		0
Наконечники кабельные	шт	8	314,25	2 514	8,00	2 514	8	2 514	0,0000	0		0
ИТОГО:				**6 000**		**6 000**		**6 000**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728	65,00	26 728	65	26 728	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636	81,00	25 636	81	25 636	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199	55,00	353 199	55	353 199	0,0000	0		0
ИТОГО:				**405 563**		**405 563**		**405 563**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	411,19	5 551	13,50	5 551	13,5	5 551	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	316,51	14 243	45,00	14 243	45	14 243	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	6421,8	224 763	35,00	224 763	35	224 763	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378	14,00	14 378	14	14 378	0,0000	0		0
ИТОГО:				**258 935**		**258 935**		**258 935**		**0**		**0**
Техническое помещение № 3 Электротехническая часть				**1 761 455**		**1 761 455**		**1 761 455**		**0**		**0**
Электрооборудование												

Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292	2,00	467 292	2	467 292	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	1,00	5 474	1	5 474	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	1,00	3 356	1	3 356	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	4,00	7 454	4	7 454	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	2,00	9 125	2	9 125	0,0000	0		0
Электропечь	шт	3	6474	19 422	3,00	19 422	3	19 422	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271	1,00	71 271	1	71 271	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867	2,00	23 867	2	23 867	0,0000	0		0
ИТОГО:				**607 261**		**607 261**		**607 261**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358	5,00	47 358	5	47 358	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	2	1067	2 134	2,00	2 134	2	2 134	0,0000	0		0
Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201	1,00	3 201	1	3 201	0,0000	0		0
ИТОГО:				**52 693**		**52 693**		**52 693**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267	6,00	5 267	6	5 267	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281	6,00	1 281	6	1 281	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949	2,00	64 949	2	64 949	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399	2,00	68 399	2	68 399	0,0000	0		0
ИТОГО:				**139 896**		**139 896**		**139 896**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560	50,00	20 560	50	20 560	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797	126,00	203 797	126	203 797	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727	75,00	675 727	75	675 727	0,0000	0		0
ИТОГО:				**900 084**		**900 084**		**900 084**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403	18,00	31 403	18	31 403	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712	60,00	11 712	60	11 712	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136	45,00	8 136	45	8 136	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270	10,00	10 270	10	10 270	0,0000	0		0
ИТОГО:				**61 521**		**61 521**		**61 521**		**0**		**0**

Техническое помещение № 4 Электротехническая часть				**1 761 455**		**1 761 455**		**1 761 455**		**0**		**0**
Электрооборудование												
Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292	2,00	467 292	2	467 292	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	1,00	5 474	1	5 474	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	1,00	3 356	1	3 356	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	4,00	7 454	4	7 454	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	2,00	9 125	2	9 125	0,0000	0		0
Электропечь	шт	3	6474	19 422	3,00	19 422	3	19 422	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271	1,00	71 271	1	71 271	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867	2,00	23 867	2	23 867	0,0000	0		0
ИТОГО:				**607 261**		**607 261**		**607 261**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358	5,00	47 358	5	47 358	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	2	1067	2 134	2,00	2 134	2	2 134	0,0000	0		0
Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201	1,00	3 201	1	3 201	0,0000	0		0
ИТОГО:				**52 693**		**52 693**		**52 693**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267	6,00	5 267	6	5 267	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281	6,00	1 281	6	1 281	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949	2,00	64 949	2	64 949	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399	2,00	68 399	2	68 399	0,0000	0		0
ИТОГО:				**139 896**		**139 896**		**139 896**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560	50,00	20 560	50	20 560	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797	126,00	203 797	126	203 797	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727	75,00	675 727	75	675 727	0,0000	0		0
ИТОГО:				**900 084**		**900 084**		**900 084**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403	18,00	31 403	18	31 403	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712	60,00	11 712	60	11 712	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136	45,00	8 136	45	8 136	0,0000	0		0

Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270	10,00	10 270	10	10 270	0,0000	0		0
ИТОГО:				**61 521**		**61 521**		**61 521**		**0**		**0**
Архитектурные решения колоннады, арки, фонтанов				**1 302 402 627**		**1 302 402 627**		**1 302 402 627**		**0**		**0**
Колоннада				**299 750 829**		**299 750 829**		**299 750 829**		**0**		**0**
Элемент "Орнамент"												
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	67,66	27827,96	1 882 840	67,66	1 882 840	67,66	1 882 840	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей (C1a,C1b)	шт	88	161878,73	14 245 328	88,00	14 245 328	88	14 245 328	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей (C2a,C2b,C2RL,C11bR)	шт	20	43938,4	878 768	20,00	878 768	20	878 768	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей (C11a,C11a1)	шт	176	41625,36	7 326 063	176,00	7 326 063	176	7 326 063	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей (C11a2,C11a3)	шт	4	39312	157 248	4,00	157 248	4	157 248	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	60,13	9528,85	572 970	60,13	572 970	60,13	572 970	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей (C7a,C7a1)	шт	176	73844,01	12 996 546	176,00	12 996 546	176	12 996 546	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C7a2	шт	2	69377,5	138 755	2,00	138 755	2	138 755	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C7a3	шт	2	64751	129 502	2,00	129 502	2	129 502	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C7bRL	шт	8	71688,25	573 506	8,00	573 506	8	573 506	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C8	шт	144	462,1	66 542	144,00	66 542	144	66 542	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 60 мм	м2	60,94	27827,68	1 695 819	60,94	1 695 819	60,94	1 695 819	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей (C5a,C5a1)	шт	176	46251,64	8 140 289	176,00	8 140 289	176	8 140 289	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C5a2	шт	2	43939	87 878	2,00	87 878	2	87 878	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C5a3	шт	2	41625,5	83 251	2,00	83 251	2	83 251	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	63596,13	508 769	8,00	508 769	8	508 769	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C14a,C14a1	шт	176	27749,31	4 883 879	176,00	4 883 879	176	4 883 879	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C14a2,C14a3	шт	4	25438,75	101 755	4,00	101 755	4	101 755	0,0000	0		0
C14bRL	шт	8	37001,75	296 014	8,00	296 014	8	296 014	0,0000	0		0

Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 75 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	112,48	7621	857 210	112,48	857 210	112,48	857 210	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С10а	шт	88	277507,8	24 420 686	88,00	24 420 686	88	24 420 686	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С10а	шт	2	120253	240 506	2,00	240 506	2	240 506	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С10а	шт	2	129502,5	259 005	2,00	259 005	2	259 005	0,0000	0		0
С10bRL	шт	8	136441,5	1 091 532	8,00	1 091 532	8	1 091 532	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	94,8	27827,71	2 638 067	94,80	2 638 067	94,8	2 638 067	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С3а,С3а1	шт	176	18499,73	3 255 952	176,00	3 255 952	176	3 255 952	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С3а2,С3а3	шт	4	17576,5	70 306	4,00	70 306	4	70 306	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С3bRL	шт	8	22432,13	179 457	8,00	179 457	8	179 457	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С4а	шт	88	37001,07	3 256 094	88,00	3 256 094	88	3 256 094	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С4а1	шт	88	37052,98	3 260 662	88,00	3 260 662	88	3 260 662	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С4а2	шт	2	34688,5	69 377	2,00	69 377	2	69 377	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С4а3	шт	2	32376	64 752	2,00	64 752	2	64 752	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С4bRL	шт	8	46251,63	370 013	8,00	370 013	8	370 013	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С9а	шт	176	32376,03	5 698 181	176,00	5 698 181	176	5 698 181	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С9а2,С9а3	шт	4	31220,5	124 882	4,00	124 882	4	124 882	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С9bRL	шт	8	39312,63	314 501	8,00	314 501	8	314 501	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С13а,С13а1	шт	176	27750,06	4 884 011	176,00	4 884 011	176	4 884 011	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С13а2	шт	2	25438,5	50 877	2,00	50 877	2	50 877	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С13а3	шт	2	23126,5	46 253	2,00	46 253	2	46 253	0,0000	0		0
С13bRL	шт	8	34688,75	277 510	8,00	277 510	8	277 510	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 130 мм	м2	147,36	27827,73	4 100 694	147,36	4 100 694	147,36	4 100 694	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С16а,С16а1	шт	164	194254,59	31 857 753	164,00	31 857 753	164	31 857 753	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С16а2,С16а3	шт	16	74001,88	1 184 030	16,00	1 184 030	16	1 184 030	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С16а4	шт	4	259005,5	1 036 022	4,00	1 036 022	4	1 036 022	0,0000	0		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 140 мм	м2	85,48	27827,73	2 378 714	85,48	2 378 714	85,48	2 378 714	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С6а,С6а1	шт	176	104065,38	18 315 507	176,00	18 315 507	176	18 315 507	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С6а2	шт	2	99440	198 880	2,00	198 880	2	198 880	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С6а3	шт	2	90190,5	180 381	2,00	180 381	2	180 381	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С6bRL	шт	8	134129	1 073 032	8,00	1 073 032	8	1 073 032	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 300 мм	м2	69,1	18962,97	1 310 341	69,10	1 310 341	69,1	1 310 341	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С15а,С15а1	шт	176	83253,4	14 652 598	176,00	14 652 598	176	14 652 598	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С15а2	шт	2	74001,5	148 003	2,00	148 003	2	148 003	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей С15а3	шт	2	71688,5	143 377	2,00	143 377	2	143 377	0,0000	0		0
С15bRL	шт	8	133275,13	1 066 201	8,00	1 066 201	8	1 066 201	0,0000	0		0
ИТОГО:				**183 841 089**		**183 841 089**		**183 841 089**		**0**		**0**
Колонны												
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	49,92	22463,76	1 121 391	49,92	1 121 391	49,92	1 121 391	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В1а	шт	48	148004,92	7 104 236	48,00	7 104 236	48	7 104 236	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В1аRL	шт	96	46251,7	4 440 163	96,00	4 440 163	96	4 440 163	0,0000	0		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	177,74	9483,86	1 685 661	177,74	1 685 661	177,74	1 685 661	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В2а	шт	50	136441,56	6 822 078	50,00	6 822 078	50	6 822 078	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В2b	шт	96	74001,13	7 104 108	96,00	7 104 108	96	7 104 108	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В3а,В4а	шт	100	134128,62	13 412 862	100,00	13 412 862	100	13 412 862	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В3b,В4b	шт	192	71688,19	13 764 132	192,00	13 764 132	192	13 764 132	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 250 мм	м2	70,52	22463,75	1 584 144	70,52	1 584 144	70,52	1 584 144	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В5а	шт	50	194254,12	9 712 706	50,00	9 712 706	50	9 712 706	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей В5bRL	шт	92	71688,2	6 595 314	92,00	6 595 314	92	6 595 314	0,0000	0		0

Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	6,26	9483,87	59 369	6,26	59 369	6,26	59 369	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей B6a	шт	50	16189,06	809 453	50,00	809 453	50	809 453	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей B6bRL	шт	92	6936,83	638 188	92,00	638 188	92	638 188	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	14,44	27827,7	401 832	14,44	401 832	14,44	401 832	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей B7a	шт	50	37001,06	1 850 053	50,00	1 850 053	50	1 850 053	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей B7bRL	шт	92	16189,07	1 489 394	92,00	1 489 394	92	1 489 394	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	69,96	18962,95	1 326 648	69,96	1 326 648	69,96	1 326 648	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A1	шт	44	39312	1 729 728	44,00	1 729 728	44	1 729 728	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A2	шт	132	85564,72	11 294 543	132,00	11 294 543	132	11 294 543	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A3	шт	44	43937,89	1 933 267	44,00	1 933 267	44	1 933 267	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A4	шт	44	27749,32	1 220 970	44,00	1 220 970	44	1 220 970	0,0000	0		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	8,8	40861,02	359 577	8,80	359 577	8,8	359 577	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A5	шт	44	46250,82	2 035 036	44,00	2 035 036	44	2 035 036	0,0000	0		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	37,4	40861,15	1 528 207	37,40	1 528 207	37,4	1 528 207	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A6	шт	44	92502,66	4 070 117	44,00	4 070 117	44	4 070 117	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A7	шт	44	74001,14	3 256 050	44,00	3 256 050	44	3 256 050	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей A8	шт	22	60127,5	1 322 805	22,00	1 322 805	22	1 322 805	0,0000	0		0
Установка лесов	м2	1320,1452	479,45	632 944	1320,15	632 944	1320,1452	632 944	0,0000	0		0
ИТОГО:				**109 304 976**		**109 304 976**		**109 304 976**		**0**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	19280	39,95	770 236	19280,00	770 236	19280	770 236	0,0	0		0
Установка анкерных элементов	т	0,5146	615771,47	316 876	0,51	316 876	0,5146	316 876	0,0000	0		0
Монтаж опорных конструкций	т	12,05307	441286,49	5 318 857	12,05	5 318 857	12,05307	5 318 857	0,0000	0		0
Постановка строительных болтов	шт	792	113,32	89 749	792,00	89 749	792	89 749	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	555,47624	196,31	109 046	555,48	109 046	555,47624	109 046	0,0000	0		0
ИТОГО:				**6 604 764**		**6 604 764**		**6 604 764**		**0**		**0**
Арка				**130 683 172**		**130 683 172**		**130 683 172**		**0**		**0**
Облицовка колонн арки на отм 0,000 до отм.+11,750												

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями	м2	7,76	22463,92	174 320	7,76	174 320	7,76	174 320	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L	шт	8	224319,38	1 794 555	8,00	1 794 555	8	1 794 555	0,0000	0		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	59,31	9484,35	562 517	59,31	562 517	59,31	562 517	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L1,L2l,L2r	шт	16	270568,63	4 329 098	16,00	4 329 098	16	4 329 098	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L3	шт	8	207262,63	1 658 101	8,00	1 658 101	8	1 658 101	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L4	шт	8	552122,5	4 416 980	8,00	4 416 980	8	4 416 980	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L5l,L5r	шт	8	413947,5	3 311 580	8,00	3 311 580	8	3 311 580	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	6,98	18962,75	132 360	6,98	132 360	6,98	132 360	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L6l,L6r	шт	8	201771,13	1 614 169	8,00	1 614 169	8	1 614 169	0,0000	0		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 70 мм	м2	27,2	9484,15	257 969	27,20	257 969	27,2	257 969	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L7l,L7r	шт	4	570046,75	2 280 187	4,00	2 280 187	4	2 280 187	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L8l,L8r	шт	4	563107,75	2 252 431	4,00	2 252 431	4	2 252 431	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L9l,L9r	шт	4	439386,5	1 757 546	4,00	1 757 546	4	1 757 546	0,0000	0		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	42,26	40861,31	1 726 799	42,26	1 726 799	42,26	1 726 799	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L10l,L10r	шт	4	452104,5	1 808 418	4,00	1 808 418	4	1 808 418	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L11l,L11r	шт	4	654453,5	2 617 814	4,00	2 617 814	4	2 617 814	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L12l,L12r	шт	4	763145,75	3 052 583	4,00	3 052 583	4	3 052 583	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L13l,L13r	шт	4	370009	1 480 036	4,00	1 480 036	4	1 480 036	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L14l,L14r	шт	4	203504	814 016	4,00	814 016	4	814 016	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	10,98	22463,75	246 652	10,98	246 652	10,98	246 652	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L15l,L15r	шт	4	126034,5	504 138	4,00	504 138	4	504 138	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L16l,L16r,L18l,L18r	шт	8	122566	980 528	8,00	980 528	8	980 528	0,0000	0		0

Стоимость мраморных деталей L17l,L17r	шт	4	92503,25	370 013	4,00	370 013	4	370 013	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L19l,L19r	шт	4	171128,5	684 514	4,00	684 514	4	684 514	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	1,66	22463,86	37 290	1,66	37 290	1,66	37 290	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L20	шт	2	191944	383 888	2,00	383 888	2	383 888	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	7,7	22463,77	172 971	7,70	172 971	7,7	172 971	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L21lr	шт	8	222583,88	1 780 671	8,00	1 780 671	8	1 780 671	0,0000	0		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	77,36	9484,35	733 709	77,36	733 709	77,36	733 709	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L22	шт	8	268257,88	2 146 063	8,00	2 146 063	8	2 146 063	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L23l,L23r	шт	8	556171	4 449 368	8,00	4 449 368	8	4 449 368	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L24	шт	8	428113,5	3 424 908	8,00	3 424 908	8	3 424 908	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L25	шт	8	545475,75	4 363 806	8,00	4 363 806	8	4 363 806	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L26l,L26r	шт	8	409323,63	3 274 589	8,00	3 274 589	8	3 274 589	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 370 мм	м2	6,92	18962,57	131 221	6,92	131 221	6,92	131 221	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L27l,L27r	шт	8	200035,63	1 600 285	8,00	1 600 285	8	1 600 285	0,0000	0		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	26,92	9484,18	255 314	26,92	255 314	26,92	255 314	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L28l,L28r	шт	4	564265,75	2 257 063	4,00	2 257 063	4	2 257 063	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L29l,L29r	шт	4	556171	2 224 684	4,00	2 224 684	4	2 224 684	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L30l,L30r	шт	4	435918	1 743 672	4,00	1 743 672	4	1 743 672	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	18	22463,83	404 349	18,00	404 349	18	404 349	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L31	шт	4	1040651,25	4 162 605	4,00	4 162 605	4	4 162 605	0,0000	0		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами т.105мм	м2	27,06	40861,16	1 105 703	27,06	1 105 703	27,06	1 105 703	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей L32	шт	56	104066,29	5 827 712	56,00	5 827 712	56	5 827 712	0,0000	0		0

Стоимость мраморных деталей L33	шт	4	107534,75	430 139	4,00	430 139	4	430 139	0,0000	0		0
Установка лесов	м2	390,3348	479,45	187 146	390,33	187 146	390,3348	187 146	0,0000	0		0
ИТОГО:				**79 924 480**		**79 924 480**		**79 924 480**		**0**		**0**
Орнамент арки на отм 11,750 до отм.+13,610												
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 50 мм	м2	17,74	27827,79	493 665	17,74	493 665	17,74	493 665	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C2a	шт	40	41625,55	1 665 022	40,00	1 665 022	40	1 665 022	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C2RL,C11RL	шт	16	50875,44	814 007	16,00	814 007	16	814 007	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C11a	шт	38	42720,63	1 623 384	38,00	1 623 384	38	1 623 384	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	14,29	9528,9	136 168	14,29	136 168	14,29	136 168	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C7a1,C7bRL	шт	44	74001,3	3 256 057	44,00	3 256 057	44	3 256 057	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C8a	шт	42	1155,36	48 525	42,00	48 525	42	48 525	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 60 мм	м2	16,68	27827,52	464 163	16,68	464 163	16,68	464 163	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	71110,63	568 885	8,00	568 885	8	568 885	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C5a1	шт	40	47871,05	1 914 842	40,00	1 914 842	40	1 914 842	0,0000	0		0
C14bRL	шт	8	39312,63	314 501	8,00	314 501	8	314 501	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C14a	шт	38	27872,58	1 059 158	38,00	1 059 158	38	1 059 158	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.75 мм при расходе до 2 шт на м2	м2	24	7621,08	182 906	24,00	182 906	24	182 906	0,0000	0		0
C10bRL	шт	8	138752,75	1 110 022	8,00	1 110 022	8	1 110 022	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C10a	шт	16	277507,88	4 440 126	16,00	4 440 126	16	4 440 126	0,0000	0		0
Облицовка поверхностей линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	25,21	27827,77	701 538	25,21	701 538	25,21	701 538	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C3a1	шт	42	18499,74	776 989	42,00	776 989	42	776 989	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C3bR,C3bL	шт	8	23125,75	185 006	8,00	185 006	8	185 006	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C4a1	шт	40	36827,83	1 473 113	40,00	1 473 113	40	1 473 113	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C4bR,C4bL	шт	8	52033,25	416 266	8,00	416 266	8	416 266	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C9a1	шт	38	33166,84	1 260 340	38,00	1 260 340	38	1 260 340	0,0000	0		0

Стоимость мраморных деталей C9bR,C9bL	шт	8	42783,38	342 267	8,00	342 267	8	342 267	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C13a	шт	38	27872,58	1 059 158	38,00	1 059 158	38	1 059 158	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C9bR,C9bL	шт	8	39312,5	314 500	8,00	314 500	8	314 500	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 130 мм	м2	54,36	27827,67	1 512 712	54,36	1 512 712	54,36	1 512 712	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C16a	шт	14	679892,43	9 518 494	14,00	9 518 494	14	9 518 494	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C16a1	шт	4	763145,75	3 052 583	4,00	3 052 583	4	3 052 583	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 140 мм	м2	24,3	27827,65	676 212	24,30	676 212	24,3	676 212	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C6a1	шт	40	105799,35	4 231 974	40,00	4 231 974	40	4 231 974	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C6bR,C6bL	шт	8	173441,63	1 387 533	8,00	1 387 533	8	1 387 533	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 300 мм	м2	19,04	18962,92	361 054	19,04	361 054	19,04	361 054	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C15a	шт	38	83251,16	3 163 544	38,00	3 163 544	38	3 163 544	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей C156bR,C15bL	шт	8	154941,75	1 239 534	8,00	1 239 534	8	1 239 534	0,0000	0		0
ИТОГО:				**49 764 248**		**49 764 248**		**49 764 248**		**0**		**0**
Крепление деталей облицовки для элемента АРКА												
Сверление отверстий	шт	3440	39,95	137 428	3440,00	137 428	3440	137 428	0,0000	0		0
Установка анкерных элементов	т	0,22882	615772,22	140 901	0,23	140 901	0,22882	140 901	0,0000	0		0
Монтаж опорных конструкций	т	1,33647	441285,63	589 765	1,34	589 765	1,33647	589 765	0,0000	0		0
Постановка строительных болтов	шт	240	131,65	31 596	240,00	31 596	240	31 596	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	482,7	196,3	94 754	482,70	94 754	482,7	94 754	0,0000	0		0
ИТОГО:				**994 444**		**994 444**		**994 444**		**0**		**0**
Каскадный фонтан (поз.6)				**47 335 257**		**47 335 257**		**47 335 257**		**0**		**0**
Постамент центральный												
Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457	2,00	3 457	2	3 457	0,0000	0		0
Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972	1,00	68 972	1	68 972	0,0000	0		0
Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821	1,00	247 821	1	247 821	0,0000	0		0
Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763	0,75	11 763	0,75	11 763	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749	1,00	356 749	1	356 749	0,0000	0		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220	2,20	61 220	2,2	61 220	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342	4,00	384 342	4	384 342	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,75	662 134	8,00	662 134	8	662 134	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22464,34	54 184	2,41	54 184	2,412	54 184	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780	4,00	414 780	4	414 780	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,5	829 564	8,00	829 564	8	829 564	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150	5,25	146 150	5,252	146 150	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,5	1 038 844	8,00	1 038 844	8	1 038 844	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252	4,00	679 252	4	679 252	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860	8,00	334 860	8	334 860	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219	4,00	445 219	4	445 219	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,25	114 837	15,07	114 837	15,068	114 837	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244	4,00	386 244	4	386 244	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,5	1 255 756	8,00	1 255 756	8	1 255 756	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878	4,00	2 054 878	4	2 054 878	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433806,75	3 470 454	8,00	3 470 454	8	3 470 454	0,0000	0		0
Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,38	141 606	11,81	141 606	11,808	141 606	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,25	1 990 178	8,00	1 990 178	8	1 990 178	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453308,75	3 626 470	8,00	3 626 470	8	3 626 470	0,0000	0		0
Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,31	899 165	81,79	899 165	81,792	899 165	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005	8,00	1 052 005	8	1 052 005	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720	8,00	1 173 720	8	1 173 720	0,0000	0		0