Согласовано:
Генеральный директор
ТОО"Компания АИС-Астана"
от имени"Консорциума"
_____Пак Ю.А.
"____"_____20____г

Утверждаю:
Начальник ГУ "Управление
строительства г.Астаны"
_____Лютов В.В.
"____"_____20____г

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект: "Реконструкция Монумента "Казак елі" в г.Астане"

№	Наименование	ед.изм	К-во	Цена ед	Всего
	Демонтажные работы по дефектному акту № 1 (остат.объем)				**1 871 793**
	Разборка гранитных плит площадки	м2	6649,9100	228,15	1 517 177
	Погрузка и вывоз мусора на 18 км	тн	796,3	445,33	354 616
	ИТОГО:				**1 871 793**
	Демонтаж ливневой канализации				**629 315**
	Демонтаж ливневой канализации	м	672	936,48	629 315
	ИТОГО:				**629 315**
	Демонтаж водопровода				**10 849**
	Демонтаж водопровода	м	70	154,99	10 849
	ИТОГО:				**10 849**
	Демонтажные работы по дефектному акту				**165 218 630**
	Строительные работы				
	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	66450	713,55	47 415 398
	Демонтаж металлоконструкций колоннады	тн	15,42	32577,95	502 352
	Разборка ж/б фундаментов	м3	96	17293,66	1 660 191
	Демонтаж облицовки колоннады (мрамор)	м2	1990,4	22083,5	43 954 998
	Демонтаж фундаментных плит ж/б плоских	м3	1043,5	1566,51	1 634 653
	Демонтаж облицовки крышки парапета (гранит)	м2	826	9628,7	7 953 306
	Демонтаж покрытий из гранитной плитки	м2	640,8	772,7	495 146
	Демонтаж облицовки ступеней (гранит)	м2	1998	15070,56	30 110 979
	Демонтаж покрытия платформы и пандуса	м2	8242,9	881,85	7 269 001
	Разборка ж/б платформы	м3	372,2	17293,64	6 436 693
	Разборка фонтанов из бетона	м3	216,9	6596,97	1 430 883
	Разборка гранитного покрытия фонтанов	м2	960,6	14964,17	14 374 582
	ИТОГО:				**163 238 182**
	Демонтаж наружного освещения				
	Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3386,4	64,24	217 542
	Демонтаж светильников	шт	172,0000	2435,77	418 952
	ИТОГО:				**636 494**
	Демонтаж освещения монумента				
	Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3468	67,47	233 986
	Демонтаж кабеля	м	3468,0000	25,26	87 602
	Демонтаж светильников и прожекторов	шт	652,0000	745,17	485 851
	Демонтаж шкафов управления	шт	12	851,17	10 214
	Демонтаж насадок	шт	212	934,46	198 106

	Демонтаж светильников подводного освещения	шт	274	395,11	108 260
	Демонтаж кабеля до 35 кв	м	2638,0000	25,26	66 636
	Демонтаж закладных деталей и крепления	шт	356	410,43	146 113
	Демонтаж ввода гибкого	шт	56	128,32	7 186
	ИТОГО:				**1 343 954**
	Итого по демонтажным работам по дефектному акту				**165 218 630**
	Дополнительный фахверк и люк				**29 959**
	Монтаж лестниц с ограждением	тн	0,0312	326314,1	10 181
	Монтаж люка	тн	0,0312	633910,26	19 778
	ИТОГО:				**29 959**
	Металлоконструкции КМ2				**3 368 267**
	Монтаж элементов крепления демпферов	тн	0,2809	396532,57	111 386
	Монтаж металлоконструкций упоров, связей	тн	1,224	391973,86	479 776
	Окраска металлических поверхностей	м2	29	127,66	3 702
	Установка демпферов	шт	8	346617	2 772 936
	Электосварка	тн	0,104	1692,31	176
	Постановка болтов	шт	2	145,5	291
	ИТОГО:				**3 368 267**
	Электросиловое оборудование				**336 468**
	Электрообогрев				336 468
	ИТОГО:				**336 468**
	Электросиловое оборудование изм.2				**154 614**
	Электрообогрев				154 614
	ИТОГО:				**154 614**
	Общестроительные работы. Стелла (см. 2-2-2)				**191 487 964**
	Облицовка стиллобата гранитными плитами	м2	6908	27719,74	191 487 964
	ИТОГО:				**191 487 964**
	Общестроительные работы КЖ (часть 1) (Единство) (см.2-3-2)				**996 469**
	Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	311	3204,08	996 469
	Итого:				**996 469**
	Размещение гасителей колебаний на монумент				**13 025 849**
	Размещение гасителей колебаний на монумент				13 025 849
	ИТОГО:				**13 025 849**
	Конструкции железобетонные (стилобат, лестницы, фонтаны,цветники (см.2-4-1)				**98 590 198**
	Стилобат				
	Устройство ж/б фундамента (тумба)	м3	16,4	26914,27	441 394
	Устройство стен и днищ	м3	5	37796,8	188 984
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в один слой ПЭНД 0,5	м2	14,4	1283,89	18 488
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	20	675,7	13 514

	Установка съемной крышки	шт	2	4399	8 798
	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	м3	970	2961,43	2 872 587
	Устройство щебеночного основания	м3	270	5940,25	1 603 868
	Устройство ж/б конструкций	м3	360	39162,21	14 098 396
	Устройство деформационных швов (пенополистирол)	м	413,4	907,22	375 045
	ИТОГО:				**19 621 074**
	Каскадный фонтан 2 шт				
	Устройство щебеночного основания	м3	2537	5940,23	15 070 364
	Устройство ж/б конструкций	м3	1524	37529,14	57 194 409
	Гидроизоляция смазкой yapfleks 305 в 2 слоя	м2	2080	2885,65	6 002 152
	ИТОГО:				**78 266 925**
	Цветник				
	Устройство бетонных стен и перегородок	м3	6	31667,67	190 006
	ИТОГО:				**190 006**
	Лестница № 1				
	Устройство ж/б лестницы	м3	4,7	29796,81	140 045
	Устройство покрытия из гранита	м2	23	16180,35	372 148
	ИТОГО:				**512 193**
	Фонтаны №1,№2. Конструкции железобетонные см. 7-6-1				**22 373 325**
	Угловая тумба; лоток				
	Устройство ж/б фундаментов (угловая тумба)	м3	65,6	26914,16	1 765 569
	Устройство стен и днищ при толщине до 150 мм (лоток)	м3	5,2	37760,19	196 353
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в один слой ПЭНД 05	м2	40	1283,83	51 353
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	64	675,59	43 238
	Укладка панелей перекрытий	шт	16	6242,25	99 876
	ИТОГО:				**2 156 389**
	Тумба центрального фонтана				
	Устройство ж/б фундаментов (тумба центрального фонтана)	м3	11,2	24036,79	269 212
	ИТОГО:				**269 212**
	Фонтан №1 -№2				
	Уплотнение грунта щебнем	м2	2728	253,92	692 694
	Устройство щебеночного основания	м3	540	5940,22	3 207 719
	Устройство ж/б конструкций фонтана	м3	410	36094,19	14 798 618
	Устройство деформационных швов (пенополистирол М20)	м	44	907,23	39 918
	Обеспыливание поверхности	м2	392	197,95	77 596
	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой yapfleks 305 в два слоя	м2	392	2885,66	1 131 179
	ИТОГО:				**19 947 724**
	Фонтаны. Технологическое оборудование см.2-14-1				**1 011 910 137**
	Гидравлическое оборудование				
	Гидравлическое оборудование фонтанов	комплек	1	85280911	85 280 911

	Электроснабжение. Прокладка кабеля H07RN-F до 35 кв	м	17695	1391,05	24 614 630
	Комплект оборудования фонтана тип 1	комплек	1	763968259	763 968 259
	Комплект оборудования фонтана тип 2	комплек	1	100395939	100 395 939
	Комплект оборудования фонтана тип 3	комплек	1	37650398	37 650 398
	ИТОГО:				**1 011 910 137**
	Технические помещения				**12 869 178**
	Земляные работы				
	Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	1654	889,91	1 471 911
	ИТОГО:				**1 471 911**
	Техническое помещение № 1				
	Фундаменты				
	Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536
	Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030
	Стены				
	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158
	Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781
	Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680
	Перекрытия				
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7666,75	287 043
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090
	Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476
	Полы				
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252
	Разные работы				
	Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336

	Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853
	Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189
	Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892
	ИТОГО:				**2 730 109**
	Техническое помещение № 2				
	Фундаменты				
	Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536
	Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030
	Стены				
	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158
	Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781
	Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680
	Перекрытия				
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7657	286 678
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090
	Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476
	Полы				
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252
	Разные работы				
	Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336
	Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853
	Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189
	Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892

	ИТОГО:				**2 729 744**
	Техническое помещение № 3				
	Фундаменты				
	Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810
	Стены				
	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709
	Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580
	Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185
	Перекрытия				
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7630,21	469 716
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791
	Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314
	Полы				
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2189,48	114 510
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854
	Разные работы				
	Монтаж дверей Д-1	тн	0,16828	614826,48	103 463
	Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714
	ИТОГО:				**2 970 475**
	Техническое помещение № 4				
	Фундаменты				
	Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810
	Стены				

	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709
	Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580
	Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185
	Перекрытия				
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7621,35	469 170
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791
	Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314
	Полы				
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2132,31	111 520
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854
	Разные работы				
	Монтаж люка	тн	0,16828	614826,48	103 463
	Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714
	ИТОГО:				**2 966 939**
	Техническое помещение № 1, Электротехническая часть				**856 888**
	Электрооборудование				
	Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125
	Электропечь	шт	2	6474	12 948
	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934
	ИТОГО:				**352 706**
	Светотехническое оборудование				
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884
	Светильник переносной	шт	1	1067	1 067
	ИТОГО:				**38 951**
	Электроустановочные изделия				
	Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633

	Коробка монтажная	шт	4	213,25	853
	Наконечники кабельные	шт	10	314,3	3 143
	ИТОГО:				**6 629**
	Кабели, трубы и лотки				
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728
	Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636
	Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199
	ИТОГО:				**405 563**
	Молниезащита и заземление				
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	1744,37	23 549
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	195,2	8 784
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	180,8	6 328
	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378
	ИТОГО:				**53 039**
	Техническое помещение № 2 Электротехническая часть				**1 062 155**
	Электрооборудование				
	Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125
	Электропечь	шт	2	6474	12 948
	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934
	ИТОГО:				**352 706**
	Светотехническое оборудование				
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884
	Светильник переносной	шт	1	1067	1 067
	ИТОГО:				**38 951**
	Электроустановочные изделия				
	Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633
	Коробка монтажная	шт	4	213,25	853
	Наконечники кабельные	шт	8	314,25	2 514
	ИТОГО:				**6 000**
	Кабели, трубы и лотки				
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728
	Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636
	Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199
	ИТОГО:				**405 563**
	Молниезащита и заземление				
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	411,19	5 551
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	316,51	14 243
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	6421,8	224 763

	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378
	ИТОГО:				**258 935**
	Техническое помещение № 3 Электротехническая часть				**1 761 455**
	Электрооборудование				
	Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125
	Электропечь	шт	3	6474	19 422
	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867
	ИТОГО:				**607 261**
	Светотехническое оборудование				
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358
	Светильник переносной	шт	2	1067	2 134
	Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201
	ИТОГО:				**52 693**
	Электроустановочные изделия				
	Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267
	Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281
	Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949
	Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399
	ИТОГО:				**139 896**
	Кабели, трубы и лотки				
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560
	Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797
	Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727
	ИТОГО:				**900 084**
	Молниезащита и заземление				
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136
	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270
	ИТОГО:				**61 521**
	Техническое помещение № 4 Электротехническая часть				**1 761 455**
	Электрооборудование				
	Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125
	Электропечь	шт	3	6474	19 422

	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867
	ИТОГО:				**607 261**
	Светотехническое оборудование				
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358
	Светильник переносной	шт	2	1067	2 134
	Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201
	ИТОГО:				**52 693**
	Электроустановочные изделия				
	Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267
	Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281
	Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949
	Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399
	ИТОГО:				**139 896**
	Кабели, трубы и лотки				
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560
	Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797
	Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727
	ИТОГО:				**900 084**
	Молниезащита и заземление				
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136
	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270
	ИТОГО:				**61 521**
	Архитектурные решения колоннады, арки, фонтанов				**1 302 402 627**
	Колоннада				**299 750 829**
	Элемент "Орнамент"				
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	67,66	27827,96	1 882 840
	Стоимость мраморных деталей (C1a,C1b)	шт	88	161878,73	14 245 328
	Стоимость мраморных деталей (C2a,C2b,C2RL,C11bR)	шт	20	43938,4	878 768
	Стоимость мраморных деталей (C11a,C11a1)	шт	176	41625,36	7 326 063
	Стоимость мраморных деталей (C11a2,C11a3)	шт	4	39312	157 248
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	60,13	9528,85	572 970
	Стоимость мраморных деталей (C7a,C7a1)	шт	176	73844,01	12 996 546
	Стоимость мраморных деталей C7a2	шт	2	69377,5	138 755
	Стоимость мраморных деталей C7a3	шт	2	64751	129 502
	Стоимость мраморных деталей C7bRL	шт	8	71688,25	573 506

	Стоимость мраморных деталей С8	шт	144	462,1	66 542
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 60 мм	м2	60,94	27827,68	1 695 819
	Стоимость мраморных деталей (С5а,С5а1)	шт	176	46251,64	8 140 289
	Стоимость мраморных деталей С5а2	шт	2	43939	87 878
	Стоимость мраморных деталей С5а3	шт	2	41625,5	83 251
	Стоимость мраморных деталей С5bRL	шт	8	63596,13	508 769
	Стоимость мраморных деталей С14а,С14а1	шт	176	27749,31	4 883 879
	Стоимость мраморных деталей С14а2,С14а3	шт	4	25438,75	101 755
	Стоимость мраморных деталей С14bRL	шт	8	37001,75	296 014
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 75 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	112,48	7621	857 210
	Стоимость мраморных деталей С10а	шт	88	277507,8	24 420 686
	Стоимость мраморных деталей С10а	шт	2	120253	240 506
	Стоимость мраморных деталей С10а	шт	2	129502,5	259 005
	Стоимость мраморных деталей С10bRL	шт	8	136441,5	1 091 532
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	94,8	27827,71	2 638 067
	Стоимость мраморных деталей С3а,С3а1	шт	176	18499,73	3 255 952
	Стоимость мраморных деталей С3а2,С3а3	шт	4	17576,5	70 306
	Стоимость мраморных деталей С3bRL	шт	8	22432,13	179 457
	Стоимость мраморных деталей С4а	шт	88	37001,07	3 256 094
	Стоимость мраморных деталей С4а1	шт	88	37052,98	3 260 662
	Стоимость мраморных деталей С4а2	шт	2	34688,5	69 377
	Стоимость мраморных деталей С4а3	шт	2	32376	64 752
	Стоимость мраморных деталей С4bRL	шт	8	46251,63	370 013
	Стоимость мраморных деталей С9а	шт	176	32376,03	5 698 181
	Стоимость мраморных деталей С9а2,С9а3	шт	4	31220,5	124 882
	Стоимость мраморных деталей С9bRL	шт	8	39312,63	314 501
	Стоимость мраморных деталей С13а,С13а1	шт	176	27750,06	4 884 011
	Стоимость мраморных деталей С13а2	шт	2	25438,5	50 877
	Стоимость мраморных деталей С13а3	шт	2	23126,5	46 253
	Стоимость мраморных деталей С13bRL	шт	8	34688,75	277 510
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 130 мм	м2	147,36	27827,73	4 100 694
	Стоимость мраморных деталей С16а,С16а1	шт	164	194254,59	31 857 753
	Стоимость мраморных деталей С16а2,С16а3	шт	16	74001,88	1 184 030
	Стоимость мраморных деталей С16а4	шт	4	259005,5	1 036 022

	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 140 мм	м2	85,48	27827,73	2 378 714
	Стоимость мраморных деталей С6а,С6а1	шт	176	104065,38	18 315 507
	Стоимость мраморных деталей С6а2	шт	2	99440	198 880
	Стоимость мраморных деталей С6а3	шт	2	90190,5	180 381
	Стоимость мраморных деталей С6bRL	шт	8	134129	1 073 032
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 300 мм	м2	69,1	18962,97	1 310 341
	Стоимость мраморных деталей С15а,С15а1	шт	176	83253,4	14 652 598
	Стоимость мраморных деталей С15а2	шт	2	74001,5	148 003
	Стоимость мраморных деталей С15а3	шт	2	71688,5	143 377
	Стоимость мраморных деталей С15bRL	шт	8	133275,13	1 066 201
	ИТОГО:				**183 841 089**
	Колонны				
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	49,92	22463,76	1 121 391
	Стоимость мраморных деталей В1а	шт	48	148004,92	7 104 236
	Стоимость мраморных деталей В1аRL	шт	96	46251,7	4 440 163
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	177,74	9483,86	1 685 661
	Стоимость мраморных деталей В2а	шт	50	136441,56	6 822 078
	Стоимость мраморных деталей В2b	шт	96	74001,13	7 104 108
	Стоимость мраморных деталей В3а,В4а	шт	100	134128,62	13 412 862
	Стоимость мраморных деталей В3b,В4b	шт	192	71688,19	13 764 132
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 250 мм	м2	70,52	22463,75	1 584 144
	Стоимость мраморных деталей В5а	шт	50	194254,12	9 712 706
	Стоимость мраморных деталей В5bRL	шт	92	71688,2	6 595 314
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	6,26	9483,87	59 369
	Стоимость мраморных деталей В6а	шт	50	16189,06	809 453
	Стоимость мраморных деталей В6bRL	шт	92	6936,83	638 188
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	14,44	27827,7	401 832
	Стоимость мраморных деталей В7а	шт	50	37001,06	1 850 053
	Стоимость мраморных деталей В7bRL	шт	92	16189,07	1 489 394
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	69,96	18962,95	1 326 648
	Стоимость мраморных деталей А1	шт	44	39312	1 729 728
	Стоимость мраморных деталей А2	шт	132	85564,72	11 294 543

	Стоимость мраморных деталей А3	шт	44	43937,89	1 933 267
	Стоимость мраморных деталей А4	шт	44	27749,32	1 220 970
	Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	8,8	40861,02	359 577
	Стоимость мраморных деталей А5	шт	44	46250,82	2 035 036
	Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	37,4	40861,15	1 528 207
	Стоимость мраморных деталей А6	шт	44	92502,66	4 070 117
	Стоимость мраморных деталей А7	шт	44	74001,14	3 256 050
	Стоимость мраморных деталей А8	шт	22	60127,5	1 322 805
	Установка лесов	м2	1320,1452	479,45	632 944
	ИТОГО:				**109 304 976**
	Крепление деталей облицовки				
	Сверление отверстий	шт	19280	39,95	770 236
	Установка анкерных элементов	т	0,5146	615771,47	316 876
	Монтаж опорных конструкций	т	12,05307	441286,49	5 318 857
	Постановка строительных болтов	шт	792	113,32	89 749
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	555,47624	196,31	109 046
	ИТОГО:				**6 604 764**
	Арка				**130 683 172**
	Облицовка колонн арки на отм 0,000 до отм.+11,750				
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями	м2	7,76	22463,92	174 320
	Стоимость мраморных деталей L	шт	8	224319,38	1 794 555
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	59,31	9484,35	562 517
	Стоимость мраморных деталей L1,L2l,L2r	шт	16	270568,63	4 329 098
	Стоимость мраморных деталей L3	шт	8	207262,63	1 658 101
	Стоимость мраморных деталей L4	шт	8	552122,5	4 416 980
	Стоимость мраморных деталей L5l,L5r	шт	8	413947,5	3 311 580
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	6,98	18962,75	132 360
	Стоимость мраморных деталей L6l,L6r	шт	8	201771,13	1 614 169
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 70 мм	м2	27,2	9484,15	257 969
	Стоимость мраморных деталей L7l,L7r	шт	4	570046,75	2 280 187
	Стоимость мраморных деталей L8l,L8r	шт	4	563107,75	2 252 431
	Стоимость мраморных деталей L9l,L9r	шт	4	439386,5	1 757 546
	Облицовка арок мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	42,26	40861,31	1 726 799
	Стоимость мраморных деталей L10l,L10r	шт	4	452104,5	1 808 418
	Стоимость мраморных деталей L11l,L11r	шт	4	654453,5	2 617 814
	Стоимость мраморных деталей L12l,L12r	шт	4	763145,75	3 052 583
	Стоимость мраморных деталей L13l,L13r	шт	4	370009	1 480 036
	Стоимость мраморных деталей L14l,L14r	шт	4	203504	814 016

	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	10,98	22463,75	246 652
	Стоимость мраморных деталей L15l,L15r	шт	4	126034,5	504 138
	Стоимость мраморных деталей L16l,L16r,L18l,L18r	шт	8	122566	980 528
	Стоимость мраморных деталей L17l,L17r	шт	4	92503,25	370 013
	Стоимость мраморных деталей L19l,L19r	шт	4	171128,5	684 514
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	1,66	22463,86	37 290
	Стоимость мраморных деталей L20	шт	2	191944	383 888
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	7,7	22463,77	172 971
	Стоимость мраморных деталей L21lr	шт	8	222583,88	1 780 671
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	77,36	9484,35	733 709
	Стоимость мраморных деталей L22	шт	8	268257,88	2 146 063
	Стоимость мраморных деталей L23l,L23r	шт	8	556171	4 449 368
	Стоимость мраморных деталей L24	шт	8	428113,5	3 424 908
	Стоимость мраморных деталей L25	шт	8	545475,75	4 363 806
	Стоимость мраморных деталей L26l,L26r	шт	8	409323,63	3 274 589
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 370 мм	м2	6,92	18962,57	131 221
	Стоимость мраморных деталей L27l,L27r	шт	8	200035,63	1 600 285
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	26,92	9484,18	255 314
	Стоимость мраморных деталей L28l,L28r	шт	4	564265,75	2 257 063
	Стоимость мраморных деталей L29l,L29r	шт	4	556171	2 224 684
	Стоимость мраморных деталей L30l,L30r	шт	4	435918	1 743 672
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	18	22463,83	404 349
	Стоимость мраморных деталей L31	шт	4	1040651,25	4 162 605
	Облицовка арок мраморными полированными плитами т.105мм	м2	27,06	40861,16	1 105 703
	Стоимость мраморных деталей L32	шт	56	104066,29	5 827 712
	Стоимость мраморных деталей L33	шт	4	107534,75	430 139
	Установка лесов	м2	390,3348	479,45	187 146
	ИТОГО:				**79 924 480**
	Орнамент арки на отм 11,750 до отм.+13,610				
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 50 мм	м2	17,74	27827,79	493 665
	Стоимость мраморных деталей C2a	шт	40	41625,55	1 665 022
	Стоимость мраморных деталей C2RL,C11RL	шт	16	50875,44	814 007
	Стоимость мраморных деталей C11a	шт	38	42720,63	1 623 384
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	14,29	9528,9	136 168

	Стоимость мраморных деталей C7a1,C7bRL	шт	44	74001,3	3 256 057
	Стоимость мраморных деталей C8a	шт	42	1155,36	48 525
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 60 мм	м2	16,68	27827,52	464 163
	Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	71110,63	568 885
	Стоимость мраморных деталей C5a1	шт	40	47871,05	1 914 842
	Стоимость мраморных деталей C14bRL	шт	8	39312,63	314 501
	Стоимость мраморных деталей C14a	шт	38	27872,58	1 059 158
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.75 мм при расходе до 2 шт на м2	м2	24	7621,08	182 906
	Стоимость мраморных деталей C10bRL	шт	8	138752,75	1 110 022
	Стоимость мраморных деталей C10a	шт	16	277507,88	4 440 126
	Облицовка поверхностей линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	25,21	27827,77	701 538
	Стоимость мраморных деталей C3a1	шт	42	18499,74	776 989
	Стоимость мраморных деталей C3bR,C3bL	шт	8	23125,75	185 006
	Стоимость мраморных деталей C4a1	шт	40	36827,83	1 473 113
	Стоимость мраморных деталей C4bR,C4bL	шт	8	52033,25	416 266
	Стоимость мраморных деталей C9a1	шт	38	33166,84	1 260 340
	Стоимость мраморных деталей C9bR,C9bL	шт	8	42783,38	342 267
	Стоимость мраморных деталей C13a	шт	38	27872,58	1 059 158
	Стоимость мраморных деталей C9bR,C9bL	шт	8	39312,5	314 500
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 130 мм	м2	54,36	27827,67	1 512 712
	Стоимость мраморных деталей C16a	шт	14	679892,43	9 518 494
	Стоимость мраморных деталей C16a1	шт	4	763145,75	3 052 583
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 140 мм	м2	24,3	27827,65	676 212
	Стоимость мраморных деталей C6a1	шт	40	105799,35	4 231 974
	Стоимость мраморных деталей C6bR,C6bL	шт	8	173441,63	1 387 533
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 300 мм	м2	19,04	18962,92	361 054
	Стоимость мраморных деталей C15a	шт	38	83251,16	3 163 544
	Стоимость мраморных деталей C156bR,C15bL	шт	8	154941,75	1 239 534
	ИТОГО:				**49 764 248**
	Крепление деталей облицовки для элемента АРКА				
	Сверление отверстий	шт	3440	39,95	137 428
	Установка анкерных элементов	т	0,22882	615772,22	140 901
	Монтаж опорных конструкций	т	1,33647	441285,63	589 765
	Постановка строительных болтов	шт	240	131,65	31 596
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	482,7	196,3	94 754

	ИТОГО:				**994 444**
	Каскадный фонтан (поз.6)				**47 335 257**
	Постамент центральный				
	Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457
	Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972
	Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821
	Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763
	Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220
	Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342
	Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,75	662 134
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22464,34	54 184
	Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780
	Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,5	829 564
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150
	Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,5	1 038 844
	Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252
	Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860
	Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,25	114 837
	Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244
	Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,5	1 255 756
	Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878
	Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433806,75	3 470 454
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,38	141 606
	Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,25	1 990 178
	Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453308,75	3 626 470
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,31	899 165
	Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005
	Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720
	Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	56	21603,91	1 209 819
	Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	56	83408,93	4 670 900

	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм	м2	9,134	46868,51	428 097
	Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	22	67064,55	1 475 420
	Стоимость гранитных деталей дет.15	шт	4	60113,75	240 455
	Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм	м2	49,676	29428,54	1 461 892
	Стоимость гранитных деталей дет.17	шт	28	131876,29	3 692 536
	Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	56	100704,59	5 639 457
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	16,528	11992,38	198 210
	Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1	шт	8	388111,88	3 104 895
	ИТОГО:				**44 026 305**
	Постамент боковой				
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор	шт	8	1728,5	13 828
	Стоимость мраморных деталей дет.21	шт	4	12843,75	51 375
	Стоимость мраморных деталей дет.22	шт	4	46140,5	184 562
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,532	27827,41	70 459
	Стоимость мраморной деталеи дет.23	шт	4	79912,5	319 650
	Стоимость мраморной деталеи дет.24	шт	4	58030,5	232 122
	Стоимость мраморной деталеи дет.25	шт	4	163152,75	652 611
	Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	2,96	9185,81	27 190
	Стоимость мраморной деталеи дет.26	шт	16	87998,13	1 407 970
	ИТОГО:				**2 959 767**
	Крепление деталей облицовки				
	Сверление отверстий	шт	2224	39,95	88 849
	Установка анкерных элементов	т	0,11857	615771,27	73 012
	Монтаж опорных конструкций	т	0,4141	441287,13	182 737
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	23,4	196,03	4 587
	ИТОГО:				**349 185**
	Каскадный фонтан (поз.7)				**178 748 406**
	Постамент центральный				
	Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457
	Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972
	Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821
	Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763
	Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220
	Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342

	Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,25	662 130
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22463,93	54 183
	Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780
	Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,63	829 565
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150
	Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,63	1 038 845
	Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252
	Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860
	Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,18	114 836
	Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244
	Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,63	1 255 757
	Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878
	Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433807,25	3 470 458
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,55	141 608
	Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,5	1 990 180
	Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453309	3 626 472
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,28	899 162
	Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005
	Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720
	Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	56	21603,95	1 209 821
	Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	56	83408,98	4 670 903
	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм	м2	9,134	46868,51	428 097
	Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	22	67064,45	1 475 418
	Стоимость гранитных деталей дет.15	шт	4	60113,75	240 455
	Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм	м2	49,676	29428,54	1 461 892
	Стоимость гранитных деталей дет.17	шт	28	131876,29	3 692 536
	Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	56	100704,63	5 639 459
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	16,528	11992,44	198 211
	Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1	шт	8	388112,13	3 104 897
	ИТОГО:				**44 026 317**

	Постамент боковой				
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор	шт	8	1728,25	13 826
	Стоимость мраморных деталей дет.21	шт	4	12843,25	51 373
	Стоимость мраморных деталей дет.22	шт	4	46140,5	184 562
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,532	27827,41	70 459
	Стоимость мраморной деталеи дет.23	шт	4	79912,25	319 649
	Стоимость мраморной деталеи дет.24	шт	4	58030,5	232 122
	Стоимость мраморной деталеи дет.25	шт	4	163152,5	652 610
	Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	2,96	9185,81	27 190
	Стоимость мраморной деталеи дет.26	шт	16	87998	1 407 968
	ИТОГО:				**2 959 759**
	Крепление деталей облицовки				
	Сверление отверстий	шт	2224	39,95	88 849
	Установка анкерных элементов	т	0,11857	615771,27	73 012
	Монтаж опорных конструкций	т	0,4141	441287,13	182 737
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	23,4	196,03	4 587
	ИТОГО:				**349 185**
	Ступени и накрывочные элементы каскадных фонтанов (поз.6,7)				
	Установка цельных гранитных ступеней т. 120 мм	м2	603,588	7109,76	4 291 366
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.1	шт	64	137135,75	8 776 688
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.2	шт	64	133377,34	8 536 150
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.3	шт	64	129621,23	8 295 759
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.4	шт	64	127742,03	8 175 490
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.5	шт	64	123985,94	7 935 100
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.6	шт	64	120227,52	7 694 561
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.7	шт	64	118350,59	7 574 438
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.8	шт	64	114592,2	7 333 901
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.9	шт	64	110836,13	7 093 512
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.10	шт	64	108956,91	6 973 242
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.11	шт	64	105200,81	6 732 852
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.12	шт	64	101442,42	6 492 315
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.13	шт	64	195182,38	12 491 672
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.14	шт	4	99563,25	398 253

	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.15	шт	4	97122,25	388 489
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.16	шт	4	94867,5	379 470
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.17	шт	4	92612,5	370 450
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.18	шт	4	90547,5	362 190
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.19	шт	4	88292,5	353 170
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.20	шт	4	86037,5	344 150
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.21	шт	4	83784,75	335 139
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.22	шт	4	81529,5	326 118
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.23	шт	4	79274,75	317 099
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.24	шт	4	77022	308 088
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.25	шт	4	74767	299 068
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.26	шт	4	137746	550 984
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.27	шт	4	53726,75	214 907
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.28	шт	4	57953,75	231 815
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.29	шт	4	62162,5	248 650
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.30	шт	4	66408	265 632
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.31	шт	4	70635,25	282 541
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.32	шт	4	74880,5	299 522
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.33	шт	4	79068,25	316 273
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.34	шт	4	83332,5	333 330
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.35	шт	4	87540,75	350 163
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.36	шт	4	91786,25	367 145
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.37	шт	4	96013,75	384 055
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.38	шт	4	100127,25	400 509
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.39	шт	4	213837,75	855 351
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	68,72	11992,35	824 114
	Стоимость гранитных деталей дет.1/1	шт	4	150285,5	601 142
	Стоимость гранитных деталей дет.2/2	шт	84	146527,17	12 308 282
	ИТОГО:				**131 413 145**

	Боковой фонтан 1				**125 518 724**
	Ступени, парапет, пандус, покрытие площадки				
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм	м2	68,1	7111,51	484 294
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	шт	42	153955,43	6 466 128
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2	шт	32	109968,81	3 519 002
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	184	11992,17	2 206 559
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	369	73311,35	27 051 888
	Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус)	м2	769,04	1463,43	1 125 436
	Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	769,04	17866,5	13 740 053
	Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса)	м2	168	1463,02	245 787
	Гранитная плитка 600x600x40	м2	168	6621,18	1 112 358
	ИТОГО:				**55 951 505**
	Детали фонтана				
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар.	шт	2	1728	3 456
	Стоимость мраморных деталей дет.1	шт	1	231128	231 128
	Стоимость мраморных деталей дет.2	шт	1	636444	636 444
	Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,696	11994,25	8 348
	Стоимость мраморной деталеи дет.3	шт	4	291430,5	1 165 722
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	5,068	22463,3	113 844
	Стоимость мраморной деталеи дет.5	шт	4	401971,75	1 607 887
	Стоимость мраморной детали дет.5/1	шт	8	284730,13	2 277 841
	Стоимость мраморной детали дет.6	шт	4	279705	1 118 820
	Стоимость мраморной детали дет.6/1	шт	8	435468	3 483 744
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2	м2	0,408	17350,49	7 079
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,5	7620,97	118 125
	Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент)	шт	4	170838,5	683 354
	Стоимость мраморной детали дет.7	шт	4	5024647	20 098 588
	Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент)	шт	4	1465522,25	5 862 089
	Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,04	10993,22	165 338
	Стоимость гранитных деталей дет.7/1	шт	32	377928,78	12 093 721
	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	3,82	46867,8	179 035
	Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	44	89208,95	3 925 194

	ИТОГО:				**53 779 757**
	Тумбы 8 шт				
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар	шт	16	1728,13	27 650
	Стоимость гранитных деталей дет.1 шар	шт	8	20235	161 880
	Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар)	шт	8	58061,88	464 495
	Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	1,344	15683,78	21 079
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	8	24633,75	197 070
	Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	92,06	10407,53	958 117
	Стоимость гранитных деталей дет.4	шт	4	83574,5	334 298
	Стоимость гранитных деталей дет.5	шт	24	231546,67	5 557 120
	Стоимость гранитных деталей дет.6	шт	12	412989,08	4 955 869
	Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	4	334302,75	1 337 211
	Стоимость гранитных деталей дет.8	шт	8	164219	1 313 752
	ИТОГО:				**15 328 541**
	Крепление деталей облицовки				
	Сверление отверстий	шт	2572	39,95	102 751
	Установка анкерных элементов	т	0,1564	615773,66	96 307
	Монтаж опорных конструкций	т	0,57457	441286,53	253 550
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	32,2	196,06	6 313
	ИТОГО:				**458 921**
	Боковой фонтан 2				**125 518 724**
	Ступени, парапет, пандус, покрытие				
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм	м2	68,1	7111,51	484 294
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	шт	42	153955,43	6 466 128
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2	шт	32	109968,81	3 519 002
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	184	11992,17	2 206 559
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	369	73311,35	27 051 888
	Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус)	м2	769,04	1463,43	1 125 436
	Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	769,04	17866,5	13 740 053
	Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса)	м2	168	1463,02	245 787
	Гранитная плитка 600x600x40	м2	168	6621,18	1 112 358
	ИТОГО:				**55 951 505**
	Детали фонтана				
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар.	шт	2	1728	3 456
	Стоимость мраморных деталей дет.1	шт	1	231128	231 128
	Стоимость мраморных деталей дет.2	шт	1	636444	636 444
	Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,696	11994,25	8 348

	Стоимость мраморной деталеи дет.3	шт	4	291430,5	1 165 722
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	5,068	22463,3	113 844
	Стоимость мраморной деталеи дет.5	шт	4	401971,75	1 607 887
	Стоимость мраморной детали дет.5/1	шт	8	284730,13	2 277 841
	Стоимость мраморной детали дет.6	шт	4	279705	1 118 820
	Стоимость мраморной детали дет.6/1	шт	8	435468	3 483 744
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2	м2	0,408	17350,49	7 079
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,5	7620,97	118 125
	Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент)	шт	4	170838,5	683 354
	Стоимость мраморной детали дет.7	шт	4	5024647	20 098 588
	Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент)	шт	4	1465522,25	5 862 089
	Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,04	10993,22	165 338
	Стоимость гранитных деталей дет.7/1	шт	32	377928,78	12 093 721
	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	3,82	46867,8	179 035
	Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	44	89208,95	3 925 194
	ИТОГО:				**53 779 757**
	Тумбы 8 шт				
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар	шт	16	1728,13	27 650
	Стоимость гранитных деталей дет.1 шар	шт	8	20235	161 880
	Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар)	шт	8	58061,88	464 495
	Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	1,344	15683,78	21 079
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	8	24633,75	197 070
	Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	92,06	10407,53	958 117
	Стоимость гранитных деталей дет.4	шт	4	83574,5	334 298
	Стоимость гранитных деталей дет.5	шт	24	231546,67	5 557 120
	Стоимость гранитных деталей дет.6	шт	12	412989,08	4 955 869
	Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	4	334302,75	1 337 211
	Стоимость гранитных деталей дет.8	шт	8	164219	1 313 752
	ИТОГО:				**15 328 541**
	Крепление деталей облицовки				
	Сверление отверстий	шт	2572	39,95	102 751
	Установка анкерных элементов	т	0,1564	615773,66	96 307
	Монтаж опорных конструкций	т	0,57457	441286,53	253 550
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	32,2	196,06	6 313
	ИТОГО:				**458 921**
	Шпиль постамента				**27 136 267**
	Шпиль (6 элементов)				

	Установка элементов шпиля	шт	12	2899,92	34 799
	Архитектурный элемент "Шпиль"	шт	12	143622,5	1 723 470
	ИТОГО:				**1 758 269**
	Постамент под шпиль (6 элементов)				
	Облицовка стен полированными плитами из мрамора т.50мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	53,16	8382,54	445 616
	Стоимость мраморной детали 1	шт	120	57192,88	6 863 146
	Стоимость мраморной детали 2	шт	12	45247,17	542 966
	Стоимость мраморной детали 3	шт	12	63348,17	760 178
	Стоимость мраморной детали 9	шт	12	121264,58	1 455 175
	Облицовка поверхности мраморными полированными плитами	м2	47,64	27827,79	1 325 716
	Стоимость мраморной детали 4	шт	12	149318,08	1 791 817
	Стоимость мраморной детали 5	шт	12	132124,58	1 585 495
	Стоимость мраморной детали 6	шт	12	113121,33	1 357 456
	Стоимость мраморной детали 10	шт	36	107690,19	3 876 847
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	9,18	27827,89	255 460
	Стоимость мраморной детали 7	шт	12	25339,17	304 070
	Стоимость мраморной детали 8	шт	36	31672,81	1 140 221
	Стоимость мраморной детали 11	шт	12	18098,42	217 181
	Установка фигурных деталей	шт	12	2899,92	34 799
	Стоимость мраморной детали 12	шт	6	123074,17	738 445
	Стоимость мраморной детали 13	шт	6	320358,5	1 922 151
	ИТОГО:				**24 616 739**
	Крепление деталей облицовки				
	Сверление отверстий	шт	268	39,95	10 707
	Установка анкерных элементов	т	1,1696	615772,06	720 207
	Монтаж опорных конструкций	т	0,045	441288,89	19 858
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	53,42	196,31	10 487
	ИТОГО:				**761 259**
	Стилобат				**362 973 569**
	Лестница Л1				
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	316,8	7109,62	2 252 328
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	316,8	57072,24	18 080 486
	Лестница Л2 и Л6				
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	45,9	7109,61	326 331
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	45,9	57072,16	2 619 612
	Лестница Л3				
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	18,9	7109,68	134 373
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	18,9	57072,22	1 078 665
	Лестница Л5				
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	17,55	7109,63	124 774
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	17,55	57072,14	1 001 616
	Лестница Л4				

	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	408,772	7109,62	2 906 214
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	408,772	57072,25	23 329 538
	ИТОГО:				**51 853 937**
	Подпорные стены				
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	295,94	11992,32	3 549 007
	Стоимость гранитных деталей дет.1,22	шт	266	153684,4	40 880 050
	Стоимость гранитных деталей дет.2	шт	2	25614,5	51 229
	Стоимость гранитных деталей дет.3,17	шт	4	143439,25	573 757
	Стоимость гранитных деталей дет.4,5	шт	4	87088,5	348 354
	Стоимость гранитных деталей дет.6,8,24	шт	6	151123,17	906 739
	Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	2	61472,5	122 945
	Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	2	113982	227 964
	Стоимость гранитных деталей дет.10,11	шт	4	152171,75	608 687
	Стоимость гранитных деталей дет.12	шт	2	156246	312 492
	Стоимость гранитных деталей дет.13,15	шт	4	140878	563 512
	Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	2	92211,5	184 423
	Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	2	64034,5	128 069
	Стоимость гранитных деталей дет.18	шт	2	74280	148 560
	Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	58	192106,03	11 142 150
	Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	2	184422	368 844
	Стоимость гранитных деталей дет.21	шт	2	188264	376 528
	Стоимость гранитных деталей дет.23	шт	2	166491	332 982
	Стоимость гранитных деталей дет.25	шт	60	181860,88	10 911 653
	Стоимость гранитных деталей дет.26	шт	28	174174,75	4 876 893
	Стоимость гранитных деталей дет.27	шт	4	158807	635 228
	Стоимость гранитных деталей дет.28	шт	4	171613,5	686 454
	Стоимость гранитных деталей дет.29	шт	4	179299,75	717 199
	Стоимость гранитных деталей дет.30	шт	4	173534,25	694 137
	Облицовка подпорных стен гранитными полированными плитами	м2	1042,36	12606,87	13 140 897
	Плиты из гранита пиленые полированные т.70мм	м2	715,04	36656,18	26 210 635
	Стоимость гранитных деталей дет. 2	м2	327,32	6621,38	2 167 310
	ИТОГО:				**120 866 698**
	Платформы стилобата и каскадных фонтанов				
	Устройство покрытий платформы стилобата и покрытий каскадных фонтанов	м2	9842,59	1463,07	14 400 398
	Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	9842,59	17866,49	175 852 536
	ИТОГО:				**190 252 934**
	Устройство кровли колоннады				
	Монтаж конструкций кровли	т	9,5858	410687,58	3 936 769
	Монтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	390,4	1911,59	746 285
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	421,78	129,51	54 625
	ИТОГО:				**4 737 679**
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ				**107 908 433**
	Земляные работы	м3	3367	469,12	1 579 527
	Устройство щебеночного основания	м3	271	5940,2	1 609 794
	Устройство песчаного основания	м3	28	3059,64	85 670

	Щиток металлический навесной на 54 модуля 440х820х200 (корпус)	шт	1	14005	14 005
	Автоматический выключатель трехполюсный на стене до 250 А	шт	1	13111	13 111
	Автоматический выключатель трехполюсный (на линии) ВА 47-100, 3П, 80А	шт	4	5474,25	21 897
	Металлический модульный щиток с металлической дверцей IP65, габ.465х200х860 с комплектом розеток и 3Р автоматом	шт	16	32820,19	525 123
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм	м	628	691,09	434 005
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм	м	15	828,53	12 428
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-70мм	м	35	1094,26	38 299
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов легкого типа Д-110мм	м	72	983,08	70 782
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2	м	685,44	233,81	160 263
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х4мм2	м	35,70	680,64	24 299
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2	м	1570,80	3065,79	4 815 743
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2	м	118,32	4183,6	495 004
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х70+1х35мм2	м	1377,00	5814,17	8 006 112
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х50мм2	м	301,92	5839,62	1 763 098
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2	м	591,80	8345,48	4 938 855
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х25+1х16мм2	м	229,50	2545,23	584 130
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х50+1х25мм2	м	1260,72	3103,93	3 913 187
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2	м	518,16	18349,4	9 507 925
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2	м	824,16	24348,77	20 067 282
	Муфта концевая	шт	74	20392,12	1 509 017
	Муфта соединительная	шт	18,00	38176,44	687 176
	Колодцы Д-2000мм	шт	12,00	201298,75	2 415 585
	Колодцы Д-1000мм	шт	6,00	84447,83	506 687
	Устройство кабельного канала КЛ 120х60	м3	184,45	59038,92	10 889 729
	Устройство кабельного канала КЛ 60х45	м3	28,80	75317,81	2 169 153
	Заземление	м	674	289,72	195 271
	Оборудование для праздничных мероприятий				
	Шкаф силовой вводной РУС М 8103 с рубильником	шт	2	101685,5	203 371
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2	м	540,60	18349,41	9 919 691
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2	м	816,00	24348,77	19 868 596
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2	м	30,60	8345,52	255 373
	Муфта концевая	шт	22	27647,5	608 245
	ИТОГО				**107 908 433**
	Наружное освещение территории				**291 537 107**
	Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком)	м3	4439	2626,01	11 656 858

	Модульный пластиковый щиток с дверцей на 4 модуля (корпус)	шт	4	4460	17 840
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29,3П,20А	шт	4,00	2331,75	9 327
	Замок для дверцы	шт	4,00	1352,75	5 411
	Щиток металлический навесной на 36 модулей (корпус)	шт	1,00	17461	17 461
	Выключатели автоматические	шт	11,00	2837,18	31 209
	Пускатель магнитный ПМ 12-250-130	шт	1,00	19642	19 642
	Шкаф управления АСУНО ЩРОУУО 100А (для подсвети монумента)	шт	1,00	1748988	1 748 988
	Устройство песчаного основания	м3	126	3059,63	385 513
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм	м	3658	425,45	1 556 296
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм	м	29	828,69	24 032
	Коробки протяжные	шт	16,00	832,94	13 327
	Укладка кабеля TTR сеч. 3х1,5мм2	м	387,60	191,17	74 097
	Укладка кабеля TTR сеч. 3х2,5мм2	м	3029,40	214,93	651 109
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2	м	836,40	4393,88	3 675 041
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2	м	897,60	3131,45	2 810 790
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х16мм2	м	2111,40	2306,71	4 870 387
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х10мм2	м	632,40	1517,79	959 850
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2	м	591,80	996,2	589 551
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х2,5мм2	м	408,00	466,35	190 271
	Муфта соединительная	шт	20,00	29095,95	581 919
	Муфта концевая	шт	20	17094,8	341 896
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 35 мм2 (наконечники)	шт	12,00	428,33	5 140
	Присоединение изоляционной трубки для 5-ой жилы	шт	20,00	297,2	5 944
	Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты	шт	286,00	6048,64	1 729 911
	Устройство ж/б фундаментов	шт	286,00	8925,62	2 552 727
	Светильники парковые Орион с лампами	шт	286,00	230996,08	66 064 879
	Прожектор с лампой Орион	шт	42	64697,64	2 717 301
	Прожекторная мачта Н=50м				
	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	256	3464,31	886 863
	Устройство бетонной подготовки	м3	384	19002,95	7 297 133
	Армирование подстилающих слоев	т	13,304	147444,98	1 961 608
	Устройство ж/б фундаментов	м3	336	29095,48	9 776 081
	Устройство подливки под оборудование т. 70мм	м2	38,00836	751,99	28 582
	Установка анкерных болтов	тн	3,12656	486512,33	1 521 110
	Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя	м2	1088	675,62	735 075
	Сборка опор на площадке	тн	40	28473,98	1 138 959
	Монтаж подъемного устройства с эл.приводом	шт	4	2850,25	11 401
	Установка опор	тн	4	35347	141 388
	Прожекторная мачта Н-50 м комплектно с короной для прожекторов и подъемным устройством с эл.приводом	шт	4	23 933 589,13	95 734 357

	Установка прожекторов на стальной мачте 1000 в с натриевыми лампами	шт	40	804521,61	32 180 864
	Прожектор RAY 2000W (установка на мачте на высоте 6 м) с лампами 2000 Вт HQI-TS	шт	4	754690,5	3 018 762
	Блок пуско-регулирующей аппаратуры	шт	4	179328	717 312
	Прожектор с переключателем 250W	шт	5	3948551,8	19 742 759
	Стекло-рассеиватель	шт	20	62484,8	1 249 696
	Антислепящий козырек	шт	8	68865,75	550 926
	Направляющая шторка	шт	36	40307,78	1 451 080
	Защитная шторка	шт	12	74323,75	891 885
	Ответвительная коробка	шт	8	49869,13	398 953
	Кронштейны для прожекторов	шт	12	22579,33	270 952
	Световое ограждение прожекторных мачт				
	Прожектор, устанавливаемый на стальной конструкции на земле с сигнальной лампой комплектно с арматурой RED (LED)	шт	8	219392,88	1 755 143
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 2,5 мм2	шт	8	8779,5	70 236
	Кабель контрольный YSLY 24*2,5мм2	м	500	13398,53	6 699 265
	ИТОГО:				**291 537 107**
	Электроосвещение монумента				**94 497 528**
	Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком)	м3	14	422,57	5 916
	Щиток осветительный на 54 модуля Gewiss (в нем установлено: автоматический выключатель 3-х полюсный 32А;однополюсный 16А-12шт;коммутационная шина,нулевая шина)	шт	1	214739	214 739
	Для освещения фасада монумента				
	Прожектор суперспот 75W,12V, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой	шт	16	194579,75	3 113 276
	Прожектор ассиметричный 150W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой	шт	8	325347,25	2 602 778
	Прожектор ассиметричный 70W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой	шт	8	232994,75	1 863 958
	Прожектор суперспот 100W, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой	шт	8	133969,88	1 071 759
	Прожектор спот , устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, на кронштейне с лампой	шт	8	250824	2 006 592
	Антислепящий козырек	шт	8	23929,38	191 435
	Ответвительная коробка	шт	8	49818,38	398 547
	Для освещения колоннады				
	Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 250W	шт	6	436912,17	2 621 473
	Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 150W	шт	48	206168,69	9 896 097

	Внутренний экран	шт	48	24142	1 158 816
	Сальник М20х1,5	шт	48	1468,56	70 491
	Светильник с люминисцентными лампами 28W на кронштейнах	шт	184	253539,42	46 651 253
	Светильник направленный 75W	шт	24	114363,29	2 744 719
	Угловой кронштейн	шт	24	18310,08	439 442
	Алюминиевый козырек	шт	24	19948,21	478 757
	Сальник М16х1,5	шт	48	2951,04	141 650
	Для освещения композиции "Единство"				
	Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты	шт	2,00	6048,5	12 097
	Устройство ж/б фундаментов	шт	2,00	10669,5	21 339
	Установка анкерных болтов	тн	0,0063	391269,84	2 465
	Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя	м2	3,5	675,71	2 365
	Опора для прожекторов Н=5м	шт	2,00	434964,5	869 929
	База для столба	шт	2,00	144943,5	289 887
	Анкерное устройство	шт	2,00	63948,5	127 897
	Фланец для прожектора	шт	2,00	48392	96 784
	Крепление	шт	2,00	243730,5	487 461
	Прожектор узконаправленный 150W, устанавливаемый на кронштейне опоры, с лампой 500Вт	шт	4,00	444284,5	1 777 138
	Прожектор узконаправленный 250W, устанавливаемый на на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500Вт	шт	2	601933	1 203 866
	Антислепящее кольцо	шт	2	105538	211 076
	Светильник, встроенный в пол 35W Д=180мм,Н=190мм с МГ лампой 35W	шт	36	290955,72	10 474 406
	Кабели и трубы				
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-до 25мм	м	270	305,36	82 447
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-32мм	м	70	445,91	31 214
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-70мм	м	210	1433,02	300 934
	Пластиковый миниканал с крышкой сеч.30х25мм	м	1320,00	607,16	801 451
	Коробка монтажная для открытой проводки	шт	25,00	2584,2	64 605
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2	м	560,00	249,45	139 692
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2	м	1300,00	697,31	906 503
	Установка и разборка лесов	м2	1710,48	539,19	922 274
	ИТОГО:				**94 497 528**
	2КТПН-1600кВА				**43 854 579**
	Земляные работы	м3	66,7764	1605,99	107 242
	Устройство песчаного основания	м3	17,496	3059,61	53 531
	Засыпка пазух песком	м3	5,2764	2816,88	14 863
	2КТПН-1600кВА	шт	1	43678943	43 678 943
	ИТОГО:				**43 854 579**
	Наружные сети водопровода В1				**5 171 752**
	Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение)	м3	2457	1165,76	2 864 272
	Насос для водопонижения	м/час	1150,48	234,54	269 834

	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	67,74	3500,13	237 099
	Устройство колодцев Д-1,5ми	шт	2	161738,5	323 477
	Укладка труб полиэтиленовых Д-90мм	м	215	1853,06	398 408
	Укладка труб полиэтиленовых Д-50мм	м	190	743,19	141 206
	Промывка трубопроводов	м	405	43,24	17 512
	Трубы стальные Д-325х8мм (футляр)	м	63	11207,38	706 065
	Протаскивание в футляр труб Д-100мм	м	63	1011,86	63 747
	Установка задвижек Д-50мм	шт	2	9123,5	18 247
	Установка задвижек Д-80мм	шт	2	13689	27 378
	Приварка фланцев Д-80мм	шт	8	1442,25	11 538
	Приварка фланцев Д-50мм	шт	8	1022,88	8 183
	Установка вентилей Д-25мм	шт	4	2162,75	8 651
	Врезка в существующую сеть Д-100мм	шт	2	3603,5	7 207
	Устройство бетонных упоров	км	0,405	29219,75	11 834
	Трубы стальные Д-325х7мм (гильзы)	м	2,4	9117,5	21 882
	Укладка стальных труб Д-25-50мм с промывкой	м	4	852	3 408
	Укладка стальных труб Д-80мм с промывкой	м	2	1561	3 122
	Втулки под фланцы	шт	8	2454,5	19 636
	Огрунтовка и окраска поверхностей	м2	70,00	129,23	9 046
	ИТОГО:				**5 171 752**
	Ливневая канализация				**8 642 147**
	Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение)	м3	3418	1018,3	3 480 549
	Насос для водопонижения	м/час	1854,82	234,55	435 048
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,88	3500,14	269 091
	Устройство колодцев Д-1,0ми	шт	11	110663,82	1 217 302
	Устройство колодцев Д-1,5ми	шт	3	193956,67	581 870
	Устройство колодцев-дождеприемников Д-1,0ми	шт	4	107303	429 212
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-100мм	м	25	2091,96	52 299
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-160мм	м	185	2666,02	493 214
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-200мм	м	260	4197,03	1 091 228
	Присоединение трубопроводов к существующей сети	врезка	4,00	18583,5	74 334
	Укладка труб стальных Д-300мм (футляр)	м	21	11207,33	235 354
	Протаскивание в футляр труб Д-100мм	м	21	1011,86	21 249
	Установка стальных сварных фасонных частей	тн	0,34544	756707,39	261 397
	ИТОГО:				**8 642 147**
	Покрытие площади				**2 518 929 335**
	Покрытие площади				**2 384 715 324**
	Устройство покрытия из гранитной плитки с устройством цементно-бетонного основания т.15 см, на щебеночном основании	м2	1060	34339,05	36 399 393
	Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	76697	27428,66	2 103 695 935

	Устройство оснований из песка	м3	5368,79	2151,01	11 548 321
	Устройство щебеночного основания т.25см	м3	19174,25	8021,27	153 801 836
	Установка гранитного бордюра	м	6127	12937,79	79 269 839
	ИТОГО:				**2 384 715 324**
	Покрытие по проездам				**2 769 885**
	Устройство основания из щебня фракционного т. 16 см	м3	69,76	8021,27	559 564
	Устройство основания из естественного щебня т. 20 см	м3	87,2	6596,32	575 199
	Устройство покрытия из к/з асфальтобетонной смеси т. 7 см	м2	436	2039,39	889 174
	Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси т. 5 см	м2	436	1710,89	745 948
	ИТОГО:				**2 769 885**
	Покрытие вне участка				**29 791 635**
	Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	1007	27428,65	27 620 650
	Устройство оснований из песка	м3	70,49	2151,01	151 625
	Устройство щебеночного основания т.25см	м3	251,75	8021,29	2 019 360
	ИТОГО:				**29 791 635**
	Дополнительное благоустройство. Покрытие вне участка				**101 652 491**
	Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	3436	27428,65	94 244 840
	Устройство оснований из песка	м3	240,52	2151,02	517 363
	Устройство щебеночного основания т.25см	м3	859	8021,29	6 890 288
	ИТОГО:				**101 652 491**
	ИТОГО ПОКРЫТИЕ:				**2 518 929 335**
	Озеленение				**114 157 176**
	Земля растительная	м3	-3211	2876,82	-9 237 469
	Посадка деревьев	шт	857	69802,38	59 820 640
	Пересадка деревьев (заготовка деревьев 687 шт и пересадка 356 шт на новое место)	шт	356	68265,6	24 302 554
	Устройство газонов	м2	7533	1889,38	14 232 700
	Одерновка в ленту цветников	м	1000	651,81	651 810
	Устройство цветников	м2	2803	8700,3	24 386 941
	ИТОГО:				**114 157 176**
	Вертикальная планировка				**12 414 309**
	Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м (срезка плодородного слоя)	м3	4574	46,47	212 554
	Погрузка и перевозка грунта на 18 км, работа на отвале	м3	1363	621,39	846 955
	Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	15394	124,73	1 920 094
	Разработка грунта экскаватором на а/самосвалы (лишний грунт с площадки) и перевозка на 18 км, Работа на отвале	м3	8831	857,37	7 571 434
	Разравнивание грунта в отвалах бульдозером	м3	10891	36,51	397 630
	Планировка площадей мехспособом	м2	93870	3,94	369 848

	Уплотнение грунта катками до 6 проходов с поливом водой	м3	10981	99,79	1 095 794
	ИТОГО:				**12 414 309**
	МАФы				**84 981 147**
	Мраморная скамья	шт	120	337352,55	40 482 306
	Мраморная урна	шт	120	337352,55	40 482 306
	Вазон круглый	шт	63	63754,52	4 016 535
	ИТОГО:				**84 981 147**
	Станция мониторинга (книга 4)				**32 130 955**
	Станция мониторинга				32 130 955
	ИТОГО:				**32 130 955**
	Колоннада. Общестроительные работы по чертежам КЖ 1-3				**14 197 232**
	Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение)	м3	157,08	2890,15	453 985
	Разборка ж/б фундаментов и вывоз мусора	м3	12	18238,67	218 864
	Устройство ж/б буронабивных свай Д-630мм	м3	54,6	208134,76	11 364 158
	Устройство ростверка ж/бетонного (устройство щебеночного основания, ростверка, установка анкерных болтов)	м3	79,86	27050,15	2 160 225
	ИТОГО:				**14 197 232**
	Колоннада. Металлоконструкции КМ1-9				**13 295 950**
	Демонтаж колонн, ферм	тн	21,01	4363,97	91 687
	Монтаж колонн,ферм,опорных конструкций,фахтверка	тн	36,38	354500,27	12 896 720
	Постановка строительных болтов	шт	483	171,11	82 646
	Устройство и разборка мощения для окраски	тн	26,34	2863,74	75 431
	Восстановление огрунтовки металлоконструкций после монтажа	м2	122,76	67,61	8 300
	Окраска металлических поверхностей	м2	859	139,71	120 011
	Устройство подливки из бетона т.70 мм	м2	4,49	2422,27	10 876
	Погрузка, разгрузка и перевозка конструкций	тн	7,41	1387,18	10 279
	ИТОГО:				**13 295 950**
	ВСЕГО				**6 172 435 245**

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ ✱ КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ "АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	75,16	**981872**	75,16	981872	**75,16**	**981 872**
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	81,58	92476136	81,58	92476136	81,58	92 476 136
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**66,05**	**92 476 136**	**66,05**	**92 476 136**	**81,58**	**92 476 136**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10845735	100	10 845 735
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	0	0	0	0	0	
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35696854	100	35 696 854
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	0	0	0	0		
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0		
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0		
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0		
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532	0	0	0	0		
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**33,24**	**46 542 589**	**33,24**	**46 542 589**	3,18	**46 542 589**
	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0		

30.04.10
~~Акт~~ с послед. корр. КСФ

	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	6,79	**140 000 597**	6,79	**140 000 597**	6,79	**140 000 597**

30.04.10
~~Нитц~~ стоску корректнсф

Заказчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМА ҮШІН

расчёт проверен

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АЙС-АСТАНА"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	75,16	**981872**	75,16	981872	**75,16**	**981 872**
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	81,58	92476136	81,58	92476136	81,58	92 476 136
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**66,05**	**92 476 136**	**66,05**	**92 476 136**	**81,58**	**92 476 136**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10845735	100	10 845 735
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	0	0	0	0	0	
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35696854	100	35 696 854
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	0	0	0	0		
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0		
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0		
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0		
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532	0	0	0	0		
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**33,24**	**46 542 589**	**33,24**	**46 542 589**	3,18	**46 542 589**
	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0		

30.04.2010
~~Акту~~ с послед. корреп ПСД

	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	6,79	**140 000 597**	6,79	**140 000 597**	6,79	**140 000 597**

30.04.2010
~~Нет~~ стоим. корпят ПСД

Заказчик:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

расчёт проверен

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС. АСТАНА"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	75,16	**981872**	75,16	981872	**75,16**	**981 872**
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	81,58	92476136	81,58	92476136	81,58	92 476 136
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**66,05**	**92 476 136**	**66,05**	**92 476 136**	**81,58**	**92 476 136**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10845735	100	10 845 735
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	0	0	0	0	0	
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35696854	100	35 696 854
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	0	0	0	0		
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0		
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0		
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0		
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532	0	0	0	0		
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**33,24**	**46 542 589**	**33,24**	**46 542 589**	3,18	**46 542 589**
	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0		

30.04.10
Акт с послед. корректировкой

	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	6,79	**140 000 597**	6,79	**140 000 597**	6,79	**140 000 597**

30.04.10
~~Нитм~~ с носку корректнсф

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва % выполн	С начала стр-ва сумма тенге	отчетный месяц % выполн	отчетный месяц сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,01**	479 014	**100**	479 014		
	Демонтаж наружного освещения	**0,03**	1 294 894	**100**	1 294 894		
	Демонтаж канализации К2	**0,02**	662 964	**100**	662 964		
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,03**	1 306 424	**100**	1 306 424		**0**
	Реконструкция монумента						
	Установка демпферов	0,1	3 678 394				
	Электросиловое оборудование, Электрообогрев	0,01	536 062				
	ИТОГО:	**0,11**	**4 214 456**	**0**	**0**		**0**
	Облицовка стилобата						
	Облицовка стилобата гранитными плитами	3,01	113 354 848	100	113 354 848		
	ИТОГО:	**3,01**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**		**0**
	Автоматизированная станция мониторинга деформационного состояния						
	Общестроительные работы	0,01	308 175				
	Установка оборудования	0,92	34 770 676				
	ИТОГО:	**0,93**	**35 078 851**	**0**	**0**		**0**
	Размещение гасителей колебаний на монумент	**0,38**	**14 217 885**				
	Наружное освещение территории						
	Земляные работы с установкой насоса для водопонижения	0,05	2 014 721	0	0		
	Устройство постели в траншее	0,02	645 178	0	0		
	Прокладка кабеля ВВГ 5х4мм2	0,03	1 097 027	0	0		
	Прокладка кабеля ВВГ 5х10мм2	0,04	1 535 436	0	0		
	Прокладка кабеля ВВГ 5х95мм2	0,61	22 872 341	0	0		
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5мм2	0	69 798	0	0		

	Прокладка полиэтиленовых труб Д-25мм	0,01	397 727	0	0		
	Прокладка полиэтиленовых труб Д-63мм	0,05	1 883 429	0	0		
	Концевая заделка э/кабеля сеч. до 70мм2	0,05	1 775 199	0	0		
	Концевая заделка э/кабеля сеч. до 250мм2	0	64 407	0	0		
	Кабельные наконечники	0,01	516 454	0	0		
	Шкаф управления ЩУО-100-24-IP54У3.1	0,01	292 727	0	0		
	Устройство ж/б фундаментов под опоры с земляными работами	0,38	14 299 475	100	12 440 543	87	12 440 543
	Установка светильников КНАslim с люминисцентными лампами 35WG12	1,24	46 586 618	0	0		
	Установка стальных опор Н=40м с кронштейном	3,32	124 911 082	28,534	35 641 647	28,534	35 641 647
	Прожектор освещения 2000W с лампой МТ2000 и пусковой аппаратурой (блок ПРА)	1,08	40 683 552	0	0		
	Мотор для подъема верхней короны	0,06	2 351 612	0	0		
	ИТОГО:	**6,96**	**261 996 783**	**18,35**	**48 082 190**		**48 082 190**
	Архитектурное освещение монумента	**0,28**	**10 428 252**				
	Наружные сети электроснабжения						
	Земляные работы	0,02	649 273				
	Прокладка кабеля АВБбШв 4х120мм2	0,1	3 627 947				
	Комплектная трансформаторная подстанция БКТП 2*1000-10/0,4У1	0,36	13 836 486				
	ИТОГО:	**0,48**	**18 113 706**	**0**	**0**		**0**
	Ввод поливочного водопровода	**0,37**	**14 109 109**				
	Поливочный водопровод	**0,74**	**27 780 700**				
	Наружные сети водопровода В1	**0,56**	**21 233 730**				
	Ливневая канализация	**1,53**	**57 737 860**				
	Покрытие площади						
	Участок выемки						
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,29	10 845 735	100	10 845 735		
	Разборка оснований щебеночных	0,02	899 678	100	899 678		
	Разборка оснований гравийных	0,01	359 868	100	359 868		
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,04	1 661 557	100	1 661 557		
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,09	3 201 063	100	3 201 063		
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,05	2 020 752	100	2 020 752		
	Устройство покрытий из брусчатки	8,22	309 485 791	100	309 485 791		
	Земляные работы	0,04	1 383 594	100	1 383 594		

	Участок насыпи						
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,95	35 699 046	100	35 699 046	0,0060	2 192
	Устройство покрытий из брусчатки	25,92	975 645 936	100	975 645 936	22,3930	218 476 542
	Устройство оснований из щебня	0,96	36 107 744	100	36 107 744		
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,15	5 469 073	100	5 469 073		
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	6,45	242 715 701	28,413	68 962 743	8,524	20 688 773
	Вне участка						
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,57	21 691 412	100	21 691 412	100	21 691 412
	Устройство покрытий из брусчатки	16,45	618 969 461	100	618 969 461	100	618 969 461
	ВСЕГО:	**60,21**	**2 266 156 411**	**92,333**	**2 092 403 453**		**879 828 380**
	Озеленение	**1,98**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**		
	Малые архитектурные формы						
	Устройство ж/б ножек сидений с установкой каркасов и закладных изделий	0,03	1 046 886	100	1 046 886	100	1 046 886
	Облицовка скамьи гранитными плитами	0,38	14 345 774	100	14 345 774	100	14 345 774
	Устройство покрытия из досок	0,001	47 290	100	47 290	100	47 290
	Устройство ж/б стен и днищ урн	0,01	430 759	100	430 759	100	430 759
	Облицовка урны гранитными плитами	0,19	7 241 568	100	7 241 568	100	7 241 568
	ИТОГО:	**0,61**	**23 112 277**	**100**	**23 112 277**		**23 112 277**
	Фонтаны						
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	10,81	406 948 616	100	406 948 616	50,000	203 474 308
	Гидравлическое оборудование	10,92	411 017 900				
	ИТОГО:	**21,73**	**817 966 516**	**49,75**	**406 948 616**		**203 474 308**
	ВСЕГО:	**100**	**3 763 700 000**	**73**	**2 762 100 000**	**30,675**	**1 154 497 155**

Заказчик:

Подрядчик:

расчет проверен

Рец. под:
12.10.10 Астмагамбетов Т.О
с послед. корект ПСД.

ЭМР 14.10.2010

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за май 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	100	**1306424**	100	1 306 424	**0**	
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	100	113354848	100	113 354 848	0	
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**0**	**0**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10 845 735	0	
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	100	309485791	100	309 485 791	0	
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35 696 854	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	57,507	561064611	133,37	561 064 611	33,37	325 547 416
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0	0	
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0	0	
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532						
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**62,66**	**917 092 991**	**62,66**	**917 092 991**	**22,24**	**325 547 416**

21.05.10
~~Акт~~ сносну корректт ПСФ

	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0	0	
	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	**53,64**	**1 106 209 583**	**53,64**	**1 106 209 583**	**19,4**	**400 002 736**

21.05.10
~~Кем~~ сносну корреп ПСД

Заказчик:

расчет проверен

Подрядчик:

90 85 657

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за май 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	100	**1306424**	100	1 306 424	**24,84**	**324 552**
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	100	113354848	100	113 354 848	18,42	20 878 712
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**18,42**	**20 878 712**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10 845 735	0	
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	100	309485791	100	309 485 791	100	309 485 791
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35 696 854	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	24,14	235517195	24,14	235 517 195	24,14	235 517 195
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0	0	
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0	0	
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532						
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**40,42**	**591 545 575**	**40,42**	**591 545 575**	**37,24**	**545 002 986**

5.05.10
~~Акт~~ с послед. коррект ПСД

	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0	0	
	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	**34,25**	**706 206 847**	**34,25**	**706 206 847**	**27,46**	**566 206 250**

5.05.10 ~~Нет~~ спосеу корректНСР

Заказчик:

Подрядчик:

расчет проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за май 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	100	**1306424**	100	1 306 424	**24,84**	**324 552**
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	100	113354848	100	113 354 848	18,42	20 878 712
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**18,42**	**20 878 712**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10 845 735	0	
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	100	309485791	100	309 485 791	100	309 485 791
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35 696 854	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	24,14	235517195	24,14	235 517 195	24,14	235 517 195
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0	0	
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0	0	
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532						
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**40,42**	**591 545 575**	**40,42**	**591 545 575**	**37,24**	**545 002 986**

5.05.10
с послед корректировкой

	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0	0	
	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	**34,25**	**706 206 847**	**34,25**	**706 206 847**	**27,46**	**566 206 250**

5.05.10 согласно шорной НСФ

Заказчик:

Подрядчик:

расчет проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2011 года

№	Наименование	изм	К-во	Цена ед	Сумма	С начала стр-ва		выполнение за 2010г		С начала 2011г		отчетный месяц 2011г	
						К-во	Сумма	К-во	Сумма	к-во	Сумма	К-во	сумма
	Демонтажные работы по дефектному акту № 1 (остат.объем)				**1 871 793**		**1 871 793**		**1 306 424**		**565 369**		**0**
	Разборка гранитных плит площадки	м2	6649,91	228,15	1 517 177	6649,91	1 517 177	5726,1620	1 306 424	923,7480	210 753		0
	Погрузка и вывоз мусора на 18 км	тн	796,3	445,33	354 616	796,30	354 616		0	796,3000	354 616		0
	ИТОГО:				**1 871 793**		**1 871 793**		**1 306 424**		**565 369**		**0**
	Демонтаж ливневой канализации				**629 315**		**629 315**		**629 315**		**0**		**0**
	Демонтаж ливневой канализации	м	672	936,48	629 315	672,00	629 315	672	629 315	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**629 315**		**629 315**		**629 315**		**0**		**0**
	Демонтаж водопровода				**10 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Демонтаж водопровода	м	70	154,99	10 849	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**10 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Демонтажные работы по дефектному акту				**165 218 630**		**163 874 676**		**48 051 892**		**115 822 784**		**0**
	Строительные работы												
	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	66450	713,55	47 415 398	66450,00	47 415 398	66450	47 415 398	0,0000	0		0
	Демонтаж металлоконструкций колоннады	тн	15,42	32577,95	502 352	15,42	502 352		0	15,4200	502 352		0
	Разборка ж/б фундаментов	м3	96	17293,66	1 660 191	96,00	1 660 191		0	96,0000	1 660 191		0
	Демонтаж облицовки колоннады (мрамор)	м2	1990,4	22083,5	43 954 998	1990,40	43 954 998		0	1 990,4000	43 954 998		0
	Демонтаж фундаментных плит ж/б плоских	м3	1043,5	1566,51	1 634 653	1043,50	1 634 653		0	1 043,5000	1 634 653		0
	Демонтаж облицовки крышки парапета (гранит)	м2	826	9628,7	7 953 306	826,00	7 953 306		0	826,0000	7 953 306		0
	Демонтаж покрытий из гранитной плитки	м2	640,8	772,7	495 146	640,80	495 146		0	640,8000	495 146		0
	Демонтаж облицовки ступеней (гранит)	м2	1998	15070,56	30 110 979	1998,00	30 110 979		0	1 998,0000	30 110 979		0
	Демонтаж покрытия платформы и пандуса	м2	8242,9	881,85	7 269 001	8242,90	7 269 001		0	8 242,9000	7 269 001		0
	Разборка ж/б платформы	м3	372,2	17293,64	6 436 693	372,20	6 436 693		0	372,2000	6 436 693		0

Разборка фонтанов из бетона	м3	216,9	6596,97	1 430 883	216,90	1 430 883		0	216,9000	1 430 883		0
Разборка гранитного покрытия фонтанов	м2	960,6	14964,17	14 374 582	960,60	14 374 582		0	960,6000	14 374 582		0
ИТОГО:				**163 238 182**		**163 238 182**		**47 415 398**		**115 822 784**		**0**
Демонтаж наружного освещения												
Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3386,4	64,24	217 542	3386,40	217 542	3386,4	217 542	0,0000	0		0
Демонтаж светильников	шт	172,0000	2435,77	418 952	172,00	418 952	172,0000	418 952	0,0000	0		0
ИТОГО:				**636 494**		**636 494**		**636 494**		**0**		**0**
Демонтаж освещения монумента												
Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3468	67,47	233 986	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж кабеля	м	3468,0	25,26	87 602	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж светильников и прожекторов	шт	652,0	745,17	485 851	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж шкафов управления	шт	12	851,17	10 214	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж насадок	шт	212	934,46	198 106	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж светильников подводного освещения	шт	274	395,11	108 260	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж кабеля до 35 кв	м	2638,00	25,26	66 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж закладных деталей и крепления	шт	356	410,43	146 113	0,00	0		0	0,0000	0		0
Демонтаж ввода гибкого	шт	56	128,32	7 186	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**1 343 954**		**0**		**0**		**0**		**0**
Итого по демонтажным работам по дефектному акту				**165 218 630**		**163 874 676**		**48 051 892**		**115 822 784**		**0**
Дополнительный фахверк и люк				**29 959**		**0**		**0**				**0**
Монтаж лестниц с ограждением	тн	0,0312	326314,1	10 181	0,00	0		0	0,0000	0		0
Монтаж люка	тн	0,0312	633910,26	19 778	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**29 959**		**0**		**0**				**0**
Металлоконструкции КМ2				**3 368 267**		**0**		**0**				**0**
Монтаж элементов крепления демпферов	тн	0,2809	396532,57	111 386	0,00	0		0	0,0000	0		0
Монтаж металлоконструкций упоров, связей	тн	1,224	391973,86	479 776	0,00	0		0	0,0000	0		0
Окраска металлических поверхностей	м2	29	127,66	3 702	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка демпферов	шт	8	346617	2 772 936	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электосварка	тн	0,104	1692,31	176	0,00	0		0	0,0000	0		0
Постановка болтов	шт	2	145,5	291	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**3 368 267**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электросиловое оборудование				**336 468**		**0**		**0**		**0**		**0**

Электрообогрев				336 468		0				0		
ИТОГО:				**336 468**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электросиловое оборудование изм.2				**154 614**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрообогрев				154 614		0				0		
ИТОГО:				**154 614**		**0**		**0**				**0**
Общестроительные работы. Стелла (см. 2-2-2)				**191 487 964**		**191 487 964**		**113 354 848**		**78 133 116**		**0**
Облицовка стиллобата гранитными плитами	м2	6908	27719,74	191 487 964	6908,00	191 487 964	4089,3186	113 354 848	2 818,6814	78 133 116		0
ИТОГО:				**191 487 964**		**191 487 964**		**113 354 848**		**78 133 116**		**0**
Общестроительные работы ЮЖ (часть 1) (Единство) (см.2-3-2)				**996 469**		**996 469**		**0**		**996 469**		**0**
Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	311	3204,08	996 469	311,00	996 469		0	311,0000	996 469		0
Итого:				**996 469**		**996 469**		**0**		**996 469**		**0**
Размещение гасителей колебаний на монумент				**13 025 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
Размещение гасителей колебаний на монумент				13 025 849		0			0,0000	0		
ИТОГО:				**13 025 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
Конструкции железобетонные (стилобат, лестницы, фонтаны,цветники (см.2-4-1)				**98 590 198**		**98 590 198**		**78 266 925**		**20 323 273**		**0**
Стилобат												
Устройство ж/б фундамента (тумба)	м3	16,4	26914,27	441 394	16,40	441 394		0	16,4000	441 394		0
Устройство стен и днищ	м3	5	37796,8	188 984	5,00	188 984		0	5,0000	188 984		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в один слой ПЭНД 0,5	м2	14,4	1283,89	18 488	14,40	18 488		0	14,4000	18 488		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	20	675,7	13 514	20,00	13 514		0	20,0000	13 514		0
Установка съемной крышки	шт	2	4399	8 798	2,00	8 798		0	2,0000	8 798		0
Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	м3	970	2961,43	2 872 587	970,00	2 872 587		0	970,0000	2 872 587		0
Устройство щебеночного основания	м3	270	5940,25	1 603 868	270,00	1 603 868		0	270,0000	1 603 868		0
Устройство ж/б конструкций	м3	360	39162,21	14 098 396	360,00	14 098 396		0	360,0000	14 098 396		0
Устройство деформационных швов (пенополистирол)	м	413,4	907,22	375 045	413,40	375 045		0	413,4000	375 045		0
ИТОГО:				**19 621 074**		**19 621 074**		**0**		**19 621 074**		**0**
Каскадный фонтан 2 шт												
Устройство щебеночного основания	м3	2537	5940,23	15 070 364	2537,00	15 070 364	2537	15 070 364	0,0000	0		0

Устройство ж/б конструкций	м3	1524	37529,14	57 194 409	1524,00	57 194 409	1524	57 194 409	0,0000	0		0
Гидроизоляция смазкой yapfleks 305 в 2 слоя	м2	2080	2885,65	6 002 152	2080,00	6 002 152	2080	6 002 152	0,0000	0		0
ИТОГО:				**78 266 925**		**78 266 925**		**78 266 925**		**0**		**0**
Цветник												
Устройство бетонных стен и перегородок	м3	6	31667,67	190 006	6,00	190 006		0	6,0000	190 006		0
ИТОГО:				**190 006**		**190 006**		**0**		**190 006**		**0**
Лестница № 1												
Устройство ж/б лестницы	м3	4,7	29796,81	140 045	4,70	140 045		0	4,7000	140 045		0
Устройство покрытия из гранита	м2	23	16180,35	372 148	23,00	372 148		0	23,0000	372 148		0
ИТОГО:				**512 193**		**512 193**		**0**		**512 193**		**0**
Фонтаны №1,№2. Конструкции железобетонные см. 7-6-1				**22 373 325**		**22 373 325**		**22 373 325**		**0**		**0**
Угловая тумба; лоток												
Устройство ж/б фундаментов (угловая тумба)	м3	65,6	26914,16	1 765 569	65,60	1 765 569	65,6	1 765 569	0,0000	0		0
Устройство стен и днищ при толщине до 150 мм (лоток)	м3	5,2	37760,19	196 353	5,20	196 353	5,2	196 353	0,0000	0		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в один слой ПЭНД 05	м2	40	1283,83	51 353	40,00	51 353	40	51 353	0,0000	0		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	64	675,59	43 238	64,00	43 238	64	43 238	0,0000	0		0
Укладка панелей перекрытий	шт	16	6242,25	99 876	16,00	99 876	16	99 876	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 156 389**		**2 156 389**		**2 156 389**		**0**		**0**
Тумба центрального фонтана												
Устройство ж/б фундаментов (тумба центрального фонтана)	м3	11,2	24036,79	269 212	11,20	269 212	11,2	269 212	0,0000	0		0
ИТОГО:				**269 212**		**269 212**		**269 212**		**0**		**0**
Фонтан №1 -№2												
Уплотнение грунта щебнем	м2	2728	253,92	692 694	2728,00	692 694	2728	692 694	0,0000	0		0
Устройство щебеночного основания	м3	540	5940,22	3 207 719	540,00	3 207 719	540	3 207 719	0,0000	0		0
Устройство ж/б конструкций фонтана	м3	410	36094,19	14 798 618	410,00	14 798 618	410	14 798 618	0,0000	0		0
Устройство деформационных швов (пенополистирол М20)	м	44	907,23	39 918	44,00	39 918	44	39 918	0,0000	0		0
Обеспыливание поверхности	м2	392	197,95	77 596	392,00	77 596	392	77 596	0,0000	0		0
Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой yapfleks 305 в два слоя	м2	392	2885,66	1 131 179	392,00	1 131 179	392	1 131 179	0,0000	0		0

ИТОГО:				**19 947 724**		**19 947 724**		**19 947 724**		**0**		**0**
Фонтаны. Технологическое оборудование см.2-14-1				**1 011 910 137**		**0**		**0**		**0**		**0**
Гидравлическое оборудование												
Гидравлическое оборудование фонтанов	ком	1	85280911	85 280 911	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электроснабжение. Прокладка кабеля H07RN-F до 35 кв	м	17695	1391,05	24 614 630	0,00	0		0	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 1	ком	1	763968259	763 968 259	0,00	0		0	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 2	ком	1	100395939	100 395 939	0,00	0		0	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 3	ком	1	37650398	37 650 398	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**1 011 910 137**		**0**		**0**		**0**		**0**
Технические помещения				**12 869 178**		**12 869 178**		**0**		**12 869 178**		**0**
Земляные работы												
Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	1654	889,91	1 471 911	1654,00	1 471 911		0	1 654,0000	1 471 911		0
ИТОГО:				**1 471 911**		**1 471 911**		**0**		**1 471 911**		**0**
Техническое помещение № 1												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711	15,00	379 711		0	15,0000	379 711		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475	11,36	11 475		0	11,3600	11 475		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538	12,64	8 538		0	12,6400	8 538		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536	23,00	29 536		0	23,0000	29 536		0
Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030	4,29	104 030		0	4,2900	104 030		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158	46,00	732 158		0	46,0000	732 158		0
Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301	0,01	2 301		0	0,0120	2 301		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266	50,72	34 266		0	50,7200	34 266		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781	5,04	207 781		0	5,0400	207 781		0
Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680	1,00	21 680		0	1,0000	21 680		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7666,75	287 043	37,44	287 043		0	37,4400	287 043		0

Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656	53,00	92 656		0	53,0000	92 656		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937	3,71	103 937		0	3,7100	103 937		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443	42,00	71 443		0	42,0000	71 443		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485	1,06	6 485		0	1,0600	6 485		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832	53,00	50 832		0	53,0000	50 832		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090	0,14	16 090		0	0,1414	16 090		0
Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476	1,70	66 476		0	1,7000	66 476		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883	41,30	169 883		0	41,3000	169 883		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422	41,30	90 422		0	41,3000	90 422		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194	0,13	14 194		0	0,1260	14 194		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928	4,13	32 928		0	4,1300	32 928		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633	2,07	12 633		0	2,0650	12 633		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252	41,30	70 252		0	41,3000	70 252		0
Разные работы												
Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336	0,10	61 336		0	0,0995	61 336		0
Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089	0,61	17 089		0	0,6100	17 089		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853	4,38	853		0	4,3800	853		0
Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189	0,04	14 189		0	0,0399	14 189		0
Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892	0,05	19 892		0	0,0459	19 892		0
ИТОГО:				**2 730 109**		**2 730 109**		**0**		**2 730 109**		**0**
Техническое помещение № 2												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711	15,00	379 711		0	15,0000	379 711		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475	11,36	11 475		0	11,3600	11 475		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538	12,64	8 538		0	12,6400	8 538		0

Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536	23,00	29 536		0	23,0000	29 536		0
Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030	4,29	104 030		0	4,2900	104 030		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158	46,00	732 158		0	46,0000	732 158		0
Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301	0,01	2 301		0	0,0120	2 301		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266	50,72	34 266		0	50,7200	34 266		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781	5,04	207 781		0	5,0400	207 781		0
Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680	1,00	21 680		0	1,0000	21 680		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7657	286 678	37,44	286 678		0	37,4400	286 678		0
Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656	53,00	92 656		0	53,0000	92 656		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937	3,71	103 937		0	3,7100	103 937		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443	42,00	71 443		0	42,0000	71 443		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485	1,06	6 485		0	1,0600	6 485		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832	53,00	50 832		0	53,0000	50 832		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090	0,14	16 090		0	0,1414	16 090		0
Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476	1,70	66 476		0	1,7000	66 476		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883	41,30	169 883		0	41,3000	169 883		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422	41,30	90 422		0	41,3000	90 422		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194	0,13	14 194		0	0,1260	14 194		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928	4,13	32 928		0	4,1300	32 928		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633	2,07	12 633		0	2,0650	12 633		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252	41,30	70 252		0	41,3000	70 252		0
Разные работы												
Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336	0,10	61 336		0	0,0995	61 336		0
Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089	0,61	17 089		0	0,6100	17 089		0

Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853	4,38	853		0	4,3800	853		0
Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189	0,04	14 189		0	0,0399	14 189		0
Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892	0,05	19 892		0	0,0459	19 892		0
ИТОГО:				**2 729 744**		**2 729 744**		**0**		**2 729 744**		**0**
Техническое помещение № 3												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511	10,60	280 511		0	10,6000	280 511		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456	15,30	15 456		0	15,3000	15 456		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997	14,80	9 997		0	14,8000	9 997		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810	31,00	39 810		0	31,0000	39 810		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709	53,20	900 709		0	53,2000	900 709		0
Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661	0,05	6 661		0	0,0480	6 661		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845	87,12	58 845		0	87,1200	58 845		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580	4,36	179 580		0	4,3560	179 580		0
Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185	1,30	28 185		0	1,3000	28 185		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7630,21	469 716	61,56	469 716		0	61,5600	469 716		0
Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153	55,00	96 153		0	55,0000	96 153		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898	3,78	105 898		0	3,7800	105 898		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607	1,08	6 607		0	1,0800	6 607		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791	54,00	51 791		0	54,0000	51 791		0
Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314	0,30	20 314		0	0,3000	20 314		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130	52,30	215 130		0	52,3000	215 130		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2189,48	114 510	52,30	114 510		0	52,3000	114 510		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288	0,19	21 288		0	0,1890	21 288		0

Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698	5,23	41 698		0	5,2300	41 698		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998	2,62	15 998		0	2,6150	15 998		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
Разные работы												
Монтаж дверей Д-1	тн	0,16828	614826,48	103 463	0,17	103 463		0	0,1683	103 463		0
Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733	0,14	2 733		0	0,1400	2 733		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714	8,72	1 714		0	8,7200	1 714		0
ИТОГО:				**2 970 475**		**2 970 475**		**0**		**2 970 475**		**0**
Техническое помещение № 4												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511	10,60	280 511		0	10,6000	280 511		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456	15,30	15 456		0	15,3000	15 456		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997	14,80	9 997		0	14,8000	9 997		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810	31,00	39 810		0	31,0000	39 810		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709	53,20	900 709		0	53,2000	900 709		0
Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661	0,05	6 661		0	0,0480	6 661		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845	87,12	58 845		0	87,1200	58 845		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580	4,36	179 580		0	4,3560	179 580		0
Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185	1,30	28 185		0	1,3000	28 185		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7621,35	469 170	61,56	469 170		0	61,5600	469 170		0
Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153	55,00	96 153		0	55,0000	96 153		0
Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898	3,78	105 898		0	3,7800	105 898		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607	1,08	6 607		0	1,0800	6 607		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791	54,00	51 791		0	54,0000	51 791		0

Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314	0,30	20 314		0	0,3000	20 314		0
Полы												
Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130	52,30	215 130		0	52,3000	215 130		0
Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2132,31	111 520	52,30	111 520		0	52,3000	111 520		0
Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288	0,19	21 288		0	0,1890	21 288		0
Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698	5,23	41 698		0	5,2300	41 698		0
Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998	2,62	15 998		0	2,6150	15 998		0
Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
Разные работы												
Монтаж люка	тн	0,16828	614826,48	103 463	0,17	103 463		0	0,1683	103 463		0
Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733	0,14	2 733		0	0,1400	2 733		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714	8,72	1 714		0	8,7200	1 714		0
ИТОГО:				**2 966 939**		**2 966 939**		**0**		**2 966 939**		**0**
Техническое помещение № 1, Электротехническая часть				**856 888**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрооборудование												
Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электропечь	шт	2	6474	12 948	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**352 706**		**0**		**0**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	1	1067	1 067	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**38 951**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												

Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	4	213,25	853	0,00	0		0	0,0000	0		0
Наконечники кабельные	шт	10	314,3	3 143	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**6 629**		**0**		**0**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**405 563**		**0**		**0**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	1744,37	23 549	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	195,2	8 784	0,00	0		0	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	180,8	6 328	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**53 039**		**0**		**0**		**0**		**0**
Техническое помещение № 2 Электротехническая часть				**1 062 155**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрооборудование												
Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электропечь	шт	2	6474	12 948	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**352 706**		**0**		**0**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	1	1067	1 067	0,00	0		0	0,0000	0		0

ИТОГО:				**38 951**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	4	213,25	853	0,00	0		0	0,0000	0		0
Наконечники кабельные	шт	8	314,25	2 514	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**6 000**		**0**		**0**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**405 563**		**0**		**0**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	411,19	5 551	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	316,51	14 243	0,00	0		0	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	6421,8	224 763	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**258 935**		**0**		**0**		**0**		**0**
Техническое помещение № 3 Электротехническая часть				**1 761 455**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрооборудование												
Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электропечь	шт	3	6474	19 422	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**607 261**		**0**		**0**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												

Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	2	1067	2 134	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**52 693**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**139 896**		**0**		**0**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**900 084**		**0**		**0**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712	0,00	0		0	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**61 521**		**0**		**0**		**0**		**0**
Техническое помещение № 4 Электротехническая часть				**1 761 455**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрооборудование												
Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электропечь	шт	3	6474	19 422	0,00	0		0	0,0000	0		0

Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**607 261**		**0**		**0**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												
Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник переносной	шт	2	1067	2 134	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**52 693**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**139 896**		**0**		**0**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**900 084**		**0**		**0**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712	0,00	0		0	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**61 521**		**0**		**0**		**0**		**0**
Архитектурные решения колоннады, арки, фонтанов				**1 302 402 627**		**1 302 402 627**		**306 308 366**		**996 094 261**		**0**
Колоннада				**299 750 829**		**299 750 829**		**0**		**299 750 829**		**0**
Элемент "Орнамент"												

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	67,66	27827,96	1 882 840	67,66	1 882 840		0	67,6600	1 882 840		0
Стоимость мраморных деталей (C1a,C1b)	шт	88	161878,73	14 245 328	88,00	14 245 328		0	88,0000	14 245 328		0
Стоимость мраморных деталей (C2a,C2b,C2RL,C11bR)	шт	20	43938,4	878 768	20,00	878 768		0	20,0000	878 768		0
Стоимость мраморных деталей (C11a,C11a1)	шт	176	41625,36	7 326 063	176,00	7 326 063		0	176,0000	7 326 063		0
Стоимость мраморных деталей (C11a2,C11a3)	шт	4	39312	157 248	4,00	157 248		0	4,0000	157 248		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	60,13	9528,85	572 970	60,13	572 970		0	60,1300	572 970		0
Стоимость мраморных деталей (C7a,C7a1)	шт	176	73844,01	12 996 546	176,00	12 996 546		0	176,0000	12 996 546		0
Стоимость мраморных деталей C7a2	шт	2	69377,5	138 755	2,00	138 755		0	2,0000	138 755		0
Стоимость мраморных деталей C7a3	шт	2	64751	129 502	2,00	129 502		0	2,0000	129 502		0
Стоимость мраморных деталей C7bRL	шт	8	71688,25	573 506	8,00	573 506		0	8,0000	573 506		0
Стоимость мраморных деталей C8	шт	144	462,1	66 542	144,00	66 542		0	144,0000	66 542		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 60 мм	м2	60,94	27827,68	1 695 819	60,94	1 695 819		0	60,9400	1 695 819		0
Стоимость мраморных деталей (C5a,C5a1)	шт	176	46251,64	8 140 289	176,00	8 140 289		0	176,0000	8 140 289		0
Стоимость мраморных деталей C5a2	шт	2	43939	87 878	2,00	87 878		0	2,0000	87 878		0
Стоимость мраморных деталей C5a3	шт	2	41625,5	83 251	2,00	83 251		0	2,0000	83 251		0
Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	63596,13	508 769	8,00	508 769		0	8,0000	508 769		0
Стоимость мраморных деталей C14a,C14a1	шт	176	27749,31	4 883 879	176,00	4 883 879		0	176,0000	4 883 879		0
Стоимость мраморных деталей C14a2,C14a3	шт	4	25438,75	101 755	4,00	101 755		0	4,0000	101 755		0
Стоимость мраморных деталей C14bRL	шт	8	37001,75	296 014	8,00	296 014		0	8,0000	296 014		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 75 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	112,48	7621	857 210	112,48	857 210		0	112,4800	857 210		0
Стоимость мраморных деталей C10a	шт	88	277507,8	24 420 686	88,00	24 420 686		0	88,0000	24 420 686		0
Стоимость мраморных деталей C10a	шт	2	120253	240 506	2,00	240 506		0	2,0000	240 506		0

Стоимость мраморных деталей С10а	шт	2	129502,5	259 005	2,00	259 005		0	2,0000	259 005		0
Стоимость мраморных деталей С10bRL	шт	8	136441,5	1 091 532	8,00	1 091 532		0	8,0000	1 091 532		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	94,8	27827,71	2 638 067	94,80	2 638 067		0	94,8000	2 638 067		0
Стоимость мраморных деталей С3а,С3а1	шт	176	18499,73	3 255 952	176,00	3 255 952		0	176,0000	3 255 952		0
Стоимость мраморных деталей С3а2,С3а3	шт	4	17576,5	70 306	4,00	70 306		0	4,0000	70 306		0
Стоимость мраморных деталей С3bRL	шт	8	22432,13	179 457	8,00	179 457		0	8,0000	179 457		0
Стоимость мраморных деталей С4а	шт	88	37001,07	3 256 094	88,00	3 256 094		0	88,0000	3 256 094		0
Стоимость мраморных деталей С4а1	шт	88	37052,98	3 260 662	88,00	3 260 662		0	88,0000	3 260 662		0
Стоимость мраморных деталей С4а2	шт	2	34688,5	69 377	2,00	69 377		0	2,0000	69 377		0
Стоимость мраморных деталей С4а3	шт	2	32376	64 752	2,00	64 752		0	2,0000	64 752		0
Стоимость мраморных деталей С4bRL	шт	8	46251,63	370 013	8,00	370 013		0	8,0000	370 013		0
Стоимость мраморных деталей С9а	шт	176	32376,03	5 698 181	176,00	5 698 181		0	176,0000	5 698 181		0
Стоимость мраморных деталей С9а2,С9а3	шт	4	31220,5	124 882	4,00	124 882		0	4,0000	124 882		0
Стоимость мраморных деталей С9bRL	шт	8	39312,63	314 501	8,00	314 501		0	8,0000	314 501		0
Стоимость мраморных деталей С13а,С13а1	шт	176	27750,06	4 884 011	176,00	4 884 011		0	176,0000	4 884 011		0
Стоимость мраморных деталей С13а2	шт	2	25438,5	50 877	2,00	50 877		0	2,0000	50 877		0
Стоимость мраморных деталей С13а3	шт	2	23126,5	46 253	2,00	46 253		0	2,0000	46 253		0
Стоимость мраморных деталей С13bRL	шт	8	34688,75	277 510	8,00	277 510		0	8,0000	277 510		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 130 мм	м2	147,36	27827,73	4 100 694	147,36	4 100 694		0	147,3600	4 100 694		0
Стоимость мраморных деталей С16а,С16а1	шт	164	194254,59	31 857 753	164,00	31 857 753		0	164,0000	31 857 753		0
Стоимость мраморных деталей С16а2,С16а3	шт	16	74001,88	1 184 030	16,00	1 184 030		0	16,0000	1 184 030		0
Стоимость мраморных деталей С16а4	шт	4	259005,5	1 036 022	4,00	1 036 022		0	4,0000	1 036 022		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 140 мм	м2	85,48	27827,73	2 378 714	85,48	2 378 714		0	85,4800	2 378 714		0
Стоимость мраморных деталей C6a,C6a1	шт	176	104065,38	18 315 507	176,00	18 315 507		0	176,0000	18 315 507		0
Стоимость мраморных деталей C6a2	шт	2	99440	198 880	2,00	198 880		0	2,0000	198 880		0
Стоимость мраморных деталей C6a3	шт	2	90190,5	180 381	2,00	180 381		0	2,0000	180 381		0
Стоимость мраморных деталей C6bRL	шт	8	134129	1 073 032	8,00	1 073 032		0	8,0000	1 073 032		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 300 мм	м2	69,1	18962,97	1 310 341	69,10	1 310 341		0	69,1000	1 310 341		0
Стоимость мраморных деталей C15a,C15a1	шт	176	83253,4	14 652 598	176,00	14 652 598		0	176,0000	14 652 598		0
Стоимость мраморных деталей C15a2	шт	2	74001,5	148 003	2,00	148 003		0	2,0000	148 003		0
Стоимость мраморных деталей C15a3	шт	2	71688,5	143 377	2,00	143 377		0	2,0000	143 377		0
Стоимость мраморных деталей C15bRL	шт	8	133275,13	1 066 201	8,00	1 066 201		0	8,0000	1 066 201		0
ИТОГО:				**183 841 089**		**183 841 089**		**0**		**183 841 089**		**0**
Колонны												
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	49,92	22463,76	1 121 391	49,92	1 121 391		0	49,9200	1 121 391		0
Стоимость мраморных деталей B1a	шт	48	148004,92	7 104 236	48,00	7 104 236		0	48,0000	7 104 236		0
Стоимость мраморных деталей B1aRL	шт	96	46251,7	4 440 163	96,00	4 440 163		0	96,0000	4 440 163		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	177,74	9483,86	1 685 661	177,74	1 685 661		0	177,7400	1 685 661		0
Стоимость мраморных деталей B2a	шт	50	136441,56	6 822 078	50,00	6 822 078		0	50,0000	6 822 078		0
Стоимость мраморных деталей B2b	шт	96	74001,13	7 104 108	96,00	7 104 108		0	96,0000	7 104 108		0
Стоимость мраморных деталей B3a,B4a	шт	100	134128,62	13 412 862	100,00	13 412 862		0	100,0000	13 412 862		0
Стоимость мраморных деталей B3b,B4b	шт	192	71688,19	13 764 132	192,00	13 764 132		0	192,0000	13 764 132		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 250 мм	м2	70,52	22463,75	1 584 144	70,52	1 584 144		0	70,5200	1 584 144		0
Стоимость мраморных деталей B5a	шт	50	194254,12	9 712 706	50,00	9 712 706		0	50,0000	9 712 706		0
Стоимость мраморных деталей B5bRL	шт	92	71688,2	6 595 314	92,00	6 595 314		0	92,0000	6 595 314		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	6,26	9483,87	59 369	6,26	59 369		0	6,2600	59 369		0
Стоимость мраморных деталей B6a	шт	50	16189,06	809 453	50,00	809 453		0	50,0000	809 453		0
Стоимость мраморных деталей B6bRL	шт	92	6936,83	638 188	92,00	638 188		0	92,0000	638 188		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	14,44	27827,7	401 832	14,44	401 832		0	14,4400	401 832		0
Стоимость мраморных деталей B7a	шт	50	37001,06	1 850 053	50,00	1 850 053		0	50,0000	1 850 053		0
Стоимость мраморных деталей B7bRL	шт	92	16189,07	1 489 394	92,00	1 489 394		0	92,0000	1 489 394		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	69,96	18962,95	1 326 648	69,96	1 326 648		0	69,9600	1 326 648		0
Стоимость мраморных деталей A1	шт	44	39312	1 729 728	44,00	1 729 728		0	44,0000	1 729 728		0
Стоимость мраморных деталей A2	шт	132	85564,72	11 294 543	132,00	11 294 543		0	132,0000	11 294 543		0
Стоимость мраморных деталей A3	шт	44	43937,89	1 933 267	44,00	1 933 267		0	44,0000	1 933 267		0
Стоимость мраморных деталей A4	шт	44	27749,32	1 220 970	44,00	1 220 970		0	44,0000	1 220 970		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	8,8	40861,02	359 577	8,80	359 577		0	8,8000	359 577		0
Стоимость мраморных деталей A5	шт	44	46250,82	2 035 036	44,00	2 035 036		0	44,0000	2 035 036		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	37,4	40861,15	1 528 207	37,40	1 528 207		0	37,4000	1 528 207		0
Стоимость мраморных деталей A6	шт	44	92502,66	4 070 117	44,00	4 070 117		0	44,0000	4 070 117		0
Стоимость мраморных деталей A7	шт	44	74001,14	3 256 050	44,00	3 256 050		0	44,0000	3 256 050		0
Стоимость мраморных деталей A8	шт	22	60127,5	1 322 805	22,00	1 322 805		0	22,0000	1 322 805		0
Установка лесов	м2	1320,1452	479,45	632 944	1320,15	632 944		0	1 320,1452	632 944		0
ИТОГО:				**109 304 976**		**109 304 976**		**0**		**109 304 976**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	19280	39,95	770 236	19280,00	770 236		0	19 280,0	770 236		0

Установка анкерных элементов	т	0,5146	615771,47	316 876	0,51	316 876		0	0,5146	316 876		0
Монтаж опорных конструкций	т	12,05307	441286,49	5 318 857	12,05	5 318 857		0	12,0531	5 318 857		0
Постановка строительных болтов	шт	792	113,32	89 749	792,00	89 749		0	792,0000	89 749		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	555,47624	196,31	109 046	555,48	109 046		0	555,4762	109 046		0
ИТОГО:				**6 604 764**		**6 604 764**		**0**		**6 604 764**		**0**
Арка				**130 683 172**		**130 683 172**		**0**		**130 683 172**		**0**
Облицовка колонн арки на отм 0,000 до отм.+11,750												
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями	м2	7,76	22463,92	174 320	7,76	174 320		0	7,7600	174 320		0
Стоимость мраморных деталей L	шт	8	224319,38	1 794 555	8,00	1 794 555		0	8,0000	1 794 555		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	59,31	9484,35	562 517	59,31	562 517		0	59,3100	562 517		0
Стоимость мраморных деталей L1,L2l,L2r	шт	16	270568,63	4 329 098	16,00	4 329 098		0	16,0000	4 329 098		0
Стоимость мраморных деталей L3	шт	8	207262,63	1 658 101	8,00	1 658 101		0	8,0000	1 658 101		0
Стоимость мраморных деталей L4	шт	8	552122,5	4 416 980	8,00	4 416 980		0	8,0000	4 416 980		0
Стоимость мраморных деталей L5l,L5r	шт	8	413947,5	3 311 580	8,00	3 311 580		0	8,0000	3 311 580		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	6,98	18962,75	132 360	6,98	132 360		0	6,9800	132 360		0
Стоимость мраморных деталей L6l,L6r	шт	8	201771,13	1 614 169	8,00	1 614 169		0	8,0000	1 614 169		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 70 мм	м2	27,2	9484,15	257 969	27,20	257 969		0	27,2000	257 969		0
Стоимость мраморных деталей L7l,L7r	шт	4	570046,75	2 280 187	4,00	2 280 187		0	4,0000	2 280 187		0
Стоимость мраморных деталей L8l,L8r	шт	4	563107,75	2 252 431	4,00	2 252 431		0	4,0000	2 252 431		0
Стоимость мраморных деталей L9l,L9r	шт	4	439386,5	1 757 546	4,00	1 757 546		0	4,0000	1 757 546		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	42,26	40861,31	1 726 799	42,26	1 726 799		0	42,2600	1 726 799		0
Стоимость мраморных деталей L10l,L10r	шт	4	452104,5	1 808 418	4,00	1 808 418		0	4,0000	1 808 418		0
Стоимость мраморных деталей L11l,L11r	шт	4	654453,5	2 617 814	4,00	2 617 814		0	4,0000	2 617 814		0

Стоимость мраморных деталей L12l,L12r	шт	4	763145,75	3 052 583	4,00	3 052 583		0	4,0000	3 052 583		0
Стоимость мраморных деталей L13l,L13r	шт	4	370009	1 480 036	4,00	1 480 036		0	4,0000	1 480 036		0
Стоимость мраморных деталей L14l,L14r	шт	4	203504	814 016	4,00	814 016		0	4,0000	814 016		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	10,98	22463,75	246 652	10,98	246 652		0	10,9800	246 652		0
Стоимость мраморных деталей L15l,L15r	шт	4	126034,5	504 138	4,00	504 138		0	4,0000	504 138		0
Стоимость мраморных деталей L16l,L16r,L18l,L18r	шт	8	122566	980 528	8,00	980 528		0	8,0000	980 528		0
Стоимость мраморных деталей L17l,L17r	шт	4	92503,25	370 013	4,00	370 013		0	4,0000	370 013		0
Стоимость мраморных деталей L19l,L19r	шт	4	171128,5	684 514	4,00	684 514		0	4,0000	684 514		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	1,66	22463,86	37 290	1,66	37 290		0	1,6600	37 290		0
Стоимость мраморных деталей L20	шт	2	191944	383 888	2,00	383 888		0	2,0000	383 888		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	7,7	22463,77	172 971	7,70	172 971		0	7,7000	172 971		0
Стоимость мраморных деталей L21lr	шт	8	222583,88	1 780 671	8,00	1 780 671		0	8,0000	1 780 671		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	77,36	9484,35	733 709	77,36	733 709		0	77,3600	733 709		0
Стоимость мраморных деталей L22	шт	8	268257,88	2 146 063	8,00	2 146 063		0	8,0000	2 146 063		0
Стоимость мраморных деталей L23l,L23r	шт	8	556171	4 449 368	8,00	4 449 368		0	8,0000	4 449 368		0
Стоимость мраморных деталей L24	шт	8	428113,5	3 424 908	8,00	3 424 908		0	8,0000	3 424 908		0
Стоимость мраморных деталей L25	шт	8	545475,75	4 363 806	8,00	4 363 806		0	8,0000	4 363 806		0
Стоимость мраморных деталей L26l,L26r	шт	8	409323,63	3 274 589	8,00	3 274 589		0	8,0000	3 274 589		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 370 мм	м2	6,92	18962,57	131 221	6,92	131 221		0	6,9200	131 221		0

Стоимость мраморных деталей L27l,L27r	шт	8	200035,63	1 600 285	8,00	1 600 285		0	8,0000	1 600 285		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	26,92	9484,18	255 314	26,92	255 314		0	26,9200	255 314		0
Стоимость мраморных деталей L28l,L28r	шт	4	564265,75	2 257 063	4,00	2 257 063		0	4,0000	2 257 063		0
Стоимость мраморных деталей L29l,L29r	шт	4	556171	2 224 684	4,00	2 224 684		0	4,0000	2 224 684		0
Стоимость мраморных деталей L30l,L30r	шт	4	435918	1 743 672	4,00	1 743 672		0	4,0000	1 743 672		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	18	22463,83	404 349	18,00	404 349		0	18,0000	404 349		0
Стоимость мраморных деталей L31	шт	4	1040651,3	4 162 605	4,00	4 162 605		0	4,0000	4 162 605		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами т.105мм	м2	27,06	40861,16	1 105 703	27,06	1 105 703		0	27,0600	1 105 703		0
Стоимость мраморных деталей L32	шт	56	104066,29	5 827 712	56,00	5 827 712		0	56,0000	5 827 712		0
Стоимость мраморных деталей L33	шт	4	107534,75	430 139	4,00	430 139		0	4,0000	430 139		0
Установка лесов	м2	390,3348	479,45	187 146	390,33	187 146		0	390,3348	187 146		0
ИТОГО:				**79 924 480**		**79 924 480**		**0**		**79 924 480**		**0**
Орнамент арки на отм 11,750 до отм.+13,610												
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 50 мм	м2	17,74	27827,79	493 665	17,74	493 665		0	17,7400	493 665		0
Стоимость мраморных деталей C2a	шт	40	41625,55	1 665 022	40,00	1 665 022		0	40,0000	1 665 022		0
Стоимость мраморных деталей C2RL,C11RL	шт	16	50875,44	814 007	16,00	814 007		0	16,0000	814 007		0
Стоимость мраморных деталей C11a	шт	38	42720,63	1 623 384	38,00	1 623 384		0	38,0000	1 623 384		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	14,29	9528,9	136 168	14,29	136 168		0	14,2900	136 168		0
Стоимость мраморных деталей C7a1,C7bRL	шт	44	74001,3	3 256 057	44,00	3 256 057		0	44,0000	3 256 057		0
Стоимость мраморных деталей C8a	шт	42	1155,36	48 525	42,00	48 525		0	42,0000	48 525		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 60 мм	м2	16,68	27827,52	464 163	16,68	464 163		0	16,6800	464 163		0
Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	71110,63	568 885	8,00	568 885		0	8,0000	568 885		0

Стоимость мраморных деталей С5а1	шт	40	47871,05	1 914 842	40,00	1 914 842		0	40,0000	1 914 842		0
Стоимость мраморных деталей С14bRL	шт	8	39312,63	314 501	8,00	314 501		0	8,0000	314 501		0
Стоимость мраморных деталей С14а	шт	38	27872,58	1 059 158	38,00	1 059 158		0	38,0000	1 059 158		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.75 мм при расходе до 2 шт на м2	м2	24	7621,08	182 906	24,00	182 906		0	24,0000	182 906		0
Стоимость мраморных деталей С10bRL	шт	8	138752,75	1 110 022	8,00	1 110 022		0	8,0000	1 110 022		0
Стоимость мраморных деталей С10а	шт	16	277507,88	4 440 126	16,00	4 440 126		0	16,0000	4 440 126		0
Облицовка поверхностей линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	25,21	27827,77	701 538	25,21	701 538		0	25,2100	701 538		0
Стоимость мраморных деталей С3а1	шт	42	18499,74	776 989	42,00	776 989		0	42,0000	776 989		0
Стоимость мраморных деталей С3bR,С3bL	шт	8	23125,75	185 006	8,00	185 006		0	8,0000	185 006		0
Стоимость мраморных деталей С4а1	шт	40	36827,83	1 473 113	40,00	1 473 113		0	40,0000	1 473 113		0
Стоимость мраморных деталей С4bR,С4bL	шт	8	52033,25	416 266	8,00	416 266		0	8,0000	416 266		0
Стоимость мраморных деталей С9а1	шт	38	33166,84	1 260 340	38,00	1 260 340		0	38,0000	1 260 340		0
Стоимость мраморных деталей С9bR,С9bL	шт	8	42783,38	342 267	8,00	342 267		0	8,0000	342 267		0
Стоимость мраморных деталей С13а	шт	38	27872,58	1 059 158	38,00	1 059 158		0	38,0000	1 059 158		0
Стоимость мраморных деталей С9bR,С9bL	шт	8	39312,5	314 500	8,00	314 500		0	8,0000	314 500		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 130 мм	м2	54,36	27827,67	1 512 712	54,36	1 512 712		0	54,3600	1 512 712		0
Стоимость мраморных деталей С16а	шт	14	679892,43	9 518 494	14,00	9 518 494		0	14,0000	9 518 494		0
Стоимость мраморных деталей С16а1	шт	4	763145,75	3 052 583	4,00	3 052 583		0	4,0000	3 052 583		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 140 мм	м2	24,3	27827,65	676 212	24,30	676 212		0	24,3000	676 212		0
Стоимость мраморных деталей С6а1	шт	40	105799,35	4 231 974	40,00	4 231 974		0	40,0000	4 231 974		0
Стоимость мраморных деталей С6bR,С6bL	шт	8	173441,63	1 387 533	8,00	1 387 533		0	8,0000	1 387 533		0

Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 300 мм	м2	19,04	18962,92	361 054	19,04	361 054		0	19,0400	361 054		0
Стоимость мраморных деталей С15а	шт	38	83251,16	3 163 544	38,00	3 163 544		0	38,0000	3 163 544		0
Стоимость мраморных деталей С156bR,С15bL	шт	8	154941,75	1 239 534	8,00	1 239 534		0	8,0000	1 239 534		0
ИТОГО:				**49 764 248**		**49 764 248**		**0**		**49 764 248**		**0**
Крепление деталей облицовки для элемента АРКА												
Сверление отверстий	шт	3440	39,95	137 428	3440,00	137 428		0	3 440,0000	137 428		0
Установка анкерных элементов	т	0,22882	615772,22	140 901	0,23	140 901		0	0,2288	140 901		0
Монтаж опорных конструкций	т	1,33647	441285,63	589 765	1,34	589 765		0	1,3365	589 765		0
Постановка строительных болтов	шт	240	131,65	31 596	240,00	31 596		0	240,0000	31 596		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	482,7	196,3	94 754	482,70	94 754		0	482,7000	94 754		0
ИТОГО:				**994 444**		**994 444**		**0**		**994 444**		**0**
Каскадный фонтан (поз.6)				**47 335 257**		**47 335 257**		**0**		**47 335 257**		**0**
Постамент центральный												
Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457	2,00	3 457		0	2,0000	3 457		0
Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972	1,00	68 972		0	1,0000	68 972		0
Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821	1,00	247 821		0	1,0000	247 821		0
Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763	0,75	11 763		0	0,7500	11 763		0
Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749	1,00	356 749		0	1,0000	356 749		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220	2,20	61 220		0	2,2000	61 220		0
Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342	4,00	384 342		0	4,0000	384 342		0
Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,75	662 134	8,00	662 134		0	8,0000	662 134		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22464,34	54 184	2,41	54 184		0	2,4120	54 184		0
Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780	4,00	414 780		0	4,0000	414 780		0
Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,5	829 564	8,00	829 564		0	8,0000	829 564		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150	5,25	146 150		0	5,2520	146 150		0
Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,5	1 038 844	8,00	1 038 844		0	8,0000	1 038 844		0
Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252	4,00	679 252		0	4,0000	679 252		0
Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860	8,00	334 860		0	8,0000	334 860		0
Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219	4,00	445 219		0	4,0000	445 219		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,25	114 837	15,07	114 837		0	15,0680	114 837		0
Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244	4,00	386 244		0	4,0000	386 244		0
Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,5	1 255 756	8,00	1 255 756		0	8,0000	1 255 756		0
Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878	4,00	2 054 878		0	4,0000	2 054 878		0
Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433806,75	3 470 454	8,00	3 470 454		0	8,0000	3 470 454		0
Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,38	141 606	11,81	141 606		0	11,8080	141 606		0
Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,25	1 990 178	8,00	1 990 178		0	8,0000	1 990 178		0
Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453308,75	3 626 470	8,00	3 626 470		0	8,0000	3 626 470		0
Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,31	899 165	81,79	899 165		0	81,7920	899 165		0
Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005	8,00	1 052 005		0	8,0000	1 052 005		0
Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720	8,00	1 173 720		0	8,0000	1 173 720		0
Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	56	21603,91	1 209 819	56,00	1 209 819		0	56,0000	1 209 819		0
Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	56	83408,93	4 670 900	56,00	4 670 900		0	56,0000	4 670 900		0

Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм	м2	9,134	46868,51	428 097	9,13	428 097		0	9,1340	428 097		0
Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	22	67064,55	1 475 420	22,00	1 475 420		0	22,0000	1 475 420		0
Стоимость гранитных деталей дет.15	шт	4	60113,75	240 455	4,00	240 455		0	4,0000	240 455		0
Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм	м2	49,676	29428,54	1 461 892	49,68	1 461 892		0	49,6760	1 461 892		0
Стоимость гранитных деталей дет.17	шт	28	131876,29	3 692 536	28,00	3 692 536		0	28,0000	3 692 536		0
Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	56	100704,59	5 639 457	56,00	5 639 457		0	56,0000	5 639 457		0
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	16,528	11992,38	198 210	16,53	198 210		0	16,5280	198 210		0
Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1	шт	8	388111,88	3 104 895	8,00	3 104 895		0	8,0000	3 104 895		0
ИТОГО:				**44 026 305**		**44 026 305**		**0**		**44 026 305**		**0**
Постамент боковой												
Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор	шт	8	1728,5	13 828	8,00	13 828		0	8,0000	13 828		0
Стоимость мраморных деталей дет.21	шт	4	12843,75	51 375	4,00	51 375		0	4,0000	51 375		0
Стоимость мраморных деталей дет.22	шт	4	46140,5	184 562	4,00	184 562		0	4,0000	184 562		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,532	27827,41	70 459	2,53	70 459		0	2,5320	70 459		0
Стоимость мраморной деталеи дет.23	шт	4	79912,5	319 650	4,00	319 650		0	4,0000	319 650		0
Стоимость мраморной деталеи дет.24	шт	4	58030,5	232 122	4,00	232 122		0	4,0000	232 122		0
Стоимость мраморной деталеи дет.25	шт	4	163152,75	652 611	4,00	652 611		0	4,0000	652 611		0

Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	2,96	9185,81	27 190	2,96	27 190		0	2,9600	27 190		0
Стоимость мраморной деталеи дет.26	шт	16	87998,13	1 407 970	16,00	1 407 970		0	16,0000	1 407 970		0
ИТОГО:				**2 959 767**		**2 959 767**		**0**		**2 959 767**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	2224	39,95	88 849	2224,00	88 849		0	2 224,0000	88 849		0
Установка анкерных элементов	т	0,11857	615771,27	73 012	0,12	73 012		0	0,1186	73 012		0
Монтаж опорных конструкций	т	0,4141	441287,13	182 737	0,41	182 737		0	0,4141	182 737		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	23,4	196,03	4 587	23,40	4 587		0	23,4000	4 587		0
ИТОГО:				**349 185**		**349 185**		**0**		**349 185**		**0**
Каскадный фонтан (поз.7)				**178 748 406**		**178 748 406**		**178 748 406**		**0**		**0**
Постамент центральный												
Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457	2,00	3 457	2	3 457	0,0000	0		0
Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972	1,00	68 972	1	68 972	0,0000	0		0
Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821	1,00	247 821	1	247 821	0,0000	0		0
Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763	0,75	11 763	0,75	11 763	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749	1,00	356 749	1	356 749	0,0000	0		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220	2,20	61 220	2,2	61 220	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342	4,00	384 342	4	384 342	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,25	662 130	8,00	662 130	8	662 130	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22463,93	54 183	2,41	54 183	2,412	54 183	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780	4,00	414 780	4	414 780	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,63	829 565	8,00	829 565	8	829 565	0,0000	0		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150	5,25	146 150	5,252	146 150	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,63	1 038 845	8,00	1 038 845	8	1 038 845	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252	4,00	679 252	4	679 252	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860	8,00	334 860	8	334 860	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219	4,00	445 219	4	445 219	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,18	114 836	15,07	114 836	15,068	114 836	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244	4,00	386 244	4	386 244	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,63	1 255 757	8,00	1 255 757	8	1 255 757	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878	4,00	2 054 878	4	2 054 878	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433807,25	3 470 458	8,00	3 470 458	8	3 470 458	0,0000	0		0
Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,55	141 608	11,81	141 608	11,808	141 608	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,5	1 990 180	8,00	1 990 180	8	1 990 180	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453309	3 626 472	8,00	3 626 472	8	3 626 472	0,0000	0		0
Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,28	899 162	81,79	899 162	81,792	899 162	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005	8,00	1 052 005	8	1 052 005	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720	8,00	1 173 720	8	1 173 720	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	56	21603,95	1 209 821	56,00	1 209 821	56	1 209 821	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	56	83408,98	4 670 903	56,00	4 670 903	56	4 670 903	0,0000	0		0

Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм	м2	9,134	46868,51	428 097	9,13	428 097	9,134	428 097	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	22	67064,45	1 475 418	22,00	1 475 418	22	1 475 418	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.15	шт	4	60113,75	240 455	4,00	240 455	4	240 455	0,0000	0		0
Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм	м2	49,676	29428,54	1 461 892	49,68	1 461 892	49,676	1 461 892	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.17	шт	28	131876,29	3 692 536	28,00	3 692 536	28	3 692 536	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	56	100704,63	5 639 459	56,00	5 639 459	56	5 639 459	0,0000	0		0
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	16,528	11992,44	198 211	16,53	198 211	16,528	198 211	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1	шт	8	388112,13	3 104 897	8,00	3 104 897	8	3 104 897	0,0000	0		0
ИТОГО:				**44 026 317**		**44 026 317**		**44 026 317**		**0**		**0**
Постамент боковой												
Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор	шт	8	1728,25	13 826	8,00	13 826	8	13 826	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.21	шт	4	12843,25	51 373	4,00	51 373	4	51 373	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.22	шт	4	46140,5	184 562	4,00	184 562	4	184 562	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,532	27827,41	70 459	2,53	70 459	2,532	70 459	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи дет.23	шт	4	79912,25	319 649	4,00	319 649	4	319 649	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи дет.24	шт	4	58030,5	232 122	4,00	232 122	4	232 122	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи дет.25	шт	4	163152,5	652 610	4,00	652 610	4	652 610	0,0000	0		0

Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	2,96	9185,81	27 190	2,96	27 190	2,96	27 190	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи дет.26	шт	16	87998	1 407 968	16,00	1 407 968	16	1 407 968	0,0000	0		0
ИТОГО:				**2 959 759**		**2 959 759**		**2 959 759**		**0**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	2224	39,95	88 849	2224,00	88 849	2224	88 849	0,0000	0		0
Установка анкерных элементов	т	0,11857	615771,27	73 012	0,12	73 012	0,11857	73 012	0,0000	0		0
Монтаж опорных конструкций	т	0,4141	441287,13	182 737	0,41	182 737	0,4141	182 737	0,0000	0		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	23,4	196,03	4 587	23,40	4 587	23,4	4 587	0,0000	0		0
ИТОГО:				**349 185**		**349 185**		**349 185**		**0**		**0**
Ступени и накрывочные элементы каскадных фонтанов (поз.6,7)												
Установка цельных гранитных ступеней т. 120 мм	м2	603,588	7109,76	4 291 366	603,59	4 291 366	603,588	4 291 366	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.1	шт	64	137135,75	8 776 688	64,00	8 776 688	64	8 776 688	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.2	шт	64	133377,34	8 536 150	64,00	8 536 150	64	8 536 150	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.3	шт	64	129621,23	8 295 759	64,00	8 295 759	64	8 295 759	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.4	шт	64	127742,03	8 175 490	64,00	8 175 490	64	8 175 490	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.5	шт	64	123985,94	7 935 100	64,00	7 935 100	64	7 935 100	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.6	шт	64	120227,52	7 694 561	64,00	7 694 561	64	7 694 561	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.7	шт	64	118350,59	7 574 438	64,00	7 574 438	64	7 574 438	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.8	шт	64	114592,2	7 333 901	64,00	7 333 901	64	7 333 901	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.9	шт	64	110836,13	7 093 512	64,00	7 093 512	64	7 093 512	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.10	шт	64	108956,91	6 973 242	64,00	6 973 242	64	6 973 242	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.11	шт	64	105200,81	6 732 852	64,00	6 732 852	64	6 732 852	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.12	шт	64	101442,42	6 492 315	64,00	6 492 315	64	6 492 315	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.13	шт	64	195182,38	12 491 672	64,00	12 491 672	64	12 491 672	0,0000	0		0

Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.14	шт	4	99563,25	398 253	4,00	398 253	4	398 253	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.15	шт	4	97122,25	388 489	4,00	388 489	4	388 489	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.16	шт	4	94867,5	379 470	4,00	379 470	4	379 470	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.17	шт	4	92612,5	370 450	4,00	370 450	4	370 450	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.18	шт	4	90547,5	362 190	4,00	362 190	4	362 190	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.19	шт	4	88292,5	353 170	4,00	353 170	4	353 170	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.20	шт	4	86037,5	344 150	4,00	344 150	4	344 150	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.21	шт	4	83784,75	335 139	4,00	335 139	4	335 139	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.22	шт	4	81529,5	326 118	4,00	326 118	4	326 118	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.23	шт	4	79274,75	317 099	4,00	317 099	4	317 099	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.24	шт	4	77022	308 088	4,00	308 088	4	308 088	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.25	шт	4	74767	299 068	4,00	299 068	4	299 068	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.26	шт	4	137746	550 984	4,00	550 984	4	550 984	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.27	шт	4	53726,75	214 907	4,00	214 907	4	214 907	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.28	шт	4	57953,75	231 815	4,00	231 815	4	231 815	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.29	шт	4	62162,5	248 650	4,00	248 650	4	248 650	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.30	шт	4	66408	265 632	4,00	265 632	4	265 632	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.31	шт	4	70635,25	282 541	4,00	282 541	4	282 541	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.32	шт	4	74880,5	299 522	4,00	299 522	4	299 522	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.33	шт	4	79068,25	316 273	4,00	316 273	4	316 273	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.34	шт	4	83332,5	333 330	4,00	333 330	4	333 330	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.35	шт	4	87540,75	350 163	4,00	350 163	4	350 163	0,0000	0		0

Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.36	шт	4	91786,25	367 145	4,00	367 145	4	367 145	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.37	шт	4	96013,75	384 055	4,00	384 055	4	384 055	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.38	шт	4	100127,25	400 509	4,00	400 509	4	400 509	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.39	шт	4	213837,75	855 351	4,00	855 351	4	855 351	0,0000	0		0
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	68,72	11992,35	824 114	68,72	824 114	68,72	824 114	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.1/1	шт	4	150285,5	601 142	4,00	601 142	4	601 142	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.2/2	шт	84	146527,17	12 308 282	84,00	12 308 282	84	12 308 282	0,0000	0		0
ИТОГО:				**131 413 145**		**131 413 145**		**131 413 145**		**0**		**0**
Боковой фонтан 1				**125 518 724**		**125 518 724**		**109 731 262**		**15 787 462**		**0**
Ступени, парапет, пандус, покрытие площадки												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм	м2	68,1	7111,51	484 294	68,10	484 294	68,1	484 294	0,0000	0		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	шт	42	153955,43	6 466 128	42,00	6 466 128	42	6 466 128	0,0000	0		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2	шт	32	109968,81	3 519 002	32,00	3 519 002	32	3 519 002	0,0000	0		0
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	184	11992,17	2 206 559	184,00	2 206 559	184	2 206 559	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	369	73311,35	27 051 888	369,00	27 051 888	369	27 051 888	0,0000	0		0
Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус)	м2	769,04	1463,43	1 125 436	769,04	1 125 436	769,04	1 125 436	0,0000	0		0
Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	769,04	17866,5	13 740 053	769,04	13 740 053	769,04	13 740 053	0,0000	0		0
Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса)	м2	168	1463,02	245 787	168,00	245 787	168	245 787	0,0000	0		0
Гранитная плитка 600x600x40	м2	168	6621,18	1 112 358	168,00	1 112 358	168	1 112 358	0,0000	0		0
ИТОГО:				**55 951 505**		**55 951 505**		**55 951 505**		**0**		**0**
Детали фонтана												

Установка декоративных элементов, шар и основание под шар.	шт	2	1728	3 456	2,00	3 456	2	3 456	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.1	шт	1	231128	231 128	1,00	231 128	1	231 128	0,0000	0		0
Стоимость мраморных деталей дет.2	шт	1	636444	636 444	1,00	636 444	1	636 444	0,0000	0		0
Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,696	11994,25	8 348	0,70	8 348	0,696	8 348	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи дет.3	шт	4	291430,5	1 165 722	4,00	1 165 722	4	1 165 722	0,0000	0		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	5,068	22463,3	113 844	5,07	113 844	5,068	113 844	0,0000	0		0
Стоимость мраморной деталеи дет.5	шт	4	401971,75	1 607 887	4,00	1 607 887	4	1 607 887	0,0000	0		0
Стоимость мраморной детали дет.5/1	шт	8	284730,13	2 277 841	8,00	2 277 841	8	2 277 841	0,0000	0		0
Стоимость мраморной детали дет.6	шт	4	279705	1 118 820	4,00	1 118 820	4	1 118 820	0,0000	0		0
Стоимость мраморной детали дет.6/1	шт	8	435468	3 483 744	8,00	3 483 744	8	3 483 744	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2	м2	0,408	17350,49	7 079	0,41	7 079	0,408	7 079	0,0000	0		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,5	7620,97	118 125	15,50	118 125	15,5	118 125	0,0000	0		0
Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент)	шт	4	170838,5	683 354	4,00	683 354	4	683 354	0,0000	0		0
Стоимость мраморной детали дет.7	шт	4	5024647	20 098 588	4,00	20 098 588	4	20 098 588	0,0000	0		0
Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент)	шт	4	1465522,3	5 862 089	4,00	5 862 089	4	5 862 089	0,0000	0		0
Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,04	10993,22	165 338	15,04	165 338	15,04	165 338	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.7/1	шт	32	377928,78	12 093 721	32,00	12 093 721	32	12 093 721	0,0000	0		0
Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	3,82	46867,8	179 035	3,82	179 035	3,82	179 035	0,0000	0		0
Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	44	89208,95	3 925 194	44,00	3 925 194	44	3 925 194	0,0000	0		0
ИТОГО:				**53 779 757**		**53 779 757**		**53 779 757**		**0**		**0**

Тумбы 8 шт												
Установка декоративных элементов, шар и основание под шар	шт	16	1728,13	27 650	16,00	27 650		0	16,0000	27 650		0
Стоимость гранитных деталей дет.1 шар	шт	8	20235	161 880	8,00	161 880		0	8,0000	161 880		0
Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар)	шт	8	58061,88	464 495	8,00	464 495		0	8,0000	464 495		0
Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	1,344	15683,78	21 079	1,34	21 079		0	1,3440	21 079		0
Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	8	24633,75	197 070	8,00	197 070		0	8,0000	197 070		0
Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	92,06	10407,53	958 117	92,06	958 117		0	92,0600	958 117		0
Стоимость гранитных деталей дет.4	шт	4	83574,5	334 298	4,00	334 298		0	4,0000	334 298		0
Стоимость гранитных деталей дет.5	шт	24	231546,67	5 557 120	24,00	5 557 120		0	24,0000	5 557 120		0
Стоимость гранитных деталей дет.6	шт	12	412989,08	4 955 869	12,00	4 955 869		0	12,0000	4 955 869		0
Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	4	334302,75	1 337 211	4,00	1 337 211		0	4,0000	1 337 211		0
Стоимость гранитных деталей дет.8	шт	8	164219	1 313 752	8,00	1 313 752		0	8,0000	1 313 752		0
ИТОГО:				**15 328 541**		**15 328 541**		**0**		**15 328 541**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	2572	39,95	102 751	2572,00	102 751		0	2 572,0	102 751		0
Установка анкерных элементов	т	0,1564	615773,66	96 307	0,16	96 307		0	0,1564	96 307		0
Монтаж опорных конструкций	т	0,57457	441286,53	253 550	0,57	253 550		0	0,5746	253 550		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	32,2	196,06	6 313	32,20	6 313		0	32,2000	6 313		0
ИТОГО:				**458 921**		**458 921**		**0**		**458 921**		**0**
Боковой фонтан 2				**125 518 724**		**125 518 724**		**17 828 698**		**107 690 026**		**0**
Ступени, парапет, пандус, покрытие												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм	м2	68,1	7111,51	484 294	68,10	484 294		0	68,1000	484 294		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	шт	42	153955,43	6 466 128	42,00	6 466 128		0	42,0000	6 466 128		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2	шт	32	109968,81	3 519 002	32,00	3 519 002		0	32,0000	3 519 002		0
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	184	11992,17	2 206 559	184,00	2 206 559	133,8427	1 605 064	50,1573	601 495		0
Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	369	73311,35	27 051 888	369,00	27 051 888		0	369,0000	27 051 888		0

Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус)	м2	769,04	1463,43	1 125 436	769,04	1 125 436	769,04	1 125 436	0,0000	0		0
Гранитная напольная плитка 400х400х40	м2	769,04	17866,5	13 740 053	769,04	13 740 053	769,04	13 740 053	0,0000	0		0
Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса)	м2	168	1463,02	245 787	168,00	245 787	168	245 787	0,0000	0		0
Гранитная плитка 600х600х40	м2	168	6621,18	1 112 358	168,00	1 112 358	168	1 112 358	0,0000	0		0
ИТОГО:				**55 951 505**		**55 951 505**		**17 828 698**		**38 122 807**		**0**
Детали фонтана												
Установка декоративных элементов, шар и основание под шар.	шт	2	1728	3 456	2,00	3 456		0	2,0000	3 456		0
Стоимость мраморных деталей дет.1	шт	1	231128	231 128	1,00	231 128		0	1,0000	231 128		0
Стоимость мраморных деталей дет.2	шт	1	636444	636 444	1,00	636 444		0	1,0000	636 444		0
Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,696	11994,25	8 348	0,70	8 348		0	0,6960	8 348		0
Стоимость мраморной деталеи дет.3	шт	4	291430,5	1 165 722	4,00	1 165 722		0	4,0000	1 165 722		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	5,068	22463,3	113 844	5,07	113 844		0	5,0680	113 844		0
Стоимость мраморной деталеи дет.5	шт	4	401971,75	1 607 887	4,00	1 607 887		0	4,0000	1 607 887		0
Стоимость мраморной детали дет.5/1	шт	8	284730,13	2 277 841	8,00	2 277 841		0	8,0000	2 277 841		0
Стоимость мраморной детали дет.6	шт	4	279705	1 118 820	4,00	1 118 820		0	4,0000	1 118 820		0
Стоимость мраморной детали дет.6/1	шт	8	435468	3 483 744	8,00	3 483 744		0	8,0000	3 483 744		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2	м2	0,408	17350,49	7 079	0,41	7 079		0	0,4080	7 079		0
Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,5	7620,97	118 125	15,50	118 125		0	15,5000	118 125		0
Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент)	шт	4	170838,5	683 354	4,00	683 354		0	4,0000	683 354		0
Стоимость мраморной детали дет.7	шт	4	5024647	20 098 588	4,00	20 098 588		0	4,0000	20 098 588		0
Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент)	шт	4	1465522,3	5 862 089	4,00	5 862 089		0	4,0000	5 862 089		0

Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,04	10993,22	165 338	15,04	165 338		0	15,0400	165 338		0
Стоимость гранитных деталей дет.7/1	шт	32	377928,78	12 093 721	32,00	12 093 721		0	32,0000	12 093 721		0
Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	3,82	46867,8	179 035	3,82	179 035		0	3,8200	179 035		0
Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	44	89208,95	3 925 194	44,00	3 925 194		0	44,0000	3 925 194		0
ИТОГО:				**53 779 757**		**53 779 757**		**0**		**53 779 757**		**0**
Тумбы 8 шт												
Установка декоративных элементов, шар и основание под шар	шт	16	1728,13	27 650	16,00	27 650		0	16,0000	27 650		0
Стоимость гранитных деталей дет.1 шар	шт	8	20235	161 880	8,00	161 880		0	8,0000	161 880		0
Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар)	шт	8	58061,88	464 495	8,00	464 495		0	8,0000	464 495		0
Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	1,344	15683,78	21 079	1,34	21 079		0	1,3440	21 079		0
Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	8	24633,75	197 070	8,00	197 070		0	8,0000	197 070		0
Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	92,06	10407,53	958 117	92,06	958 117		0	92,0600	958 117		0
Стоимость гранитных деталей дет.4	шт	4	83574,5	334 298	4,00	334 298		0	4,0000	334 298		0
Стоимость гранитных деталей дет.5	шт	24	231546,67	5 557 120	24,00	5 557 120		0	24,0000	5 557 120		0
Стоимость гранитных деталей дет.6	шт	12	412989,08	4 955 869	12,00	4 955 869		0	12,0000	4 955 869		0
Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	4	334302,75	1 337 211	4,00	1 337 211		0	4,0000	1 337 211		0
Стоимость гранитных деталей дет.8	шт	8	164219	1 313 752	8,00	1 313 752		0	8,0000	1 313 752		0
ИТОГО:				**15 328 541**		**15 328 541**		**0**		**15 328 541**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	2572	39,95	102 751	2572,00	102 751		0	2 572,0000	102 751		0
Установка анкерных элементов	т	0,1564	615773,66	96 307	0,16	96 307		0	0,1564	96 307		0
Монтаж опорных конструкций	т	0,57457	441286,53	253 550	0,57	253 550		0	0,5746	253 550		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	32,2	196,06	6 313	32,20	6 313		0	32,2000	6 313		0
ИТОГО:				**458 921**		**458 921**		**0**		**458 921**		**0**
Шпиль постамента				**27 136 267**		**27 136 267**		**0**		**27 136 267**		**0**
Шпиль (6 элементов)												

Установка элементов шпиля	шт	12	2899,92	34 799	12,00	34 799		0	12,0000	34 799		0
Архитектурный элемент "Шпиль"	шт	12	143622,5	1 723 470	12,00	1 723 470		0	12,0000	1 723 470		0
ИТОГО:				**1 758 269**		**1 758 269**		**0**		**1 758 269**		**0**
Постамент под шпиль (6 элементов)												
Облицовка стен полированными плитами из мрамора т.50мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	53,16	8382,54	445 616	53,16	445 616		0	53,1600	445 616		0
Стоимость мраморной детали 1	шт	120	57192,88	6 863 146	120,00	6 863 146		0	120,0000	6 863 146		0
Стоимость мраморной детали 2	шт	12	45247,17	542 966	12,00	542 966		0	12,0000	542 966		0
Стоимость мраморной детали 3	шт	12	63348,17	760 178	12,00	760 178		0	12,0000	760 178		0
Стоимость мраморной детали 9	шт	12	121264,58	1 455 175	12,00	1 455 175		0	12,0000	1 455 175		0
Облицовка поверхности мраморными полированными плитами	м2	47,64	27827,79	1 325 716	47,64	1 325 716		0	47,6400	1 325 716		0
Стоимость мраморной детали 4	шт	12	149318,08	1 791 817	12,00	1 791 817		0	12,0000	1 791 817		0
Стоимость мраморной детали 5	шт	12	132124,58	1 585 495	12,00	1 585 495		0	12,0000	1 585 495		0
Стоимость мраморной детали 6	шт	12	113121,33	1 357 456	12,00	1 357 456		0	12,0000	1 357 456		0
Стоимость мраморной детали 10	шт	36	107690,19	3 876 847	36,00	3 876 847		0	36,0000	3 876 847		0
Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	9,18	27827,89	255 460	9,18	255 460		0	9,1800	255 460		0
Стоимость мраморной детали 7	шт	12	25339,17	304 070	12,00	304 070		0	12,0000	304 070		0
Стоимость мраморной детали 8	шт	36	31672,81	1 140 221	36,00	1 140 221		0	36,0000	1 140 221		0
Стоимость мраморной детали 11	шт	12	18098,42	217 181	12,00	217 181		0	12,0000	217 181		0
Установка фигурных деталей	шт	12	2899,92	34 799	12,00	34 799		0	12,0000	34 799		0
Стоимость мраморной детали 12	шт	6	123074,17	738 445	6,00	738 445		0	6,0000	738 445		0
Стоимость мраморной детали 13	шт	6	320358,5	1 922 151	6,00	1 922 151		0	6,0000	1 922 151		0
ИТОГО:				**24 616 739**		**24 616 739**		**0**		**24 616 739**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	268	39,95	10 707	268,00	10 707		0	268,0000	10 707		0
Установка анкерных элементов	т	1,1696	615772,06	720 207	1,17	720 207		0	1,1696	720 207		0
Монтаж опорных конструкций	т	0,045	441288,89	19 858	0,05	19 858		0	0,0450	19 858		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	53,42	196,31	10 487	53,42	10 487		0	53,4200	10 487		0
ИТОГО:				**761 259**		**761 259**		**0**		**761 259**		**0**
Стилобат				**362 973 569**		**362 973 569**		**0**		**362 973 569**		**0**
Лестница Л1												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	316,8	7109,62	2 252 328	316,80	2 252 328		0	316,8000	2 252 328		0

Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	316,8	57072,24	18 080 486	316,80	18 080 486		0	316,8000	18 080 486		0
Лестница Л2 и Л6												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	45,9	7109,61	326 331	45,90	326 331		0	45,9000	326 331		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	45,9	57072,16	2 619 612	45,90	2 619 612		0	45,9000	2 619 612		0
Лестница Л3												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	18,9	7109,68	134 373	18,90	134 373		0	18,9000	134 373		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	18,9	57072,22	1 078 665	18,90	1 078 665		0	18,9000	1 078 665		0
Лестница Л5												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	17,55	7109,63	124 774	17,55	124 774		0	17,5500	124 774		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	17,55	57072,14	1 001 616	17,55	1 001 616		0	17,5500	1 001 616		0
Лестница Л4												
Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	408,772	7109,62	2 906 214	408,77	2 906 214		0	408,7720	2 906 214		0
Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	408,772	57072,25	23 329 538	408,77	23 329 538		0	408,7720	23 329 538		0
ИТОГО:				**51 853 937**		**51 853 937**		**0**		**51 853 937**		**0**
Подпорные стены												
Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	295,94	11992,32	3 549 007	295,94	3 549 007		0	295,9400	3 549 007		0
Стоимость гранитных деталей дет.1,22	шт	266	153684,4	40 880 050	266,00	40 880 050		0	266,0000	40 880 050		0
Стоимость гранитных деталей дет.2	шт	2	25614,5	51 229	2,00	51 229		0	2,0000	51 229		0
Стоимость гранитных деталей дет.3,17	шт	4	143439,25	573 757	4,00	573 757		0	4,0000	573 757		0
Стоимость гранитных деталей дет.4,5	шт	4	87088,5	348 354	4,00	348 354		0	4,0000	348 354		0
Стоимость гранитных деталей дет.6,8,24	шт	6	151123,17	906 739	6,00	906 739		0	6,0000	906 739		0
Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	2	61472,5	122 945	2,00	122 945		0	2,0000	122 945		0
Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	2	113982	227 964	2,00	227 964		0	2,0000	227 964		0
Стоимость гранитных деталей дет.10,11	шт	4	152171,75	608 687	4,00	608 687		0	4,0000	608 687		0
Стоимость гранитных деталей дет.12	шт	2	156246	312 492	2,00	312 492		0	2,0000	312 492		0

Стоимость гранитных деталей дет.13,15	шт	4	140878	563 512	4,00	563 512		0	4,0000	563 512		0
Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	2	92211,5	184 423	2,00	184 423		0	2,0000	184 423		0
Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	2	64034,5	128 069	2,00	128 069		0	2,0000	128 069		0
Стоимость гранитных деталей дет.18	шт	2	74280	148 560	2,00	148 560		0	2,0000	148 560		0
Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	58	192106,03	11 142 150	58,00	11 142 150		0	58,0000	11 142 150		0
Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	2	184422	368 844	2,00	368 844		0	2,0000	368 844		0
Стоимость гранитных деталей дет.21	шт	2	188264	376 528	2,00	376 528		0	2,0000	376 528		0
Стоимость гранитных деталей дет.23	шт	2	166491	332 982	2,00	332 982		0	2,0000	332 982		0
Стоимость гранитных деталей дет.25	шт	60	181860,88	10 911 653	60,00	10 911 653		0	60,0000	10 911 653		0
Стоимость гранитных деталей дет.26	шт	28	174174,75	4 876 893	28,00	4 876 893		0	28,0000	4 876 893		0
Стоимость гранитных деталей дет.27	шт	4	158807	635 228	4,00	635 228		0	4,0000	635 228		0
Стоимость гранитных деталей дет.28	шт	4	171613,5	686 454	4,00	686 454		0	4,0000	686 454		0
Стоимость гранитных деталей дет.29	шт	4	179299,75	717 199	4,00	717 199		0	4,0000	717 199		0
Стоимость гранитных деталей дет.30	шт	4	173534,25	694 137	4,00	694 137		0	4,0000	694 137		0
Облицовка подпорных стен гранитными полированными плитами	м2	1042,36	12606,87	13 140 897	1042,36	13 140 897		0	1 042,3600	13 140 897		0
Плиты из гранита пиленые полированные т.70мм	м2	715,04	36656,18	26 210 635	715,04	26 210 635		0	715,0400	26 210 635		0
Стоимость гранитных деталей дет. 2	м2	327,32	6621,38	2 167 310	327,32	2 167 310		0	327,3200	2 167 310		0
ИТОГО:				**120 866 698**		**120 866 698**		**0**		**120 866 698**		**0**
Платформы стилобата и каскадных фонтанов												
Устройство покрытий платформы стилобата и покрытий каскадных фонтанов	м2	9842,59	1463,07	14 400 398	9842,59	14 400 398		0	9 842,5900	14 400 398		0
Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	9842,59	17866,49	175 852 536	9842,59	175 852 536		0	9 842,5900	175 852 536		0
ИТОГО:				**190 252 934**		**190 252 934**		**0**		**190 252 934**		**0**

Устройство кровли колоннады												
Монтаж конструкций кровли	т	9,5858	410687,58	3 936 769	9,59	3 936 769		0	9,5858	3 936 769		0
Монтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	390,4	1911,59	746 285	390,40	746 285		0	390,4000	746 285		0
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	421,78	129,51	54 625	421,78	54 625		0	421,7800	54 625		0
ИТОГО:				**4 737 679**		**4 737 679**		**0**		**4 737 679**		**0**
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ				**107 908 433**		**0**		**0**		**0**		**0**
Земляные работы	м3	3367	469,12	1 579 527	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство щебеночного основания	м3	271	5940,2	1 609 794	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство песчаного основания	м3	28	3059,64	85 670	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щиток металлический навесной на 54 модуля 440х820х200 (корпус)	шт	1	14005	14 005	0,00	0		0	0,0000	0		0
Автоматический выключатель трехполюсный на стене до 250 А	шт	1	13111	13 111	0,00	0		0	0,0000	0		0
Автоматический выключатель трехполюсный (на линии) ВА 47-100, 3П, 80А	шт	4	5474,25	21 897	0,00	0		0	0,0000	0		0
Металлический модульный щиток с металлической дверцей IP65, габ.465х200х860 с комплектом розеток и 3Р автоматом	шт	16	32820,19	525 123	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм	м	628	691,09	434 005	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм	м	15	828,53	12 428	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-70мм	м	35	1094,26	38 299	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов легкого типа Д-110мм	м	72	983,08	70 782	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2	м	685,44	233,81	160 263	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х4мм2	м	35,70	680,64	24 299	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2	м	1570,80	3065,79	4 815 743	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2	м	118,32	4183,6	495 004	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х70+1х35мм2	м	1377,00	5814,17	8 006 112	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х50мм2	м	301,92	5839,62	1 763 098	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2	м	591,80	8345,48	4 938 855	0,00	0		0	0,0000	0		0

Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х25+1х16мм2	м	229,50	2545,23	584 130	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х50+1х25мм2	м	1260,72	3103,93	3 913 187	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2	м	518,16	18349,4	9 507 925	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2	м	824,16	24348,77	20 067 282	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая	шт	74	20392,12	1 509 017	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта соединительная	шт	18	38176,44	687 176	0,00	0		0	0,0000	0		0
Колодцы Д-2000мм	шт	12	201298,75	2 415 585	0,00	0		0	0,0000	0		0
Колодцы Д-1000мм	шт	6	84447,83	506 687	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство кабельного канала КЛ 120х60	м3	184,45	59038,92	10 889 729	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство кабельного канала КЛ 60х45	м3	28,8	75317,81	2 169 153	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземление	м	674	289,72	195 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
Оборудование для праздничных мероприятий												
Шкаф силовой вводной РУС М 8103 с рубильником	шт	2	101685,5	203 371	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2	м	540,6	18349,41	9 919 691	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2	м	816	24348,77	19 868 596	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2	м	30,6	8345,52	255 373	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая	шт	22	27647,5	608 245	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО				**107 908 433**		**0**		**0**		**0**		**0**
Наружное освещение территории				**291 537 107**		**48 082 190**		**48 082 190**		**0**		**0**
Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком)	м3	4439	2626,01	11 656 858	3860,03	10 136 478	3860,0304	10 136 478	0,0000	0		0
Модульный пластиковый щиток с дверцей на 4 модуля (корпус)	шт	4	4460	17 840	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29,3П,20А	шт	4,00	2331,75	9 327	0,00	0		0	0,0000	0		0
Замок для дверцы	шт	4,00	1352,75	5 411	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щиток металлический навесной на 36 модулей (корпус)	шт	1,00	17461	17 461	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатели автоматические	шт	11,00	2837,18	31 209	0,00	0		0	0,0000	0		0
Пускатель магнитный ПМ 12-250-130	шт	1,00	19642	19 642	0,00	0		0	0,0000	0		0

Шкаф управления АСУНО ЩРОУУО 100А (для подсвети монумента)	шт	1,00	1748988	1 748 988	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство песчаного основания	м3	126	3059,63	385 513	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм	м	3658	425,45	1 556 296	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм	м	29	828,69	24 032	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробки протяжные	шт	16	832,94	13 327	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля TTR сеч. 3х1,5мм2	м	387,6	191,17	74 097	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля TTR сеч. 3х2,5мм2	м	3029,4	214,93	651 109	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2	м	836,4	4393,88	3 675 041	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2	м	897,6	3131,45	2 810 790	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х16мм2	м	2111,4	2306,71	4 870 387	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х10мм2	м	632,4	1517,79	959 850	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2	м	591,8	996,2	589 551	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х2,5мм2	м	408,00	466,35	190 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта соединительная	шт	20	29095,95	581 919	0,00	0		0	0,0000	0		0
Муфта концевая	шт	20	17094,8	341 896	0,00	0		0	0,0000	0		0
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 35 мм2 (наконечники)	шт	12	428,33	5 140	0,00	0		0	0,0000	0		0
Присоединение изоляционной трубки для 5-ой жилы	шт	20	297,2	5 944	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты	шт	286	6048,64	1 729 911	143,00	864 956	143,00	864 956	0,0000	0		0
Устройство ж/б фундаментов	шт	286	8925,62	2 552 727	143,00	1 276 364	143,00	1 276 364	0,0000	0		0
Светильники парковые Орион с лампами	шт	286	230996,08	66 064 879	155,00	35 804 392	155,00	35 804 392	0,0000	0		0
Прожектор с лампой Орион	шт	42	64697,64	2 717 301	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожекторная мачта Н=50м												
Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	256	3464,31	886 863	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство бетонной подготовки	м3	384	19002,95	7 297 133	0,00	0		0	0,0000	0		0
Армирование подстилающих слоев	т	13,304	147444,98	1 961 608	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство ж/б фундаментов	м3	336	29095,48	9 776 081	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство подливки под оборудование т. 70мм	м2	38,00836	751,99	28 582	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка анкерных болтов	тн	3,12656	486512,33	1 521 110	0,00	0		0	0,0000	0		0

Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя	м2	1088	675,62	735 075	0,00	0		0	0,0000	0		0
Сборка опор на площадке	тн	40	28473,98	1 138 959	0,00	0		0	0,0000	0		0
Монтаж подъемного устройства с эл.приводом	шт	4	2850,25	11 401	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка опор	тн	4	35347	141 388	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожекторная мачта Н-50 м комплектно с короной для прожекторов и подъемным устройством с эл.приводом	шт	4	23933589	✓ 95 734 357	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка прожекторов на стальной мачте 1000 в с натриевыми лампами	шт	40	804521,61	32 180 864	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор RAY 2000W (установка на мачте на высоте 6 м) с лампами 2000 Вт HQI-TS	шт	4	754690,5	3 018 762	0,00	0		0	0,0000	0		0
Блок пуско-регулирующей аппаратуры	шт	4	179328	717 312	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор с переключателем 250W	шт	5	3948551,8	19 742 759	0,00	0		0	0,0000	0		0
Стекло-рассеиватель	шт	20	62484,8	1 249 696	0,00	0		0	0,0000	0		0
Антислепящий козырек	шт	8	68865,75	550 926	0,00	0		0	0,0000	0		0
Направляющая шторка	шт	36	40307,78	1 451 080	0,00	0		0	0,0000	0		0
Защитная шторка	шт	12	74323,75	891 885	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ответвительная коробка	шт	8	49869,13	398 953	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кронштейны для прожекторов	шт	12	22579,33	270 952	0,00	0		0	0,0000	0		0
Световое ограждение прожекторных мачт												
Прожектор, устанавливаемый на стальной конструкции на земле с сигнальной лампой комплектно с арматурой RED (LED)	шт	8	219392,88	1 755 143	0,00	0		0	0,0000	0		0
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 2,5 мм2	шт	8	8779,5	70 236	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабель контрольный YSLY 24*2,5мм2	м	500	13398,53	6 699 265	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**291 537 107**		**48 082 190**		**48 082 190**		**0**		**0**
Электроосвещение монумента				**94 497 528**		**0**		**0**		**0**		**0**
Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком)	м3	14	422,57	5 916	0,00	0		0	0,0000	0		0

Щиток осветительный на 54 модуля Gewiss (в нем установлено: автоматический выключатель 3-х полюсный 32А;однополюсный 16А-12шт;коммутационная шина,нулевая шина)	шт	1	214739	214 739	0,00	0		0	0,0000	0		0
Для освещения фасада монумента												
Прожектор суперспот 75W,12V, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой	шт	16	194579,75	3 113 276	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор ассиметричный 150W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой	шт	8	325347,25	2 602 778	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор ассиметричный 70W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой	шт	8	232994,75	1 863 958	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор суперспот 100W, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой	шт	8	133969,88	1 071 759	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор спот , устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, на кронштейне с лампой	шт	8	250824	2 006 592	0,00	0		0	0,0000	0		0
Антислепящий козырек	шт	8	23929,38	191 435	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ответвительная коробка	шт	8	49818,38	398 547	0,00	0		0	0,0000	0		0
Для освещения колоннады												
Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 250W	шт	6	436912,17	2 621 473	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 150W	шт	48	206168,69	9 896 097	0,00	0		0	0,0000	0		0
Внутренний экран	шт	48	24142	1 158 816	0,00	0		0	0,0000	0		0
Сальник М20х1,5	шт	48	1468,56	70 491	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник с люминисцентными лампами 28W на кронштейнах	шт	184	253539,42	46 651 253	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник направленный 75W	шт	24	114363,29	2 744 719	0,00	0		0	0,0000	0		0
Угловой кронштейн	шт	24	18310,08	439 442	0,00	0		0	0,0000	0		0
Алюминиевый козырек	шт	24	19948,21	478 757	0,00	0		0	0,0000	0		0
Сальник М16х1,5	шт	48	2951,04	141 650	0,00	0		0	0,0000	0		0
Для освещения композиции "Единство"												

Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты	шт	2,00	6048,5	12 097	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство ж/б фундаментов	шт	2,00	10669,5	21 339	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка анкерных болтов	тн	0,0063	391269,84	2 465	0,00	0		0	0,0000	0		0
Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя	м2	3,5	675,71	2 365	0,00	0		0	0,0000	0		0
Опора для прожекторов Н=5м	шт	2	434964,5	869 929	0,00	0		0	0,0000	0		0
База для столба	шт	2	144943,5	289 887	0,00	0		0	0,0000	0		0
Анкерное устройство	шт	2	63948,5	127 897	0,00	0		0	0,0000	0		0
Фланец для прожектора	шт	2	48392	96 784	0,00	0		0	0,0000	0		0
Крепление	шт	2	243730,5	487 461	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор узконаправленный 150W, устанавливаемый на кронштейне опоры, с лампой 500Вт	шт	4	444284,5	1 777 138	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прожектор узконаправленный 250W, устанавливаемый на на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500Вт	шт	2	601933	1 203 866	0,00	0		0	0,0000	0		0
Антислепящее кольцо	шт	2	105538	211 076	0,00	0		0	0,0000	0		0
Светильник, встроенный в пол 35W Д=180мм,Н=190мм с МГ лампой 35W	шт	36	290955,72	10 474 406	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабели и трубы												
Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-до 25мм	м	270	305,36	82 447	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-32мм	м	70	445,91	31 214	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-70мм	м	210	1433,02	300 934	0,00	0		0	0,0000	0		0
Пластиковый миниканал с крышкой сеч.30х25мм	м	1320	607,16	801 451	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробка монтажная для открытой проводки	шт	25	2584,2	64 605	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2	м	560	249,45	139 692	0,00	0		0	0,0000	0		0
Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2	м	1300	697,31	906 503	0,00	0		0	0,0000	0		0
Установка и разборка лесов	м2	1710,48	539,19	922 274	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**94 497 528**		**0**		**0**		**0**		**0**
2КТПН-1600кВА				**43 854 579**		**0**		**0**		**0**		**0**
Земляные работы	м3	66,7764	1605,99	107 242	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство песчаного основания	м3	17,496	3059,61	53 531	0,00	0		0	0,0000	0		0
Засыпка пазух песком	м3	5,2764	2816,88	14 863	0,00	0		0	0,0000	0		0

	2КТПН-1600кВА	шт	1	43678943	43 678 943	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**43 854 579**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Наружные сети водопровода В1				**5 171 752**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение)	м3	2457	1165,76	2 864 272	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Насос для водопонижения	м/ч	1150,48	234,54	269 834	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	67,74	3500,13	237 099	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев Д-1,5ми	шт	2	161738,5	323 477	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб полиэтиленовых Д-90мм	м	215	1853,06	398 408	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб полиэтиленовых Д-50мм	м	190	743,19	141 206	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Промывка трубопроводов	м	405	43,24	17 512	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Трубы стальные Д-325х8мм (футляр)	м	63	11207,38	706 065	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Протаскивание в футляр труб Д-100мм	м	63	1011,86	63 747	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка задвижек Д-50мм	шт	2	9123,5	18 247	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка задвижек Д-80мм	шт	2	13689	27 378	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Приварка фланцев Д-80мм	шт	8	1442,25	11 538	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Приварка фланцев Д-50мм	шт	8	1022,88	8 183	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка вентилей Д-25мм	шт	4	2162,75	8 651	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Врезка в существующую сеть Д-100мм	шт	2	3603,5	7 207	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство бетонных упоров	км	0,405	29219,75	11 834	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Трубы стальные Д-325х7мм (гильзы)	м	2,4	9117,5	21 882	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка стальных труб Д-25-50мм с промывкой	м	4	852	3 408	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка стальных труб Д-80мм с промывкой	м	2	1561	3 122	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Втулки под фланцы	шт	8	2454,5	19 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Огрунтовка и окраска поверхностей	м2	70	129,23	9 046	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**5 171 752**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Ливневая канализация				**8 642 147**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение)	м3	3418	1018,3	3 480 549	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Насос для водопонижения	м/ч	1854,82	234,55	435 048	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,88	3500,14	269 091	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев Д-1,0ми	шт	11	110663,82	1 217 302	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев Д-1,5ми	шт	3	193956,67	581 870	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев-дождеприемников Д-1,0ми	шт	4	107303	429 212	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-100мм	м	25	2091,96	52 299	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-160мм	м	185	2666,02	493 214	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-200мм	м	260	4197,03	1 091 228	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Присоединение трубопроводов к существующей сети	вре	4	18583,5	74 334	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб стальных Д-300мм (футляр)	м	21	11207,33	235 354	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Протаскивание в футляр труб Д-100мм	м	21	1011,86	21 249	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка стальных сварных фасонных частей	тн	0,34544	756707,39	261 397	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**8 642 147**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Покрытие площади				**2 518 929 335**		**2 518 929 335**		**2 019 503 368**		**499 425 967**		**491 812 261**
	Покрытие площади				**2 384 715 324**		**2 384 715 324**		**2 019 503 368**		**365 211 956**		**357 598 250**
	Устройство покрытия из гранитной плитки с устройством цементно-бетонного основания т.15 см, на щебеночном основании	м2	1060	34339,05	36 399 393	1060,00	36 399 393		0	1 060,0000	36 399 393	1060,00	36 399 393
	Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	76697	27428,66	2 103 695 935	76697,00	2 103 695 935	69420,1316	1 904 101 188	7 276,8684	199 594 747	6999,2862	191 981 041
	Устройство оснований из песка	м3	5368,79	2151,01	11 548 321	5368,790	11 548 321	3315,015	7 130 630	2 053,7750	4 417 691	2053,775	4 417 691
	Устройство щебеночного основания т.25см	м3	19174,25	8021,27	153 801 836	19174,25	153 801 836	4900,5715	39 308 807	14 273,6785	114 493 029	14273,679	114 493 029
	Установка гранитного бордюра	м	6127	12937,79	79 269 839	6127,00	79 269 839	5330,3341	68 962 743	796,6659	10 307 096	796,6659	10 307 096
	ИТОГО:				**2 384 715 324**		**2 384 715 324**		**2 019 503 368**		**365 211 956**		**357 598 250**
	Покрытие по проездам				**2 769 885**		**2 769 885**		**0**				**2 769 885**
	Устройство основания из щебня фракционного т. 16 см	м3	69,76	8021,27	559 564	69,76	559 564		0	69,7600	559 564	69,76	559 564
	Устройство основания из естественного щебня т. 20 см	м3	87,2	6596,32	575 199	87,20	575 199		0	87,2000	575 199	87,2	575 199
	Устройство покрытия из к/з асфальтобетонной смеси т. 7 см	м2	436	2039,39	889 174	436,00	889 174		0	436,0000	889 174	436	889 174
	Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси т. 5 см	м2	436	1710,89	745 948	436,00	745 948		0	436,0000	745 948	436	745 948

20.12.11

ИТОГО:				**2 769 885**		**2 769 885**		**0**		**2 769 885**		**2 769 885**
Покрытие вне участка				**29 791 635**		**29 791 635**		**0**				**29 791 635**
Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	1007	27428,65	27 620 650	1007,00	27 620 650		0	1 007,0000	27 620 650	1007	27 620 650
Устройство оснований из песка	м3	70,49	2151,01	151 625	70,49	151 625		0	70,4900	151 625	70,49	151 625
Устройство щебеночного основания т.25см	м3	251,75	8021,29	2 019 360	251,75	2 019 360		0	251,7500	2 019 360	251,75	2 019 360
ИТОГО:				**29 791 635**		**29 791 635**		**0**		**29 791 635**		**29 791 635**
Дополнительное благоустройство. Покрытие вне участка				**101 652 491**		**101 652 491**		**0**				**101 652 491**
Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	3436	27428,65	94 244 840	3436,00	94 244 840		0	3 436,0000	94 244 840	3436	94 244 840
Устройство оснований из песка	м3	240,52	2151,02	517 363	240,52	517 363		0	240,5200	517 363	240,52	517 363
Устройство щебеночного основания т.25см	м3	859	8021,29	6 890 288	859,00	6 890 288		0	859,0000	6 890 288	859	6 890 288
ИТОГО:				**101 652 491**		**101 652 491**		**0**		**101 652 491**		**101 652 491**
ИТОГО ПОКРЫТИЕ:				**2 518 929 335**		**2 518 929 335**		**2 019 503 368**		**499 425 967**		**491 812 261**
Озеленение				**114 157 176**		**94 370 162**		**74 455 320**		**19 914 842**		**19 914 842**
Земля растительная	м3	-3211	2876,82	-9 237 469	-3211,00	-9 237 469	-3211	-9 237 469	0,0000	0		0
Посадка деревьев	шт	857	69802,38	59 820 640	857,00	59 820 640	857	59 820 640	0,0000	0		0
Пересадка деревьев (заготовка деревьев 687 шт и пересадка 356 шт на новое место)	шт	356	68265,6	24 302 554	67,00	4 573 795		0	67,0000	4 573 795	67	4 573 795
Устройство газонов	м2	7533	1889,38	14 232 700	7533,00	14 232 700	7533	14 232 700	0,0000	0		0
Одерновка в ленту цветников	м	1000	651,81	651 810	1000,00	651 810	1000	651 810	0,0000	0		0
Устройство цветников	м2	2803	8700,3	24 386 941	2796,30	24 328 686	1033,0263	8 987 639	1 763,2779	15 341 047	1763,2779	15 341 047
ИТОГО:				**114 157 176**		**94 370 162**		**74 455 320**		**19 914 842**		**19 914 842**
Вертикальная планировка				**12 414 309**		**12 414 309**		**1 383 594**		**11 030 715**		**11 030 715**
Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м (срезка плодородного слоя)	м3	4574	46,47	212 554	4574,00	212 554	4574	212 554	0,0000	0		0
Погрузка и перевозка грунта на 18 км, работа на отвале	м3	1363	621,39	846 955	1363,00	846 955	1363	846 955	0,0000	0		0
Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	15394	124,73	1 920 094	15394,00	1 920 094	2598,29	324 085	12 795,710	1 596 009	12795,71	1 596 009
Разработка грунта экскаватором на а/самосвалы (лишний грунт с площадки) и перевозка на 18 км, Работа на отвале	м3	8831	857,37	7 571 434	8831,00	7 571 434		0	8 831,0000	7 571 434	8831,000	7 571 434
Разравнивание грунта в отвалах бульдозером	м3	10891	36,51	397 630	10891,00	397 630		0	10 891,0	397 630	10891	397 630

20.12.11

	Планировка площадей мехспособом	м2	93870	3,94	369 848	93870,00	369 848		0	93 870,0	369 848	93870	369 848
	Уплотнение грунта катками до 6 проходов с поливом водой	м3	10981	99,79	1 095 794	10981,00	1 095 794		0	10 981,0	1 095 794	10981	1 095 794
	ИТОГО:				**12 414 309**		**12 414 309**		**1 383 594**		**11 030 715**		**11 030 715**
	МАФы				**84 981 147**		**23 112 277**		**23 112 277**				
	Мраморная скамья	шт	120	337352,55	40 482 306	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Мраморная урна	шт	120	337352,55	40 482 306	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Вазон круглый	шт	63	63754,52	4 016 535	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**84 981 147**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Станция мониторинга (книга 4)				**32 130 955**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Станция мониторинга				32 130 955		0				0		
	ИТОГО:				**32 130 955**		**0**		**0**				**0**
	Колоннада. Общестроительные работы по чертежам КЖ 1-3				**14 197 232**		**14 197 232**		**0**		**14 197 232**		**14 197 232**
	Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение)	м3	157,08	2890,15	453 985	157,08	453 985		0	157,0800	453 985	157,08	453 985
	Разборка ж/б фундаментов и вывоз мусора	м3	12	18238,67	218 864	12,00	218 864		0	12,0000	218 864	12	218 864
	Устройство ж/б буронабивных свай Д-630мм	м3	54,6	208134,76	11 364 158	54,60	11 364 158		0	54,6000	11 364 158	54,6	11 364 158
	Устройство ростверка ж/бетонного (устройство щебеночного основания, ростверка, установка анкерных болтов)	м3	79,86	27050,15	2 160 225	79,86	2 160 225		0	79,8600	2 160 225	79,86	2 160 225
	ИТОГО:				**14 197 232**		**14 197 232**		**0**		**14 197 232**		**14 197 232**
	Колоннада. Металлоконструкции КМ1 9				**13 295 950**		**13 295 950**		**0**		**13 295 950**		**13 295 950**
	Демонтаж колонн, ферм	тн	21,01	4363,97	91 687	21,01	91 687		0	21,0100	91 687	21,01	91 687
	Монтаж колонн,ферм,опорных конструкций,фахтверка	тн	36,38	354500,27	12 896 720	36,38	12 896 720		0	36,3800	12 896 720	36,38	12 896 720
	Постановка строительных болтов	шт	483	171,11	82 646	483,00	82 646		0	483,0000	82 646	483	82 646
	Устройство и разборка мощения для окраски	тн	26,34	2863,74	75 431	26,34	75 431		0	26,3400	75 431	26,34	75 431
	Восстановление огрунтовки металлоконструкций после монтажа	м2	122,76	67,61	8 300	122,76	8 300		0	122,7600	8 300	122,76	8 300
	Окраска металлических поверхностей	м2	859	139,71	120 011	859,00	120 011		0	859,0000	120 011	859	120 011
	Устройство подливки из бетона т.70 мм	м2	4,49	2422,27	10 876	4,49	10 876		0	4,4900	10 876	4,49	10 876
	Погрузка, разгрузка и перевозка конструкций	тн	7,41	1387,18	10 279	7,41	10 279		0	7,4100	10 279	7,41	10 279
	ИТОГО:				**13 295 950**		**13 295 950**		**0**		**13 295 950**		**13 295 950**

20.12.4

	ВСЕГО				**6 172 435 245**		**4 519 497 000**		**2 736 827 844**		**1 782 669 156**		**550 251 000**
	Корректировка ф2 за 2010г												
	Демонтаж поливочного водопровода								479 014		-479 014		
	Демонтаж наружного освещения								658 400		-658 400		
	Демонтаж канализации К2								33 649		-33 649		
	Демонтаж покрытий из брусчатки								20 820 795		-20 820 795		
	Разборка оснований щебеночных								899 678		-899 678		
	Разборка оснований гравийных								359 868		-359 868		
	Устройство основания из щебня т. 10 см								2 020 752		-2 020 752		
	ИТОГО:				**0**		**0**		**25 272 156**		**-25 272 156**		**0**
	Всего с коректировкой				**6 172 435 245**		**4 519 497 000**		**2 762 100 000**		**1 757 397 000**		**550 251 000**

Заказчик:

Подрядчик:

расчет проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за май 2010 года

№	Наименование работ	%	Общая стоимость тенге	С начала стр-ва		С начала 2010 года		отчетный месяц	
				% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге	% вып.	сумма тенге
	Демонтаж поливочного водопровода	**0,02**	**479 014**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж наружного освещения	**0,06**	**1 294 894**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтаж канализации К2	**0,03**	**662 964**	0	**0**	0	0	**0**	
	Демонтажные работы по деф.акту (разборка гранитных плит)	**0,06**	**1 306 424**	100	**1306424**	100	1 306 424	**0**	
	Облицовка стилобата								
	Облицовка стилобата гранитными плитами	5,5	113 354 848	100	113354848	100	113 354 848	0	
	ИТОГО:	**5,5**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**100**	**113 354 848**	**0**	**0**
	Покрытие площади								
	Участок выемки								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,526	10 845 735	100	10845735	100	10 845 735	0	
	Разборка оснований щебеночных	0,044	899 678	0	0	0	0	0	
	Разборка оснований гравийных	0,017	359 868	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,08	1 661 557	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 25см	0,155	3 201 063	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из щебня т. 10см	0,098	2 020 752	0	0	0	0	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	15,009	309 485 791	100	309485791	100	309 485 791	0	
	Земляные работы	0,07	1 383 594	0	0	0	0	0	
	Участок насыпи								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	1,73	35 696 854	100	35696854	100	35 696 854	0	
	Устройство покрытий из брусчатки	47,316	975 645 936	57,507	561064611	133,37	561 064 611	33,37	325 547 416
	Устройство оснований из щебня	1,75	36 107 744	0	0	0	0	0	
	Устройство оснований из песка т. 5см	0,27	5 469 073	0	0	0	0	0	
	Установка гранитного бордюра с обмазкой битумом	3,34	68 962 743	0	0	0	0	0	
	Вне участка								
	Демонтаж покрытий из брусчатки	0,575	11 857 532						
	ВСЕГО:	**70,98**	**1 463 597 920**	**62,66**	**917 092 991**	**62,66**	**917 092 991**	**22,24**	**325 547 416**

21.05.2010
[illegible] стоклер корпорат ПСФ

	Озеленение	**3,61**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**	**100**	**74 455 320**
	Фонтаны								
	Общестроительные работы, гидроизоляция и облицовка	19,73	406 948 616	0	0	0	0	0	
	ИТОГО:	**19,73**	**406 948 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСЕГО:	**100**	**2 062 100 000**	**53,64**	**1 106 209 583**	**53,64**	**1 106 209 583**	**19,4**	**400 002 736**

01.05.10
с послед корректой ПСД

Заказчик:

Подрядчик:

расчёт проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: "Реконструкция Монумента "Казак елі"

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2011 года

N	Наименование	Ед. изм	К-во	Цена ед	Сумма	С начала стр-ва		выполнение за 2010г		С начала 2011г		отчетный месяц 2011г	
						К-во	Сумма	К-во	Сумма	к-во	Сумма	К-во	сумма
	Демонтажные работы по дефектному акту № 1 (остат.объем)				**1 871 793**		**1 871 793**		**1 306 424**		**565 369**		**0**
	Разборка гранитных плит площадки	м2	6649,91	228,15	1 517 177	6649,91	1 517 177	5726,1620	1 306 424	923,7480	210 753		0
	Погрузка и вывоз мусора на 18 км	тн	796,3	445,33	354 616	796,30	354 616		0	796,3000	354 616		0
	ИТОГО:				**1 871 793**		**1 871 793**		**1 306 424**		**565 369**		**0**
	Демонтаж ливневой канализации				**629 315**		**629 315**		**629 315**		**0**		**0**
	Демонтаж ливневой канализации	м	672	936,48	629 315	672,00	629 315	672	629 315	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**629 315**		**629 315**		**629 315**		**0**		**0**
	Демонтаж водопровода				**10 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Демонтаж водопровода	м	70	154,99	10 849	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**10 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Демонтажные работы по дефектному акту				**165 218 630**		**163 874 676**		**48 051 892**		**115 822 784**		**0**
	Строительные работы												
	Демонтаж покрытий из брусчатки	м2	66450	713,55	47 415 398	66450,00	47 415 398	66450	47 415 398	0,0000	0		0
	Демонтаж металлоконструкций колоннады	тн	15,42	32577,95	502 352	15,42	502 352		0	15,4200	502 352		0
	Разборка ж/б фундаментов	м3	96	17293,66	1 660 191	96,00	1 660 191		0	96,0000	1 660 191		0
	Демонтаж облицовки колоннады (мрамор)	м2	1990,4	22083,5	43 954 998	1990,40	43 954 998		0	1 990,4000	43 954 998		0
	Демонтаж фундаментных плит ж/б плоских	м3	1043,5	1566,51	1 634 653	1043,50	1 634 653		0	1 043,5000	1 634 653		0
	Демонтаж облицовки крышки парапета (гранит)	м2	826	9628,7	7 953 306	826,00	7 953 306		0	826,0000	7 953 306		0
	Демонтаж покрытий из гранитной плитки	м2	640,8	772,7	495 146	640,80	495 146		0	640,8000	495 146		0
	Демонтаж облицовки ступеней (гранит)	м2	1998	15070,56	30 110 979	1998,00	30 110 979		0	1 998,0000	30 110 979		0
	Демонтаж покрытия платформы и пандуса	м2	8242,9	881,85	7 269 001	8242,90	7 269 001		0	8 242,9000	7 269 001		0
	Разборка ж/б платформы	м3	372,2	17293,64	6 436 693	372,20	6 436 693		0	372,2000	6 436 693		0

	Разборка фонтанов из бетона	м3	216,9	6596,97	1 430 883	216,90	1 430 883		0	216,9000	1 430 883		0
	Разборка гранитного покрытия фонтанов	м2	960,6	14964,17	14 374 582	960,60	14 374 582		0	960,6000	14 374 582		0
	ИТОГО:				**163 238 182**		**163 238 182**		**47 415 398**		**115 822 784**		**0**
	Демонтаж наружного освещения												
	Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3386,4	64,24	217 542	3386,40	217 542	3386,4	217 542	0,0000	0		0
	Демонтаж светильников	шт	172,0000	2435,77	418 952	172,00	418 952	172,0000	418 952	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**636 494**		**636 494**		**636 494**		**0**		**0**
	Демонтаж освещения монумента												
	Демонтаж п-э труб Д-50мм	м	3468	67,47	233 986	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж кабеля	м	3468,0	25,26	87 602	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж светильников и прожекторов	шт	652,0	745,17	485 851	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж шкафов управления	шт	12	851,17	10 214	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж насадок	шт	212	934,46	198 106	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж светильников подводного освещения	шт	274	395,11	108 260	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж кабеля до 35 кв	м	2638,00	25,26	66 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж закладных деталей и крепления	шт	356	410,43	146 113	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Демонтаж ввода гибкого	шт	56	128,32	7 186	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**1 343 954**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Итого по демонтажным работам по дефектному акту				**165 218 630**		**163 874 676**		**48 051 892**		**115 822 784**		**0**
	Дополнительный фахверк и люк				**29 959**		**0**		**0**				**0**
	Монтаж лестниц с ограждением	тн	0,0312	326314,1	10 181	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Монтаж люка	тн	0,0312	633910,26	19 778	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**29 959**		**0**		**0**				**0**
	Металлоконструкции КМ2				**3 368 267**		**0**		**0**				**0**
	Монтаж элементов крепления демпферов	тн	0,2809	396532,57	111 386	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Монтаж металлоконструкций упоров, связей	тн	1,224	391973,86	479 776	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Окраска металлических поверхностей	м2	29	127,66	3 702	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка демпферов	шт	8	346617	2 772 936	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Электосварка	тн	0,104	1692,31	176	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Постановка болтов	шт	2	145,5	291	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**3 368 267**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электросиловое оборудование				**336 468**		**0**		**0**		**0**		**0**

	Электрообогрев				336 468		0				0		
	ИТОГО:				**336 468**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электросиловое оборудование изм.2				**154 614**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электрообогрев				154 614		0				0		
	ИТОГО:				**154 614**		**0**		**0**				**0**
	Общестроительные работы. Стелла (см. 2-2-2)				**191 487 964**		**191 487 964**		**113 354 848**		**78 133 116**		**1 153 734**
	Облицовка стиллобата гранитными плитами	м2	6908	27719,74	191 487 964	6908,00	191 487 964	4089,3186	113 354 848	2 818,6814	78 133 116	41,6214	1 153 734
	ИТОГО:				**191 487 964**		**191 487 964**		**113 354 848**		**78 133 116**		**1 153 734**
	Общестроительные работы ЮЖ (часть 1) (Единство) (см.2-3-2)				**996 469**		**996 469**		**0**		**996 469**		**0**
	Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	311	3204,08	996 469	311,00	996 469		0	311,0000	996 469		0
	Итого:				**996 469**		**996 469**		**0**		**996 469**		**0**
	Размещение гасителей колебаний на монумент				**13 025 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Размещение гасителей колебаний на монумент				13 025 849		0			0,0000	0		
	ИТОГО:				**13 025 849**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Конструкции железобетонные (стилобат, лестницы, фонтаны,цветники (см.2-4-1)				**98 590 198**		**98 590 198**		**78 266 925**		**20 323 273**		**0**
	Стилобат												
	Устройство ж/б фундамента (тумба)	м3	16,4	26914,27	441 394	16,40	441 394		0	16,4000	441 394		0
	Устройство стен и днищ	м3	5	37796,8	188 984	5,00	188 984		0	5,0000	188 984		0
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция в один слой ПЭНД 0,5	м2	14,4	1283,89	18 488	14,40	18 488		0	14,4000	18 488		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	20	675,7	13 514	20,00	13 514		0	20,0000	13 514		0
	Установка съемной крышки	шт	2	4399	8 798	2,00	8 798		0	2,0000	8 798		0
	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	м3	970	2961,43	2 872 587	970,00	2 872 587		0	970,0000	2 872 587		0
	Устройство щебеночного основания	м3	270	5940,25	1 603 868	270,00	1 603 868		0	270,0000	1 603 868		0
	Устройство ж/б конструкций	м3	360	39162,21	14 098 396	360,00	14 098 396		0	360,0000	14 098 396		0
	Устройство деформационных швов (пенополистирол)	м	413,4	907,22	375 045	413,40	375 045		0	413,4000	375 045		0
	ИТОГО:				**19 621 074**		**19 621 074**		**0**		**19 621 074**		**0**
	Каскадный фонтан 2 шт												
	Устройство щебеночного основания	м3	2537	5940,23	15 070 364	2537,00	15 070 364	2537	15 070 364	0,0000	0		0

12.11.

	Устройство ж/б конструкций	м3	1524	37529,14	57 194 409	1524,00	57 194 409	1524	57 194 409	0,0000	0		0
	Гидроизоляция смазкой yapfleks 305 в 2 слоя	м2	2080	2885,65	6 002 152	2080,00	6 002 152	2080	6 002 152	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**78 266 925**		**78 266 925**		**78 266 925**		**0**		**0**
	Цветник												
	Устройство бетонных стен и перегородок	м3	6	31667,67	190 006	6,00	190 006		0	6,0000	190 006		0
	ИТОГО:				**190 006**		**190 006**		**0**		**190 006**		**0**
	Лестница № 1												
	Устройство ж/б лестницы	м3	4,7	29796,81	140 045	4,70	140 045		0	4,7000	140 045		0
	Устройство покрытия из гранита	м2	23	16180,35	372 148	23,00	372 148		0	23,0000	372 148		0
	ИТОГО:				**512 193**		**512 193**		**0**		**512 193**		**0**
	Фонтаны №1,№2. Конструкции железобетонные см. 7-6-1				**22 373 325**		**22 373 325**		**22 373 325**		**0**		**0**
	Угловая тумба; лоток												
	Устройство ж/б фундаментов (угловая тумба)	м3	65,6	26914,16	1 765 569	65,60	1 765 569	65,6	1 765 569	0,0000	0		0
	Устройство стен и днищ при толщине до 150 мм (лоток)	м3	5,2	37760,19	196 353	5,20	196 353	5,2	196 353	0,0000	0		0
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов в один слой ПЭНД 05	м2	40	1283,83	51 353	40,00	51 353	40	51 353	0,0000	0		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	64	675,59	43 238	64,00	43 238	64	43 238	0,0000	0		0
	Укладка панелей перекрытий	шт	16	6242,25	99 876	16,00	99 876	16	99 876	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**2 156 389**		**2 156 389**		**2 156 389**		**0**		**0**
	Тумба центрального фонтана												
	Устройство ж/б фундаментов (тумба центрального фонтана)	м3	11,2	24036,79	269 212	11,20	269 212	11,2	269 212	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**269 212**		**269 212**		**269 212**		**0**		**0**
	Фонтан №1 -№2												
	Уплотнение грунта щебнем	м2	2728	253,92	692 694	2728,00	692 694	2728	692 694	0,0000	0		0
	Устройство щебеночного основания	м3	540	5940,22	3 207 719	540,00	3 207 719	540	3 207 719	0,0000	0		0
	Устройство ж/б конструкций фонтана	м3	410	36094,19	14 798 618	410,00	14 798 618	410	14 798 618	0,0000	0		0
	Устройство деформационных швов (пенополистирол М20)	м	44	907,23	39 918	44,00	39 918	44	39 918	0,0000	0		0
	Обеспыливание поверхности	м2	392	197,95	77 596	392,00	77 596	392	77 596	0,0000	0		0
	Гидроизоляция бетонных поверхностей смазкой yapfleks 305 в два слоя	м2	392	2885,66	1 131 179	392,00	1 131 179	392	1 131 179	0,0000	0		0

ИТОГО:				**19 947 724**		**19 947 724**		**19 947 724**		**0**		**0**
Фонтаны. Технологическое оборудование см.2-14-1				**1 011 910 137**		**0**		**0**		**0**		**0**
Гидравлическое оборудование												
Гидравлическое оборудование фонтанов	ком	1	85280911	85 280 911	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электроснабжение. Прокладка кабеля H07RN-F до 35 кв	м	17695	1391,05	24 614 630	0,00	0		0	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 1	ком	1	763968259	763 968 259	0,00	0		0	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 2	ком	1	100395939	100 395 939	0,00	0		0	0,0000	0		0
Комплект оборудования фонтана тип 3	ком	1	37650398	37 650 398	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**1 011 910 137**		**0**		**0**		**0**		**0**
Технические помещения				**12 869 178**		**12 869 178**		**0**		**12 869 178**		**0**
Земляные работы												
Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение и водоотлив)	м3	1654	889,91	1 471 911	1654,00	1 471 911		0	1 654,0000	1 471 911		0
ИТОГО:				**1 471 911**		**1 471 911**		**0**		**1 471 911**		**0**
Техническое помещение № 1												
Фундаменты												
Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711	15,00	379 711		0	15,0000	379 711		0
Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475	11,36	11 475		0	11,3600	11 475		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538	12,64	8 538		0	12,6400	8 538		0
Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536	23,00	29 536		0	23,0000	29 536		0
Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030	4,29	104 030		0	4,2900	104 030		0
Стены												
Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158	46,00	732 158		0	46,0000	732 158		0
Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301	0,01	2 301		0	0,0120	2 301		0
Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266	50,72	34 266		0	50,7200	34 266		0
Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781	5,04	207 781		0	5,0400	207 781		0
Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680	1,00	21 680		0	1,0000	21 680		0
Перекрытия												
Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7666,75	287 043	37,44	287 043		0	37,4400	287 043		0

	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656	53,00	92 656		0	53,0000	92 656		0
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937	3,71	103 937		0	3,7100	103 937		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443	42,00	71 443		0	42,0000	71 443		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485	1,06	6 485		0	1,0600	6 485		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832	53,00	50 832		0	53,0000	50 832		0
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090	0,14	16 090		0	0,1414	16 090		0
	Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476	1,70	66 476		0	1,7000	66 476		0
	Полы												
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883	41,30	169 883		0	41,3000	169 883		0
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422	41,30	90 422		0	41,3000	90 422		0
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194	0,13	14 194		0	0,1260	14 194		0
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928	4,13	32 928		0	4,1300	32 928		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633	2,07	12 633		0	2,0650	12 633		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252	41,30	70 252		0	41,3000	70 252		0
	Разные работы												
	Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336	0,10	61 336		0	0,0995	61 336		0
	Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089	0,61	17 089		0	0,6100	17 089		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853	4,38	853		0	4,3800	853		0
	Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189	0,04	14 189		0	0,0399	14 189		0
	Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892	0,05	19 892		0	0,0459	19 892		0
	ИТОГО:				**2 730 109**		**2 730 109**		**0**		**2 730 109**		**0**
	Техническое помещение № 2												
	Фундаменты												
	Устройство ж/б фундамента	м3	15	25314,07	379 711	15,00	379 711		0	15,0000	379 711		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	11,36	1010,12	11 475	11,36	11 475		0	11,3600	11 475		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	12,64	675,47	8 538	12,64	8 538		0	12,6400	8 538		0

	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	23	1284,17	29 536	23,00	29 536		0	23,0000	29 536		0
	Устройство бетонных фундаментов	м3	4,29	24249,42	104 030	4,29	104 030		0	4,2900	104 030		0
	Стены												
	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	46	15916,48	732 158	46,00	732 158		0	46,0000	732 158		0
	Армирование кладки стен	тн	0,012	191750	2 301	0,01	2 301		0	0,0120	2 301		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	50,72	675,59	34 266	50,72	34 266		0	50,7200	34 266		0
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	5,04	41226,39	207 781	5,04	207 781		0	5,0400	207 781		0
	Устройство монолитных участков	м3	1	21680	21 680	1,00	21 680		0	1,0000	21 680		0
	Перекрытия												
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	37,44	7657	286 678	37,44	286 678		0	37,4400	286 678		0
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	53	1748,23	92 656	53,00	92 656		0	53,0000	92 656		0
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,71	28015,36	103 937	3,71	103 937		0	3,7100	103 937		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	42	1701,02	71 443	42,00	71 443		0	42,0000	71 443		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,06	6117,92	6 485	1,06	6 485		0	1,0600	6 485		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	53	959,09	50 832	53,00	50 832		0	53,0000	50 832		0
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,1414	113790,66	16 090	0,14	16 090		0	0,1414	16 090		0
	Устройство монолитных участков	м3	1,7	39103,53	66 476	1,70	66 476		0	1,7000	66 476		0
	Полы												
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	41,3	4113,39	169 883	41,30	169 883		0	41,3000	169 883		0
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	41,3	2189,39	90 422	41,30	90 422		0	41,3000	90 422		0
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,126	112650,79	14 194	0,13	14 194		0	0,1260	14 194		0
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	4,13	7972,88	32 928	4,13	32 928		0	4,1300	32 928		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,065	6117,68	12 633	2,07	12 633		0	2,0650	12 633		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	41,3	1701,02	70 252	41,30	70 252		0	41,3000	70 252		0
	Разные работы												
	Монтаж люка	тн	0,0995	616442,21	61 336	0,10	61 336		0	0,0995	61 336		0
	Теплоизоляция люка плитами из пенопласта	м3	0,61	28014,75	17 089	0,61	17 089		0	0,6100	17 089		0

	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	4,38	194,75	853	4,38	853		0	4,3800	853		0
	Монтаж лестниц и ограждений	тн	0,03988	355792,38	14 189	0,04	14 189		0	0,0399	14 189		0
	Установка решеток приямков	тн	0,0459	433376,91	19 892	0,05	19 892		0	0,0459	19 892		0
	ИТОГО:				**2 729 744**		**2 729 744**		**0**		**2 729 744**		**0**
	Техническое помещение № 3												
	Фундаменты												
	Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511	10,60	280 511		0	10,6000	280 511		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456	15,30	15 456		0	15,3000	15 456		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997	14,80	9 997		0	14,8000	9 997		0
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810	31,00	39 810		0	31,0000	39 810		0
	Стены												
	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709	53,20	900 709		0	53,2000	900 709		0
	Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661	0,05	6 661		0	0,0480	6 661		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845	87,12	58 845		0	87,1200	58 845		0
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580	4,36	179 580		0	4,3560	179 580		0
	Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185	1,30	28 185		0	1,3000	28 185		0
	Перекрытия												
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7630,21	469 716	61,56	469 716		0	61,5600	469 716		0
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153	55,00	96 153		0	55,0000	96 153		0
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898	3,78	105 898		0	3,7800	105 898		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607	1,08	6 607		0	1,0800	6 607		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791	54,00	51 791		0	54,0000	51 791		0
	Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314	0,30	20 314		0	0,3000	20 314		0
	Полы												
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130	52,30	215 130		0	52,3000	215 130		0
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2189,48	114 510	52,30	114 510		0	52,3000	114 510		0
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288	0,19	21 288		0	0,1890	21 288		0

	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698	5,23	41 698		0	5,2300	41 698		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998	2,62	15 998		0	2,6150	15 998		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
	Разные работы												
	Монтаж дверей Д-1	тн	0,16828	614826,48	103 463	0,17	103 463		0	0,1683	103 463		0
	Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733	0,14	2 733		0	0,1400	2 733		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714	8,72	1 714		0	8,7200	1 714		0
	ИТОГО:				**2 970 475**		**2 970 475**		**0**		**2 970 475**		**0**
	Техническое помещение № 4												
	Фундаменты												
	Устройство ж/б фундамента	м3	10,6	26463,3	280 511	10,60	280 511		0	10,6000	280 511		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	15,3	1010,2	15 456	15,30	15 456		0	15,3000	15 456		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	14,8	675,47	9 997	14,80	9 997		0	14,8000	9 997		0
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция из полимерного листа ПЭНД	м2	31	1284,19	39 810	31,00	39 810		0	31,0000	39 810		0
	Стены												
	Укладка блоков и плит ленточного фундамента	шт	53,2	16930,62	900 709	53,20	900 709		0	53,2000	900 709		0
	Армирование кладки стен	тн	0,048	138770,83	6 661	0,05	6 661		0	0,0480	6 661		0
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м2	87,12	675,45	58 845	87,12	58 845		0	87,1200	58 845		0
	Теплоизоляция из пенопласта стен	м3	4,356	41225,9	179 580	4,36	179 580		0	4,3560	179 580		0
	Устройство монолитных участков	м3	1,3	21680,77	28 185	1,30	28 185		0	1,3000	28 185		0
	Перекрытия												
	Укладка плит перекрытия ПК	м2	61,56	7621,35	469 170	61,56	469 170		0	61,5600	469 170		0
	Устройство гидроизоляции гидроизолом в 2 слоя	м2	55	1748,24	96 153	55,00	96 153		0	55,0000	96 153		0
	Устройство теплоизоляции из пенополистирола М35	м3	3,78	28015,34	105 898	3,78	105 898		0	3,7800	105 898		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции т. 20 мм	м3	1,08	6117,59	6 607	1,08	6 607		0	1,0800	6 607		0
	Устройство цементных стяжек т.30мм	м2	54	959,09	51 791	54,00	51 791		0	54,0000	51 791		0

	Устройство монолитных участков	м3	0,3	67713,33	20 314	0,30	20 314		0	0,3000	20 314		0
	Полы												
	Устройство покрытий из керамической плитки	м2	52,3	4113,38	215 130	52,30	215 130		0	52,3000	215 130		0
	Устройство бетонного покрытия т.9 см	м2	52,3	2132,31	111 520	52,30	111 520		0	52,3000	111 520		0
	Армирование подстилающих слоев	тн	0,189	112634,92	21 288	0,19	21 288		0	0,1890	21 288		0
	Устройство щебеночного слоя т.100мм	м3	5,23	7972,85	41 698	5,23	41 698		0	5,2300	41 698		0
	Устройство засыпной песчаной изоляции	м3	2,615	6117,78	15 998	2,62	15 998		0	2,6150	15 998		0
	Устройство гидроизоляции в один слой из геотекстиля	м2	54	1701	91 854	54,00	91 854		0	54,0000	91 854		0
	Разные работы												
	Монтаж люка	тн	0,16828	614826,48	103 463	0,17	103 463		0	0,1683	103 463		0
	Теплоизоляция люка минплитой	м3	0,14	19521,43	2 733	0,14	2 733		0	0,1400	2 733		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	8,72	196,56	1 714	8,72	1 714		0	8,7200	1 714		0
	ИТОГО:				**2 966 939**		**2 966 939**		**0**		**2 966 939**		**0**
	Техническое помещение № 1, Электротехническая часть				**856 888**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электрооборудование												
	Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Электропечь	шт	2	6474	12 948	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**352 706**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Светотехническое оборудование												
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник переносной	шт	1	1067	1 067	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**38 951**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электроустановочные изделия												

	Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Коробка монтажная	шт	4	213,25	853	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Наконечники кабельные	шт	10	314,3	3 143	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**6 629**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Кабели, трубы и лотки												
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**405 563**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Молниезащита и заземление												
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	1744,37	23 549	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	195,2	8 784	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	180,8	6 328	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**53 039**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Техническое помещение № 2 Электротехническая часть				**1 062 155**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электрооборудование												
	Монтаж ВРУ-1	шт	1	233646	233 646	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Электропечь	шт	2	6474	12 948	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	68769	68 769	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	11934	11 934	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**352 706**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Светотехническое оборудование												
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	4	9471	37 884	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник переносной	шт	1	1067	1 067	0,00	0		0	0,0000	0		0

ИТОГО:				**38 951**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электроустановочные изделия												
Выключатель одноклавишный	шт	3	877,67	2 633	0,00	0		0	0,0000	0		0
Коробка монтажная	шт	4	213,25	853	0,00	0		0	0,0000	0		0
Наконечники кабельные	шт	8	314,25	2 514	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**6 000**		**0**		**0**		**0**		**0**
Кабели, трубы и лотки												
Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	65	411,2	26 728	0,00	0		0	0,0000	0		0
Прокладка кабелей ВВГ	м	81	316,49	25 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
Кабельный лоток с элементами	м	55	6421,8	353 199	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**405 563**		**0**		**0**		**0**		**0**
Молниезащита и заземление												
Разработка грунта и обратная засыпка	м3	13,5	411,19	5 551	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	45	316,51	14 243	0,00	0		0	0,0000	0		0
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	35	6421,8	224 763	0,00	0		0	0,0000	0		0
Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	14	1027	14 378	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**258 935**		**0**		**0**		**0**		**0**
Техническое помещение № 3 Электротехническая часть				**1 761 455**		**0**		**0**		**0**		**0**
Электрооборудование												
Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292	0,00	0		0	0,0000	0		0
Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
Электропечь	шт	3	6474	19 422	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**607 261**		**0**		**0**		**0**		**0**
Светотехническое оборудование												

	Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник переносной	шт	2	1067	2 134	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**52 693**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электроустановочные изделия												
	Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**139 896**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Кабели, трубы и лотки												
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**900 084**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Молниезащита и заземление												
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**61 521**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Техническое помещение № 4 Электротехническая часть				**1 761 455**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электрооборудование												
	Монтаж ВРУ-1	шт	2	233646	467 292	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Щит на 12 модулей	шт	1	5474	5 474	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический 32А	шт	1	3356	3 356	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический 16А	шт	4	1863,5	7 454	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный 25А	шт	2	4562,5	9 125	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Электропечь	шт	3	6474	19 422	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Ящик Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическим выключателем	шт	1	71271	71 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	11933,5	23 867	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**607 261**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Светотехническое оборудование												
	Светильник с люминисцентными лампами	шт	5	9471,6	47 358	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник переносной	шт	2	1067	2 134	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник настенно-потолочный	шт	1	3201	3 201	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**52 693**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Электроустановочные изделия												
	Выключатель одноклавишный	шт	6	877,83	5 267	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Коробка монтажная	шт	6	213,5	1 281	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая GUST сеч. до 70 мм2	шт	2	32474,5	64 949	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая GUST сеч. до 185 мм2	шт	2	34199,5	68 399	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**139 896**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Кабели, трубы и лотки												
	Прокладка гофрированной трубки Д-20мм	м	50	411,2	20 560	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прокладка кабелей ВВГ	м	126	1617,44	203 797	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Кабельный лоток с элементами	м	75	9009,69	675 727	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**900 084**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Молниезащита и заземление												
	Разработка грунта и обратная засыпка	м3	18	1744,61	31 403	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземлитель в траншее из полосовой стали сеч.160 мм2	м	60	195,2	11 712	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали сеч.100 мм2	м	45	180,8	8 136	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземлитель вертикальный из круглой стали Д-25мм	шт	10	1027	10 270	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**61 521**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Архитектурные решения колоннады, арки, фонтанов				**1 302 402 627**		**1 302 402 627**		**306 308 366**		**996 094 259**		**491 232 558**
	Колоннада				**299 750 829**		**299 750 829**		**0**		**299 750 829**		**0**
	Элемент "Орнамент"												

	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	67,66	27827,96	1 882 840	67,66	1 882 840		0	67,6600	1 882 840		0
	Стоимость мраморных деталей (C1a,C1b)	шт	88	161878,73	14 245 328	88,00	14 245 328		0	88,0000	14 245 328		0
	Стоимость мраморных деталей (C2a,C2b,C2RL,C11bR)	шт	20	43938,4	878 768	20,00	878 768		0	20,0000	878 768		0
	Стоимость мраморных деталей (C11a,C11a1)	шт	176	41625,36	7 326 063	176,00	7 326 063		0	176,0000	7 326 063		0
	Стоимость мраморных деталей (C11a2,C11a3)	шт	4	39312	157 248	4,00	157 248		0	4,0000	157 248		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	60,13	9528,85	572 970	60,13	572 970		0	60,1300	572 970		0
	Стоимость мраморных деталей (C7a,C7a1)	шт	176	73844,01	12 996 546	176,00	12 996 546		0	176,0000	12 996 546		0
	Стоимость мраморных деталей C7a2	шт	2	69377,5	138 755	2,00	138 755		0	2,0000	138 755		0
	Стоимость мраморных деталей C7a3	шт	2	64751	129 502	2,00	129 502		0	2,0000	129 502		0
	Стоимость мраморных деталей C7bRL	шт	8	71688,25	573 506	8,00	573 506		0	8,0000	573 506		0
	Стоимость мраморных деталей C8	шт	144	462,1	66 542	144,00	66 542		0	144,0000	66 542		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 60 мм	м2	60,94	27827,68	1 695 819	60,94	1 695 819		0	60,9400	1 695 819		0
	Стоимость мраморных деталей (C5a,C5a1)	шт	176	46251,64	8 140 289	176,00	8 140 289		0	176,0000	8 140 289		0
	Стоимость мраморных деталей C5a2	шт	2	43939	87 878	2,00	87 878		0	2,0000	87 878		0
	Стоимость мраморных деталей C5a3	шт	2	41625,5	83 251	2,00	83 251		0	2,0000	83 251		0
	Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	63596,13	508 769	8,00	508 769		0	8,0000	508 769		0
	Стоимость мраморных деталей C14a,C14a1	шт	176	27749,31	4 883 879	176,00	4 883 879		0	176,0000	4 883 879		0
	Стоимость мраморных деталей C14a2,C14a3	шт	4	25438,75	101 755	4,00	101 755		0	4,0000	101 755		0
	Стоимость мраморных деталей C14bRL	шт	8	37001,75	296 014	8,00	296 014		0	8,0000	296 014		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т. до 75 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	112,48	7621	857 210	112,48	857 210		0	112,4800	857 210		0
	Стоимость мраморных деталей C10a	шт	88	277507,8	24 420 686	88,00	24 420 686		0	88,0000	24 420 686		0
	Стоимость мраморных деталей C10a	шт	2	120253	240 506	2,00	240 506		0	2,0000	240 506		0

	Стоимость мраморных деталей С10а	шт	2	129502,5	259 005	2,00	259 005		0	2,0000	259 005		0
	Стоимость мраморных деталей С10bRL	шт	8	136441,5	1 091 532	8,00	1 091 532		0	8,0000	1 091 532		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	94,8	27827,71	2 638 067	94,80	2 638 067		0	94,8000	2 638 067		0
	Стоимость мраморных деталей С3а,С3а1	шт	176	18499,73	3 255 952	176,00	3 255 952		0	176,0000	3 255 952		0
	Стоимость мраморных деталей С3а2,С3а3	шт	4	17576,5	70 306	4,00	70 306		0	4,0000	70 306		0
	Стоимость мраморных деталей С3bRL	шт	8	22432,13	179 457	8,00	179 457		0	8,0000	179 457		0
	Стоимость мраморных деталей С4а	шт	88	37001,07	3 256 094	88,00	3 256 094		0	88,0000	3 256 094		0
	Стоимость мраморных деталей С4а1	шт	88	37052,98	3 260 662	88,00	3 260 662		0	88,0000	3 260 662		0
	Стоимость мраморных деталей С4а2	шт	2	34688,5	69 377	2,00	69 377		0	2,0000	69 377		0
	Стоимость мраморных деталей С4а3	шт	2	32376	64 752	2,00	64 752		0	2,0000	64 752		0
	Стоимость мраморных деталей С4bRL	шт	8	46251,63	370 013	8,00	370 013		0	8,0000	370 013		0
	Стоимость мраморных деталей С9а	шт	176	32376,03	5 698 181	176,00	5 698 181		0	176,0000	5 698 181		0
	Стоимость мраморных деталей С9а2,С9а3	шт	4	31220,5	124 882	4,00	124 882		0	4,0000	124 882		0
	Стоимость мраморных деталей С9bRL	шт	8	39312,63	314 501	8,00	314 501		0	8,0000	314 501		0
	Стоимость мраморных деталей С13а,С13а1	шт	176	27750,06	4 884 011	176,00	4 884 011		0	176,0000	4 884 011		0
	Стоимость мраморных деталей С13а2	шт	2	25438,5	50 877	2,00	50 877		0	2,0000	50 877		0
	Стоимость мраморных деталей С13а3	шт	2	23126,5	46 253	2,00	46 253		0	2,0000	46 253		0
	Стоимость мраморных деталей С13bRL	шт	8	34688,75	277 510	8,00	277 510		0	8,0000	277 510		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 130 мм	м2	147,36	27827,73	4 100 694	147,36	4 100 694		0	147,3600	4 100 694		0
	Стоимость мраморных деталей С16а,С16а1	шт	164	194254,59	31 857 753	164,00	31 857 753		0	164,0000	31 857 753		0
	Стоимость мраморных деталей С16а2,С16а3	шт	16	74001,88	1 184 030	16,00	1 184 030		0	16,0000	1 184 030		0
	Стоимость мраморных деталей С16а4	шт	4	259005,5	1 036 022	4,00	1 036 022		0	4,0000	1 036 022		0

	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 140 мм	м2	85,48	27827,73	2 378 714	85,48	2 378 714		0	85,4800	2 378 714		0
	Стоимость мраморных деталей С6а,С6а1	шт	176	104065,38	18 315 507	176,00	18 315 507		0	176,0000	18 315 507		0
	Стоимость мраморных деталей С6а2	шт	2	99440	198 880	2,00	198 880		0	2,0000	198 880		0
	Стоимость мраморных деталей С6а3	шт	2	90190,5	180 381	2,00	180 381		0	2,0000	180 381		0
	Стоимость мраморных деталей С6bRL	шт	8	134129	1 073 032	8,00	1 073 032		0	8,0000	1 073 032		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 300 мм	м2	69,1	18962,97	1 310 341	69,10	1 310 341		0	69,1000	1 310 341		0
	Стоимость мраморных деталей С15а,С15а1	шт	176	83253,4	14 652 598	176,00	14 652 598		0	176,0000	14 652 598		0
	Стоимость мраморных деталей С15а2	шт	2	74001,5	148 003	2,00	148 003		0	2,0000	148 003		0
	Стоимость мраморных деталей С15а3	шт	2	71688,5	143 377	2,00	143 377		0	2,0000	143 377		0
	Стоимость мраморных деталей С15bRL	шт	8	133275,13	1 066 201	8,00	1 066 201		0	8,0000	1 066 201		0
	ИТОГО:				**183 841 089**		**183 841 089**		**0**		**183 841 089**		**0**
	Колонны												
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными фасонными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	49,92	22463,76	1 121 391	49,92	1 121 391		0	49,9200	1 121 391		0
	Стоимость мраморных деталей В1а	шт	48	148004,92	7 104 236	48,00	7 104 236		0	48,0000	7 104 236		0
	Стоимость мраморных деталей В1аRL	шт	96	46251,7	4 440 163	96,00	4 440 163		0	96,0000	4 440 163		0
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	177,74	9483,86	1 685 661	177,74	1 685 661		0	177,7400	1 685 661		0
	Стоимость мраморных деталей В2а	шт	50	136441,56	6 822 078	50,00	6 822 078		0	50,0000	6 822 078		0
	Стоимость мраморных деталей В2b	шт	96	74001,13	7 104 108	96,00	7 104 108		0	96,0000	7 104 108		0
	Стоимость мраморных деталей В3а,В4а	шт	100	134128,62	13 412 862	100,00	13 412 862		0	100,0000	13 412 862		0
	Стоимость мраморных деталей В3b,В4b	шт	192	71688,19	13 764 132	192,00	13 764 132		0	192,0000	13 764 132		0

Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 250 мм	м2	70,52	22463,75	1 584 144	70,52	1 584 144		0	70,5200	1 584 144		0
Стоимость мраморных деталей B5a	шт	50	194254,12	9 712 706	50,00	9 712 706		0	50,0000	9 712 706		0
Стоимость мраморных деталей B5bRL	шт	92	71688,2	6 595 314	92,00	6 595 314		0	92,0000	6 595 314		0
Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	6,26	9483,87	59 369	6,26	59 369		0	6,2600	59 369		0
Стоимость мраморных деталей B6a	шт	50	16189,06	809 453	50,00	809 453		0	50,0000	809 453		0
Стоимость мраморных деталей B6bRL	шт	92	6936,83	638 188	92,00	638 188		0	92,0000	638 188		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	14,44	27827,7	401 832	14,44	401 832		0	14,4400	401 832		0
Стоимость мраморных деталей B7a	шт	50	37001,06	1 850 053	50,00	1 850 053		0	50,0000	1 850 053		0
Стоимость мраморных деталей B7bRL	шт	92	16189,07	1 489 394	92,00	1 489 394		0	92,0000	1 489 394		0
Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	69,96	18962,95	1 326 648	69,96	1 326 648		0	69,9600	1 326 648		0
Стоимость мраморных деталей A1	шт	44	39312	1 729 728	44,00	1 729 728		0	44,0000	1 729 728		0
Стоимость мраморных деталей A2	шт	132	85564,72	11 294 543	132,00	11 294 543		0	132,0000	11 294 543		0
Стоимость мраморных деталей A3	шт	44	43937,89	1 933 267	44,00	1 933 267		0	44,0000	1 933 267		0
Стоимость мраморных деталей A4	шт	44	27749,32	1 220 970	44,00	1 220 970		0	44,0000	1 220 970		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	8,8	40861,02	359 577	8,80	359 577		0	8,8000	359 577		0
Стоимость мраморных деталей A5	шт	44	46250,82	2 035 036	44,00	2 035 036		0	44,0000	2 035 036		0
Облицовка арок мраморными полированными плитами при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	37,4	40861,15	1 528 207	37,40	1 528 207		0	37,4000	1 528 207		0
Стоимость мраморных деталей A6	шт	44	92502,66	4 070 117	44,00	4 070 117		0	44,0000	4 070 117		0
Стоимость мраморных деталей A7	шт	44	74001,14	3 256 050	44,00	3 256 050		0	44,0000	3 256 050		0
Стоимость мраморных деталей A8	шт	22	60127,5	1 322 805	22,00	1 322 805		0	22,0000	1 322 805		0
Установка лесов	м2	1320,1452	479,45	632 944	1320,15	632 944		0	1 320,1452	632 944		0
ИТОГО:				**109 304 976**		**109 304 976**		**0**		**109 304 976**		**0**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	19280	39,95	770 236	19280,00	770 236		0	19 280,0	770 236		0

	Установка анкерных элементов	т	0,5146	615771,47	316 876	0,51	316 876		0	0,5146	316 876		0
	Монтаж опорных конструкций	т	12,05307	441286,49	5 318 857	12,05	5 318 857		0	12,0531	5 318 857		0
	Постановка строительных болтов	шт	792	113,32	89 749	792,00	89 749		0	792,0000	89 749		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	555,47624	196,31	109 046	555,48	109 046		0	555,4762	109 046		0
	ИТОГО:				**6 604 764**		**6 604 764**		**0**		**6 604 764**		**0**
	Арка				**130 683 172**		**130 683 172**		**0**		**130 683 172**		**0**
	Облицовка колонн арки на отм 0,000 до отм.+11,750												
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями	м2	7,76	22463,92	174 320	7,76	174 320		0	7,7600	174 320		0
	Стоимость мраморных деталей L	шт	8	224319,38	1 794 555	8,00	1 794 555		0	8,0000	1 794 555		0
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	59,31	9484,35	562 517	59,31	562 517		0	59,3100	562 517		0
	Стоимость мраморных деталей L1,L2l,L2r	шт	16	270568,63	4 329 098	16,00	4 329 098		0	16,0000	4 329 098		0
	Стоимость мраморных деталей L3	шт	8	207262,63	1 658 101	8,00	1 658 101		0	8,0000	1 658 101		0
	Стоимость мраморных деталей L4	шт	8	552122,5	4 416 980	8,00	4 416 980		0	8,0000	4 416 980		0
	Стоимость мраморных деталей L5l,L5r	шт	8	413947,5	3 311 580	8,00	3 311 580		0	8,0000	3 311 580		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 450 мм	м2	6,98	18962,75	132 360	6,98	132 360		0	6,9800	132 360		0
	Стоимость мраморных деталей L6l,L6r	шт	8	201771,13	1 614 169	8,00	1 614 169		0	8,0000	1 614 169		0
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 70 мм	м2	27,2	9484,15	257 969	27,20	257 969		0	27,2000	257 969		0
	Стоимость мраморных деталей L7l,L7r	шт	4	570046,75	2 280 187	4,00	2 280 187		0	4,0000	2 280 187		0
	Стоимость мраморных деталей L8l,L8r	шт	4	563107,75	2 252 431	4,00	2 252 431		0	4,0000	2 252 431		0
	Стоимость мраморных деталей L9l,L9r	шт	4	439386,5	1 757 546	4,00	1 757 546		0	4,0000	1 757 546		0
	Облицовка арок мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 10 шт на 1 м2	м2	42,26	40861,31	1 726 799	42,26	1 726 799		0	42,2600	1 726 799		0
	Стоимость мраморных деталей L10l,L10r	шт	4	452104,5	1 808 418	4,00	1 808 418		0	4,0000	1 808 418		0
	Стоимость мраморных деталей L11l,L11r	шт	4	654453,5	2 617 814	4,00	2 617 814		0	4,0000	2 617 814		0

	Стоимость мраморных деталей L12l,L12r	шт	4	763145,75	3 052 583	4,00	3 052 583		0	4,0000	3 052 583		0
	Стоимость мраморных деталей L13l,L13r	шт	4	370009	1 480 036	4,00	1 480 036		0	4,0000	1 480 036		0
	Стоимость мраморных деталей L14l,L14r	шт	4	203504	814 016	4,00	814 016		0	4,0000	814 016		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	10,98	22463,75	246 652	10,98	246 652		0	10,9800	246 652		0
	Стоимость мраморных деталей L15l,L15r	шт	4	126034,5	504 138	4,00	504 138		0	4,0000	504 138		0
	Стоимость мраморных деталей L16l,L16r,L18l,L18r	шт	8	122566	980 528	8,00	980 528		0	8,0000	980 528		0
	Стоимость мраморных деталей L17l,L17r	шт	4	92503,25	370 013	4,00	370 013		0	4,0000	370 013		0
	Стоимость мраморных деталей L19l,L19r	шт	4	171128,5	684 514	4,00	684 514		0	4,0000	684 514		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	1,66	22463,86	37 290	1,66	37 290		0	1,6600	37 290		0
	Стоимость мраморных деталей L20	шт	2	191944	383 888	2,00	383 888		0	2,0000	383 888		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	7,7	22463,77	172 971	7,70	172 971		0	7,7000	172 971		0
	Стоимость мраморных деталей L21lr	шт	8	222583,88	1 780 671	8,00	1 780 671		0	8,0000	1 780 671		0
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	77,36	9484,35	733 709	77,36	733 709		0	77,3600	733 709		0
	Стоимость мраморных деталей L22	шт	8	268257,88	2 146 063	8,00	2 146 063		0	8,0000	2 146 063		0
	Стоимость мраморных деталей L23l,L23r	шт	8	556171	4 449 368	8,00	4 449 368		0	8,0000	4 449 368		0
	Стоимость мраморных деталей L24	шт	8	428113,5	3 424 908	8,00	3 424 908		0	8,0000	3 424 908		0
	Стоимость мраморных деталей L25	шт	8	545475,75	4 363 806	8,00	4 363 806		0	8,0000	4 363 806		0
	Стоимость мраморных деталей L26l,L26r	шт	8	409323,63	3 274 589	8,00	3 274 589		0	8,0000	3 274 589		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 370 мм	м2	6,92	18962,57	131 221	6,92	131 221		0	6,9200	131 221		0

	Стоимость мраморных деталей L27I,L27г	шт	8	200035,63	1 600 285	8,00	1 600 285		0	8,0000	1 600 285		0
	Облицовка колонн мраморными полированными плитами т. 70 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	26,92	9484,18	255 314	26,92	255 314		0	26,9200	255 314		0
	Стоимость мраморных деталей L28I,L28г	шт	4	564265,75	2 257 063	4,00	2 257 063		0	4,0000	2 257 063		0
	Стоимость мраморных деталей L29I,L29г	шт	4	556171	2 224 684	4,00	2 224 684		0	4,0000	2 224 684		0
	Стоимость мраморных деталей L30I,L30г	шт	4	435918	1 743 672	4,00	1 743 672		0	4,0000	1 743 672		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 250 мм	м2	18	22463,83	404 349	18,00	404 349		0	18,0000	404 349		0
	Стоимость мраморных деталей L31	шт	4	1040651,3	4 162 605	4,00	4 162 605		0	4,0000	4 162 605		0
	Облицовка арок мраморными полированными плитами т.105мм	м2	27,06	40861,16	1 105 703	27,06	1 105 703		0	27,0600	1 105 703		0
	Стоимость мраморных деталей L32	шт	56	104066,29	5 827 712	56,00	5 827 712		0	56,0000	5 827 712		0
	Стоимость мраморных деталей L33	шт	4	107534,75	430 139	4,00	430 139		0	4,0000	430 139		0
	Установка лесов	м2	390,3348	479,45	187 146	390,33	187 146		0	390,3348	187 146		0
	ИТОГО:				**79 924 480**		**79 924 480**		**0**		**79 924 480**		**0**
	Орнамент арки на отм 11,750 до отм.+13,610												
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 50 мм	м2	17,74	27827,79	493 665	17,74	493 665		0	17,7400	493 665		0
	Стоимость мраморных деталей C2a	шт	40	41625,55	1 665 022	40,00	1 665 022		0	40,0000	1 665 022		0
	Стоимость мраморных деталей C2RL,C11RL	шт	16	50875,44	814 007	16,00	814 007		0	16,0000	814 007		0
	Стоимость мраморных деталей C11a	шт	38	42720,63	1 623 384	38,00	1 623 384		0	38,0000	1 623 384		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т. 50 мм при расходе до 3 шт на 1 м2	м2	14,29	9528,9	136 168	14,29	136 168		0	14,2900	136 168		0
	Стоимость мраморных деталей C7a1,C7bRL	шт	44	74001,3	3 256 057	44,00	3 256 057		0	44,0000	3 256 057		0
	Стоимость мраморных деталей C8a	шт	42	1155,36	48 525	42,00	48 525		0	42,0000	48 525		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 60 мм	м2	16,68	27827,52	464 163	16,68	464 163		0	16,6800	464 163		0
	Стоимость мраморных деталей C5bRL	шт	8	71110,63	568 885	8,00	568 885		0	8,0000	568 885		0

	Стоимость мраморных деталей С5а1	шт	40	47871,05	1 914 842	40,00	1 914 842		0	40,0000	1 914 842		0
	Стоимость мраморных деталей С14bRL	шт	8	39312,63	314 501	8,00	314 501		0	8,0000	314 501		0
	Стоимость мраморных деталей С14а	шт	38	27872,58	1 059 158	38,00	1 059 158		0	38,0000	1 059 158		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.75 мм при расходе до 2 шт на м2	м2	24	7621,08	182 906	24,00	182 906		0	24,0000	182 906		0
	Стоимость мраморных деталей С10bRL	шт	8	138752,75	1 110 022	8,00	1 110 022		0	8,0000	1 110 022		0
	Стоимость мраморных деталей С10а	шт	16	277507,88	4 440 126	16,00	4 440 126		0	16,0000	4 440 126		0
	Облицовка поверхностей линейными мраморными полированными плитами при ширине большей стороны до 100 мм	м2	25,21	27827,77	701 538	25,21	701 538		0	25,2100	701 538		0
	Стоимость мраморных деталей С3а1	шт	42	18499,74	776 989	42,00	776 989		0	42,0000	776 989		0
	Стоимость мраморных деталей С3bR,С3bL	шт	8	23125,75	185 006	8,00	185 006		0	8,0000	185 006		0
	Стоимость мраморных деталей С4а1	шт	40	36827,83	1 473 113	40,00	1 473 113		0	40,0000	1 473 113		0
	Стоимость мраморных деталей С4bR,С4bL	шт	8	52033,25	416 266	8,00	416 266		0	8,0000	416 266		0
	Стоимость мраморных деталей С9а1	шт	38	33166,84	1 260 340	38,00	1 260 340		0	38,0000	1 260 340		0
	Стоимость мраморных деталей С9bR,С9bL	шт	8	42783,38	342 267	8,00	342 267		0	8,0000	342 267		0
	Стоимость мраморных деталей С13а	шт	38	27872,58	1 059 158	38,00	1 059 158		0	38,0000	1 059 158		0
	Стоимость мраморных деталей С9bR,С9bL	шт	8	39312,5	314 500	8,00	314 500		0	8,0000	314 500		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 130 мм	м2	54,36	27827,67	1 512 712	54,36	1 512 712		0	54,3600	1 512 712		0
	Стоимость мраморных деталей С16а	шт	14	679892,43	9 518 494	14,00	9 518 494		0	14,0000	9 518 494		0
	Стоимость мраморных деталей С16а1	шт	4	763145,75	3 052 583	4,00	3 052 583		0	4,0000	3 052 583		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 140 мм	м2	24,3	27827,65	676 212	24,30	676 212		0	24,3000	676 212		0
	Стоимость мраморных деталей С6а1	шт	40	105799,35	4 231 974	40,00	4 231 974		0	40,0000	4 231 974		0
	Стоимость мраморных деталей С6bR,С6bL	шт	8	173441,63	1 387 533	8,00	1 387 533		0	8,0000	1 387 533		0

	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 300 мм	м2	19,04	18962,92	361 054	19,04	361 054		0	19,0400	361 054		0
	Стоимость мраморных деталей С15а	шт	38	83251,16	3 163 544	38,00	3 163 544		0	38,0000	3 163 544		0
	Стоимость мраморных деталей С156bR,С15bL	шт	8	154941,75	1 239 534	8,00	1 239 534		0	8,0000	1 239 534		0
	ИТОГО:				**49 764 248**		**49 764 248**		**0**		**49 764 248**		**0**
	Крепление деталей облицовки для элемента АРКА												
	Сверление отверстий	шт	3440	39,95	137 428	3440,00	137 428		0	3 440,0000	137 428		0
	Установка анкерных элементов	т	0,22882	615772,22	140 901	0,23	140 901		0	0,2288	140 901		0
	Монтаж опорных конструкций	т	1,33647	441285,63	589 765	1,34	589 765		0	1,3365	589 765		0
	Постановка строительных болтов	шт	240	131,65	31 596	240,00	31 596		0	240,0000	31 596		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	482,7	196,3	94 754	482,70	94 754		0	482,7000	94 754		0
	ИТОГО:				**994 444**		**994 444**		**0**		**994 444**		**0**
	Каскадный фонтан (поз.6)				**47 335 257**		**47 335 257**		**0**		**47 335 257**		**0**
	Постамент центральный												
	Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457	2,00	3 457		0	2,0000	3 457		0
	Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972	1,00	68 972		0	1,0000	68 972		0
	Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821	1,00	247 821		0	1,0000	247 821		0
	Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763	0,75	11 763		0	0,7500	11 763		0
	Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749	1,00	356 749		0	1,0000	356 749		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220	2,20	61 220		0	2,2000	61 220		0
	Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342	4,00	384 342		0	4,0000	384 342		0
	Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,75	662 134	8,00	662 134		0	8,0000	662 134		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22464,34	54 184	2,41	54 184		0	2,4120	54 184		0
	Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780	4,00	414 780		0	4,0000	414 780		0
	Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,5	829 564	8,00	829 564		0	8,0000	829 564		0

	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150	5,25	146 150		0	5,2520	146 150		0
	Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,5	1 038 844	8,00	1 038 844		0	8,0000	1 038 844		0
	Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252	4,00	679 252		0	4,0000	679 252		0
	Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860	8,00	334 860		0	8,0000	334 860		0
	Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219	4,00	445 219		0	4,0000	445 219		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,25	114 837	15,07	114 837		0	15,0680	114 837		0
	Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244	4,00	386 244		0	4,0000	386 244		0
	Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,5	1 255 756	8,00	1 255 756		0	8,0000	1 255 756		0
	Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878	4,00	2 054 878		0	4,0000	2 054 878		0
	Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433806,75	3 470 454	8,00	3 470 454		0	8,0000	3 470 454		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,38	141 606	11,81	141 606		0	11,8080	141 606		0
	Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,25	1 990 178	8,00	1 990 178		0	8,0000	1 990 178		0
	Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453308,75	3 626 470	8,00	3 626 470		0	8,0000	3 626 470		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,31	899 165	81,79	899 165		0	81,7920	899 165		0
	Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005	8,00	1 052 005		0	8,0000	1 052 005		0
	Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720	8,00	1 173 720		0	8,0000	1 173 720		0
	Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	56	21603,91	1 209 819	56,00	1 209 819		0	56,0000	1 209 819		0
	Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	56	83408,93	4 670 900	56,00	4 670 900		0	56,0000	4 670 900		0

	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм	м2	9,134	46868,51	428 097	9,13	428 097		0	9,1340	428 097		0
	Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	22	67064,55	1 475 420	22,00	1 475 420		0	22,0000	1 475 420		0
	Стоимость гранитных деталей дет.15	шт	4	60113,75	240 455	4,00	240 455		0	4,0000	240 455		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм	м2	49,676	29428,54	1 461 892	49,68	1 461 892		0	49,6760	1 461 892		0
	Стоимость гранитных деталей дет.17	шт	28	131876,29	3 692 536	28,00	3 692 536		0	28,0000	3 692 536		0
	Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	56	100704,59	5 639 457	56,00	5 639 457		0	56,0000	5 639 457		0
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	16,528	11992,38	198 210	16,53	198 210		0	16,5280	198 210		0
	Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1	шт	8	388111,88	3 104 895	8,00	3 104 895		0	8,0000	3 104 895		0
	ИТОГО:				**44 026 305**		**44 026 305**		**0**		**44 026 305**		**0**
	Постамент боковой												
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор	шт	8	1728,5	13 828	8,00	13 828		0	8,0000	13 828		0
	Стоимость мраморных деталей дет.21	шт	4	12843,75	51 375	4,00	51 375		0	4,0000	51 375		0
	Стоимость мраморных деталей дет.22	шт	4	46140,5	184 562	4,00	184 562		0	4,0000	184 562		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,532	27827,41	70 459	2,53	70 459		0	2,5320	70 459		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.23	шт	4	79912,5	319 650	4,00	319 650		0	4,0000	319 650		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.24	шт	4	58030,5	232 122	4,00	232 122		0	4,0000	232 122		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.25	шт	4	163152,75	652 611	4,00	652 611		0	4,0000	652 611		0

	Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	2,96	9185,81	27 190	2,96	27 190		0	2,9600	27 190		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.26	шт	16	87998,13	1 407 970	16,00	1 407 970		0	16,0000	1 407 970		0
	ИТОГО:				**2 959 767**		**2 959 767**		**0**		**2 959 767**		**0**
	Крепление деталей облицовки												
	Сверление отверстий	шт	2224	39,95	88 849	2224,00	88 849		0	2 224,0000	88 849		0
	Установка анкерных элементов	т	0,11857	615771,27	73 012	0,12	73 012		0	0,1186	73 012		0
	Монтаж опорных конструкций	т	0,4141	441287,13	182 737	0,41	182 737		0	0,4141	182 737		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	23,4	196,03	4 587	23,40	4 587		0	23,4000	4 587		0
	ИТОГО:				**349 185**		**349 185**		**0**		**349 185**		**0**
	Каскадный фонтан (поз.7)				**178 748 406**		**178 748 406**		**178 748 406**		**0**		**0**
	Постамент центральный												
	Установка декоративных элементов	шт	2	1728,5	3 457	2,00	3 457	2	3 457	0,0000	0		0
	Декоративный элемент 1 - шар	шт	1	68972	68 972	1,00	68 972	1	68 972	0,0000	0		0
	Декоративный элемент 2 - основание под шар	шт	1	247821	247 821	1,00	247 821	1	247 821	0,0000	0		0
	Облицовка мраморными полированными плитами т. 40-60 мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,75	15684	11 763	0,75	11 763	0,75	11 763	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи 3	шт	1	356749	356 749	1,00	356 749	1	356 749	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,2	27827,27	61 220	2,20	61 220	2,2	61 220	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.5	шт	4	96085,5	384 342	4,00	384 342	4	384 342	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.5/1	шт	8	82766,25	662 130	8,00	662 130	8	662 130	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	2,412	22463,93	54 183	2,41	54 183	2,412	54 183	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.6	шт	4	103695	414 780	4,00	414 780	4	414 780	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.6/1	шт	8	103695,63	829 565	8,00	829 565	8	829 565	0,0000	0		0

	Облицовка поверхности линейными мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	5,252	27827,49	146 150	5,25	146 150	5,252	146 150	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.9, 9/1	шт	8	129855,63	1 038 845	8,00	1 038 845	8	1 038 845	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталейдет. 9/2	шт	4	169813	679 252	4,00	679 252	4	679 252	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.10, 10/1	шт	8	41857,5	334 860	8,00	334 860	8	334 860	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.10/2	шт	4	111304,75	445 219	4,00	445 219	4	445 219	0,0000	0		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70 мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,068	7621,18	114 836	15,07	114 836	15,068	114 836	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет 4 орнамент	шт	4	96561	386 244	4,00	386 244	4	386 244	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей 7,7/1	шт	8	156969,63	1 255 757	8,00	1 255 757	8	1 255 757	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.8 орнамент	шт	4	513719,5	2 054 878	4,00	2 054 878	4	2 054 878	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей 11, 11/1	шт	8	433807,25	3 470 458	8,00	3 470 458	8	3 470 458	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.165мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	11,808	11992,55	141 608	11,81	141 608	11,808	141 608	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.12, 12/1	шт	8	248772,5	1 990 180	8,00	1 990 180	8	1 990 180	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.12/2	шт	8	453309	3 626 472	8,00	3 626 472	8	3 626 472	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	81,792	10993,28	899 162	81,79	899 162	81,792	899 162	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.13, 13/1	шт	8	131500,63	1 052 005	8,00	1 052 005	8	1 052 005	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.13/2	шт	8	146715	1 173 720	8,00	1 173 720	8	1 173 720	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	56	21603,95	1 209 821	56,00	1 209 821	56	1 209 821	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	56	83408,98	4 670 903	56,00	4 670 903	56	4 670 903	0,0000	0		0

	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны камня до 100 мм	м2	9,134	46868,51	428 097	9,13	428 097	9,134	428 097	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	22	67064,45	1 475 418	22,00	1 475 418	22	1 475 418	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.15	шт	4	60113,75	240 455	4,00	240 455	4	240 455	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными фасадными камнями при ширине большей стороны камня до 450 мм	м2	49,676	29428,54	1 461 892	49,68	1 461 892	49,676	1 461 892	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.17	шт	28	131876,29	3 692 536	28,00	3 692 536	28	3 692 536	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	56	100704,63	5 639 459	56,00	5 639 459	56	5 639 459	0,0000	0		0
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	16,528	11992,44	198 211	16,53	198 211	16,528	198 211	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.18,18/1	шт	8	388112,13	3 104 897	8,00	3 104 897	8	3 104 897	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**44 026 317**		**44 026 317**		**44 026 317**		**0**		**0**
	Постамент боковой												
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар., белый мрамор	шт	8	1728,25	13 826	8,00	13 826	8	13 826	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.21	шт	4	12843,25	51 373	4,00	51 373	4	51 373	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.22	шт	4	46140,5	184 562	4,00	184 562	4	184 562	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	2,532	27827,41	70 459	2,53	70 459	2,532	70 459	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.23	шт	4	79912,25	319 649	4,00	319 649	4	319 649	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.24	шт	4	58030,5	232 122	4,00	232 122	4	232 122	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.25	шт	4	163152,5	652 610	4,00	652 610	4	652 610	0,0000	0		0

	Облицовка поверхности мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	2,96	9185,81	27 190	2,96	27 190	2,96	27 190	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.26	шт	16	87998	1 407 968	16,00	1 407 968	16	1 407 968	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**2 959 759**		**2 959 759**		**2 959 759**		**0**		**0**
	Крепление деталей облицовки												
	Сверление отверстий	шт	2224	39,95	88 849	2224,00	88 849	2224	88 849	0,0000	0		0
	Установка анкерных элементов	т	0,11857	615771,27	73 012	0,12	73 012	0,11857	73 012	0,0000	0		0
	Монтаж опорных конструкций	т	0,4141	441287,13	182 737	0,41	182 737	0,4141	182 737	0,0000	0		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	23,4	196,03	4 587	23,40	4 587	23,4	4 587	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**349 185**		**349 185**		**349 185**		**0**		**0**
	Ступени и накрывочные элементы каскадных фонтанов (поз.6,7												
	Установка цельных гранитных ступеней т. 120 мм	м2	603,588	7109,76	4 291 366	603,59	4 291 366	603,588	4 291 366	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.1	шт	64	137135,75	8 776 688	64,00	8 776 688	64	8 776 688	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.2	шт	64	133377,34	8 536 150	64,00	8 536 150	64	8 536 150	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.3	шт	64	129621,23	8 295 759	64,00	8 295 759	64	8 295 759	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.4	шт	64	127742,03	8 175 490	64,00	8 175 490	64	8 175 490	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.5	шт	64	123985,94	7 935 100	64,00	7 935 100	64	7 935 100	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.6	шт	64	120227,52	7 694 561	64,00	7 694 561	64	7 694 561	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.7	шт	64	118350,59	7 574 438	64,00	7 574 438	64	7 574 438	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.8	шт	64	114592,2	7 333 901	64,00	7 333 901	64	7 333 901	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.9	шт	64	110836,13	7 093 512	64,00	7 093 512	64	7 093 512	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.10	шт	64	108956,91	6 973 242	64,00	6 973 242	64	6 973 242	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.11	шт	64	105200,81	6 732 852	64,00	6 732 852	64	6 732 852	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.12	шт	64	101442,42	6 492 315	64,00	6 492 315	64	6 492 315	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент А дет.13	шт	64	195182,38	12 491 672	64,00	12 491 672	64	12 491 672	0,0000	0		0

	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.14	шт	4	99563,25	398 253	4,00	398 253	4	398 253	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.15	шт	4	97122,25	388 489	4,00	388 489	4	388 489	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.16	шт	4	94867,5	379 470	4,00	379 470	4	379 470	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.17	шт	4	92612,5	370 450	4,00	370 450	4	370 450	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.18	шт	4	90547,5	362 190	4,00	362 190	4	362 190	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.19	шт	4	88292,5	353 170	4,00	353 170	4	353 170	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.20	шт	4	86037,5	344 150	4,00	344 150	4	344 150	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.21	шт	4	83784,75	335 139	4,00	335 139	4	335 139	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.22	шт	4	81529,5	326 118	4,00	326 118	4	326 118	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.23	шт	4	79274,75	317 099	4,00	317 099	4	317 099	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.24	шт	4	77022	308 088	4,00	308 088	4	308 088	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.25	шт	4	74767	299 068	4,00	299 068	4	299 068	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.26	шт	4	137746	550 984	4,00	550 984	4	550 984	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.27	шт	4	53726,75	214 907	4,00	214 907	4	214 907	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.28	шт	4	57953,75	231 815	4,00	231 815	4	231 815	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.29	шт	4	62162,5	248 650	4,00	248 650	4	248 650	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.30	шт	4	66408	265 632	4,00	265 632	4	265 632	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.31	шт	4	70635,25	282 541	4,00	282 541	4	282 541	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.32	шт	4	74880,5	299 522	4,00	299 522	4	299 522	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.33	шт	4	79068,25	316 273	4,00	316 273	4	316 273	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.34	шт	4	83332,5	333 330	4,00	333 330	4	333 330	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.35	шт	4	87540,75	350 163	4,00	350 163	4	350 163	0,0000	0		0

	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.36	шт	4	91786,25	367 145	4,00	367 145	4	367 145	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.37	шт	4	96013,75	384 055	4,00	384 055	4	384 055	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.38	шт	4	100127,25	400 509	4,00	400 509	4	400 509	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей сегмент В дет.39	шт	4	213837,75	855 351	4,00	855 351	4	855 351	0,0000	0		0
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	68,72	11992,35	824 114	68,72	824 114	68,72	824 114	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.1/1	шт	4	150285,5	601 142	4,00	601 142	4	601 142	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.2/2	шт	84	146527,17	12 308 282	84,00	12 308 282	84	12 308 282	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**131 413 145**		**131 413 145**		**131 413 145**		**0**		**0**
	Боковой фонтан 1				**125 518 724**		**125 518 724**		**109 731 262**		**15 787 462**		**0**
	Ступени, парапет, пандус, покрытие площадки												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм	м2	68,1	7111,51	484 294	68,10	484 294	68,1	484 294	0,0000	0		0
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	шт	42	153955,43	6 466 128	42,00	6 466 128	42	6 466 128	0,0000	0		0
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2	шт	32	109968,81	3 519 002	32,00	3 519 002	32	3 519 002	0,0000	0		0
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	184	11992,17	2 206 559	184,00	2 206 559	184	2 206 559	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	369	73311,35	27 051 888	369,00	27 051 888	369	27 051 888	0,0000	0		0
	Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус)	м2	769,04	1463,43	1 125 436	769,04	1 125 436	769,04	1 125 436	0,0000	0		0
	Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	769,04	17866,5	13 740 053	769,04	13 740 053	769,04	13 740 053	0,0000	0		0
	Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса)	м2	168	1463,02	245 787	168,00	245 787	168	245 787	0,0000	0		0
	Гранитная плитка 600x600x40	м2	168	6621,18	1 112 358	168,00	1 112 358	168	1 112 358	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**55 951 505**		**55 951 505**		**55 951 505**		**0**		**0**
	Детали фонтана												

	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар.	шт	2	1728	3 456	2,00	3 456	2	3 456	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.1	шт	1	231128	231 128	1,00	231 128	1	231 128	0,0000	0		0
	Стоимость мраморных деталей дет.2	шт	1	636444	636 444	1,00	636 444	1	636 444	0,0000	0		0
	Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,696	11994,25	8 348	0,70	8 348	0,696	8 348	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.3	шт	4	291430,5	1 165 722	4,00	1 165 722	4	1 165 722	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	5,068	22463,3	113 844	5,07	113 844	5,068	113 844	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной деталеи дет.5	шт	4	401971,75	1 607 887	4,00	1 607 887	4	1 607 887	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной детали дет.5/1	шт	8	284730,13	2 277 841	8,00	2 277 841	8	2 277 841	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной детали дет.6	шт	4	279705	1 118 820	4,00	1 118 820	4	1 118 820	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной детали дет.6/1	шт	8	435468	3 483 744	8,00	3 483 744	8	3 483 744	0,0000	0		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2	м2	0,408	17350,49	7 079	0,41	7 079	0,408	7 079	0,0000	0		0
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,5	7620,97	118 125	15,50	118 125	15,5	118 125	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент)	шт	4	170838,5	683 354	4,00	683 354	4	683 354	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной детали дет.7	шт	4	5024647	20 098 588	4,00	20 098 588	4	20 098 588	0,0000	0		0
	Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент)	шт	4	1465522,3	5 862 089	4,00	5 862 089	4	5 862 089	0,0000	0		0
	Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,04	10993,22	165 338	15,04	165 338	15,04	165 338	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.7/1	шт	32	377928,78	12 093 721	32,00	12 093 721	32	12 093 721	0,0000	0		0
	Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	3,82	46867,8	179 035	3,82	179 035	3,82	179 035	0,0000	0		0
	Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	44	89208,95	3 925 194	44,00	3 925 194	44	3 925 194	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**53 779 757**		**53 779 757**		**53 779 757**		**0**		**0**

	Тумбы 8 шт												
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар	шт	16	1728,13	27 650	16,00	27 650		0	16,0000	27 650		0
	Стоимость гранитных деталей дет.1 шар	шт	8	20235	161 880	8,00	161 880		0	8,0000	161 880		0
	Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар)	шт	8	58061,88	464 495	8,00	464 495		0	8,0000	464 495		0
	Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	1,344	15683,78	21 079	1,34	21 079		0	1,3440	21 079		0
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	8	24633,75	197 070	8,00	197 070		0	8,0000	197 070		0
	Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	92,06	10407,53	958 117	92,06	958 117		0	92,0600	958 117		0
	Стоимость гранитных деталей дет.4	шт	4	83574,5	334 298	4,00	334 298		0	4,0000	334 298		0
	Стоимость гранитных деталей дет.5	шт	24	231546,67	5 557 120	24,00	5 557 120		0	24,0000	5 557 120		0
	Стоимость гранитных деталей дет.6	шт	12	412989,08	4 955 869	12,00	4 955 869		0	12,0000	4 955 869		0
	Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	4	334302,75	1 337 211	4,00	1 337 211		0	4,0000	1 337 211		0
	Стоимость гранитных деталей дет.8	шт	8	164219	1 313 752	8,00	1 313 752		0	8,0000	1 313 752		0
	ИТОГО:				**15 328 541**		**15 328 541**		**0**		**15 328 541**		**0**
	Крепление деталей облицовки												
	Сверление отверстий	шт	2572	39,95	102 751	2572,00	102 751		0	2 572,0	102 751		0
	Установка анкерных элементов	т	0,1564	615773,66	96 307	0,16	96 307		0	0,1564	96 307		0
	Монтаж опорных конструкций	т	0,57457	441286,53	253 550	0,57	253 550		0	0,5746	253 550		0
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	32,2	196,06	6 313	32,20	6 313		0	32,2000	6 313		0
	ИТОГО:				**458 921**		**458 921**		**0**		**458 921**		**0**
	Боковой фонтан 2				**125 518 724**		**125 518 724**		**17 828 698**		**107 690 026**		**100 544 026**
	Ступени, парапет, пандус, покрытие												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 150 мм	м2	68,1	7111,51	484 294	68,10	484 294		0	68,1000	484 294	18,89	134 338
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	шт	42	153955,43	6 466 128	42,00	6 466 128		0	42,0000	6 466 128	10	1 539 554
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.2	шт	32	109968,81	3 519 002	32,00	3 519 002		0	32,0000	3 519 002	15	1 649 532
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	184	11992,17	2 206 559	184,00	2 206 559	133,8427	1 605 064	50,1573	601 495	50,1573	601 495
	Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	369	73311,35	27 051 888	369,00	27 051 888		0	369,0000	27 051 888	369	27 051 888

22. 11.11.

	Устройство покрытий из гранитной плитки (сверху тумбы, покрытие площадки и пандус)	м2	769,04	1463,43	1 125 436	769,04	1 125 436	769,04	1 125 436	0,0000	0		0
	Гранитная напольная плитка 400х400х40	м2	769,04	17866,5	13 740 053	769,04	13 740 053	769,04	13 740 053	0,0000	0		0
	Устройство покрытий из гранитной плитки (дно фонтана и боковые поверхности пандуса)	м2	168	1463,02	245 787	168,00	245 787	168	245 787	0,0000	0		0
	Гранитная плитка 600х600х40	м2	168	6621,18	1 112 358	168,00	1 112 358	168	1 112 358	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**55 951 505**		**55 951 505**		**17 828 698**		**38 122 807**		**30 976 807**
	Детали фонтана												
	Установка декоративных элементов, шар и основание под шар.	шт	2	1728	3 456	2,00	3 456		0	2,0000	3 456	2	3 456
	Стоимость мраморных деталей дет.1	шт	1	231128	231 128	1,00	231 128		0	1,0000	231 128	1	231 128
	Стоимость мраморных деталей дет.2	шт	1	636444	636 444	1,00	636 444		0	1,0000	636 444	1	636 444
	Облицовка мраморными полированными плитами т.40-60мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	0,696	11994,25	8 348	0,70	8 348		0	0,6960	8 348	0,696	8 348
	Стоимость мраморной деталеи дет.3	шт	4	291430,5	1 165 722	4,00	1 165 722		0	4,0000	1 165 722	4	1 165 722
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 250 мм	м2	5,068	22463,3	113 844	5,07	113 844		0	5,0680	113 844	5,068	113 844
	Стоимость мраморной деталеи дет.5	шт	4	401971,75	1 607 887	4,00	1 607 887		0	4,0000	1 607 887	4	1 607 887
	Стоимость мраморной детали дет.5/1	шт	8	284730,13	2 277 841	8,00	2 277 841		0	8,0000	2 277 841	8	2 277 841
	Стоимость мраморной детали дет.6	шт	4	279705	1 118 820	4,00	1 118 820		0	4,0000	1 118 820	4	1 118 820
	Стоимость мраморной детали дет.6/1	шт	8	435468	3 483 744	8,00	3 483 744		0	8,0000	3 483 744	8	3 483 744
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 12 шт на 1 м2	м2	0,408	17350,49	7 079	0,41	7 079		0	0,4080	7 079	0,408	7 079
	Облицовка стен мраморными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,5	7620,97	118 125	15,50	118 125		0	15,5000	118 125	15,5	118 125
	Стоимость мраморной детали дет.4 (орнамент)	шт	4	170838,5	683 354	4,00	683 354		0	4,0000	683 354	4	683 354
	Стоимость мраморной детали дет.7	шт	4	5024647	20 098 588	4,00	20 098 588		0	4,0000	20 098 588	4	20 098 588
	Стоимость мраморной детали дет.8 (орнамент)	шт	4	1465522,3	5 862 089	4,00	5 862 089		0	4,0000	5 862 089	4	5 862 089

22 И.И.

Облицовка стен гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	15,04	10993,22	165 338	15,04	165 338		0	15,0400	165 338	15,04	165 338
Стоимость гранитных деталей дет.7/1	шт	32	377928,78	12 093 721	32,00	12 093 721		0	32,0000	12 093 721	32	12 093 721
Облицовка поверхности гранитными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	3,82	46867,8	179 035	3,82	179 035		0	3,8200	179 035	3,82	179 035
Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	44	89208,95	3 925 194	44,00	3 925 194		0	44,0000	3 925 194	44	3 925 194
ИТОГО:				**53 779 757**		**53 779 757**		**0**		**53 779 757**		**53 779 757**
Тумбы 8 шт												
Установка декоративных элементов, шар и основание под шар	шт	16	1728,13	27 650	16,00	27 650		0	16,0000	27 650	16	27 650
Стоимость гранитных деталей дет.1 шар	шт	8	20235	161 880	8,00	161 880		0	8,0000	161 880	8	161 880
Стоимость гранитных деталей дет. 2 (основание под шар)	шт	8	58061,88	464 495	8,00	464 495		0	8,0000	464 495	8	464 495
Облицовка гранитными полированными плитами т.70мм при расходе до 6 шт на 1 м2	м2	1,344	15683,78	21 079	1,34	21 079		0	1,3440	21 079	1,344	21 079
Стоимость гранитных деталей дет.3	шт	8	24633,75	197 070	8,00	197 070		0	8,0000	197 070	8	197 070
Облицовка стен гранитными полированными плитами т.40мм при расходе до 2 шт на 1 м2	м2	92,06	10407,53	958 117	92,06	958 117		0	92,0600	958 117	92,06	958 117
Стоимость гранитных деталей дет.4	шт	4	83574,5	334 298	4,00	334 298		0	4,0000	334 298	4	334 298
Стоимость гранитных деталей дет.5	шт	24	231546,67	5 557 120	24,00	5 557 120		0	24,0000	5 557 120	24	5 557 120
Стоимость гранитных деталей дет.6	шт	12	412989,08	4 955 869	12,00	4 955 869		0	12,0000	4 955 869	12	4 955 869
Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	4	334302,75	1 337 211	4,00	1 337 211		0	4,0000	1 337 211	4	1 337 211
Стоимость гранитных деталей дет.8	шт	8	164219	1 313 752	8,00	1 313 752		0	8,0000	1 313 752	8	1 313 752
ИТОГО:				**15 328 541**		**15 328 541**		**0**		**15 328 541**		**15 328 541**
Крепление деталей облицовки												
Сверление отверстий	шт	2572	39,95	102 751	2572,00	102 751		0	2 572,0000	102 751	2572	102 751
Установка анкерных элементов	т	0,1564	615773,66	96 307	0,16	96 307		0	0,1564	96 307	0,1564	96 307
Монтаж опорных конструкций	т	0,57457	441286,53	253 550	0,57	253 550		0	0,5746	253 550	0,57457	253 550
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	32,2	196,06	6 313	32,20	6 313		0	32,2000	6 313	32,2	6 313
ИТОГО:				**458 921**		**458 921**		**0**		**458 921**		**458 921**
Шпиль постамента				**27 136 267**		**27 136 267**		**0**		**27 136 267**		**27 136 267**
Шпиль (6 элементов)												

Ad. 11.11.

	Установка элементов шпиля	шт	12	2899,92	34 799	12,00	34 799		0	12,0000	34 799	12	34 799
	Архитектурный элемент "Шпиль"	шт	12	143622,5	1 723 470	12,00	1 723 470		0	12,0000	1 723 470	12	1 723 470
	ИТОГО:				**1 758 269**		**1 758 269**		**0**		**1 758 269**		**1 758 269**
	Постамент под шпиль (6 элементов)												
	Облицовка стен полированными плитами из мрамора т.50мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	53,16	8382,54	445 616	53,16	445 616		0	53,1600	445 616	53,16	445 616
	Стоимость мраморной детали 1	шт	120	57192,88	6 863 146	120,00	6 863 146		0	120,0000	6 863 146	120	6 863 146
	Стоимость мраморной детали 2	шт	12	45247,17	542 966	12,00	542 966		0	12,0000	542 966	12	542 966
	Стоимость мраморной детали 3	шт	12	63348,17	760 178	12,00	760 178		0	12,0000	760 178	12	760 178
	Стоимость мраморной детали 9	шт	12	121264,58	1 455 175	12,00	1 455 175		0	12,0000	1 455 175	12	1 455 175
	Облицовка поверхности мраморными полированными плитами	м2	47,64	27827,79	1 325 716	47,64	1 325 716		0	47,6400	1 325 716	47,64	1 325 716
	Стоимость мраморной детали 4	шт	12	149318,08	1 791 817	12,00	1 791 817		0	12,0000	1 791 817	12	1 791 817
	Стоимость мраморной детали 5	шт	12	132124,58	1 585 495	12,00	1 585 495		0	12,0000	1 585 495	12	1 585 495
	Стоимость мраморной детали 6	шт	12	113121,33	1 357 456	12,00	1 357 456		0	12,0000	1 357 456	12	1 357 456
	Стоимость мраморной детали 10	шт	36	107690,19	3 876 847	36,00	3 876 847		0	36,0000	3 876 847	36	3 876 847
	Облицовка поверхности мраморными полированными камнями при ширине большей стороны до 150 мм	м2	9,18	27827,89	255 460	9,18	255 460		0	9,1800	255 460	9,18	255 460
	Стоимость мраморной детали 7	шт	12	25339,17	304 070	12,00	304 070		0	12,0000	304 070	12	304 070
	Стоимость мраморной детали 8	шт	36	31672,81	1 140 221	36,00	1 140 221		0	36,0000	1 140 221	36	1 140 221
	Стоимость мраморной детали 11	шт	12	18098,42	217 181	12,00	217 181		0	12,0000	217 181	12	217 181
	Установка фигурных деталей	шт	12	2899,92	34 799	12,00	34 799		0	12,0000	34 799	12	34 799
	Стоимость мраморной детали 12	шт	6	123074,17	738 445	6,00	738 445		0	6,0000	738 445	6	738 445
	Стоимость мраморной детали 13	шт	6	320358,5	1 922 151	6,00	1 922 151		0	6,0000	1 922 151	6	1 922 151
	ИТОГО:				**24 616 739**		**24 616 739**		**0**		**24 616 739**		**24 616 739**
	Крепление деталей облицовки												
	Сверление отверстий	шт	268	39,95	10 707	268,00	10 707		0	268,0000	10 707	268	10 707
	Установка анкерных элементов	т	1,1696	615772,06	720 207	1,17	720 207		0	1,1696	720 207	1,1696	720 207
	Монтаж опорных конструкций	т	0,045	441288,89	19 858	0,05	19 858		0	0,0450	19 858	0,045	19 858
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	53,42	196,31	10 487	53,42	10 487		0	53,4200	10 487	53,42	10 487
	ИТОГО:				**761 259**		**761 259**		**0**		**761 259**		**761 259**
	Стилобат				**362 973 569**		**362 973 569**		**0**		**362 973 569**		**358 814 588**
	Лестница Л1												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	316,8	7109,62	2 252 328	316,80	2 252 328		0	316,8000	2 252 328	316,8	2 252 328

22.11.4.

	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	316,8	57072,24	18 080 486	316,80	18 080 486		0	316,8000	18 080 486	316,8	18 080 486
	Лестница Л2 и Л6												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	45,9	7109,61	326 331	45,90	326 331		0	45,9000	326 331		0
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	45,9	57072,16	2 619 612	45,90	2 619 612		0	45,9000	2 619 612		0
	Лестница Л3												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	18,9	7109,68	134 373	18,90	134 373		0	18,9000	134 373		0
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	18,9	57072,22	1 078 665	18,90	1 078 665		0	18,9000	1 078 665		0
	Лестница Л5												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	17,55	7109,63	124 774	17,55	124 774		0	17,5500	124 774	17,55	124 774
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	17,55	57072,14	1 001 616	17,55	1 001 616		0	17,5500	1 001 616	17,55	1 001 616
	Лестница Л4												
	Установка цельных гранитных ступеней т. до 120 мм	м2	408,772	7109,62	2 906 214	408,77	2 906 214		0	408,7720	2 906 214	408,772	2 906 214
	Ступени гранитные цельные пиленые т. 120 мм дет.1	м2	408,772	57072,25	23 329 538	408,77	23 329 538		0	408,7720	23 329 538	408,772	23 329 538
	ИТОГО:				**51 853 937**		**51 853 937**		**0**		**51 853 937**		**47 694 956**
	Подпорные стены												
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами т.150мм при расходе до 4 шт на 1 м2	м2	295,94	11992,32	3 549 007	295,94	3 549 007		0	295,9400	3 549 007	295,94	3 549 007
	Стоимость гранитных деталей дет.1,22	шт	266	153684,4	40 880 050	266,00	40 880 050		0	266,0000	40 880 050	266	40 880 050
	Стоимость гранитных деталей дет.2	шт	2	25614,5	51 229	2,00	51 229		0	2,0000	51 229	2	51 229
	Стоимость гранитных деталей дет.3,17	шт	4	143439,25	573 757	4,00	573 757		0	4,0000	573 757	4	573 757
	Стоимость гранитных деталей дет.4,5	шт	4	87088,5	348 354	4,00	348 354		0	4,0000	348 354	4	348 354
	Стоимость гранитных деталей дет.6,8,24	шт	6	151123,17	906 739	6,00	906 739		0	6,0000	906 739	6	906 739
	Стоимость гранитных деталей дет.7	шт	2	61472,5	122 945	2,00	122 945		0	2,0000	122 945	2	122 945
	Стоимость гранитных деталей дет.9	шт	2	113982	227 964	2,00	227 964		0	2,0000	227 964	2	227 964
	Стоимость гранитных деталей дет.10,11	шт	4	152171,75	608 687	4,00	608 687		0	4,0000	608 687	4	608 687
	Стоимость гранитных деталей дет.12	шт	2	156246	312 492	2,00	312 492		0	2,0000	312 492	2	312 492

22. 11. V.

	Стоимость гранитных деталей дет.13,15	шт	4	140878	563 512	4,00	563 512		0	4,0000	563 512	4	563 512
	Стоимость гранитных деталей дет.14	шт	2	92211,5	184 423	2,00	184 423		0	2,0000	184 423	2	184 423
	Стоимость гранитных деталей дет.16	шт	2	64034,5	128 069	2,00	128 069		0	2,0000	128 069	2	128 069
	Стоимость гранитных деталей дет.18	шт	2	74280	148 560	2,00	148 560		0	2,0000	148 560	2	148 560
	Стоимость гранитных деталей дет.19	шт	58	192106,03	11 142 150	58,00	11 142 150		0	58,0000	11 142 150	58	11 142 150
	Стоимость гранитных деталей дет.20	шт	2	184422	368 844	2,00	368 844		0	2,0000	368 844	2	368 844
	Стоимость гранитных деталей дет.21	шт	2	188264	376 528	2,00	376 528		0	2,0000	376 528	2	376 528
	Стоимость гранитных деталей дет.23	шт	2	166491	332 982	2,00	332 982		0	2,0000	332 982	2	332 982
	Стоимость гранитных деталей дет.25	шт	60	181860,88	10 911 653	60,00	10 911 653		0	60,0000	10 911 653	60	10 911 653
	Стоимость гранитных деталей дет.26	шт	28	174174,75	4 876 893	28,00	4 876 893		0	28,0000	4 876 893	28	4 876 893
	Стоимость гранитных деталей дет.27	шт	4	158807	635 228	4,00	635 228		0	4,0000	635 228	4	635 228
	Стоимость гранитных деталей дет.28	шт	4	171613,5	686 454	4,00	686 454		0	4,0000	686 454	4	686 454
	Стоимость гранитных деталей дет.29	шт	4	179299,75	717 199	4,00	717 199		0	4,0000	717 199	4	717 199
	Стоимость гранитных деталей дет.30	шт	4	173534,25	694 137	4,00	694 137		0	4,0000	694 137	4	694 137
	Облицовка подпорных стен гранитными полированными плитами	м2	1042,36	12606,87	13 140 897	1042,36	13 140 897		0	1 042,3600	13 140 897	1042,36	13 140 897
	Плиты из гранита пиленые полированные т.70мм	м2	715,04	36656,18	26 210 635	715,04	26 210 635		0	715,0400	26 210 635	715,04	26 210 635
	Стоимость гранитных деталей дет. 2	м2	327,32	6621,38	2 167 310	327,32	2 167 310		0	327,3200	2 167 310	327,32	2 167 310
	ИТОГО:				**120 866 698**		**120 866 698**		**0**		**120 866 698**		**120 866 698**
	Платформы стилобата и каскадных фонтанов												
	Устройство покрытий платформы стилобата и покрытий каскадных фонтанов	м2	9842,59	1463,07	14 400 398	9842,59	14 400 398		0	9 842,5900	14 400 398	9842,59	14 400 398
	Гранитная напольная плитка 400x400x40	м2	9842,59	17866,49	175 852 536	9842,59	175 852 536		0	9 842,5900	175 852 536	9842,59	175 852 536
	ИТОГО:				**190 252 934**		**190 252 934**		**0**		**190 252 934**		**190 252 934**
	Устройство кровли колоннады												

22.11.11.

	Монтаж конструкций кровли	т	9,5858	410687,58	3 936 769	9,59	3 936 769		0	9,5858	3 936 769	9,5858	3 936 769
	Монтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	390,4	1911,59	746 285	390,40	746 285		0	390,4000	746 285	390,4	746 285
	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	421,78	129,51	54 625	421,78	54 625		0	421,7800	54 625	421,78	54 625
	ИТОГО:				**4 737 679**		**4 737 679**		**0**		**4 737 679**		**4 737 679**
	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ				**107 908 433**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы	м3	3367	469,12	1 579 527	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство щебеночного основания	м3	271	5940,2	1 609 794	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство песчаного основания	м3	28	3059,64	85 670	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Щиток металлический навесной на 54 модуля 440х820х200 (корпус)	шт	1	14005	14 005	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Автоматический выключатель трехполюсный на стене до 250 А	шт	1	13111	13 111	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Автоматический выключатель трехполюсный (на линии) ВА 47-100, 3П, 80А	шт	4	5474,25	21 897	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Металлический модульный щиток с металлической дверцей IP65, габ.465х200х860 с комплектом розеток и 3Р автоматом	шт	16	32820,19	525 123	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм	м	628	691,09	434 005	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм	м	15	828,53	12 428	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-70мм	м	35	1094,26	38 299	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов легкого типа Д-110мм	м	72	983,08	70 782	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2	м	685,44	233,81	160 263	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х4мм2	м	35,70	680,64	24 299	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2	м	1570,80	3065,79	4 815 743	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2	м	118,32	4183,6	495 004	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х70+1х35мм2	м	1377,00	5814,17	8 006 112	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х50мм2	м	301,92	5839,62	1 763 098	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2	м	591,80	8345,48	4 938 855	0,00	0		0	0,0000	0		0

22.11.11.

	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х25+1х16мм2	м	229,50	2545,23	584 130	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х50+1х25мм2	м	1260,72	3103,93	3 913 187	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2	м	518,16	18349,4	9 507 925	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2	м	824,16	24348,77	20 067 282	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая	шт	74	20392,12	1 509 017	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта соединительная	шт	18	38176,44	687 176	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Колодцы Д-2000мм	шт	12	201298,75	2 415 585	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Колодцы Д-1000мм	шт	6	84447,83	506 687	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство кабельного канала КЛ 120х60	м3	184,45	59038,92	10 889 729	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство кабельного канала КЛ 60х45	м3	28,8	75317,81	2 169 153	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Заземление	м	674	289,72	195 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Оборудование для праздничных мероприятий												
	Шкаф силовой вводной РУС М 8103 с рубильником	шт	2	101685,5	203 371	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х185+1х90мм2	м	540,6	18349,41	9 919 691	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х240+1х120мм2	м	816	24348,77	19 868 596	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х70мм2	м	30,6	8345,52	255 373	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая	шт	22	27647,5	608 245	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО				**107 908 433**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Наружное освещение территории				**291 537 107**		**48 082 190**		**48 082 190**		**0**		**0**
	Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком)	м3	4439	2626,01	11 656 858	3860,03	10 136 478	3860,0304	10 136 478	0,0000	0		0
	Модульный пластиковый щиток с дверцей на 4 модуля (корпус)	шт	4	4460	17 840	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29,3П,20А	шт	4,00	2331,75	9 327	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Замок для дверцы	шт	4,00	1352,75	5 411	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Щиток металлический навесной на 36 модулей (корпус)	шт	1,00	17461	17 461	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Выключатели автоматические	шт	11,00	2837,18	31 209	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Пускатель магнитный ПМ 12-250-130	шт	1,00	19642	19 642	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Шкаф управления АСУНО ЩРОУУО 100А (для подсвети монумента)	шт	1,00	1748988	1 748 988	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство песчаного основания	м3	126	3059,63	385 513	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типа Д-25-50мм	м	3658	425,45	1 556 296	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов среднего типаД-63мм	м	29	828,69	24 032	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Коробки протяжные	шт	16	832,94	13 327	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля TTR сеч. 3х1,5мм2	м	387,6	191,17	74 097	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля TTR сеч. 3х2,5мм2	м	3029,4	214,93	651 109	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х35мм2	м	836,4	4393,88	3 675 041	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х25мм2	м	897,6	3131,45	2 810 790	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х16мм2	м	2111,4	2306,71	4 870 387	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х10мм2	м	632,4	1517,79	959 850	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2	м	591,8	996,2	589 551	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х2,5мм2	м	408,00	466,35	190 271	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта соединительная	шт	20	29095,95	581 919	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Муфта концевая	шт	20	17094,8	341 896	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 35 мм2 (наконечники)	шт	12	428,33	5 140	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Присоединение изоляционной трубки для 5-ой жилы	шт	20	297,2	5 944	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты	шт	286	6048,64	1 729 911	143,00	864 956	143,00	864 956	0,0000	0		0
	Устройство ж/б фундаментов	шт	286	8925,62	2 552 727	143,00	1 276 364	143,00	1 276 364	0,0000	0		0
	Светильники парковые Орион с лампами	шт	286	230996,08	66 064 879	155,00	35 804 392	155,00	35 804 392	0,0000	0		0
	Прожектор с лампой Орион	шт	42	64697,64	2 717 301	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожекторная мачта Н=50м												
	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты	м3	256	3464,31	886 863	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство бетонной подготовки	м3	384	19002,95	7 297 133	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Армирование подстилающих слоев	т	13,304	147444,98	1 961 608	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство ж/б фундаментов	м3	336	29095,48	9 776 081	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство подливки под оборудование т. 70мм	м2	38,00836	751,99	28 582	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка анкерных болтов	тн	3,12656	486512,33	1 521 110	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя	м2	1088	675,62	735 075	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Сборка опор на площадке	тн	40	28473,98	1 138 959	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Монтаж подъемного устройства с зл.приводом	шт	4	2850,25	11 401	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка опор	тн	4	35347	141 388	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожекторная мачта Н-50 м комплектно с короной для прожекторов и подъемным устройством с зл.приводом	шт	4	23933589	95 734 357	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка прожекторов на стальной мачте 1000 в с натриевыми лампами	шт	40	804521,61	32 180 864	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор RAY 2000W (установка на мачте на высоте 6 м) с лампами 2000 Вт HQI-TS	шт	4	754690,5	3 018 762	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Блок пуско-регулирующей аппаратуры	шт	4	179328	717 312	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор с переключателем 250W	шт	5	3948551,8	19 742 759	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Стекло-рассеиватель	шт	20	62484,8	1 249 696	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Антислепящий козырек	шт	8	68865,75	550 926	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Направляющая шторка	шт	36	40307,78	1 451 080	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Защитная шторка	шт	12	74323,75	891 885	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ответвительная коробка	шт	8	49869,13	398 953	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Кронштейны для прожекторов	шт	12	22579,33	270 952	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Световое ограждение прожекторных мачт												
	Прожектор, устанавливаемый на стальной конструкции на земле с сигнальной лампой комплектно с арматурой RED (LED)	шт	8	219392,88	1 755 143	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сеч. до 2,5 мм2	шт	8	8779,5	70 236	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Кабель контрольный YSLY 24*2,5мм2	м	500	13398,53	6 699 265	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**291 537 107**		**48 082 190**		**48 082 190**		**0**		**0**
	Электроосвещение монумента				**94 497 528**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы (разработка грунта, перевозка, обратная засыпка грунтом и песком)	м3	14	422,57	5 916	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Щиток осветительный на 54 модуля Gewiss (в нем установлено: автоматический выключатель 3-х полюсный 32А;однополюсный 16А-12шт;коммутационная шина,нулевая шина)	шт	1	214739	214 739	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Для освещения фасада монумента												
	Прожектор суперспот 75W,12V, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой	шт	16	194579,75	3 113 276	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор ассиметричный 150W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой	шт	8	325347,25	2 602 778	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор ассиметричный 70W, устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой	шт	8	232994,75	1 863 958	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор суперспот 100W, устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой	шт	8	133969,88	1 071 759	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор спот , устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, на кронштейне с лампой	шт	8	250824	2 006 592	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Антислепящий козырек	шт	8	23929,38	191 435	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Ответвительная коробка	шт	8	49818,38	398 547	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Для освещения колоннады												
	Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 250W	шт	6	436912,17	2 621 473	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник, встроенный в пол с МГ лампой 150W	шт	48	206168,69	9 896 097	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Внутренний экран	шт	48	24142	1 158 816	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Сальник М20х1,5	шт	48	1468,56	70 491	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник с люминисцентными лампами 28W на кронштейнах	шт	184	253539,42	46 651 253	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник направленный 75W	шт	24	114363,29	2 744 719	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Угловой кронштейн	шт	24	18310,08	439 442	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Алюминиевый козырек	шт	24	19948,21	478 757	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Сальник М16х1,5	шт	48	2951,04	141 650	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Для освещения композиции "Единство"												

	Установка стальных опор с бурением котлованов под фундаменты	шт	2,00	6048,5	12 097	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство ж/б фундаментов	шт	2,00	10669,5	21 339	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка анкерных болтов	тн	0,0063	391269,84	2 465	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Боковая обмазочная изоляция битумом в 2 слоя	м2	3,5	675,71	2 365	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Опора для прожекторов Н=5м	шт	2	434964,5	869 929	0,00	0		0	0,0000	0		0
	База для столба	шт	2	144943,5	289 887	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Анкерное устройство	шт	2	63948,5	127 897	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Фланец для прожектора	шт	2	48392	96 784	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Крепление	шт	2	243730,5	487 461	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор узконаправленный 150W, устанавливаемый на кронштейне опоры, с лампой 500Вт	шт	4	444284,5	1 777 138	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Прожектор узконаправленный 250W, устанавливаемый на на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500Вт	шт	2	601933	1 203 866	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Антислепящее кольцо	шт	2	105538	211 076	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Светильник, встроенный в пол 35W Д=180мм,Н=190мм с МГ лампой 35W	шт	36	290955,72	10 474 406	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Кабели и трубы												
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-до 25мм	м	270	305,36	82 447	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-32мм	м	70	445,91	31 214	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка полиэтиленовых трубопроводов Д-70мм	м	210	1433,02	300 934	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Пластиковый миниканал с крышкой сеч.30х25мм	м	1320	607,16	801 451	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Коробка монтажная для открытой проводки	шт	25	2584,2	64 605	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 3х2,5мм2	м	560	249,45	139 692	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка кабеля ВВГ сеч. 5х6мм2	м	1300	697,31	906 503	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка и разборка лесов	м2	1710,48	539,19	922 274	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**94 497 528**		**0**		**0**		**0**		**0**
	2КТПН-1600кВА				**43 854 579**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы	м3	66,7764	1605,99	107 242	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство песчаного основания	м3	17,496	3059,61	53 531	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Засыпка пазух песком	м3	5,2764	2816,88	14 863	0,00	0		0	0,0000	0		0

	2КТПН-1600кВА	шт	1	43678943	43 678 943	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**43 854 579**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Наружные сети водопровода В1				**5 171 752**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение)	м3	2457	1165,76	2 864 272	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Насос для водопонижения	м/ч	1150,48	234,54	269 834	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	67,74	3500,13	237 099	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев Д-1,5ми	шт	2	161738,5	323 477	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб полиэтиленовых Д-90мм	м	215	1853,06	398 408	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб полиэтиленовых Д-50мм	м	190	743,19	141 206	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Промывка трубопроводов	м	405	43,24	17 512	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Трубы стальные Д-325х8мм (футляр)	м	63	11207,38	706 065	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Протаскивание в футляр труб Д-100мм	м	63	1011,86	63 747	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка задвижек Д-50мм	шт	2	9123,5	18 247	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка задвижек Д-80мм	шт	2	13689	27 378	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Приварка фланцев Д-80мм	шт	8	1442,25	11 538	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Приварка фланцев Д-50мм	шт	8	1022,88	8 183	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка вентилей Д-25мм	шт	4	2162,75	8 651	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Врезка в существующую сеть Д-100мм	шт	2	3603,5	7 207	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство бетонных упоров	км	0,405	29219,75	11 834	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Трубы стальные Д-325х7мм (гильзы)	м	2,4	9117,5	21 882	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка стальных труб Д-25-50мм с промывкой	м	4	852	3 408	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка стальных труб Д-80мм с промывкой	м	2	1561	3 122	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Втулки под фланцы	шт	8	2454,5	19 636	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Огрунтовка и окраска поверхностей	м2	70	129,23	9 046	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**5 171 752**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Ливневая канализация				**8 642 147**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Земляные работы (разработка траншеи, засыпка траншеи песком и грунтом,уплотнение)	м3	3418	1018,3	3 480 549	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Насос для водопонижения	м/ч	1854,82	234,55	435 048	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,88	3500,14	269 091	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев Д-1,0ми	шт	11	110663,82	1 217 302	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев Д-1,5ми	шт	3	193956,67	581 870	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство колодцев-дождеприемников Д-1,0ми	шт	4	107303	429 212	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-100мм	м	25	2091,96	52 299	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-160мм	м	185	2666,02	493 214	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб поливинилхлоридных Д-200мм	м	260	4197,03	1 091 228	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Присоединение трубопроводов к существующей сети	вре	4	18583,5	74 334	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Укладка труб стальных Д-300мм (футляр)	м	21	11207,33	235 354	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Протаскивание в футляр труб Д-100мм	м	21	1011,86	21 249	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Установка стальных сварных фасонных частей	тн	0,34544	756707,39	261 397	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**8 642 147**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Покрытие площади				**2 518 929 335**		**2 027 117 074**		**2 019 503 368**		**7 613 706**		**7 613 706**
	Покрытие площади				**2 384 715 324**		**2 027 117 074**		**2 019 503 368**		**7 613 706**		**7 613 706**
	Устройство покрытия из гранитной плитки с устройством цементно-бетонного основания т.15 см, на щебеночном основании	м2	1060	34339,05	36 399 393	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	76697	27428,66	2 103 695 935	69697,71	1 911 714 894	69420,1316	1 904 101 188	277,5822	7 613 706	277,5822	7 613 706
	Устройство оснований из песка	м3	5368,79	2151,01	11 548 321	3315,02	7 130 630	3315,015	7 130 630	0,0000	0		0
	Устройство щебеночного основания т.25см	м3	19174,25	8021,27	153 801 836	4900,57	39 308 807	4900,5715	39 308 807	0,0000	0		0
	Установка гранитного бордюра	м	6127	12937,79	79 269 839	5330,33	68 962 743	5330,3341	68 962 743	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**2 384 715 324**		**2 027 117 074**		**2 019 503 368**		**7 613 706**		**7 613 706**
	Покрытие по проездам				**2 769 885**		**0**		**0**				**0**
	Устройство основания из щебня фракционного т. 16 см	м3	69,76	8021,27	559 564	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство основания из естественного щебня т. 20 см	м3	87,2	6596,32	575 199	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство покрытия из к/з асфальтобетонной смеси т. 7 см	м2	436	2039,39	889 174	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси т. 5 см	м2	436	1710,89	745 948	0,00	0		0	0,0000	0		0

22.11.4

ИТОГО:				**2 769 885**		**0**		**0**		**0**		**0**
Покрытие вне участка				**29 791 635**		**0**		**0**				**0**
Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	1007	27428,65	27 620 650	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство оснований из песка	м3	70,49	2151,01	151 625	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство щебеночного основания т.25см	м3	251,75	8021,29	2 019 360	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**29 791 635**		**0**		**0**		**0**		**0**
Дополнительное благоустройство. Покрытие вне участка				**101 652 491**		**0**		**0**				**0**
Устройство покрытий из гранитной брусчатки	м2	3436	27428,65	94 244 840	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство оснований из песка	м3	240,52	2151,02	517 363	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство щебеночного основания т.25см	м3	859	8021,29	6 890 288	0,00	0		0	0,0000	0		0
ИТОГО:				**101 652 491**		**0**		**0**		**0**		**0**
ИТОГО ПОКРЫТИЕ:				**2 518 929 335**		**2 027 117 074**		**2 019 503 368**		**7 613 708**		**7 613 708**
Озеленение				**114 157 176**		**74 455 320**		**74 455 320**		**0**		**0**
Земля растительная	м3	-3211	2876,82	-9 237 469	-3211,00	-9 237 469	-3211	-9 237 469	0,0000	0		0
Посадка деревьев	шт	857	69802,38	59 820 640	857,00	59 820 640	857	59 820 640	0,0000	0		0
Пересадка деревьев (заготовка деревьев 687 шт и пересадка 356 шт на новое место)	шт	356	68265,6	24 302 554	0,00	0		0	0,0000	0		0
Устройство газонов	м2	7533	1889,38	14 232 700	7533,00	14 232 700	7533	14 232 700	0,0000	0		0
Одерновка в ленту цветников	м	1000	651,81	651 810	1000,00	651 810	1000	651 810	0,0000	0		0
Устройство цветников	м2	2803	8700,3	24 386 941	1033,03	8 987 639	1033,0263	8 987 639	0,0000	0		0
ИТОГО:				**114 157 176**		**74 455 320**		**74 455 320**		**0**		**0**
Вертикальная планировка				**12 414 309**		**1 383 594**		**1 383 594**		**0**		**0**
Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м (срезка плодородного слоя)	м3	4574	46,47	212 554	4574,00	212 554	4574	212 554	0,0000	0		0
Погрузка и перевозка грунта на 18 км, работа на отвале	м3	1363	621,39	846 955	1363,00	846 955	1363	846 955	0,0000	0		0
Разработка грунта бульдозером с перемещением до 50 м	м3	15394	124,73	1 920 094	2598,29	324 085	2598,29	324 085	0,0000	0		0
Разработка грунта экскаватором на а/самосвалы (лишний грунт с площадки) и перевозка на 18 км, Работа на отвале	м3	8831	857,37	7 571 434	0,00	0		0	0,0000	0		0
Разравнивание грунта в отвалах бульдозером	м3	10891	36,51	397 630	0,00	0		0	0,0000	0		0

	Планировка площадей мехспособом	м2	93870	3,94	369 848	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Уплотнение грунта катками до 6 проходов с поливом водой	м3	10981	99,79	1 095 794	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**12 414 309**		**1 383 594**		**1 383 594**		**0**		**0**
	МАФы				**84 981 147**		**23 112 277**		**23 112 277**				
	Мраморная скамья	шт	120	337352,55	40 482 306	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Мраморная урна	шт	120	337352,55	40 482 306	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Вазон круглый	шт	63	63754,52	4 016 535	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**84 981 147**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Станция мониторинга (книга 4)				**32 130 955**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Станция мониторинга				32 130 955		0				0		
	ИТОГО:				**32 130 955**		**0**		**0**				**0**
	Колоннада. Общестроительные работы по чертежам ЮЖ 1-3				**14 197 232**		**0**		**0**				**0**
	Земляные работы (разработка, перевозка, засыпка, уплотнение)	м3	157,08	2890,15	453 985	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Разборка ж/б фундаментов и вывоз мусора	м3	12	18238,67	218 864	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство ж/б буронабивных свай Д-630мм	м3	54,6	208134,76	11 364 158	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство ростверка ж/бетонного (устройство щебеночного основания, ростверка, установка анкерных болтов)	м3	79,86	27050,15	2 160 225	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**14 197 232**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Колоннада. Металлоконструкции КМ1 9				**13 295 950**		**0**		**0**		**0**		**0**
	Демонтаж колонн, ферм	тн	21,01	4363,97	91 687	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Монтаж колонн,ферм,опорных конструкций,фахтверка	тн	36,38	354500,27	12 896 720	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Постановка строительных болтов	шт	483	171,11	82 646	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство и разборка мощения для окраски	тн	26,34	2863,74	75 431	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Восстановление огрунтовки металлоконструкций после монтажа	м2	122,76	67,61	8 300	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Окраска металлических поверхностей	м2	859	139,71	120 011	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Устройство подливки из бетона т.70 мм	м2	4,49	2422,27	10 876	0,00	0		0	0,0000	0		0
	Погрузка, разгрузка и перевозка конструкций	тн	7,41	1387,18	10 279	0,00	0		0	0,0000	0		0
	ИТОГО:				**13 295 950**		**0**		**0**		**0**		**0**

	ВСЕГО				**6 172 435 245**		**3 969 246 000**		**2 736 827 844**		**1 232 418 156**		**500 000 000**
	Корректировка ф2 за 2010г												
	Демонтаж поливочного водопровода								479 014		-479 014		
	Демонтаж наружного освещения								658 400		-658 400		
	Демонтаж канализации К2								33 649		-33 649		
	Демонтаж покрытий из брусчатки								20 820 795		-20 820 795		
	Разборка оснований щебеночных								899 678		-899 678		
	Разборка оснований гравийных								359 868		-359 868		
	Устройство основания из щебня т. 10 см								2 020 752		-2 020 752		
	ИТОГО:				**0**		**0**		**25 272 156**		**-25 272 156**		**0**
	Всего с коректировкой				**6 172 435 245**		**3 969 246 000**		**2 762 100 000**		**1 207 146 000**		**500 000 000**

Заказчик:

Подрядчик: