Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Утвержденный приказом
управления строительства
от «12» «апреля» 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» апреля 2018 г.

Заказчик - ГУ «Управление Строительства Атырауской области». город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010. Руководитель управления - Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «Компания АИС-Астана». Представитель - Туленов А.С. г.Астана ул. Акжол 30.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Модуль Атырау» ЖШС-і. Директор - Салимов Т.И.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Уралводпроект». Директор - Темирбаев Ж.К.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство берегоукрепления р.Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области».

по адресу:Атырауская область, Махамбетский район, с.Сарайшык.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 30.05.2018 г. №20

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон от 14.10.2016г выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация - ТОО «Уралводпроект». утвержденного(й) ГУ «Управление Строительства Атырауской обалсти»

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2016 года;

окончание работ: апрель 2018 года.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;
фактически, месяц: 18 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	**Ед.изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая	**В том числе пускового комплекса**	**Общая**	**В том числе пускового комплекса**
Протяженность берегоукрепления	км	1.50		1.50	
Высота монолитной подпорной стены	м	3.6		3.6	

РЕШИЛ: «Строительство берегоукрепления р.Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области» принять в эксплуатацию

Заказчик
Аманов М.Х.

Технический надзор
Салимов Т.И.

Авторский надзор
Темирбаев Ж.К.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Туленов А.С.



Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и береговых защитных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (м)			Длина (м)	Площадь (м²)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (м)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Свая СМ 8-35 Т5	ж/бетон					8		
2	Свая СМ 9-35 Т5	ж/бетон					9		
3	Шпунт Ш6	ж/бетон					6		
4	Ростверк	Монолит. ж/бетон	0,5				1500		
5	Подпорная стена	Монолит. ж/бетон				4,5	1500		
6	Щебеночное основание	Щебень фр.20-40мм	0,2			7	1500	11700	Под плиты
7	Песчаное основание	ПГС	0,2			7	1500	10600	Под плиты
8	Плиты ПВ40-20-1,5	ж/бетон	0,15			7	1067	7472	
9	Перильное ограждение	металл				0,8	1500	1200	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение
к приказу Министр
по инвестициям и развити
Республики Казахста
от 24 апреля 2017 года № 23

Декларация о соответствии

«11» апреля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС-Астана», Республика Казахстан, г.Астана, ул.Акжол, 30
наименование организации, юридический адрес

в лице представителя Туленова А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство берегоукрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя Аманова М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «АЛМАТЫИНЖСТРОЙ», ТОО «Компания СпецСтрой», ТОО «Каспийдормостострой»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Уралводпроект», 14.048-ПП, 14.048-ПЗ, 14.048-ООС, 14.048-ГР
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области от 29.08.2015г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность крепления берега по линии регулирования 1500м. Крепление берега р. Урал предусматривается подпорной монолитной стеной на свайном основании с передней шпунтовой стенкой и откосное из сборного железобетона. Отметка верха стены -21,00м. Подпорная стена состоит из вертикальной стены высотой 3,60м, толщиной 25-45см и плиты основания (ростверком) шириной 4,5м и толщиной 50см. Ширина открытой горизонтальной части плиты основания - 1,55м.
Отметка верха плиты -24,60м. Основание стены укладывается на бетонную подготовку толщиной 10см.
Проектом предусмотрена засыпка отдельных понижений и существующих промоин

археологических раскопок) предусматривается рекультивация растительного слоя почвы толщиной 30см

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подпорная стена опирается на забивные сваи сечением 35х35см с длинами 8 и 9 метров (СМ 9-35 Т5 и СМ 8-35). Сваи размещены в два ряда в шахматном порядке, расстояние между рядами составляет 1,80м. Шаг свай 2,25м - 3,0м, длина 8-9м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
Для предотвращения подмыва подпорной стены в конструкции берегоукрепления предусмотрен железобетонный шпунт Ш-6 длиной 6м и толщиной 15см.
Подпорная стена разбита на отдельные секции длиной 18,00м. Между секциями устраивается деформационный шов шириной 2см из пеноплекса комфорт (31-Г4).
На участке берегоукрепления предусмотрены два лестничных схода.
По верху секций устраивается перильное ограждение: стойки и перила из профильных труб 50х30х2 и секции перил из уголка 35х4мм и прутьев из стального квадрата 12х12мм.
Для отвода грунтовой воды из застенного пространства вдоль вертикальной стены укладывается дренаж из щебня крупностью 10-20мм, который обворачивается геотекстилем, и закладываемых в стену пластмассовых трубок Ø63мм.
Перед шпунтом укладывается крепление из каменной наброски шириной 6 метров, толщиной 60-40см. Камень крупностью 100-300мм укладывается по слою щебня толщиной 15см.
За подпорной стеной устраивается берма шириной 3,0м и откос с заложением 1:2,5. Берма и откос выше подпорной стенки до отметки на высоту 1,49м крепятся сборными железобетонными плитами ПВ40-20-1,5. Сборные ж/бетонные плиты укладываются на подготовку из щебня фракции 20-40мм толщиной 20см на песчано-гравийном основании толщиной 20см.
Плиты на откосе и на берме омоноличиваются в секции по 18м в направлении, нормальном урезу воды на всю длину укрепляемой дамбы и откоса. В секциях между плитами устраиваются конструктивные швы, между секциями - деформационные швы. Между сборным железобетонным креплением дамбы и подпорной стеной также устраивается деформационный шов.
Добетонировка, конструктивные и деформационные швы выполняются из монолитного железобетона В20, F=150, W6.
В стенке берегового сооружения при бетонировании на уровне бермы через каждые 100м закладываются футляры из полиэтиленовой трубы SDR17 Ø 63мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____11.2016_____;
месяц, год
окончание работ ___04.2018_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__18__;
фактически, месяц:__18__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект __«Строительство берегоукрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области» **готовым к приемке в эксплуатацию**,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
___Туленов А.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
«11» апрель 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Модуль –Атырау»**
Салимов Талгат Ибрагимович г.Атырау ул.Азаттык 74В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта по осуществлению технического надзора, Амангали Куаныш Есболулы, аттестат №KZ54VJE00028907, №KZ27VJE00028908 от 18.07.2012 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получениядействующегонаосновании
№123 от 04.10.2016 г.
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство берегоукрепления р. Урал у с.Сарайшык Махамбетского района, Атырауской области.**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства Атырауской области» Заместитель руководителя Жантуреев М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Компания АИС-Астана» гос. лицензия №13018388 от 22.11.2013 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице представителя Туленова Аскара Сирашевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «КаспийДорМостоСтрой»
государственная лицензия №15011121 от 11.06.2015 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ли Анатолия Адриановича.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2016г;
месяц, год
окончание работ апрель 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 18 месяца;
фактически 18 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации, на собственные средства):
всего **1 623 571 801,60** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 623 571 801,60** млн. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге,
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Уралводпроект», г.Уральск, государственная лицензия I категории №006061 от 19.07.2001 г. Рабочий проект № 14.048**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №05-0221/15 от 29.08.2015 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
ТОО «Модуль-Атырау» Салимов Талгат Ибрагимович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись _____дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора Амангали Куаныш Есболулы,
аттестат №KZ27VJE00028908 №KZ54VJE00028907 от 18.07.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

Амангали Куаныш Есболулы
по техническому надзору
АДС и ЖКХ № 03110 от.18.07.2012г
№ 03111 от.18.07.2012г
Дата _____ подпись

подпись _____дата М.П.

Приложение 2
к приказу. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«11» «апреля» 2018г

Авторский надзор

ТОО «Уралводпроект», директор Темирбаев Жумабай Кабесович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***Коноваловой Юлии Васильевны, приказ №39 от 15.09.2016г***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***договора № 96 от 15.09.2016 г.***

№ договора и дата

по объекту: ***«Строительство берегоукрепления р. Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области»,***

расположенного по адресу: ***Атыруская область, Махамбетский район, с. Сарайшык***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является

ГУ «Управление строительства Атырауской области», руководитель Аманов Малик Хайдарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «Компания АИС-Астана», Лицензия № ГСЛ № 13018388 от 22.11.2013г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***представителя Туленова Аскара Сирашовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

АО «Алматыинжстрой», ГСЛ № 04216 от 26.02.2001г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***представителя Ли Анатолия Адриановича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Компания СпецСтрой», ГСЛ №16017765 от 17.11.2016г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Бурбасова Асхата Тулепкалиевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Каспийдормостострой», ГСЛ № 15011121 от 11.06.2015г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Ли Анатолия Адриановича,***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь, 2016 г.*
(месяц, год)
окончание работ *апрель, 2018 г.*
(месяц и год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *18 месяцев*
фактически *18 месяцев*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Уралводпроект» № 14.048, 2015 г.

«Строительство берегоукрепления р. Урал у с. Сарайшык Махамбетского района Атырауской области»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной *ГУ «Управление строительства Атырауской области»,*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект
Приказ от 9 сентября 2015г № 193-8
и дата утверждения

Авторский надзор:
организация
ТОО «Уралводпроект», директор Темирбаев Жумабай Кабесович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись

дата « » « » 2018г

эксперт по авторскому надзору
Коновалова Юлия Васильевна
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись

дата « » « » 2018г

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	07.10.2016г				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	**249 808 200,65**	**187 587 679,15**							**22 510 521,50**	**210 098 200,65**
Всего	*двести десять миллионов девяносто восемь тысяч двести тенге шестьдесят пять тиын*									

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Зам. руководителя _____ Тлеугалиева С.

Подрядчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Договор: № 126 от 07.10.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
принятых актов выполненых работ за февраль

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС), тенге	Выполнено за 2016г (с учетом НДС), тенге	Выполнено за 2017г (с учетом НДС), тенге	Выполнено за месяц 2016г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Процентное соотношение (%)
					Декабрь	Февраль	
1	Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	**1 623 571 801,60**					
	Вынос проекта внатуру	1 674 605,36	1 674 605,36		1 674 605,36		
	полевые работы						
	камеральные работы						
	Рекультивация строительной площадки	1 267 676,02	431 169,93	48 127,93	431 169,93	48 506,59	
	земляные работы						
	Рекультивация по укреплению берега	8 696 017,08	798 131,43	977 069,72	798 131,43	984 757,51	
	земляные работы						
	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	15 257 358,76					
	земляные работы						
	демонтаж ограждений						
	монтаж ограждений						
	устройство дорог из ж/б плит						
	Укрепление берега	1 361 096 217,63	36 806 093,28	207 472 244,79	36 806 093,28	209 104 686,26	
	земляные работы						
	крепление стенки котлована						
	демонтаж стенки котлована						
	устройство подпорной стены						
	погружение свай						
	погружение шпунта						

	устройство каменной наброски						
	перильное ограждение						
	Обустройство плавучей насосной станции	659 415,78					
	демонтаж ограждений и лестницы						
	монтаж ограждений и лестницы						
	устройство свай						
	демонтаж опоры кабельной линии						
	уст-во опоры кабельной линии						
	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	228 239 715,10					
	устройство основания						
	креп-е дна и откосов ж/б плитами						
	Монтаж лестничных сходов (5шт)	6 491 620,51					
	изготовление лестниц с ограждением						
	монтаж лестниц и площадок						
	монтаж ограждений						
	итого:	**1 623 571 801,60**	**39 710 000,00**	**208 497 442,44**	**39 710 000,00**	**210 137 950,36**	15

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Зам. руководителя
управления строительства_____Жантуреев Т.

Руководитель
отдела строительства_____Мусагалиев А.

Технический надзор:
ТОО "Модуль Атырау"

Директор_____Салимов Т.

Подрядчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель_____Туленов А.С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" **Форма 2в**

Подрядчик ТОО "Компания АИС-Астана"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда № 126 от 07.10.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за февраль 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация строительной площадки(1-11-1)								
		Раздел 2 Разборка валов								
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом (строительная площадка)	8000	1,41	1,41	11280	11280	2328	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	2400	97	0,00099	8
		Итого по разделу 2				11280	11280			–
						–	2400			8
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				2328				
		- заработная плата, тенге				349				

	- трудоемкость, чел-ч —				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				816				
	Всего по разделу, тенге				14424				
	Сметная заработная плата, тенге				2749				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Всего прямые затраты				11280	11280			–
					–	2400			8
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				2328				
	- заработная плата, тенге				349				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				816				
	Всего по разделам				14424				
	Сметная заработная плата, тенге				2749				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Рекультивация по укреплению берега(1-11-2)

Раздел 1 Рекультивация (площадка для складирования грунта Отвал №3)

1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м -с площадки для временного складирования грунта отвал №3	1500	9,85	9,85	14775	14775	3914	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	4035	97	0,0088	13
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м площадка для складированния грунта ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4;	1500	33,12	33,12	49680	49680	13182	–	–
		м3 грунта								

	—		–	9,06	–	13590	97	0,0296	44
3 Е1-25-1									
	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (обратная надвижка отвал №3 площадка складирования грунта)	1500	9,85	9,85	14775	14775	3914	–	–
	м3 грунта								
			–	2,69	–	4035	97	0,0088	13
4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; ктрм2=0,85; кэкс2=0,85; кзпм2=0,85;	1500	28,15	28,15	42225	42225	11204	–	–
	м3 грунта								
			–	7,7	–	11550	97	0,02516	38
5 Е1-85-7									
	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1500	5,86	5,86	8790	8790	1892	–	–
	м3 грунта								
	—		–	1,3	–	1950	97	0,00426	6
6 Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1500	3,7	3,7	5550	5550	1193	–	–
	м3 грунта								
			–	0,82	–	1230	97	0,00269	4
	Итого по разделу 1				135795	135795			–
					–	36390			118
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				35299				
	- заработная плата, тенге				5295				
	- трудоемкость, чел-ч				18				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10266				
	Всего по разделу, тенге				181360				
	Сметная заработная плата, тенге				41685				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				136				
	Раздел 2 Рекультивация (площадка грунтовый резерв)								
7	E1-25-1								
	Срезка растительного грунта1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м - с грунтового резерва	1000	9,85	9,85	9850	9850	2609	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	2690	97	0,0088	9
8	E1-25-9								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 50м площадка грунтового резерва ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4;	1000	33,12	33,12	33120	33120	8788	–	–
	м3 грунта		–	9,06	–	9060	97	0,0296	30
9	E1-25-1								
	Перемещение грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (обратная надвижка на площадку грунтового резерва)	1000	9,85	9,85	9850	9850	2609	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	2690	97	0,0088	9
10	E1-25-9								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 40м ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; ктрм2=3; кэкс2=3; кзпм2=3;	1000	21,12	21,12	21120	21120	5597	–	–
	м3 грунта		–	5,77	–	5770	97	0,01887	19

11 Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1000	5,86	5,86	5860	5860	1261	–	–
	м3 грунта		–	1,3	–	1300	97	0,00426	4
12 Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	1000	3,7	3,7	3700	3700	795	–	–
	м3 грунта		–	0,82	–	820	97	0,00269	3
	Итого по разделу 2				83500	83500			–
					–	22330			74
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				21659				
	- заработная плата, тенге				3249				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6310				
	Всего по разделу, тенге				111469				
	Сметная заработная плата, тенге				25579				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				85				
	Всего прямые затраты				219295	219295			–
					–	58720			192
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				56958				
	- заработная плата, тенге				8544				
	- трудоемкость, чел-ч				29				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16576				
	Всего по разделам				292829				
	Сметная заработная плата, тенге				67264				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				221				

Укрепление берега(2-21-1)

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Участок №2

1	Е1-17-9								
	Срезка берега грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1030	42,31	40,26	43579	41468	12758	0,0129	13
	м3 грунта		1,86	10,91	1916	11237	97	0,03733	38
2	Е1-17-7								
	Срезка берега грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1545	26,29	25,03	40618	38671	11884	0,008	12
	м3 грунта		1,15	6,78	1777	10475	97	0,0232	36
3	Е1-17-7								
	Срезка берега грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - мокрый грунт ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	60	28,91	27,53	1735	1652	508	0,0088	1
	м3 грунта		1,27	7,46	76	448	97	0,02552	2
4	Е1-17-7								
	Срезка берега грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - из под воды ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	55	32,82	31,27	1805	1720	529	0,01	1
	м3 грунта								

5 П8-1-1	—		1,44	8,48	79	466	97	0,029	2
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- в отвал №2	4558	23,64	23,64	107751	107751	21559	–	–
	т		–	4,73	–	21559	100	0,00993	45
6 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- (на площадку отвала №3)	190	23,64	23,64	4492	4492	899	–	–
	т		–	4,73	–	899	100	0,00993	2
7 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	1030	3,41	2,88	3512	2966	1079	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	1112	97	0,00516	5
8 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	1545	2,9	2,52	4481	3893	1408	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	1452	97	0,00452	7
9 Е1-19-1	—								
	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы (на площадку №3) ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	115	2,9	2,52	334	290	105	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	108	97	0,00452	1
10 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы- устройство временных съездов	398	42,31	40,26	16839	16023	4930	0,0129	5
	м3 грунта		1,86	10,91	740	4342	97	0,03733	15

11 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - устройство временных съездов	597	26,29	25,03	15695	14943	4593	0,008	5
	м3 грунта		1,15	6,78	687	4048	97	0,0232	14
12 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- в отвал №2	1761	23,64	23,64	41630	41630	8330	–	–
	т		–	4,73	–	8330	100	0,00993	17
13 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	398	3,41	2,88	1357	1146	417	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	430	97	0,00516	2
14 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	597	2,9	2,52	1731	1504	544	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	561	97	0,00452	3
15 Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - (Устройство площадки для установки механизьмов грунт из отвала №2)	1660	42,31	40,26	70235	66832	20563	0,0129	21
	м3 грунта		1,86	10,91	3088	18111	97	0,03733	62
16 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3237	23,64	23,64	76523	76523	15311	–	–
	т		–	4,73	–	15311	100	0,00993	32
17 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	1660	3,41	2,88	5661	4781	1739	–	–

	м3 грунта		–	1,08	–	1793	97	0,00516	9
18 Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом (площадка для установки механизьмов)	1660	38,65	34,41	64159	57121	20675	0,0259	43
	м3		3,74	9,1	6208	15106	97	0,03112	52
19 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1865	8,55	4,43	15946	8262	8792	0,0279	52
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	7684	1380	97	0,0025	5
1.2 Участок №1									
20 Е1-17-9	Срезка берега грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	683,44	42,31	40,26	28916	27515	8465	0,0129	9
	м3 грунта		1,86	10,91	1271	7456	97	0,03733	26
21 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- (в насыпь застенного пространства участка №2, а остальной в отвал №1)	38088	23,64	23,64	900400	900400	180156	–	–
	т		–	4,73	–	180156	100	0,00993	378
22 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	14635	3,41	2,88	49905	42149	15332	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	15806	97	0,00516	76

23 Е1-17-9	Срезка берега грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы мокрый грунт ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	580	46,53	44,29	26987	25688	7910	0,01419	8
	м3 грунта		2,05	12,01	1189	6966	97	0,04106	24
24 П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза- на площадку складирования грунта	1132	31,2	31,2	35318	35318	7064	–	–
	т		–	6,24	–	7064	100	0,0131	15
25 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=4; кэкс1=4; кзпм1=4;	580	6,29	5,76	3648	3341	1215	–	–
	м3 грунта		–	2,16	–	1253	97	0,01032	6
26 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы- Устройство временных съездов	494	42,31	40,26	20901	19888	6120	0,0129	6
	м3 грунта		1,86	10,91	919	5390	97	0,03733	18
27 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- в отвал №1	962	23,64	23,64	22742	22742	4550	–	–
	т		–	4,73	–	4550	100	0,00993	10
28 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	494	3,41	2,88	1685	1423	518	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	534	97	0,00516	3

29 Е1-17-9									
	Погрузка грунта 3 группы с отвала №1 одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы - для устройства насыпи застенного пространства участка №1.	7613	42,31	40,26	322106	306499	94301	0,0129	98
	м3 грунта		1,86	10,91	14160	83058	97	0,03733	284
30 Е1-17-7	Погрузка грунта с отвала №2- одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы (для засыпки насыпи застенного пространства с уплотнением участок №1)	226	26,29	25,03	5942	5657	1738	0,008	2
	м3 грунта		1,15	6,78	260	1532	97	0,0232	5
31 П8-1-1									
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- для засыпки насыпи застенного пространства участка №1	15217	23,64	23,64	359730	359730	71976	–	–
	т		–	4,73	–	71976	100	0,00993	151
32 Е1-19-3									
	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы	7613	1,97	1,44	14998	10963	3988	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	4111	97	0,00258	20
33 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	226	2,9	2,52	655	570	206	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	212	97	0,00452	1
34 Е1-145-12									
	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1965	8,55	4,43	16801	8705	9264	0,0279	55
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	8096	1454	97	0,0025	5

1.3 Участок №3

35 Е1-17-9	—								
	Срезка берега грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4779	42,31	40,26	202199	192403	59197	0,0129	62
	м3 грунта		1,86	10,91	8889	52139	97	0,03733	178
36 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- (на площадку временного складирования)	9319	23,64	23,64	220301	220301	44079	–	–
	т		–	4,73	–	44079	100	0,00993	93
37 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	4779	3,41	2,88	16296	13764	5006	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	5161	97	0,00516	25
38 Е1-17-7	Срезка берега грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3186	26,29	25,03	83760	79746	24507	0,008	25
	— *м3 грунта*		1,15	6,78	3664	21601	97	0,0232	74
39 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза - на площадку временного складирования	5257	23,64	23,64	124275	124275	24866	–	–
	т		–	4,73	–	24866	100	0,00993	52
40 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	3186	2,9	2,52	9239	8029	2905	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	2995	97	0,00452	14

41 Е1-17-7	Срезка берега грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы-мокрый грунт ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1925	28,91	27,53	55652	52995	16302	0,0088	17
	м3 грунта		1,27	7,46	2445	14361	97	0,02552	49
42 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза - на площадку временного складирования	3176	23,64	23,64	75081	75081	15022	–	–
	т		–	4,73	–	15022	100	0,00993	32
43 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	1925	2,9	2,52	5583	4851	1756	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	1810	97	0,00452	9
44 Е1-17-7	Срезка берега грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы- из под воды ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	10	32,82	31,27	328	313	96	0,01	–
	м3 грунта		1,44	8,48	14	85	97	0,029	–
45 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза - на площадку временного складирования	16,5	23,64	23,64	390	390	78	–	–
	т		–	4,73	–	78	100	0,00993	–
46 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	10	2,9	2,52	29	25	9	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	9	97	0,00452	–

47 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы- Устройство временных съездов	489	42,31	40,26	20690	19687	6058	0,0129	6
	м3 грунта		1,86	10,91	910	5335	97	0,03733	18
48 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- площадку временного складирования	953	23,64	23,64	22529	22529	4508	–	–
	т		–	4,73	–	4508	100	0,00993	9
49 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	489	3,41	2,88	1667	1408	512	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	528	97	0,00516	3
50 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы- устройство временных съездов	326	26,29	25,03	8571	8160	2507	0,008	3
	м3 грунта		1,15	6,78	375	2210	97	0,0232	8
51 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза - на площадку временного складирования	538	23,64	23,64	12718	12718	2545	–	–
	т		–	4,73	–	2545	100	0,00993	5
52 Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	326	2,9	2,52	945	822	297	–	–
	м3 грунта		–	0,94	–	306	97	0,00452	1

53 Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы - (Устройство площадки для установки механизьмов грунт с площадки временного складирования)	190	42,31	40,26	8039	7649	2353	0,0129	2
	м3 грунта		1,86	10,91	353	2073	97	0,03733	7
54 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	371	23,64	23,64	8770	8770	1755	–	–
	т		–	4,73	–	1755	100	0,00993	4
55 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	190	3,41	2,88	648	547	199	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	205	97	0,00516	1
56 Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов механизированным способом (площадка для установки механизьмов)	190	38,65	34,41	7344	6538	2367	0,0259	5
	м3		3,74	9,1	711	1729	97	0,03112	6
57 Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы с площадки складирования грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы - для устройства насыпи застенного пространства	14266	42,31	40,26	603594	574349	176712	0,0129	184
	м3 грунта		1,86	10,91	26535	155642	97	0,03733	533
58 П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза- для засыпки насыпи застенного пространства участка №3	27819	23,64	23,64	657641	657641	131584	–	–
	т		–	4,73	–	131584	100	0,00993	276

59 Е1-19-3	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 3 группы ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	14266	3,41	2,88	48647	41086	14945	–	–
	м3 грунта		–	1,08	–	15407	97	0,00516	74
	Итого по разделу 1				4523753	4396333			635
	Стоимость: материалов, тенге				92046 35374	1014719			2842
	Накладные расходы, тенге				1089591				
	- заработная плата, тенге				163439				
	- трудоемкость, чел-ч				545				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336801				
	Всего по разделу, тенге				5950145				
	Сметная заработная плата, тенге				1270204				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4022				

Раздел 2 Крепление стенки котлована

2.1 Участок №2

60 Е5-129-1	Забивка и извлечение труб в грунтах группы 1 при глубине до 4 м с четырех кратной оборачиваемостью	744	422,46	196,29	314310	146040	148318	1,31	975
	м забивки и извлечения		220,05	9,09	163717	6763	87	0,0401	30
61 8-6-76	Трубы стальные электросварные общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (стоимость учитывается один раз)К=1.004;	186,744	509		95053				
	м								

62 Е1-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах	372	151,94	10,11	56522	3761	37058	0,52	193
	м2 креплений		84,38	3,78	31389	1406	113	0,0181	7
	Итого по разделу 2				465885	149801			1168
	Стоимость: материалов, тенге				195106 120978	8169			37
	Накладные расходы, тенге				185376				
	- заработная плата, тенге				27806				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39076				
	Всего по разделу, тенге				690337				
	Сметная заработная плата, тенге				231081				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1298				
	Раздел 3 Железобетонные работы								
63 Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	366,24	3228,82	2342,32	1182523	857851	345398	2	732
	м3 ж/бетона		418,5	401,58	153271	147075	115	1,15	421
64 99-1-2(пл)1	Стоимость ж/бетонных свай СМ9-35Т5	327	61049		19963023				
	шт								
65 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	915,6	152,8	152,8	139904	139904	–	–	–
	т		–	106,96	–	97933	–	0,22462	206
66 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	915,6	362,52	362,52	331923	331923	–	–	–
	т								

				–	72,5	–	66381	–	0,15225	139
67	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	915,6	140	140	128184	128184	–	–	–
		т								
				–	98	–	89729	–	0,2058	188
68	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	181,02	5016,13	3705,5	908020	670770	270055	3,56	644
		м3 ж/бетона								
				621	676,26	112413	122417	115	1,97	357
69	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6	331	24017		7949627				
		шт								
70	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	452,55	152,8	152,8	69150	69150	–	–	–
		т								
				–	106,96	–	48405	–	0,22462	102
71	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	452,55	362,52	362,52	164058	164058	–	–	–
		т								
				–	72,5	–	32810	–	0,15225	69
72	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	452,55	140	140	63357	63357	–	–	–
		— *т*								
				–	98	–	44350	–	0,2058	93
	3.2 Секция типа С-1* -19шт									
73	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1К=19,000;	228	3228,82	2342,32	736171	534049	215025	2	456
		м3 ж/бетона								
				418,5	401,58	95418	91560	115	1,15	262
74	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ8-35Т5К=19,000;	228	54535		12433980				
		шт								
75	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=19,000;	570	152,8	152,8	87096	87096	–	–	–
		т								

				–	106,96	–	60967	–	0,22462	128
76 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=19,000;	570	362,52	362,52	206636	206636	–	–	–	
	т		–	72,5	–	41325	–	0,15225	87	
77 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=19,000;	570	140	140	79800	79800	–	–	–	
	т		–	98	–	55860	–	0,2058	117	
3.5 Секция типа С-2в -3шт										
78 Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1К=3,000;	36	3228,82	2342,32	116238	84324	33951	2	72	
	м3 ж/бетона		418,5	401,58	15066	14457	115	1,15	41	
79 99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ8-35Т5К=3,000;	36	54535		1963260					
	шт									
80 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=3,000;	90	152,8	152,8	13752	13752	–	–	–	
	т		–	106,96	–	9626	–	0,22462	20	
81 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=3,000;	90	362,52	362,52	32627	32627	–	–	–	
	т		–	72,5	–	6525	–	0,15225	14	
82 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=3,000;	90	140	140	12600	12600	–	–	–	
	т		–	98	–	8820	–	0,2058	19	
3.6 Секция типа С-3 -1шт										

83 Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	11,8	15033,1	17,44	177391	206	3844	1,6	19
	м3		265,5	5,89	3133	70	120	0,027	–
84 Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	25,76	3228,82	2342,32	83174	60338	24295	2	52
	м3 ж/бетона		418,5	401,58	10781	10345	115	1,15	30
85 99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ9-35Т5	23	61049		1404127				
	шт								
86 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	64,4	152,8	152,8	9840	9840	–	–	–
	т		–	106,96	–	6888	–	0,22462	14
87 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	64,4	362,52	362,52	23346	23346	–	–	–
	т		–	72,5	–	4669	–	0,15225	10
88 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	64,4	140	140	9016	9016	–	–	–
	т		–	98	–	6311	–	0,2058	13
89 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	23	553,3	303,55	12726	6982	9582	1,42	33
	свая		249,75	112,5	5744	2588	115	0,52	12
90 Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	23,1	5016,13	3705,5	115873	85597	34462	3,56	82
	м3 ж/бетона		621	676,26	14345	15622	115	1,97	46
91 99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6	55	24017		1320935				
	шт								

92 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	57,75	152,8	152,8	8824	8824	–	–	–
	т		–	106,96	–	6177	–	0,22462	13
93 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	57,75	362,52	362,52	20936	20936	–	–	–
	т		–	72,5	–	4187	–	0,15225	9
94 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	57,75	140	140	8085	8085	–	–	–
	т		–	98	–	5660	–	0,2058	12
95 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	55	553,3	303,55	30432	16695	22913	1,42	78
	свая		249,75	112,5	13736	6188	115	0,52	29
3.7 Секция типа С-4 -1шт									
96 Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	15	3228,82	2342,32	48432	35135	14147	2	30
	м3 ж/бетона		418,5	401,58	6278	6024	115	1,15	17
97 99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ8-35Т5	15	54535		818025				
	шт								
98 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	37,5	152,8	152,8	5730	5730	–	–	–
	т		–	106,96	–	4011	–	0,22462	8
99 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	37,5	362,52	362,52	13595	13595	–	–	–
	т		–	72,5	–	2719	–	0,15225	6
100 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	37,5	140	140	5250	5250	–	–	–

		т								
				–	98	–	3675	–	0,2058	8
3.9 Секция типа С-5* -1шт										
101	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	12	3228,82	2342,32	38746	28108	11317	2	24
		м3 ж/бетона		418,5	401,58	5022	4819	115	1,15	14
102	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ8-35Т5	12	54535		654420				
		шт								
103	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	30	152,8	152,8	4584	4584	–	–	–
		т		–	106,96	–	3209	–	0,22462	7
104	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	30	362,52	362,52	10876	10876	–	–	–
		т		–	72,5	–	2175	–	0,15225	5
105	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	30	140	140	4200	4200	–	–	–
		т		–	98	–	2940	–	0,2058	6
		Итого по разделу 3				51410492	3833424			2222
						435207	1036517			2522
		Стоимость: материалов, тенге				47141861				
		Накладные расходы, тенге				984989				
		- заработная плата, тенге				147748				
		- трудоемкость, чел-ч				492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3143729				
		Всего по разделу, тенге				55539210				
		Сметная заработная плата, тенге				1619472				

Нормативная трудоемкость, чел-ч		5236		
Всего прямые затраты		56400130	8379558	4025
		722359	2059405	5401
Стоимость: материалов, тенге		47298213		
Накладные расходы, тенге		2259956		
- заработная плата, тенге		338993		
- трудоемкость, чел-ч		1130		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		3519606		
Всего по разделам		62179692		
Сметная заработная плата, тенге		3120757		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		10556		
Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	62 486 945,00		
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	3 124 347,25		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	65 611 292,25		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	744 032,05		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	262 445,17		
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	656 112,92		
Итого	Тенге	67 273 882,39		
Пересчет в ценах 2016г, с коэффициентом 2,737	Тенге	184 128 597,00		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	3 682 571,94		
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	187 811 168,94		
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	187 623 169,96		
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	22 514 780,40		
Итого с НДС	Тенге	**210 137 950,36**		

Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999 по ф2 за декабрь месяц	Тенге	-	39 749,71
Итого СМР с НДС	Тенге		**210 098 200,65**

Принял:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
управления строительства _____ Жантуреев Т.

Руководитель
отдела строительства _____ Мусагалиев А.

Технический надзор:
ТОО "Модуль Атырау"

Директор _____ Салимов Т.

Сдал:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области
Программа: 16
Подпрограмма: -
Спецификация: 431
БИН: 980740000077
ИИК: KZ779261501130409001
БИК: KZKOKZKX

Полная сметная стоимость: 1 623 571 801 тенге 60 тиын
Лимит финансирования на 2017 год: 1 525 511 801 тенге 60 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а)С начала строительства: 429 847 950 тенге 36 тиын в т.ч. НДС 46 050 878 тенге 65 тиын
б)С начала года: 390 137 950 тенге 36 тиын в т.ч. НДС 41 796 235 тенге 79 тиын
в)За отчетный период: 180 000 000 тенге 00 тиын в т.ч. НДС 19 285 714 тенге 29 тиын

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за март месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	07.10.2016г				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. измер.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ с начала года	Сумма выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	тенге	180 000 000,00						429 847 950,36	180 000 000,00	180 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Зам. руководителя _____ Тлеугалиева С.

Подрядчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"
Представитель _____ Туленов А.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Договор: № 126 от 07.10.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
принятых актов выполненых работ за март

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС), тенге	Выполнено за 2016г (с учетом НДС), тенге	Выполнено за 2017г (с учетом НДС), тенге	Выполнено за месяц 2016г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Процентное соотношение (%)
					Декабрь	Февраль	Март	
1	Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	**1 623 571 801,60**						
	Вынос проекта внатуру	1 674 605,36	1 674 605,36		1 674 605,36			100
	полевые работы							
	камеральные работы							
	Рекультивация строительной площадки	1 267 676,02	431 169,93	99 027,59	431 169,93	48 506,59	50 521,00	41
	земляные работы							
	Рекультивация по укреплению берега	8 696 017,08	798 131,43	984 757,51	798 131,43	984 757,51		20
	земляные работы							
	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	15 257 358,76						0
	земляные работы							
	демонтаж ограждений							
	монтаж ограждений							
	устройство дорог из ж/б плит							
	Укрепление берега	1 361 096 217,63	36 806 093,28	389 054 165,26	36 806 093,28	209 104 686,26	179 949 479,00	31
	земляные работы							
	крепление стенки котлована							
	демонтаж стенки котлована							
	устройство подпорной стены							
	погружение свай							
	погружение шпунта							
	устройство каменной наброски							
	перильное ограждение							
	Обустройство плавучей насосной станции	659 415,78						0

	демонтаж ограждений и лестницы							
	монтаж ограждений и лестницы							
	устройство свай							
	демонтаж опоры кабельной линии							
	уст-во опоры кабельной линии							
	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	228 239 715,10						0
	устройство основания							
	креп-е дна и откосов ж/б плитами							
	Монтаж лестничных сходов (5шт)	6 491 620,51						0
	изготовление лестниц с ограждением							
	монтаж лестниц и площадок							
	монтаж ограждений							
	итого:	**1 623 571 801,60**	**39 710 000,00**	**390 137 950,36**	**39 710 000,00**	**210 137 950,36**	**180 000 000,00**	26

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Зам. руководителя
управления строительства _____ Жунтуреев М.

Руководитель
отдела строительства _____ Мусагалиев А.

Технический надзор:
ТОО "Модуль Атырау"

Директор _____ Салимов Т.

Подрядчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" Форма 2в

Подрядчик ТОО "Компания АИС-Астана"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда № 126 от 07.10.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ №3
за март 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинисто	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рекультивация строительной площадки(1-11-1)								
		Раздел 2 Разборка валов								
1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом (строительная площадка)	8332	1,41	1,41	11748,12	11748,12	2424,612	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	2499,6	97	0,00099	8
		Итого по разделу 2				11748,12	11748,12			–
						–	2499,6			8
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				2424,612				

- заработная плата, тенге				364				
- трудоемкость, чел-ч				1				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				850				
Всего по разделу, тенге				15023				
Сметная заработная плата, тенге				2864				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
Всего прямые затраты				11748	11748			–
				–	2500			8
Стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				2425				
- заработная плата, тенге				364				
- трудоемкость, чел-ч				1				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				850				
Всего по акту				15023				
Сметная заработная плата, тенге				2864				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Укрепление берега(2-21-1)

Раздел 1 Земляные работы

1.3 Участок №3

1 Е1-145-12								
Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2500	8,55	4,43	21375	11075	11786	0,0279	70
м2 спланированной площади		4,12	0,74	10300	1850	97	0,0025	6
Итого по разделу 1				21375	11075			70

	Стоимость: материалов, тенге				10300 –	1850			6
	Накладные расходы, тенге				11786				
	- заработная плата, тенге				1768				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1990				
	Всего по разделу, тенге				35151				
	Сметная заработная плата, тенге				13918				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				82				

Раздел 3 Железобетонные работы

3.1 Секция типа С-1 -32шт

2	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5К=5,000;	42,5	15033,1	17,44	638907	741	13841	1,6	68
		м3		265,5	5,89	11284	250	120	0,027	1
3	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	80,91	19869,28	142,69	1607623	11545	75293	4,47	362
		м3		724,5	50,98	58619	4125	120	0,2132	17
4	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	12,549	8049,49	3554,81	101013	44609	56435	14	176
		т		2475	1272,6	31059	15970	120	5,3497	67
5	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	7,243	62100		449790				
		т								

6 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	4,47	64400		287868				
	т								
7 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,341	71100		24245				
	т								
8 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,396	66000		26136				
	т								
9 Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы I	207,2	3228,82	2342,32	669012	485329	195408	2	414
	м3 ж/бетона		418,5	401,58	86713	83207	115	1,15	238
10 99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ9-35Т5	185	61049		11294065				
	шт								
11 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	518	152,8	152,8	79150	79150	–	–	–
	т		–	106,96	–	55405	–	0,22462	116
12 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	518	362,52	362,52	187785	187785	–	–	–
	т		–	72,5	–	37555	–	0,15225	79
13 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	518	140	140	72520	72520	–	–	–
	т		–	98	–	50764	–	0,2058	107
14 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	333	553,3	303,55	184249	101082	138725	1,42	473
	свая		249,75	112,5	83167	37463	115	0,52	173

15	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	118,86	5016,13	3705,5	596217	440436	177321	3,56	423
		м3 ж/бетона								
				621	676,26	73812	80380	115	1,97	234
16	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6	283	24017		6796811				
		шт								
17	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	297,15	152,8	152,8	45405	45405	–	–	–
		т								
				–	106,96	–	31783	–	0,22462	67
18	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	297,15	362,52	362,52	107723	107723	–	–	–
		т								
				–	72,5	–	21543	–	0,15225	45
19	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	297,15	140	140	41601	41601	–	–	–
		т								
				–	98	–	29121	–	0,2058	61
20	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	256	553,3	303,55	141645	77709	106646	1,42	364
		свая								
				249,75	112,5	63936	28800	115	0,52	133
	3.3 Секция типа С-2а -16шт									
21	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	41,44	3228,82	2342,32	133802	97066	39082	2	83
		м3 ж/бетона								
				418,5	401,58	17343	16641	115	1,15	48
22	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонных свай СМ9-35Т5	256	61049		15628544				
		шт								
23	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	716,8	152,8	152,8	109527	109527	–	–	–
		т								

				–	106,96	–	76669	–	0,22462	161
24 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	716,8	362,52	362,52	259854	259854	–	–	–	
	т									
				–	72,5	–	51968	–	0,15225	109
25 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	716,8	140	140	100352	100352	–	–	–	
	т									
				–	98	–	70246	–	0,2058	148
3.4 Секция типа С-2б -9шт										
26 99-1-2(пл)/	Стоимость ж/бетонных свай СМ9-35Т5К=9,000;	144	61049		8791056					
	шт									
27 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=9,000;	403,2	152,8	152,8	61609	61609	–	–	–	
	т									
				–	106,96	–	43126	–	0,22462	91
28 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=9,000;	403,2	362,52	362,52	146168	146168	–	–	–	
	т									
				–	72,5	–	29232	–	0,15225	61
29 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=9,000;	403,2	140	140	56448	56448	–	–	–	
	т									
				–	98	–	39514	–	0,2058	83
3.8 Секция типа С-5 -1шт										
30 99-1-2(пл)/	Стоимость ж/бетонных свай СМ9-35Т5	16	61049		976784					
	шт									
31 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	44,8	152,8	152,8	6845	6845	–	–	–	
	т									

			–	106,96	–	4792	–	0,22462	10
32 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	44,8	362,52	362,52	16241	16241	–	–	–
	т								
			–	72,5	–	3248	–	0,15225	7
33 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	44,8	140	140	6272	6272	–	–	–
	т								
			–	98	–	4390	–	0,2058	9
	Итого по разделу 3				49645267	2556017			2363
					425933	816192			2065
	Стоимость: материалов, тенге				46663317				
	Накладные расходы, тенге				802751				
	- заработная плата, тенге				120413				
	- трудоемкость, чел-ч				401				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3026881				
	Всего по разделу, тенге				53474899				
	Сметная заработная плата, тенге				1362538				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4829				
	Всего прямые затраты				49666642	2567092			2433
					436233	818042			2071
	Стоимость: материалов, тенге				46663317				
	Накладные расходы, тенге				814537				
	- заработная плата, тенге				122181				
	- трудоемкость, чел-ч				407				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3028871				

Всего по разделам	53510050
Сметная заработная плата, тенге	1376456
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4911

Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	53 525 073,00
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	2 676 253,65
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	56 201 326,65
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	637 323,04
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	224 805,31
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	562 013,27
Итого	Тенге	57 625 468,27
Пересчет в ценах 2016г, с коэффициентом 2,737	Тенге	157 720 903,83
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	3 154 418,08
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	160 875 321,91
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	160 714 285,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	19 285 714,29
Итого с НДС	Тенге	**180 000 000,00**

Принял:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
управления строительства _____ Жантуреев М.

Руководитель
отдела строительства _____ Мусагалиев А.

Технический надзор:
ТОО "Модуль Атырау"

Директор _____ Салимов Т.

Сдал:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

КС-

Утверждена приказом Председателя Агенств
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйств
от 2 мая 2012 года № 17

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование строительства и его адрес: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Программа: 016
Подпрограмма: 000
Спецификация: 431
БИН: 980740000077
ИИК: KZ779261501130409001
БИК: KZKOKZKX

Полная сметная стоимость: 1 623 571 801 тенге 60 тиын
Лимит финансирования на 2017 год: 1 181 434 000 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а)С начала строительства: 819 644 938 тенге 13 тиын в т.ч. НДС 87 819 100 тенге 52 тиын
б)С начала года: 779 934 938 тенге 13 тиын в т.ч. НДС 83 564 457 тенге 66 тиын
в)За отчетный период: 329 836 737 тенге 48 тиын в т.ч. НДС 35 339 650 тенге 44 тиын

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за апрель месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	07.10.2016г				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. измер.	Стоимость работ с НДС	Аванс				Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ с начала года	Сумма выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненны объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	тенге	329 836 737,48						819 644 938,13	329 836 737,48	329 836 737,48

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Зам. руководителя _____ Глеугалиева С.

Подрядчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель _____ Туленов А.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Договор: № 126 от 07.10.2016г.
Наименование стройки: Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
принятых актов выполненых работ за апрель

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС), тенге	Выполнено за 2016г (с учетом НДС), тенге	Выполнено за 2017г (с учетом НДС), тенге	Выполнено за месяц 2016г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Выполнено за месяц 2017г, тенге	Процентное соотношение (%)
					Декабрь	Февраль	Март	Апрель	Май	
1	Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области	1 623 571 801,60								
	Вынос проекта внатуру	1 674 605,36	1 674 605,36		1 674 605,36					100
	полевые работы									
	камеральные работы									
	Рекультивация строительной площадки	1 267 676,02	431 169,93	99 027,59	431 169,93	48 506,59	50 521,00			41
	земляные работы									
	Рекультивация по укреплению берега	8 696 017,08	798 131,43	984 757,51	798 131,43	984 757,51				20
	земляные работы									
	Подготовительные работы в зоне археологических раскопок	15 257 358,76								0
	земляные работы									
	демонтаж ограждений									
	монтаж ограждений									
	устройство дорог из ж/б плит									
	Укрепление берега	1 361 096 217,63	36 806 093,28	778 890 902,74	36 806 093,28	209 104 686,26	179 949 479,00	329 836 737,48	60 000 000,00	60
	земляные работы									
	крепление стенки котлована									
	демонтаж стенки котлована									
	устройство подпорной стены									
	погружение свай									
	погружение шпунта									
	устройство каменной наброски									
	перильное ограждение									
	Обустройство плавучей насосной станции	659 415,78								0
	демонтаж ограждений и лестницы									
	монтаж ограждений и лестницы									
	устройство свай									
	демонтаж опоры кабельной линии									
	уст-во опоры кабельной линии									

	Крепление бермы и откосов выше подпорной стенки сборными ж/б плитами	228 239 715,10								0
	устройство основания									
	креп-е дна и откосов ж/б плитами									
	Монтаж лестничных сходов (5шт)	6 491 620,51								0
	изготовление лестниц с ограждением									
	монтаж лестниц и площадок									
	монтаж ограждений									
	итого:	**1 623 571 801,60**	**39 710 000,00**	**779 934 938,13**	**39 710 000,00**	**210 098 200,65**	**180 000 000,00**	**329 836 737,48**	**60 000 000,00**	50

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Зам. руководителя
управления строительства_____ Жантуреев М.

Руководитель
отдела строительства_____ Мусагалиев А.

Технический надзор:
ТОО "Модуль Атырау"

Директор_____ Салимов Т.

Подрядчик:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель_____ Туленов А.С.

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" **Форма 2в**

Подрядчик ТОО "Компания АИС-Астана"

Стройка Строительство берего-укрепления р.Урал у с.Сарайшык Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда № 126 от 07.10.2016г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за апрель 2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Железобетонные работы								
		3.1 Секция типа С-1 -32шт								
1	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5К=13,000;	110,5	15033,1	17,44	1661158	1927	35987	1,6	177
		м3		265,5	5,89	29338	651	120	0,027	3
2	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	774,03	19869,28	142,69	15379419	110446	720294	4,47	3460
		м3		724,5	50,98	560785	39460	120	0,2132	165

3	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	89,4508	8049,49	3554,81	720033	317981	402271	14	1252
		т		2475	1272,6	221391	113835	120	5,3497	479
4	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	55,7432	62100		3461653				
		т								
5	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	20,97	64400		1350468				
		т								
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	8,59	68800		590992				
		т								
7	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,602	71100		113902				
		т								
8	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	2,5456	66000		168010				
		т								
9	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17К=10,000;	27	395,85	145,15	10688	3919	3269	0,482	13
		м труб дренажа		67,28	37,99	1817	1026	115	0,1697	5
10	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	109,08	124,16	37,76	13543	4119	9786	0,532	58
		м шва		86,4	14,39	9425	1570	89	0,0702	8
11	99-1-1(пл)/	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	47,1	110		5181				
		м2								

3.2 Секция типа С-1* -19шт

12	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5К=6,000;	51	15033,1	17,44	766688	889	16609	1,6	82
		м3		265,5	5,89	13541	300	120	0,027	1
13	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	109,37	19869,28	142,69	2173103	15606	101778	4,47	489
		м3		724,5	50,98	79239	5576	120	0,2132	23
14	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	10,858	8049,49	3554,81	87401	38598	48830	14	152
		т		2475	1272,6	26874	13818	120	5,3497	58
15	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	6,288	62100		390485				
		т								
16	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,33	64400		150052				
		т								
17	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,718	68800		118198				
		т								
18	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,178	71100		12656				
		т								
19	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,344	66000		22704				
		т								

20	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных - труба диаметром 63 мм SDR17К=2,000;	5,4	395,85	145,15	2138	784	653	0,482	3
		м труб дренажа		67,28	37,99	363	205	115	0,1697	1
21	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	14,04	124,16	37,76	1743	530	1259	0,532	7
		м шва		86,4	14,39	1213	202	89	0,0702	1
22	99-1-1(пл)К	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	3,57	110		393				
		м2								
23	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	84	553,3	303,55	46477	25498	34993	1,42	119
		свая		249,75	112,5	20979	9450	115	0,52	44
24	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1К=9,000;	136,08	5016,13	3705,5	682595	504244	203011	3,56	484
		м3 ж/бетона		621	676,26	84506	92025	115	1,97	268
25	99-1-2(пл)К	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6К=9,000;	324	24017		7781508				
		шт								
26	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=9,000;	340,2	152,8	152,8	51983	51983	–	–	–
		т		–	106,96	–	36388	–	0,22462	76
27	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=9,000;	340,2	362,52	362,52	123329	123329	–	–	–
		т		–	72,5	–	24665	–	0,15225	52
28	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=9,000;	340,2	140	140	47628	47628	–	–	–

		т								
				–	98	–	33340	–	0,2058	70
29	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	360	553,3	303,55	199188	109278	149972	1,42	511
		свая								
				249,75	112,5	89910	40500	115	0,52	187
	3.3 Секция типа С-2а -16шт									
30	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5К=3,000;	25,5	15033,1	17,44	383344	445	8304	1,6	41
		м3								
				265,5	5,89	6770	150	120	0,027	1
31	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	113,58	19869,28	142,69	2256753	16207	105695	4,47	508
		м3								
				724,5	50,98	82289	5790	120	0,2132	24
32	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	9,7308	8049,49	3554,81	78328	34591	43760	14	136
		т								
				2475	1272,6	24084	12383	120	5,3497	52
33	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	5,6592	62100		351436				
		т								
34	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	3,495	64400		225078				
		т								
35	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,267	71100		18984				
		т								

36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3096	66000		20434				
		т								
37	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4)	14,58	124,16	37,76	1810	551	1308	0,532	8
		м шва		86,4	14,39	1260	210	89	0,0702	1
38	99-1-1(пл)/	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4)	6,3	110		693				
		м2								
39	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	245,28	3228,82	2342,32	791965	574524	231323	2	491
		м3 ж/бетона		418,5	401,58	102650	98500	115	1,15	282
40	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	48	553,3	303,55	26558	14570	19996	1,42	68
		свая		249,75	112,5	11988	5400	115	0,52	25
41	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1К=15,000;	226,8	5016,13	3705,5	1137658	840407	338352	3,56	807
		м3 ж/бетона		621	676,26	140843	153376	115	1,97	447
42	99-1-2(пл)/	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6К=16,000;	576	24017		13833792				
		шт								
43	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=16,000;	604,8	152,8	152,8	92413	92413	–	–	–
		т		–	106,96	–	64689	–	0,22462	136
44	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=16,000;	604,8	362,52	362,52	219252	219252	–	–	–
		т								

				–	72,5	–	43848	–	0,15225	92
45	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=16,000;	604,8	140	140	84672	84672	–	–	–
		т								
				–	98	–	59270	–	0,2058	124
46	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	108	553,3	303,55	59756	32783	44991	1,42	153
		свая								
				249,75	112,5	26973	12150	115	0,52	56
	3.4 Секция типа С-2б -9шт									
47	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5К=9,000;	76,5	15033,1	17,44	1150032	1334	24914	1,6	122
		м3								
				265,5	5,89	20311	451	120	0,027	2
48	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	416,46	19869,28	142,69	8274760	59425	387547	4,47	1862
		м3								
				724,5	50,98	301725	21231	120	0,2132	89
49	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	35,7036	8049,49	3554,81	287396	126920	160562	14	500
		т								
				2475	1272,6	88366	45436	120	5,3497	191
50	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	20,7504	62100		1288600				
		т								
51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	10,44	64400		672336				
		т								

52	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	2,577	68800		177298			
53	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,801	71100		56951			
54	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,1352	66000		74923			
55	Е38-9-1	Укладка полиэтиленовых труб дренажных труба диаметром 63 мм SDR17К=3,000; *м труб дренажа*	8,1	395,85	145,15	3206	1176	981	0,482	4
				67,28	37,99	545	308	115	0,1697	1
56	Е42-16-2	Деформационный шов из пеноплэкса комфорт (31-Г4) *м шва*	53,46	124,16	37,76	6638	2019	4795	0,532	28
				86,4	14,39	4619	769	89	0,0702	4
57	99-1-1(пл)/	Стоимость пеноплэкса комфорт (31-Г4) *м2*	23,1	110		2541				
58	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1К=9,000; *м3 ж/бетона*	161,28	3228,82	2342,32	520744	377769	152102	2	323
				418,5	401,58	67496	64767	115	1,15	185
59	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2К=9,000; *свая*	144	553,3	303,55	79675	43711	59989	1,42	204
				249,75	112,5	35964	16200	115	0,52	75
60	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1К=9,000; *м3 ж/бетона*	136,08	5016,13	3705,5	682595	504244	203011	3,56	484

			621	676,26	84506	92025	115	1,97	268
61	99-1-2(пл)К								
	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6К=9,000;	324	24017		7781508				
	шт								
62	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=9,000;	340,2	152,8	152,8	51983	51983	–	–	–
	т								
				–	106,96	–	36388	–	0,22462	76
63	П8-60-1								
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=9,000;	340,2	362,52	362,52	123329	123329	–	–	–
		т								
				–	72,5	–	24665	–	0,15225	52
64	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=9,000;	340,2	140	140	47628	47628	–	–	–
		т								
				–	98	–	33340	–	0,2058	70
65	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2К=9,000;	324	553,3	303,55	179269	98350	134974	1,42	460
		свая								
				249,75	112,5	80919	36450	115	0,52	168
	3.5 Секция типа С-2в -3шт									
66	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1К=3,000;	45,36	5016,13	3705,5	227532	168081	67671	3,56	161
		м3 ж/бетона								
				621	676,26	28169	30675	115	1,97	89
67	99-1-2(пл)К									
	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6К=3,000;	108	24017		2593836				
	шт								
68	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузкаК=3,000;	113,4	152,8	152,8	17328	17328	–	–	–

	т								
			–	106,96	–	12129	–	0,22462	25
69 П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс грузаК=3,000;	113,4	362,52	362,52	41110	41110	–	–	–
	т								
			–	72,5	–	8222	–	0,15225	17
70 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=3,000;	113,4	140	140	15876	15876	–	–	–
	т								
			–	98	–	11113	–	0,2058	23
	3.6 Секция типа С-3 -1шт								
71 Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150	53,58	19869,28	142,69	1064596	7645	49861	4,47	240
	м3								
			724,5	50,98	38819	2732	120	0,2132	11
72 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	4,69154	8049,49	3554,81	37765	16678	21098	14	66
	т								
			2475	1272,6	11612	5970	120	5,3497	25
73 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	2,69724	62100		167499				
	т								
74 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,6893	64400		108791				
	т								
75 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,128	71100		9101				
	т								

76	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,177	66000		11682				
		т								
	3.7 Секция типа С-4 -1шт									
77	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	22,26	5016,13	3705,5	111659	82484	33209	3,56	79
		м3 ж/бетона								
				621	676,26	13823	15054	115	1,97	44
78	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6	53	24017		1272901				
		шт								
79	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	55,65	152,8	152,8	8503	8503	–	–	–
		т								
				–	106,96	–	5952	–	0,22462	13
80	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	55,65	362,52	362,52	20174	20174	–	–	–
		т								
				–	72,5	–	4035	–	0,15225	8
81	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	55,65	140	140	7791	7791	–	–	–
		т								
				–	98	–	5454	–	0,2058	11
	3.8 Секция типа С-5 -1шт									
82	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	17,92	3228,82	2342,32	57860	41974	16900	2	36
		м3 ж/бетона								
				418,5	401,58	7500	7196	115	1,15	21
83	99-1-2(пл)*	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6	36	24017		864612				
		шт								
84	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	38,7	152,8	152,8	5913	5913	–	–	–

		т								
				–	106,96	–	4139	–	0,22462	9
85	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	37,8	362,52	362,52	13703	13703	–	–	–
		т								
				–	72,5	–	2741	–	0,15225	6
86	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	37,8	140	140	5292	5292	–	–	–
		т								
				–	98	–	3704	–	0,2058	8
	3.9 Секция типа С-5* -1шт									
87	Е37-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами В7,5	14,5	15033,1	17,44	217980	253	4722	1,6	23
		м3								
				265,5	5,89	3850	85	120	0,027	–
88	Е37-73-3	Устройство подпорной стены из монолитного бетона В25 W6 F150 бетон лестница Л-1,Л-3	60	19869,28	142,69	1192157	8561	55835	4,47	268
		м3								
				724,5	50,98	43470	3059	120	0,2132	13
89	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	6,9617	8049,49	3554,81	56038	24748	31307	14	97
		т								
				2475	1272,6	17230	8859	120	5,3497	37
90	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	2,6322	62100		163460				
		т								
91	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,95122	64400		61259				
		т								

92	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,09675	68800		213056			
		т							
93	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05025	71100		3573			
		т							
94	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2061	66000		13603			
		т							
95	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	12	553,3	303,55	6640	3643	4999	1,42	17
		свая		249,75	112,5	2997	1350	115	0,52	6
96	Е5-2-1	Погружение железобетонного шпунта длиной до 6 м в грунты группы 1	15,12	5016,13	3705,5	75844	56027	22557	3,56	54
		м3 ж/бетона		621	676,26	9390	10225	115	1,97	30
97	99-1-2(пл)	Стоимость ж/бетонного шпунта Ш-6	36	24017		864612				
		шт								
98	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, массой до 5 т - погрузка	38,7	152,8	152,8	5913	5913	–	–	–
		т		–	106,96	–	4139	–	0,22462	9
99	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	37,8	362,52	362,52	13703	13703	–	–	–
		т		–	72,5	–	2741	–	0,15225	6
100	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	37,8	140	140	5292	5292	–	–	–
		т		–	98	–	3704	–	0,2058	8

101	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных шпунтов площадью сечения свыше 0,1 м2	36	553,3	303,55	19919	10928	14997	1,42	51
		свая		249,75	112,5	8991	4050	115	0,52	19
		Итого по разделу 3				86754227	5286682			14098
		Стоимость: материалов, тенге				2406540 79061005	1398135			4300
		Накладные расходы, тенге				3974472				
		- заработная плата, тенге				596171				
		- трудоемкость, чел-ч				1987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5443722				
		Всего по разделу, тенге				96172421				
		Сметная заработная плата, тенге				4400846				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				20385				
		Раздел 4 Прочие работы								
102	Е42-4-4	Крепление каменной наброски мешками заполненными камнем и ПГС	309	170,1	45,9	52561	14183	38380	0,794	245
		м3		124,2	15,36	38378	4746	89	0,0525	16
103	Е1-166-3	Засыпка вручную в мешки - камень и пгс	309	167,18	–	51659	–	58375	1,21	374
		м3 грунта		167,18	–	51659	–	113	–	–
104	99-1-2(пл)У	Стоимость бутового камняК=1,030;	400,464	1171		468943				
		т								
105	П8-60-1	Перевозка камня автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	400,464	362,52	362,52	145176	145176	29034	–	–
		т								

106	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	*м3*	93	– 2500	72,5	– 232500	29034	100	0,15225	61
107	99-1-2(пл)/	Стоимость мешков	*шт*	631	126		79506				
		Итого по разделу 4					1030345	159359			619
		Стоимость: материалов, тенге					90037 780949	33780			77
		Накладные расходы, тенге					125789				
		- заработная плата, тенге					18868				
		- трудоемкость, чел-ч					63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					69368				
		Всего по разделу, тенге					1225502				
		Сметная заработная плата, тенге					142685				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					759				
		Всего прямые затраты					87784572	5446041			14717
		Стоимость: материалов, тенге					2496577 79841954	1431915			4377
		Накладные расходы, тенге					4100261				
		- заработная плата, тенге					615039				
		- трудоемкость, чел-ч					2050				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5513090				
		Всего по смете					97397923				
		Сметная заработная плата, тенге					4543531				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					21144				

Итого в базе 2001 г. СМР	Тенге	97 397 923,00
Временные здания и сооружения, 5%	Тенге	4 869 896,15
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	102 267 819,15
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,134%	Тенге	1 159 717,07
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	409 071,28
Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге	1 022 678,19
Итого	Тенге	104 859 285,69
2016г	Тенге	94 324 885,87
2017г	Тенге	10 534 399,82
Пересчет в ценах 2016г, с коэффициентом 2,737	Тенге	258 167 212,63
Пересчет в ценах 2017г, с коэффициентом 2,928	Тенге	30 844 722,67
Итого	Тенге	289 011 935,30
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	5 780 238,71
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	294 792 174,01
Договорная сумма, с коэффициентом 0,998999	Тенге	294 497 087,04
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	35 339 650,44
Итого с НДС	Тенге	**329 836 737,48**

Принял:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Заместитель руководителя
управления строительства_____Жантуреев М.

Руководитель
отдела строительства_____Мусагалиев А.

Технический надзор:
ТОО "Модуль Атырау"

Директор_____Салимов Т.

Сдал:
ТОО "Компания АИС-Астана"

Представитель_____Туленов А.С.