Форма 3КС

Наименование объекта "Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость раб 2 127 704 212,37 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2020 г 1 143 074 910,00 тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 561 756 804,00 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 312 049 096,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
ИИК: KZ876010201000023063
БИН: 000340001900
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		38	29.10.2019г	38/1	30.01.2020г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Стоительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО	тенге	1 143 074 910,00	0,00	0,00	0,00	249 707 708,00	561 756 804,00		312 049 096	561 756 804,00
	ИТОГО:			0,00	0,00	0,00	249 707 708,00	561 756 804,00		312 049 096,00	561 756 804,00

Заказчик:
И.о.Председателя
Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ М. Аяшев

Руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК
_____ С. Бекетаев

Генеральный директор
РГП "Нуринский групповой водопровод"
_____ А. Елжасов

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"
_____ Н Акнуров

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Б. Мыханов

Авторский надзор:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"
_____ Е. Абдиров

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Строительство водоснабжения с. Жымпиты из месторождения подземных вод Кенашы Сырымского района ЗКО "

Основание: Дополнительное соглашение №38/1 от 30 января 2020 года к основному договору №38 от 29.10.2019г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД									
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	12757	28,46	28,46	363051	363051	–	98329	498291
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,71	–	136568		36910	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью(1 - 1,2) м3**	м3 грунта	78129	119,36	114,86	9325590	8973803	–	2316507	12573465
		НР - 72%; СП - 8%			4,50	36,68	351787	2865584		931368	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами**	м3 грунта	2416	1644,72	–	3973644	–	–	2861023	7381440
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	–	3973644	–		546773	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14329	715,39	–	10250852	–	–	7380613	19041983
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	–	10250852	–		1410517	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	66216	15,88	15,88	1051523	1051523	–	284794	1443223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97	--	395548		106905	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
6	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (фактическая протяженность укладки трубопровода за июнь месяц 2020г составляет 15км. Исключается на гидравлическое испытание: 30% стоимости работ по акту выполненных работ за май масяц-3км и 30% по настоящему акту- 4,5км. Итого стоимость работ по укладке трубопровода принимается : 15км-3км-4,5км=7,5км)**	км трубопровода	7,5	577337,06	215135,02	4330028	1613513	352665	2786652	7686015
		НР - 99%; СП - 8%			315180,00	60126,70	2363850	450950		569334	
7	2301-0501-1521 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15150	13738,00	--	208130700	--	208130700	--	224781156
					--	--	--	--		16650456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				237425388	12001890	208483365	15727918	273405573
							16940132	3848650	--	20252263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29294688				
	Материалы		Тенге				352665				
	Всего заработная плата		Тенге					20788782			
		Накладные расходы	Тенге				15727919				
		Сметная прибыль	Тенге				3601809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48624416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23942
		Сметная заработная плата	Тенге					20788782			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208130700				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208130700				
		Сметная прибыль	Тенге				16650456				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				224781156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				273405572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23942
		Сметная заработная плата	Тенге					20788782			
		РАЗДЕЛ 2. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НА РАССТОЯНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ									
8	4108-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	596	1536,00	--	915456	--		--	988692
					--	--	--	--		73236	
9	4108-0101-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	94168	31,00	--	2919208	--		--	3152745
					--	--	--	--		233537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3834664	--	--	--	4141437
							--	--	--	306773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3834664				
	Транспортные расходы		Тенге				3834664				
		Сметная прибыль	Тенге				306773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4141437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4141437				
		РАЗДЕЛ 3. ЗДАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ100-56 С НАСОСАМИ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	55	153,41	147,83	8438	8131	--	1863	11124
		НР - 72%; СП - 8%			5,58	41,45	307	2280		824	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,5	30,76	30,76	938	938	--	233	1265
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	324		94	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	9,15	132,84	63,18	1216	578	1	649	2014
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	637	264		149	
		ПРИЯМОК									
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,16	31737,66	1281,34	5078	205	4449	422	5940
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	424	40		440	
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,06572	48951,43	2412,75	3217	159	237	1964	5596
		НР - 69%; СП - 8%			42918,60	397,83	2821	26		415	
15	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Решетки для приямков стальные**	т	0,06572	127606,00	--	8386	--	8386	--	9057
					--	--	--	--		671	
		ФУНДАМЕНТ									
16	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,1	5129,42	864,34	10772	1815	3651	5639	17724
		НР - 94%; СП - 8%			2526,55	330,30	5306	694		1313	
17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	64	3162,57	1655,72	202404	105966	36830	114518	342277
		НР - 118%; СП - 8%			931,38	585,02	59608	37441		25354	
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	5,26	34098,00	--	179355	--	179355	--	193704
					--	--	--	--		14348	
19	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	6,15	32500,00	--	199875	--	199875	--	215865
					--	--	--	--		15990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,04	30838,00	--	432966	--	432966	--	467603
					--	--	--	--		34637	
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,1	31737,66	1281,34	34911	1409	30589	2902	40838
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	2913	276		3025	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	178,5	825,02	19,07	147266	3405	102840	38515	200643
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	41021	393		14862	
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,2	10424,29	2309,20	387784	85902	154105	152669	583688
		НР - 93%; СП - 8%			3972,50	440,40	147777	16383		43236	
24	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	14,136	36901,00	--	521633	--	521633	--	563363
					--	--	--	--		41731	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,124	333261,37	2095,97	41324	260	34238	6417	51560
		НР - 93%; СП - 8%			55046,40	594,54	6826	74		3819	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	203889,00	--	25282	--	25282	--	27305
					--	--	--	--		2023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2210845	208768	1734437	325791	2739566
							267639	58195	--	202931	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2199242				
		Материалы	Тенге				366703				
		Всего заработная плата	Тенге					322987			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25282				
		Местные материалы	Тенге				1333829				
		Накладные расходы	Тенге				323826				
		Сметная прибыль	Тенге				201845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2724913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					322987			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3217				
		Материалы	Тенге				238				
		Всего заработная плата	Тенге					2847			
		Накладные расходы	Тенге				1964				
		Сметная прибыль	Тенге				415				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	.	Сметная заработная плата	Тенге					2847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8386				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8386				
		Сметная прибыль	Тенге				671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9057				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2739567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					325834			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**243470897**	**12210658**	**210217802**	**16053709**	**280286576**
							17207771	**3906845**	**–**	**20761967**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35328594				
	Материалы		Тенге				719368				
	Всего заработная плата		Тенге					21111769			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25282				
	Местные материалы		Тенге				1333829				
	Транспортные расходы		Тенге				3834664				
		Накладные расходы	Тенге				16051746				
		Сметная прибыль	Тенге				4110427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55490767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24274
		Сметная заработная плата	Тенге					21111769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3217				
	Материалы		Тенге				238				
	Всего заработная плата		Тенге					2847			
		Накладные расходы	Тенге				1964				
		Сметная прибыль	Тенге				415				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2847			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				208139086				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208139086				
		Сметная прибыль	Тенге				16651127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				224790213				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				280 286 576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24277
		Сметная заработная плата	Тенге					21114616			
		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге				7 287 451				
		Итого :	Тенге				287 574 027				
		Дополнительные затраты при производствеСМР в зимнее время 2,97%	Тенге				8 540 949				
		ИТОГО в ценах 2017г	Тенге				296 114 975				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				5 922 300				
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге				302 037 275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах К=1,024948050145	Тенге				309 572 516				
		Итого скидка по договору 10%	**Тенге**				30 957 252				
		Итого в текущих ценах по договору					278 615 264				
		НДС -12%					33 433 832				
		ВСЕГО					**312 049 096**				

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз"

_____ **Беркинбаев Е.Б.**

Директор Департамента реализаций проектов ГВ
РГП "Нуринский групповой водопровод"

_____ **Оспанов М.А.**

Директор заподно-Казахстанского филиала
РГП "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "КАЗЭКОЛОГИЯ ЖОБАЛАУ"

_____ **Е. Абдиров**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Б. Мыханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MSK Engineering"

_____ **Н. Акнуров**