Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зайсан " Зайсанского района Восточно Казахстанской области
БИН 940840000360, ИИК KZ59070106KSN1804040, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО " Строительная компания " ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA , АО "Евразийский Банк"
Объект: Средний ремонт ул. Керимбаева в г Зайсан.
Договор: N 77 от 19.05.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 г.

Наименование объектов, этапов, затрат			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
Итого:				**7 457 142,86**			**7 457 142,86**	
НДС 12%				**894 857,14**			**894 857,14**	
Всего				**8 352 000,00**			**8 352 000,00**	
Всего к оплате:				**8 352 000,00**			**8 352 000,00**	

Заказчик:

Аким города Зайсан
ГУ "Аппарат акима города Зайсан "
Зайсанского района ВКО

Дутбаев А.Ж.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Г.Б.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зайсан " Зайсанского района Восточно Казахстанской области
БИН 940840000360, ИИК KZ59070106KSN1804040, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО " Строительная компания " ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ0894809KZT22030519, БИК EURIKZKA , АО "Евразийский Банк"
Объект: Средний ремонт ул. Керимбаева в г Зайсан.
Договор: N 77 от 10.05.2020 г.

Форма 2В

АКТ №1 от 19.05.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	Всего зарплата рабочих строителей	экспл машин зарплата	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 улица Керимбаева L=600.0 м B=7.0 м									
1	1291-0127-0201СРД-127-02-01	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с разломкой отбойными молотками при толщине 50 мм, площадь ремонтируемого покрытия до 3м2 (способ I) НР=108%	360	1911,93	1086,65	688296	391195	2132	486738	1269037
		м2 площади фактического ремонта								
				819,36	432,54	294969	155714	–	94003	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	1,54	145343,88	1892,86	224353	2922	215176	1710	244149
		т								
				-	1025,88	-	1584	–	18085	
4	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108%	248,5	20430,89	1445,9	5076613	359273	4651383	180595	5677784
		т смеси		288,22	384,75	71616	95602	–	420577	
5	4101-0103-1005	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км.	248,5	447	-	111069	-	-	-	119955
		т смеси		-	-	-	-	–	8886	
		Итого по разделу 1				**7310924**				
		в том числе:								
		Накладные расходы				**669043**				

		Сметная прибыль (8%)				541550				
		Итого				7310924				
		Всего				7310924				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				146218				
		Итого по сметному расчету				7457143				
		в текущих ценах с 01.01.19 г.				7457143				
		в текущих и прогнозных ценах				7457142,86				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				894857,14				
		Всего				8352000,00				

Заказчик:

Аким города Зайсан
ГУ "Аппарат акима города Зайсан "
Зайсанского района ВКО

Дутбаев А.Ж.

Подрядчик:

Директор
ТСО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Г.Б.