Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул. Ш. Айманова и ул. С.Торайгырова г.Зайсан Зайсанского района

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		77	10.07.2019				
		Доп/сог № 1	22.11.2019				
		Доп/сог № 2	01.04.2020				
		Доп/сог № 3	01.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт ул. Ш. Айманова г.Зайсан Зайсанского района	23 730 963,17	21 186 432,76							2 542 371,93	23 720 963,17

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ **Тлемесов С.**

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "ДСП Строй интеграция"

_____ **Нурмухаметов Д.Ч.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"
БИН 191040001255, ИИК KZ26070103KSN1804000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ988560000000374686, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит"
Объект: Средний ремонт ул. Ш.Айманова и ул. С.Торайгырова г.Зайсан Зайсанского района
Договор: № 77 от 10.07.2019 г. и Дополнительное соглашение №1 от 22.11.2019 г. и Дополнительное соглашение №2 от 01.04.2020 г. и Дополнительное соглашение №3 от 01.04.2020 г.

Форма 2В

АКТ №7 от 04.05.2020 г
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2020 г.

N п\п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл / машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл / машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Локальная смета № 5-1-1						
	Раздел 1. улица Ш.Айманова L=910.0м B=7.0м									
1	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108%	6351	359,23	120,17	2281578	763236	1306183	469664	2971341
		м2 площади основания								
				33,4	35,07	212134	222740		220099	
2	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	4,5	93888,54	1822,96	417804	8112	409692	4610	456208
		т								
					959,31		4269		33793	
3	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108%	758	18645,08	1126,13	14132967	853606	13075079	515060	15819869
		т смеси		269,5	359,66	204282	272625		1171842	
4	4101-0103-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	758	404	-	306232	-	-	-	330731
		т								
				-	-	-	-	-	24499	
	Раздел 1. Водопропускные трубы Ф400 мм 5 шт длинной 8 м									
5	1101-0101-0410	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%	12	280,4	273,5	3365	3282	-	492	4166
		м3 грунта								
				6,9	50	83	600	-	309	
6	1101-01071801	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	20	100,15	-	2003	-	-	1442	3721
		м2 спланированной поверхности								
				100,15	-	2003	-	-	276	
7	1101-0108-0805	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединеннии диаметром 400 мм. Укладка НР=72%	40	22886,88	667,18	915475	26687	827646	49268	1041922
		м трубопровода								
				1528,55	182,15	61142	7286	-	77179	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1 НР=72 %	5	30,5	30,5	153	153	-	41	210
		м3 грунта								
				-	11,5	-	57	-	16	

9	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91%	2,1	55754,29	1665,24	117084	3497	98518	15180	142845
		м3 конструкции		7175,71	767,62	15069	1612		10581	
		Итого по разделу 1				19578149				
		в том числе:								
		Накладные расходы				989334				
		Сметная прибыль (8%)				1450233				
		Итого				19578149				
		Итого по разделу 2				1192864				
		в том числе:								
		Накладные расходы				66423				
		Сметная прибыль (8%)				88361				
		Итого				1192864				
		Итого по смете				20771013				
		в том числе:								
		Накладные расходы				1055757				
		Сметная прибыль (8%)				1538594				
		Итого				20771013				
		Всего				20771013				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				415420				
		Итого по сметному расчету				21186432,76				
		в текущих ценах с 01.01.'9 г.				21186432,76				
		в текущих и прогнозных ценах				21186432,76				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				2542371,93				
		Всего				23728804,70				
		Итого со скидкой (коэф скидки 0,999689535462273)				23720963,17				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зайсанского района"

_____ **Тлемесов С.**

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "ДСП Строй интеграция"

_____ **Нурмухаметов Д.Ч.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"

_____ **Нурасыл Г. Б.**