Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Инженер технического надзора : ТОО «КазАрт-Құрылысы»

Авторский надзор: ТОО "Казтехнология"

Подрядчик : ТОО «ABS-Electric»

Договор о государственных закупках №24 от 26.03.2020

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Объект: Строительство линий уличного освещения квартала АБВ

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №24 от 26.03.2020	177 620 763.60
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	73141484,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	73171484,00
5	Наименование выполненных работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма выполненных работ	92 476 274,6
8	Удержание аванса 10%	0
9	Удержание резерва 5%	4623813,73
10	Сумма требуемая перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	87852460,87

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау

Руководитель _____ Гаджиев Н. А.

Подрядчик: ТОО "ABS-Electric"

Директор _____ Ергебаев А.И.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау" БИН 010840003064
Подрядчик: ТОО «ABS-Electric», БИН 070340015308
Наименование строительства и его адрес: "Строительство линий уличного освещения квартала АБВ, который находится- г. Темиртау»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	26.03.2020 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Строительство линий уличного освещения квартала АБВ, который находится- г. Темиртау"	объект	177 620 763,6	0	0	0	0	0	**92 476 274,6**	**82 568 102,3**	**9 908 172,3**	165 647 758,6
		ИТОГО		177 620 763,6	0	0	0	0	0	**92 476 274,6**	**82 568 102,3**	**9 908 172,3**	165 647 758,6

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г. Темиртау»

Руководитель _____ Каджиев Н.А

Подрядчик: ТОО «ABS-Electric»

Директор _____ Енсебаев А.И.

Технический надзор: ТОО "КазАрт-Курылысы"

Эксперт _____ Алимжан Ж.А.

Авторский надзор: ТОО "Казтехнология"

Эксперт _____ Космынин О. Б.