**Заказчик: Средняя школа №143 Кызылординского городского отдела образования**
**Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**
**Объект: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда**
**Договор: № 23 от 28.05.2020 г.**

**АКТ**
**приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года**
**по объекту: Капитальный ремонт здания СШ №143 в аульном округе Аксуат в г.Кызылорда**

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Раздел 1 Полы** | | | | | | | |
| **1** | **12-070101-0207** | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | | **335,9** | **532,48** | **178861** | **59,1** |
| | | | | | | | | **103860** |
| | 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,6987 | 234,69333 | 733,67 | 172187 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 4,83696 | | 3549 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **175736** | |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,052 | 17,4668 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0144 | 4,83696 | 1379,81 | 6674 | |
| | | | | | | 733,67 | 3549 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6674** | |
| **3** | **12-070101-0302** | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | м | | **197,4** | **95,85** | **18920** | **59,1** |
| | | | | | | | | **11182** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,1428 | 28,18872 | 671,19 | 18920 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **18920** | |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0062 | 1,22388 | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | **–** | |
| **5 12-070101-0102** | **Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** | м2 | | **1320,2** | **51,48** | **67964** | **59,1** |
| | | | | | | | **40167** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0767 | 101,25934 | 671,19 | 67964 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **67964** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,007 | 9,2414 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **–** | |
| **6 12-070101-0201** | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | | **1320,2** | **237,39** | **313397** | **59,1** |
| | | | | | | | **180882** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,336 | 443,5872 | 671,19 | 297731 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 11,35372 | | 8330 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **306061** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,008 | 10,5616 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **–** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 11,35372 | 1379,81 | 15666 | |
| | | | | | 733,67 | 8330 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **15666** | |
| **10 12-070101-0205** | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** | м2 | | **1126,2** | **78,24** | **88116** | **59,1** |
| | | | | | | | **51517** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,1139 | 128,27418 | 671,19 | 86096 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 1,46406 | | 1074 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **87170** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0047 | 5,29314 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **–** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 1,46406 | 1379,81 | 2020 | |
| | | | | | 733,67 | 1074 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2020** | |
| **14 12-070101-0301** | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** | м | | **1537,96** | **25,3** | **38916** | **59,1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **22999** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,0377 | 57,98109 | 671,19 | 38916 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **38916** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0011 | 1,691756 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| **16 12-070101-0208** | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | | **241** | **1206,95** | **290875** | **59,1** |
| | | | | | | | **140734** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 1,112 | 267,992 | 733,67 | 196618 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 50,61 | | 41511 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **238129** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,066 | 15,906 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,018 | 4,338 | 1379,81 | 5986 | |
| | | | | | 733,67 | 3183 | |
| 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,192 | 46,272 | 1874,05 | 86716 | |
| | | | | | 828,31 | 38328 | |
| 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,384 | 92,544 | 16,8 | 1555 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **94257** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | | **997 049** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 878 432 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 118617 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 54 464 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 4 161 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 551 341 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 1 548 390 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 65 652 | |
| | Итого, тенге | | | | | 1 614 042 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 129 123 | |
| | | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **1 743 165** | |
| | **Раздел 2 Стены** | | | | | | |
| **20** | **11-460201-0802** | **Стены. Очистка окрасочного слоя** | м2 | **6655,9** | **153,17** | **1019484** | **50,8** |
| | | | | | | | **517883** |
| | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,2282 | 1518,87638 | 671,19 | 1019455 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | **1019455** | |
| **21** | **11-150203-0503** | **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | **6655,9** | **514,37** | **3423616** | **54,8** |
| | | | | | | | **1289691** |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0,4255 | 2832,08545 | 790,58 | 2238990 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02338 | 155,61494 | | 114461 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | **2353451** | |
| | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 41,93217 | 28 | 1174 |
| | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,2 | 1331,18 | 187,88 | 250102 |
| | 22-050104-0201 | Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 | 16639,75 | 47,75 | 794548 |
| | | **Итого по материалам** | | | | **1045824** | |
| | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,020875 | 138,9419125 | 786,06 | 109217 |
| | | | | | | 733,67 | 101938 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 3,32795 | 3370,5 | 11217 |
| | | | | | | 828,31 | 2757 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,002 | 13,3118 | 1379,81 | 18368 |
| | | | | | | 733,67 | 9766 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | **138802** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23** | **12-130103-0105** | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | | **235,59** | **539,4** | **127078** | **59,1** |
| | | | | | | | | **72323** |
| | 01-010102-0121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10) | чел-ч | 0,743 | 175,04337 | 677,37 | 118569 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0199 | 4,68824 | | 3805 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **122374** | |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0441 | 10,389519 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **–** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,824565 | 1379,81 | 1138 | |
| | | | | | | 733,67 | 605 | |
| | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0164 | 3,863676 | 1874,05 | 7241 | |
| | | | | | | 828,31 | 3200 | |
| | 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0328 | 7,727352 | 16,8 | 130 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8509** | |
| **26** | **12-030101-0108** | **Стены деревянные брусчатые неоштукатуренные. Разборка** | м2 стен | | **65,64** | **930,61** | **61085** | **59,1** |
| | | | | | | | | **32704** |
| | 01-010102-0116 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,60) | чел-ч | 1,222 | 80,21208 | 650,15 | 52150 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0437 | 2,86847 | | 3187 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **55337** | |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,1026 | 6,734664 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **–** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0437 | 2,868468 | 3114,94 | 8935 | |
| | | | | | | 1111,02 | 3187 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8935** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **12-140101-3702** | | | | | | |
| | **Изделия лепные погонные (порезни, пояса, карнизы, фризы и другое) высотой до 300 мм. Разборка лепных изделий гипсовых** | м изделия | | **12,4** | **1463,39** | **18146** | **59,1** |
| | | | | | | | **10710** |
| | 01-010102-0130 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 1,989 | 24,6636 | 733,67 | 18095 | |
| | 01-010102-0100 Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,003 | 0,0372 | | 27 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **18122** | |
| | 21-130816-3426 Мусор строительный | т | 0,01 | 0,124 | – | – | |
| | 21-130816-3435 Изделия лепные | м | 1,01 | 12,524 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| | 31-050602-0401 Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003 | 0,0372 | 1379,81 | 51 | |
| | | | | | 733,67 | 27 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **51** | |
| **31** | **11-150203-0203** | | | | | | |
| | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | | **7** | **1136,86** | **7958** | **54,8** |
| | | | | | | | **2836** |
| | 01-010102-0138 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0,851 | 5,957 | 809,14 | 4820 | |
| | 01-010102-0100 Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06925 | 0,48475 | | 356 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **5176** | |
| | 21-020402-0206 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 0,1309 | 18425,21 | 2412 | |
| | 21-050308-0375 Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (21-050308-0360->21-050308-0375) | м2 | 0,0554 | 0,3878 | 646 | 251 | |
| | 21-130103-0102 Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,00006 | 0,00042 | 19877,39 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130209-0101 | Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) | кг | 0,0012 | 0,0084 | 293,99 | 2 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **2673** | |
| 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0,05875 | 0,41125 | 884,88 | 364 | |
| | | | | | 733,67 | 302 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0105 | 0,0735 | 1379,81 | 101 | |
| | | | | | 733,67 | 54 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **465** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 2** | | | | | **4 657 367** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 3 452 079 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 17 495 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 7 019 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 1 926 147 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 6 583 514 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 279 141 | |
| | Итого, тенге | | | | | 6 862 655 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 549 012 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **7 411 667** | |
| **Раздел 4 Фасад** | | | | | | | |
| **37 29-100000-1000(пл)ТД Диханколь Шымкент** | **Металлосайдинг** | м2 | | **2971,646** | **1508** | **4481241,423** | **–** |
| **4.1 Демонтаж** | | | | | | | |
| **38 12-130103-0102** | **Облицовка стен из плит гранитных. Разборка** | м2 облицовки | | **83** | **3762,95** | **312325** | **59,1** |
| | | | | | | | **180319** |
| 01-010102-0121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10) | чел-ч | 5,323 | 441,809 | 677,37 | 299268 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0867 | 7,1961 | | 5841 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **305109** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,193 | 16,019 | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0153 | 1,2699 | 1379,81 | 1752 | |
| | | | | | 733,67 | 932 | |
| 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0714 | 5,9262 | 1874,05 | 11106 | |
| | | | | | 828,31 | 4909 | |
| 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,1428 | 11,8524 | 16,8 | 199 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **13057** | |
| **40 11-460201-0802** | **Стены фасада и цоколя. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | | **236** | **153,17** | **36148** | **50,8** |
| | | | | | | | **18363** |
| 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,2282 | 53,8552 | 671,19 | 36147 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **36147** | |
| **42 12-130103-0105** | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | | **97** | **539,39** | **52321** | **59,1** |
| | | | | | | | **29778** |
| 01-010102-0121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10) | чел-ч | 0,743 | 72,071 | 677,37 | 48819 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0199 | 1,9303 | | 1567 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **50386** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0441 | 4,2777 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,3395 | 1379,81 | 468 | |
| | | | | | 733,67 | 249 | |
| 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0164 | 1,5908 | 1874,05 | 2981 | |
| | | | | | 828,31 | 1318 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-030401-0301 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0328 | 3,1816 | 16,8 | 53 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3502** | |
| **46 11-120101-1201** | **Демонтаж ограждение ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;** | м ограждения | | **222** | **47,86** | **10626** | **56,4** |
| | | | | | | | **4309** |
| 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,04071 | 9,03762 | 762,12 | 6888 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00376 | 0,83472 | | 752 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **7640** | |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 0,0015 | 0,333 | – | – | |
| 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0000025 | 0,000555 | 197175,18 | 109 | |
| 21-130816-2305 | Резина прессованная | кг | 0,0026 | 0,5772 | 1087,32 | 628 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **737** | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,001575 | 0,34965 | 3561,49 | 1245 | |
| | | | | | 828,31 | 290 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0009625 | 0,213675 | 3114,94 | 666 | |
| | | | | | 1111,02 | 237 | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0165375 | 3,671325 | 165,76 | 609 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001225 | 0,27195 | 1767,51 | 481 | |
| | | | | | 828,31 | 225 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **3001** | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 4** | | | | | **4 892 661** | |
| | в том числе | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 391 122 | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 19 560 | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 8 160 | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 737 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 232 769 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 5 125 430 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 217 318 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого, тенге | | | | | 5 342 749 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 427 420 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **5 770 169** | |
| | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | |
| | **5.1 Двери** | | | | | | |
| **52** | **11-460401-1103** | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | | **392,4** | **741,14** | **290822** | **50,8** |
| | | | | | | | **137769** |
| | 01-010102-0124 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40) | чел-ч | 0,9115 | 357,6726 | 695,93 | 248915 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 30,37176 | | 22283 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **271198** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 30,37176 | 1379,81 | 41907 | |
| | | | | | | 733,67 | 22283 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **41907** | |
| **53** | **11-100501-0202** | **Проемы дверные в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;** | м2 проемов | | **11,28** | **314,98** | **3553** | **59,8** |
| | | | | | | | **1923** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,34201 | 3,85787 | 752,84 | 2904 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03525 | 0,39762 | | 311 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **3215** | |
| | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0 | 0 | 982,74 | – | |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 0 | 0 | 24,49 | – | |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0 | 0 | 108,14 | – | |
| | 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 0 | 0 | 80,69 | – | |
| | 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 0 | 0 | 48,98 | – | |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 0 | 0 | 9,87 | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0174 | 0,196272 | 1379,81 | 271 | |
| | | | | | 733,67 | 144 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01785 | 0,201348 | 1767,51 | 356 | |
| | | | | | 828,31 | 167 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0768 | 0,866304 | 14,34 | 12 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,04985 | 0,562308 | 18,64 | 10 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **649** | |
| **54 11-090601-0101** | **Демонтаж металлических дверей т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;** | т конструкций | | **0,3** | **45033,33** | **13510** | **60,9** |
| | | | | | | | **7778** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 56,649 | 16,9947 | 733,67 | 12469 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,0675 | 0,32025 | | 302 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **12771** | |
| 21-050204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00097 | 0,000291 | 375252,4 | 109 | |
| 21-050307-1013 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,015 | 0,0045 | 66,3 | 0 | |
| 21-050310-1108 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,00935 | 0,002805 | 2742,28 | 8 | |
| 21-060405-9901 | Конструкции стальные | т | 0,5 | 0,15 | – | – | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,005 | 0,0015 | 196,55 | 0 | |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,25 | 0,075 | 181 | 14 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,075 | 0,0225 | 91,04 | 2 |
| | 21-130804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00005 | 0,000015 | 1774323,66 | 27 |
| | 21-130812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00035 | 0,000105 | 208172,82 | 22 |
| | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000155 | 0,0000465 | 347608,52 | 16 |
| | 22-040601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0003 | 0,00009 | 413023,16 | 37 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **235** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,42875 | 0,128625 | 3114,94 | 401 |
| | | | | | | 1111,02 | 143 |
| | 31-060103-0101 | Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,665 | 0,1995 | 295,98 | 59 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,0525 | 0,01575 | 166,49 | 3 |
| | | | | | | – | – |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,6125 | 0,18375 | 17,05 | 3 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,63875 | 0,191625 | 1767,51 | 339 |
| | | | | | | 828,31 | 159 |
| | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,175 | 0,0525 | 23,34 | 1 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **806** |
| **55** | **11-100107-0106** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | | **135,66** | **1278,24** | **173406** | **59,8** |
| | | | | | | | **70664** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,1216 | 152,15626 | 752,84 | 114549 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03163 | 4,29093 | | 3618 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **118167** | |
| 21-070204-0202 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,13566 | 21962,18 | 2979 | |
| 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 135,66 | – | – | |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 32,5584 | 982,74 | 31996 | |
| 21-130207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 3,03 | 411,0498 | 36,74 | 15102 | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00721 | 0,9781086 | 196,55 | 192 | |
| 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **50269** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0025 | 0,33915 | 3114,94 | 1056 | |
| | | | | | 1111,02 | 377 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0025 | 0,33915 | 1379,81 | 468 | |
| | | | | | 733,67 | 249 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,026625 | 3,6119475 | 1767,51 | 6384 | |
| | | | | | 828,31 | 2992 | |
| 34-030204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,051 | 6,91866 | 34,82 | 241 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,197 | 26,72502 | 10,77 | 288 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,059625 | 8,0887275 | 18,64 | 151 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **8588** | |
| **56 11-100107-0107** | **Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | | **233,28** | **1075,43** | **250876** | **59,8** |
| | | | | | | | **106333** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0,97417 | 227,25438 | 742,95 | 168839 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04563 | 10,64457 | | 8975 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **177814** |
| | 21-070204-0202 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,23328 | 21962,18 | 5123 |
| | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 233,28 | – | – |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,18 | 41,9904 | 982,74 | 41266 |
| | 21-130207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм | шт. | 1,77 | 412,9056 | 36,74 | 15170 |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,00481 | 1,1220768 | 196,55 | 221 |
| | 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **61780** |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,003625 | 0,84564 | 3114,94 | 2634 |
| | | | | | | 1111,02 | 940 |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,003625 | 0,84564 | 1379,81 | 1167 |
| | | | | | | 733,67 | 620 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,038375 | 8,95212 | 1767,51 | 15823 |
| | | | | | | 828,31 | 7415 |
| | 34-030204-0101 | Фреза столярная | маш.-ч | 0,025 | 5,832 | 34,82 | 203 |
| | | | | | | – | – |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,115 | 26,8272 | 10,77 | 289 |
| | | | | | | – | – |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,032375 | 7,55244 | 18,64 | 141 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **20257** |
| **57** | **21-090102-0106** | **Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П, ДГ 24-14,5 ДГ 24-14 внутренние СТ РК 943-92** | м2 | | **233,28** | **7437,78** | **1735085** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **58** | **21-090102-0103** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92** | м2 | | **107,1** | **7930,21** | **849325** | **–** |
| **59** | **21-090102-0102** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-6 внутренние СТ РК 943-92** | м2 | | **28,56** | **8408,21** | **240138** | **–** |
| **60** | **21-090404-0305** | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | шт. | | **87** | **5039,72** | **438456** | **–** |
| **61** | **21-090404-0201** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | | **188** | **428,37** | **80534** | **–** |
| **62** | **11-100501-0203** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 проемов | | **2,4** | **1702,5** | **4086** | **59,8** |
| | | | | | | | | **1229** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,058 | 2,5392 | 742,95 | 1886 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09088 | 0,21811 | | 170 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **2056** | |
| | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 2,4 | – | – | |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,68 | 1,632 | 982,74 | 1604 | |
| | 21-130211-9903 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 6,52 | 15,648 | 2,05 | 32 | |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 19,2 | 9,87 | 190 | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1826** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04625 | 0,111 | 1379,81 | 153 | |
| | | | | | | 733,67 | 81 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,1071 | 1767,51 | 189 | |
| | | | | | | 828,31 | 89 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,770125 | 1,8483 | 10,77 | 20 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,26 | 0,624 | 18,64 | 12 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **374** | |
| **63 11-100501-0202** | **Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 проемов | | **15,12** | **1905,62** | **28813** | **59,8** |
| | | | | | | | **6443** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,85503 | 12,92805 | 752,84 | 9733 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08813 | 1,33253 | | 1042 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **10775** | |
| 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 15,12 | – | – | |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,703 | 10,62936 | 982,74 | 10446 | |
| 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,11 | 47,0232 | 24,49 | 1152 | |
| 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,4 | 6,048 | 108,14 | 654 | |
| 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,51 | 22,8312 | 80,69 | 1842 | |
| 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,18 | 32,9616 | 48,98 | 1614 | |
| 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 120,96 | 9,87 | 1194 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **16902** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0435 | 0,65772 | 1379,81 | 908 | |
| | | | | | 733,67 | 483 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,67473 | 1767,51 | 1193 | |
| | | | | | 828,31 | 559 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,192 | 2,90304 | 14,34 | 42 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,124625 | 1,88433 | 18,64 | 35 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2178** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **21-090202-0906** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-16, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | м2 | | **11,52** | **25205,62** | **290369** | **–** |
| **65** | **21-090202-0906** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | м2 | | **3,6** | **25205,62** | **90740** | **–** |
| **66** | **21-090202-0804** | **Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | м2 | | **2,4** | **23678,68** | **56829** | **–** |
| **67** | **11-100402-0502** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | м2 проемов | | **13,53** | **1678,64** | **22712** | **59,8** |
| | | | | | | | | **12185** |
| | 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 1,7135 | 23,18366 | 853,68 | 19791 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,046 | 0,62238 | | 586 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **20377** | |
| | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,006765 | 205870,68 | 1393 | |
| | 21-090105-0400 | Полотна для дверных блоков деревянные | м2 | 0,91 | 12,3123 | – | – | |
| | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,46002 | 196,55 | 90 | |
| | 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – | |
| | 21-130814-3601 | Коробки дверные металлические | т | 0 | 0 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1483** | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0185 | 0,250305 | 3114,94 | 780 | |
| | | | | | | 1111,02 | 278 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0275 | 0,372075 | 1767,51 | 658 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 828,31 | 308 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1438** | |
| **68** | **21-090402-0201** | **Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | м2 | **13,53** | **40952,87** | **554092** | – |
| **5.2 Витражи** | | | | | | | |
| **69** | **11-460401-1103** | **Витраж. Разборка** | м2 | **17,01** | **741,15** | **12607** | **50,8** |
| | | | | | | | **5972** |
| | 01-010102-0124 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40) | чел-ч | 0,9115 | 15,50462 | 695,93 | 10790 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 1,31657 | | 966 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **11756** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 1,316574 | 1379,81 | 1817 |
| | | | | | | 733,67 | 966 |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1817** |
| **70** | **11-100501-0203** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | м2 проемов | **2,1** | **1702,38** | **3575** | **59,8** |
| | | | | | | | **1076** |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 1,058 | 2,2218 | 742,95 | 1651 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09088 | 0,19085 | | 149 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **1800** |
| | 21-099999-9903 | Блоки дверные | м2 | 1 | 2,1 | – | – |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,68 | 1,428 | 982,74 | 1403 |
| | 21-130211-9903 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт. | 6,52 | 13,692 | 2,05 | 28 |
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 16,8 | 9,87 | 166 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **1597** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,04625 | 0,097125 | 1379,81 | 134 |
| | | | | | | 733,67 | 71 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,0937125 | 1767,51 | 166 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 828,31 | 78 | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,770125 | 1,6172625 | 10,77 | 17 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,26 | 0,546 | 18,64 | 10 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **327** | |
| **71 21-090202-0104** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | м2 | | **2,1** | **22465,31** | **47177** | – |
| **72 11-100501-0104** | **Витражи площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 проемов | | **14,91** | **2262,04** | **33727** | **59,8** |
| | | | | | | | **7610** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,04788 | 15,62389 | 752,84 | 11762 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08238 | 1,22829 | | 964 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **12726** | |
| 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 14,91 | – | – | |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,76 | 11,3316 | 982,74 | 11136 | |
| 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 4,76 | 70,9716 | 24,49 | 1738 | |
| 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,67 | 9,9897 | 108,14 | 1080 | |
| 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2 | 29,82 | 80,69 | 2406 | |
| 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 3,23 | 48,1593 | 48,98 | 2359 | |
| 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 119,28 | 9,87 | 1177 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **19896** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,03775 | 0,5628525 | 1379,81 | 777 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 733,67 | 413 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,66535875 | 1767,51 | 1176 | |
| | | | | | 828,31 | 551 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,293875 | 4,38167625 | 14,34 | 63 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,19075 | 2,8440825 | 18,64 | 53 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2069** | |
| **73 21-090201-0101** | **Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** | м2 | | **14,91** | **11626,36** | **173349** | – |
| **74 21-100502-1901** | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | | **3** | **982,74** | **2948** | – |
| **75 11-100402-0502** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | м2 проемов | | **11,52** | **1678,65** | **19338** | **59,8** |
| | | | | | | | **10375** |
| 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 1,7135 | 19,73952 | 853,68 | 16851 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,046 | 0,52992 | | 499 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **17350** | |
| 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,00576 | 205870,68 | 1186 | |
| 21-090105-0400 | Полотна для дверных блоков деревянные | м2 | 0,91 | 10,4832 | – | – | |
| 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,39168 | 196,55 | 77 | |
| 21-130814-2210 | Скобяные изделия | комплект | 0 | 0 | – | – | |
| 21-130814-3601 | Коробки дверные металлические | т | 0 | 0 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **1263** | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0185 | 0,21312 | 3114,94 | 664 | |
| | | | | | 1111,02 | 237 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0275 | 0,3168 | 1767,51 | 560 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 828,31 | 262 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1224** | |
| **76** | **21-090302-0112** | **Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-16 ГОСТ 23747-88** | м2 | | **11,52** | **31416,65** | **361920** | **–** |
| | **5.5 Окна** | | | | | | |
| **77** | **11-460401-1101** | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** | м2 | | **498,528** | **1257,79** | **627046** | **50,8** |
| | | | | | | | **305874** |
| | 01-010102-0124 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40) | чел-ч | 1,6539 | 824,51546 | 695,93 | 573805 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0774 | 38,58607 | | 28309 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **602114** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0774 | 38,5860672 | 1379,81 | 53241 | |
| | | | | | | 733,67 | 28309 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **53241** | |
| **78** | **11-100501-0106** | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 проемов | | **479,498** | **2004,2** | **961010** | **59,8** |
| | | | | | | | **221500** |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0,93898 | 450,23903 | 752,84 | 338958 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08363 | 40,10042 | | 31444 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **370402** | |
| | 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 479,498 | – | – | |
| | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,69 | 330,85362 | 982,74 | 325143 | |
| | 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 3,89 | 1865,24722 | 24,49 | 45680 | |
| | 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,56 | 268,51888 | 108,14 | 29038 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 1,56 | 748,01688 | 80,69 | 60357 | |
| 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 2,44 | 1169,97512 | 48,98 | 57305 | |
| 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 3835,984 | 9,87 | 37861 | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **555384** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,039 | 18,700422 | 1379,81 | 25803 | |
| | | | | | 733,67 | 13720 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 21,39759825 | 1767,51 | 37820 | |
| | | | | | 828,31 | 17724 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,24025 | 115,1993945 | 14,34 | 1652 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,155875 | 74,74175075 | 18,64 | 1393 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **66668** | |
| **79 11-100501-0103** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 проемов | | **19,03** | **3150,45** | **59953** | **59,8** |
| | | | | | | | **13573** |
| 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1,49845 | 28,5155 | 752,84 | 21468 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08238 | 1,56769 | | 1230 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **22698** | |
| 21-099999-9902 | Блоки оконные | м2 | 1 | 19,03 | – | – | |
| 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 21,6942 | 982,74 | 21320 | |
| 21-130207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 7,14 | 135,8742 | 24,49 | 3328 | |
| 21-130809-0301 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 13,5113 | 108,14 | 1461 | |
| 21-130809-0302 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,71 | 51,5713 | 80,69 | 4161 | |
| 21-130809-9901 | Лента бутиловая | м | 4,29 | 81,6387 | 48,98 | 3999 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130816-3417 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 152,24 | 9,87 | 1503 |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **35772** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,03775 | 0,7183825 | 1379,81 | 991 |
| | | | | | | 733,67 | 527 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,044625 | 0,84921375 | 1767,51 | 1501 |
| | | | | | | 828,31 | 703 |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,440875 | 8,38985125 | 14,34 | 120 |
| | | | | | | – | – |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,286125 | 5,44495875 | 18,64 | 101 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **2713** |
| **80** | **21-090201-0302** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | м2 | | **479,498** | **15501,34** | **7432862** | – |
| **81** | **21-090201-0102** | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | м2 | | **19,03** | **17736,16** | **337519** | – |
| **82** | **21-130510-0501** | **Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;** | м2 | | **-498,528** | **4604,85** | **-2295647** | – |
| **83** | **21-130510-0801** | **Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 18 ГОСТ 24866-99** | м2 | | **498,528** | **8744,01** | **4359134** | – |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 5** | **17 259 864** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 554 371 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 204 256 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 100 848 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 15 501 237 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 910 304 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 18 170 168 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 770 415 | |
| | Итого, тенге | | | | | 18 940 583 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 515 247 | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **20 455 830** | |
| | **Раздел 7 Демонтажные работы (Локальная смета 2-1-2)** | | | | | | |
| **56** | **12-150101-0102** | | | | | | |
| | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** | м трубопроводов | | **124** | **473,85** | **58757** | **59,1** |
| | | | | | | | **31336** |
| 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,5962 | 73,9288 | 715,11 | 52867 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,2108 | | 155 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **53022** | |
| 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0074 | 0,9176 | 4812,7 | 4416 | |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0473 | 5,8652 | 181 | 1062 | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0034 | 0,4216 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | **5478** | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0017 | 0,2108 | 1379,81 | 291 | |
| | | | | | 733,67 | 155 | |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,057 | 7,068 | 17,05 | 121 | |
| | | | | | – | – | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **412** | |
| **57** | **11-160601-0101** | | | | | | |
| | **Вентили до 25 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;** | шт. | | **36** | **489,69** | **17629** | **60,4** |
| | | | | | | | **10061** |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,588 | 21,168 | 781,3 | 16539 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,144 | | 119 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **16658** | |
| 21-130201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 0 | 178004,42 | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0 | 0 | 195385,08 | – | |
| | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0 | 0 | 30195,06 | – | |
| | 23-021199-9912 | Фланцы стальные | шт. | 0 | 0 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 5,04 | 165,76 | 835 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,004 | 0,144 | 1767,51 | 255 | |
| | | | | | | 828,31 | 119 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1090** | |
| | 51-010802-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 0 | 0 | – | – | |
| | | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | | – | |
| **58** | **11-160501-0102** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;** | м трубопровода | | **235** | **192,04** | **45130** | **60,4** |
| | | | | | | | | **27179** |
| | 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0,224 | 52,64 | 853,68 | 44938 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00028 | 0,0658 | | 60 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **44998** | |
| | 21-130201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 0 | 179494,64 | – | |
| | 21-130703-1407 | Вода | м3 | 0 | 0 | – | – | |
| | 23-011399-9906 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 0 | 0 | – | – | |
| | 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 0 | 511,02 | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00012 | 0,0282 | 3561,49 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 828,31 | 23 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,0188 | 3114,94 | 59 | |
| | | | | | 1111,02 | 21 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,0188 | 1767,51 | 33 | |
| | | | | | 828,31 | 16 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **192** | |
| 51-019999-9907 | Задвижки ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | – | – | |
| | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | | – | |
| **59 11-160501-0101** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых, диаметр до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;** | м трубопровода | | **92** | **199,76** | **18378** | **60,4** |
| | | | | | | | **11088** |
| 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0,2336 | 21,4912 | 853,68 | 18347 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00012 | 0,01104 | | 10 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **18357** | |
| 21-130201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 0 | 179494,64 | – | |
| 21-130703-1407 | Вода | м3 | 0 | 0 | – | – | |
| 23-011399-9906 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 0 | 0 | – | – | |
| 23-021104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0 | 0 | 511,02 | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,00368 | 3561,49 | 13 | |
| | | | | | 828,31 | 3 | |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,00368 | 3114,94 | 11 | |
| | | | | | 1111,02 | 4 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,00368 | 1767,51 | 7 | |
| | | | | | 828,31 | 3 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **31** | |
| 51-019999-9907 | Задвижки ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по инженерному оборудованию** | | | | | – | |
| **60** | **12-150101-0308** | | | | | | |
| | **Водомер диаметром до 50 мм. Снятие** | шт. арматуры | | **1** | **210** | **210** | **59,1** |
| | | | | | | | **122** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,278 | 0,278 | 733,67 | 204 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0024 | 0,0024 | | 2 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **206** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,016 | 0,016 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050502-0101 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т | маш.-ч | 0,0024 | 0,0024 | 2693,99 | 6 | |
| | | | | | 953,89 | 2 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **6** | |
| **61** | **12-150101-0402** | | | | | | |
| | **Унитазы и писсуары. Демонтаж** | прибор | | **66** | **472,38** | **31177** | **59,1** |
| | | | | | | | **18352** |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 0,6384 | 42,1344 | 733,67 | 30913 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0029 | 0,1914 | | 140 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **31053** | |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0265 | 1,749 | – | – | |
| | **Итого по материалам** | | | | | – | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0029 | 0,1914 | 1379,81 | 264 | |
| | | | | | 733,67 | 140 | |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **264** | |
| **62** | **11-170801-0101** | | | | | | |
| | **Нагреватели индивидуальные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;** | комплект | | **11** | **2663,64** | **29300** | **60,4** |
| | | | | | | | **17268** |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 3,148 | 34,628 | 809,14 | 28019 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0608 | 0,6688 | | 571 | |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **28590** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-020401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0 | 0 | 14531,15 | – |
| 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0 | 0 | 304,79 | – |
| 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0 | 0 | 247,04 | – |
| 22-040603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0 | 0 | 400,04 | – |
| 23-030102-2500 | Приборы нагревательные | комплект | 0 | 0 | – | – |
| | **Итого по материалам** | | | | | – |
| 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,154 | 3114,94 | 480 |
| | | | | | 1111,02 | 171 |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0256 | 0,2816 | 1379,81 | 389 |
| | | | | | 733,67 | 207 |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0212 | 0,2332 | 1767,51 | 412 |
| | | | | | 828,31 | 193 |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **1281** |

| | |
|---|---|
| **Итого прямые затраты по разделу 7** | **200 581** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 191 827 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3 276 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 057 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 5 478 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 115 406 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 315 987 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 13 398 |
| Итого, тенге | 329 385 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 26 351 |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **355 736** |

**Раздел 3 Демонтаж (Локальная смета 2-1-3)**

**3.1 Отопление выше 0,000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **35 12-150101-0101** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопроводов | **190** | **275,45** | **52336** | **59,1** |
| | | | | | | **27914** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,3466 | 65,854 | 715,11 | 47093 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,19 | | 139 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **47232** | |
| | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0043 | 0,817 | 4812,7 | 3932 | |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0274 | 5,206 | 181 | 942 | |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0022 | 0,418 | – | – | |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **4874** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,19 | 1379,81 | 262 | |
| | | | | | | 733,67 | 139 | |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,033 | 6,27 | 17,05 | 107 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **369** | |
| **36** | **12-150102-0802** | **Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж** | шт. | | **140** | **1122,95** | **157213** | **59,1** |
| | | | | | | | | **90871** |
| | 01-010102-0121 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,10) | чел-ч | 1,58 | 221,2 | 677,37 | 149834 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0382 | 5,348 | | 3924 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **153758** | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0382 | 5,348 | 1379,81 | 7379 | |
| | | | | | | 733,67 | 3924 | |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **7379** | |
| **3.2 Отопление ниже 0,000** | | | | | | | | |
| **37** | **12-150101-0101** | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопроводов | | **34** | **275,47** | **9366** | **59,1** |
| | | | | | | | | **4995** |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,3466 | 11,7844 | 715,11 | 8427 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,034 | | 25 | |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **8452** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0043 | 0,1462 | 4812,7 | 704 |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0274 | 0,9316 | 181 | 169 |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0022 | 0,0748 | – | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **873** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,034 | 1379,81 | 47 |
| | | | | | | 733,67 | 25 |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,033 | 1,122 | 17,05 | 19 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **66** |
| **38** | **12-150101-0101** | **Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 32 мм. Разборка** | м трубопроводов | | **78** | **275,46** | **21486** | **59,1** |
| | | | | | | | **11459** |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,3466 | 27,0348 | 715,11 | 19333 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,078 | | 57 |
| | | **Итого по заработной плате** | | | | | **19390** |
| | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0043 | 0,3354 | 4812,7 | 1614 |
| | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0274 | 2,1372 | 181 | 387 |
| | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0022 | 0,1716 | – | – |
| | | **Итого по материалам** | | | | | **2001** |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,078 | 1379,81 | 108 |
| | | | | | | 733,67 | 57 |
| | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,033 | 2,574 | 17,05 | 44 |
| | | | | | | – | – |
| | | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **152** |
| **39** | **12-150101-0102** | **Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 63 мм. Разборка** | м трубопроводов | | **190** | **473,85** | **90031** | **59,1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0,5962 | 113,278 | 715,11 | 81006 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,323 | | 237 |
| | **Итого по заработной плате** | | | | | **81243** |
| 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0074 | 1,406 | 4812,7 | 6767 |
| 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0473 | 8,987 | 181 | 1627 |
| 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0034 | 0,646 | – | – |
| | **Итого по материалам** | | | | | **8394** |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0017 | 0,323 | 1379,81 | 446 |
| | | | | | 733,67 | 237 |
| 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,057 | 10,83 | 17,05 | 185 |
| | | | | | – | – |
| | **Итого по эксплуатации машин** | | | | | **631** |
| | **Итого прямые затраты по разделу 3** | | | | | **330 432** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 305 693 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 597 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 382 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 16 142 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 183 254 |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 513 686 |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 21 780 |
| | Итого, тенге | | | | | 535 466 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 42 837 |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | | **578 303** |
| | **Итого прямые затраты по смете** | | | | | **28 337 954** |
| | в том числе | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 24 202 262 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 266 885 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 578 854 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 49 422 791 |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 4 161 |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 3 919 221 |

| | |
|---|---|
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 32 257 175 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 1 367 704 |
| Итого, тенге | 33 624 880 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 689 990 |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **36 314 870** |

| | | СМР | оборудование, мебель и инвентарь | прочих затрат | всего |
|---|---|---|---|---|---|
| **Всего** | **тенге** | 36 314 870,03 | | | 36 314 870,03 |
| Сметная заработная плата | тенге | | | 8 874 266,17 | 8 874 266,17 |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | | **36 314 870,03** | **0,00** | | **36 314 870,03** |
| Временные зданияи сооружения 1,2% | тенге | 435 778,44 | | | **435 778,44** |
| з/п во врем (к=0,1269) | | | | 55 300,28 | |
| **ИТОГО :** | **тенге** | **36 750 648,47** | **0,00** | | **36 750 648,47** |
| Удорожание строительства в зимнее время - 1,44% | тенге | 496 133,75 | | | **496 133,75** |
| з/п в зим удор 54% | | | | 198 453,50 | |
| на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | тенге | | | 3 933 211,85 | **3 933 211,85** |
| **ИТОГО:** | **тенге** | **37 246 782,23** | **0,00** | **3 933 211,85** | **41 179 994,08** |
| непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | 0,00 | | | 0,00 |
| **ИТОГО в текущих и прогнозных ценах к=1,05** | **тенге** | **39 481 589,10** | **0,00** | **4 169 204,55** | **43 650 793,65** |
| Уступка к договорной стоимости | тенге | | | **4 365 079,37** | **4 365 079,37** |
| Итого с уступкой | тенге | | | | **39 285 714,29** |
| НДС 12% | тенге | | | | 4 714 285,71 |
| **Всего к оплате** | **тенге** | | | | **44 000 000,00** |

**Заказчик:_____ Тапалова Ф.**
**Средняя школа №143 Кызылординского городского отдела образования**

**Авторский надзор: _____ Абилов Н.**
**ТОО "Сартобе"**

**Технадзор: _____ Турганбаев А.**
**ТОО "Улмад"**

**Генподрядчик: _____ Шайхиев А.**
**ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"**