А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Установка бортового камня 4ГП										
1	Е0127-34-4 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых природных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	1100 м	3760,18	6,63	4136203	7294	227404	1	1100		
				153,68	1,76	169048	1932	133	0,01	7		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4136203	7294			1100		
			Тенге			169048	1932			7		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4136203	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			3562570	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170980	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			397291	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			227404	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34111	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261816	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4625423	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1220		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205091	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4625423	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205091	-		-

Временные здания 1,2%	55505
Итого:	4680928
Зимнее удорожание 2,31%	108129
Итого:	4789057
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	65533
Итого:	4854590
оборудование	
Итого:	4854590
Итого в текущих ценах 2014г	11602470
Обязательные платежи 2%	232049
Итого:	11834519
НДС 12%	1420142
Итого:	13254661
Возврат материалов	~~18600~~ - 19899
Итого:	13~~236061~~ 13234762

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Подготовительные работы. Участок №2

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Демонтаж существующего покрытия на проездах														
1	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	3698	122,85	-	454299	-	604218	0,77	2836						
				122,85	-	454299	-	133	-	-						
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (бортовых камней) м	230,7552	152,8	152,8	35259	35259	24682	-	-						
				-	106,96	-	24682	100	2,25	519						
3	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1(50% на временную площадку) т	230,1936	119,79	119,79	27575	27575	5515	-	-						
				-	23,96	-	5515	100	0,5	116						
4	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, т	230,1936	140	140	32227	32227	22559	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		-	98	-	22559	100	2,06	474
		т								
5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	230,7552	27,1	27,1	6253	6253	4377	-	-
				-	18,97	-	4377	100	0,4	92
		т								
6	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	230,1936	188,54	188,54	43401	43401	8680	-	-
				-	37,71	-	8680	100	0,79	182
		т								
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетонного основания)	514,8	27,1	27,1	13951	13951	9766	-	-
				-	18,97	-	9766	100	0,4	206
		т								
8	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	514,8	188,54	188,54	97060	97060	19412	-	-
				-	37,71	-	19412	100	0,79	408
		т								
		Демонтаж существующего покрытия на тротуарах								
9	Е0111-25-1 прим.	Разборка покрытий из плитки ПТД	34503	141,93	17,01	4896942	586827	5572030	0,76	26167
				124,92	6,38	4310115	219991	123	0,03	1074
		м2								
10	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (плитки ПТД)	1940,79375	122,8	122,8	238329	238329	166831	-	-
				-	85,96	-	166831	100	1,81	3513
		т								
11	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза (50% на временную площадку)	1940,79375	119,79	119,79	232488	232488	46498	-	-
				-	23,96	-	46498	100	0,5	976
		т								
12	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (плитки ПТД)	1940,79375	102,8	102,8	199514	199514	139660	-	-
				-	71,96	-	139660	100	1,51	2931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т 1940,79375	27,1	27,1	52596	52596	36817	-	-
				-	18,97	-	36817	100	0,4	776
14	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	т 1940,79375	188,54	188,54	365917	365917	73183	-	-
				-	37,71	-	73183	100	0,79	1537
15	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	т 2108	122,85	-	258968	-	344427	0,77	1617
				122,85	-	258968	-	133	-	-
16	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (бортовых камней)	м 63,24	152,8	152,8	9663	9663	6764	-	-
				-	106,96	-	6764	100	2,25	142
17	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза (50% на временную площадку)	т 63,24	119,79	119,79	7576	7576	1515	-	-
				-	23,96	-	1515	100	0,5	32
18	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т 63,24	140	140	8854	8854	6198	-	-
				-	98	-	6198	100	2,06	130
19	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бортовых камней)	т 63,24	27,1	27,1	1714	1714	1200	-	-
				-	18,97	-	1200	100	0,4	25
20	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	т 63,24	188,54	188,54	11923	11923	2385	-	-
				-	37,71	-	2385	100	0,79	50
21	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетонного основания)	т 252,96	27,1	27,1	6855	6855	4799	-	-
				-	18,97	-	4799	100	0,4	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
22	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	252,96	188,54	188,54	47693	47693	9539	-	-
				-	37,71	-	9539	100	0,79	200
		т								
		Демонтаж существующего озеленения								
		Разборка существующих цветников								
23	Е0101-163-2-	Снятие растительного слоя почвы и разборка грунта на цветниках (грунт 2 гр)	1214,4	282,6	-	343189	-	387804	1,86	2264
	т.ч. п-3.185 к=0,8			282,6	-	343189	-	113	-	-
		м3								
24	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1214,4	99,84	-	121246	-	137008	0,62	753
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			99,84	-	121246	-	113	-	-
		м3								
25	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	1700,16	188,54	188,54	320548	320548	64110	-	-
				-	37,71	-	64110	100	0,79	1346
		т								
		Разборка существующих газонов								
26	Е0101-163-2-	Снятие растительного слоя почвы на газонах (грунт 2 гр)	8792,4	282,6	-	2484732	-	2807747	1,86	16389
	т.ч. п-3.185 к=0,8			282,6	-	2484732	-	113	-	-
		м3								
27	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	8792,4	99,84	-	877833	-	991952	0,62	5451
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			99,84	-	877833	-	113	-	-
		м3								
28	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	12309,36	188,54	188,54	2320807	2320807	464161	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)		-	37,71	-	464161	100	0,79	9747
		т								
29	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,2	32,25	30,77	845	806	248	0,01	-
				1,42	8,34	37	219	97	0,03	1
		м3								
30	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на временное складирование)	47,16	119,02	119,02	5613	5613	1123	-	-
				-	23,8	-	1123	100	0,5	24
		т								
		Демонтаж облицовки существующих фонтанов								
31	Е0163-8-2	-Разборка облицовки стен из гранитных плит	1267,1	941,58	103,23	1193076	130803	1025689	5,32	6745
				838,35	18,24	1062273	23112	94,5	0,1	129
		м2								
32	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (демонтированных гранитных плит)	178,9042	27,1	27,1	4848	4848	3394	-	-
				-	18,97	-	3394	100	0,4	72
		т								
33	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	178,9042	188,54	188,54	33731	33731	6746	-	-
				-	37,71	-	6746	100	0,79	142
		т								
		Демонтаж облицовки существующих подпорных стен								
34	Е0146-34-5 прим.	-Демонтаж подпорных стенок из блоков 390х190х188	30,3	1254,83	375,08	38021	11365	30951	5,72	173
				879,75	141,75	26656	4295	100	0,69	21
		м3								
35	Е0146-47-1 прим.	-Разборка облицовки из сплитерных плит облицовочных и накрывочных	3765,4	602,55	-	2268842	-	2268842	4,33	16302
				602,55	-	2268842	-	100	-	-
		м2								
36	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	735,9379	27,1	27,1	19944	19944	13961	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	18,97	-	13961	100	0,4	294
37	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	735,9379	188,54	188,54	138754	138754	27751	-	-
				-	37,71	-	27751	100	0,79	583
		т								
		Демонтаж существующих малых форм								
38	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	46,743	122,8	122,8	5740	5740	4018	-	-
				-	85,96	-	4018	100	1,81	85
		т								
39	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на базу для хранения)	46,743	119,02	119,02	5563	5563	1113	-	-
				-	23,8	-	1113	100	0,5	23
		т								
40	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	46,743	102,8	102,8	4805	4805	3364	-	-
				-	71,96	-	3364	100	1,51	71
		т								
		Демонтаж существующих элементов организации дорожного движения								
41	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж дорожных знаков	27	453,79	102,33	12252	2763	11617	1,92	52
		шт		303,75	19,75	8201	533	133	0,08	2
42	Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	12	71,42	-	857	-	1140	0,41	5
				71,42	-	857	-	133	-	-
		шт								
43	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,712913	27,1	27,1	19	19	14	-	-
				-	18,97	-	14	100	0,4	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)	0,712913	188,54	188,54	134	134	27	-	-
				-	37,71	-	27	100	0,79	1
		т								
45	Е0107-1-1 прим.	-Демонтаж фундаментов дорожных знаков	32	241,67	157,79	7734	5049	6177	0,52	17
				83,88	54,01	2684	1728	140	0,2	6
		шт								
46	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (демонтированный фундамент)	12,5	27,1	27,1	339	339	237	-	-
				-	18,97	-	237	100	0,4	5
		т								
47	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)	12,5	188,54	188,54	2357	2357	471	-	-
				-	37,71	-	471	100	0,79	10
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	17260887	5039664		78771
	Тенге	12219934	1430743		26047
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17260887	-	-	-
Материалы -	Тенге	1288	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13650677	-	-
Местные материалы -	Тенге	2	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15370716	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7685
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2305607	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1957896	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34589499	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	112503
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15956284	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	34589499	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	112503
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15956284	-	-

Временные здания 1,2%	415074
Итого:	35004573
Зимнее удорожание 2,31%	808606
Итого:	35813179
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	490064
Итого:	36303243

оборудование	36303243
Итого:	86764751
Итого в текущих ценах 2014г	1735295
Обязательные платежи 2%	88500046
Итого:	10620006
НДС 12%	99120052
Итого:	~~139091~~ -148804
Возврат материалов	
Итого:	~~98980961~~ 98971248

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Дорожная одежда. Участок №1

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка бортового камня 4ГП								
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под бортовые камни	27	2346,27	100,89	63349	2724	5161	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3341	1033	118	0,18	5
2	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	1500	3501,29	6,63	5251941	9946	310096	1	1500
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33			153,68	1,76	230520	2635	133	0,01	9
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5315291	12670			1523
			Тенге			233861	3668			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5315291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237529	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5040557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			315258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5968381	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284818	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5968381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284818	-		-
		Временные здания 1,2%				71621				
		Итого:				6040002				
		Зимнее удорожание 2,31%				139524				
		Итого:				6179526				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				84560				
		Итого:				6264086				
		оборудование								
		Итого:				6264086				
		Итого в текущих ценах 2014г				14971166				
		Обязательные платежи 2%				299423				
		Итого:				15270589				
		НДС 12%				1832471				
		Итого:				17103060				
		Возврат материалов				~~24000~~	-25676			
		Итого:				~~17079060~~	17077384			

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". **3-ий участок. Подготовительные работы**

ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Демонтаж существующего покрытия на проездах												
1	Е0127-101-5-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	~~10990,9~~ 8312,45 м2	119,34	116,17	~~1311674~~ 992008	1276833	~~142378~~ 107681	0,02	191				
				3,01	6,73	33083	73969	133	0,03	290				
2	Е0127-101-1-0	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 /корректировка до 11см/	~~10990,9~~ 8312,45 м2	5,32	5,15	~~58498~~ 44222	56651	~~6812~~ 5196	-	10				
				0,16	0,31	1759	3363	133	-	13				
3	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на временную площадку)	~~2822,4105~~ 2134,3 т	119,02	119,02	~~335923~~ 254024	335923	~~67185~~ 50796	-	-				
				-	23,8	-	67185	100	0,5	1411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	3607	122,85	-	443120	-	589350	0,77	2767
				122,85	-	443120	-	133	-	-
		м								
5	Е01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (бортовых камней)	225,0768	152,8	152,8	34392	34392	24074	-	-
				-	106,96	-	24074	100	2,25	506
		т								
6	Е010333-А15--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (50% на временную площадку)	225,0768	119,02	119,02	26789	26789	5358	-	-
				-	23,8	-	5358	100	0,5	113
		т								
7	Е01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	225,0768	140	140	31511	31511	22058	-	-
				-	98	-	22058	100	2,06	464
		т								
8	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	225,0768	27,1	27,1	6100	6100	4270	-	-
				-	18,97	-	4270	100	0,4	90
		т								
9	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	225,0768	188,54	188,54	42436	42436	8487	-	-
				-	37,71	-	8487	100	0,79	178
		т								
10	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетонного основания)	502,08	27,1	27,1	13606	13606	9524	-	-
				-	18,97	-	9524	100	0,4	201
		т								
11	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	502,08	188,54	188,54	94662	94662	18932	-	-
				-	37,71	-	18932	100	0,79	398
		т								
		Демонтаж существующего покрытия на тротуарах								
12	Е0111-25-1	-Разборка покрытий из брусчатки	11130,9	141,93	17,01	1579786	189314	1797574	0,76	8442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				124,92	6,38	1390472	70971	123	0,03	346
13	E01031-A37--1	м2 Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	1068,6	122,8 -	122,8 85,96	131224 -	131224 91857	91857 100	- 1,81	- 1934
14	E010332-A15--1	т Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/брусчатка/	1068,6	119,79 -	119,79 23,96	128008 -	128008 25602	25602 100	- 0,5	- 538
15	E01031-A37--2	т Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	1068,6	102,8 -	102,8 71,96	109852 -	109852 76896	76896 100	- 1,51	- 1614
16	E01031-A26--1	т Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1068,6	27,1 -	27,1 18,97	28959 -	28959 20271	20271 100	- 0,4	- 427
17	E010333-A25--1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	1068,6	188,54 -	188,54 37,71	201474 -	201474 40295	40295 100	- 0,79	- 846
18	E0111-25-1 прим.	т -Разборка покрытий из плитки ПТД	17153	141,93	17,01	2434491	291738	2770108	0,76	13009
				124,92	6,38	2142753	109367	123	0,03	534
19	E01031-A37--1	м2 Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (плитки ПТД)	964,85625	122,8 -	122,8 85,96	118484 -	118484 82939	82939 100	- 1,81	- 1746
20	E010332-A15--1	т Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза (50% на временную площадку)	964,85625	119,79 -	119,79 23,96	115580 -	115580 23116	23116 100	- 0,5	- 485
21	E01031-A37--2	т Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при	964,85625	102,8	102,8	99187	99187	69431	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках (плитки ПТД)		-	71,96	-	69431	100	1,51	1457
22	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т 964,85625	27,1	27,1	26148	26148	18303	-	-
				-	18,97	-	18303	100	0,4	386
23	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	т 964,85625	188,54	188,54	181914	181914	36383	-	-
				-	37,71	-	36383	100	0,79	764
24	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	т 11015	122,85	-	1353193	-	1799746	0,77	8449
				122,85	-	1353193	-	133	-	-
25	Е01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (бортовых камней)	м 330,45	152,8	152,8	50493	50493	35345	-	-
				-	106,96	-	35345	100	2,25	744
26	Е010332-А15--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза (50% на временную площадку)	т 330,45	119,79	119,79	39585	39585	7917	-	-
				-	23,96	-	7917	100	0,5	166
27	Е01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т 330,45	140	140	46263	46263	32384	-	-
				-	98	-	32384	100	2,06	681
28	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т 330,45	27,1	27,1	8955	8955	6269	-	-
				-	18,97	-	6269	100	0,4	132
29	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	т 330,45	188,54	188,54	62303	62303	12461	-	-
				-	37,71	-	12461	100	0,79	262
30	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т 1321,92	27,1	27,1	35824	35824	25077	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(бетонного основания)		-	18,97	-	25077	100	0,4	529
		т								
31	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	1321,92	188,54	188,54	249235	249235	49847	-	-
				-	37,71	-	49847	100	0,79	1047
		т								
		Демонтаж существующего основания на тротуарах								
32	Е0127-18-2	Разборка выравнивающих слоев оснований из песка н-0,03м	34,7	66,75	51,25	2316	1779	1159	0,12	4
				15,5	9,62	538	334	133	0,04	1
		м3								
33	Е0127-18-5 прим.	Разборка основания из щебня , пропитанного шламом н-0,16м	184,8	203,88	115,23	37677	21295	29511	0,5	91
				88,65	31,42	16383	5806	133	0,11	20
		м3								
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	389,895	27,1	27,1	10566	10566	7396	-	-
				-	18,97	-	7396	100	0,4	156
		т								
35	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	389,895	188,54	188,54	73511	73511	14702	-	-
				-	37,71	-	14702	100	0,79	309
		т								
36	Е0111-9-1 прим.	Разборка пенополистирольного листа Н-0,1м	1155,2	38,82	4,44	44849	5129	51209	0,21	238
				34,38	1,66	39720	1913	123	0,01	9
		м2								
37	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (основания из пенополистирола)	4,96736	27,1	27,1	135	135	94	-	-
				-	18,97	-	94	100	0,4	2
		т								
38	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	4,96736	188,54	188,54	937	937	187	-	-
				-	37,71	-	187	100	0,79	4
		т								
		Демонтаж существующего озеленения								
		Демонтаж существующих цветников								
39	Е0101-163-2-	Снятие растительного слоя	947,072	282,6	-	267643	-	302436	1,86	1765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		почвы на цветниках (грунт 2 гр)		282,6	-	267643	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8	м3								
40	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	947,072	99,84	-	94556	-	106848	0,62	587
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м3		99,84	-	94556	-	113	-	-
41	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	1325,9008	188,54	188,54	249985	249985	49997	-	-
		т		-	37,71	-	49997	100	0,79	1050
		Разборка существующих газонов								
42	Е0101-163-2-	Снятие растительного слоя почвы на газонах (грунт 2 гр)	22986,694	282,6	-	6496040	-	7340525	1,86	42847
	т.ч. п-3.185 к=0,8	м3		282,6	-	6496040	-	113	-	-
43	Е0101-174-2-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	22986,694	99,84	-	2294992	-	2593340	0,62	14252
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м3		99,84	-	2294992	-	113	-	-
44	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	26093,004	188,54	188,54	4919575	4919575	983915	-	-
		т		-	37,71	-	983915	100	0,79	20662
45	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1813,3	32,25	30,77	58487	55796	17176	0,01	18
		м3		1,42	8,34	2575	15132	97	0,03	52
46	Е010333-А15-	Перевозка грузов	3263,94	119,02	119,02	388474	388474	77695	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на временное складирование)		-	23,8	-	77695	100	0,5	1632
		т								
		Демонтаж существующих малых форм								
47	Е01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	32,808	122,8	122,8	4029	4029	2820	-	-
				-	85,96	-	2820	100	1,81	59
		т								
48	Е010333-А15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на базу для хранения)	32,808	119,02	119,02	3905	3905	781	-	-
				-	23,8	-	781	100	0,5	16
		т								
49	Е01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	32,808	102,8	102,8	3373	3373	2361	-	-
				-	71,96	-	2361	100	1,51	50
		т								
		Демонтаж существующих элементов организации дорожного движения								
50	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж дорожных знаков	12	453,79	102,33	5446	1228	5163	1,92	23
		шт		303,75	19,75	3645	237	133	0,08	1
51	Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	10	71,42	-	714	-	950	0,41	4
				71,42	-	714	-	133	-	-
		шт								
52	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,421331	27,1	27,1	11	11	8	-	-
				-	18,97	-	8	100	0,4	-
		т								
53	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	0,421331	188,54	188,54	79	79	16	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)		-	37,71	-	16	100	0,79	-
		т								
54	Е0107-1-1 прим.	-Демонтаж фундаментов дорожных знаков	12	241,67	157,79	2900	1894	2317	0,52	6
				83,88	54,01	1007	648	140	0,2	2
		шт								
55	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (демонтированный фундамент)	5,125	27,1	27,1	139	139	97	-	-
				-	18,97	-	97	100	0,4	2
		т								
56	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)	5,125	188,54	188,54	966	966	193	-	-
				-	37,71	-	193	100	0,79	4
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	23.945132	~~24360973~~	9776247		92703
	Тенге		14582190	2236283		42333
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		24360973	-	-	-
Материалы -	Тенге		573	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	16818473	-	-
Местные материалы -	Тенге		1963	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19458443	~~19511145~~	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	9756
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2926672	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2632327	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		46504445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	144792
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19745145	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	46007790	~~46504445~~	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	144792
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19745145	-	-

Временные здания 1,2%		558053
Итого:	46559883	~~47062498~~
Зимнее удорожание 2,31%		~~1087144~~
Итого:		~~48149642~~
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%		~~658875~~
Итого:		~~48808517~~
оборудование		

Итого:	48287254	~~48808517~~
Итого в текущих ценах 2014г	115358250	~~116652356~~
Обязательные платежи 2%		~~2333047~~
Итого:	117665415	~~118985403~~
НДС 12%		~~14278248~~
Итого:	131785265	~~133263651~~
Возврат материалов		~~187004~~
Итого:	-187843	~~133076647~~
	131587422	

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Дорожная одежда. Участок №1

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка бортового камня 4ГП								
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под бортовые камни	27	2346,27	100,89	63349	2724	5161	0,85	23
		м3		123,75	38,25	3341	1033	118	0,18	5
2	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	1500	3501,29	6,63	5251941	9946	310096	1	1500
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33			153,68	1,76	230520	2635	133	0,01	9
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5315291	12670			1523
			Тенге			233861	3668			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5315291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28202	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237529	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5040557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			315258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47289	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5968381	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284818	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5968381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1695
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284818	-		-
		Временные здания 1,2%				71621				
		Итого:				6040002				
		Зимнее удорожание 2,31%				139524				
		Итого:				6179526				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				84560				
		Итого:				6264086				
		оборудование								
		Итого:				6264086				
		Итого в текущих ценах 2014г				14971166				
		Обязательные платежи 2%				299423				
		Итого:				15270589				
		НДС 12%				1832471				
		Итого:				17103060				
		Возврат материалов				~~24000~~	-25676			
		Итого:				~~17079060~~	17077384			

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Наружное электроосвещение. Участок № 3 /дополнительно/

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующих светильников, участок № 3								
1	Ц0108-358-2-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Демонтаж существующих светильников газонных /h=250 мм/ шт	112	671,33	489,94	75189	54873	30200	0,94	105
				181,39	102,44	20316	11473	95	0,59	67
2	Е0133-251-1-1	Демонтаж существующих опор освещения газонных светильников/h=1000 мм/ опора	138	913,6	735,85	126077	101547	53817	1,13	156
				177,75	193,66	24530	26725	105	0,73	100
3	Е0133-115-1-1	Демонтаж существующих светильников с лампами накаливания шт	250	134,03	19,28	33508	4820	31894	0,65	161
				114,75	6,75	28688	1688	105	0,04	9
4	Е01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	3,156	122,8	122,8	388	388	271	-	-
				-	85,96	-	271	100	1,81	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках т	3,156	102,8 -	102,8 71,96	324 -	324 227	227 100	- 1,51	- 5
6	Е010332-А10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/на склад владельца/ т	3,156	81,5 -	81,5 16,3	257 -	257 51	51 100	- 0,34	- 1
		Электроосвещение участка № 3								
		Земляные работы								
7	Е0101-162-2- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ м3	1393,2	271,17 271,17	- -	377794 377794	- -	426907 113	1,74 -	2422 -
8	Е0101-17-13-	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 на автомобили-самосвалы м3	1393,2	32,56 1,53	30,98 9,01	45356 2132	43157 12551	14242 97	0,01 0,03	15 43
9	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/во временный отвал/ т	1617,7875	84,26 -	84,26 16,85	136315 -	136315 27263	27263 100	- 0,35	- 573
10	Е010333-А25--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1/на свалку/ т	820,3125	188,54 -	188,54 37,71	154662 -	154662 30932	30932 100	- 0,79	- 650
11	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы т	1393,2	3,79	3,24	5278	4520	2162	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов		0,48	1,12	669	1560	97	-	5
		м3								
12	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/во временном отвале/	924,45	32,56	30,98	30096	28637	9450	0,01	10
				1,53	9,01	1414	8328	97	0,03	28
		м3								
13	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1617,7875	84,26	84,26	136315	136315	27263	-	-
				-	16,85	-	27263	100	0,35	573
		т								
14	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песком)	231,8	122,18	-	28321	-	32003	0,89	205
				122,18	-	28321	-	113	-	-
		м3								
15	С143008-92	Песок природный	254,98	844	-	215203	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	184,89	134,1	-	24794	-	28017	0,97	180
				134,1	-	24794	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	739,56	6,83	6,83	5048	5048	1339	-	-
				-	1,87	-	1380	97	0,01	5
		м3								
18	Е0101-28-8 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	2218,68	3,29	3,29	7299	7299	1936	-	-
				-	0,9	-	1996	97	-	7
		м3								
19	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	739,56	21,55	4,52	15935	3340	12217	0,11	80
				17,03	-	12595	-	97	-	-
		м3								
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА								
20	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3260	36,7	27,8	119642	90628	48623	0,06	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,8	6,9	28688	22494	95	0,04	130
21	С143008-92	м -Песок природный	155,42	844	-	131174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0134-103-1-0	м3 -Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,5	21603,38	-	10802	-	11435	133	67
				20790	-	10395	-	110	-	-
23	С Прайс	кан.-км -Трубы ПЭ жесткие гофрированные двустенные, Dн 110 мм	500	339,77	-	169886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-141-1-	м -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	3226	26,4	3,1	85166	10001	60068	0,11	355
				19,1	0,5	61617	1613	95	-	9
25	Ц0108-148-1-	м -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	700	27,7	2,1	19390	1470	13433	0,1	70
				19,7	0,5	13790	350	95	-	2
26	С Прайс ТОО Азия-Электрик"	м -Кабель ПвБбШв 5х6	3900	220,3	-	859163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-144-2-	м -Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	1000	22,7	-	22700	-	21375	0,13	130
				22,5	-	22500	-	95	-	-
28	СПрайс-лист-	шт -Сжимы соединительные прокалывающие SLIP 22.1	1000	463,1	-	463103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-526-1-	шт -Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	200	240,2	13,2	48040	2640	43567	1	200
				227	2,3	45400	460	95	0,01	3
30	С Прайс ТОО ЭМУ "AlAgEuM ElECTriC"	шт -Стоимость автоматов ВА96-29	200	193,25	-	38650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-472-1-0	шт -Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 6 мм2	4	78,3	2,1	313	8	247	0,39	2
				64,6	0,3	258	1	95	-	-
32	С151607-46	м -Провода медные гибкие	0,0002036	569100	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Газонный светильник iWay h=250 мм /112 шт./								
33	Ц0108-593-1-9прим.	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках (анкерное устройство газонного светильника)	112	417	161	46704	18032	28611	1,36	152
				223	45,9	24976	5141	95	0,27	30
		шт								
34	Ц0108-545-5-	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	1	688,6	22,6	689	23	332	2	2
				347	2,3	347	2	95	0,01	-
		шт								
		Фундамент ФМ-3								
35	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,76	6368,35	66,01	17577	182	640	1,35	4
				195,75	24,93	540	69	105	0,12	-
		м3								
36	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры	40,02	8935,19	112,36	357586	4497	44708	6,34	254
				1021,5	42,44	40880	1698	105	0,21	8
		м3								
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1656	69000	-	11426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8832	72000	-	63590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,3046	71100	-	163857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
40	Ц0108-409-7	-Трубы винипластовые, диаметр до 50 мм	276	58,8	4,3	16229	1187	8443	0,19	52
				31,7	0,5	8749	138	95	-	1
		м								
41	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-40 мм	276	158	-	43608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	138	247,7	20,7	34183	2857	14762	0,7	97
				111	1,6	15318	221	95	0,01	1
		шт								
43	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2/полоса 20х4/	276	61,9	3,3	17084	911	6135	0,14	39
				23	0,4	6348	110	95	-	1
		м								
		Фундамент ФМ-2								
44	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,5	6368,35	66,01	3184	33	116	1,35	1
				195,75	24,93	98	12	105	0,12	-
		м3								
45	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры	8,3	8935,19	112,36	74162	933	9272	6,34	53
				1021,5	42,44	8478	352	105	0,21	2
		м3								
46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	69000	-	1932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,156	72000	-	11232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,468	71100	-	33275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
49	Ц0108-409-7-	Трубы винипластовые, диаметр до 50 мм	50	58,8	4,3	2940	215	1530	0,19	10
				31,7	0,5	1585	25	95	-	-
		м								
50	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50 мм	50	158	-	7900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	25	247,7	20,7	6193	518	2674	0,7	18
				111	1,6	2775	40	95	0,01	-
		шт								
52	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2/полоса 20х4/	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
				23	0,4	1150	20	95	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4176672	~~4302749~~	815800		5044
	Тенге		815144	184458		2257
Стоимость монтажных работ -	Тенге		2113490	-	-	-
Материалы -	Тенге		60213	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	326280	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1582426	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	259187	~~313004~~	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	157
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	46951	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		145590	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		2572083	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2003
Сметная заработная плата -	Тенге		-	373231	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2063182	-	-	-
Материалы -	Тенге		49241	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	622067	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		285313	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		694613	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		680453	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	340
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	102068	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		164618	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2908253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	5538
Сметная заработная плата -	Тенге		-	724135	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		126077	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	51255	-	-
Накладные расходы -	Тенге		53817	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8073	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			190688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59327	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		5480337	~~5671024~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7824
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1156693	-		-

Итого:		~~5671024~~
Временные здания 1,2%		~~68052~~
Итого:	5546101	~~5739076~~
Зимнее удорожание 2,31%		~~132573~~
Итого:		~~5871649~~
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%		~~80347~~
Итого:		~~5951996~~
оборудование		
Итого:	5751861	~~5951996~~
Итого в текущих ценах 2014г	13741196	~~14225270~~
Обязательные платежи 2%		~~284505~~
Итого:	14016120	~~14509775~~
НДС 12%		~~1741173~~
Итого:	15697942	~~16250948~~
Возврат материалов	-23566	~~22804~~
Итого:	15674376	~~16228144~~

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Устройство газонов												
1	Е0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную м2	23655,2	14,63	-	346076	-	446437	0,1	2413				
				14,63	-	346076	-	129	-	-				
2	Е0147-3-3	-Разбивка участка м2	23655,2	12,15	-	287411	-	370760	0,07	1753				
				12,15	-	287411	-	129	-	-				
3	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную м2	23655,2	244,28	-	5778492	-	1778426	0,4	9462				
				58,28	-	1378625	-	129	-	-				
4	Е0147-25-5 к=1,4 к объему	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя /до 22 см/ м2	33117,28	69,97	-	2317216	-	340489	0,05	1812				
				7,97	-	263945	-	129	-	-				
5	Е0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка Н-10 м2	2365,52	1143,6	97,07	2705209	229621	414510	0,78	1845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см		112,5	36	266121	85159	118	0,18	426
		м3								
		Посадка деревьев								
6	Е0101-165-2	-Доработка грунта вручную под ДЭС, Н=0,2м	31,56 ~~48,6~~	402,75	-	12711 ~~19574~~	-	14363 ~~22118~~	2,8	136
				402,75	-	19574	-	113	-	-
		м3								
7	Е0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка Н-15 см	31,56 ~~48,6~~	1143,6	97,07	36092 ~~55579~~	4718	5530 ~~8516~~	0,78	38
				112,5	36	5468	1750	118	0,18	9
		м3								
8	Е0147-6-20	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,6 м	88 ~~138~~	2223,53	-	195670 ~~306847~~	-	83497 ~~130939~~	5,11	705
				735,53	-	101503	-	129	-	-
		яма								
9	Е0147-9-4	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	88 ~~138~~	564,52	211,16	49678 ~~77904~~	29140	41306 ~~64776~~	1,8	249
				312,3	51,57	43097	7117	129	0,22	30
		шт								
10	С Прайс АО "Зеленстрой"	-Ель сибирская	83 ~~125~~	7238,18	-	600769 ~~904772~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С Прайс АО "Зеленстрой"	-Береза бородавчатая	5 ~~13~~	4803,2	-	24016 ~~62442~~	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0147-48-1 т.ч.табл.47-1	-Полив зеленых насаждений (деревьев) из шланга поливомоечной машины / 4 раза/	69	384,94	314,69	26561	21713	12217	0,49	34
				65,25	72	4502	4968	129	0,32	22
		м3								
13	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка грунта от устройства посадочных мест)	255,6	26,22	25,02	6702	6395	1968	0,01	2
				1,15	6,79	294	1735	97	0,02	6
		м3								
14	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (в пониженные места рельефа)	460,08	188,54	188,54	86743	86743	17349	-	-
				-	37,71	-	17349	100	0,79	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Устройство цветников								
15	Е0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	4121,6	14,63	-	60299	-	77786	0,1	420
				14,63	-	60299	-	129	-	-
		м2								
16	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	4121,6	12,15	-	50077	-	64600	0,07	305
				12,15	-	50077	-	129	-	-
		м2								
17	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	4121,6	316,04	-	1302590	-	361759	0,47	1925
				68,04	-	280434	-	129	-	-
		м2								
18	Е0147-28-2 К=2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя/корректировка до 30 см/	4121,6	139,8	-	576200	-	84006	0,11	447
				15,8	-	65121	-	129	-	-
		м2								
19	Е0108-3-1	-Устройство ДЭС из песка Н-10 см	412,16	1143,6	97,07	471346	40008	72223	0,78	321
				112,5	36	46368	14838	118	0,18	74
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		14933858 ~~15442039~~	418339				21867
			Тенге			3218914	132914			931
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15442039	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21399	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3351828	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			967213	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге		4187226 ~~10816173~~		-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4268879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	640332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1182655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20893573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24932
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3992160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		20268349 ~~20893573~~		-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24932
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3992160	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания 1,2%				250723				
		Итого:		20511569		~~21144296~~				
		Зимнее удорожание 2,31%				488433				
		Итого:				21632729				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				296020				
		Итого:		21272548		~~21928749~~				
		оборудование								
		Итого:				~~21928749~~				
		Итого в текущих ценах 2014г		50834528		~~52409710~~				
		Обязательные платежи 2%				~~1048194~~				
		Итого:		51851218		~~53457904~~				
		НДС 12%				~~6414948~~				
		Итого:		58073364		~~59872852~~				
		Возврат материалов		-87183		~~84017~~				
		Итого:		57986181		~~59788835~~				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол" электроосвещение. Участок № 2/дополнительно/

ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-162-2- т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ м3	581,91	271,17 271,17	- -	157797 157797	- -	178310 113	1,74 -	1012 -
2	E0101-17-13-	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью ковша 0,5 м3 на автомобили-самосвалы м3	581,91	32,56 1,53	30,98 9,01	18944 890	18026 5242	5949 97	0,01 0,03	6 18
3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/во временный отвал/	678,65	84,26 -	84,26 16,85	57183 -	57183 11437	11437 100	- 0,35	- 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1/на свалку/	339,6925 т	188,54	188,54	64046	64046	12809	-	-
				-	37,71	-	12809	100	0,79	269
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	581,91 т	3,79	3,24	2205	1888	903	-	2
				0,48	1,12	279	652	97	-	2
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/во временном отвале/	387,8 м3	32,56	30,98	12625	12013	3964	0,01	4
				1,53	9,01	593	3494	97	0,03	12
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	678,65 м3	84,26	84,26	57183	57183	11437	-	-
				-	16,85	-	11437	100	0,35	240
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(песком)	98,61 т	122,18	-	12048	-	13614	0,89	87
				122,18	-	12048	-	113	-	-
9	С143008-92	Песок природный	108,471 м3	844	-	91550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77,56 м3	134,1	-	10401	-	11753	0,97	75
				134,1	-	10401	-	113	-	-
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	310,24 м3	6,83	6,83	2118	2118	562	-	-
				-	1,87	-	579	97	0,01	2
12	Е0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	930,72 м3	3,29	3,29	3062	3062	812	-	-
				-	0,9	-	837	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	310,24	21,55	4,52	6684	1401	5125	0,11	34
				17,03	-	5283	-	97	-	-
		м3								
		Кабельная прокладка								
14	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2795	36,7	27,8	102577	77701	41687	0,06	168
				8,8	6,9	24596	19285	95	0,04	112
		м								
15	С143008-92	-Песок природный	104,181	844	-	87929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2/прорезка штрабы/	1700	77,7	35,65	132090	60605	94401	0,24	411
				42,05	13,48	71485	22916	100	0,07	112
		м								
17	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм /в штрабе/	1700	39	1,5	66300	2550	42151	0,16	272
				25,9	0,2	44030	340	95	-	2
		м								
18	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,63	21603,38	-	13610	-	14407	133	84
				20790	-	13098	-	110	-	-
		кан.-км								
19	С Прайс	-Трубы ПЭ жесткие гладкие атмосферостойкие, Dн 40 мм	2330	106,11	-	247243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг/завод и вывод кабеля в опору/	2070	27,7	2,1	57339	4347	39723	0,1	207
				19,7	0,5	40779	1035	95	-	6
		м								
21	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	739	26,4	3,1	19510	2291	13760	0,11	81
				19,1	0,5	14115	369	95	-	2
		м								
22	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	116	23,2	2,1	2691	244	1851	0,1	12
				16,5	0,3	1914	35	95	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	90	175,2	75,7	15768	6813	7977	0,44	40
				72,7	20,6	6543	1854	95	0,12	11
		м								
24	С151601-711- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	1,575	672000	-	1058400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	С151601-710- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	1,44	440200	-	633888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
26	Ц0108-472-1-0	Заземление брони кабеля проводом МГ сечением 6 мм2	16	78,3	2,1	1253	34	986	0,39	6
				64,6	0,3	1034	5	95	-	-
		м								
27	С151607-46 -	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,0008144	569100	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Ц0108-144-2-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	64	22,7	-	1453	-	1368	0,13	8
				22,5	-	1440	-	95	-	-
		шт								
29	СПрайс-лист- ТОО "ЭНSTO"	Сжимы соединительные прокалывающие SLIP 22.1	64	463,1	-	29639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Демонтаж кабеля								
30	Ц0108-358-2- Изм. и доп.вып.9	Демонтаж существующих светильников газонных /h=250 мм/	96	671,33	489,94	64448	47034	25885	0,94	90
				181,39	102,44	17413	9834	95	0,59	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002	шт								
	СН РК 8. 02-06-2002									
	СН РК 8. 02-17-2006									
31	Ц0108-141-1-к=0,5	Демонтаж кабеля, прокладываемого в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	3270	11,1	1,55	36297	5069	30444	0,06	180
				9,55	0,25	31229	817	95	-	5
		м								
32	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1481,46	27,1	27,1	40148	40148	28103	-	-
				-	18,97	-	28103	100	0,4	593
		т								
33	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /на свалку/	1481,46	84,26	84,26	124828	124828	24966	-	-
				-	16,85	-	24966	100	0,35	524
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3231717	588581			2779
		Тенге				454967	156047			2209
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				2090025	-	-		-
	Материалы -	Тенге				38460	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	216668	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1722390	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				205834	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	30875	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				137752	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				2433610	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1361
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	247543	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1141692	-	-		-
	Материалы -	Тенге				512	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	394346	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				247243	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				179563	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				418552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		209
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	62783	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				93615	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1653859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3939
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	457129	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4087470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	704672	-		-
		Временные здания 1,2%				49050				
		Итого:				4136520				
		Зимнее удорожание 2,31%				95554				
		Итого:				4232074				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				57911				
		Итого:				4289985				
		оборудование								
		Итого:				4289985				
		Итого в текущих ценах 2014г				10253064				
		Обязательные платежи 2%				205061				
		Итого:				10458125				
		НДС 12%				1254975				
		Итого:				11713100				
		Возврат материалов				~~16437~~ -17584				
		Итого:				~~11696663~~ 11 695 516				

Заказчик: Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за июнь 2014г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-78/								
1	Е0146-37-2	-Разборка железобетонных конструкций	8,98	3157,04	1555,04	28350	13964	19659	9,85	88
				1602	587,25	14386	5274	100	2,87	26
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м3	22,45	27,1	27,1	608	608	426	-	-
				-	18,97	-	426	100	0,4	9
3	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 / на свалку/ т	22,45	188,54	188,54	4233	4233	847	-	-
				-	37,71	-	847	100	0,79	18
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки т	0,52	5927,71	66,01	3082	34	120	1,35	1
				195,75	24,93	102	13	105	0,12	-
5	Е0146-1-1 прим-но	-Наращивание конструкций ж/б подпорных стен с заведением арматурного каркаса в сущ.стены со сверлением м3	6,71	16332,86	496,82	109593	3334	23462	21,56	145
				3309,75	186,75	22208	1253	100	0,92	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий								
		м3								
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0119	69000	-	821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01498	66000	-	989	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23603	68800	-	16239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0513	62100	-	3186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,10326	59900	-	6185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,5	245,44	3,82	9695	151	1808	0,21	8
				37,35	1,44	1475	57	118	0,01	-
		м2								
12	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для	53,9022	4876,74	527,03	262867	28408	213575	17,9	965
				3465	308,59	186771	16634	105	1,51	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/ м2								
13	С143011-43	-Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм м2	54,441222	14600	-	794842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1240691	50733			1207
	Тенге	224943	24503			140
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1240691	-	-		-
Материалы -	Тенге	72613	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	249445	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27420	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	864983	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	259897	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38985	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90035	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1590622	-	-		-
Временные здания 1,2%		19087				
Итого:		1609709				
Зимнее удорожание 2,31%		37184				
Итого:		1646893				
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%		22536				
Итого:		1669429				
оборудование						
Итого:		1669429				
Итого в текущих ценах 2014г		3989934				
Обязательные платежи 2%		79799				
Итого:		4069733				
НДС 12%		488368				
Итого:		4558101				
Возврат материалов		~~6396~~ -6843				
Итого:		~~4551705~~ 4551258				

Заказчик: Подрядчик: