А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство дорожной одежды на площадках										
		Тип III										
1	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм толщиной 12 см.	44,2 м2	441,98	14,09	19536	623	2515	0,24	11		
				38,03	4,75	1681	210	133	0,02	1		
2	Е0127-56-2 К=8	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (корректировка до 20см)	44,2 м2	275,44	-	12174	-	390	0,04	2		
				6,64	-	293	-	133	-	-		
3	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см	44,2 м2	98,64	14,09	4360	623	2515	0,24	11		
				38,03	4,75	1681	210	133	0,02	1		
4	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	44,2 м2	-5,81	-	-257	-	-342	-0,04	-2		
				-5,81	-	-257	-	133	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см	44,2	98,64	14,09	4360	623	2515	0,24	11
				38,03	4,75	1681	210	133	0,02	1
		м2								
6	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	44,2	-5,81	-	-257	-	-342	-0,04	-2
				-5,81	-	-257	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-56-1 прим.	-Устройство основания из щебеночно-песчаной цементной смеси Н-12 см	44,2	50,65	12,52	2239	553	2494	0,24	11
				38,03	4,39	1681	194	133	0,02	1
		м2								
8	Е0127-56-2 К=4	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 16см)	44,2	3,32	-	147	-	195	0,02	1
				3,32	-	147	-	133	-	-
		м2								
9	С140-12306	-Смесь ЩПЦС (7%)	7,072	4037,59	-	28554	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-31-9 прим.	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2 на выравнивающем слое из сухой песчано-цементной смеси Н=0,03м	44,2	722,22	16,93	31922	748	38632	4,44	196
				704,25	6,35	31128	281	123	0,03	1
		м2								
11	С143002-48	-Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	2156,96	17	-	36668	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайс ТОО "Алан Тас"	-Плитка гранитная термообработанная 400х400х60 "Tianshan Red" цвет коричневый /с фаской/	44,2	5902,98	-	260912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			400358	3170			239
			Тенге			37778	1105			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400358	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			260912	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98452	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			475867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46169	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			475867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46169	-		-

Временные здания 1,2%	5710
Итого:	481577
Зимнее удорожание 2,31%	11124
Итого:	492701
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	6742
Итого:	499443
оборудование	
Итого:	499443
Итого в текущих ценах 2014г	1193169
Обязательные платежи 2%	23863
Итого:	1217032
НДС 12%	146044
Итого:	1363076
Возврат материалов	2046
Итого:	1361030

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка бортового камня 1ГП								
1	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	784,76302	5349,5	6,63	4198089	5204	162235	1	785
				153,68	1,76	120602	1379	133	0,01	5
		м								
		Перекрытие существующей дорожной одежды на съездах								
2	Е0127-102-1	-Устройство выравнивающего слоя из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон пористый крупнозернистый горячий марки 1/	3563	527,03	13,29	1877809	47342	37105	0,04	134
				6,51	1,32	23195	4703	133	-	17
		м2								
3	Е0127-102-3 К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-102-1 (до 6 см)	3563	242,6	2,17	864401	7742	1044	-	1
				0,08	0,14	285	500	133	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный мелкозернистый горячий марки 1/	3563	591,29	13,29	2106778	47342	37105	0,04	134
				6,51	1,32	23195	4703	133	-	17
		м2								
5	Е0127-102-3 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (до 5 см)	3563	141	1,09	502391	3871	522	-	1
				0,04	0,07	143	250	133	-	1
		м2								
6	С2010-2 т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект (13км)	1,4289808	685	685	979	979	694	-	-
				-	486	-	694	100	2,82	4
		маш-ч								
		Новая дорожная одежда на стоянках								
7	Е0101-150-4	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	487,5	2,02	2,02	985	985	159	-	-
				-	0,34	-	164	97	-	1
		м3								
8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90,7	26,22	25,02	2378	2269	698	0,01	1
				1,15	6,79	104	615	97	0,02	2
		м3								
9	Е010333-А25 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 на свлку	178,679	188,54	188,54	33688	33688	6738	-	-
				-	37,71	-	6738	100	0,79	141
		т								
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 5-20	325	2917,88	73,75	948312	23970	14285	0,14	47
				21,38	11,67	6949	3792	133	0,04	13
		м3								
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка выравнивающий слой	81,25	1018,16	68,13	82726	5536	3689	0,14	12
				21,38	12,76	1737	1037	133	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см м3	1625	98,64 38,03	14,09 4,75	160295 61799	22901 7722	92463 133	0,24 0,02	395 31
13	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см) м2	1625	-5,81 -5,81	- -	-9441 -9441	- -	-12557 133	-0,04 -	-61 -
14	Е0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации м2	1625	1814,21 47,03	26,34 6,58	2948094 76424	42802 10692	115865 133	0,3 0,03	491 49
15	Е0127-39-18 К=6	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17/корректировка до 14 см/ м2	1625	-506,27 -5,82	-0,18 -0,06	-822694 -9458	-293 -97	-12708 133	-0,03 -	-52 -1
16	Е0127-45-1	-Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие м2	1625	1,89 1,89	- -	3071 3071	- -	4085 133	0,01 -	19 -
17	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	6,87	58800 -	- -	403956 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	3,55	62000 -	- -	220100 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0127-44-2	-Нарезка швов в свежеуложенном бетоне м	1049	70,95 13,03	50,82 6,7	74423 13668	53314 7027	27525 133	0,09 0,02	89 26
20	С12041-9 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	1,08	44300 -	- -	47844 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	16-18 мм т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13644183	297652				1995
		Тенге			312274	49920				311
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13644183	-	-			-
	Материалы -	Тенге			258316	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	362194	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			671900	-	-			-
	Местные материалы -	Тенге			12104041	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			478947	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			239
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71842	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			847388	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14970518	-	-			-
	Временные здания 1,2%				179646					
	Итого:				15150164					
	Зимнее удорожание 2,31%				349969					
	Итого:				15500133					
	Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				212102					
	Итого:				15712235					
	оборудование									
	Итого:				15712235					
	Итого в текущих ценах 2014г				37536529					
	Обязательные платежи 2%				750731					
	Итого:				38287260					
	НДС 12%				4594471					
	Итого:				42881731					
	Возврат материалов				64376					
	Итого:				42817355					

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж существующего покрытия на проездах								
1	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	2678,45	119,34	116,17	319651	311160	34697	0,02	47
				3,01	6,73	8062	18026	133	0,03	71
2	Е0127-101-1-0	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 /корректировка до 11см/ м2	2678,45	5,32	5,15	14256	13806	1660	-	2
				0,16	0,31	429	820	133	-	3
3	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на временную площадку) т	689,1105	119,02	119,02	82018	82018	16404	-	-
				-	23,8	-	16404	100	0,5	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			415925	406984			49
			Тенге			8491	35249			418
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415925	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43740	-		-
		Местные материалы -	Тенге			450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		494
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51654	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			496807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		494
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51654	-		-
		Временные здания 1,2%				5962				
		Итого:				502769				
		Зимнее удорожание 2,31%				11614				
		Итого:				514383				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				7039				
		Итого:				521422				
		оборудование								
		Итого:				521422				
		Итого в текущих ценах 2014г				1245677				
		Обязательные платежи 2%				24914				
		Итого:				1270591				
		НДС 12%				152471				
		Итого:				1423062				
		Возврат материалов				2136				
		Итого:				1420926				

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Ливневая канализация												
		Земляные работы												
1	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	735	483,56	6,82	355414	5013	35938	0,26	191				
				40,73	2,54	29937	1867	113	0,01	9				
			м2											
2	Е0101-172-3	Крепление досками траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	26	145,48	10,34	3783	269	2408	0,5	13				
				78,08	3,87	2030	101	113	0,02	-				
			м2											
		Прокладка трубопроводов												
3	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,006	216367,6	140427,57	1298	843	840	444	3				
				75702	31929,48	454	192	130	134,61	1				
			км											
4	СПрайс-лист	Двухслойная профилированная	7,55	3942,35	-	29765	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО СТЗ"Арыстан"	труба DN/OD 500 п.м		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист-Муфта соединительная DN/OD 500 ТОО СТЗ"Арыстан"	шт	2	3072,36 -	-	6145 -	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-Уплотнительное кольцо DN/OD 500 ТОО СТЗ"Арыстан"	шт	4	881,58 -	-	3526 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		398 633	~~399931~~	6124			207
			Тенге			32421	2159			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399931	-	-		-
	Материалы -		Тенге			321950	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34580	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39436	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		38 346	~~39105~~	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5878	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26347	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		237
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40458	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		463198	~~465463~~	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		237
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40458	-		-

РАЗДЕЛ 2. Демонтаж существующей ливневой канализации из чугунных труб д.400мм, люков

7	Е0123-24-1 -Демонтаж люков	шт	26	146,8 125,55	21,25 8,1	3817 3264	553 211	4517 130	0,79 0,04	20 1
8	Е01031-А26--Погрузка (люков)мусора 1 строительного при автомобильных перевозках	т	5,2	27,1 -	27,1 18,97	141 -	141 99	99 100	- 0,4	- 2
9	Е010333-А25-Перевозка грузов -1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на свалку)	т	5,2	171,4 -	171,4 34,28	891 -	891 178	178 100	- 0,72	- 4
10	Е0123-24-1 -Монтаж люков	шт	26	8370,27 209,25	35,42 13,5	217627 5441	921 351	7529 130	1,31 0,07	34 2
11	С131104-17 -Люк чугунный плавающего типа		15	27700	-	415500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	магистральный, тип ТМ /ДМ400/ комплект		-	-	-	-	-	-	-
12	С131104-21	-Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	11	21400	-	235400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			873376	2506			54

			Тенге			8705	839			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222476	-	-		-
	Материалы -		Тенге			209560	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9543	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1706	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12323	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1848	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14088	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11392	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			650900	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			650900	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39054	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			689954	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			938841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		69
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11392	-		-

РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстановление существующей дорожной одежды - 426м2

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

13	Е0146-26-2	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1875	177,02	88,16	331909	165293	257044	0,45	849
				85,05	52,04	159469	97575	100	0,08	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0146-26-18-к=5 к объему	отверст. -добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ /до глубины в 250 мм/	9375	3,57	1,72	33482	16137	25182	0,01	83
				1,67	1,02	15656	9526	100	-	15
15	Е0127-78-1	отверст. -Нарезка швов в затвердевшем бетоне с заполнением швов битумной мастикой	375	201,21	141,75	75455	53155	27506	0,21	80
				31,73	23,42	11899	8783	133	0,1	38
16	Е0127-81-1	м -Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)полосами под покрытием из сборных железобетонных плит	426	3,05	-	1299	-	1722	0,02	9
				3,04	-	1295	-	133	-	-
17	С11011-1376-Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Полиэфирная геосетка /СТО ТОО 50404263-04-2008/, СП KGS 50 м2	447,3	171	-	76488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			518633	234584			1022

			Тенге			188319	115883			206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518633	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12906	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	304202	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76488	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6336	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			311454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		156
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	46718	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49805	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			879892	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1384
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	350920	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			879892	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1384
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	350920	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1791940	243214			1283
			----			---------	---------			---------
			Тенге			229444	118881			225
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			544416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	348325	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115924	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54444	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1594243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	402770	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			650900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			650900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			689954	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2281931	~~8284197~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1690
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	402770	-		-
		Временные здания 1,2%				~~27410~~				
		Итого:				~~2311607~~	2 309 314			
		Зимнее удорожание 2,31%				~~53398~~				
		Итого:				~~2365005~~				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				~~32362~~				
		Итого:				~~2397367~~	2 394 990			
		Итого в текущих ценах 2014г				~~5727310~~	5 721 630			
		Обязательные платежи 2%				~~114546~~				
		Итого:				~~5841856~~	5 836 063			
		НДС 12%				~~701023~~				
		Итого:				~~6542879~~	6536 391			
		Возврат материалов				~~9822~~	-9813			
		Итого:				~~6533057~~	6526578			

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за апрель 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтаж существующего покрытия на проездах										
1	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	4675,9	119,34	116,17	558031	543208	60573	0,02	81
		м2		3,01	6,73	14074	31469	133	0,03	123
2	Е0127-101-1-0	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 /корректировка до 11см/	4675,9	5,32	5,15	24887	24101	2898	-	4
		м2		0,16	0,31	748	1431	133	-	6
3	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на временную площадку)	1200,63335	119,02	119,02	142899	142899	28580	-	-
		т		-	23,8	-	28580	100	0,5	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	2243	122,85	-	275553	-	366485	0,77	1720
				122,85	-	275553	-	133	-	-
		м								
5	Е01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (бортовых камней)	139,9632	152,8	152,8	21386	21386	14970	-	-
				-	106,96	-	14970	100	2,25	315
		т								
6	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (50% на временную площадку)	139,9632	119,79	119,79	16766	16766	3353	-	-
				-	23,96	-	3353	100	0,5	70
		т								
7	Е01031-А11-21	-Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	139,9632	140	140	19595	19595	13716	-	-
				-	98	-	13716	100	2,06	288
		т								
8	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетонного основания и бортовых камней)	452,2032	27,1	27,1	12255	12255	8578	-	-
				-	18,97	-	8578	100	0,4	181
		т								
9	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	452,2032	188,54	188,54	85258	85258	17052	-	-
				-	37,71	-	17052	100	0,79	358
		т								
		Демонтаж существующего покрытия на тротуарах								
10	Е0111-25-1	-Разборка покрытий из брусчатки	22915	141,93	17,01	3252280	389738	3700637	0,76	17379
				124,92	6,38	2862542	146106	123	0,03	713
		м2								
11	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	2199,84	122,8	122,8	270140	270140	189098	-	-
				-	85,96	-	189098	100	1,81	3982
		т								
12	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	2199,84	119,79	119,79	263519	263519	52704	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/брусчатка/		-	23,96	-	52704	100	0,5	1107
13	Е01031-А37-2	т Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	2199,84	102,8 -	102,8 71,96	226144 -	226144 158300	158300 100	- 1,51	- 3322
14	Е01031-А26-1	т Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2199,84	27,1 -	27,1 18,97	59616 -	59616 41731	41731 100	- 0,4	- 880
15	Е010333-А25-1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	2199,84	188,54 -	188,54 37,71	414758 -	414758 82952	82952 100	- 0,79	- 1742
16	Е0111-25-1 прим.	т Разборка покрытий из плитки ПТД	3901,23	141,93 124,92	17,01 6,38	553694 487342	66352 24874	630026 123	0,76 0,03	2959 121
17	Е01031-А37-1	м2 Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (плитки ПТД)	761,076374	122,8 -	122,8 85,96	93460 -	93460 65422	65422 100	- 1,81	- 1378
18	Е010332-А15-1	т Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза (50% на временную площадку)	761,076374	119,79 -	119,79 23,96	91169 -	91169 18234	18234 100	- 0,5	- 383
19	Е01031-А37-2	т Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (плитки ПТД)	761,076374	102,8 -	102,8 71,96	78239 -	78239 54767	54767 100	- 1,51	- 1149
20	Е01031-А26-1	т Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	761,076374	27,1 -	27,1 18,97	20625 -	20625 14438	14438 100	- 0,4	- 304
21	Е010333-А25-1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	761,076374	188,54	188,54	143493	143493	28699	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)		-	37,71	-	28699	100	0,79	603
22	Е0127-20-1	Т -Разборка бортовых камней на бетонном основании	1179	122,85	-	144840	-	192637	0,77	904
				122,85	-	144840	-	133	-	-
23	Е01031-А11--11	М Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках (бортовых камней)	44,55	152,8	152,8	6807	6807	4765	-	-
				-	106,96	-	4765	100	2,25	100
24	Е010332-А15-1	Т Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза (50% на временную площадку)	44,55	119,79	119,79	5337	5337	1067	-	-
				-	23,96	-	1067	100	0,5	22
25	Е01031-А11--21	Т Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	44,55	140	140	6237	6237	4366	-	-
				-	98	-	4366	100	2,06	92
26	Е01031-А26--1	Т Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бортовых камней)	44,55	27,1	27,1	1207	1207	845	-	-
				-	18,97	-	845	100	0,4	18
27	Е010333-А25-1	Т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (50% на свалку)	44,55	188,54	188,54	8399	8399	1680	-	-
				-	37,71	-	1680	100	0,79	35
28	Е01031-А26--1	Т Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (бетонного основания)	141,6	27,1	27,1	3837	3837	2686	-	-
				-	18,97	-	2686	100	0,4	57
29	Е010333-А25-1	Т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	141,6	188,54	188,54	26697	26697	5339	-	-
				-	37,71	-	5339	100	0,79	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Демонтаж существующего основания на тротуарах								
30	Е0127-18-2	-Разборка выравнивающих слоев оснований из песка н-0,03м	15,45	66,75	51,25	1031	792	516	0,12	2
				15,5	9,62	239	149	133	0,04	1
		м3								
31	Е0127-18-5 прим.	-Разборка основания из щебня , пропитанного шламом н-0,16м	82,6	203,88	115,23	16841	9518	13191	0,5	41
				88,65	31,42	7322	2595	133	0,11	9
		м3								
32	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	256,7775	27,1	27,1	6959	6959	4871	-	-
				-	18,97	-	4871	100	0,4	103
		т								
33	Е010333-А25--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	256,7775	188,54	188,54	48413	48413	9683	-	-
				-	37,71	-	9683	100	0,79	203
		т								
34	Е0111-9-1 прим.	-Разборка пенополистирольного листа Н-0,1м	781,6	38,82	4,44	30345	3470	34648	0,21	161
				34,38	1,66	26875	1294	123	0,01	6
		м2								
35	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (основания из пенополистирола)	3,36088	27,1	27,1	91	91	64	-	-
				-	18,97	-	64	100	0,4	1
		т								
36	Е010333-А25--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	3,36088	188,54	188,54	634	634	127	-	-
				-	37,71	-	127	100	0,79	3
		т								
		Демонтаж существующей облицовки на территории площади								
37	Е0146-34-5 прим.	-Демонтаж облицовки из блоков 820х330х120, 400х100х100, 390х190х188	248,9	1254,83	375,08	312327	93357	254251	5,72	1424
				879,75	141,75	218970	35282	100	0,69	172
		м3								
38	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	564,18078	27,1	27,1	15289	15289	10703	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	18,97	-	10703	100	0,4	226
39	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км,класс груза 1 (на свалку)	564,18078	188,54	188,54	106371	106371	21274	-	-
				-	37,71	-	21274	100	0,79	447
		т								
40	Е0146-47-1 прим.	Разборка облицовки из накрывочного элемента	313,595	602,55	-	188957	-	188957	4,33	1358
				602,55	-	188957	-	100	-	-
		м2								
41	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,8714724	27,1	27,1	945	945	662	-	-
				-	18,97	-	662	100	0,4	14
		т								
42	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км,класс груза 1 (на свалку)	34,8714724	188,54	188,54	6575	6575	1315	-	-
				-	37,71	-	1315	100	0,79	28
		т								
		Демонтаж существующих малых форм								
43	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	391,94	122,8	122,8	48130	48130	33691	-	-
				-	85,96	-	33691	100	1,81	709
		т								
44	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на базу для хранения)	391,94	119,02	119,02	46649	46649	9330	-	-
				-	23,8	-	9330	100	0,5	196
		т								
45	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	391,94	102,8	102,8	40291	40291	28204	-	-
				-	71,96	-	28204	100	1,51	592
		т								
		Демонтаж существующих элементов организации дорожного движения								
46	Е0127-83-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002	Демонтаж дорожных знаков	39	453,79	102,33	17698	3991	16780	1,92	75
		шт		303,75	19,75	11846	770	133	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5									
47	Е0127-84-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	20	71,42	-	1428	-	1900	0,41	8
				71,42	-	1428	-	133	-	-
		шт								
48	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,019371	27,1	27,1	28	28	19	-	-
				-	18,97	-	19	100	0,4	-
		т								
49	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)	1,019371	188,54	188,54	192	192	38	-	-
				-	37,71	-	38	100	0,79	1
		т								
50	Е0107-1-1 прим.	-Демонтаж фундаментов дорожных знаков	40	241,67	157,79	9667	6312	7722	0,52	21
				83,88	54,01	3355	2160	140	0,2	8
		шт								
51	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках (демонтированный фундамент)	15,1	27,1	27,1	409	409	286	-	-
				-	18,97	-	286	100	0,4	6
		т								
52	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)	15,1	188,54	188,54	2847	2847	569	-	-
				-	37,71	-	569	100	0,79	12
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7729245	3482507			26137
			Тенге			4244092	1180309			20801
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7729245	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1861	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5424400	-		-
	Местные материалы -		Тенге			786	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6405398	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3203
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	960810	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			848079	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14982722	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		50140
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6385210	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14982722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6385210	-		-

Временные здания 1,2%	179793
Итого:	15162515
Зимнее удорожание 2,31%	350254
Итого:	15512769
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	212275
Итого:	15725044
оборудование	
Итого:	15725044
Итого в текущих ценах 2014г	37567130
Обязательные платежи 2%	751343
Итого:	38318473
НДС 12%	4598217
Итого:	42916690
Возврат материалов	64429
Итого:	42852261

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Установка бортового камня 4ГП														
1	Е0127-34-4 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых природных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий м	8	3760,18 153,68	6,63 1,76	30081 1229	53 14	1654 133	1 0,01	8 -						
		Перекрытие существующего покрытия на пешеходных тротуарах														
2	Е0111-31-9 прим.	-Устройство покрытий из гранитной брусчатки на выравнивающем слое из сухой песчано-цементной смеси Н=0,05м м2	1487	722,22 704,25	16,93 6,35	1073941 1047220	25175 9442	1299695 123	4,44 0,03	6602 46						
3	С143002-48	-Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 кг	121041,8	17 -	- -	2057711 -	- -	- -	- -	- -						
4	С Прайс ТОО "Алан Тас"	-Брусчатка из гранита термообработанного "Tianshan Red" цвет коричневый	1487	6324,62 -	- -	9404709 -	- -	- -	- -	- -						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(200x100x60) /с фаской/								
		м2								
		Устройство новой дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
5	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм толщиной 12 см.	218	441,98	14,09	96352	3072	12404	0,24	53
				38,03	4,75	8291	1036	133	0,02	4
		м2								
6	Е0127-56-2 К=8	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (корректировка до 20см)	218	275,44	-	60046	-	1925	0,04	9
				6,64	-	1448	-	133	-	-
		м2								
7	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см	218	98,64	14,09	21504	3072	12404	0,24	53
				38,03	4,75	8291	1036	133	0,02	4
		м2								
8	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	218	-5,81	-	-1267	-	-1685	-0,04	-8
				-5,81	-	-1267	-	133	-	-
		м2								
9	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см	218	98,64	14,09	21504	3072	12404	0,24	53
				38,03	4,75	8291	1036	133	0,02	4
		м2								
10	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	218	-5,81	-	-1267	-	-1685	-0,04	-8
				-5,81	-	-1267	-	133	-	-
		м2								
11	Е0127-102-1	-Устройство среднего слоя основания из щебеночно-песчаной цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	218	44,89	13,29	9787	2897	2270	0,04	8
				6,51	1,32	1419	288	133	-	1
		м2								
12	Е0127-102-3 К=24	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	218	13,52	13,04	2947	2842	383	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расценке 27-102-1 (корректировка до 16см)		0,48	0,84	105	184	133	-	1
13	С140-12306	-Смесь ЩПЦС (7%) м2	34,88	4037,59	-	140831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0111-31-9 прим.	-Устройство покрытий из гранитной брусчатки на выравнивающем слое из сухой песчано-цементной смеси Н=0,03м м3	218	722,22	16,93	157444	3691	190540	4,44	968
				704,25	6,35	153527	1384	123	0,03	7
15	С143002-48	-Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 м2	10638,4	17	-	180853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс ТОО "Алан Тас"	-Брусчатка из гранита термообработанного "Tianshan Red" цвет коричневый (200x100x60) /с фаской/ кг	218	6324,62	-	1378767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			14633944	43874			7739

			Тенге			1227285	14420			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14633944	-	-		-
	Материалы -		Тенге			33154	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1241706	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10783476	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2546155	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1530311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		765
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	229547	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			969855	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17134110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8571
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1471252	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			17134110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8571
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1471252	-		-
	Временные здания 1,2%					205609				
	Итого:					17339719				
	Зимнее удорожание 2,31%					400548				
	Итого:					17740267				
	Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%					242756				
	Итого:					17983023				

оборудование	
Итого:	17983023
Итого в текущих ценах 2014г	42961442
Обязательные платежи 2%	859229
Итого:	43820671
НДС 12%	5258481
Итого:	49079152
Возврат материалов	73680
Итого:	49005472

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство новой дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
1	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня фракции 5-20 мм толщиной 12 см.	283	441,98	14,09	125081	3988	16103	0,24	69
				38,03	4,75	10762	1345	133	0,02	5
2	Е0127-56-2 К=8	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя (корректировка до 20см) м2	283	275,44	-	77950	-	2499	0,04	12
				6,64	-	1879	-	133	-	-
3	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см м2	283	98,64	14,09	27916	3988	16103	0,24	69
				38,03	4,75	10762	1345	133	0,02	5
4	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см) м2	283	-5,81	-	-1644	-	-2187	-0,04	-11
				-5,81	-	-1644	-	133	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-56-1 прим.	-Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см	м2	283	98,64	14,09	27916	3988	16103	0,24	69
					38,03	4,75	10762	1345	133	0,02	5
6	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	м2	647	-5,81	-	-3759	-	-5000	-0,04	-24
					-5,81	-	-3759	-	133	-	-
7	Е0127-102-1	-Устройство среднего слоя основания из щебеночно-песчаной цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	647	44,89	13,29	29046	8597	6738	0,04	24
					6,51	1,32	4212	854	133	-	3
8	Е0127-102-3 К=24	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корректировка до 16см)	м2	647	13,52	13,04	8745	8435	1138	-	1
					0,48	0,84	311	545	133	-	2
9	С140-12306	-Смесь ЩПЦС (7%)	м2	103,52	4037,59	-	417971	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-31-9 прим.	-Устройство покрытий из гранитной брусчатки на выравнивающем слое из сухой песчано-цементной смеси Н=0,03м	м3	283	722,22	16,93	204388	4791	247353	4,44	1257
					704,25	6,35	199303	1797	123	0,03	9
11	С143002-48	-Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100	м2	13810,4	17	-	234777	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С Прайс ТОО "Алан Тас"	-Брусчатка из гранита термообработанного "Tianshan Red" цвет коричневый (200x100x60) /с фаской/	кг	283	6324,62	-	1789867	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				2938254	33787			1466

			Тенге				232589	7231			30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2938254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	239819	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1789867	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			865479	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			298850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44827	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3431330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284647	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3431330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1645
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284647	-		-
		Временные здания 1,2%				41176				
		Итого:				3472506				
		Зимнее удорожание 2,31%				80215				
		Итого:				3552721				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				48615				
		Итого:				3601336				
		оборудование								
		Итого:				3601336				
		Итого в текущих ценах 2014г				8603592				
		Обязательные платежи 2%				172072				
		Итого:				8775664				
		НДС 12%				1053080				
		Итого:				9828744				
		Возврат материалов				14755				
		Итого:				9813989				

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип III								
1	Е0127-56-2 К=7	-Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	3063	-5,81	-	-17796	-	-23669	-0,04	-116
				-5,81	-	-17796	-	133	-	-
2	Е0127-56-1 прим.	-Устройство основания из щебеночно-песчаной цементной смеси Н-12 см м2	3063	50,65	12,52	155139	38347	172818	0,24	744
				38,03	4,39	116486	13453	133	0,02	54
3	Е0127-56-2 К=4	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 16см) м2	3063	3,32	-	10169	-	13525	0,02	66
				3,32	-	10169	-	133	-	-
4	Е0111-31-9	-Устройство покрытий из м2	7,41	722,22	16,93	5352	125	6477	4,44	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	гранитных плит при количестве до 10 шт на м2 на выравнивающем слое из сухой песчано-цементной смеси H=0,03м		704,25	6,35	5218	47	123	0,03	-
		м2								
5	С Прайс ТОО "Алан Тас"	-Плитка гранитная термообработанная 400x400x60 "Tianshan Red" цвет коричневый /с фаской/	7,41	5902,98	-	43741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0111-31-9 прим.	-Устройство покрытий из гранитной брусчатки на выравнивающем слое из сухой песчано-цементной смеси H=0,03м	674	722,22	16,93	486776	11411	589102	4,44	2993
				704,25	6,35	474665	4280	123	0,03	21
		м2								
7	С Прайс ТОО "Алан Тас"	-Брусчатка из гранита термообработанного "Tianshan Red" цвет коричневый (200x100x60) /с фаской/	674	6324,62	-	4262793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4946175	49883			3720

			Тенге			588742	17780			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4946175	-	-		-
	Материалы -		Тенге			709	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	606522	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4306534	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			306	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			758253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		379
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	113738	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			342266	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6046693	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4175
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	720260	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			6046693	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4175
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	720260	-		-
	Временные здания 1,2%					72560				
	Итого:					6119253				
	Зимнее удорожание 2,31%					141355				
	Итого:					6260608				

Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	85670
Итого:	6346278
оборудование	
Итого:	6346278
Итого в текущих ценах 2014г	15161258
Обязательные платежи 2%	303225
Итого:	15464483
НДС 12%	1855738
Итого:	17320221
Возврат материалов	26002
Итого:	17294219

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик (Застройщик) : ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

Подрядчик: (Субподрядчик) ТОО " "Компания АИС -Астана"

Подрядные работы: Реконструкция водно-зеленого бульвара в городе Астане,бульвар "Нуржол"

Форма №3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	код
		13/10	08.11.2013				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базовых ценах 2001года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы		
0	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке:	8 564 263 386									
	в т.ч. 2014г	285 031 320,00	167 461 129,00							20 095 335	187 556 464

Заказчик:
Руководитель ГУ "УКХ"

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Компания АИС-Астана"