А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газонный светильник iWay h=250 мм								
1	Ц0108-545-5-	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 шт	111	-688,6	-22,6	-76435	-2509	-36834	-2	-222
				-347	-2,3	-38517	-255	95	-0,01	-1
2	СПрайс-лист-ТОО "CONTOUR", г. Астана	Светильник iWay h 250 мм, 22 Вт, анкерное устройство, коробка распределительная шт	112	-31144,18	-	-3488148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Светильник iRoad h=8000 мм								
3	Е0133-251-1-1	Установка опор освещения опора	4	1827,2	1471,7	7309	5887	3120	2,26	9
				355,5	387,32	1422	1549	105	1,45	6
4	Е0133-115-1-	Установка светильников с лампами накаливания шт	8	269,19	38,56	2154	308	2041	1,29	10
				229,5	13,5	1836	108	105	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С Прайс ТОО "CONTOUR", г. Астана	-Светильник iRoad 63 Вт, LED, опора с двойным кроншейном Н 8000 мм, декоративный элемент шт	4	584479,14 -	- -	2337917 -	- -	- -	- -	- -
6	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования шкаф	4	3089 2273	497 110	12356 9092	1988 440	9055 95	13 0,64	52 3
7	С Прайс ТОО "CONTOUR", г. Астана	-Шкаф управления шт	4	11524,86 -	- -	46099 -	- -	- -	- -	- -
		Фундамент ФМ-2								
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	0,3	6368,35 195,75	66,01 24,93	1911 59	20 7	70 105	1,35 0,12	- -
9	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры м3	4,9	8935,19 1021,5	112,36 42,44	43782 5005	551 208	5474 105	6,34 0,21	31 1
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02	69000 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1	72000 -	- -	7200 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,2	71100 -	- -	14220 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0108-409-7	-Трубы винипластовые, диаметр до 50 мм м	30	58,8 31,7	4,3 0,5	1764 951	129 15	918 95	0,19 -	6 -
14	С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные для	30	158	-	4740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации, d-50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	15	247,7	20,7	3716	311	1605	0,7	11
				111	1,6	1665	24	95	0,01	-
		шт								
16	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2/полоса 20х4/	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-1078179	6784			-99
			Тенге			-17797	2108			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1153981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-30632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-23939	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1099392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-22548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-70592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-1247121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-27321	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5280	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22800	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	832	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6111	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2971	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	468	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3439	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-1157588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-17771	-		-
		Временные здания 1,2%				13891				
		Итого:				1171479				
		Зимнее удорожание 2,31%				27061				
		Итого:				1198540				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				16401				
		Итого:				1214941				
		оборудование								
		Итого:				1214941				
		Итого в текущих ценах 2014г				2902494				
		Обязательные платежи 2%				58050				
		Итого:				2960544				
		НДС 12%				355265				
		Итого:				3315809				
		Возврат материалов				4978				
		Итого:				- 3310831				

Заказчик:

Подрядчик:

А К Т
Приемки выполненных работ за май 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

Подпорные стены /наращиваемые: ПС-6 /ПС-1//

1	Е0115-24-10	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 3 /Пг-1 с устройством каркаса для креплений, гранит полированный орнаментированный толщиной 50 мм, высота 690мм/	5,6684	3986,86	461,01	22599	2613	17674	14	79		
				2700	269,59	15305	1528	105	1,32	7		
2	С140-18301 прайс	Гранит полированный толщиной 50 мм, высотой 690 мм /Baltik Brown/ с орнаментом углубленным и без орнамента марки Пг-1 м2	5,725084	22131,08	-	126702	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Тумба 2 /2шт/ м2										
3	Е0115-25-1	Облицовка колонн четырехгранных полированными	0,3524	3924,2	167,1	1383	59	1226	17,2	6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гранитными плитами толщиной до 30 мм число плит в 1 м2 до 3 /с устройством каркаса для креплений/		3217,5	95,97	1134	34	105	0,47	-
		м2								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-4 /ПС-3//								
4	С140-18306 прайс	-Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-2 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	2,727	-50622,98	-	-138049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-3 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 580мм/	0,64	3036,67	590,09	1943	378	1598	10,6	7
				2031,75	345,73	1300	221	105	1,69	1
		м2								
6	С140-18307 прайс	-Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-3 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	0,6464	47131,74	-	30466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
7	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	8,02	77,67	5,89	623	47	831	0,42	3
				71,78	2,23	576	18	140	0,01	-
		м								
8	С140-18314 прайс	-Ограждение ОГ-3 с трубами из нержавеющей стали	8,02	3127,17	-	25080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-74 /ПС-73//								
9	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-1 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 450мм/	39,1	3036,67	590,09	118734	23072	97607	10,6	414
				2031,75	345,73	79441	13518	105	1,69	66
		м2								
10	С140-18302 прайс	-Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-1 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	39,491	60747,58	-	2398983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-76/								
11	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-1 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 450мм/	1,68	3036,67	590,09	5102	991	4194	10,6	18
				2031,75	345,73	3413	581	105	1,69	3
		м2								
12	С140-18302 прайс	-Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-1 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	1,6968	60747,58	-	103076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Подпорные стены /наращиваемые: ПС-118 /ПС-117//								
13	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198	6
				33075	114,75	926	3	105	0,56	-
		1т								
14	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,028	18000	-	504	-	-	-	-
		ПС 20,29		-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	22,4	77,67	5,89	1740	132	2321	0,42	9
				71,78	2,23	1608	50	140	0,01	-
		м								
16	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	22,4	4304,25	-	96415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-33/ПС-10/, ПС-32/ПС-11//								
17	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	82,8	77,67	5,89	6431	488	8579	0,42	34
				71,78	2,23	5943	185	140	0,01	1
		м								
18	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	82,8	4304,25	-	356392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	17	4876,74	527,03	82905	8960	67359	17,9	304
				3465	308,59	58905	5246	105	1,51	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143011-43	м2 -Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	17,17	14600 -	- -	250682 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0115-30-1	м2 -Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-2 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 540мм/	2,112	3036,67 2031,75	590,09 345,73	6413 4291	1246 730	5272 105	10,6 1,69	22 4
		м2 Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-69/ПС-42/, ПС-68/ПС-43//								
22	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	82	77,67 71,78	5,89 2,23	6369 5886	483 183	8496 140	0,42 0,01	34 1
23	С140-18305 прайс	м -Огражение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	82	4304,25 -	- -	352949 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0115-24-11	м -Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	15,35	4876,74 3465	527,03 308,59	74858 53188	8090 4737	60821 105	17,9 1,51	275 23
25	С143011-43	м2 -Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	15,5035	14600 -	- -	226351 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0115-30-1	м2 -Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-2 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 540мм/	1,08	3036,67 2031,75	590,09 345,73	3280 2194	637 373	2696 105	10,6 1,69	11 2
27	С140-18306 прайс	м2 -Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-2 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	1,0908	50622,98 -	- -	55220 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-46/ПС-45/, ПС-66/ПС-65//								
28	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	23	77,67	5,89	1786	135	2383	0,42	10
				71,78	2,23	1651	51	140	0,01	-
		м								
29	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	23	4304,25	-	98998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	16,75	4876,74	527,03	81685	8828	66368	17,9	300
				3465	308,59	58039	5169	105	1,51	25
		м2								
31	С143011-43	-Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	16,9175	14600	-	246996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
32	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-2 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 540мм/	2,12	3036,67	590,09	6438	1251	5292	10,6	22
				2031,75	345,73	4307	733	105	1,69	4
		м2								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-104 /ПС-100, 93,89//								
33	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	21,2	77,67	5,89	1647	125	2197	0,42	9
				71,78	2,23	1522	47	140	0,01	-
		м								
34	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	21,2	4304,25	-	91250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-112 /ПС-109, 84, 81//								
35	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом до 4 кг								
				33075	114,75	926	3	105	0,56	-
		1т								
36	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,028	18000	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	22	77,67	5,89	1709	130	2280	0,42	9
				71,78	2,23	1579	49	140	0,01	-
		м								
38	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	22	4304,25	-	94694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-111 /ПС-110, 83, 82//								
39	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	22	77,67	5,89	1709	130	2280	0,42	9
				71,78	2,23	1579	49	140	0,01	-
		м								
40	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	22	4304,25	-	94694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-115/ПС-114/, ПС-78/ПС-79//								
41	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	80,8	77,67	5,89	6276	476	8372	0,42	34
				71,78	2,23	5800	180	140	0,01	1
		м								
42	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	80,8	4304,25	-	347783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Подпорные стены /вновь устраиваемые: ПС-126 /ПС-125//								
43	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	2,72	4876,74	527,03	13265	1434	10777	17,9	49
				3465	308,59	9425	839	105	1,51	4
		м2								
44	С143011-43	-Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200	2,7472	14600	-	40109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, толщина 50 мм								
45	E0115-30-1	м2 -Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-3 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 580мм/	2,6792	3036,67 2031,75	590,09 345,73	8136 5443	1581 926	6688 105	10,6 1,69	28 5
46	C140-18307 прайс	м2 -Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-3 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	2,705992	47131,74 -	- -	127538 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-17 /ПС-16/, ПС-26 /ПС-25//								
47	E0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	9,73	4876,74 3465	527,03 308,59	47451 33714	5128 3003	38553 105	17,9 1,51	174 15
48	C143011-43	м2 -Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	9,8273	14600 -	- -	143479 -	- -	- -	- -	- -
49	E0115-30-1	м2 -Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-2 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 540мм/	2,5588	3036,67 2031,75	590,09 345,73	7770 5199	1510 885	6388 105	10,6 1,69	27 4
50	C140-18306 прайс	м2 -Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-2 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/	2,584388	50622,98 -	- -	130829 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-44 /ПС-41//								
51	E0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной	19,27	4876,74	527,03	93975	10156	76353	17,9	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 30 мм, ширина плиты 625мм, высота переменная/		3465	308,59	66771	5947	105	1,51	29
52	С143011-20	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм м2	19,4627	11200	-	217982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-2 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 540мм/ м2	20,452	3036,67	590,09	62106	12068	51055	10,6	217
				2031,75	345,73	41553	7071	105	1,69	35
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-70 /ПС-67//								
54	Е0115-30-1	-Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1 м2 до 4 /Пн-1 гранит полированный толщиной 100 мм с фрезерованными гранями, ширина 450мм/ м2	5,44	3036,67	590,09	16520	3210	13580	10,6	58
				2031,75	345,73	11053	1881	105	1,69	9
55	С140-18302 прайс	-Гранит полированный толщиной 100 мм Пн-1 с фрезерованными гранями /Baltik Brown/ м2	5,4944	60747,58	-	333772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-75/								
56	Е0115-24-11	-Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	3,02	4876,74	527,03	14728	1592	11966	17,9	54
				3465	308,59	10464	932	105	1,51	5
57	С143011-43	-Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм м2	2,9882	14600	-	43628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-97 /ПС-96/, ПС-103 /ПС-101,92,90/, ПС-102 /ПС-91//								
58	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	1,34	4876,74	527,03	6535	706	5309	17,9	24
				3465	308,59	4643	414	105	1,51	2
		м2								
59	С143011-43 -	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	1,3534	14600	-	19760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-98 /ПС-95/, ПС-107 /ПС-106, 87, 86//								
60	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	0,54	4876,74	527,03	2633	285	2140	17,9	10
				3465	308,59	1871	167	105	1,51	1
		м2								
61	С143011-43 -	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	0,5454	14600	-	7963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-116 /ПС-113//								
62	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	55,47	4876,74	527,03	270513	29235	219787	17,9	993
				3465	308,59	192204	17117	105	1,51	84
		м2								
63	С143011-43 -	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	0,401	14600	-	5855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Подпорные стены /без доращивания: ПС-128 /ПС-123/, ПС-127 /ПС-124//								
64	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм число плит в 1 м2 до 4 /с устройством каркаса для креплений, гранит полированный толщиной 50 мм/	1,16	4876,74	527,03	5657	611	4596	17,9	21
				3465	308,59	4019	358	105	1,51	2
		м2								
65	С143011-43	-Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-1200 мм, толщина 50 мм	1,1716	14600	-	17105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		6935888	125803			3621
				Тенге		695873	73228			358
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6935888	-	-		-
		Материалы -		Тенге		72971	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	769101	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1008	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		6040233	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		816991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		408
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	122549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		465173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8218051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4387
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	891650	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		8218051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4387
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	891650	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЦВЕТНИКИ

Цветники /наращиваемые: Ц-1, Ц-2/

66	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1742	198	10
				33075	114,75	1654	6	105	0,56	-
		1т								
67	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05	18000	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	39	77,67	5,89	3029	230	4041	0,42	16
				71,78	2,23	2799	87	140	0,01	-
		м								
69	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	39	4304,25	-	167866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Цветники /наращиваемые: Ц-3, Ц-4/								
70	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1742	198	10
				33075	114,75	1654	6	105	0,56	-
		1т								
71	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,05	18000	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	39	77,67	5,89	3029	230	4041	0,42	16
				71,78	2,23	2799	87	140	0,01	-
		м								
73	С140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали	39	4304,25	-	167866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
74	Е0115-4-4	-Облицовка наружной поверхности стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	1,3	3971,37	12,4	5163	16	4736	17,3	22
				3465	4,68	4505	6	105	0,02	-
		м2								
75	Е0115-8-1	-Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	1,3	-41,69	-1,19	-54	-2	-56	-0,24	-
				-40,5	-0,45	-53	-1	105	-	-
		м2								
76	С143011-20	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм	1,3	11200	-	14560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Цветники /наращиваемые: Ц-5, Ц-6/								
77	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05	93997,62	304,24	4700	15	1742	198	10
				33075	114,75	1654	6	105	0,56	-
		1т								
78	С12041-133	-Лакокрасочные и другие	0,05	18000	-	900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неметаллические покрытия		-	-	-	-	-	-	-
79	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня т	39	77,67	5,89	3029	230	4041	0,42	16
				71,78	2,23	2799	87	140	0,01	-
80	C140-18305 прайс	-Ограждение ОГ-2 с трубами из нержавеющей стали м	39	4304,25	-	167866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Цветники /наращиваемые/								
81	E0115-4-4	-Облицовка наружной поверхности стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6 м2	12,08	3971,37	12,4	47974	150	44009	17,3	209
				3465	4,68	41857	57	105	0,02	-
82	E0115-8-1	-Вычитается позиция: Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным м2	12,08	-41,69	-1,19	-504	-14	-519	-0,24	-3
				-40,5	-0,45	-489	-5	105	-	-
83	C143011-20	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм м2	12,085	11200	-	135352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			731975	885			307
			Тенге			59179	335			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731975	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12838	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59514	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2700	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			656374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			845346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			845346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69342	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 2шт								
84	Е0115-24-11-	Облицовка стен полированными плитами гранитными толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 4 /толщиной 20 мм с устройством каркаса для креплений/	7,2	4437,32	527,03	31949	3795	28528	17,9	129
				3465	308,59	24948	2222	105	1,51	11
		м2								
85	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	7,272	10100	-	73447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			105396	3795			129
			Тенге			24948	2222			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27170	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31449	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7773259	130482			4056
			Тенге			780001	75784			370
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7773259	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89014	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	855785	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3708	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6770054	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			911039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	136656	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9205356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992441	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		6914228	~~9205356~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	992441	-		-
		Временные здания 1,2%				~~110464~~				
		Итого:			6997199	~~9315820~~				
		Зимнее удорожание 2,31%				~~215195~~				
		Итого:				~~9531015~~				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				~~130421~~				
		Итого:				~~9661436~~				
		оборудование								
		Итого:			7256795	~~9661436~~				
		Итого в текущих ценах 2014г				~~23081171~~				
		Обязательные платежи 2%			17336483	~~461623~~				
		Итого:				~~23542794~~				
		НДС 12%			17683212	~~2825135~~				
		Итого:				26367929				
		Возврат материалов			19805198	~~39585~~				
		Итого:				~~26328344~~				
					-29733					
					19775465					

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Участок №1.Разборка бетонного основания. Доп.работы

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
1	Е0146-41-2	-Разборка бетонных оснований	233,34	2045,34	920,34	477260	214752	343885	6,72	1568
		м3		1125	348,75	262507	81377	100	1,7	397
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	513,348	27,1	27,1	13912	13912	9738	-	-
				-	18,97	-	9738	100	0,4	205
		т								
3	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /на свалку/	513,348	188,54	188,54	96787	96787	19357	-	-
				-	37,71	-	19357	100	0,79	407
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			587958	325450			1568
			Тенге			262507	110473			1009
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	372980	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			372980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55947	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57656	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1018595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2763
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	428927	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1018595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2763
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	428927	-		-
		Временные здания 1,2%				12223				
		Итого:				1030818				
		Зимнее удорожание 2,31%				23812				
		Итого:				1054630				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				14431				
		Итого:				1069061				
		оборудование								
		Итого:				1069061				
		Итого в текущих ценах 2014г				2553987				
		Обязательные платежи 2%				51080				
		Итого:				2605067				
		НДС 12%				312608				
		Итого:				2917675				
		Возврат материалов				4380				
		Итого:				2913295				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Участок №2.Бетонные работы.Доп.работы

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
1	Е0146-41-2	-Разборка бетонных оснований	438,62	2045,34	920,34	897127	403680	646416	6,72	2948
		м3		1125	348,75	493448	152969	100	1,7	746
2	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	964,964	27,1	27,1	26151	26151	18305	-	-
		т		-	18,97	-	18305	100	0,4	386
3	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /на свалку/	964,964	188,54	188,54	181934	181934	36387	-	-
		т		-	37,71	-	36387	100	0,79	764
					Бетонные работы					
4	Е0106-1-1	-Устройство выравнивающего слоя бетонного основания, бетон В7,5	200	5927,71	66,01	1185542	13202	46343	1,35	270
		м3		195,75	24,93	39150	4986	105	0,12	24
5	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,68	5239,08	327,33	14041	877	5667	11,6	31
		1т		1890	123,75	5065	332	105	0,6	2
6	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	2,68	41200	-	110416	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	С143002-48	Увеличение выравнивающего слоя песчано-цементной смеси -Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 кг	1338802	17 -	- -	22759634 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге			25174845 --- 537663	625844 --- 212979			3249 --- 1922
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25174845	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34180	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	750641	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110416	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			23866742	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			753118	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		377
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	112968	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1555678	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27483640	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5547
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	863609	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			27483640	-	-		-

Нормативная

Временные здания 1,2%	329804
Итого:	27813444
Зимнее удорожание 2,31%	642491
Итого:	28455935
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	389388
Итого:	28845323
Итого в текущих ценах 2014г	68911477
Обязательные платежи 2%	1378230
Итого:	70289707
НДС 12%	8434765
Итого:	78724472
Возврат материалов	118185
Итого:	78606287

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Участок №1.Устройство покрытия из брусчатки. Доп.работы

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
					Парковки									
1	Е0127-18-2	-Разборка выравнивающих слоев оснований из песка н-0,05м	50	66,75	51,25	3338	2563	1670	0,12	6				
				15,5	9,62	775	481	133	0,04	2				
		м3												
2	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	82,5	27,1	27,1	2236	2236	1565	-	-				
				-	18,97	-	1565	100	0,4	33				
		т												
3	Е010333-А25-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 (на свалку)	82,5	188,54	188,54	15555	15555	3111	-	-				
				-	37,71	-	3111	100	0,79	65				
		т												
4	Е0111-25-1	-Разборка покрытий из брусчатки	1000	141,93	17,01	141928	17008	161494	0,76	758				
				124,92	6,38	124920	6376	123	0,03	31				
		м2												
5	Е01031-А37-1	-Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	192	122,8	122,8	23578	23578	16504	-	-				
				-	85,96	-	16504	100	1,81	348				
		т												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/брусчатка, на временное хранение/	192	119,79	119,79	23000	23000	4600	-	-
				-	23,96	-	4600	100	0,5	97
		т								
7	Е01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	192	102,8	102,8	19738	19738	13816	-	-
				-	71,96	-	13816	100	1,51	290
		т								
8	Е01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	192	122,8	122,8	23578	23578	16504	-	-
				-	85,96	-	16504	100	1,81	348
		т								
9	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/брусчатка из мест временного хранения/	192	119,79	119,79	23000	23000	4600	-	-
				-	23,96	-	4600	100	0,5	97
		т								
10	Е01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (брусчатки)	192	102,8	102,8	19738	19738	13816	-	-
				-	71,96	-	13816	100	1,51	290
		т								
11	Е0127-56-1 прим.	Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка толщ.12см	1000	98,64	14,09	98643	14093	56900	0,24	243
				38,03	4,75	38030	4752	133	0,02	19
		м2								
12	Е0127-56-2 К=7	Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя из среднезернистого песка на каждый 1 см изменения толщины исключать (до 5см)	1000	-5,81	-	-5810	-	-7727	-0,04	-38
				-5,81	-	-5810	-	133	-	-
		м2								
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки (ранее демонтированной)	1000	181,7	21,26	181699	21260	201868	0,95	948
				156,15	7,97	156150	7970	123	0,04	39
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			570218	205344			1917
			Тенге			314065	94096			1658
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			570218	-	-		-
		Материалы -	Тенге			660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	408161	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50149	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			488722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73308	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1122476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	481469	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1122476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	481469	-		-

Временные здания 1,2%	13470
Итого:	1135946
Зимнее удорожание 2,31%	26240
Итого:	1162186
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	15903
Итого:	1178089
оборудование	
Итого:	1178089
Итого в текущих ценах 2014г	2814455
Обязательные платежи 2%	56289
Итого:	2870744
НДС 12%	344489
Итого:	3215233
Возврат материалов	4827
Итого:	3210406

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г. Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Участок №1.Восстановление дождеприемных лотков. Доп.работы

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0122-8-6	-Укладка труб стальных Д-200мм	0,009	154577,68	66009,8	1391	594	1113	376	3		
		км		70200	24936,75	632	224	130	121,79	1		
2	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	9	1751	-	15759	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		
3	E0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,009	566134,23	80990,95	5095	729	924	278	3		
		км		48375	30595,5	435	275	130	149,43	1		
4	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,06	139336,75	90794,12	8360	5448	5301	286	17		
		км		48375	19582,83	2903	1175	130	84,07	5		
5	С130804-951	-Труба полиэтиленовая PE-100, SDR 17 200х11,9мм	60	1521	-	91260	-	-	-	-		
		км		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0106-1-2	-Омоноличивание труб бетоном м	16,2	7196,48	98,32	116583	1593	12458	4,41	71
				695,25	37,15	11263	602	105	0,18	3
7	Е0106-1-2	-Бетонирование лотка м3	16,53	7196,48	98,32	118958	1625	12712	4,41	73
				695,25	37,15	11492	614	105	0,18	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			357406	9989			167

			Тенге			26725	2891			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341647	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29616	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91260	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			178841	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4876	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34492	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15759	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15759	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16705	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			413309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34492	-		-

Временные здания 1,2%	4960
Итого:	418269
Зимнее удорожание 2,31%	9662
Итого:	427931
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%	5856
Итого:	433787
Итого в текущих ценах 2014г	1036317
Обязательные платежи 2%	20726
Итого:	1057043
НДС 12%	126845
Итого:	1183888
Возврат материалов	1777
Итого:	1182111

Заказчик: Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Участок №3.Дорожная часть, тротуары. Доп.работы

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Замена переувлажненного основания							
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2400	39,75	37,82	95401	90759	29957	0,01	31		
				1,87	11	4488	26395	97	0,04	90		
2	E010333-A25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1/на свалку/ м3	4200	188,54	188,54	791868	791868	158374	-	-		
				-	37,71	-	158374	100	0,79	3326		
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	2400	3,79	3,24	9092	7786	3725	-	8		
				0,48	1,12	1152	2688	97	-	9		
4	E0127-21-2	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси С4, нижний слой толщиной 12 см м3	4800	16,26	12,65	78054	60714	45926	0,02	112		
				3,56	3,63	17088	17442	133	0,01	64		
5	E0127-21-3	Устройство нижнего слоя м2	4800	17,39	11,84	83486	56846	55062	0,04	172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания из щебеночной оптимальной смеси С4, верхний слой толщиной 8 см (до 20см)		5,51	3,11	26448	14952	133	0,01	54
		м2								
6	С140-12304	-Щебеночно-песчаная смесь С-4	960	3095,91	-	2972074	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4029975	1007972			324
			Тенге			49176	219851			3542
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4029975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269027	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2972827	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			293043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4582399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4013
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312984	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4582399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4013
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312984	-		-
		Временные здания 1,2%				54989				
		Итого:				4637388				
		Зимнее удорожание 2,31%				107124				
		Итого:				4744512				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				64923				
		Итого:				4809435				
		Итого в текущих ценах 2014г				11489740				
		Обязательные платежи 2%				229795				
		Итого:				11719535				
		НДС 12%				1406344				
		Итого:				13125879				
		Возврат материалов				19705				
		Итого:				13106174				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Дорожные знаки. Участок №2 ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов вгрунтах 1 группы	6,31	261	-	1647	-	1861	1,81	11						
				261	-	1647	-	113	-	-						
2	Е0108-3-1	Устройство подготовки толщиной 10 см из песка м3	4	1143,6	97,07	4574	388	701	0,78	3						
				112,5	36	450	144	118	0,18	1						
3	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т м3	5	595,71	397,26	2979	1986	2347	1,21	6						
				198,45	136,87	992	684	140	0,52	3						
4	С143014-3	Стоимость фундаментных блоков Ф-1 шт	1,75	22148	-	38759	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	Е0106-19-2	Омоноличивание стоек бетоном класса В15 м3	0,39	7380,25	283,24	2878	110	340	4,15	2						
				722,25	106,99	282	42	105	0,52	-						
6	Е0101-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта из м3	26	86,53	-	2250	-	2542	0,54	14						

Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Разметка. Участок №3 ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0127-103-5-	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м	1,0866	310463	1681,61	337349	1827	2411	6,05	7						
				1052,7	615,65	1144	669	133	2,56	3						
		км														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			337349	1827			7						
			Тенге			1144	669			3						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337349	-	-		-						
		Материалы -	Тенге			334378	-	-		-						
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1813	-		-						
		Накладные расходы -	Тенге			2411	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	362	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20386	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360146	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11						
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2174	-		-						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			360146	-	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2174	-		-
		Временные здания 1,2%				4322				
		Итого:				364468				
		Зимнее удорожание 2,31%				8419				
		Итого:				372887				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				5103				
		Итого:				377990				
		оборудование								
		Итого:				377990				
		Итого в текущих ценах 2014г				903018				
		Обязательные платежи 2%				18060				
		Итого:				921078				
		НДС 12%				110529				
		Итого:				1031607				
		Возврат материалов				1549				
		Итого:				1030058				

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) 930120
Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Архитектурно-строительная часть. Участок № 3

ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	3,1	77,67	5,89	241	18	321	0,42	1		
				71,78	2,23	223	7	140	0,01	-		
		м										
2	С140-18318 прайс	-Ограждение ОГ-4 с трубами из нержавеющей стали	3,1	4356,96	-	13507	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13747	18			1		
			Тенге			223	7			-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13747	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	229	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			13507	-	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			321	-	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			844	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14913	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14913	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания 1,2%				179				
		Итого:				15092				
		Зимнее удорожание 2,31%				349				
		Итого:				15441				
		Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%				211				
		Итого:				15652				
		оборудование								
		Итого:				15652				
		Итого в текущих ценах 2014г				37393				
		Обязательные платежи 2%				748				
		Итого:				38141				
		НДС 12%				4577				
		Итого:				42718				
		Возврат материалов				64				
		Итого:				42654				

Заказчик:

Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 1 м3		86,53	-	2250	-	113	-	-
7	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км /на свалку/ т	49,4	188,54 -	188,54 37,71	9314 -	9314 1863	1863 100	- 0,79	- 39
		Искусственная неровность								
8	СПрайс	-Искусственная дорожная неровность, размер 1000х1000 шт	7	26352,58 -	- -	184468 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	246869	11799			36
	Тенге	5621	2733			43
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	246869	-	-		-
Материалы -	Тенге	145	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8353	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	223227	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	6077	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9654	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1448	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15391	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271914	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9802	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	271914	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9802	-		-
Временные здания 1,2%		3263				
Итого:		275177				
Зимнее удорожание 2,31%		6357				
Итого:		281534				
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%		3852				
Итого:		285386				

оборудование	
Итого:	285386
Итого в текущих ценах 2014г	681787
Обязательные платежи 2%	13636
Итого:	695423
НДС 12%	83451
Итого:	778874
Возврат материалов	1169
Итого:	777705

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АИС-АСТАНА"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

А К Т
Приемки выполненных работ за октябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0127-103-5-	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м	0,776 км	310463	1681,61	240919	1305	1722	6,05	5						
				1052,7	615,65	817	478	133	2,56	2						
2	Е0127-103-7-	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	1,225 км	79813,42	1681,61	97771	2060	2718	6,05	7						
				1052,7	615,65	1290	754	133	2,56	3						
3	Е0127-103-8-	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом	0,2 км	233669,76	1681,61	46734	336	444	6,05	1						
				1052,7	615,65	211	123	133	2,56	1						

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) 2 912750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3:1									
4	Е0127-103-1-	км Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м/символы/	0,462	207382,29 701,22	1144,02 415,68	95811 324	529 192	686 133	4,03 1,73	2 1

100м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	481235	4230			15
	Тенге	2641	1547			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	481235	-	-		-
Материалы -	Тенге	474365	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4188	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5570	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	836	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29208	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	516014	-	-		-
Временные здания 1,2%		6192				
Итого:		522206				
Зимнее удорожание 2,31%		12063				
Итого:		534269				
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%		7311				
Итого:		541580				
Итого в текущих ценах 2014г		1293835				
Обязательные платежи 2%		25877				
Итого:		1319712				
НДС 12%		158365				
Итого:		1478077				
Возврат материалов		2219				
Итого:		1475858				

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) 1 930260
Заказчик: ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны»
Подрядчик: ТОО «Компания АИС-Астана»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция водно-зеленого бульвара г. Астана, бульвар "Нуржол". Наружное электроосвещение. ФОРМА 4

А К Т
Приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение ШР № 3.3, ШР № 3.4, АСУНО № 2 /ТП № 1523/										
1	Ц0108-521-1-5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	2	890,6	29,6	1781	59	884	2	4		
				461	4,5	922	9	95	0,03	-		
		шт										
2	С Прайс	-Рубильник РПС-2	2	4185,49	-	8371	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26		
				2273	110	4546	220	95	0,64	1		
		шкаф										
4	С Прайс	-Шкаф распределительный ШР №1.1, ШР № 1.2	2	103168,59	-	206337	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
5	С Прайс	-Щит управления уличным освещением АСУНО ЩРОУУО 160-6	1	724113,17	-	724113	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			946781	1053			30
			----			---	---			---
			Тенге			5468	229			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			930450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			930450	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7959	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5697	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6509	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8371	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8371	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8873	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			953497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6509	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		724 113	~~946781~~	1053			30
			----			---	---			---
			Тенге			5468	229			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			930450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			930450	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7959	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5697	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6509	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8371	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8371	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8873	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		724 113	~~953497~~	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6509	-		-

Итого без оборудования:		23047
Временные здания 1,2%		277
Итого:		23324
Зимнее удорожание 2,31%		539
Итого:		23863
Выслуга лет и доп.отпуска 1,4%		327
Итого:		24190
оборудование	724113	~~930450~~
Итого:		954640
Итого в текущих ценах 2014г	1728906	~~2280635~~
Обязательные платежи 2%		45613
Итого:	1764504	~~2326248~~
НДС 12%		279150
Итого:	1976244	~~2605398~~
Возврат материалов		~~99~~
Итого:	1976249	~~2605299~~

Заказчик:

Подрядчик: