Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп. соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.

Акт № 9 приемки выполненных работ от 22 сентября 2020 года за сентябрь 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**976**	243	134,60	237168	131370		182514	453257
					108,4	64,75	105798	63196		33575	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	97,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	48,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	131370					
				48,8	1295	63196					

2	1291-0259-0101 СРД-259-01-01	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**990,0**	658,63	323,04	652044	319810	–	524967	1271171
					335,59	155,4	332234	153846	–	94161	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	366,300						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	118,8						
	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	2692	319810					
				118,8	1295	153846					
3	1127-0903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м Соотношение штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %**	**км разметки**	**61**	17622,35	9412,85	1074962	574184	330077	360957	1550792
					2798,39	2680,61	170702	163517	–	114874	
	0101-0102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	193,98						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	115,9						
	3201-0211-	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	4122	218755					
				53,07	1548	82152					
	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	5657	355429					
				62,83	1295	81365					
	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	469	300395					
				640,5							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	608244	29682					
				0,0488							

4	**2204-0902-0202**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм**									
			кг	3,15	307		58990		58990	–	63709
				192,150			–		–	4719	
5	**1291-0227-0101 СРД-227-01-01**	**Очистка покрытия от пыли, сухого мусора и грязи механической щеткой (шириной 2,5 м) на базе автополивомоечной машины для нанесения сплошной линии НР = 108 %**									
			км прохода	**115**	5657	5657	650555	650555	0	160 839	876 306
					0	1295	0	148925	0	64 912	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1	115,00						
	3201-0211-	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1	5657	650555					
				115,0000	1295	148925					
6	**1291-0228-0101 СРД-228-01-01**	**Нанесение предварительной разметки вручную по покрытию без поверхностной обработкой . НР = 108 %**									
			км разметки	**115**	2128,42	0	244769	0	84410	173 187	451 392
					1394,42	0	160358	0	0	33 436	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	1,36	156,4000						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010 (2204-0901-0201->2204-0901-0105)	кг	0,24	524	14462					
				27,600							
	2113-0804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,001	608244	69948					
				0,1150							

7	**1291-0229-0101 СРД-229-01-01**	**Нанесение сплошной линии 1.1 дорожной разметки маркировочной машиной шириной 0,1 м по покрытию без поверхностной обработкой НР = 108 %**	**км разметки**	**115**	24484,84	1442,69	2815757	165911	2649846	67292	3113692
					0	541,8	0	62307	0	230644	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7	80,50						
	3201-0211-	Машины маркировочные	маш.-ч	0,35	4122	165911					
				40,250	1548	62307					
	2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм (2204-0902-0201->2204-0902-0202)	кг	11,22	307	396122					
				1290,3000							
	2204-0901-0105	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	37,4	524	2253724					
				4301,0000							
8	**1291-0230-0101 СРД-230-01-01**	**Сопровождение маркировочной машины типа "Шмель-11А" дополнительной машиной с краской для нанесения сплошной линии разметки НР = 108 %**	**км разметки**	**115**	942,12	942,12	108353	108353	0	56294	177818
					0	453,25	0	52124	0	13172	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	40,250						
	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	2692	108353					
				40,250	1295	52124					

	Итого по акту	
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	**7 958 137**
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	769 093
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 950 182
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	643 915
	- перевозка грузов, тенге	3 123 323
	Накладные расходы, тенге	0
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 526 048
	Итого по акту	589 492
0,96999999683	**Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**	**7 958 137**
	Налог на добавленную стоимость 12%	**7 719 393**
	Всего стоимость работ с НДС	926 327
		8 645 720

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Куратор — Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела — Омар Н. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic" — Абсалямов А.С.