Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ 120-1р от «05» 01 20 12 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «14» сентября 2011 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. № 20-5 от 10.февраля 2009г.. № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 2.09г.20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: Хорошун С.М.- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя: **Рысбеков Т.Т.** - начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:

заказчика:
Аманжулов Р.М. начальник ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Аманжулов Р.М. начальник ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Мануилов Г. ТОО ПИИ «Каздорпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
С.С.Мустафина аким р-на «Есиль»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Пак Ю.А. ТОО «Компания АИС-Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы», АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»-

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Реконструкция участка км 9-км 16+ 120 автомобильной дороги «Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау»

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-922п от 13 октября 2009 года

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

№

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Компания АИС-Астана»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО ПИИ «Каздорпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому *индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно* гражданского

назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

№ 01-374/10 от 21.07.2010 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2010 г. окончание 2011 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.	7,800км			
	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м.кв.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	кол-во квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .*Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных,* игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: 346246450 тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 337797604 тг. в том числе стоимость строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Реконструкция участка км 9-км 16, 120 автомобильной дороги «Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.** (подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.** (подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.** (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Есиль) С.С.Мустафина (подпись)

5.Заказчик- **Аманжулов Р.М.** (подпись)

6.Генподрядчик – **Пак Ю.А.** (подпись)

7.Эксплуатационной организации **Аманжулов Р.М.** (подпись)

8.Генеральный проектировщик **Мануилов Г.** (подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник **Искендиров Ж.Ж.** (подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор **Бекшин Ж.М.** (подпись)

11 ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – . директор **Бейсенбинов К.И.** (подпись)

12. Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов А.А.** (подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и сопзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.** (подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.** (подпись)

15.АО «Астанателлогранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.** (подпись)

16 АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»- директор **Смородин А.В.** (подпись)

17.АО «Астана-Зеленстрой» - генеральный директор **Жумагулов Ж.Ж.** (подпись)

18. ОАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.** (подпись)

19. ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны – нач. **Аманжулов Р.М.** (подпись

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Жусупов А.М.** (подпись)

21. ГУ Управление финансов г. Астаны – зам. начальника **Сухотин А.В.** (подпись)

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 14.09..2011 г окончание 14.10..2011г.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС -Астана"

Наименование объекта: Реконструкция участка км 9 - км 16+120 автомобильной дороги "Астана-Кабанбай батыра -Киевка-Темиртау"

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011г

№	*Наименование видов работ*	ед. изм.	кол-во	цена за ед.	сумма с НДС	с начала года		отчетный месяц		% вып.
						объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Разборка здания поста УДП ДВД на ПК 55+50**				**0**					
	(разборка здания УДП,погрузка,первозка,разборка металл.лестничного марша,разборка ж/б фундам., обрубка голов свай,демонтаж арочной опоры,конс. опоры,демонтаж шлагбаума,столбиков,светильн., демонтаж трансфор-ных подстанций,погрузка,пер.)	здание	0	1 964 423	0					
	Основные работы строительства									
2	**Устройство технологических съездов**				**104 421**		**104 421**		**0**	100
	Разработка грунта с погрузкой с карьера "Кощи", перевозка	м3	120,0	537,738	64 529	120	64 529	0	0	
	Ремонт и содержание грунтовых дорог	м3	1 944,0	5,175	10 060	1944	10 060	0	0	
	Уплотнение грунта катками,полив,планир. откосов, разборка съездов,разравнивание кавальеров(отвал.)	м3	120,0	248,609	29 833	120	29 833	0	0	
3	**Дорожная одежда основной дороги с переходно-скоростными полосами:**				**299 357 170**		**299 357 170**		**0**	100
	Устройство покрытия из горячих а/б смесей **Н= 5 см** / из ЩМА - 15 /	м2	150 866	1 982,776	299 133 478	150 866	299 133 478	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/час	57,11	3 916,869	223 692	57,11	223 692	0,00	0	100
4	**Досыпка и укрепление обочин:**				**111 624 706**		**111 624 706**		**0**	100
	Разработка грунта с погрузкой,перевозкой на 12км, разравнивание,уплотнение,полив	м3	53 782	632,622	34 023 670	53782	34 023 670	0	0	100
	Укрепление обочин а/б м/з Н=7см (с щебн.от разборки)	м2	24 752	2 664,315	65 947 118	24752	65 947 118	0	0	100
	Укрепление обочин растительным грунтом Н=15 см	м2	20 268	574,991	11 653 918	20268	11 653 918	0	0	100
5	**Дорожная одежда на ПК 766+68 - ПК 78+00 (сопряж. с III тех категорией):**				**16 466 822**		**16 466 822**		**0**	100
	Устройство прослойки из гетекстиля	м2	1 825,0	1 017,107	1 856 221	1825	1 856 221	0	0	100
	Допол. слой основания их песка крупного **Н=15см**	м3	270,0	2 577,724	695 986	270	695 986	0	0	100

	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной оптимальной смеси **Н=20см**	м2	1 576,0	1 167,063	1 839 292	1576	1 839 292	0	0	100
	Устройство верх. слоя основ. из к/з а/б смеси **Н=12см**	м2	1 496,0	3 462,257	5 179 536	1496	5 179 536	0	0	100
	Устройство покрытия из к/з а/б смесей **Н=10см**	м2	1 496,0	2 859,593	4 277 951	1496	4 277 951	0	0	100
	Устройство покрытия из м/з а/б смесей **Н=5см**	м2	1 496,0	1 748,819	2 616 233	1496	2 616 233	0	0	100
	Доставка разогретого битума	м/час	0,4094	3 914,462	1 603	0,4094	1 603	0	0	100
6	**Разделительная полоса:**				**94 007 829**		**0**		**0**	0
	Устройство новой дор. одежды на разделител. полосе:									
	Устройство брусчатки (подстил. слой от разборки с упл.фр.щебень Н=12см,выравнив.слой песок Н=5см)	м2	16 101,1175	5 838,590	94 007 829					
7	**Пост" Рубеж с проездом и площадкой для стоянки автомобилей (с озеленением) : в т.ч:**				**93 543 150**		**93 543 151**		**2 291 058**	100
1	*Дорожная одежда на площадке для стоянки автомашин : с проездом:*									
	Устройство прослойки из геотекстиля	м2	6 305,0	1 017,106	6 412 855	6305	6 412 855	0	0	100
	Устройство нижнего слоя основания из материала от разборки щебеночного основания Н=15см	м2	6 010,0	73,237	440 156	6010	440 156	0	0	100
	Устройство верхнего слоя оснований из материала от разборки щебеночного основания Н=15см	м2	6 010,0	81,852	491 932	6010	491 932	0	0	100
	Погрузка материала от разборки существующего щебеночного основания,транспорт на 3 км,	м3	2 280,6	284,706	649 301	2280,6	649 301	0	0	100
	Устройство основания из щебеночной оптимальной смеси Н=20см	м2	5 710,0	1 235,963	7 057 346	5710	7 057 346	0	0	100
	Погрузка автогранулятора и транспорт на 3км	м3	264,5	328,512	86 891	264,5	86 891	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б к/з смесей Н=7см	м2	5 490,0	2 105,885	11 561 311	5490	11 561 311	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б м/з смесей Н=6см	м2	5 490,0	2 117,753	11 626 462	5490	11 626 462	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/с	1,15	3 905,224	4 491	1,15	4 491	0,00	0	100
	Укрепление обочин щебеночной смесью Н=15 см	м2	360,0	1 160,557	417 801	360	417 801	0	0	100
2	*Благоустройство территории поста Рубеж*									
	Устройство бортов. камня БР 100.25.10 / поребрик / (с песком под бортовой камень)	м	503,0	3 020,643	1 519 384	503	1 519 384	0	0	100
	Устройство бортов. камня БР 100.30.15 / бордюры / (с песком под бортовой камень)	м	1 436,0	4 624,820	6 641 241	1436	6 641 241	0	0	100
	Гидроизол. боковая обмазочная бортового камня	м2	215,4	688,333	148 267	215,4	148 267	0	0	100
	Доставка разогретого битума	м/ч	0,0815	3 915,311	319	0,0815	319	0	0	100
3	*Устройство тротуарной части*									
	Устройство покрытия из брусчатки (с устройством выравнивающего слоя из матер-лов									

	от разборки сущ.основания Н=15см, разработка грунта с погрузкой,перевозкой,щебень фр.Н=12см	м2	1 060,0	6 181,350	6 552 231	1060	6 552 231	0	0	100
4	*Установка МАФ*									
	Установка урн	шт	0,0	25 698,021	0	0	0			
	Установка скамеек	шт	0,0	53 343,487	0	0	0			
5	*Озеленение*									
	Подготовка участка для озеленения	м2	18 106,0	156,443	2 832 553	18106	2 832 553	0	0	100
	Газоны	м2	16 296,862	1 514,432	24 680 484	16296,862	24 680 485	0,000	0	100
	Деревья	**шт**	**220,0**	**10 413,899**	**2 291 058**	220	2 291 058	220,0	2 291 058	100
	Живая изгородь	м	0,0	3 341,292	0	0	0			
	Прочие (погрузка грунта от устройства посад. мест)	тн	0,0	347,892	0	0	0			
	Устройство цветников	м2	0,0	6 716,142	0	0	0			
6	*Разворотная площадка*									
	Устройство прослойки из геотекстиля	м2	1 555,0	1 017,106	1 581 600	1555	1 581 600	0	0	100
	Дополнительный слой основания из песка Н=30см	м3	460,0	2 577,722	1 185 752	460	1 185 752	0	0	100
	Устройство слоя основания из щебеночной оптимальной смеси Н=20см	м2	1 423,0	395,159	562 311	1423	562 311	0	0	100
	Погрузка автогранулятора и транспорт на 3км	м3	264,5	328,512	86 891	264,5	86 891	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б к/з смесей Н=7см	м2	1 381,0	2 105,887	2 908 231	1381	2 908 231	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б м/з смесей Н=7см	м2	1 381,0	2 451,386	3 385 363	1381	3 385 363	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/с	0,2862	3 914,704	1 120	0,2862	1 120	0	0	100
	Укрепление обочин щебеночной смесью Н=15 см	м2	360,0	1 160,557	417 801	360	417 801	0	0	100
							93 543 151		*2 291 058*	
8	**Дорожная одежда на съездах:**				**58 730 163**		**58 730 163**		0	100
	Земляные работы (разработка грунта с погрузкой с "Кощи",перевозка на 12км,уплотнение,полив водой, планировка)	м3	6 838,0	642,520	4 393 551	6838	4 393 551	0	0	100
	Дополнительный слой основания из материала от разборки сущ.основания Н=30см	м3	770,0	395,347	304 417	770	304 417	0	0	100
	Разработка грунта 2группы экскаваторами с погрузк. (погрузка материалов от разборки), перев. на 3км /из штабеля /	м3	970,2	284,704	276 220	970,2	276 220	0	0	100
	Устройство слоя основания из щебеночной оптимальной смеси Н=20см	м2	2 447,0	1 101,788	2 696 075	2447	2 696 075	0	0	100
	Погрузка автогранулятора с транспортировкой	м3	173,7	328,521	57 048	173,65	57 048	0	0	100
	Устройство верхн. слоя основ. из к/з а/б смеси Н=7см	м2	2 377,0	2 076,274	4 935 302	2377	4 935 302	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. м/з а/б смесей Н=6см	м2	2 377,0	2 082,445	4 949 972	2377	4 949 972	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/ч	0,4946	3 913,995	1 936	0,4946	1 936	0	0	100

	Укрепление обочин щебеночной смесью Н=15 см	м3	1 133,0	1 160,554	1 314 908	1133	1 314 908	0	0	100
	Устройство оснований и покрытий серповид. проф.									
	из материала от разборки основания Н=20см	м2	4 759,0	113,499	540 140	4759	540 140	0	0	100
	Разработка грунта 2группы экскаваторами с погруз. материалов от разборки, перев. на 3км /из штабеля/	м3	1 499,1	284,707	426 802	1499,09	426 802	0	0	100
	Усиление									
	Очистка существующего покрытия от пыли и грязи	м2	647	1,261	816	647	816	0	0	100
	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при системат.движении	тн	0,3	104 569,579	31 371	0,3	31 371	0	0	100
	Устройство выравнив. слоя из а/б смеси (а/укл.)	тн	91,6	12 865,278	1 178 459	91,6	1 178 459	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б м/з смесей Н=6см	м2	647	2 082,453	1 347 347	647	1 347 347	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/ч	0,0967	3 910,963	378	0,09669	378	0	0	100
	Дорожная одежда на примыкании ПК74+82									
	Усиление									
	Очистка существующего покрытия от пыли и грязи	1000м2	1,5400	1 266,261	1 950	1,54	1 950	0	0	100
	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при системат.движении	тн	0,77	98 034,748	75 487	0,77	75 487	0	0	
	Устройство выравнив. слоя из а/б смеси (а/укл.)	тн	218,6	12 865,277	2 812 349	218,6	2 812 349	0	0	100
	Устройство покрытия из гор.а/б м/з смесей Н=6см	м2	1 544,0	2 117,753	3 269 810	1544	3 269 810	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/ч	0,2331	3 914,129	912	0,2331	912	0	0	100
	Новая дорожная одежда									
	Земляные работы (разработка грунта экскават. с погрузкой с карьера "Кощи",перевоз. на 9км,работа на отвале, уплотнение,полив,планировка)	м3	2 490	607,357	1 512 319	2490	1 512 319	0	0	100
	Дополн. слой основания из песка крупного Н=30см	м3	1 276	2 577,727	3 289 180	1276	3 289 180	0	0	100
	Устройство слоя основания из щебеночной оптимальной смеси Н=20см	м2	3 741	1 244,454	4 655 502	3741	4 655 502	0	0	
	Погрузка асфальтогранулятора и транспорт на 8км	м3	172,5	328,518	56 669	172,5	56 669	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б смесей к/з Н=7см	м2	3 587	2 076,275	7 447 597	3587	7 447 597	0	0	100
	Устройство покрытия из гор. а/б смесей м/з Н=6см	м2	3 587	2 112,093	7 576 077	3587	7 576 077	0	0	100
	Доставка разогретого битума на 8км	м/ч	0,7486	3 918,431	2 933	0,7486	2 933	0	0	100
	Укрепление обочин из щебеночной оптимальной смеси Н=15см	м2	1 005	1 162,295	1 168 106	1005	1 168 106	0	0	100
	Устройство островков безопасности									
	Устройство брусчатки Н=8см (выравнив. слой из материала от разборки Н=15см,погруз. от разборки, транспорт от разборки на 3км,щебеньН=12см, выравнивающий из песка Н=5см)	м2	600,0	6 181,021	3 708 613	600	3 708 613	0	0	100
	Устройство бортового камня БР 100.30.15	м	153,0	4 458,303	682 120	153	682 120	0	0	100

	Гидроизоляция боковая бс	м2	23,0	688,301	15 797	22,95	15 797	0	0	100
							58 730 163		0	
9	**Дорожные знаки :**	**шт**	**0**	87 130,177	**0**	0	**0**	0	**0**	
10	**Разметка**	**км**	**48,734886**	570 639,504	**27 810 051**	48,734886	**27 810 051**	0	**0**	100
11	**Оградительные приспособления** (барьерное огражден.)	**м**	**335**	12 459,875	**4 174 058**	335	**4 174 058**	0	**0**	100
	Основные объекты строительства									
12	**Наружное электроосвещение:**				**26 835 676**		**26 835 676**		**0**	100
	Земляные работы Т-2, Т-4	м3	0,0168	4 744,235	80	0,0168	80			100
	Наружное электроосвещение:	опоры	34	406 865,072	13 833 412	34	13 833 412			100
	Кабельная продукция	м	1 311	3 887,614	5 096 662	1 311	5 096 662			100
	Фундамент ФМ-1 (255 шт)	м3	10,1	44 030,661	444 710	10,1	444 710			100
	Заземление опор	шт	34	1 844,122	62 700	34	62 700			100
	Установка КТПНГ -160/10/0,4	подст.	1	7 167 350,52	7 167 351	1	7 167 351			100
	Погрузочно-разгрузочные работы КТП	тн	0,40	2 129,577	852	0,4	852			100
	Заземление КТПНГ, КТП	шт	2	2 117,569	4 235	2	4 235			100
	Фундамент под РУ-10	шт	4	15 318,576	61 274	4	61 274			100
	Фундамент под КТПНГ - 160	шт	2	11 245,585	22 491	2	22 491			100
	Устройство подсыпки под ТП №3 / с устройством выравнивающего слоя из ПГС,дресвы/	м2	15	9 460,590	141 909	15	141 909			100
13	**Переустройство поста ГАИ**				**8 099 231**		**6 109 745**		**0**	75,44
	Земляные работы / разработка грунта с погрузкой, перевоз.,засыпкой ,уплотнен.,устройство постели при одном кабеле в траншее /	м3	386,1200	1 492,646	576 340	386,12	576 340	0,00	0	100
	Устройство трубопроводов из а/ц труб д=150мм	м	2 568	933,176	2 396 396	2568	2 396 396	0	0	100
	Устройство колодцев ж/б на пешеходной части ККС-2	колод.	15	78 864,309	1 182 965	15	1 182 965	0	0	100
	Устройство кабеля марки АВБбШв сеч.4х6мм2, (сеч.3х2,5+1х1,5мм2, КВВГ 7х1,5мм2,ВВГ 3х1,5мм2)	м	4 785	386,902	1 851 326	4785	1 851 326	0	0	100
	Монтаж фундамента для СТ-6	шт	4	20 010,987	80 044					
	Установка опор наружного освещения Н=6м	опора	4	64 727,836	258 911					
	Установка прожектора	шт	4	45 106,858	180 427					
	Устройство заземления	1м	31,2	349,401	10 901					
	Пешеходная светофорная стойка (2 шт) / монтаж светофр.стоек,светофоров,монтаж датчика,монтаж видеокамеры -4 в.тч 2 камеры демонтированные/	шт	2	729 600,997	1 459 202					
	Демонтажные работы / демонтаж опор,светильн., светофоров,консолей,видеокамеры,шлагбаума и т.д/	шт	29	3 542,028	102 719	29	102 719	0	0	100
14	**Переустройство ВЛ 10 кв**				**494 581**		**495 895**		**0**	100

	Демонтажные работы/ дем-ж опор,погрузка,разгр./	опора	5	16 818,588	84 093	5	84 093	0	0	100
	Монтажные работы /установка опор,заземление, установка эл.оборудованияподвеска/	м3	9,37	43 808,708	410 488	9,40	411 802	0,00	0	100
	Наружные сети и сооружения водоснабж.,канализ., теплоснабжения и газоснабжения									
15	**Поливочный водопровод В 12**				**3 506 812**		**3 506 812**		**0**	100
	Земляные работы / разработка грунта экскават, бульдозер,мехспособом и вручную, перев. на 3км/	м3	868	329,700	286 179	868	286 179	0	0	
	Работа на отвале	м3	360	12,623	4 544	360	4 544	0	0	
	Засыпка траншей и котлованов бульдозер. / грунт /	м3	148	20,404	3 020	148	3 020	0	0	
	Засыпка траншей и котлованов бульдоз. / песок /	м3	171	20,416	3 491	171	3 491	0	0	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	319	89,975	28 702	319	28 702	0	0	
	Засыпка вручную траншей,пазух котл. и ям(песком)	м3	169	5 030,002	850 070	169	850 070	0	0	
	Насос для водопонижения и водоотлива	м/ч	172	518,701	89 217	172	89 217	0	0	
	Укладка стальных водопроводных труб д=250мм	м	565	75,151	42 460	565	42 460	0	0	
	Укладка стальных вод-ных труб д=500мм/футляр/	м	49	28 935,017	1 417 816	49	1 417 816	0,00	0	
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д=250мм	м	56,50	64,844	3 664	56,5	3 664	0,00	0	
	Установка чугунных задвижек или клапанов д=50мм	шт	1	9 294,023	9 294	1	9 294	0	0	
	Установка чугунных задвижек или клапанов д=250мм	шт	1	72 475,415	72 475	1	72 475	0	0	
	Установка стальных фасонных частей д=100-250мм	тн	0,0789	836 398,217	65 992	0,0789	65 992	0,0000	0	
	Приварка фланцев к стальным труб-м д=250мм	флан.	4	5 777,452	23 110	4	23 110	0	0	
	Врезка в сущ.сеть	врезка	2	10 573,960	21 148	2	21 148	0	0	
	Нанесение весьма усиленной антикорроз. изол.	м	106	2 176,271	229 814	106	229 814	0	0	
	Огрунтовка внутренней поверхности футляров грунт.	м2	81,55	94,750	7 727	81,55	7 727	0,00	0	
	Огрунтовка внутренней поверх. футляров эмалью	м2	16 309	1,733	28 255	16309	28 255	0	0	
	Заделка бетоном концов футляров	м3	0,06	21 155,012	1 269	0,06	1 269	0,00	0	
	Устройство круглых колодцев ж/б	м3	2,65	118 329,814	313 574	2,65	313 574	0,00	0	
	Кирпичная кладка	м3	0,16	31 185,911	4 990	0,16	4 990	0,00	0	
	Благоустройство и озеленение						3 506 812		0	
16	**Автопавильон и МАФЫ**	шт	0	344 435,216	**0**					
17	**Объездная дорога на период реконструкции**				**29 220 933**		**29 220 933**		**0**	100
	Восстановление оси	км	0,0	0,000						
	Снятие ПСП	м3	0	0,000						
	Земляные работы	м3	3 750,7462	649,306	2 435 383	3750,7462	2 435 383	0	0	100
	Дорожная одежда / ЩОС,покрытие из автогранулят, укрепление обочин/	м2	16 137	1 356,441	21 888 882	16137	21 888 882	0	0	100
	Устройство металлической перепропускной трубы	м	25	180 772,579	4 519 314	25	4 519 314	0	0	100
	Рекультивация объездной дороги	м2	13 554	27,841	377 354	13554	377 354	0	0	100

	Итого: СМР				**773 975 604**		**674 472 792**		**2 291 058**	87
	Компенсация за сносимые здания и сооружения				166 488 396		166 488 396			
	Всего: СМР				**940 464 000**		**840 961 188**		**2 291 058**	89
	в т.ч.НДС-12%				100 764 000		72 264 942		245 470	

Заказчик:

Подрядчик:

"КОМПАНИЯ АЙС-АСТАНА"

Заказчик (застройщик) : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Наименование объекта: Реконструкция участка км 9- км 16+120 автомобильной дороги " Астана-Кабанбай батыра-Киевка -Темиртау"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		981	от 27.09.2010г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (всметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	141 983 636										
в т.ч. за месяц		12 386 364									1 327 110,43

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 1242 от 07 Декабря 2011 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана" Телефон: 53-27-81 53-21-94(ф) 53-27-23**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 031400146206 (БИН 980740000077) Адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0002308 от 25.11.2009 г.**

Расчетный счет поставщика: **ИИК KZ148560000003129543 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № дог №981 от 27.09.2010г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 031400146206 (БИН 980740000077), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", г.Астана, ул.Акжол, 30
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 620200250776 (БИН 050240003703), ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", г. Астана ул. Бейбитшилик 11
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ***ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"***

РНН(БИН) и адрес покупателя: **РНН 620200250776 (БИН 050240003703) г. Астана ул. Бейбитшилик 11**

Расчетный счет покупателя **ИИК KZ22070102KSN6201000 в ГУ Комитет казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Вып. работы по объекту:"Реконструкция участка км 9-км 16+120 автомобильной дороги "Астана - Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау "				11059253.57	12 %	1327110.43	12386364.00	-----	-----
Всего по счету:					**11059253.57**		**1327110.43**	**12386364.00**		**-----**

Руководитель организации
Пак Ю.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухг. Бахолдина Л.М.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Коренькова Е.В.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю Копия (второй экземпляр)-поставщику.

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР РНН 031400146206

Акт выполненных работ 1242 от 07 Декабря 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", в лице руководителя Пак Ю.А., действующее на основании , с одной стороны, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> и ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", в лице _, действующее на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с другой стороны, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, составили настоящий акт о принятии следующих выполненных работ :

№	Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Вып. работы по объекту:"Реконструкция участка км 9-км 16+120 автомобильной дороги "Астана - Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау"			12386364.00	12386364.00
ИТОГО					**12386364.00**
в том числе НДС					**1327110.43**

Акт составлен в двух экземплярах.
Перечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Примечание:

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана"
РНН 031400146206
ИИК KZ148560000003129543 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Юр.адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30

М. П. подпись:

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог *города Астаны"*
РНН: 620200250776
ИИК KZ22070102KSN6201000 в ГУ Комитет казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A
Юр.адрес: г. Астана ул. Бейбитшилик 11

М. П. подпись:

(должность, Ф.И.О.)