Утвержден:
Аким города Астаны – Тасмагамбетов И.Н.
№ 120-1р от «05» 01 20 12 г.
(дата и номер распоряжения Ф.И.О. должность
лица подписавшего распоряжение)

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «14» сентября 2011 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны от 9.11.09г. №20-20 от 7.12.09г. № 20-5 от 10.февраля 2009г.. № 20-10 от 3. 06.09г. № 20-13 от 12.10.09г. №20-15 2.09г.20-3 от 28.01.2010 г. № 20-4 от 17.02. 2010г. № 20-7 от 4.04.2010г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: **Хорошун С.М.**- первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: Начальник «Государственного учреждения Управление архитектуры и градостроительства города Астаны» - **Жунусов С.Е.**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя: **Рысбеков Т.Т.** - .начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля, города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии представителей:

заказчика:
Аманжулов Р.М. начальник ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Аманжулов Р.М. начальник ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны
(фамилия, имя ,отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Мануилов Г. ТОО ПИИ «Каздорпроект»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искендиров Ж.Ж. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Управление санитарно-эпидемиологического надзора
Бекшин Ж.М. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Представитель местного исполнительного органа
Ахметов С.К. аким р-на «Алматы»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Пак Ю.А. ТОО «Компания АИС-Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений, и органов надзора: Начальник департамента по ЧС., Департамент по контролю и соцзащите, Управление энергетики и коммунального хозяйства, Генподрядчик, , Управление Государственного архстройконтроля по г. Астане, ГКП «Астана су арнасы», АО Астанатеплотранзит, «Астанагазсервис», АО «Астаназеленстрой» Есильский департамент экологии , комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»-

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Строительство малой кольцевой дороги (участок 3 - улица Угольная на участке от улицы Пушкина до проспекта Богенбая)

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

№ 37-615п от 07 июля 2010 года

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

№

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Компания ЛИС-Астана»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией(при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:

ТОО ПИИ «Каздорпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

индивидуальному (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского

назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена: экспертиза РГП Госэкспертиза

№ 01-634/09 от 15 декабря 2009 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2010 г. окончание 2011 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов)

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	м.кв.	2084,6			
	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	м.кв.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м.куб.		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений Цокольный этаж, Технический этаж	м.кв. м.кв.		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	кол-во квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир В том числе:						
1- комнатные 2-х 3-х, 4-х						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и предусмотренные проектом (сведения о выполнении)

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

16 .Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены .

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации Всего: 3348524360 тг

оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге встроенные - в т. ч. встроенные т.тг.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2218277743 тг, в том числе стоимость строительно-монтажных работ стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____

(по жилым домам не заполняются)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: : Строительство малой кольцевой дороги (участок 3 –улица Угольная на участке от улицы Пушкина до проспекта Богенбая)

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1.Председатель Государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(подпись)

2.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Жунусов С.Е.**
(подпись)

3.Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Рысбеков Т.Т.**
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

4. Аким района (Алматы) **Ахметов С.К.**
(подпись)

5.Заказчик- **Аманжулов Р.М.**
(подпись)

6.Генподрядчик – **Пак Ю.А.**
(подпись)

7.Эксплуатационной организации **Аманжулов Р.М.**
(подпись)

8.Генеральный проектировщик **Мануилов Г.**
(подпись)

9. Департамент по ЧС города – начальник **Искендиров Ж.Ж.**
(подпись)

10.ГУ Управление санэпидемнадзора – директор **Бекшин Ж.М.**
(подпись)

11 ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства – директор **Бейсенбинов К.И.**
(подпись)

12. Есильский департамент экологии - комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК **Мейрамов А.А.**
(подпись)

13. ГУ Департамент по контролю и сопзащите по г. Астане **Рахимбергенов Е.М.**
(подпись)

14.ГКП «Астана су арнасы» - генеральный директор **Досаев В.М.**
(подпись)

15.АО «Астанатеплотранзит» - генеральный директор **Жумабаев А.К.**
(подпись)

16 АО «Астана-Региональная электросетевая компания»- директор **Смородин А.В.**
(подпись)

17.АО «Астана-Зеленстрой» - генеральный директор **Жумагулов Ж.Ж.**
(подпись)

18. ОАО «Астанагазсервис» – пред. правления **Кулжабаев А.С.**
(подпись)

19. ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны – нач. **Аманжулов Р.М.**
(подпись

20.ГУ «Территориальная инспекция Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК по г. Астане» - начальник **Жусупов А.М.**
(подпись)

21. ГУ Управление финансов г. Астаны – зам. начальника **Сухотин А.В.**
(подпись)

Сроки работы Государственной комиссии: дата начала 14.09..2011 г окончание 14.10..2011г.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта

Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 1245 от 06 Декабря 2011 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана" Телефон: 53-27-81 53-21-94(ф) 53-27-23**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 031400146206 (БИН 980740000077) Адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30 Свидетельство по НДС серия 62001 № 0002308 от 25.11.2009 г.**

Расчетный счет поставщика: **ИИК KZ59319Y010000364528 в АО"БТА Банк" БИК ABKZKZKX**

Договор (контракт) № дог № 882 от 02.02.2010г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 031400146206 (БИН 980740000077), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", г.Астана, ул.Акжол, 30

РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 620200250776 (БИН 050240003703), ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", г. Астана ул. Бейбитшилик 11

РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"**

РНН(БИН) и адрес покупателя: **РНН 620200250776 (БИН 050240003703) г. Астана ул. Бейбитшилик 11**

Расчетный счет покупателя **ИИК KZ22070102KSN6201000 в ГУ Комитет казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Вып. работы по объекту : Подрядные работы по строительству магистральной дороги , проходящей по улицам Угольная, №14,№12 и Бейсековой в г. Астане."Участок III. Улица Угольная на участке от ул. Можайского до саморегулируемого кольца не пересечении с продолжением ул. Бейсековой. Улица Угольная от ул. Можайского до пр. Богенбай батыра				321556447.32	12 %	38586773.68	360143221.00	-----	-----
Всего по счету:					**321556447.32**		**38586773.68**	**360143221.00**		**-----**

Руководитель организации
Пак Ю.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Коренькова Е.В.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР
РНН 031400146206

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Заказчик (застройщи ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " "Компания АИС -Астана"

Наименование объе Строительство магистральной дороги,проходящей по улицам Угольная,№14,№12 и Бейсековой в г.Астане
Участок III.Улица Угольная на участке от ул.Можайского до саморегулируемого кольца на пересечении с продолжением ул.Бейсековой.
Улица Угольная от ул.Можайского до пр.Богенбай батыра

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		882	02.02.2010г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						тенге		Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (всметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 504 468 521										
в т.ч. за месяц		360 143 221									38 586 773,68

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г.Астаны

Подрядчик: ТОО " Компания АИС - Астана"

Наименование объекта:Строительство малой кольцевой дороги г.Астаны.Участок -III.Улица Угольная от ул.Можайского до саморегулируемого кольца на пересечении с продолжением ул.Бейсековой.

улица Угольная от ул.Можайского до пр.Богенбай батыра

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 г

№	Виды работ	ед. изм.	Кол-во	цена за ед.	Сумма тенге с НДС	с начала года		отчетный месяц		%
						объем	сумма	объем	сумма	вып.
	Основные объекты									
1	**Механизированные земляные работы:**				**11 755 767**		**11 755 767**		**0**	100
	Разработка грунта 2 группы с погрузкой,перевозкой на 4 км	м3	29521	347,48	*10 257 957*	29521	10 257 957	0	0	100
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	3370	55,89	*188 349*	3370	188 349	0	0	100
	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	10703,5	102,20	*1 093 898*	10703,5	1 093 898	0	0	100
	Разработка грунта 1 группы с погрузкой,перевозкой на 4 км	м3	180	329,01	*59 222*	180	59 222	0	0	100
	Уплотнение грунта с поливом водой	м3	180	133,42	*24 016*	180	24 016	0	0	100
	Разработка грунта (для труб дренажа)	м3	360	367,57	*132 325*	360	132 325	0	0	100
					11 755 767		*11 755 767*		*0*	
2	**Дорожная одежда основной проезжей части:**				**403 625 756**		**403 625 756**		**155 279 052**	100
	Устройство гранитных бортовых камней 1 ГП (с обмазкой жидким битумом,доставкой,щебнем под борт.)	м	3884	13 675,42	53 115 331	3884	53 115 331	389	5 319 738	100
	Устройство дренажа мелкого заложения (трубы п/э)	м	0	5 065,66	0					0
	Устройство дорожной одежды на основных полосах проезжей части с площадками для остановки общественного транспорта в т.ч:									
	Устройство покрытия из а/б к/з **Н=10см**	м2	966	3 007,96	2 905 689	966	2 905 689	966	2 905 689	100
	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) **Н=5см**	м2	48320	1 949,79	94 213 853	48320	94 213 853	48320	94 213 853	
	Доставка разогретого битума на 8 км	маш-ч	34,02	3 918,72	133 315	34,02	133 315	34,02	133 315	
	Устройство новой дорожной одежды на местных проездах и примыкающих улицах в т.ч:				*150 368 188*					
	Разработка грунта с перевозкой на 2км	м3	*8244,18*	*224,56*	1 851 313	*8244,18*	*1 851 313*	*0*	*0*	*100*
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня от раборки	м3	6543	398,85	2 609 676	6543	*2 609 676*	0	*0*	100
	Основание из щебеночно-оптимальной смеси Н=20см	м2	29740	1 428,76	42 491 322	29740	*42 491 322*	0	*0*	100
	Основание из щебеночно-цементо-песчаной смеси Н=20см	м2	29510	2 510,24	74 077 182	29510	*74 077 182*	0	*0*	100
	Устройство а/б покрытия из к/з Н=10см	м2	27510	3 033,07	83 439 756	27509,9999	*83 439 755*	1291,806	*3 918 138*	100

	Устройство а/б покрытия из м/з Н=5 см	м2	27510	1 772,17	48 752 397	27510	*48 752 397*	27510	*48 752 397*	100
	Доставка разогретого битума на 8км	маш-ч	9,09	3 951,81	35 922	9,09	*35 922*	9,09	*35 922*	100
					253 257 568		*403 625 756*		*155 279 052*	
3	**Разметка**	**км**	**13,32**	**552 216,81**	**7 355 528**	13,32	*7 355 528*	13,32	**7 355 528**	
4	**Дорожные знаки**	**шт**	**168**	**29 596,76**	**4 972 256**	0	*0*	0	**0**	
5	**Устройство направляющих турникетов**	**м**	**1251**	**34 092,37**	**42 649 555**	1251	**42 649 555**	501	**17 080 277**	
6	**Участок сопряжения с существующей проезжей частью**				**13 593 808**		**13 593 808**		**4 398 270**	
	Земляные работы (с погрузкой,перевозкой 4км,уплот,полив)	м3	310	525,70	162 967	310	162 967	93	*48 890*	
	Укрепление обочин щебнем фр.10х20мм Н=12см	м2	320	851,72	272 550	320	272 550	96	*81 765*	
	Дорожная одежда.Усиление существующей проезжей части:в т.ч:									
	Розлив битума (жидкий битум)	тн	0,28	98 021,42	27 446	0,28	27 446	0,09	*8 822*	
	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси	тн	221,84	25 877,75	5 740 720	221,84	5 740 720	66,84	*1 729 669*	
	Розлив битума (жидкого)	тн	0,28	98 021,42	27 446	0,28	27 446	0,09	*8 822*	
	Розлив битума (жидкого под геосетку)	тн	0,05	97 980,00	4 899	0,05	4 899	0,02	*1 960*	
	Укладка геосетки на швах сопряжения	м2	60	984,11	59 047	60	59 047	18	*17 714*	
	Устройство а/б покрытия из к/з смеси Н=7см	м2	940	2 098,04	1 972 158	940	1 972 158	282	*591 647*	
	Устройство а/б покрытия из м/з смеси Н=5см	м2	940	1 728,53	1 624 818	940	1 624 818	282	*487 445*	
	Доставка разогретого битума на 8км	маш-ч	0,1687	3 930,05	663	0,1687	663	0,0487	*191*	
	Устройство новой дорожной одежды:в т.ч:									
	Дополнительный слой основания из песка Н=36см	м3	154,8	2 579,07	399 240	154,8	399 240	46,8	*120 700*	
	Устройство однослойных оснований из щебеночно-оптимальной смеси Н=10см	м2	430	854,18	367 297	430	367 297	129	*110 189*	
	Основание из щебеночно-цементо-песчаной смеси Н=18см	м2	430	2 252,53	968 588	430	968 588	129	*290 576*	
	Устройство а/б покрытия из к/з смеси Н=7см	м2	390	2 146,31	837 061	390	837 061	117	*251 118*	
	Устройство а/б покрытия из м/з смеси Н=5см	м2	390	1 757,49	685 421	390	685 421	117	*205 626*	
	Доставка разогретого битума на 8 км	*маш-ч*	*0,1308*	*3 922,01*	*513*	*0,1308*	*513*	*0,0408*	*160*	
	Разметка	км	0,47	364 174,46	171 162	0,47	171 162	0,47	*171 162*	
	Дорожные знаки	шт	8	33 976,50	271 812	8	271 812	8	*271 812*	
	Объекты энергетического хозяйства				*13 593 808*		*13 593 808*		*4 398 270*	
7	**Светофорная сигнализация**				**41 162 487**		**41 162 487**		**41 162 487**	
	Перекресток №1 ПК 14+50 в т.ч:				*960 706*					
	Земляные работы(с засыпкой песком,транспортом на 4км)	м3	83,13	600,37	49 909	83,13	49 909	83,13	49 909	
	Устройство постели	м	241	216,11	52 083	241	52 083	241	52 083	
	Устройство трубопроводов из п/э труб д=100мм	м	216	1 574,26	340 040	216	340 040	216	340 040	

	Кабели прокладываемые в трубах,траншеях кабели сеч 4х10мм2,14х1,5мм2,7х1,5мм2	м	370	466,24	172 509	370	*172 509*	370	*172 509*	
	Устройство колодцев ж/б на пешеходной части ККС-2	колодец	2	173 083,00	346 166	2	*346 166*	2	*346 166*	
	Светофорная консоль (2 шт)	шт	2	1 703 258,00	3 406 516	2	*3 406 516*	2	*3 406 516*	
	Пешеходная светофорная стойка	шт	2	2 466 330,50	4 932 661	2	*4 932 661*	2	*4 932 661*	
	Перекресток №2 ул.Угольная - ул.Литейная в т.ч:				*11 393 999*					
	Земляные работы(с засыпкой,транспорт 4км,уплот.)	м3	173,21	532,89	92 302	173,21	*92 302*	173,21	*92 302*	
	Устройство постели при одном кабеле	м	523	196,96	103 010	523	*103 010*	523	*103 010*	
	Устройство трубопроводов из п/э труб д=100мм	м	270	1 737,40	469 098	270	*469 098*	270	*469 098*	
	Кабели прокладываемые в трубах,траншеях сеч 4х10мм2,14х1,5мм2,7х1,5мм2	м	775	463,15	358 941	775	*358 941*	775	*358 941*	
	Устройство колодцев ж/б на пешеходной части ККС-2	колодец	4	119 580,75	478 323	4	*478 323*	4	*478 323*	
	Светофорная консоль	шт	3	1 607 872,33	4 823 617	3	*4 823 617*	3	*4 823 617*	
	Стойка пешеходного и транспортного светофора (3+1шт)	шт	4	1 267 177,00	5 068 708	4	*5 068 708*	4	*5 068 708*	
	Перекресток № 3 ПК 23+00 в т.ч:				*10 971 624*					
	Земляные работы	м3	180,61	549,43	99 233	180,61	*99 233*	180,61	*99 233*	
	Устройство постели при одном кабеле	м	546	199,57	108 965	546	*108 965*	546	*108 965*	
	Устройство трубопроводов из п/э труб д=100мм	м	230	1 707,66	392 762	230	*392 762*	230	*392 762*	
	Кабели прокладываемые в трубах,траншеях сеч 4х10мм2,14х1,5мм2,7х1,5мм2	м	790	481,81	380 630	790	*380 630*	790	*380 630*	
	Устройство колодцев ж/б на пешеходной части ККС-2	колодец	4	119 580,75	478 323	4	*478 323*	4	*478 323*	
	Светофорная консоль	шт	3	1 486 713,33	4 460 140	3	*4 460 140*	3	*4 460 140*	
	Стойка пешеходного и транспортного светофора (3+1шт)	шт	4	1 262 893,00	5 051 572	4	*5 051 572*	4	*5 051 572*	
	Перекресток №4 ПК 28+70: в т.ч:				9 496 980					
	Земляные работы(с засыпкой,транспорт на 4км,уплот)	м3	87,66	618,57	54 224	87,66	*54 224*	87,66	*54 224*	
	Устройство постели при одном кабеле	м	268	287,01	76 919	268	*76 919*	268	*76 919*	
	Устройство трубопроводов из п/э труб д=100мм	м	160	1 864,92	298 387	160	*298 387*	160	*298 387*	
	Кабели прокладываемые в трубах,траншеях сеч 4х10мм2,14х1,5мм2,7х1,5мм2	м	375	474,40	177 900	375	*177 900*	375	*177 900*	
	Устройство колодцев ж/б на пешеходной части ККС-2	колодец	2	228 314,00	456 628	2	*456 628*	2	*456 628*	
	Светофорная консоль	шт	2	1 703 258,00	3 406 516	2	*3 406 516*	2	*3 406 516*	
	Пешеходная светофорная стойка	шт	2	2 513 203,00	5 026 406	2	*5 026 406*	2	*5 026 406*	
	Наружные сети и сооружения водоснабжения,				*41 162 487*		*41 162 487*		*41 162 487*	

	канализации,теплоснабжения и газоснабжения									
8	**Сети канализации К-1**				**134 049 944**		**134 049 944**		**0**	100
	Мехземработы (с погрузкой,перевозкой,)	м3	9348	601,20	5 620 018	9348	5 620 018	0	0	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами (грунтом)	м3	2701	20,42	55 154	2701	55 154	0	0	100
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами (песком)	м3	8822	136,66	1 205 615	8822	1 205 615	0	0	100
	Засыпка вручную траншей и пазух котлованов(песком)	м3	11502,5	2 992,49	34 421 116	11502,5	34 421 116	0	0	100
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	309,73	3 567,90	1 105 086	309,73	1 105 086	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=500мм	м	1182	21 072,24	24 907 388	1182	24 907 388	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=400мм	м	49,75	10 973,27	545 920	49,75	545 920	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=300мм	м	68,05	7 463,07	507 862	68,05	507 862	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=250мм	м	143,75	5 262,25	756 448	143,75	756 448	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=200мм	м	96,45	3 269,34	315 328	96,45	315 328	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=150мм	м	47,25	2 253,53	106 479	47,25	106 479	0	0	100
	Укладка стальных труб д=700мм	м	3,7	20 814,22	77 013	3,7	77 013	0	0	100
	Укладка стальных труб д=600мм	м	93,5	1 763,24	164 863	93,5	164 863	0	0	100
	Укладка стальных труб д=500мм	м	282,75	1 396,11	394 750	282,75	394 750	0	0	100
	Стоимость стальной трубы д=530х7мм(футляр)	м	176,07	28 142,55	4 955 059	176,07	4 955 059	0	0	100
	Стоимость стальной трубы д=630х8мм(футляр)	м	58,69	38 784,69	2 276 273	58,69	2 276 273	0	0	100
	Стоимость стальной трубы д=720х12мм(футляр)	м	13,18	64 798,82	854 048	13,18	854 048	0	0	100
	Бетон на заделку концов футляров	м3	1,92	24 335,69	46 725	1,92	46 725	0	0	100
	Нанесение антикоррозийной изоляции д=150мм,250мм, 300мм,350мм,500мм,600мм,700мм,800мм	км	0,1823	3 759 326,62	685 325	0,1823	685 325	0	0	100
	Огрунтовка внутренней поверхности футляров	м2	768,03	440,30	338 164	768,03	338 164	0	0	100
	Установка стальных фасонных частей д=100-250мм, 300-800мм	тн	2,6529	630 957,13	1 673 866	2,6529	1 673 866	0	0	100
	Приварка фланцев к стальным трублпроводам д=150мм, 250мм,300мм,500мм	фланец	1	2 415,40	2 415	1	2 415	0	0	100
	Стоимость фланцев д=150,250,300,500мм	шт	1	3 700,40	3 700	1	3 700	0	0	100
	Протаскивание в футляр п/э труб д=200мм,250мм,300мм,400мм	м	406	1 416,30	575 018	406	575 018	0	0	100
	Подвешивание подземных коммуникаций	м	844,5	132,99	112 310	844,5	112 310	0	0	100
	Устройство канализационных ж/б колодцев д=1,0м	м3	4,22	69 171,48	291 904	4,22	291 904	0	0	100
	Устройство канализационных ж/б колодцев д=1,5м	м3	142,44	62 637,72	8 922 117	142,44	8 922 117	0	0	100
	Устройство канализационных ж/б колодцев д=2,0м (со скобами)	м3	2,19	134 585,56	294 742	2,19	294 742	0	0	100
	Кирпичная кладка	м3	0,51	32 534,11	16 592	0,51	16 592	0	0	100
	Люк чугунный легкий	компл.	24	19 061,20	457 469	24	457 469	0	0	100
	Люк чугунный тяжелый	компл.	38	31 689,94	1 204 218	38	1 204 218	0	0	100
	Заполнение швов смесью "Гидротекс III	1м шва	710,8	609,29	433 083	710,8	433 083	0	0	100

	Гидроизоляция Гидротекс К	м2	428,27	1 177,46	504 271	428,27	504 271	0	0	100
	Демонтажные работы									
	земляные работы	м3	8362	1 465,72	12 256 351	8362	12 256 351	0	0	100
	демонтаж трубопроводов д=150мм,200мм,250мм,300мм, 400мм,500мм	м	2123	1 098,03	2 331 118	2123	2 331 118	0	0	100
	демонтаж люков и смотровых колодцев	шт	18	39 180,11	705 242	18	705 242	0	0	100
	разборка покрытий и щебеночных оснований	м3	1829,1	615,25	1 125 354	1829,1	1 125 354	0	0	100
	восстановление оси из щебня Н=25см	м2	5460	1 442,15	7 874 139	5460	7 874 139	0	0	100
	устройство покрытия из а/б к/з Н=5см	м2	5460	1 569,87	8 571 490	5460	8 571 490	0	0	100
	устройство покрытия из а/б м/з Н=3,5см	м2	5460	1 227,83	6 703 952	5460	6 703 952	0	0	100
	водоотлив	м	500	1 303,92	651 960	500	651 960	0	0	100
					134 049 944		134 049 944		0	
9	**Ливневая канализация К-2**				**3 790 497**		**3 790 497**		**0**	**100**
	Мехземработы (с погрузкой,перевозкой)	м3	0	446,39	0					0
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами и вручную(с уплотн.,погрузкой,транспорт.на 4км	м3	0	3 183,90	0					0
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0	3 567,91	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=500мм	м	0	1 065,54	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=400мм	м	0	845,79	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=300мм	м	0	597,42	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=800мм	м	0	1 717,38	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=200мм	м	0	540,06	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=1000мм	м	0	2 561,02	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=1200мм	м	0	3 250,52	0					0
	Укладка трубопроводов из ПЭ труб д=1500мм	м	0	3 250,45	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=200мм	м	0	2 702,99	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=300мм	м	0	6 797,70	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=400мм	м	0	10 026,25	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=500мм	м	0	19 781,96	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=800мм	м	0	66 045,74	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=1000мм	м	0	100 860,10	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=1200мм	м	0	102 513,17	0					0
	Стоимость трубы полипропиленовой канал.д=1500мм	м	0	126 786,07	0					0
	Укладка стальных водопроводных труб д=200мм	м	0	659,04	0					0
	Укладка стальных водопроводных труб д=300мм	м	0	878,72	0					0
	Стоимость трубы из стали 219х6мм	м	0	7 591,21	0					0
	Стоимость трубы из стали 325х6мм	м	0	11 351,56	0					0
	Устройство дождеприемных круглых колодцев =1,0м	м3	0	65 855,52	0					0
	Устройство дождеприемных круглых колодцев =1,5м	м3	0	74 129,71	0					0

	Устройство дождеприемных круглых колодцев =2,0м	м3	0	64 649,76	0					0
	Устройство канализационных прямоугольных монолитных камер	м3	8,596	41 874,98	359 957	**8,596**	**359 957**	0	0	100
	Армирование стен камер	тн	0,0741	17 391,36	1 289	0,0741	**1 289**	0	0	100
	Каркасы и сетки:сталь класса А-I ,А-II,А -III,д=6,10,12мм	тн	0,05728	271 507,76	15 552	0,05728	**15 552**	0	0	100
	Надбавка к сметной стоимости	м3	99,928	201,01	20 087	99,928	**20 087**	0	0	100
	Скобы ходовые	кг	135,868	305,07	41 449	135,868	**41 449**	0	0	100
	Люк чугунный легкий	шт	1	19 061,30	19 061	1	**19 061**	0	0	100
	Люк чугунный тяжелый	шт	2	31 689,95	63 380	2	**63 380**	0	0	100
	Дождеприемник круглый тип ДМ	компл.	12,2	35 000,82	427 010	12,2	**427 010**	0	0	100
	Гидроизоляция смесью Гидротекс -К	м2	265,073	1 177,46	312 113	265,073	**312 113**	0	0	100
	Заполнение швов смесью Гидротекс -III	1м шва	198,9	554,58	110 306	198,9	**110 306**	0	0	100
	Установка стальных сварных фасонных частей д=100-250мм,300-800м,900-1600 (в колодце)	тн	1,638	597 917,82	979 389	1,638	979 389	0	0	100
	Приварка фланцев д=200,300мм в колодце	фланец	3	3 839,10	11 517	3	**11 517**	0	0	100
	Стоимость фланцев д=200,300мм	шт	3	3 466,31	10 399	3	**10 399**	0	0	100
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции д=200,300,500,600,700,800,1000,1100,1200,1400,1800мм	м	205,78	499,24	102 734	205,78	102 734	0	0	100
	Огрунтовка и окраска футляров	м2	62,77	220,44	13 837	62,77	**13 837**	0	0	100
	Заделка концов футляров бетоном	м3	2	21 520,90	43 042	2	**43 042**	0	0	100
	Надбавка к сметной стоимости	м3	2,36	402,00	949	2,36	**949**	0	0	100
	Демонтажные работы									
	Разработка грунта экскаваторами грунт 2 группы	м3	765,31	94,76	72 521	765,31	**72 521**	0	0	100
	Демонтаж трубопроводов д=1000мм	м	211	1 511,87	319 005	211	**319 005**	0	0	100
	Демонтаж канализационных колодцев	м3	127,64	4 881,09	623 022	127,64	**623 022**	0	0	100
	Демонтаж люков	шт	20	758,10	15 162	20	**15 162**	0	0	100
	Погрузка,перевозка до 1км (на мусор)	тн	204,6	291,00	59 539	204,6	**59 539**	0	0	100
	Засыпка и уплотнение грунта	м3	1531,86	110,44	169 179	1531,86	**169 179**	0	0	100
					3 790 497		*3 790 497*		*0*	
10	**Технический водопровод**				**36 874 607**		**36 874 607**		**562 478**	100
	Земляные работы	м3	1419,4	190,10	269 828	1419,4	269 828	0	0	100
	Засыпка траншей бульдозером и вручную песком	м3	1088,12	2 224,91	2 420 969	1088,12	2 420 969	0	0	100
	Разработка грунта и засыпка вручную (в шурфы)	м3	2,8	2 562,76	7 176	2,8	7 176	0	0	100
	Погрузка лишнего грунта	м3	1061	101,16	107 331	1061	107 331	0	0	100
	Перевозка лишнего грунта до 4км	тн	2079	120,49	250 499	2079	250 499	0	0	100
	Работа на отвале	м3	1061	12,63	13 400	1061	13 400	0	0	100
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	81,794	3 567,91	291 834	81,794	291 834	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ д=300мм	м	25,44	15 164,52	385 785	25,44	385 785	0	0	100
	Укладка трубопроводов из ПЭ д=600мм	м	414,1	49 764,14	20 607 330	414,1	20 607 330	0	0	100

	Укладка стальных водопроводных труб д=600мм(футляр)	м	0	40 709,83	0		0			0
	Укладка стальных водопроводных труб д=900мм(футляр)	м	0	87 465,01	0		0			0
	Протаскивание в футляр ПЭ труб д=300мм	м	0	1 531,18	0		0			0
	Протаскивание в футляр ПЭ труб д=600мм	м	0	2 629,48	0		0			0
	Бетон на заделку концов футляров	м3	0,28	24 589,28	6 885	0,28	6 885	0	0	100
	Установка п/э отводов,колен,патрубков,переходов	шт	3	4 135,66	12 407	3	12 407	0	0	100
	Установка чугунных задвижек д=50мм,80мм	шт	4	30 979,00	123 916	4	123 916	0	0	100
	Установка чугунных задвижек д=100мм	шт	1	33 461,00	33 461	1	33 461	0	0	100
	Установка чугунных задвижек д=300мм	шт	1	187 041,00	187 041	1	187 041	0	0	100
	Установка чугунных задвижек д=600мм	шт	1	1 214 809,50	1 214 810	1	1 214 810	0	0	100
	Установка чугунных фасонных частей д=50-100мм, 250-450мм,500-1000мм	тн	0,7984	1 902 787,16	1 519 185	0,7984	1 519 185	0	0	100
	Присоединение фланцев к трубопроводам д=50,80,300,600	фланец	9	421 156,30	3 790 407	9	3 790 407	0	0	100
	Установка вантузов	шт	0	122 771,00	0		0	0	0	0
	Установка ковера	шкаф	9	17 704,44	159 340	9	159 340	0	0	100
	Установка штока телескопического для задвижки	шт	8	27 146,37	217 171	8	217 171	0	0	100
	Установка круглых колодцев из ж/б	м3	8,07	102 867,16	830 138	8,07	830 138	0	0	100
	Кирпичная кладка	м3	0	32 594,44	0				0	0
	Гидроизоляция	м2	0	3 135,74	0				0	0
	Нанесение антикоррозионной изоляции д=400,600,900мм	км	0	6 187 828,00	0				0	0
	Окраска стальных футляров	м2	0	220,45	0				0	0
	Присоединение трубопроводов к действующей магистрали (врезка)	присоед	2	36 704,00	73 408	2	73 408	0	0	100
	Разборка и восстановление сущ.а/б покрытия									
	Разборка покрытий и оснований а/бетонных	м3	0	1 728,12	0					0
	Погрузка материала от разборки и перевозка на 8км	тн	0	308,43	0					0
	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0	236,88	0					0
	Погрузка щебня и перевозка на 8км	тн	0	302,78	0					0
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований из щебня Н=15см	м2	894	833,91	745 516	894	745 516	0	0	100
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований из щебня Н=10см	м2	894	589,57	527 076	894	527 076	0	0	100
	Устройство покрытия из к/з а/бетона Н=5см	м2	894	1 569,87	1 403 464	894	1 403 464	0	0	100
	Устройство покрытия из м/з а/бетона Н=3,5см	м2	894	1 245,81	1 113 754	894	1 113 754	0	0	100
	Водоотлив	м	450	1 249,95	562 478	450	562 478	**450**	**562 478**	100
					36 874 607		36 874 607		*562 478*	
11	**Хозяйственно-питьевой водопровод В-1**				**523 786 571**		**326 819 862**		**25 107 242**	62
	Земляные работы	м3	14882,82	286,80	4 268 393	14882,82	4 268 393	1460,82	418 963	100
	Перевозка на 4 км	тн	2120,54	1 204,61	2 554 424	2120,54	2 554 424	241,54	290 961	100

	Работа на отвале	м3	33260,00	12,63	420 074	33260	420 074	3109,00	39 267	100
	Засыпка траншей и котлованов грунтом и песком бульдозерами и вручную,с уплотнением **(песок)**	м3	19602,08	2 239,49	43 898 662	19602,08	43 898 662	2101,08	4 705 348	100
	Трубопроводы									
	Установка чугунных вентилей д=50мм	шт	3	16 269,80	48 809	3	48 809	1,00	16 270	100
	Установка чугунных задвижек д-50,100,150,200,250,300, 400,500мм	шт	56	238 994,06	13 383 667	56	13 383 667	1,00	238 994	100
	Установка чугунных фасонных частей д=50-100,125-200, 250-450,500-1000,125-200	тн	10,46	2 079 167,35	21 748 090	10,46	21 748 090	0,53	1 101 959	100
	Присоединение фланцев и заглушек д=50,100,150,200,250, 300,400,500мм	флан.	139	447 572,25	62 212 543	139	62 212 543	0,00	0	100
	Установка гидрантов пожарных	шт	10	170 349,88	1 703 499	10	1 703 499	2,00	340 700	100
	Установка чугунных фасонных частей д=50-100,500-1000	тн	0,25	1 877 493,24	469 373	0,25	469 373	0,02	37 550	100
	Установка вантузов одинарных	шт	1	167 636,33	167 636	1	167 636	0,00	0	100
	Установка стальных сварных частей д=100-250мм	тн	0,01	836 853,14	8 369	0,01	8 369	0,0001	84	100
	Установка полиэтиленовых патрубков	шт	27	33 019,37	891 523	27	891 523	3,00	99 058	100
	Установка ковера и опорной плиты	шкаф	62	32 429,01	2 010 599	62	2 010 599	5,00	162 145	100
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	539	3 567,90	1 923 098	539	1 923 098	54,00	192 667	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=32мм	м	1,8	432,10	778	1,8	778	0,00	0	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=65мм	м	24,1	799,77	19 274	24,1	19 274	0,00	0	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=100мм	м	186,5	1 717,70	320 351	186,5	320 351	0,00	0	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=150мм	м	41,1	3 357,01	137 973	41,1	137 973	4,28	14 368	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=225мм	м	26,2	6 279,07	164 512	26,2	164 512	1,55	9 733	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=280мм	м	20,4	9 695,87	197 796	20,4	197 796	2,10	20 361	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=450мм	м	58,4	24 090,88	1 406 907	58,4	1 406 907	5,60	134 909	100
	Укладка трубопроводов ПЭ д=500мм	м	2260	37 291,74	84 279 332	**2260**	84 279 332	0	0	100
	Установка стальных фасонныз частей д=300-800мм (футляров L 0,2м	тн	1,86	623 636,10	1 159 963	1,86	1 159 963	0,20	124 727	100
	Укладка стальных водопроводных труб д=300мм(футляр)	**м**	**130,12**	**884 639,66**	**115 109 313**			**0,00**	0	**0**
	Укладка стальных водопроводных труб д=350мм(футляр)	**м**	**18,8**	**1 062 926,91**	**19 983 026**			**0,00**	0	**0**
	Укладка стальных водопроводных труб д=700мм(футляр)	**м**	**36,5**	**1 695 188,24**	**61 874 371**			**0,00**	0	**0**
	Укладка стальных водопроводных труб д=820мм(футляр)	**м**	**534,54**	**77 146,29**	**41 237 778**	534,54	41 237 778	0,00	0	100
	Протаскивание в футляр стальных труб д=560мм	м	972,8	2 629,47	2 557 948	972,8	2 557 948	97,80	257 162	100
	Заделка бетоном концов футляров и бетонных упоров	м3	1,64	25 335,78	41 551	1,64	41 551	0,17	4 307	100
	Врезка в существующие сети д=32,50,100,150,200,250, 300,400,500мм	врезка	14	41 973,85	587 634	14	587 634	7,00	293 817	100
	Подвешивание подземных коммуникаций до 500мм	км	3,03	78 749,15	238 610	3,03	238 610	0,00	0	100
	Установка колонок водоразборных	шт	2	27 503,20	55 006	2	55 006	0,00	0	100
	Гидроизоляция футляров д=300,350,400,500,700,800мм	м	1064,9	5 211,57	5 549 801	1064,9	5 549 801	106,90	557 117	100

	Устройство круглых колодцев из сборного ж/б с гидроизол.	м3	24,69	113 570,22	2 804 049	24,69	2 804 049	0,00	0	100
	Демонтажные работы									
	Земляные работы	м3	10853,49	205,71	2 232 671	10853,49	2 232 671	1053,49	216 713	100
	Демонтаж стальных труб водопроводных труб д=50,100, 150,200,250,300,400,500,600,	м	2971	784,51	2 330 779	2971	2 330 779	251,00	196 912	100
	Демонтаж водопроводных чугунных труб д=100,150,400мм	м	884	734,84	649 599	884	649 599	54,00	39 681	100
	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб д=32,50,80,150мм	м	78	160,20	12 496	78	12 496	7,00	1 121	100
	Демонтаж круглых колодцев,прямоугольных	м3	45,26	12 526,31	566 941	45,26	566 941	3,26	40 836	100
	Разборка и восстановление существующего а/б покрытия									
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с погрузкой и перевозкой до 8км	м3	414,24	2 431,35	1 007 162	414,24	1 007 162	42,12	102 408	100
	Разборка покрытий и оснований щебеночных с погрузкой и перевозкой до 8км	м3	1216,75	762,87	928 222	1216,75	928 222	123,38	94 123	100
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований из щебня Н=15см	м2	5191	833,91	4 328 827	5191	4 328 827	519,00	432 799	100
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований из щебня Н=10см	м2	5191	589,57	3 060 458	5191	3 060 458	519,00	305 987	100
	Устройство покрытия из к/з смеси Н=5см	м2	5191	1 569,87	8 149 195	5191	8 149 195	**5191,00**	**8 149 195**	100
	Устройство покрытия из м/з смеси Н=3,5см	м2	5191	1 245,81	6 467 000	5191	6 467 000	**5191,00**	**6 467 000**	100
	Водоотлив	км	0,5	1 236 978,00	618 489	0,5	618 489	0,00	0	100
					523 786 571		*326 819 862*		*25 107 242*	
	Благоустройство и озеленение территории									
12	**Устройство тротуаров**				**169 979 636**		**169 979 636**		**63 433 743**	100
	Устройство бортового камня БР100х25х10 с подготовкой щебня под бортовой камень**(поребрик)** с уплотн.и полив	м	5290	3 450,23	**18 251 717**	5290	**18 251 717**	1984	**6 845 256**	100
	Устройство тротуаров из **брусчатки(шестигранник):** в том числе:	***м2***	***15630***	***6 216,49***	***97 163 346***	3908	**97 163 346**	***0***	**7 285 868**	
	Устройство нижнего слоя основания из песка Н=5см	м2	15630	604,26	9 444 584	15630	9 444 584	1172	708 193	100
	Погрузка материала от разборки,перевозка на 2км	м3	2363,76	223,86	529 151	2363,76	529 151	178,01	39 849	100
	Устройство оснований под тротуары из щебня от разборки Н=12 см	м2	15630	259,41	4 054 578	15630	4 054 578	1172	304 029	100
	Выравнивающий слой оснований из песка н=5см	м2	15630	337,58	5 276 375	15630	5 276 375	1172	395 644	100
	Устройство покрытий из брусчатки (шестигранник)	м2	15630	4 981,36	77 858 657	15630	77 858 657	1172	5 838 154	100
	Устройство центральной разделительной полосы и островков остановок: брусчатка(шестигранник) : в том числе:	***м2***	***470***	***5 674,68***	**2 667 095**	470	**2 667 095**	***0***	**0**	
	Земляные работы с перевозкой на 2км	м3	100,8	224,84	22 664	100,8	22 664	0	0	100
	Устройство основания из щебня от разборки Н-17см	м2	470	283,88	133 424	470	133 424	0	0	100

	Выравнивающий слой из песка Н=5см	м2	470	339,08	159 368	470	159 368	0	0	100
	Устройство покрытия из брусчатки(шестигранник)	м2	470	5 003,49	2 351 640	470	2 351 640	0	0	100
	Устройство боковых разделительных полос:									
	брусчатка(шестигранник):	***м2***	***8340***	***6 222,72***	***51 897 478***	417	**51 897 478**	***0***	**49 302 618**	
	в том числе:									
	Устройство нижнего слоя из песка Н=15см	м2	8340	604,87	5 044 616	8340	5 044 616	7923	4 792 385	100
	Разработка грунта с перевозкой на 2 км	м3	1261,26	224,09	282 636	1261,26	282 636	1198,26	268 518	100
	Устройство основания из щебня от разборки Н=12 см	м2	8340	259,67	2 165 648	8340	2 165 648	7923	2 057 365	100
	Выравнивающий слой основания из песка Н=5см	м2	8340	337,92	2 818 253	8340	2 818 253	7923	2 677 340	100
	Устройство покрытия из брусчатки(шестигранник)	м2	8340	4 986,37	41 586 326	8340	41 586 326	7923	39 507 010	100
					169 979 636		*169 979 636*		*63 433 743*	
7409 130										
13	**Озеленение**				**25 699 726**		**18 610 596**		**13 908 356**	0,0
	Устройство газонов	м2	11650	2 056,07	23 953 216	8202,09695	16 864 085	5915,09315	12 161 846	
	Деревья	шт	146	11 962,40	1 746 510	146	1 746 510	146	1 746 510	
14	**МаФы (скамейки-16шт,урны-83шт)**	**шт**	**99**	**32 569,82**	**3 224 412**	99	**3 224 412**	**99**	**3 224 412**	0,0
15	**Автопавильоны (8 шт)**	**шт**	**8**	**1 638 156,50**	**13 105 252**	8	**13 105 252**	**8**	**13 105 252**	0,0
	Итого: СМР				**1 435 625 801**		**1 226 597 706**		**344 617 097**	85,4
16	**Объездная дорога**				**16 460 345**		**0**		**0**	
17	**Итого: СМР** в т.ч.НДС				**1 452 086 146**		**1 226 597 706**		**344 617 097**	84,5
18	Затраты на компенсацию (без НДС)				1 195 402 407					0
19	**Всего:**				**2 647 488 553**		**1 226 597 706**		**344 617 097**	46,3
	в том числе НДС-12%				155 580 659		131 421 183		36 923 260	

Заказчик:

Подрядчик: