АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «25» сентября 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13,02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – директор Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Аманжулов Р.М. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Булекпаев Е.К. Акимат района «Сарыарка»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Пак Ю.А. ТОО «АИС Астана» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Мануилов Г.А. ТОО «Каздорпроект» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Реконструкция улиц Бейбитшилик и Есенберлина

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Сарыарка, пр. Богенбай батыра до пр. Женис (2 участок ул. Есенберлина)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «30» ноября 2011 г. №37-1293п

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «__» _____20___г. № ____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «АИС Астана»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Каздорпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза 01.08.2012 №01-372/12

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____2012 г. окончание _____2013 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 6 мес..

9. *Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:* постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м2				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций *приведен в приложении к акту.*

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего_____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге. оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 890 742 000 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге *стоимость оборудования, инструмента и инвентаря*_____ *тыс. тенге*

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____ архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Реконструкция улиц Бейбитшилик и Есенберлина на участке от пр. Богенбай батыра до пр. Женис (2 участок ул. Есенберлина)_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

_____ **Аманжулов Р.М.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Булекпаев Е.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Пак Ю.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Мануилов Г.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Бейсенова С.С.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Счет-фактура № 446 от 02 Декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана"
ИИН/БИН (РНН) и адрес поставщика: ИИН/БИН 980740000077 (РНН 031400146206) Адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30 Телефон: 53-27-81 53-21-94(ф) 53-27-23
Свидетельство по НДС серия 62001 № 0023109 от 17.09.2012г.
ИИК поставщика: KZ148560000003129543 в АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № дог№1397 от 21.08.12(2 эта
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)
Способ отправления Самовывоз
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 980740000077 (РНН 031400146206), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", Адрес: г.Астана, ул.Акжол, 30
ИИН/БИН (РНН), наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 050240003703 (РНН 620200250776), ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", Адрес: г. Астана ул. Бейбитшилик 11
ИИН/БИН (РНН), наименование и адрес
Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
ИИН/БИН (РНН) и адрес получателя: ИИН/БИН 050240003703 (РНН 620200250776) Адрес: г. Астана ул. Бейбитшилик 11 Телефон:
ИИК получателя: KZ390705023680001001 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Вып работы по объекту: "Реконструкция ул Бейбитшилик и Есинберлина на участке от пр. Богенбая до пр. Женис"(2 участок)				43633070.54	12 %	5235968.46	48869039.00	-----	-----
Всего по счету:					**43633070.54**		**5235968.46**	**48869039.00**		-----

Руководитель: Пак Ю.А. (ФИО,подпись)
Главный бухгалтер: Коренькова Е.В. (ФИО,подпись)
М.П.
Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) получателю

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры) (должность, Ф.И.О., подпись)
Получил
Копия (второй экземпляр)-поставщику

Приложение 9 к приказу Министра финансовРеспублики Казахстан от 19 августа 2013 года № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны", г Астана ул Бейбитшилик 11 Телефон: (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)	050240003703
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АИС-Астана", г.Астана, ул.Акжол, 30 Телефон: 53-27-81 53-21-94(ф) 53-27-23 (полное наименование, адрес, данные о средствах связи)	980740000077
Договор (контракт)	рек.ул.Бейбетш. от ул.Есенберлина на уч от пр.Богенбай Батыра до пр.Женис дог№1397 от 21.08.12(2 эта	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
446	2 Декабря 2014 г	01.12.14	31.12.14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	Вып работы по объекту: "Реконструкция ул. Бейбитшилик и Есинберлина на участке от пр Богенбая до пр. Женис"(2 участок)					48869039.00
			Итого		x	**48869039.00**
					в т. ч. НДС	**5235968.46**

К оплате по акту : Сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч тридцать девять тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Пять миллионов двести тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь тенге 46 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика (наименование, количество, стоимость)
Приложение: Перечень документации
Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)
Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

199.

Форма КС-3

Заказчик(застройщик) : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"

Наименование объекта: Подрядные работы по реконструкции ул.Бейбитшилик и Есенберлина на участке от пр.Богенбая до пр.Женис (2 участок)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
декабрь 2014г

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		1397	21.08.2012г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 1991г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожны фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Н а приобретен. материалов	Другие дополнит. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	188 159 600										
в т.ч. за месяц		48 869 039									5 235 968,46

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог " г.Астаны
Подрядчик : ТОО " Компания АИС - Астана"
Наименование объекта: Подрядные работы по реконструкции ул.Бейбитшилик и Есенберлина на участке от пр.Богенбая до пр.Женис (2 участок ул.Есенберлина)/дополнительные работы/

АКТ
Приемки выполненных работ за декабрь 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	190	234,46	132,52	44548	25178	34893	0,57	108
				101,95	36,13	19370	6865	133	0,12	23
		м3								
2	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	456	31,17	31,17	14211	14211	9948	-	-
				-	21,82	-	9948	100	0,46	210
		т								
3	Е010333-А14--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	456	112,09	112,09	51113	51113	10223	-	-
				-	22,42	-	10223	100	0,47	215
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			109872	90502			108
			Тенге			19370	27036			448
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109872	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46406	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55063	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8259	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54665	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54665	-		-

РАЗДЕЛ 2. Перенос подвижной видеокамеры на перекрестке ул.Есенберлина-пр.Бейбитшилик

4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	20,32	40,01	37,63	813	765	251	0,02	-
	т.ч. п-3.36 к=1,25			2,39	10,35	48	210	97	0,04	1
5	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,63	325,4	-	205	-	232	2,09	1
	т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			325,4	-	205	-	113	-	-
6	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	14,14	271,17	-	3834	-	4333	1,74	25
	т.ч. п-3.185 к=0,8			271,17	-	3834	-	113	-	-
7	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/ м3	12,26	7,85	7,85	96	96	26	-	-
				-	2,15	-	26	97	0,01	-
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12,26	24,78	5,19	304	64	233	0,12	2
				19,58	-	240	-	97	-	-
9	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	5,26	154,22	-	811	-	917	1,12	6
				154,22	-	811	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
20	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м	0,2	2590 --- -	- --- -	518 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	0,4	1420 --- -	- --- -	568 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	Ц0108-163-1-прим	-Герметизация термоусажив.трубкой концов кабеля шт	2	344,6 --- 271,4	- --- -	689 --- 543	- --- -	516 --- 95	1,15 --- -	2 --- -
23	СПрайс ТПК Электроком плект	-Термоусаживаемая трубка ТУТ20/10 шт	2	63,11 --- -	- --- -	126 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	Ц0110-932-1-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4 /до прокладки/ кабель	4	4678,87 --- 584,27	4094,6 --- 332,16	18715 --- 2337	16378 --- 1329	4032 --- 110	2,42 --- 1,93	10 --- 8
25	Ц0110-932-1-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4 /после прокладки/ кабель	4	4678,87 --- 584,27	4094,6 --- 332,16	18715 --- 2337	16378 --- 1329	4032 --- 110	2,42 --- 1,93	10 --- 8
26	Ц0110-934-1-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	-Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 участок	2	3290,92 --- 417,34	2873,59 --- 233,11	6582 --- 835	5747 --- 466	1431 --- 110	1,73 --- 1,35	3 --- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006									
27	Ц0110-927-2-К=1,3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	174	98,55	36,59	17149	6367	13418	0,37	64
		м кабеля		60,8	9,3	10579	1619	110	0,05	9
28	Ц0110-927-3-	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода /в трубу/	2	68,63	33,01	137	66	94	0,16	-
		м кабеля		34,47	8,39	69	17	110	0,05	-
29	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по *стенам и колоннам с* креплением скобами, диаметр до 50 мм /по опоре/	2	165,68	83,95	331	168	148	0,33	1
		м кабеля		56,93	21,04	114	42	95	0,12	-
30	С прайс Казцентрэлектропровод	-Кабель оптический 4 волоконный КС-ОКЛ-SM-4-FF	0,189	83601,28	-	15801	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	97	29,73	3,57	2884	346	2077	0,13	12
		км		21,97	0,57	2131	56	95	-	-
32	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /в трубе,по опоре/	27	30,97	2,42	836	65	596	0,12	3
		м		22,66	0,58	612	16	95	-	-
33	Ц0108-144-5-	Концевая разделка кабеля АВБбШв 4х10 мм2	2	37,89	-	76	-	71	0,21	-
		м		37,49	-	75	-	95	-	-
34	С151601-485- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,132	161900	-	21371	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ,	36	25,99	2,42	936	87	661	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг /по опоре/		18,98	0,35	683	12	95	-	-
		м								
36	С151607-253-	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,013	25100	-	326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
37	С прайс Казцентрэлектропровод	-Кабель RG-6U	0,013	49533,55	-	644	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
38	С прайс Казцентрэлектропровод	-Кабель S-FTP 4х2	0,013	93259,34	-	1212	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /в контроллер, в ящик видеонаблюдения/	3	537,23	15,18	1612	46	752	1,15	3
				261,05	2,64	783	8	95	0,02	-
		шт								
40	С Прайс Самал-НС	-Автоматический выключатель 2-х полюсный ВА47-29, 6А	1	160,85	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С Прайс Самал-НС	-Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29, 10А	1	82,73	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С Прайс Самал-НС	-Автоматический выключатель ВА47-29 3-х полюсный, 6А	1	261,66	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Ц0110-936-4- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прим	Присоединение проектируемого кабеля к существующему оптическому кроссу	2	13429,03	9258,19	26858	18516	14227	18,29	37
				4111,93	2354,99	8224	4710	110	13,66	27
		УССЛК								
44	СПрайс Оптик	-Термогильзы КДЗС-60	8	34,63	-	277	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	телеком	шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0110-350-2-3	-Демонтаж видеокамеры	1	199,73	4,23	200	4	200	0,92	1
		шт		195,5	2,07	196	2	101	0,01	-
46	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	2402,97	116,02	481	23	44	0,98	-
				142,31	43,99	28	9	118	0,21	-
		м3								
47	Е0133-255-2-	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	1,8	9088	152,38	16358	274	1281	3,81	7
				621	56,93	1118	102	105	0,28	-
		м3								
48	Ц0108-410-3- прим.	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм /Д-70мм/	2	46,18	2,53	92	5	60	0,18	-
				31,05	0,34	62	1	95	-	-
		м								
49	С130804-13	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм /Д-70мм/	0,2	3610	-	722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
50	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1125	21639,87	12787,24	2434	1439	1598	48,88	5
				8694	4830,87	978	543	105	23,6	3
		1т								
51	СПрайс АО"Караганинский завод электротехничесого оборудования"	-Анкерное устройство Ф-А-СТ 2000/380	1	3318,5	-	3319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Е0133-251-1-1	-Установка опоры наружного освещения СТ-11-6	1	2101,28	1692,46	2101	1692	897	2,6	3
				408,83	445,42	409	445	105	1,67	2
		опора								
53	С прайс АО"Караганинский завод электротехничесого оборудования"	-Стоимость опоры освещения СТ-11	1	59819,21	-	59819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Ц0108-102-1-	Демонтаж ящика под видеонаблюдение	1	1274,2	228,62	1274	229	1041	5,98	6
				1045,58	50,6	1046	51	95	0,29	-
		шкаф								
55	Е01031-А37--	Погрузка ящика под	0,03	141,22	141,22	4	4	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	видеонаблюдение								
				-	98,85	-	3	100	2,08	-
		т								
56	Е01031-А37--2	Разгрузка ящика под видеонаблюдение	0,03	118,22	118,22	4	4	2	-	-
				-	82,75	-	2	100	1,74	-
		т								
57	Е010332-А10--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /на базу ДВД/	0,03	89,65	89,65	3	3	1	-	-
				-	17,93	-	1	100	0,38	-
		т								
58	Ц0108-102-1-	Монтаж ящика под видеонаблюдение	1	3504,5	571,55	3505	572	2603	14,95	15
				2613,95	126,5	2614	127	95	0,73	1
		шкаф								
59	С Прайс ТОО"Казцентрэлектропровод"	-Ящик под видеонаблюдение СНВ-2	1	31630,42	-	31630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	Ц0110-350-2-3	Монтаж видеокамеры ранее демонтированной	1	504,03	10,58	504	11	499	2,3	2
				488,75	5,17	489	5	101	0,03	-
		шт								
61	СПрайс лист ТОО "СМЭУ-Астана"	-Нагревательный элемент(вентилятор отопительный)	1	20647,12	-	20647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Ц0110-897-3-4 прим	Маркировка кабеля	4	45,5	-	182	-	148	0,23	1
				33,7	-	135	-	110	-	-
		шт								
63	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	14,398	200	-	2880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
64	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	457,19	24,84	1372	75	498	1,04	3
				171,35	3,34	514	10	95	0,02	-
		шт								
65	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	65,85	3,8	263	15	102	0,16	1
				26,45	0,46	106	2	95	-	-
		м								
		Вскрытие и обратное восстановление дорожной одежды местного проезда								
66	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,68	469,33	195,05	788	328	623	1,78	3
				274,28	4,68	461	8	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	4,2	76,77	58,94	322	248	161	0,13	1
				17,83	11,06	75	46	133	0,04	-
68	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований песчаных м3	4,2	76,77	58,94	322	248	161	0,13	1
				17,83	11,06	75	46	133	0,04	-
69	Е0101-18-4	-Погрузка материала от разборки существующей дорожной одежды м3	11,844	50,9	47,38	603	561	242	0,02	-
				3,52	17,52	42	208	97	0,07	1
70	Е010333-А8-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 /на площадку складирования/ м3	19,362	70,29	70,29	1361	1361	272	-	-
				-	14,06	-	272	100	0,3	6
71	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т	27	1031,59	78,35	27853	2115	1410	0,17	4
				24,59	14,68	664	396	133	0,05	1
72	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) /толщ. 30 см/ м3	14	696,94	38,27	9757	536	353	0,04	1
				5,75	13,21	81	185	133	0,05	1
73	Е0127-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (а/б крупнозернистый марки 2) м2	2,3128	5340,5	172,6	12352	399	542	0,63	1
				111,78	64,55	259	149	133	0,23	1
74	Е0127-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (а/б мелкозернистый марки 1) т	1,652	6128,3	172,6	10124	285	387	0,63	1
				111,78	64,55	185	107	133	0,23	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			412821	80771			263
			Тенге			47388	13813			90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			244162	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44593	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128732	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			11856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17500	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			309165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51719	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100539	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15753	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18450	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			897	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	989	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2880	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2880	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3052	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			507952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71157	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение								
75	СПрайс ТОО"Спецэлектра"	-Стоимость опоры СТ-10 с однорожковым кронштейном (вылет 2м)	6 шт	55442,51	-	332655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс ТОО"Спецэл	-Стоимость опоры СТ-10 с 2-х рожковым кронштейном (вылет	37	62249,59	-	2303235	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ектра"	2м)		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс ТОО"Спецэл ектра"	-Стоимость опоры СТ-10 с 3-х рожковым кронштейном (вылет 2м) шт	15	67421,28	-	1011319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования шт	1	3504,5	571,55	3505	572	2603	14,95	15
				2613,95	126,5	2614	127	95	0,73	1
79	Прайс ТОО"Гелиос ити"	-Шкаф АСУ ЩРОУУО шкаф	1	793008,31	-	793008	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4443722	572			15
			Тенге			2614	127			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			793008	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			793008	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3650714	-	-		-
	Материалы -		Тенге			319	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2740	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3647209	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			219199	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3872516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3131	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4665525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3131	-		-

РАЗДЕЛ 4. Переустройство КЛ-10кВ "РП10-РП46", "ТП209-ТП2067", 2-х КЛ-10кв на ПК16+10, ВЛ-10ки "РП8-РП3"

80	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	20,3	31,68	29,8	643	605	198	0,01	-
	т.ч. п-3.36 к=1,25	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения		1,88	8,2	38	166	97	0,03	1
81	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без м3	22	178,65	-	3930	-	4441	1,15	25
	т.ч. п-3.185			178,65	-	3930	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,8	крепления с вертикальными стенками/								
82	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /грунтом/ м3	19	6,91	6,91	131	131	35	-	-
				-	1,89	-	36	97	0,01	-
83	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/ м3	7,5	7,85	7,85	59	59	16	-	-
				-	2,15	-	16	97	0,01	-
84	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	26,5	24,78	5,19	657	138	503	0,12	3
				19,58	-	519	-	97	-	-
85	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /грунтом/ м3	10	140,51	-	1405	-	1588	1,02	10
				140,51	-	1405	-	113	-	-
86	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/ м3	6	140,51	-	843	-	953	1,02	6
				140,51	-	843	-	113	-	-
87	С143008-92	-Песок природный м3	14,85	844	-	12533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	90	42,19	31,97	3797	2877	1544	0,07	6
				10,12	7,93	911	714	95	0,05	4
89	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	90	37,25	27,25	3352	2453	1426	0,07	6
				9,89	6,79	890	611	95	0,04	4
90	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	0,63	20200	-	12726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых	180	55,82	17,14	10048	3084	6548	0,22	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг		34,39	3,91	6189	704	95	0,02	4
92	С151601-49	-Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х185 мм2 м	0,18	1394200	-	250956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	Е0133-103-1-прим.	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /ж/б подкосов на сущ. опору/ 1000м	1	1741,78	1009,96	1742	1010	909	3,52	4
				582,19	283,38	582	283	105	1,18	1
94	Е0133-103-1-	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	1741,78	1009,96	3484	2020	1818	3,52	7
				582,19	283,38	1164	567	105	1,18	2
95	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 опора	2	19200	-	38400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс ТОО"Инвестор М"	-Изолятор ШС-10 без колпачка шт	6	461,76	-	2771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс ТОО"Инвестор М"	-Изолятор ПСД70Е 212W шт	12	885,04	-	10620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс ТОО"Инвестор М"	-Зажим НКК 6.1 шт	6	429,05	-	2574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс ТОО"Инвестор М"	-Ушко У1К-7-16 шт	6	250,12	-	1501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс ТОО"Инвестор М"	-Серьга СРС 7-16 шт	6	144,3	-	866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс ТОО"Инвестор М"	-Зажим плашечный ПА-1-1 шт	12	49,25	-	591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			363629	12377			107
			Тенге			16472	3097			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			287076	-	-		-
		Материалы -	Тенге			792	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10019	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			314389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11446	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9551	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			406623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22566	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Теплотрасса								
102	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций покрытий	0,1	3122,34	876,61	312	88	199	11,33	1
				1769,85	216,32	177	22	100	0,94	-
		т								
103	Е0107-37-1 к=0,8	-Демонтаж ж/б плит перекрытия канала (3х1,5х0,25)	2,25	856,31	620,33	1927	1396	984	1,42	3
				235,98	76,53	531	172	140	0,28	1
		м3								
104	Е0107-42-1 к=0,8	-Демонтаж ж/б блоков (1,2х0,4х0,6)	4	229,05	158,87	916	635	703	0,44	2
				70,18	55,39	281	222	140	0,22	1
		шт								
105	Е0123-24-1 к=0,6	-Демонтаж лотков Л~7 (3х1,2х0,6)	2	168,82	24,44	338	49	400	0,9	2
				144,38	9,32	289	19	130	0,05	-
		шт								
106	Е0122-33-5 к=0,6	-Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам.100-250мм (отвод Ф219мм)	0,194	77393,68	34078,93	15014	6611	14171	215,76	42
				43314,75	12873,33	8403	2497	130	62,87	12
		т								
107	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен /забор/	3,5	2064,83	721,91	7227	2527	5651	8,16	29
				1342,91	271,69	4700	951	100	1,33	5
		м3								
108	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций покрытий тепловой изоляции	0,04	3122,34	876,61	125	35	79	11,33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб ф219мм		1769,85	216,32	71	9	100	0,94	-
109	Е0112-13-1 к=0,4	т -Разборка тепловой изоляции труб ф219 мм	0,075	15,72	2,27	1	-	1	0,09	-
				13,45	0,85	1	-	119	-	-
110	Е010332-А14-1	м2 -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	20,5	131,56	131,56	2697	2697	539	-	-
				-	26,31	-	539	100	0,55	11
111	Е0109-35-1	т -Монтаж опусков	0,1	20161,14	721,83	2016	72	1480	99,48	10
				16327,13	116,44	1633	12	90	0,56	-
112	С12021-260	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1	114900	-	11490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Е0122-33-5	т -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод ф219/	0,194	264818,84	56798,21	51375	11019	23618	359,61	70
				72191,25	21455,55	14005	4162	130	104,79	20
114	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (гидроизоляция опусков)	2	22,68	0,06	45	-	12	0,03	-
				6,68	0,02	13	-	90	-	-
115	Е0108-6-1	м2 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,5	3331,58	386,22	11661	1352	3922	5,22	18
				804,71	144,9	2816	507	118	0,7	2
116	С143006-16	м3 -Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-200	1,33	39800	-	52934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0115-65-1	1000шт -Штукатурка плоских поверхностей	16	815,94	7,28	13055	116	6089	2,06	33
				359,66	2,75	5755	44	105	0,01	-
118	Е0123-1-2	м2 -Устройство щебеночного основания под трубопроводы	19,5	2202,13	175,4	42942	3420	6146	1,17	23
				176,73	65,72	3446	1282	130	0,32	6
119	Е0108-4-3	м3 -Гидроизоляция ж/б плит	86	767,32	12,89	65989	1109	4167	0,23	20
				36,23	4,84	3115	416	118	0,02	2
120	Е0107-37-1	м2 -Укладка плит основания	11,808	2003,03	775,41	23652	9156	6458	1,77	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канала(1,5х2,46х0,16)								
				294,98	95,67	3483	1130	140	0,35	4
121	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	11,808	20800	-	245606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	11,808	101	-	1193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	11,808	70	-	827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	11,808	200	-	2362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	11,808	232	-	2739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
126	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	25	414,07	198,59	10352	4965	5494	0,55	14
				87,72	69,24	2193	1731	140	0,27	7
127	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ шт	11,52	11000	-	126720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	11,52	101	-	1164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение м3	11,52	70	-	806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
130	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,52	200 -	- -	2304 -	- -	- -	- -	- -
131	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,52	232 -	- -	2673 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0107-42-1	м3 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	50	414,07 87,72	198,59 69,24	20703 4386	9930 3462	10987 140	0,55 0,27	27 14
133	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	14,4	9518 -	- -	137059 -	- -	- -	- -	- -
134	С143001-47	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	14,4	101 -	- -	1454 -	- -	- -	- -	- -
135	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,4	70 -	- -	1008 -	- -	- -	- -	- -
136	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,4	200 -	- -	2880 -	- -	- -	- -	- -
137	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,4	232 -	- -	3341 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0108-4-4	м3 -Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	54	480,49 171,56	4,35 1,63	25947 9264	235 88	11036 118	1,02 0,01	55 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
139	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	54	767,32	12,89	41435	696	2617	0,23	12
				36,23	4,84	1956	261	118	0,02	1
		м2								
140	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	54	2021,01	56,62	109135	3057	12986	1,28	69
				200,74	3,06	10840	165	118	0,01	1
		м2								
141	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек *толщиной 20 мм /добавлять до* 25мм/	68	280,2	11,44	19053	778	5381	0,41	28
				60,03	4,3	4082	292	123	0,02	1
		м2								
142	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68	46,99	0,77	3195	52	85	0,01	-
				0,72	0,29	49	20	123	-	-
		м2								
143	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	68	280,2	11,44	19053	778	5381	0,41	28
				60,03	4,3	4082	292	123	0,02	1
		м2								
144	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1280,53	175,4	10244	1403	2522	1,17	9
				176,73	65,72	1414	526	130	0,32	3
		м3								
145	Е0124-9-7	-Подземная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов ф219мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,049	474584,23	165898,48	23255	8129	17357	1265	62
				233133,75	39346,39	11424	1928	130	178,79	9
		км								
146	Е0124-8-7	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,003	373269,9	165256,27	1120	496	931	1069,5	3
				199496,25	39107,87	598	117	130	177,73	1
		км								
147	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,108	7726,83	3807,78	834	411	661	19,92	2
				3757,05	2367,56	406	256	100	10,6	1
		м3								
148	Е0122-40-6	-Монтаж муфт ф219	9	445,18	65,83	4007	592	4087	1,64	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		346,73	2,59	3121	23	130	0,01	-
149	СПрайс ТОО"КТЗ"	-Муфта 219/355 ППУ ПЭ	9	6527,72	-	58749	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
150	СПрайс ТОО"КТЗ"	-Пенопакет 219/355 ППУ ПЭ	9	931,6	-	8384	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	7,45	7,45	149	149	47	-	-
				-	2,42	-	48	97	0,01	-
		м3								
152	С143008-92	-Песок природный	22	844	-	18568	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0107-37-2	-Укладка плит перекрытия(1,5х2,16х0,25)	16,2	2325,44	1426,71	37672	23113	12763	2,45	40
				416,59	146,14	6749	2368	140	0,47	8
		м3								
154	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	16,2	20800	-	336960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
155	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	16,2	101	-	1636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
156	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,2	70	-	1134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
157	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,2	200	-	3240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
158	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,2	232	-	3758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
159	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	65	251,62	4,39	16355	286	3421	0,24	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		42,95	1,66	2792	108	118	0,01	1
		м2								
160	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17	7,45	7,45	127	127	40	-	-
				-	2,42	-	41	97	0,01	-
		м3								
161	С143008-92	-Песок природный	18,7	844	-	15783	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1626701	95479			654
			Тенге			112075	23711			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1613194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			155820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	134141	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67134	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1184392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1889056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		841
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	159481	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1904941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		852
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161348	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Бульварная часть								
162	Е0108-3-2	-Устройство подстилающих слоев щебеночных	3,73	2448,97	116,02	9135	433	820	0,98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				142,31	43,99	531	164	118	0,21	1
163	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м3	106,6	595,73	7,63	63505	813	25343	1,15	123
				176,73	2,02	18840	215	133	0,01	1
164	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.30.15 м	4,5838	28200	-	129263	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0127-57-2п-рим.	-Укрепление откосов декоративным камнем	31	114,38	48,39	3546	1500	3425	0,44	14
				65,99	17,08	2046	529	133	0,08	3
166	СПрайс ТасКілем	-Камень декоративный ДК-1 м2	344	84,66	-	29122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0133-26-2 прим.	-Забивка штырей шт	109	168,91	47,29	18411	5155	15103	0,77	84
				121,61	10,35	13256	1128	105	0,05	5
168	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 прим.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм /штыри/ т	0,173	44300	-	7664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	Е0108-3-2	-Устройство подстилающих слоев щебеночных	4,4	2448,97	116,02	10775	511	967	0,98	4
				142,31	43,99	626	194	118	0,21	1
170	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м3	168	360,68	7,63	60594	1281	28377	0,8	135
				124,98	2,02	20997	339	133	0,01	1
171	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовой камень БР100.25.10 м	4,2	27400	-	115080	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
172	Е0127-56-1	-Дополнительный слой основания из материала от разборки Н-15см	496,9	60,04	16,21	29835	8053	32515	0,28	139
				43,73	5,46	21732	2715	133	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
173	Е0127-56-2к-=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1490,7	0,95	-	1423	-	1892	0,01	9
				0,95	-	1423	-	133	-	-
		м2								
174	Е0127-56-1 прим.	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	496,9	106,46	16,21	52901	8053	32515	0,28	139
				43,73	5,46	21732	2715	133	0,02	10
		м2								
175	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	828,1	1468,21	24,45	1215829	20246	192242	1,09	903
				179,57	9,17	148704	7590	123	0,04	37
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1747080	46045			1553
			Тенге			249885	15591			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1747080	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	265476	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36785	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1408637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			333199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2205096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1788
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2205096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1788
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315456	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Озеленение								
176	Е0108-3-1пр-им.	Устройство ДЭС из песка Н-10см	116,3	1090,64	111,63	126841	12983	23436	0,9	104
				129,38	41,4	15046	4815	118	0,21	24
		м3								
177	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1163	253,02	-	294265	-	100551	0,46	535
				67,02	-	77947	-	129	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0147-25-5 к=1,4 к объему	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22см/ м2	1628,2	71,17	-	115872	-	19251	0,06	102
				9,17	-	14923	-	129	-	-
179	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	1163	46,13	36,19	53650	42088	26587	0,06	70
				9,44	8,28	10980	9630	129	0,05	56
180	С143012-18	-Семена многолетних трав кг	46,52	515	-	23958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	СПрайс ТОО НПП "Инвент плюс"	-Удобрение минеральное для газонов кг	58	97,35	-	5647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	Е0147-48-1	-Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины /10 раз/ м3	116,3	441,93	361,89	51396	42088	23680	0,56	66
				75,04	82,8	8727	9630	129	0,28	32
183	Е0147-44-1 к=2 к объему	-Уход за зелеными насаждениями. Прополка газонов м2	2326	3,58	-	8319	-	10731	0,02	58
				3,58	-	8319	-	129	-	-
184	Е0147-44-7 к=2 к объему	-Уход за зелеными насаждениями. Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой м2	2326	2,37	1,07	5510	2488	5072	0,01	18
				1,3	0,39	3023	909	129	-	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			685457	99646			953
			Тенге			138965	24984			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			685457	-	-		-
	Материалы -		Тенге			655	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	163949	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5647	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			440544	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			209309	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		105
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31396	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			948452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1174
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	195345	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			948452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195345	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Наружные сети канализации К-1								
		Крепление траншеи шпунтами								
185	Е0105-12-11-	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	210,218	2707,09	1471,05	569078	309241	328603	5,36	1127
				903,04	456,23	189835	95907	115	1,63	343
		т								
186	Е0105-13-12-	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	210,218	2430,16	1793,64	510864	377055	302470	3,75	788
				636,53	614,64	133809	129208	115	2,3	484
		т								
187	С11011-1149- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	52,5525	68500	-	3599846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Обратная засыпка траншеи песком								
188	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/песком/	2525,97	7,85	7,85	19828	19828	5260	-	-
				-	2,15	-	5422	97	0,01	18
		м3								
189	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2525,97	24,78	5,19	62588	13119	47986	0,12	314
				19,58	-	49470	-	97	-	-
		м3								
190	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	78,12	140,51	-	10976	-	12403	1,02	80
				140,51	-	10976	-	113	-	-
		м3								
191	С143008-92 -	Песок природный	2702,718	844	-	2281094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7054276	719243			2308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74628	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4867	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2855	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2880	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2880	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3052	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19029478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1542805	-		-
		Временные здания и сооружения		1,20%		218838				
			Итого:			18455308				
		Зимнее удрожание		2,31%		426318				
			Итого:			18881626				
				1,40%		258374				
			Итого:			19140000				
			обород			793008				
			Итого:			19933008				
		Пересчет в цены 2012г	60,00%			24968986				
		Пересчет в цены 2013г	40,00%			17808535				
			Итого:			42777521				
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%		855550				
			Итого:			43633071				
		Налог на добавленную стоимость	НДС 12%			5235968				
			Итого:			48869039				

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
КЕЛІСІЛДІ-СОГЛАСОВАНО
" " 200 г
подпись